ҚазақстанРеспубликасы
Инвестицияларжәне даму
министрінің2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 234 бұйрығыменбекітілген
3-қосымша

Нысан

Сәйкестік туралы декларация

2020 жылғы «24 » маусым

Мердігер (бас мердігер) «СМП-Қызылорда» ЖШС, Қызылорда қаласы, Д. Тажибаев көшесі 14
ұйымның атауы, заңды мекенжайы

атынан ұйым басшысы Әлімқұлов Т.
ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

«Қызылорда қаласы, Сырдария өзенінің солжақ жағалауындағы №3 кварталындағы №39 40 пәтерлі тұрғын үйдің құрылысы
объектінің атауы, орналасқан жері

тапсырыс беруші «СМП-Қызылорда» ЖШС болып табылатын
ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

мынаны куәландырады:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған;

2. Қосымша мердігер ұйым: _____;
ұйымның атауы

3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) «ҚызылордаЖобаҚұрылыс» ЖШС
жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі
_____ бекітілген;
жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша
(нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
40	пәтер	40	-	40	-

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	шаршы метр (бұдан әрі - $м^2$)	807,44	807,44
Қабаттар саны	қабат	5	5
Жалпы құрылыс көлемі	текше метр (бұдан әрі - $м^3$)	12895,8	12895,8
Оның ішінде жер асты бөлігі	$м^3$	560,64	560,64
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы	$м^2$		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$		пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі	40 -	2508,1		40 -	2508,1	
екі бөлмелі	20	1205,0		20	1205,0	
үш бөлмелі	20	1303,1		20	1303,1	
төрт бөлмелі және одан көп	-					

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады: іргетас темір бстон блоктар, сыртқы қабырға кірпішпсн қаланған, ішкі қабырғалары кірпіш, төбе жапқыш көпқуысты темір бетон плиталары, баспалдақтар темір бетон бұйымдары, төбе шатыры – құламалы, терезелер металлопластик, ішкі есіктер ағаш, едені ламинат, кафель___

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

6. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілер сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған

7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған: жұмыстардың басталуы тамыз 2019ж;

айы, жылы

жұмыстардың аяқталуы маусым 2020ж.

айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, ай: 10 ай

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 6 ай;

нақты 18 ай;

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес;

10. Жерасты инженерлік желілердің және/немесе ғимараттың (құрылыс) нақты орналасуының атқарушы геодезиялық түсірілімі орындалды (сәйкестік туралы декларацияға міндетті қосымша);

10. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды.

Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер:
«ҚазТрансГазАймақ» АҚ Қызылорда облысы
өндірістік филиалының директоры Қызылбаев Т.
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), _____ қолы, күні

М.О.

«Қызылорда қалалық электр торабы» директоры Абдиреев Д.
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), _____ қолы, күні

М.О.

«Қызылорда жылу электр орталығы» ШЖҚ МКК
Директорының м.а. Қуанов А
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), _____ қолы, күні

М.О.

«Қызылорда су жүйесі» ШЖҚ МКК директоры Жамиев Ш.
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), _____ қолы, күні

М.О.

«Қалалық комуналдық шаруашылығы, тұрғын үй
инспекциясы бөлімі ММ-ң басшысы Рахматуллаев Е.
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), _____ қолы, күні

М.О.

«Қызылорда ЖЖТТ»
директоры Дукенбаев С.
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), _____ қолы, күні

М.О.

12. Ғимараттың шудан оқшаулауы жобаға сәйкес келеді және аккредиттелген сынақ зертханалармен (орталықтармен) жүргізілген өлшем қорытындысы бойынша санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізетін мемлекеттік ұйым берген сараптау қорытындысымен расталады (сараптау қорытындысы қоса беріледі);

13. Халықтың жүріп-тұруы шектеулі топтары үшін қол жеткізу қамтамасыз етілді, оны халықтың әлеуметтік қорғау органдары растайды

Қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік
бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу
бөлімінің басшысы Рахметова Г.Ш._____.
ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),

_____
қолы, күні

М.О.

Мердігер (бас мердігер) **«Қызылорда қаласы, Сырдария өзенінің солжақ жағалауындағы №3 кварталындағы №39 40 пәтерлі тұрғын үйдің құрылысы**
объектінің (кешеннің) атауы

объектісін қабылдауға дайын деп санайды,

орындалған құрылыс-монтаждау және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсі бойынша пайда болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілдік мерзім ішінде жоюға өзіне міндеттеме алады.

Мердігер (бас мердігер)
___мекеме басшысы Әлімқұлов Т.___
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),

_____
қолы, күні

М.О.