Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Управление недропользование, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области,Республика Казахстан, 140000, город Павлодар, пл. Победы, 17, тел.: 32-66-18** — **140340002470**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Акционерное Общество "Павлодарский речной порт",Республика Казахстан, Павлодарская область город Павлодар Северная промзона, Строение 197,, тел.: 65-41-41** — **940140001393**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 12 от 23.02.2024 г. Допсоглашение к договору

Номер документа	Дата составления
123	**22.11.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Расчистка протоков реки Иртыш в Иртышском районе Павлодарской области			усл	1	90 771 635,55	90 771 635,55	9 725 532,38
				Итого	1	x	90 771 635,55	9 725 532,38

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Председатель Правления / _____ / Батырханов К.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.11.2024

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области"

Подрядчик: Акционерное общество "Павлодарский речной порт"

Наименование объекта: "Расчистка протоков реки Иртыш в Иртышском районе Павлодарской области" (Реконструкция)

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2024 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		12	23.02.2024				

Наименование пусковых комплексов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц
			Аванс (тенге)				Ранее заактированная сумма	Стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость выполненных работ за текущий месяц	
			Сумма аванса	Сумма погашения до текущего месяца	Сумма погашения за текущий месяц	Остаток				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчистка протоков реки Иртыш в Иртышском районе Павлодарской области	1 567 421 898,56	81 046 103,17					1 476 650 263,01	1 567 421 898,56	90 771 635,55	90 771 635,55
Удержание 5%										**4 538 581,78**
Итого к оплате										**86 233 053,77**

Заказчик:
ГУ "Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области"

Руководитель _____ **Толеутаев С.С.**

Исполнитель:
АО "Павлодарский речной порт"

Председатель Правления _____ **Батырханов К.Н.**

Технический надзор:
ТОО "Best Garant KAZ"

Эксперт _____ **Макажанов Е.Е.**

Авторский надзор:
ТОО НПП "Биосфера"

Эксперт _____ **Ахметов Ж.К.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **АО "Павлодарский речной порт" БИН 940140001393 Павлодарская область, г.Павлодар, Северная промышленная зона, 197**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Расчистка протоков реки Иртыш в Иртышском районе Павлодарской области (Реконструкция)**
(наименование, адрес)

Объект : **Протока Железинка**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 12** от **23.02.2024**

Акт выполненных работ №17 от 22.11.2024

за Ноябрь 2024 (месяц, год) на 2-1-1 Гидротехнические решения работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2022г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	9	414-104-0201 РСНБ РК 2022	Песок всякий. Погрузка	т	14279,397	286,00		4083907,54			326708,86	4410616,40	
2	10	412-102-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	213827,8965	55,00		11760534,41			940842,79	12701377,20	
3	11	1101-0102-0601 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Работа на отвале	$м^3$ грунта	55700,417	33,40 3,84	29,42 8,67	1860394,10 213889,81	1638706,09 482922,60	7798,20	501860,96 188824,45	2551079,51	
4	12	1101-0104-0201 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м/Возврат ПРС на площадку перевалки грунта/	$м^3$ грунта	200	86,50 0,00	86,50 25,35	17300,00 0,00	17300,00 5070,00		3650,00 1676,00	22626,00	
5	13	1101-0104-0209 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	200	145,47 0,00	145,47 42,63	29094,00 0,00	29094,00 8526,00		6138,00 2818,00	38050,00	
6	14	1101-0104-0201 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м/Возврат ПРС на площадки складирования разработанного грунта/	$м^3$ грунта	39000	86,50 0,00	86,50 25,35	3373500,00 0,00	3373500,00 988650,00		711750,00 326820,00	4412070,00	
7	15	1101-0104-0209 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	39000	872,83 0,00	872,83 255,80	34040370,00 0,00	34040370,00 9976200,00		7183020,00 3297840,00	44521230,00	
			ИТОГО по акту					55165100,05 213889,81	39098970,09 11461368,60	7798,20 0,00	8406418,96 5085533,81	68657049,11	
			Временные здания и сооружения	%	3,44			2 361 802,49				71 018 851,60	
			Итого с временными										
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	%	3,69			2 620 595,62				73 639 447,22	
			Итого с климатическими										
			Непредвиденные работы и затраты	%	2			1 472 788,94				75 112 236,49	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									81 046 103,17	
			НДС			12 %		9 725 532,38					
			Итого с НДС									90 771 635,55	

Сдал (Подрядчик)

АО "Павлодарский речной порт"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Правления Батыжанов К.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

(Место печати (при наличии))

Инженер технического надзора:ТОО "Best Garant KAZ"
(место печати (при наличии))

Инженер(ы) авторского надзора: ТОО НПП "Биосфера"
(место печати (при наличии))

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Толсутаев С.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

(Место печати (при наличии))

Макажанов Н.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Ахметов Ж.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик: Государственное учреждение "Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области"
Подрядчик: Акционерное общество "Павлодарский речной порт"

РЕЕСТР

принятых актов выполненных работ по объекту: "Расчистка протоков реки Иртыш в Иртышском районе Павлодарской области" (Реконструкция)

№ п/п	Наименование объектов	Общая стоимость строительства	Выполнено с начала года	Всего выполнено в 2024 году							Выполнено с начала строительства	Остаток к выполнению
				Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Ноябрь		
1-1	Подготовительные работы	2 048 887	2 048 887		1 024 444				1 024 444		2 048 887	0
1-2	Мобилизация	5 801 485	5 801 485	-	5 801 485						5 801 485	0
2-1	Протока Железинка	858 482 939	858 482 939	183 685 062	154 364 465	214 310 672		7 145 920	208 205 184	90 771 636	858 482 939	0
2-2	Протока Каратунь	701 088 588	701 088 588	42 977 043	107 781 185	68 812 686	213 408 421	263 839 344	4 269 909		701 088 588	0
	ВСЕГО	1 567 421 899	1 567 421 899	226 662 105	268 971 579	283 123 358	213 408 421	270 985 263	213 499 537	90 771 636	1 567 421 899	-

Заказчик:
ГУ "Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области"

Руководитель _____ **Толеутаев С.С.**

Исполнитель:
АО "Павлодарский речной порт"

Председатель Правления _____ **Батырханов К.Н.**

Технический надзор:
ТОО "Best Garant KAZ"

Эксперт _____ **Макажанов Е.Е.**

Авторский надзор:
ТОО НПП "Биосфера"

Эксперт _____ **Ахметов Ж.К.**