Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Декларация о соответствии №5

«26» мая 2017 года

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью «А-КурманҚұрылысГрупп»
Республика Казахстан Атырауская область, г.Атырау, мкр.Алмагуль дом 31 цокольное помещение
(наименование организации, юридический адрес)

в лице

директора Бекимова С.Б.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту:

Строительство 5-ти этажного 45-ти квартирного жилого дома №5 в жилом комплексе "Тулпар-2" в г.Атырау по адресу: Атырауская область, г.Атырау, мкр.Тулпар-2.
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является

Товарищество с ограниченной ответственностью «А-КурманҚұрылысГрупп»
(наименование организации)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

2. Субподрядные организации:

нет
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация)

ТОО «Сала» ГСЛ II категории № 14007826 от 30.05.2014г.
(наименование проектной организации)

утверждена:

филиал РГП «Госэкспертиза» по Атырауской области №05-0396/15 от 31.12.2015г
(наименование организации утвердившей проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь в т.ч. площадь техэтажа	метр в квадрате (далее - $м^2$)	4 229,8 765,0	4 229,8 765,0
Число этажей	этаж	5	5
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	18 080,55	18 080,55
В том числе подземной части	$м^3$	14 907,9	14 907,9
Площадь застройки	$м^2$	1113,7	1113,7

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: 45-ти квартирный жилой дом, 5 этажное, фундамент - свайное, ростверк - монолитный, каркас; колонны и перекрытия – монолитные, стены из газоблока с облицовкой из мин.ватой, конструкция крыши - металлочерепица по деревянным стропилам.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 13 январь 2016г;
окончание работ 26 май 2017г.

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: 45-ти квартирный жилой дом №5, готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «А-КурманҚұрылысГрупп» Бекимов С.Б.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

(подпись)

М.П.

26.05.2017 год
(дата)