Қазақстан
Республикасы
Индустрия және
инфрақұрылымдық даму
министрінің 2019 жылғы
9 тамыздағы
№ 632 бұйрығына
1-қосымша
Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің 2017 жылғы 24
сәуірдегі № 234 бұйрығымен
бекітілген
4-қосымша
Нысан

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

2020 жылғы «21» қыркүйек

Тапсырыс беруші «Кентау қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық үй инспекциясы бөлімі» ММ басшысы Абдрасилов А.А., Түркістан облысы Кентау қаласы ЯССАУИ даңғылы №85

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңдытұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы,елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

Сәйкестік туралы декларация (қоса берілді) 2020 жылғы «15» қыркүйек, «Канай» ӨК, лицензия № 000529 21.07.2006 жыл алынған. төраға Куанышбеков Б.А. Туркістан облысы. Сайрам ауданы, Кайнарбұлақ а/о,Қасымбек Датқа ауылы, Бекболатов көш. 5.

ұйымның атауы, лицензия № және алған күні,декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды 2020 жылғы «15» қыркүйек «Инжиниринг Сервис Групп» ЖШС, директор – Дуйсебаев А.М. Шымкент қаласы, Ғ.Иляев, көшесі 47.

ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы

техникалық қадағалау сарапшысы Черданцев А.Г. атынан

сарапшылардың тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),

аттестат №№KZ81VJE00026675, KZ00VJE00026678, 30.05.2012 ж., қорытынды күні,

ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды (қоса берілді) 2020 жылғы «15» қыркүйек «Арх.строй сервис-А» ЖШС, директоры Жанас А., негізінде қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшысы Калдыбеков Е.Е. атынан Біліктілік аттестаты №KZ62VJE00020227, 2016 жылы 27 қыркүйек берілген

сарапшылардың тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған:
«ОҚО, Түркістан қаласы, Үшқайық ауылдық округі, Теке,
С. Қожанов, Нұртас, Жалаңтөс елді мекендерін газбен қамтамасыз ету құрылысы» мекенжайы бойынша, Түркістан облысы, Кентау қаласы, Үшқайық ауылдық округі

орналасқан (облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше,үйдің (корпустың) нөмірі)
«ОҚО, Түркістан қаласы, Үшқайық ауылдық округі, Теке,
С. Қожанов, Нұртас, Жалаңтөс елді мекендерін газбен қамтамасыз ету құрылысы» нысанын жаңадан салу.
(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу)
объектінінің жауапкершілік деңгейі, техникалық және технологиялық күрделігі объектінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:

1. Объектінің құрылысы:

1) 2016 жылғы «03» 03 №155,156,157,161 Түркістан қаласы әкімдігінің қаулысы

жер учаскесіне құқықтар туындайтын, өзгертілетін немесе тоқтатылатын заңдық фактілердің (заңдық құрамдарының) басталғанын растайтын құжат, оның ішінде шарттар, соттардың шешімдері, атқарушы органдардың құқықтық актілері, мұрагерлікке құқық туралы куәлік, меншік құқығымен жер учаскесіне иеленген немесе уақытша өтеулі жер пайдалану (жалдау) құқығын сатып алған мемлекеттік емес заңды тұлғалар қайта ұйымдастыру кезіндегі табыстау актісі немесе бөлу балансы жер учаскесіне құқық белгілейтін құжат немесе қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы

Мемлекеттік акт. 2016 жылғы 12 қараша №№1/3-02-05/507 , 1/3-02-05/508, 1/3-02-05/509, 1/3-02-05/510 Түркістан қаласы «Жер қатынастар бөлімі» ММ
шешім шығарған органның атауы

2) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны МСҚБ -нің 2018 жылғы 09 шілде KZ54REA00101165 хаты.
хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні

3) «Мемсараптама» РМК Оңтүстік өңірі бойынша филиалы 2017 жылғы 28 шілде бекітілген № 19-0250/17 қорытындысы
бекітілген жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні
«Арх.СтройСервис-А» ЖШС, директоры Жанас А., мемлекеттік лицензия № 3021361 2013 жылы 17 қыркүйек күні айы, жоба №-07-2016_
жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі
«Мемсараптама» РМК Оңтүстік өңірі бойынша филиалы 2017 жылғы 28 шілде бекітілген № 19-0250/17 қорытындысы жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) негізінде жүргізілген;

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстың басталуы 2018 жыл 11 шілде;
айы, жылы
жұмыстың аяқталуы 2020 жыл 15 қыркүйек;
айы, жылы
құрылыстың ұзақтығы, 16 ай:
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 16,0 ай;
нақты 25,0 ай;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Құрылыс нысанының мынадай көрсеткіштері бар:

		жоба бойынша		Нақты	
Қуаттылық өнімділік және тағы басқа	Өлшем бірлігі	Жалпы (оның ішінде қабылданғанда рды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	Жалпы (оның ішінде қабылданғандард ы ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
Өткізу қабілеттілігі	Газ, мың м3/жыл	10819,023		10819,023	
Газ құбырының ұзындығы	полиэтилен құбырлар шақырым	80,435		80,435	
	болат құбырлар шақырым	2,037		2,037	

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету) _____

_____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады: Газбен қамтамасыз етілген үйлер-944. Жалпы адам саны -6692. Нысанда Ø-180мм, 160 мм, 125 мм, 110 мм, 90мм, 63 мм полэтилен құбырлары және Ø-159мм, 89 мм, 76 мм, 57мм болат құбырлары, монтаждалған және ГРПШ-03БМ-2У1-1 дана, ГРПШ-03БМ-У1- 2 дана, ГРПШ-13-1ВУ1- 1 дана, ГРПШ-6 – 378 дана, ГРПШ-10 -289 дана орналастырылған, темір бетон құдықтар, оның үстіңгі плиталары мен темір қақпақшалар орнатылған, задвижкалар монтаждалған; негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар.

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны: барлығы 1043616,188 мың теңге, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары 830367,053 мың теңге, жабдықтар мен құрал-саймандар 42399,584 мың теңге;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны 948172,960 мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары 911912,305 мың теңге; жабдықтар мен құрал-саймандар 36260,655 мың теңге;

9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды.
«ОҚО, Түркістан қаласы, Үшқайық ауылдық округі, Теке,
С. Қожанов, Нұртас, Жалаңтөс елді мекендерін тазарен, қамтамасыз ету құрылысы»
пайдалануға қабылдауды ШЕШТІ.
объектінің (кешеннің) атауы

Тапсырыс беруші Абдирасилов А.А _____
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Техникалық қадағалау Дуйсебаев А.М. _____
сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Авторлық қадағалау Жанас А. _____
сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Мердігер (бас мердігер) Куанышбеков Б.А. _____
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің 2017 жылғы 24
сәуірдегі № 234 бұйрығымен
бекітілген
15-қосымша
Нысан

Обьектінің техникалық сипаттамасы (газ құбыры, мұнай құбыры)

№ р/с	Атауы	Өлшем бірлігі	Саны, ұзақтығы	Ескертпе
1	Құбырдың ұзындығы	м	82472	
	Ауа төсемінің ұзындығы	м	2037	
	1)эстакадаларда	м		
	2)тіреуіштер	м	2037	
	3)тіреуішсіз төсем	м		
	Тіректер саны	дана		
	Жер асты төсемінің ұзындығы	м	80435	
	1)өткізу арналарында	м		
	2) жартылай өткізу арналарында	м		
	3)арнасыз өткізу	м	80435	
2	Құдықтар (камералар)саны	дана		
3	Компенсаторлар саны			
4	Кіріктірулер саны	дана		
5	Ысырмалар саны d=	дана		
	d=	дана		
6	Бұрандалар саны (клапан) d=	дана		
	d=	дана		
7	Өткізу краны d=	дана		
	d=	дана		

8	Сиофондар (гидрокакпактар)	дана		
9	Жалғастырғыш тетіктер	дана		
10	Бұрылмалы бекітпелер	дана		
11	Қысымды реттегіштер	дана	671	
12	Ұңғымалар	дана		
13	Тербелме станоктар (типі_____, маркасы_____)	дана		
	-//-(типі_____, маркасы_____)	дана		
	-//-(типі_____, маркасы_____)	дана		

Ұңғыманың (құдықтың) көлденең кесімі Масштабы_____	Ұңғыманың (құдықтың) тік кесімі Масштабы_____

Ерекшелігі

№ р/с	Атауы	Маркасы	Материалы	Диаметрі (өлшемі),мм	Саны	Ескерту

Ұңғыманың (құдықтың) тұрақты бағдар-нүктесіне байлап қою сызбасы

Тапсырыс беруші «Кентау қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық үй инспекциясы бөлімі» ММ басшысы Абдрасилов А.А.

_____

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Авторлық қадағалау «Арх.СтройСервис-А» ЖШС, Калдыбосков Е.Е.

_____

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.