СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2020 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№10/2	15.10.2020г.			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов,объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце, без НДС	из графы 1							
				СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
					по монтажу оборудования сначала года	В отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Капитальный ремонт зданий основной школы имени К.Мамытова в селе Зертас, сельского округа Зертас, Толебийского района Туркестанской области"	**1 838 727,00**	**1 838 727,00**	1 641 720,54							197 006,46	**1 838 727,00**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Oser-A Group"
_____ **Эл Н. Г.**

Субподрядчик:
Директор
ТОО "ШАМ К2"
_____ **Ганиулы Д.**

Форма 2-В

Подрядчик **ТОО "Oser-A Group"**
(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **ТОО "ШАМ KZ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Капитальный ремонт зданий основной школы имени К.Мамытова в селе Зертас, сельского округа Зертас, Толебийского района Туркестанской области"**
(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт зданий основной школы имени К.Мамытова**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№10/2 от 15.10.2020 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
за октябрь 2020 г.	15.10.2020	17.10.2020

Акт приемки выполненных работ

Составлен(а) в текущих ценах на 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимости с НР и СП тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1. Строительные работы. Блок А									
		Наружняя отделка									
		Отделка цоколя									
1	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены.Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке /за 2 раза/	м2 окрашиваемой поверхности	148,75	1624,56	7,37	241654	1096	74839	132971	404595
		НР - 80%; СП - 8%			1114,07	3,33	165719	496		29970	
		Отделка стен									
2	Е11-150212-0202 1115-0212-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм "Аспол"	м2 отд елываемой поверхности	463,656895	1189,75	10,37	551635	4808	203201	276572	894463
		НР - 80%; СП - 8%			741,12	4,50	343626	2088		66256	
3	Е11-150402-0403 1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подг отовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окра шиваемой поверхности	765,7	175,09	1,62	134066	1242	74488	47100	195659
		НР - 80%; СП - 8%			76,19	0,70	58336	539		14493	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке откосы	м2 окрашиваемой поверхности	63	812,28	3,68	51174	232	15849	28159	85679
		НР - 80%; СП - 8%			557,04	1,67	35093	105		6347	1580396
		ИТОГО:					1580396				
		В том числе :									
		Накладные расходы					484802				
		Сметная прибыль					117066				
		Итого с временными			2,32 %	1580628	1617061				
		Итого с зимними удорожаниями			1,05 %	731967	1634040				
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %					1666721				
		Итого с понижающим К согласно договора			0,985		1641720				
		Итого с НДС			12 %	197006,44	1838727				

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "ШАМКЕНТ

(наименование организации)

Директор Ғаниұлы Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Подрядчик)

ТОО "Oser-A Group"

(наименование организации)

Директор Оті Н. Г.

(должность, подпись, расшифровка подписи)