Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«27» октября 2016 г.

Заказчик **ГУ «Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды», 100012, Карагандинская область, г.Караганда, Бульвар Мира 39**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,
наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс,
область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер
дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии_от **«21» октября 2016 г., ТОО «Агродор», Мальчушкина Н.Ю., Караганда, ул.Ерубаева д.50 А**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от **«25» октября 2016 г., ТОО «Эксперт-Строй KZ», эксперта Смагулова М.С. – аттестаты «Агентство РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства» №03130 от 18.07.2012г., №01581 от 07.05.2012г., №05267 от 06.05.2013г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **«24» октября 2016 г., ТОО «КарагандаКаздорпроект», Ан В.В.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **г.Караганда, район им.Казыбек би, Строительство автомобильной дороги от ул.Букетова через мкр.Панель центр до взлетной полосы**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, ул.Букетова**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации

подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от **«15» апреля 2015 г. №17/22, постановление акимата города Караганды**;

наименование органа с вынесшего решение
либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «_-_»__-___20_-_года
№_____----_____;
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «УГАСК Карагандинской области», 01 сентября 2015 г.** №365
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «КарагандаКаздорпроект» № 317**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденного(й) **ГУ «Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды», 05.01.2015 г**;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **август 2015 г.**;
месяц, год
окончание работ **октябрь 2016 г.;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **9,45**;
фактически, месяц: **9**;
3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Категория дороги		Магистральная улица районного значения		Магистральная улица районного значения	
Вид покрытия		Асфальтобетон		Асфальтобетон	
Протяженность	км	1,14		1,14	
Число полос движения	шт	2		2	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____-_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Автомобильная дорога имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Категория дороги		Магистральная улица районного значения	Магистральная улица районного значения
Протяжённость	км	1,14	1,14
Расчетная скорость движения	км/час	70	70
Вид работ		Новое строительство	Новое строительство
Число полос движения	шт	2	2
Ширина полос движения	**м**	**3,5**	**3,5**
Ширина проезжей части	м	3,5*2	3,5*2
Ширина парковочной полосы	м	3,5	3,5
Ширина дорожной одежды	м	7,60,11,10	7,60,11,10
Ширина полосы безопасности	м	0,30*2	0,30*2
Поперечный уклон проезжей части	%	4-20	4-20
Поперечный уклон парковочной полосы	%	19-20	19-20
Наибольший продольный уклон	%	12,1	12,1
Наименьшее расстояние видимости: для остановки (по направлениям) встречного автомобиля (по направления)	м	362	362
Наименьший радиус прямых а) в плане б) в продольном профиле - выпуклые - вогнутые	 **м** **м**	5 000	5 000
Площадь асфальтирования	м2	18 066	18 110
Возвышение бордюра над проезжей частью	м	0,15	0,18
Установка бортового камня	м.п.	2 367	2 305
Установка поребрика	м.п.	4 119	4 052
Ширина технического тротуара	м	0,8	0,8
Ширина тротуара	**м**	2,25-4,20	2,25-4,20
Площадь технического тротуара	м2	1 281	1 230
Площадь тротуара	м2	4 491	3 828
Наружное освещение стойки СТ-11/СТ-6	шт	45/20	45/20
Переустройство автопавильонов	шт	1	1

Устройство газонов	м2	2 256	2 256
Переустройство светофорного объекта	шт	1	1
Устройство дорожной разметки	объект	1	1
Устройство дорожного ограждения	п.м.	1 758	1 782,6

Показатели	**По проекту**			**Фактически**		
	Ед. измерения	**Площадь, м^2**		**Ед. измерения**	**Площадь, м^2**	
		Асфальтирование	**Технический тротуар**		**Асфальтирование**	**Технический тротуар**
Площадь	м2	18 066	1 281	м2	18 110	1 230

4. Характеризуются следующими данными: **снятие почвенно-растительного грунта, вырубка деревьев, подготовка грунтовой поверхности, разборка бортовых камней, фрезерование существующего а/б покрытия, переустройство колодцев на дороге, переустройство кабельных линий, нарезка корыта, устройство подстилающих слоев, устройство щебеночного основания, устройство верхнего слоя из черного щебня, устройство выравнивающего слоя, устройство нижнего слоя, устройство верхнего слоя, устройство технологического тротуара, устройство пешеходных дорожек, устройство ограждений, устройство бортовых камней, переустройство автопавильонов, реконструкция светофорного объекта, устройство наружного освещения**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего **341244,920** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **284240,321** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **10433,919** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
330695,014 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **275236,574** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **10433,919** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **г.Караганда, район им.Казыбек би, Строительство автомобильной дороги от ул.Букетова через мкр.Панель центр до взлетной полосы**

принять в эксплуатацию.

Заказчик: **Иманбай А.М.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Кожакапанов Р.М.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Кабаев Д.Д.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор **Аясов А.Б.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Смагулов М.С.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор **Ан В.В.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Глухов Д.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Мальчушкина Н.Ю.**
фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя М.П.