Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение"Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области",Республика Казахстан, ЗКО, г.Уральск, Сарайшык, 47** — **050140003610**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Акционерное Общество "Павлодарский речной порт",Республика Казахстан, Павлодарская область город Павлодар Северная промзона, Строение 197,, тел.: 65-41-41** — **940140001393**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 46 от 03.05.2024 г.

Номер документа	Дата составления
133	27.12.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство объекта Берегоукрепительные работы реки Урал у бесплотинного водозабора Урало-Кушумской оросительно-обводнительной системы выше с.Круглоозерное г.Уральск			усл	1	23 309 981,73	23 309 981,73	2 497 498,04
				Итого	1	x	23 309 981,73	2 497 498,04

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Председатель Правления / Батырханов К.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.12.2024

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области"

Приложение 4-1 к приказу Министра промышленности и строительства РК от 26.09.2024 года №336

Подрядчик: Акционерное Общество "Павлодарский речной порт"

Объект: "Строительство объекта "Берегоукрепительные работы реки Урал у бесплотинного водозабора Урало-Кушумской оросительно-обводнительной системы выше с.Круглоозерное г.Уральск Западно-Казахстанской области."

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за декабрь месяц 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
				Доп.соглашение №46-1 к договору №46 от 03.05.2024 года	03.05.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из них:				
				Строительно-монтаж ные работы	Оборудова ния, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Строительство объекта "Берегоукрепительные работы реки Урал у бесплотинного водозабора Урало-Кушумской оросительно-обводнительной системы выше с.Круглоозерное г.Уральск Западно-Казахстанской области."	**723 927 867,26**	**723 927 867,26**	**20 812 483,69**				**2 497 498,04**	**23 309 981,73**
Удержание аванса 30%		**217 178 360,18**	**6 243 745,11**				**749 249,41**	**6 992 994,52**
Итого к оплате		**506 749 507,08**	**14 568 738,58**				**1 748 248,63**	**16 316 987,21**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области"
Руководитель _____ **Мулдашев М.Т.**

Технический надзор: ТОО "Мерей-Тайынша"

Эксперт _____

ПОДРЯДЧИК: АО "Павлодарский речной порт

Председатель Правления _____ **Батырханов К.Н.**

Авторский надзор: ТОО "SG&Dakon"

Директор _____ **Кенесова М.Е.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Акционерное Общество "Павлодарский речной порт"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **49-22-ЭП Разработка рабочего проекта "Строительство объекта "Берегоукрепительные работы реки Урал у бесплотинного водозабора Урало-Кушумской оросительно-обводнительной системы выше с.Круглоозерное г.Уральск Западно-Казахстанской области."**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Гидротехнические решения.Берегоукрепительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) Доп.соглашение №46-1 к договору №46 от 03.05.2024 года

Акт выполненных работ №2

за **декабрь 2024** (месяц, год) на **02-01-01 Берегоукрепительные работы. Дамба №1 и №2** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: Берегоукрепительная дамба №1. Протяженность 898м										
1	33	214-404-0515 *РСНБ РК 2022*	**Изделие сетчатое габионное коробчатое каркасно-панельное из оцинкованной проволоки диам.8 мм 0,5х2х4-150-8(16Ц) (в комплекте 102 шт. U-образных скоб)**	**комплект**	25,3522016	**659 962,0**		**16 731 489,85**		**16 731 489,85**		**18 070 009,04**	
											1 338 519,19		
			Итого по разделу 2: Берегоукрепительная дамба №1. Протяженность 898м					**16 731 489,85**	**0,0**	**16 731 489,85**	**0,0**	**18 070 009,04**	
								0,0	**0,0**	**0,0**	**1 338 519,19**		
			ИТОГО по акту					**16 731 489,85**	**0,0**	**16 731 489,85**	**0,0**	**18 070 009,04**	
								0,0	**0,0**	**0,0**	**1 338 519,19**		
		Итого по акту											
		Временные здания и сооружения 4,3%										**18 070 009,04**	
		Итого с Временными зданиями и сооружениями										777 010,39	
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,71%										**18 847 019,43**	
		Итого										133 813,84	
		Непредвиденные работы и затраты (2%)										**18 980 833,27**	
		Итого с непредвиденными работами и затратами										379 616,67	
		Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075										**19 360 449,94**	
		ВСЕГО										20 812 483,69	
		НДС (12%)										**20 812 483,69**	
		Итого с НДС										2 497 498,04	
												23 309 981,73	

Сдал (Подрядчик)

АО "Павлодарский речной порт" БИН: 940140001393

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Правления Батырханов К.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) авторского надзора: **ТОО "Мерей-Тайынша"**

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: **ТОО "SG&Dakon"**

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Мулдашев М.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Директор Кенесова М.Е.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области"
Подрядчик: Акционерное Общество "Павлодарский речной порт"
Наименование объекта: "Строительство объекта "Берегоукрепительные работы реки Урал у бесплотинного водозабора Урало-Кушумской оросительно-обводнительной системы выше с.Круглоозерное г.Уральск Западно-Казахстанской области."

РЕЕСТР №2
принятых актов выполненных работ по объекту:

"Строительство объекта "Берегоукрепительные работы реки Урал у бесплотинного водозабора Урало-Кушумской оросительно-обводнительной системы выше с.Круглоозерное г.Уральск Западно-Казахстанской области."

Шифр объекта или локального сметного	Наименование объектов и локальной сметной документации	Общая стоимость строительства	Выполнено с начало строительства	2024 год		остаток к выполнению	Процентное отношение (%) с начала строительства
				Акт №1 за октябрь	Акт №2 за декабрь		
1	2	3	4	5		6	7
	"Строительство объекта "Берегоукрепительные работы реки Урал у бесплотинного водозабора Урало-Кушумской оросительно-обводнительной системы выше с.Круглоозерное г.Уральск Западно-Казахстанской области."	**7 215 762 620,64**	**723 927 867,26**	**700 617 885,53**	**23 309 981,73**	**6 491 834 753,38**	**10,03259%**
	Гидротехнические решения.Берегоукрепительные работы						
02-01-01	Берегоукрепительные работы. Дамба №1 и №2	7 053 712 794,00	723 927 867,26	700 617 885,53	23 309 981,73	6 329 784 926,74	
	ИТОГО	**7 053 712 794,00**	**723 927 867,26**	**700 617 885,53**	**23 309 981,73**	**6 329 784 926,74**	
	Устройство дороги						
08-01-01	Устройство дороги	162 049 827,00	-			162 049 827,00	
	ИТОГО	**162 049 827,00**	-	-		**162 049 827,00**	
	ВСЕГО	**7 215 762 620,64**	**723 927 867,26**	**700 617 885,53**	**23 309 981,73**	**6 491 834 753,38**	

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области"

Руководитель _____Мулдашев М.Т.

ПОДРЯДЧИК:

АО "Павлодарский речной порт"

Председатель Правления _____Батырханов К.Н.