Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Актюбинская область, Темирский район, п.Шубаркудук, Желтоксан, 5** — **060140009512**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЗапКазПромСтрой",0, Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, проспект Санкибай батыра, 253А** — **141140009186**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение № 127-7 от 12.12.2023 г.к Договору № 127 от 06.12.2021 г.

Номер документа	Дата составления
92	**12.12.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы по проекту «Строительство автомобильной дороги по ул.Джамбула, Махимова в п. Шубаркудык Темирского района Актюбинской области»			раб.	1	31 596 126,28	31 596 126,28
				Итого	1	x	31 596 126,28

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Алтынбаев А.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 12.12.2023

М.П.

Типовая № КС-3
УТВЕРЖДЕН
приказом Агенства РК по делам строительства
и жилищно-коммерческого хозяйства
№ 170 от 2 мая 2012 года

Заказчик: ГУ "Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
БИН 060140009512
Подрядчик: ТОО "ЗапКазПромСтрой"
БИН 141140009186
Основание: Дополнительное соглашение №127-7 от 12.12.2023 г. к Договору №127 от 06.12.2021 г.

Справка о стоимости выполненных работ и затрат по объекту :

Строительство автомобильной дороги по ул.Джамбула, ул.Махимова в п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области. Корректировка

за ноябрь месяц 2023 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		127	06.12.2021	Наименование		Код	Наименование	Код
Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ							
		из графы № 1						
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость оборудования и материалов	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	НДС 12 %	Всего гр.3+7
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	**149 688 940,28**			**133 650 839,54**			**16 038 100,74**	**149 688 940,28**
За отчетный месяц		**31 596 126,28**		**28 210 827,04**			**3 385 299,24**	**31 596 126,28**

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель _____ **Кудмуханов А.С.**

ПОДРЯДЧИК :

Директор ТОО _____ **Адыгибаев А.Б.**

Заказчик: ГУ "Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "ЗапКазПромСтрой"

Наименование стройки: Строительство автомобильной дороги по ул.Джамбула, ул.Махимова в п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области. Корректировка

Основание: Дополнительное соглашение №127-7 от 12.12.2023 г. к Договору №127 от 06.12.2021 г.

УТВЕРЖДЕН
приказом Агенства РК по делам строительства
и жилищно-коммерческого хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

АКТ №4

приемки выполненных объемов работ за ноябрь месяц 2023 года

Строительство автомобильной дороги по ул.Джамбула, ул.Махимова в п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области. Корректировка

Составлен(а) в ценах, введенных с 03.04.2023 г.

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**24539047**
		из них: материалы, изделия и конструкции	тенге			24539047
		Раздел 1. Строительство автомобильной дороги ул.Джамбула				**12895053**
		из них: материалы, изделия и конструкции	тенге			12895053
Дорожная одежда ПК 0+00-ПК						
1	212-501-0104 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	т	375,96		
2	211-201-0702 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм**	$м^3$	172,94	9035	1562513
3	211-501-0103 *РСНБ РК 2022*	**Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5**	$м^3$	191,74	7236	1387431
4	216-201-0202 *РСНБ РК 2022*	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100**	т	21,05	172775	3636914
5	212-501-0104 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	т	279,66		
6	211-201-0702 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм**	$м^3$	128,64	9035	1162262
7	211-501-0103 *РСНБ РК 2022*	**Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5**	$м^3$	142,63	7236	1032071
8	216-201-0202 *РСНБ РК 2022*	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100**	т	15,66	172775	2705656
		Дорожная одежда (съезды)Дорожная одеждаТип 4				

1	2	3	4	5	6	7
9	212-501-0104 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	**т**	**64,42**		
10	211-201-0702 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм**	**$м^3$**	**29,63**	**9035**	**267707**
11	211-501-0103 *РСНБ РК 2022*	**Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5**	**$м^3$**	**32,85**	**7236**	**237703**
12	216-201-0202 *РСНБ РК 2022*	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100**	**т**	**3,61**	**172775**	**623718**
13	212-501-0104 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	**т**	**15,97**		
14	211-201-0702 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм**	**$м^3$**	**7,35**	**9035**	**66407**
15	211-501-0103 *РСНБ РК 2022*	**Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5**	**$м^3$**	**8,14**	**7236**	**58901**
16	216-201-0202 *РСНБ РК 2022*	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100**	**т**	**0,89**	**172775**	**153770**
	Раздел 2.	**Строительство автомобильной дороги ул.Махимова**				**2646167**
		из них:				
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2646167
Дорожная одежда ПК 0+00-ПК						
17	212-501-0104 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	**т**	**86,57**		
18	211-201-0702 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм**	**$м^3$**	**39,82**	**9035**	**359774**
19	211-501-0103 *РСНБ РК 2022*	**Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5**	**$м^3$**	**44,15**	**7236**	**319469**
20	216-201-0202 *РСНБ РК 2022*	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100**	**т**	**4,85**	**172775**	**837959**
21	212-501-0104 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	**т**	**64,4**		
22	211-201-0702 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм**	**$м^3$**	**29,62**	**9035**	**267617**
23	211-501-0103 *РСНБ РК 2022*	**Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5**	**$м^3$**	**32,84**	**7236**	**237630**
24	216-201-0202 *РСНБ РК 2022*	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100**	**т**	**3,61**	**172775**	**623718**
	Раздел 3.	**Строительство автомобильной дороги ул. Джамбула-2**				**5647898**
		из них:				
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5647898

1	2	3	4	5	6	7
Дорожная одежда ПК 0+00-ПК						
25	212-501-0104 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	184,85		
26	211-201-0702 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	$м^3$	85,03	9035	768246
27	211-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	$м^3$	94,27	7236	682138
28	216-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	10,35	172775	1788221
29	212-501-0104 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	137,5		
30	211-201-0702 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	$м^3$	63,25	9035	571464
31	211-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	$м^3$	70,13	7236	507461
32	216-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	7,7	172775	1330368
	Раздел 5.	**Переустройство смотровых водопроводных колодцев**				**3349929**
		из них:				
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3349929
Колодцы д. 1500 мм (13 шт)						
99	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	26	23053	599378
100	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	13	30050	390650
101	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	13	45822	595686
102	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	13	8374	108862
103	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	26	7826	203476
104	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 Формула объема = 2030:1000	1000 шт.	2,03	95602	194072
105	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	13	36676	476788
Колодцы д. 2000 мм (3 шт)						
106	225-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	6	30932	185592

1	2	3	4	5	6	7
107	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9**	**шт.**	**3**	**46672**	**140016**
108	225-101-0614 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2**	**шт.**	**3**	**91095**	**273285**
109	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	**3**	**8374**	**25122**
110	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	**шт.**	**6**	**7829**	**46974**
111	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)**	**комплект**	**3**	**36676**	**110028**
		ВСЕГО по смете				**24 539 047**
	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, 1.43	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,2%)				2 012 202
		Итого				26 551 249
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66	Сметная прибыль (5)%				1 327 562
		Непредвиденные работы и затраты (3)%				796 537
		Итого				28 675 349
		Итого в ценах 2022 г.				28 675 349
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2023 г. -100%				28 675 349
		В текущих и прогнозных ценах				30 940 701
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2023 г. - 100% (Кпер = 1,079000000)				30 940 701
	Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)				3 712 884
		Всего по сметному расчету с НДС				34 653 585
		Понижающий коэффициент к договору				31 596 126
		Всего по акту с НДС				31 596 126

ЗАКАЗЧИК :
Руководитель
ГУ "Темирский районный
жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ **Кулмуханов А.С.**

Эксперт оказывающее инжиниринговые услуги:
Технадзор ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"
_____ **Бөлеков Т.Ж.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "ЗапКазпромСтрой"

_____ **Алтынбаев А.Б.**