Приложение 2 к приказу
Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика

Заказчик: АО "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)"

Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"

Наименование строительства и его адрес: "Обеспечение системой централизованного горячего водоснабжения многоэтажных жилых домов поквартирно мкр. "Южный" и "Астана" в г. Кызылорда Кызылординской области. (Южный-3)"

Договор №72 от 13.06.2024 года

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат за декабрь 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования				Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код		наименование	код
		72	13.06.2024 г.						
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
			по графе 1						
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2024г) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Обеспечение системой централизованного горячего водоснабжения многоэтажных жилых домов поквартирно мкр. "Южный" и "Астана" в г. Кызылорда Кызылординской области. (Южный-3)"	419 430 158,00	15 693 290,18							1 883 194,82	17 576 485,00
Удержание аванса 2023										15 722 029,86
Итого к оплате										**1 854 455,14**

Заказчик:
АО "Социально-предпринимательская корпорация
Байконыр (Байконур)"
_____ Кушенбаев Ы.

Технадзор:
ТОО "АДС САПА"
_____ Бегимбаев Ж.

Подрядчик:
Производственный директор ТОО "Мелиоратор"
_____ Абылдаев С.М.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: АО "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)"

Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"

Наименование стройки: "Обеспечение системой централизованного горячего водоснабжения многоэтажных жилых домов поквартирно мкр. "Южный" и "Астана" в г. Кызылорда Кызылординской области. (Южный-3)"

Наименование объекта: ж.д.ул.Абая №62

Договор №72 от 13.06.2024 года

Акт №28 приемки выполненных работ

декабрь месяц 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023 г

Номер по порядку		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			Водопровод (Локальная смета №02-08-03) ж.д.ул.Абая №62				
			Раздел 1. Водопровод холодный В1				1791527
			из них:				
			материалы, изделия и конструкции	тенге			999875
			оборудование	тенге			791652
1	2	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	14,94	2 466	36842
2	6	241-102-0178 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,5 мм	м	2	4 688	9376
3	7	241-102-0160 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	2,5	2 687	6718
4	8	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	94	926	87044
5	16	242-101-1204 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	3	84 721	254163
6	17	242-101-1205 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	4	103 014	412056
7	20	242-301-0302 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	4 517	4517

1		2	3	4	5	6	7
8	21	242-304-0705 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из серого чугуна,для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 100	шт.	1	30 995	30995
9	22	242-304-0704 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из серого чугуна,для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 80	шт.	2	23 239	46478
10	23	241-116-0205 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	4	1 867	7468
11	24	241-116-0209 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	10	3 434	34340
12	25	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	10	4 366	43660
13	26	241-112-0138 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,0 мм	шт.	2	982	1964
14	27	241-112-0112 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	8	364	2912
15	28	241-113-0113 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	1	2 004	2004
16	29	241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	1	2 882	2882
17	30	241-114-0115 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х4,0-38х4,0 мм	шт.	1	1 317	1317
18	33	261-105-0190 *РСНБ РК 2022*	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м^2	0,027393	552 642	15139
19	35	Прайс	ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС CM10-2 A-R-A-E-AQQE O-A-A-N	шт.	2	395 826	791652
		Раздел 2. Водопровод хозяйственно-питьевой горячий Т3-Т4					3056305
		из них:					
		материалы, изделия и конструкции		тенге			3056305
20	62	241-205-2303 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	166,32	525	87318
21	63	241-205-2302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	166,32	319	53056
22	64	241-205-2301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	69,3	224	15523
23	67	242-202-0302 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	70	5 751	402570
24	68	241-209-2001 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х20 мм	шт.	70	136	9520
25	69	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	14	24	336
26	70	241-208-2502 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	14	43	602
27	72	242-404-0102 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	70	13 851	969570

1		2	3	4	5	6	7
28	73	241-224-0201 *РСНБ РК 2022*	Соединитель полипропиленовый PP-R для напорных труб из термопластов размерами 20х3/4"	шт.	70	430	30100
29	75	244-301-0104 *РСНБ РК 2022*	Счетчик горячей воды одноструйный класса В со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 2,5 м^3/ч, Tmax 90°	шт.	70	21 253	1487710
		Раздел 3.	**Канализационные производственно-бытовая**				170195
			из них:				
			оборудование	тенге			170195
30	**78**	**Ком** *пред.*	Дренажный насос в тепловом пункте Wilo Drain TMR 32/8	шт	2	85 097,61	170195
		Раздел 4.	**Земляные работы, вскрытие и восстановление покрытий**				35349
			из них:				
			материалы, изделия и конструкции	тенге			35349
			Вскрытие и восстановление				
31	**91**	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	м^3	0,43	82 207	35349
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				5053376
			из них:				
			материалы, изделия и конструкции	тенге			4091529
			оборудование	тенге			961847

Электроснабжение
(Локальная смета №02-08-04)
ж.д.ул.Абая №62

			Светильники и лампы				
1	2	247-102-0119 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-9-220Д, мощность 9 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	4	4 167	16668
			Электроустановочные материалы				
2	4	247-212-0103 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный проходной,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20	шт.	2	583	1166
3	5	247-202-0502 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	12	101	1212
4	6	247-214-0113 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	10	367	3670
5	7	247-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная IP56	шт.	2	1 073	2146
6	9	247-201-0138 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-24 IP41	шт.	2	4 072	8144
7	11	247-204-2822 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 32А 30 мА	шт.	16	3 958	63328
8	13	247-301-0119 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман СО-Э711 Т1, 5(60) А, 220 В, ЖКИ, однотарифный, класс точности 1	шт.	2	9 671	19342
9	16	241-207-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	151,5	88	13332

1		2	3	4	5	6	7
10	17	241-207-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	40,4	172	6949
			Кабельная продукция				
11	19	243-105-0601 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-1	км	0,0412	386 467	15922
12	20	243-105-0602 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-1	км	0,10712	538 962	57734
13	21	243-105-0603 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х4,0 (ок)-1	км	0,0412	986 069	40626
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**250239**
			из них:				
			материалы, изделия и конструкции	тенге			250239
			ИТОГО:	4 341 768	961 847		5 303 615
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 4,8%	208 405			208 405
			Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			0	0
			Итого с затратами на организацию и управление и доплатами труда	4 550 173	961 847	0	5 512 020
			Сметная прибыль 5%	227 509			227 509
			Непредвиденные работы и затраты 3%	136 505	28 855	0	165 361
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными затратами	4 914 187	990 702	0	5 904 889
			в том числе в текущих ценах на 2024 год 100% к=1,075	5 282 751	1 065 005	0	6 347 756
			с учетом гендерной скидки	5 018 613	1 011 755	0	6 030 368
			НДС 12%			723 644	723 644
			ИТОГО по акту	5 018 613	1 011 755	723 644	6 754 012

Заказчик:
АО "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)"

_____ Купешбаев Ь.

М.П.

Технадзор:
ТОО "АДС САПА"

_____ Бегимбаев Ж.

М.П.

Авторский надзор:
ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг"

_____ Туралиев А.

Подрядчик:
ТОО "Мелиоратор"
Производственный директор

_____ Абылкасов С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: АО "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)"

Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"

Наименование стройки: "Обеспечение системой централизованного горячего водоснабжения многоэтажных жилых домов поквартирно мкр. "Южный" и "Астана" в г. Кызылорда Кызылординской области. (Южный-3)"

Наименование объекта: ж.д.ул.Абая №62А

Договор №72 от 13.06.2024 года

Акт №29 приемки выполненных работ

декабрь месяц 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023 г

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			Отопление и вентиляция (Локальная смета №02-09-02) ж.д.ул.Абая №62А				
		Раздел 1.	**Вентиляция**				**35428**
			из них:				
			материалы, изделия и конструкции	тенге			35428
1	23	246-409-0203 *РСНБ РК 2022*	**Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 18 Вт**	**шт.**	4	8 857	**35428**
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**35428**
			из них:				
			материалы, изделия и конструкции	тенге			35428
			Водопровод (Локальная смета №02-09-03) ж.д.ул.Абая №62А				

1		2	3	4	5	6	7
		Раздел 1.	**Водопровод холодный В1**				1759895
			из них:				
			материалы, изделия и конструкции	тенге			968243
			оборудование	тенге			791652
1	2	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	14,94	2 466	36842
2	6	241-102-0178 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,5 мм	м	2	4 688	9376
3	7	241-102-0160 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	2,5	2 687	6718
4	8	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	37	1 696	62752
5	16	242-101-1204 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	3	84 721	254163
6	17	242-101-1205 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	4	103 014	412056
7	20	242-301-0304 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	1	8 309	8309
8	21	242-304-0705 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из серого чугуна,для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 100	шт.	1	30 995	30995
9	22	242-304-0704 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из серого чугуна,для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 80	шт.	2	23 239	46478
10	23	241-116-0209 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	10	3 434	34340
11	24	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	10	4 366	43660
12	25	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2 340	4680
13	26	241-112-0138 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,0 мм	шт.	2	982	1964
14	27	241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	4	425	1700
15	28	241-113-0113 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	1	2 004	2004
16	29	241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	1	2 882	2882

1		2	3	4	5	6	7
17	30	241-114-0117 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	1	770	770
18	33	261-105-0190 *РСНБ РК 2022*	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м^2	0,015479	552 642	8554
19	35	Прайс	ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС CM10-2 A-R-A-E-AQQE O-A-A-N	шт.	2	395 826	791652
		Раздел 2.	**Водопровод хозяйственно-питьевой горячий Т3-Т4**				2185755
			из них:				
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2185755
20	66	241-205-2303 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	118,8	525	62370
21	67	241-205-2302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	118,8	319	37897
22	68	241-205-2301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	49,5	224	11088
23	71	242-202-0302 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	50	5 751	287550
24	72	241-209-2001 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х20 мм	шт.	50	136	6800
25	73	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	50	24	1200
26	74	241-208-2502 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	50	43	2150
27	76	242-404-0102 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	50	13 851	692550
28	77	241-224-0201 *РСНБ РК 2022*	Соединитель полипропиленовый PP-R для напорных труб из термопластов размерами 20х3/4"	шт.	50	430	21500
29	79	244-301-0104 *РСНБ РК 2022*	Счетчик горячей воды одноструйный класса В со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 2,5 м^3/ч, Tmax 90°	шт.	50	21 253	1062650
		Раздел 3.	**Канализационные производственно-бытовая**				120447
			из них:				
			материалы, изделия и конструкции	тенге			35349
			оборудование	тенге			85098
30	82	Ком *пред.*	Дренажный насос в тепловом пункте Wilo Drain TMR 32/8	шт	1	85 097,61	85098
			Вскрытие и восстановление				
31	95	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м^3	0,43	82 207	35349
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				4066097
			из них:				
			материалы, изделия и конструкции	тенге			3189347
			оборудование	тенге			876750

1		2	3	4	5	6	7

Электроснабжение
(Локальная смета №02-09-04)
ж.д.ул.Абая №62А

			Светильники и лампы				
1	2	247-102-0119 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-9-220Д, мощность 9 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	4	4 167	16668
			Электроустановочные материалы				
2	4	247-212-0103 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный проходной,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20	шт.	2	583	1166
3	5	247-202-0502 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	12	101	1212
4	6	247-214-0113 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	10	367	3670
5	7	247-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная IP56	шт.	2	1 073	2146
6	9	247-201-0138 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-24 IP41	шт.	2	4 072	8144
7	11	247-204-2822 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 32А 30 мА	шт.	16	3 958	63328
8	13	247-301-0119 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман СО-Э711 Т1, 5(60) А, 220 В, ЖКИ, однотарифный, класс точности 1	шт.	2	9 671	19342
9	16	241-207-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	151,5	88	13332
10	17	241-207-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	40,4	172	6949
			Кабельная продукция				
11	19	243-105-0601 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-1	км	0,0412	386 467	15922
12	20	243-105-0602 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-1	км	0,10712	538 962	57734
13	21	243-105-0603 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х4,0 (ок)-1	км	0,0412	986 069	40626
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				250239
			из них:				
			материалы, изделия и конструкции	тенге			250239
			ИТОГО:	3 475 014	876 750		4 351 764
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 4,8%	166 801			166 801

1	2	3	4	5	6	7
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			0	0
		Итого с затратами на организацию и управление и доп.оплатами труда	3 641 815	876 750	0	4 518 565
		Сметная прибыль 5%	182 091			182 091
		Непредвиденные работы и затраты 3%	109 254	26 303	0	135 557
		Итого со сметной прибылью и непредвиденными затратами	3 933 160	903 053	0	4 836 212
		в том числе в текущих ценах на 2024 год 100% к=1,075	4 228 147	970 781	0	5 198 928
		с учетом тендерной скидки	4 016 739	922 242	0	4 938 982
		НДС 12%			592 678	592 678
		ИТОГО по акту	4 016 739	922 242	592 678	5 531 660

Заказчик:
АО "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)"

_____ Кулешбаев Б.

М.П.

Технадзор:
ТОО "АДС САПА"

_____ Бегимбаев Ж.

М.П.

Авторский надзор:
ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг"

_____ Туралиев А.

Подрядчик:
ТОО "Мелиоратор"
Производственный директор

_____ Абылаев С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: АО "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)"

Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"

Наименование стройки: "Обеспечение системой централизованного горячего водоснабжения многоэтажных жилых домов поквартирно мкр. "Южный" и "Астана" в г. Кызылорда Кызылординской области. (Южный-3)"

Наименование объекта: ж.д.ул.Ергешбаев №62Б

Договор №72 от 13.06.2024 года

Акт №30 приемки выполненных работ

декабрь месяц 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023 г

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, кол ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			Общестроительные работы (Локальная смета №02-10-01) ж.д.ул.Ергешбаев №62Б				
			Полы				
1	11	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0372736	448 844	16730
2	13	С1223-207-0102 223-207-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	$м^2$	5,04	70 068	353143
			Приямок ПР-1 - 2 шт				
3	21	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00732	448 844	3286
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				373159
			из них:				
			материалы, изделия и конструкции	тенге			373159

1		2	3	4	5	6	7
			Водопровод **(Локальная смета №02-10-03)** **ж.д.ул.Ергешбаев №62Б**				
			Раздел 1. Водопровод В1				228734
			из них: материалы, изделия и конструкции	тенге			228734
1	3	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	58	926	53708
2	4	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	74	1 696	125504
3	5	241-114-0106 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	1	533	533
4	7	242-301-0302 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	4 517	9034
5	8	242-301-0304 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	1	8 309	8309
6	9	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2 340	4680
7	10	241-116-0205 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	4	1 867	7468
8	13	261-105-0190 *РСНБ РК 2022*	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м^2	0,035282	552 642	19498
			Раздел 2. Водопровод хозяйственно-питьевой горячий Т3-Т4				3076493
			из них: материалы, изделия и конструкции	тенге			3076493
9	41	241-205-2303 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	190,08	525	99792
10	42	241-205-2302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	190,08	319	60636
11	43	241-205-2301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	69,3	224	15523
12	45	242-202-0302 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	70	5 751	402570
13	47	241-209-2001 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х20 мм	шт.	70	136	9520
14	48	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	16	24	384
15	49	241-208-2502 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	16	43	688
16	51	242-404-0102 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	70	13 851	969570

1		2	3	4	5	6	7
17	53	244-301-0104 *РСНБ РК 2022*	Счетчик горячей воды одноструйный класса В со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 2,5 м^3/ч, Tmax 90°	шт.	70	21 253	1487710
18	54	241-224-0201 *РСНБ РК 2022*	Соединитель полипропиленовый PP-R для напорных труб из термопластов размерами 20	шт.	70	430	30100
		Раздел 3.	**Канализационные производственно-бытовая**				**170195**
			из них:				
			оборудование	тенге			170195
19	57	Ком *пред.*	Дренажный насос в тепловом пункте Wilo Drain TMR 32/8	шт	2	85 097,61	170195
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**3475422**
			из них:				
			материалы, изделия и конструкции	тенге			3305227
			оборудование	тенге			170195

Электроснабжение
(Локальная смета №02-10-04)
ж.д.ул.Ергешбаев №62Б

			Светильники и лампы				
1	2	247-102-0119 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-9-220Д, мощность 9 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	4	4 167	16668
			Электроустановочные материалы				
2	4	247-212-0103 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный проходной,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20	шт.	2	583	1166
3	5	247-202-0502 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	12	101	1212
4	6	247-214-0113 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	10	367	3670
5	7	247-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная IP56	шт.	2	1 073	2146
6	9	247-201-0138 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн II-24 IP41	шт.	2	4 072	8144
7	11	247-204-2822 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 32А 30 мА	шт.	16	3 958	63328
8	13	247-301-0119 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман СО-Э711 Т1, 5(60) А, 220 В, ЖКИ, однотарифный, класс точности 1	шт.	2	9 671	19342
9	16	241-207-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	151,5	88	13332
10	17	241-207-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	40,4	172	6949
			Кабельная продукция				

1		2	3	4	5	6	7
11	19	243-105-0601 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-1	км	0,0412	386 467	15922
12	20	243-105-0602 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-1	км	0,1133	538 962	61064
13	21	243-105-0603 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х4,0 (ок)-1	км	0,0412	986 069	40626
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**253569**
			из них:				
			материалы, изделия и конструкции	тенге			253569
			ИТОГО:	3 931 955	170 195		4 102 150
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 4,8%	188 734			188 734
			Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			0	0
			Итого с затратами на организацию и управление и доп.оплатами труда	4 120 689	170 195	0	4 290 884
			Сметная прибыль 5%	206 034			206 034
			Непредвиденные работы и затраты 3%	123 621	5 106	0	128 727
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными затратами	4 450 344	175 301	0	4 625 645
			в том числе в текущих ценах на 2024 год 100% к=1,075	4 784 120	188 449	0	4 972 568
			с учетом тендерной скидки	4 544 914	179 026	0	4 723 940
			НДС 12%			566 873	566 873
			ИТОГО по акту	4 544 914	179 026	566 873	5 290 813

Заказчик:
АО "Социально-предпринимательская корпорация "Байконыр (Байконур)"

_____ Кушенбаев Б.

М.П.

Технадзор:
ТОО "АДС САПА"

_____ Бегимбаев Ж.

М.П.

Авторский надзор:
ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг"

_____ Туралиев А.

Подрядчик:
ТОО "Мелиоратор"
Производственный директор

_____ Абылаев С.