Акт

государственной приемочной комиссии по приемке законченного объекта «Реконструкция участка автомобильной дороги «Алматы – Усть - Каменогорск» км 77-118 автомобильной дороги «Алматы-Усть-Каменогорск Алматинской области» в эксплуатацию

от "10" декабря 2015 г. г. *Алматы*

Государственная приемочная комиссия, назначенная приказом *Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан* № *1050* от *"6" ноября 2015 г.* в составе:

председатель комиссии

Пшембаев Мереке Кудайбергенович — *председатель Комитета автомобильных дорог Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан;*

заместитель председателя

Каленский Василий Николаевич – *директор ТОО «Проектный институт «Кустанайдорпроект» ;*

члены комиссии:

Бармаков Сайранбек Солтанбекович — заместитель председателя Комитета автомобильных дорог Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан;

Мендыгалиев Темирхан Жалгасович - *заместитель председателя правления Акционерного общества «Национальная компания «КазАвтоЖол»;*

Ибраев Жаслан Жиенбекович - *заместитель директора Департамента финансов Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан;*

Жумагулов Ерлан Маратович – *главный эксперт Управления строительства и реконструкции Комитета автомобильных дорог Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан;*

Сапарымбет Нурмухамед Тунгышпаевич – *руководитель Управления технического аудита Депортамента контроля качества Акционерного общества «Национальной Компании «КазАвтоЖол»*

Лепеха Игорь Владимирович – *председатель Комитета административной полиции Министерства внутренних дел Республики Казахстан;*

Канаев Еркинбек Нургалинович – *главный специалист Государственного учреждения «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области»;*

Абдикеримов Жансерик Абдирахманович – *Начальник отдела по чрезвычайным ситуациям города Капшагай Государственного учреждения «Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматинской области Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан»*

Отарбаева Раушан Пшенбаевна – *главный специалист Республиканского государственного учреждения «Департамент по защите прав потребителей Алматиснкой области Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан»;*

Абдиханов Гани Рыстаевич – *руководитель «Отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Капшагай Алматинской области»;*

Максаламова Бакытгуль Казбековна – *главный специалист Республиканского государственного учреждения «Депортамент экологии по Алматинской области Комитета экологического регулирования контроля и государственной инспекции в нефтегазовом комплексе Министерства энергетики Республики Казахстан»*

Дадамурзаев Батыр Турсынбаевич - *директор Алматинского областного филиала Акционерного общества «Национальная компания «КазАвтоЖол»;*

Воробьев Валерий Юрьевич – *инженер Республиканского государственного учреждения «Алматыжоллаборатория» Комитета автомобильных дорог Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан;*

Сапаров Даурен Баймуратович – *главный специалист Алматинского областного филиала Республиканского государственного предприятия «Казахавтодор» Комитета автомобильных дорог Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан;*

Айтбаев Болатбек Кабланбекович – *заместитель директора Алматинского областного филиала Акционерного общества «Национальной Компании «КазАвтоЖол»;*

Мусакул Даурен Тургынбекович – *главный инженер Товарищества с ограниченной ответственностью «САПА СЗ»*

Плескацевич Константин Владимирович – *руководитель проекта Товарищества с ограниченной ответственностью «Todini Central Asia»(Тодини Централ Азия).*

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) *Алматинским областным филиалом Акционерного общества «Национальная компания «КазАвтоЖол»*

предъявлен к приемке в эксплуатацию проект **Реконструкции участка автомобильной дороги «Алматы – Усть - Каменогорск» км 77-118** Алматинской области» по адресу: Алматинская область, г. Капшагай

2. Строительство осуществлено на основании Акта на право постоянного землепользования №1831, Постановления Акимата города Капшагая от 22.11.2006 года, Акта выбора земельного участка от 2010 года и в соответствии с уведомлением о начале производства строительно-монтажных работ.

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком *Товариществом с ограниченной ответственностью «Todini Central Asia»(Тодини Централ Азия)*, выполнившим строительство и его субподрядными организациями: ТОО «Жанбота Транс Сервис», ТОО «Сине Мидас Строй», Филиал АО «СОНГ ДО КОНСТРАКШН», ТОО «Строй Мост-2010», ТОО «Мостостроительный отряд №25 им. Рязанова, ТОО «ВАНТ-2009», ТОО «АФДАН», ТОО «Кернеу-К», ТОО «SMART HOME», ТОО «KaZaT Service».

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральной проектной организацией ТОО ПИ «Кустанайдорпроект» с субподрядной проектной организацией ТОО «Каздорпроект» г. Усть-Каменогорск выполнившей *Том I - Паспорт проекта, Том II - Общая пояснительная записка, Том III-Отвод и рекультивация,Том IV –Рабочие чертежи, Том V – Обустройство дороги, организация и безопасность движения. ТомVI- Инженерное оборудование, сети и системы, Том VII - Организация строительства, Том VIII- Ведомость объемов работ, Том IX – Сметная документация.*

5. Исходные данные для проектирования выданы *на основании задания ГУ «Алматинский областной департамент Комитета автомобильных дорог МТК РК» на основании программы развития автодорожной отрасли РК на 2010-2014г.г.*

6. Строительство осуществлялось по проекту 19-2012-СП

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена *Агентством Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства по Восточно-Казахстанской области №06-0147/13 от 04.05.2013г.*

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ *июль 2013 года:* окончание работ *декабрь 2015 года.*
при продолжительности строительства
по проекту 30 *месяцев;*
фактически 30 *месяцев.*

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: *Заключение рабочей комиссии.*

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию участок автомобильной дороги имеет следующие основные показатели:

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	
1	2	3	4
1)	категория дороги		IБ
2)	Расчетная скорость движения, применительно к примыканиям	км/ч	120
3)	Число полос движения	шт	2 в каждом направлении
4)	Ширина полосы движения	м	3,75
5)	Ширина проезжей части	м	2(3,75х2)
6)	Ширина обочины	м	3,75
7)	Наименьшая ширина укрепленной части обочины	м	0,75 м
8)	Ширина земляного полотна	м	25,5-27,5

Конструктивные слои дорожной одежды с указанием толщины по проекту	от ПК	до ПК	км
1	2	3	4
Дополнительный (дренирующий) слой, h=15см	0+00	12+39	39,7568
	21+10	186+01	
	187+15	341+94	
	343+68	409+15,8	
Нижний слой основания: щебеночно-песчаная смесь (ЩПС) (С5), h=15см	0+00	12+39	39,7568
	21+10	186+01	
	187+15	341+94	
	343+68	409+15,8	
Верхний слой основания: щебеночно-песчаная смесь (ЩПС) укрепленная 6 % цемента, h=18см	0+00	12+39	39,7568
	21+10	186+01	
	187+15	341+94	
	343+68	409+15,8	
Покрытие из цементобетона Btb-4,4 h=25см	0+00	12+39	39,7568
	21+10	186+01	
	187+15	341+94	
	343+68	409+15,8	
Дополнительный слой из природной песчано-гравийной смеси, h=15см	12+39	12+69	0,6725
	15+80	21+10	
	186+01	186+35,88	
	186+79,23	187+15	
	341+94	342+18,14	
	343+35,2	343+68	
Нижний слой основания из щебеночно-песчаной смеси фракции 0-40мм (С5), h=15см	12+39	12+69	0,6725
	15+80	21+10	
	186+01	186+35,88	
	186+79,23	187+15	
	341+94	342+18,14	
	343+35,2	343+68	

Верхний слой основания из крупнозернистого пористого асфальтобетона, М-II, h=12см	*12+39*	*12+69*	*0,6725*
	15+80	*21+10*	
	186+01	*186+35,88*	
	186+79,23	*187+15*	
	341+94	*342+18,14*	
	343+35,2	*343+68*	
Нижний слой покрытия из крупнозернистого пористого асфальтобетона, М-I, h=10см	*12+39*	*12+69*	*0,6725*
	15+80	*21+10*	
	186+01	*186+35,88*	
	186+79,23	*187+15*	
	341+94	*342+18,14*	
	343+35,2	*343+68*	
Верхний слой покрытия мелкозернистый плотный асфальтобетон, Тип Б, М-I, h=5см	*12+39*	*12+69*	*0,6725*
	15+80	*21+10*	
	186+01	*186+35,88*	
	186+79,23	*187+15*	
	341+94	*342+18,14*	
	343+35,2	*343+68*	

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом — выполнены.

12. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации всего 22 073 834,54 тыс. тенге,
в том числе строительно-монтажных работ 20 654 861,024 тыс.тенге

13. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию *Фактические затраты:* всего 21 001 008,543 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 20 525 150,422 тыс. тенге.

Генеральный подрядчик	-	20 636 097 582,96 тг
Авторский надзор	-	21 739 360,00 тг
Технический надзор	-	170 889 600,00 тг
Возмещение с/х потерь	-	47 870 719,68 тг
Выкуп земель	-	
Отвод земель	-	1 407 658,56 тг
Оформление документов на выкуп земель	-	
ПИР	-	172 282 000,00 тг
Корректировка ПСД	-	

14. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией дана положительная оценка прогрессивности технологических и архитектурно строительных решений.

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке объект: «Реконструкция участка автомобильной дороги « Алматы-Усть-Каменогорск» км 77-118 автомобильной дороги «Алматы- Усть-Каменогорск» Алматинской области»

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель
государственной приемочной комиссии

Пшембаев Мереке Кудайбергенович _____

Заместитель председателя
государственной приемочной комиссии

Каленский Василий Николаевич _____

члены
государственной приемочной комиссии:

Бармаков Сайранбек Солтанбекович _____

Мендыгалиев Темирхан Жалгасович _____

Ибраев Жаслан Жиенбекович _____

Жумагулов Ерлан Маратович _____

Сапарымбет Нурмухамед Тунгышпаевич _____

Лепеха Игорь Владимирович _____

Канаев Еркинбек Нургалинович _____

Абдикеримов Жансерик Абдирахманович _____

Отарбаева Раушан Пшенбаевна _____

Абдиханов Гани Рыстаевич _____

Максаламова Бактыгуль Казбековна _____

Дадамурзаев Батыр Турсынбаевич _____

Воробьев Валерий Юрьевич _____

Сапаров Даурен Баймуратович _____

Айтбаев Болатбек Кабланбекович _____

Мусакул Даурен Тургынбекович _____

Плескацевич Константин Владимирович _____