Заказчик : КГП на ПХВ "Областной центр фтизиопульмонологии" управления здравоохранения Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Асар"
Наименование: «Капитальный ремонт здания КГП на ПХВ «Областной центр фтизиопульмонологии» управления здравоохранения Кызылординской области»

Приложение 2 к приказу
Приложение 4-1 к
Правилам организации
деятельности и
осуществления функций
заказчика (застройщика)
Форма

Справка о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь месяц 2024 г.

	Код заказчика		Код подрядчика	Договор		Источник финансирования	
				Номер	Дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	КОД
				№ 75	от 03.03.2023г		
				№75/2	от 04.03.2024г		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затратв тыс. тенге						налог на добавленную стоимость	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный м е с я ц включитель но	В отчетном месяце без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели иинвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	583 316 301,31	83 316 301,31	74 389 554,74				8 926 746,57	83 316 301,31

Заказчик: **КГП на ПХВ "Областной центр фтизиопульмонологии" управления здравоохранения Кызылординской области"**
Руководителя Әмір Н.Ә. БИН 960140000428

Подрядчик: **Директор ТОО "Асар" БИН 971140000571**
Ширданов Р.М.

Технический надзор: **Директор ТОО "Арх.строй сервис-А" БИН 030240004420**
Жанас А.

Заказчик : КГП на ПХВ "Областной центр фтизиопульмонологии" управления здравоохранения Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Асар"
Наименование: «Капитальный ремонт здания КГП на ПХВ «Областной центр фтизиопульмонологии» управления здравоохранения Кызылординской области»

Приложение 1 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169 Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления

Акт № 7
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2024 г.

Сметная стоимость	71320,8	тыс.тенге
Сметная заработная плата	6074,672	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	5,182	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2015 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ПОЛЫ										
		ПОЛЫ линолеум-1этаж										
1	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	**м2 покрытия**	**409,65**		**683,39**	**20,20**	**279951**	**8275**	**118163**	**113416**	**424836**
		НР - 72%; СП - 8%				**374,74**	**9,79**	**153513**	**4009**		**31469**	
2	2206-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Линолеум поливинилхлоридный бытовой гетерогенный класс 21, 22, 23 ГОСТ 7251-77**	**м2**	**347,361**		**1939,00**	**--**	**673533**	**--**	**673533**	**--**	**727416**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**53883**	
3	2206-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Линолеум резиновый многослойный - релин толщиной защитного слоя от 0,8 мм ГОСТ 16914-71**	**м2**	**70,482**		**17692,00**	**--**	**1246968**	**--**	**1246968**	**--**	**1346725**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**99757**	
		ПОЛЫ линолеум-2этаж										
4	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	**м2 покрытия**	**592,5**		**683,39**	**20,20**	**404909**	**11968**	**170906**	**164039**	**614464**
		НР - 72%; СП - 8%				**374,74**	**9,79**	**222035**	**5798**		**45516**	
5	2206-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Линолеум поливинилхлоридный бытовой гетерогенный класс 21, 22, 23 ГОСТ 7251-77**	**м2**	**604,35**		**1939,00**	**--**	**1171835**	**--**	**1171835**	**--**	**1265581**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**93747**	
		ПОЛЫ линолеум-3этаж										
6	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	**м2 покрытия**	**496,35**		**683,39**	**20,20**	**339201**	**10026**	**143172**	**137419**	**514750**
		НР - 72%; СП - 8%				**374,74**	**9,79**	**186003**	**4857**		**38130**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	2206-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Линолеум поливинилхлоридный бытовой гетерогенный класс 21, 22, 23 ГОСТ 7251-77**	м2	506,277	1939,00	--	981671	--	981671	--	1060205
		СП - 8%			--	--	--	--		78534	
		ПОЛЫ линолеум-4этаж									
8	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	м2 покрытия	554,96	683,39	20,20	379255	11210	160078	153646	575533
		НР - 72%; СП - 8%			374,74	9,79	207967	5431		42632	
9	2206-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Линолеум поливинилхлоридный бытовой гетерогенный класс 21, 22, 23 ГОСТ 7251-77**	м2	518,4252	1939,00	--	1005226	--	1005226	--	1085645
		СП - 8%			--	--	--	--		80418	
10	2206-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Линолеум резиновый многослойный - релин толщиной защитного слоя от 0,8 мм ГОСТ 16914-71**	м2	47,634	17692,00	--	842741	--	842741	--	910160
		СП - 8%			--	--	--	--		67419	
		ПОЛЫ линолеум-5этаж									
11	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	м2 покрытия	342,04	683,39	20,20	233747	6909	98661	94697	354720
		НР - 72%; СП - 8%			374,74	9,79	128177	3347		26276	
12	2206-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Линолеум поливинилхлоридный бытовой гетерогенный класс 21, 22, 23 ГОСТ 7251-77**	м2	348,8808	1939,00	--	676480	--	676480	--	730598
		СП - 8%			--	--	--	--		54118	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**8235516**	**48387**	**7289434**	**663217**	**9610633**
							897694	**23441**	**--**	**711899**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8235516**				
	Материалы		Тенге				**690982**				
	Всего заработная плата		Тенге					**921136**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**6598453**				
		Накладные расходы	Тенге				**663218**				
		Сметная прибыль	Тенге				**711899**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**9610633**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**935**
		Сметная заработная плата	Тенге					**921136**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**9610633**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**935**
		Сметная заработная плата	Тенге					**921136**			
		РАЗДЕЛ 2.ТРАНЗИТНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ ОТ ГЛАВНОГО КОРПУСА ДО ДЕТСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ И ЛАБОРАТОРИИ									
13	1124-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,054	892278,32	354907,41	48183	19165	622	24548	78550
		НР - 72%; СП - 8%			525844,00	105544,28	28396	5699		5819	
14	1124-0101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,056	881231,63	349784,58	49349	19588	596	25173	80483
		НР - 72%; СП - 8%			520812,00	103508,18	29165	5796		5962	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	54,54	1372,00	--	74829	--	74829	--	80815
		СП - 8%			--	--	--	--		5986	
16	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	56,56	1016,00	--	57465	--	57465	--	62062
		СП - 8%			--	--	--	--		4597	
17	2301-0103-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	27	1893,00	--	51111	--	51111	--	55200
		СП - 8%			--	--	--	--		4089	
18	2301-0103-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	27	1490,00	--	40230	--	40230	--	43448
		СП - 8%			--	--	--	--		3218	
19	2301-0103-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	28	1199,00	--	33572	--	33572	--	36258
		СП - 8%			--	--	--	--		2686	
20	2301-0103-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	28	927,00	--	25956	--	25956	--	28032
		СП - 8%			--	--	--	--		2076	
21	1124-0105-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 70 мм. Установка	компенсатор	2	5305,94	1194,09	10612	2388	394	6579	18567
		НР - 72%; СП - 8%			3915,00	654,02	7830	1308		1375	
22	1124-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 50 мм. Установка	компенсатор	2	4763,93	960,98	9528	1922	298	5973	16740
		НР - 72%; СП - 8%			3654,00	493,60	7308	987		1240	
23	2305-1206-1103 РСНБ РК 2015	Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, 76 мм х 3,5 мм, длина 6,3 м ГОСТ 27036-86	шт.	2	24671,00	--	49342	--	49342	--	53289
		СП - 8%			--	--	--	--		3947	
24	2301-0103-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	5,5	1893,00	--	10412	--	10412	--	11244
		СП - 8%			--	--	--	--		833	
25	2301-0103-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	5,5	1490,00	--	8195	--	8195	--	8851
		СП - 8%			--	--	--	--		656	
26	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,0036	448953,00	--	1616	--	1616	--	1746

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		129	
27	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	**Опоры скользящие**	т	0,10748	448953,00	--	48253	--	48253	--	52114
		СП - 8%			--	--	--	--		3860	
28	2104-0304-0103 РСНБ РК 2015	**Балки лотков каналов Б3, размерами 300 мм х 250 мм х 1840 мм из тяжелого бетона класса от В22,5 до В25 СТ РК 937-92**	шт.	2	14387,00	--	28774	--	28774	--	31076
		СП - 8%			--	--	--	--		2302	
29	2104-0305-0101 РСНБ РК 2015	**Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92**	шт.	98	773,00	--	75754	--	75754	--	81814
		СП - 8%			--	--	--	--		6060	
30	1124-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм. Установка**	комплект	2	8327,04	4573,46	16654	9147	436	6786	25316
		НР - 72%; СП - 8%			3535,56	1177,10	7071	2354		1875	
31	2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86**	шт.	2	66944,00	--	133888	--	133888	--	144599
		СП - 8%			--	--	--	--		10711	
32	2304-0601-1204 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	шт.	1	43974,00	--	43974	--	43974	--	47492
		СП - 8%			--	--	--	--		3518	
33	2304-0601-1203 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	шт.	1	30789,00	--	30789	--	30789	--	33252
		СП - 8%			--	--	--	--		2463	
34	2304-0502-0806 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	шт.	4	3398,00	--	13592	--	13592	--	14679
		СП - 8%			--	--	--	--		1087	
35	2304-0501-0221 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	4	976,00	--	3904	--	3904	--	4216
		СП - 8%			--	--	--	--		312	
36	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80**	шт.	4	2068,00	--	8272	--	8272	--	8934
		СП - 8%			--	--	--	--		662	
37	2302-0103-0205 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80**	шт.	2	931,00	--	1862	--	1862	--	2011
		СП - 8%			--	--	--	--		149	
38	2302-0103-0204 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80**	шт.	10	592,00	--	5920	--	5920	--	6394
		СП - 8%			--	--	--	--		474	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**44**	**86,74**	**2,29**	**3816**	**101**	**1897**	**1317**	**5544**
		НР - 72%; СП - 8%			**41,33**	**0,25**	**1818**	**11**		**411**	
40	**1113-0301-1421 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**44**	**122,49**	**2,95**	**5389**	**130**	**4461**	**587**	**6454**
		НР - 72%; СП - 8%			**18,14**	**0,37**	**798**	**16**		**478**	
41	**1126-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	**м3 изоляции**	**4**	**73142,54**	**1083,72**	**292570**	**4335**	**201454**	**63904**	**384992**
		НР - 72%; СП - 8%			**21695,20**	**493,60**	**86781**	**1974**		**28518**	
42	**1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**126**	**514,00**	**26,72**	**64764**	**3367**	**18967**	**31076**	**103508**
		НР - 72%; СП - 8%			**336,75**	**5,80**	**42430**	**731**		**7667**	
43	**2110-0406-0301 РСНБ РК 2015**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,1499**	**373144,00**	**--**	**55934**	**--**	**55934**	**--**	**60409**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4475**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1304511**	**60142**	**1032769**	**165943**	**1588089**
							211598	**18878**	**--**	**117635**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**661329**				
	Материалы		Тенге				**229126**				
	Всего заработная плата		Тенге					**230476**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**55934**				
	Местные материалы		Тенге				**104528**				
		Накладные расходы	Тенге				**165943**				
		Сметная прибыль	Тенге				**66182**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**893453**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**193**
		Сметная заработная плата	Тенге					**230476**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**49870**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**49870**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3990**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**53859**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**593312**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**593312**				
		Сметная прибыль	Тенге				**47465**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**640777**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1588089**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**193**
		Сметная заработная плата	Тенге					**230476**			
		РАЗДЕЛ 3. Водопровод хозяйственно-питьевой В1									
44	**1116-0601-0103 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	**шт.**	**2**	**3730,39**	**260,43**	**7461**	**521**	**1043**	**4324**	**12728**
		НР - 72%; СП - 8%			**2948,40**	**54,64**	**5897**	**109**		**943**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	2304-0102-0305 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	2	48469,00	--	96938	--	96938	--	104693
		СП - 8%			--	--	--	--		7755	
46	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2623,00	--	10492	--	10492	--	11331
		СП - 8%			--	--	--	--		839	
47	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	20	2073,38	108,53	41468	2171	5957	24360	71094
		НР - 72%; СП - 8%			1666,98	24,68	33340	494		5266	
48	2304-0102-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	20	26535,00	--	530700	--	530700	--	573156
		СП - 8%			--	--	--	--		42456	
49	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	40	1369,00	--	54760	--	54760	--	59141
		СП - 8%			--	--	--	--		4381	
50	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	72	2047,29	82,44	147405	5936	21446	87056	253218
		НР - 72%; СП - 8%			1666,98	12,34	120023	888		18757	
51	2304-0901-0101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 20, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	72	11620,00	--	836640	--	836640	--	903571
		СП - 8%			--	--	--	--		66931	
52	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром 15 мм. Установка	кран	14	11132,11	--	155850	--	150667	3732	172348
		НР - 72%; СП - 8%			370,20	--	5183	--		12766	
53	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 20 мм. Установка	кран	5	25929,11	--	129646	--	127795	1333	141457
		НР - 72%; СП - 8%			370,20	--	1851	--		10478	
54	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	21	16789,31	113,52	352575	2384	326868	17352	399522
		НР - 72%; СП - 8%			1110,60	37,02	23323	777		29594	
55	1116-1401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише	шт.	21	1731,78	27,10	36367	569	554	25540	66860
		НР - 72%; СП - 8%			1678,28	10,86	35244	228		4953	
56	2308-0307-0110 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-320 НОБ/НОК	шт.	21	24667,00	--	518007	--	518007	--	559448
		СП - 8%			--	--	--	--		41441	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	2308-0305-0103 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-4 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	42	6541,00	--	274722	--	274722	--	296700
		СП - 8%			--	--	--	--		21978	
58	2302-0101-0204 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	2049,00	--	8196	--	8196	--	8852
		СП - 8%			--	--	--	--		656	
59	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	22	471,00	--	10362	--	10362	--	11191
		СП - 8%			--	--	--	--		829	
60	2302-0101-0108 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	34	163,00	--	5542	--	5542	--	5985
		СП - 8%			--	--	--	--		443	
61	2302-0101-0621 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	3014,00	--	6028	--	6028	--	6510
		СП - 8%			--	--	--	--		482	
62	2302-0101-0608 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	16	909,00	--	14544	--	14544	--	15708
		СП - 8%			--	--	--	--		1164	
63	2302-0101-0604 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	574,00	--	1148	--	1148	--	1240
		СП - 8%			--	--	--	--		92	
64	2302-0101-0603 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	516,00	--	2064	--	2064	--	2229
		СП - 8%			--	--	--	--		165	
65	2302-0101-0602 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	430,00	--	860	--	860	--	929
		СП - 8%			--	--	--	--		69	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	2302-0101-0601 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	311,00	--	622	--	622	--	672
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
67	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	220	1423,09	17,10	313081	3763	2790	220724	576509
		НР - 72%; СП - 8%			1393,31	0,15	306528	33		42704	
68	2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	217,8	201,00	--	43778	--	43778	--	47280
		СП - 8%			--	--	--	--		3502	
69	2304-1001-7002 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный муфтовый латунный, резьба 3/4" В-В, для систем отопления и водоснабжения, Тмакс +90°С PN 40, DN 20 типа VALTEC ГОСТ 11823-91	шт.	94	1193,00	--	112142	--	112142	--	121113
		СП - 8%			--	--	--	--		8971	
70	2302-1205-0102 РСНБ РК 2015	Гильза полибутеновая РВ монтажная DN 20 для труб РВ, PE-RT СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	94	33,00	--	3102	--	3102	--	3350
		СП - 8%			--	--	--	--		248	
71	2302-0501-0503 РСНБ РК 2015	Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 26x26 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	102	2417,00	--	246534	--	246534	--	266257
		СП - 8%			--	--	--	--		19723	
72	2302-0401-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	47	35,00	--	1645	--	1645	--	1777
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
73	2302-0401-2902 РСНБ РК 2015	Крестовина полипропиленовая PP-R со сварным соединением DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	107,00	--	321	--	321	--	347
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
74	2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	26	40,00	--	1040	--	1040	--	1123
		СП - 8%			--	--	--	--		83	
75	2302-0401-2501 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18	59,00	--	1062	--	1062	--	1147
		СП - 8%			--	--	--	--		85	
76	2302-0502-2201 РСНБ РК 2015	Соединитель типа Herz, резьбовой, Т 120°С, PN 10, R1/2xRp3/4 СТ РК 1893-2009	шт.	24	1437,00	--	34488	--	34488	--	37247
		СП - 8%			--	--	--	--		2759	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	2302-0501-1802 РСНБ РК 2015	Угольник обжимной латунный с креплением (водорозетка) DN 20х1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	214	1680,00	--	359520	--	359520	--	388282
		СП - 8%			--	--	--	--		28762	
78	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	350	10,00	--	3500	--	3500	--	3780
		СП - 8%			--	--	--	--		280	
		Водомерный узел									
79	1116-0901-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка	узел	1	31539,89	1082,68	31540	1083	15602	10907	45842
		НР - 72%; СП - 8%			14855,40	292,60	14855	293		3396	
80	2303-0301-0308 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 80, Q 30 м3/ч	шт.	1	389836,00	--	389836	--	389836	--	421023
		СП - 8%			--	--	--	--		31187	
81	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2068,00	--	4136	--	4136	--	4467
		СП - 8%			--	--	--	--		331	
82	2301-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,3	497,00	--	149	--	149	--	161
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
83	2301-0103-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,45	644,00	--	290	--	290	--	313
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
84	2304-0501-0221 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	976,00	--	976	--	976	--	1054
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
85	2302-0101-1037 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	970,00	--	1940	--	1940	--	2095
		СП - 8%			--	--	--	--		155	
86	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	50686,65	145,09	50687	145	49619	698	55495
		НР - 72%; СП - 8%			923,14	46,30	923	46		4111	
87	2302-1104-0407 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	2	417,00	--	834	--	834	--	901
		СП - 8%			--	--	--	--		67	
88	2304-0101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	31187,00	--	62374	--	62374	--	67364

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		4990	
89	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4**	**2623,00**	**--**	**10492**	**--**	**10492**	**--**	**11331**
		СП - 8%			--	--	--	--		839	
90	2301-0103-0204 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**0,2**	**1199,00**	**--**	**240**	**--**	**240**	**--**	**259**
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
91	2301-0103-0206 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**3,78**	**1893,00**	**--**	**7156**	**--**	**7156**	**--**	**7728**
		СП - 8%			--	--	--	--		572	
92	2304-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод Т до 225°С, PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**1**	**36364,00**	**--**	**36364**	**--**	**36364**	**--**	**39273**
		СП - 8%			--	--	--	--		2909	
93	2305-1207-2405 РСНБ РК 2015	**Привод термоэлектрический TWA-K нормально закрытый, М 30 х 1,5, напряжение питания 24 В, типа Danfoss**	**шт.**	**1**	**15185,00**	**--**	**15185**	**--**	**15185**	**--**	**16400**
		СП - 8%			--	--	--	--		1215	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**4974806**	**16571**	**4411070**	**396026**	**5800501**
							547166	**2869**	**--**	**429667**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**792729**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**792729**				
		Сметная прибыль	Тенге				**63418**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**856147**				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**4182077**				
		Материалы	Тенге				**702342**				
		Всего заработная плата	Тенге					**550035**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**2915999**				
		Сдача и испытание	Тенге				**31**				
		Накладные расходы	Тенге				**396025**				
		Сметная прибыль	Тенге				**366248**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**4944350**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**462**
		Сметная заработная плата	Тенге					**550035**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**5800498**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**462**
		Сметная заработная плата	Тенге					**550035**			
		РАЗДЕЛ 4. Горячее водоснабжение									
94	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**2**	**2073,38**	**108,53**	**4147**	**217**	**596**	**2436**	**7109**
		НР - 72%; СП - 8%			**1666,98**	**24,68**	**3334**	**49**		**527**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	2	3730,39	260,43	7461	521	1043	4324	12728
		НР - 72%; СП - 8%			2948,40	54,64	5897	109		943	
96	2304-0102-0302 РСНБ РК 2015	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002**	шт.	2	26535,00	--	53070	--	53070	--	57316
		СП - 8%			--	--	--	--		4246	
97	2304-0102-0303 РСНБ РК 2015	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 65, типа FAF ГОСТ 5762-2002**	шт.	2	33747,00	--	67494	--	67494	--	72894
		СП - 8%			--	--	--	--		5400	
98	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.	4	1369,00	--	5476	--	5476	--	5914
		СП - 8%			--	--	--	--		438	
99	2302-0103-0208 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80**	шт.	4	1819,00	--	7276	--	7276	--	7858
		СП - 8%			--	--	--	--		582	
100	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	150	2047,29	82,44	307093	12366	44680	181367	527537
		НР - 72%; СП - 8%			1666,98	12,34	250047	1851		39077	
101	2304-0901-0101 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 20, типа FAF ГОСТ 21345-2005**	шт.	100	11620,00	--	1162000	--	1162000	--	1254960
		СП - 8%			--	--	--	--		92960	
102	2304-0901-0102 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 25, типа FAF ГОСТ 21345-2005**	шт.	50	12394,00	--	619700	--	619700	--	669276
		СП - 8%			--	--	--	--		49576	
103	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Краны поливочные диаметром 15 мм. Установка**	кран	14	11132,11	--	155850	--	150667	3732	172348
		НР - 72%; СП - 8%			370,20	--	5183	--		12766	
104	2302-0101-0108 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	40	163,00	--	6520	--	6520	--	7042
		СП - 8%			--	--	--	--		522	
105	2302-0101-0612 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	1	1483,00	--	1483	--	1483	--	1602

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
106	2302-0101-0608 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	909,00	--	1818	--	1818	--	1963
		СП - 8%			--	--	--	--		145	
107	2302-0101-0604 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	574,00	--	1148	--	1148	--	1240
		СП - 8%			--	--	--	--		92	
108	2302-0101-0603 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	516,00	--	2064	--	2064	--	2229
		СП - 8%			--	--	--	--		165	
109	2302-0101-0602 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	430,00	--	860	--	860	--	929
		СП - 8%			--	--	--	--		69	
110	2302-0101-0601 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	311,00	--	622	--	622	--	672
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
111	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	250	1423,09	17,10	355774	4276	3171	250823	655124
		НР - 72%; СП - 8%			1393,31	0,15	348327	37		48528	
112	2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	247,5	201,00	--	49748	--	49748	--	53727
		СП - 8%			--	--	--	--		3980	
113	2304-1001-7002 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный муфтовый латунный, резьба 3/4" В-В, для систем отопления и водоснабжения, Тмакс +90°С PN 40, DN 20 типа VALTEC ГОСТ 11823-91	шт.	90	1193,00	--	107370	--	107370	--	115960
		СП - 8%			--	--	--	--		8590	
114	2302-1205-0102 РСНБ РК 2015	Гильза полибутеновая РВ монтажная DN 20 для труб РВ, PE-RT СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	90	33,00	--	2970	--	2970	--	3208
		СП - 8%			--	--	--	--		238	
115	2302-0501-0503 РСНБ РК 2015	Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 26x26 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	105	2417,00	--	253785	--	253785	--	274088
		СП - 8%			--	--	--	--		20303	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	2302-0401-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14	35,00	--	490	--	490	--	529
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
117	2302-0401-2902 РСНБ РК 2015	Крестовина полипропиленовая PP-R со сварным соединением DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	107,00	--	428	--	428	--	462
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
118	2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	32	40,00	--	1280	--	1280	--	1382
		СП - 8%			--	--	--	--		102	
119	2302-0401-2501 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	59,00	--	590	--	590	--	637
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
120	2302-0502-2201 РСНБ РК 2015	Соединитель типа Herz, резьбовой, Т 120°С, PN 10, R1/2xRp3/4 СТ РК 1893-2009	шт.	24	1437,00	--	34488	--	34488	--	37247
		СП - 8%			--	--	--	--		2759	
121	2302-0501-1802 РСНБ РК 2015	Угольник обжимной латунный с креплением (водорозетка) DN 20x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	214	1680,00	--	359520	--	359520	--	388282
		СП - 8%			--	--	--	--		28762	
122	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	416	10,00	--	4160	--	4160	--	4493
		СП - 8%			--	--	--	--		333	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**3574684**	**17380**	**2944517**	**442682**	**4338756**
							612788	**2047**	**--**	**321392**	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**3574684**				
		Материалы	Тенге				**200156**				
		Всего заработная плата	Тенге					**614835**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**2744360**				
		Накладные расходы	Тенге				**442681**				
		Сметная прибыль	Тенге				**321389**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**4338754**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**517**
		Сметная заработная плата	Тенге					**614835**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**4338754**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**517**
		Сметная заработная плата	Тенге					**614835**			
		РАЗДЕЛ 5. Канализация бытовая К1									
123	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	410	728,35	3,25	298625	1332	3175	212051	551530
		НР - 72%; СП - 8%			717,36	0,97	294118	397		40854	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	2301-0506-0209 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	405,9	1060,00	--	430254	--	430254	--	464674
		СП - 8%			--	--	--	--		34420	
125	2302-0403-1303 РСНБ РК 2015	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	62	759,00	--	47058	--	47058	--	50823
		СП - 8%			--	--	--	--		3765	
126	2302-0403-1301 РСНБ РК 2015	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	80	293,00	--	23440	--	23440	--	25315
		СП - 8%			--	--	--	--		1875	
127	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	194	2720,94	84,21	527863	16337	44704	341780	939214
		НР - 72%; СП - 8%			2406,30	40,58	466822	7872		69571	
128	2303-0102-3205 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм ГОСТ 30493-96	шт.	194	7762,00	--	1505828	--	1505828	--	1626294
		СП - 8%			--	--	--	--		120466	
129	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	194	957,00	--	185658	--	185658	--	200511
		СП - 8%			--	--	--	--		14853	
130	ТПРАЙС-ЛИСТ,П.64	Смеситель для умывальника бесконтактный	шт	194	19125,00	--	3710250	--	3710250	--	4007070
		СП - 8%			--	--	--	--		296820	
131	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	49	3410,84	167,40	167131	8203	26760	98025	286368
		НР - 72%; СП - 8%			2697,30	81,18	132168	3978		21212	
132	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	49	18000,00	--	882000	--	882000	--	952560
		СП - 8%			--	--	--	--		70560	
133	2303-0102-2001 РСНБ РК 2015	Сливы больничные (видуары) полуфарфоровые и фарфоровые с металлической решеткой, ножной педалью, смесителем и бачком для дезинфицирующего раствора	комплект	49	38932,00	--	1907668	--	1907668	--	2060281
		СП - 8%			--	--	--	--		152613	
134	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	21	1698,66	208,77	35672	4384	5633	19988	60112
		НР - 72%; СП - 8%			1221,66	100,27	25655	2106		4453	
135	2303-0102-0203 РСНБ РК 2015	Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 150 мм ГОСТ 18297-96	шт.	21	27203,00	--	571263	--	571263	--	616964
		СП - 8%			--	--	--	--		45701	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	2303-0102-1306 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94	шт.	21	957,00	--	20097	--	20097	--	21705
		СП - 8%			--	--	--	--		1608	
137	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Смесители. Установка	шт.	21	901,70	0,12	18936	3	793	13061	34556
		НР - 72%; СП - 8%			863,80	--	18140	--		2560	
138	2303-0102-3326 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге ГОСТ 25809-96	шт.	21	5637,00	--	118377	--	118377	--	127847
		СП - 8%			--	--	--	--		9470	
139	2303-0102-3303 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	--	2479,00	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
140	2303-0102-1302 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2 ГОСТ 23289-94	шт.	--	957,00	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
141	2302-0403-1301 РСНБ РК 2015	Прочистка полипропиленовая PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	30	293,00	--	8790	--	8790	--	9493
		СП - 8%			--	--	--	--		703	
142	2302-0403-1303 РСНБ РК 2015	Прочистка полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	18	759,00	--	13662	--	13662	--	14755
		СП - 8%			--	--	--	--		1093	
143	1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	14	733,31	32,22	10266	451	1868	5877	17435
		НР - 72%; СП - 8%			567,64	15,44	7947	216		1292	
144	ТПРАЙС-ЛИСТ,П.61	Трап полиэтиленовый д 50 мм	шт	10	497,25	--	4973	--	4973	--	5370
		СП - 8%			--	--	--	--		398	
145	ТПРАЙС-ЛИСТ,П.62	Трап полиэтиленовый д 50 мм	шт	4	3187,50	--	12750	--	12750	--	13770
		СП - 8%			--	--	--	--		1020	
146	2302-0304-1406 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50x50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	163	2611,00	--	425593	--	425593	--	459640
		СП - 8%			--	--	--	--		34047	
147	2302-0304-1410 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	17	5514,00	--	93738	--	93738	--	101237
		СП - 8%			--	--	--	--		7499	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	2302-0302-5118 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x50x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14	2983,00	--	41762	--	41762	--	45103
		СП - 8%			--	--	--	--		3341	
149	2302-0302-6121 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	22	1413,00	--	31086	--	31086	--	33573
		СП - 8%			--	--	--	--		2487	
150	2302-0303-6605 РСНБ РК 2015	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	1224,00	--	12240	--	12240	--	13219
		СП - 8%			--	--	--	--		979	
151	2302-0303-6606 РСНБ РК 2015	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	1836,00	--	9180	--	9180	--	9914
		СП - 8%			--	--	--	--		734	
152	2302-0301-0410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	6495,00	--	77940	--	77940	--	84175
		СП - 8%			--	--	--	--		6235	
153	2302-0301-0406 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	200	985,00	--	197000	--	197000	--	212760
		СП - 8%			--	--	--	--		15760	
154	1116-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м труб	38	3267,69	101,96	124172	3875	69429	37540	174650
		НР - 72%; СП - 8%			1338,64	33,44	50868	1271		12937	
155	1116-0401-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 500 мм. Прокладка	м трубопровода	4	42226,58	407,34	168906	1629	153134	10493	193751
		НР - 72%; СП - 8%			3535,65	107,78	14143	431		14352	
156	1116-1201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе трубчерез фундаменты или стены подвала диаметром трубдо 500 мм	сальник	4	8975,62	26,09	35902	104	19650	11662	51370
		НР - 72%; СП - 8%			4037,04	12,34	16148	49		3805	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			**Тенге**				**11718080**	**36317**	**10655753**	**750477**	**13466039**
							1026008	**16320**	**--**	**997483**	
Стоимость сантехнических работ			Тенге				**11718080**				
Материалы			Тенге				**325148**				
Всего заработная плата			Тенге					**1042329**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**10330607**				
		Накладные расходы	Тенге				**750477**				
		Сметная прибыль	Тенге				**997485**				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				**13466041**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**843**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1042329**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**13466041**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**843**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1042329**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 6. Электрооборудование											
157	1308-0305-0909 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	12	4991,93	95,71	59903	1149	12638	33462	100835
		НР - 72%; СП - 8%			3843,00	29,96	46116	360		7469	
158	2307-0201-0106 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	10	5879,00	--	58790	--	58790	--	63493
		СП - 8%			--	--	--	--		4703	
159	2307-0201-0116 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-6 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	2059,00	--	4118	--	4118	--	4447
		СП - 8%			--	--	--	--		329	
160	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	60	2336,53	21,41	140192	1285	66007	52488	208094
		НР - 72%; СП - 8%			1215,00	--	72900	--		15414	
161	2307-0204-0810 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	48	637,00	--	30576	--	30576	--	33022
		СП - 8%			--	--	--	--		2446	
162	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12	1550,00	--	18600	--	18600	--	20088
		СП - 8%			--	--	--	--		1488	
Светотехническое оборудование											
163	1308-0305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	156	2070,00	616,68	322920	96201	144786	108456	465886
		НР - 72%; СП - 8%			525,21	440,39	81933	68701		34510	
164	2307-0101-0237 РСНБ РК 2015	Светильники подвесные, тип НСП06С-200-101 ГОСТ 17677-82	шт.	156	2072,00	--	323232	--	323232	--	349091
		СП - 8%			--	--	--	--		25859	
165	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	26	432,89	3,38	11255	88	176	7930	20720
		НР - 72%; СП - 8%			422,73	0,90	10991	23		1535	
166	2307-0218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	26	220,00	--	5720	--	5720	--	6178
		СП - 8%			--	--	--	--		458	
167	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	705	2314,10	842,98	1631440	594300	143066	906815	2741315
		НР - 72%; СП - 8%			1268,19	518,28	894074	365391		203060	
168	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	16	1764,37	587,88	28230	9406	3247	15499	47227
		НР - 72%; СП - 8%			973,56	371,83	15577	5949		3498	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
169	2307-0106-1303 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные с опаловым рассеивателем из ПММА с креплением на поверхность потолка и стен, модели OPL/S ECO LED 595, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	545	35334,00	--	19257030	--	19257030	--	20797592
		СП - 8%			--	--	--	--		1540562	
170	2307-0102-1701 РСНБ РК 2015	Светильники прикроватный с рассеивателем из опалового полимерного материала, с линейной люминесцентной лампой, крепление на поверхность стены, модели ВН 236, 220 В, степень защиты IP20, мощность 1х18 Вт, цоколь G13, в комплекте с выключателем для управления индивидуальным освещением, розеткой, кнопкой вызова медицинского персонала ГОСТ 17677-82	шт.	128	42701,00	--	5465728	--	5465728	--	5902986
		СП - 8%			--	--	--	--		437258	
171	2307-0102-1103 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ПВЛМ-П 2х36/40-002 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	32	15727,00	--	503264	--	503264	--	543525
		СП - 8%			--	--	--	--		40261	
172	2307-0102-1304 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-36-001 ГОСТ 17677-82	шт.	10	1968,00	--	19680	--	19680	--	21254
		СП - 8%			--	--	--	--		1574	
173	2307-0102-1207 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами пылевлагозащищенные, модели ПСХ 60-002, цоколь Е27, мощность 1х15 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	6	559,00	--	3354	--	3354	--	3622
		СП - 8%			--	--	--	--		268	
174	1308-0305-0309 РСНБ РК 2015	Светильник местного освещения. Монтаж оборудования	шт.	64	1022,00	55,14	65408	3529	3670	42131	116142
		НР - 72%; СП - 8%			909,51	4,79	58209	307		8603	
175	прайс лист,п.78	СВЕТИЛЬНИК ДС-19	шт	64	3348,70	--	214317	--	214317	--	231462
		СП - 8%			--	--	--	--		17145	
176	2307-0104-0202 РСНБ РК 2015	Лампы ртутные низкого давления, цоколь G5 ГОСТ 6825-74	шт.	156	678,00	--	105768	--	105768	--	114229
		СП - 8%			--	--	--	--		8461	
177	2307-0104-0201 РСНБ РК 2015	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65	шт.	1346	315,00	--	423990	--	423990	--	457909
		СП - 8%			--	--	--	--		33919	
178	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	458	462,19	3,48	211684	1595	10612	144019	384159
		НР - 72%; СП - 8%			435,54	1,20	199477	549		28456	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
179	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	458	419,00	--	191902	--	191902	--	207254
		СП - 8%			--	--	--	--		15352	
180	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	258	387,91	3,48	100081	898	3339	69231	182856
		НР - 72%; СП - 8%			371,49	1,20	95844	309		13545	
181	2307-0218-1508 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	258	351,00	--	90558	--	90558	--	97803
		СП - 8%			--	--	--	--		7245	
		Кабельные изделия									
182	1308-0305-0909 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	4991,93	95,71	4992	96	1053	2789	8403
		НР - 72%; СП - 8%			3843,00	29,96	3843	30		622	
183	2307-0201-0102 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	10131,00	--	10131	--	10131	--	10941
		СП - 8%			--	--	--	--		810	
184	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	25	2336,53	21,41	58413	535	27503	21870	86706
		НР - 72%; СП - 8%			1215,00	--	30375	--		6423	
185	2307-0204-0810 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	24	637,00	--	15288	--	15288	--	16511
		СП - 8%			--	--	--	--		1223	
186	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1550,00	--	1550	--	1550	--	1674
		СП - 8%			--	--	--	--		124	
187	1308-0303-1004 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	22	6186,63	108,45	136106	2386	56236	56263	207758
		НР - 72%; СП - 8%			3522,00	29,96	77484	659		15390	
188	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	22	1621,87	348,16	35681	7660	873	21445	61696
		НР - 72%; СП - 8%			1234,00	119,84	27148	2636		4570	
189	прайс лист,п.70	Пускатель магнитный ПМЛ 1220Б	шт	22	11857,50	--	260865	--	260865	--	281734
		СП - 8%			--	--	--	--		20869	
190	прайс лист,п.71	Переключатель ASW18	шт	22	188,52	--	4147	--	4147	--	4479

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		332	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				31856416	728057	28860483	1955422	33801091
							2267875	447988	--	2704943	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				31377087				
		Материалы	Тенге				1019095				
		Всего заработная плата	Тенге					2715863			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				27362059				
		Накладные расходы	Тенге				1955421				
		Сметная прибыль	Тенге				2666601				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				35999109				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2232
		Сметная заработная плата	Тенге					2715863			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				479329				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				479329				
		Сметная прибыль	Тенге				38346				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				517676				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				36516785				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2232
		Сметная заработная плата	Тенге					2715863			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								68605109
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5563130				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					906854			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					511543			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						55194026		
		- Накладные расходы	Тенге							4373767	
		- Сметная прибыль	Тенге							5283019	
		Итого по акту:	Тенге								68 605 109
		в.т.ч. Оборудование									-
		Временные здания и сооружения (1,2 %)	Тенге								823 261
		Итого по главам 2-8 :	Тенге								69 428 370
		Затраты на производство строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее	Тенге								937 283
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге								2 614 923
		Итого по главам 2-9 :	Тенге								72 980 577
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге								1 407 313
		Итого по акту:	Тенге								74 387 890
		в том числе в текущих ценах на 2020 год-67%, К=1,049901	Тенге								52 326 946
		в том числе в текущих ценах на 2021 год-33%, К=1,1025743	Тенге								27 065 998
		Итого в текущих ценах:	Тенге								79 392 944
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,94	Тенге								74 389 555
		НДС (12 %)	Тенге								8 926 747
		Всего	Тенге								83 316 301

Авторский надзор:
ТОО "ПроектСервис"

Асанханов

Подрядчик:
Директор ТОО "Асар"

Ширданов Р.М.

Инженер технического надзора
ТОО "Арх.строй сервис-А"

Турмаханов А.