Форма 3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата города Туркестан Туркестанская область, г.Туркестан, Амир Темир, 28
Генподрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар, БУКАР ЖЫРАУ, 349, 4
Субподрядчик ТОО " AA-Building" г.Алматы, ул.Туркебаева 257 "А"
Наименование объекта Реконструкция стадиона расположенного по ул. М.Турсынов №1А в городе Туркестан, Туркестанской области
Договор №143/1 от 02.12.22г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за декабрь месяц 2022г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 143/1	02.12.2022г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2022г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце.	по монтажу оборудования		на приобретение материала	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция стадиона расположенного по ул. М.Турсынов №1А в городе Туркестан, Туркестанской области	**1 751 671,81**	**1563992,69**							**187 679,12**	**1 751 671,81**

СДАЛ:

Субподрядчик

Директор ТОО "AA-Building"

Турымбетов Ж.Е.

БИН 130840019461

ПРИНЯЛ

Генподрядчик

Директор ТОО "КазЕвроСтрой"

Шелекбаев Д.А.

БИН 050940013378

Форма-2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата города Туркестан Туркестанская область, г.Туркестан, Амир Темир, 28
Генподрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар, БУКАР ЖЫРАУ, 349, 4
Субподрядчик ТОО " AA-Building" г.Алматы, ул.Туркебаева 257 "А"
Наименование объекта Реконструкция стадиона расположенного по ул. М.Турсынов №1А в городе Туркестан, Туркестанской области
Договор №143/1 от

Акт

выполненных работ за декабрь месяц 2022г.

Составлен(а) 1 кв 2022г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 6. Демонтажные работы.Отопление,вентиляция Спорткомплекс (Блок-1)									
45	Е12-150102-0801 1215-0102-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**	шт.	342	1518,53	56,96	519337	19480	-	368486	958850
		НР - 72%; СП - 8%			1461,57	34,88	499858	11929		71026	
46	Е12-150101-0101 1215-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	м трубопроводов	623,6	566,61	5,43	353338	3386	30263	230875	630952
		НР - 72%; СП - 8%;			512,65	1,56	319689	973		46739	

		Итого по смете:									**1 589 802**
		в том числе:									
		- зарплата рабочих-строителей									819 547
		- затраты на эксплуатацию машин									22 866
		- в том числе зарплата машинистов									12 902
		- материалов, изделий и конструкций									30 263
		- накладные расходы									599 361
		- сметная прибыль									117 765
		Всего									**1 589 802**
		Временные здания и сооружения 1,2 %									19 077,62

		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,32%									5 148,41
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)									**32 281**
		Итого в ценах 1 кв 2022 г.									**1 646 308**
		Договорной коэффицент К=0,95									1 563 992,69
		НДС (12 %)									187 679,12
		Итого									**1 751 671,81**

Субподрядчик

Директор ТОО "AA-Building"

Турымбетов Ж.Е.

БИН 130840019461

ПРИНЯЛ

Генподрядчик

Директор ТОО "КазЕвроСтрой"

Шелекбаев Д.А.

БИН 050940013378