«ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫНЫҢ СӘУЛЕТ, ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ ЖӘНЕ ЖЕР ҚАТЫНАСТАРЫ БАСҚАРМАСЫ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

160000, Шымкент қ. Түркістан көш №11
Тел/факс: 8(725-2) 54-84-01, 53-64-95
БСН 060240012506

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ГОРОДА ШЫМКЕНТ»

160000, г.Шымкент, ул. Туркестанская № 11
Тел/факс: 8(725-2) 54-84-01, 53-64-95
БИН 060240012506

ГУ «Управление архитектуры и градостроительства» города Шымкент сообщает, что в соответствии со ст. 75-1 Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года №242 «Об архитектурной и градостроительной деятельности в Республике Казахстан» была произведена сверка на соблюдение заказчиком процедур, определенных правилами организации застройки и прохождения разрешительных процедур.

На основании сверки акт приемки собственнико **ГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Шымкент»** **принят на учет и присвоен №121** от 25.12.2020 г.

Заместитель руководителя управления **Н. Архабаев**

Орын: С.Байниязов

Приложение 4
утвержден приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию №121

«25» 12 2020 г.

Заказчик **Государственное Учреждение «Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Шымкент»,**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,
наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс,
область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер
дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии ___.___.2020 г. **Товарищество с ограниченной ответственностью «Кокше Строй плюс», г. Шымкент, ул. Орманова строение 15/2**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,
отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ ___.___.2020 г. **ТОО «Инжинир - Строй», директор Махамбеткайыр Д.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту ___.___.2020 г. **ТОО «Әсем Жоба Құрылыс» директор Оралбеков Р.**

Шарапов Б. С. приказ 20.09.2017 г. №18

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **« Реконструкция насосной станции Амангельды, в г. Шымкент с установкой оборудований насосов и запорных арматур»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция,
техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **ТО, г. Шымкент**,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации

подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от **« » 20 г. №**;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Әсем Жоба Құрылыс» заказ 202-2019**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Шымкент»**;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июль 2020 г.**;

месяц, год

окончание работ **октябрь 2020 г.**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3**;

фактически, месяц: **4 (согласно финансирования)**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Краны шаровые полнопроходные надземной установки с электроприводом	шт	6		6	
Клапаны обратные поворотные под приварку (фланцевые)	шт	3		3	
Регуляторы давления «после себя»	шт	1		1	
Кран мостовой подвесной электрический с электроприводом пролет 4,5 м	компл.	1		1	
Комплектная сстема управления 3-мя насами,с частотным регулированием каждого насоса	компл.	1		1	
Насосный агрегат Q1250 m3/ч	компл.	3		3	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **отделочные работы помещения для обслуживающего персонала,установка пожарной сигнализации,установка освещения, внутренние сети водопровода,вентиляция,отопление;**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего **449 163 514** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **28 558 977** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **346 154 816** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **449 163 514** тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **28 558 977** тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **346 154 816** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Реконструкция насосной станции Амангельды, в г. Шымкент с установкой оборудований насосов и запорных арматур»**

(наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик **Зам. руководитель ГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Шымкент» Жаманкоз Н.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор **директор ТОО «Инжинир - Строй» Махамбеткайыр Д.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор **директор ТОО «Әсем Жоба Құрылыс» Оралбеков Р.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Генеральный подрядчик **директор ТОО «Кокше Строй плюс» Ержігіт Д. Б.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.