Форма № 3

Заказчик: Государственное учреждене "Управление строительства Западно-Казахстанской области "

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Альтаир"

Наименование строительства и его адрес: Строительство центра реабилитации инвалидов на 150 мест в г.Уральск ЗКО (казначейское сопровождение)

СПРАВКА № 12

о стоимости выполненных работ и затрат

за 28 июля 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
	G 001048	2022/78/2	08.02.2023г	За счет бюджетных средств,за исключением средств софинансирования по правительственным внешним займам или связанным грантам специфика : строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство центра реабилитации инвалидов на 150 мест в г.Уральск ЗКО	3166777173,94	595121177,04							71414541,24	666535718,28

М. П. Заказчик: ГУ «Управление строительства ЗКО» Зам .руководителя Молдашев Н.Е.

БИН 060240004327 (должность , Ф.И.О) (подпись)

М. П. Подрядчик: ТОО"Альтаир" Директор Куангалиев Н.А.

БИН 940440000544 (должность , Ф.И.О) (подпись)

М. П. Эксперт технического надзора ТОО "Строй Потенциал": Технадзор Айкожаев Б.Т.

ИИН 810509300918 (должность , Ф.И.О) (подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Западно-Казахстанской области",БИН 060240004327,г.Уральск,Х.ЧУРИНА,116,8(7112)50-42-01**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Альтаир",БИН 940440000544, г.Уральск,ул.Полевая 4 (Григория Потанина), 8(7112)21-46-77,21-45-98**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **ЗКО, г Уральск**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство центра реабилитации инвалидов на 150 мест в г.Уральск ЗКО (казначейское сопровождение)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2022/78/2 от 08.02.2023г**

Акт выполненных работ №12

за **июль 2023 (месяц, год) на Общестроительные работы**

Составлен (а) в ценах 2021г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Общестроительные работы Блок А - АР Лок смета №02-01-03										
			Раздел: 2. Полы										
1	45	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 (35) мм. Устройство (раствор М200 с гидроизоляционными примесями "Бетек")	м2 стяжки	232,7	3674,87 / 376,65	31,93 / 15,46	855142 / 87646	7431 / 3598	760066	85769 / 75273	1016184	
2	46	Е11-110101-1102 К=3	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	232,7	280,23 / 13,98	16,23 / 7,67	65210 / 3253	3777 / 1785	58180	4736 / 5596	75541	
3	49	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 (30) мм. Устройство (раствор М200 с гидроизоляционными примесями "Бетек")	м2 стяжки	215	3674,87 / 376,65	31,93 / 15,46	790097 / 80980	6865 / 3324	702252	79245 / 69547	938890	
4	50	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	215	186,82 / 9,32	10,82 / 5,11	40166 / 2004	2327 / 1099	35836	2916 / 3447	46529	
5	69	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,35558	441876		157122		157122	/ 12570	169692	
6	82	С1233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	37,842	2276		86128		86128	/ 6890	93018	
7	102	С1233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	64,056	2276		145791		145791	/ 11663	157454	
8	109	С1231-302-0101	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 30х30х8мм	м2	250,818	2373		595191		595191	/ 47615	642806	Казахстан
9	118	С1233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	57,324	2276		130469		130469	/ 10438	140907	
			Итого по разделу: 2. Полы									3281021	
			Раздел: 3. Проемы										
10	150	С1223-103-0123	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	м2	7	53205		372435		372435	/ 29795	402230	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	151	С1223-103-0122	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	м2	159,8	64623		10326755		10326755	826140	11152895	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Проемы									11555125	
			Раздел: 4. Отделочные работы										
12	163	Е11-150206-0201 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отдельнаемой поверхности	844,2	634,35 338,36	5,05 1,67	535518 285644	4263 1410	245612	229643 61213	826374	
13	169	Е11-080701-0201	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м	м2 горизонтальной проекции	55,4	1222,37 871,18	5,56 2,62	67719 48263	308 145	19148	45020 9019	121758	
14	170	Е11-080701-0202	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка при высоте помещений до 6 м. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты помещений к норме 1108-0701-0201	м2 горизонтальной проекции	35,24	831,55 618,02	3,4 1,6	29304 21779	119 56	7405	20307 3969	53580	
15	171	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	335,04	3059,74 1564	38,26 17,86	1025135 524003	12819 5984	488314	423989 115930	1565054	
16	174	С1231-302-0203	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 60х60х10мм	м2	130,1	3892		506349		506349	40508	546857	
			Итого по разделу: 4. Отделочные работы									3113623	
			Раздел: 5. Разные работы										
17	188	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1.1	т конструкций	0,61907	84633,64 44760,32	27039,73 9153,37	52394 27710	16740 5667	7945	23030 6034	81458	
18	189	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,61907	887579		549474		549474	43958	593432	Казахстан
19	190	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	30,9535	95,29 48,7	2,68 0,29	2950 1507	83 9	1359	1046 320	4316	
20	191	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	30,9535	162,84 56,92	3,79 0,58	5040 1762	117 18	3161	1228 501	6770	
21	206	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	44,4	5219,11 1182,92	14,62 3,93	231728 52522	649 174	178558	48480 22417	302625	
22	207	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 16	Устройство теплоизоляционного слоя	м2	61,9	531,14 292,5	3,44 1,12	32878 18106	213 69	14559	14540 3793	51211	
23	208	С1234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	3,24975	50750		164925		164925	13194	178119	Казахстан
24	209	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 16	Устройство теплоизоляционного слоя	м2	160,89	531,14 292,5	3,44 1,12	85455 47060	553 180	37841	37792 9860	133107	
			Итого по разделу: 5. Разные работы									1351037	
			Общестроительные работы Блок Б - КЖ Лок смета №02-02-01										
			Раздел: 6. Каркас										
25	131	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке		0,0706	892474		63009		63009		68050	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							5041		
26	132	Е11-070503-0105	Ригели, масса до 1 т. Укладка		73	3952,85	1389,85	288558	101459	8526	238971	569732	
				шт. сборных конструкций		2446,2	328,02	178573	23945		42202		
27	133	С1222-104-0308	Ригель связного каркаса высотой 450 мм для опирания многопустотных плит перекрытий с несущей способностью 60 т/пм ГОСТ 13015-2012		22,655	119895		2716221		2716221		2933519	Казахстан
				м3							217298		
28	134	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление и постановка условиях из арматуры диаметром до 25 мм		6,22834	21646,07	1398,23	134819	8708	1794	115483	270326	
				т		19959,84	415,4	124317	2587		20024		
29	139	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (Шайба Ш5,Ш6)		0,1109	265945,95	1417,95	29493	157	0	26758	60751	
				т		264528	616,89	29336	68		4500		
30	140	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный		0,1109	647579		71817		71817		77562	Казахстан
				т							5745		
31	141	Е11-070502-0104	Колонны массой до 2 т. Установка на нижестоящие колонны (с заполнением полимерцементным раствором)		11	12534,7	0	137882	0	0	162700	324629	
				шт. сборных конструкций		12534,7	0	137882	0		24047		
32	142	С1222-303-0101	Колонна без консолей		8,239	104201		858512		858512		927193	Казахстан
				м3							68681		
33	143	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке		0,0302	892474		26953		26953		29109	Казахстан
				т							2156		
			Итого по разделу: 6. Каркас									5260870	
			Раздел: 7. Стены и перегородки										
34	153	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство /В25/		34,56	55519,54	3801,93	1918755	131394	1474337	310671	2407781	
				м3		9057,4	820,99	313024	28373		178354		
35	154	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591 2014 диаметром от 6 до 12 мм		1,48202	349485		517944		517944		559380	
				т							41436		
36	155	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм		12,477	334486		4173382		4173382		4507253	Казахстан
				т							333871		
37	156	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство /В25/		18	55519,54	3801,93	999352	68435	767884	161808	1254053	
				м3		9057,4	820,99	163033	14778		92893		
38	157	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591 2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,87451	349485		305628		305628		330078	
				т							24450		
39	158	С1214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм		3,90134	349459		1363358		1363358		1472427	
				т							109069		
40	159	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм		3,45847	334486		1156810		1156810		1249355	Казахстан
				т							92545		
41	160	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство /В25/		5,6	55519,54	3801,93	310909	21291	238897	50340	390149	
				м3		9057,4	820,99	50721	4598		28900		
42	161	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591 2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,02974	349485		10394		10394		11225	
				т							831		
43	162	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм		2,23423	334486		747319		747319		807104	Казахстан
				т							59785		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 7. Стены и перегородки									12988804	
			Раздел: 8. Перекрытие										
44	167	Е11-070504-0106 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	597,759	3957,24	934,45	2365476	558576	1251492	800092	3418813	
						929,15	205,16	555408	122636		253245		
45	168	Е11-070504-0105 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	933,917	2936,74	789,14	2742671	736991	1289833	1040022	4085309	
						766,5	177,24	715847	165527		302615		
46	170	Е11-060801-0108 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство /В30/	м3	234	69276,2	3001,98	16210631	702463	12139597	3203452	20967210	
						14395,6	648,32	3368570	151707		1553127		
47	171	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,4	29796		71510		71510		77231	Казахстан
											5721		
48	172	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591 2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2152	349485		75209		75209		81226	
											6017		
49	173	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	5,96556	334486		1995396		1995396		2155028	Казахстан
											159632		
50	174	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,05708	78905,95	1417,95	4504	81	0	4057	9246	
						77488	616,89	4423	35		685		
51	175	С1222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,05708	845594		48267		48267		52128	Казахстан
											3861		
			Итого по разделу: 8. Перекрытие									30846190	
			Раздел: 9. Лестница										
52	179	С1222-503-0101	Косоуры	т	2,87418	866616		2490810		2490810		2690075	Казахстан
											199265		
			Итого по разделу: 9. Лестница									2690075	
			Раздел: 10. Разные работы										
53	207	С1222-525-0302	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	4,33713	832837		3612122		3612122		3901092	Казахстан
											288970		
54	209	С1222-512-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	15,47321	816313		12630982		12630982		13641461	Казахстан
											1010479		
55	233	С1222-512-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	2,83166	816313		2311521		2311521		2496443	Казахстан
											184922		
			Итого по разделу: 10. Разные работы									20038996	
			Общестроительные работы Блок Б - АР Лок смета №02-02-02										
			Раздел: 1. Стены и перегородки										
56	3	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м (газобетонные блоки)	м3	52,75	25822,78	504,01	1362152	26586	1006992	311850	1807922	
						6228,87	127,95	328573	6749		133920		
57	4	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (гнутый профиль)	т стальных элементов	2,13526	784559,03	7411,45	1675238	15826	1516540	172363	1995409	
						66910,9	1497,62	142872	3198		147808		
58	5	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 21	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	60,84	35440,69	2973,38	2156212	180900	1570509	420562	2782916	
						6653,56	779,34	404803	47415		206142		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
59	6	Е11-080401-0305 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		82,5	5467,71	273,38	451086	22554	271378	151542	650838	
			м2 перегородок (за вычетом проемов)			1904,9	70,23	157154	5794		48210		
60	10	Е11-070503-0110 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка		3	591,27	248,42	1774	745	468	867	2852	
			шт. сборных конструкций			186,97	58,01	561	174		211		
61	11	С1222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84		0,066	149902		9894		9894		10685	Казахстан
				м3							791		
			Итого по разделу: 1. Стены и перегородки									7250622	
			Раздел: 4. Отделочные работы										
62	283	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		2828,1	3059,74	38,26	8653251	108203	4121899	3578927	13210752	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			1564	17,86	4423148	50510		978574		
			Итого по разделу: 4. Отделочные работы									13210752	
			Водопровод,канализация Блок Б - ВК Лок смета №02-02-04										
			Раздел: 1. Водопровод										
63	30	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка		17	2875,85	22,55	48889	383	40176	8314	61779	
				м трубопровода		490	9,01	8330	153		4576		
64	31	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		233	3252,66	39,74	757870	9260	601918	147444	977739	
				м трубопровода		629,58	16,14	146692	3761		72425		
65	32	Е11-160301-0207 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка		13	4391,89	52,7	57095	686	46597	9887	72341	
				м трубопровода		754,8	21,27	9812	277		5359		
66	33	Е11-160301-0210 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка		234	7213,48	83,16	1687954	19460	1448909	222619	2063419	
				м трубопровода		938,4	32,38	219586	7577		152846		
67	81	Е11-160301-0210 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка		46	7213,48	83,16	331820	3825	284828	43763	405629	
				м трубопровода		938,4	32,38	43166	1489		30047		
68	149	Е11-160301-0208 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка		20	5030,06	52,7	100601	1054	84451	15211	125077	
				м трубопровода		754,8	21,27	15096	425		9265		
69	150	Е11-160301-0210 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка		14	7213,48	83,16	100989	1164	86687	13319	123453	
				м трубопровода		938,4	32,38	13138	453		9145		
			Итого по разделу: 1. Водопровод									3829438	
			Раздел: 2. Система бытовой канализации. К1										
70	193	Е11-160401-0210 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка (футляр)		45,3	3653,77	325,61	165516	14750	917	150840	341665	
				м трубопровода		3307,92	89,84	149849	4070		25308		
71	194	С1241-102-0240	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм		45,3	23216		1051685		1051685		1135820	Казахстан
				м							84135		
72	195	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр		45,3	1391,94	8,38	63055	380	7084	55146	127657	
				м трубы, уложенной в футляре		1227,18	2,47	55591	112		9456		
73	196	Е11-161201-0104 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 400 мм		18	9719,57	30,9	174952	556	88785	84155	279836	
				сальник		4756,16	14,54	85611	262		20729		
74	201	Е11-160201-0201 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах		158	11036,42	35,95	1743754	5680	1577262	159668	2055696	
				м трубопровода		1017,8	13,38	160812	2114		152274		
75	202	Е11-160201-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах		109,7	14808,33	53,31	1624474	5848	1495808	122487	1886718	
				м трубопровода		1119,58	19,77	122818	2169		139757		
			Итого по разделу: 2. Система бытовой канализации. К1									5827391	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Вентиляция Блок Б - ОВ Лок смета №02-02-06										
76	2	ТОО"VTS Kazakhstan" стр.18	Камера приточная левого исполнения в комплекте с автоматикой L7250м3/час, H=650 Па VVS075-L-FHVS; узел регулирования тепловой мощности WPG-25-12-16	комплект	1	5834955,21		5834955		5834955		5834955	
77	20	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	33	6944,39 / 2045,51	57,29 / 23,25	229165 / 67502	1890 / 767	159773	66903 / 23685	319754	
78	21	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	28,3	6759,84 / 1872,83	45,5 / 18,26	191303 / 53001	1288 / 517	137015	52448 / 19500	263251	
79	22	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	105,5	7380,83 / 1620,47	45,5 / 18,26	778678 / 170959	4800 / 1926	602919	169428 / 75848	1023954	
80	23	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	44,7	6965,61 / 1219,33	42,41 / 16,99	311363 / 54504	1895 / 759	254963	54158 / 29242	394763	
81	24	Е11-200101-0416 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	68	4764,52 / 750,46	40,74 / 14,31	323987 / 51031	2770 / 973	270186	50964 / 29996	404947	
82	32	ТОО"VTS Kazakhstan" стр.18	Камера приточная левого исполнения в комплекте с автоматикой L8500м3/час, H=650 Па VVS075-L-FHVS; узел регулирования тепловой мощности WPG-25-12-16	комплект	1	5535075,43		5535075		5535075		5535075	
83	50	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	44,6	6759,84 / 1872,83	45,5 / 18,26	301489 / 83528	2029 / 814	215931	82656 / 30732	414876	
84	52	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	84,1	7380,83 / 1620,47	45,5 / 18,26	620728 / 136281	3827 / 1536	480621	135060 / 60463	816251	
85	54	Е11-200101-0416 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	89,1	4764,52 / 750,46	40,74 / 14,31	424518 / 66866	3630 / 1275	354023	66778 / 39304	530600	
86	58	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	93,0434783	1889,46 / 270,14	27,17 / 0,44	175802 / 25135	2528 / 41	148139	17371 / 15454	208627	
87	64	ТОО"VTS Kazakhstan" стр.18	Камера приточная левого исполнения в комплекте с автоматикой L2110м3/час, P=300 Па, N=0,7 кВа VVS020-R-FHVS; узел регулирования тепловой мощности WPG-25-06-4.0	комплект	1	4116039,14		4116039		4116039		4116039	
88	75	514-401-0101 РСНБ РК 2015	Приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем расход воздуха 1000 м3/ч	комплект	1	1129232,1		1129232		1129232		1129232	
89	85	514-401-0103 РСНБ РК 2015	Приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем расход воздуха 2100 м3/ч	комплект	1	1390705,58		1390706		1390706		1390706	
90	100	514-401-0103 РСНБ РК 2015	Приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем расход воздуха 2100 м3/ч	комплект	1	1390705,58		1390706		1390706		1390706	
91	109	514-401-0103 РСНБ РК 2015	Приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем расход воздуха 2100 м3/ч	комплект	1	1390705,58		1390706		1390706		1390706	
			Итого Вентиляция Блок Б - ОВ									25164442	
			Электрооборудование Блок Б - ЭМ Лок смета №02-02-07										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
92	227	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 23	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	8245	371,58	14,82	3063677	122191	387515	1861892	5319615	
						309,76	3,88	2553971	31991		394046		
93	228	Ц13-080206-1902 Изм. и доп. вып. 23	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1060	489,51	33,72	518881	35743	50318	320521	906554	
						408,32	11,65	432819	12349		67152		
94	229	Ц13-080206-1908 Изм. и доп. вып. 23	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	290	372,23	38,61	107947	11197	11003	64983	186764	
						295,68	15,54	85747	4507		13834		
95	230	С1241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	459	32		14688		14688		15863	
											1175		
96	231	С1241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	7864,2	45		353889		353889		382200	
											28311		
97	232	С1241-207-0304	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	525,3	66		34670		34670		37444	
											2774		
98	233	С1241-207-0305	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	204	102		20808		20808		22473	
											1665		
99	234	С1241-207-0306	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	178,5	148		26418		26418		28531	
											2113		
100	235	С1241-207-0203	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	86,7	90		7803		7803		8427	
											624		
101	236	С1241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	112,2	140		15708		15708		16965	
											1257		
102	237	С1241-207-0205	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	71,4	194		13852		13852		14960	
											1108		
103	238	С1241-207-0206	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	168,3	269		45273		45273		48895	
											3622		
104	239	С1241-207-0207	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	117,3	351		41172		41172		44466	
											3294		
105	246	С1243-107-0301	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1.5 (ок)-0.66	км	0,0255	171438		4372		4372		4722	Казахстан
											350		
106	247	С1243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1.5 (ок)-0.66	км	0,5916	233523		138152		138152		149204	Казахстан
											11052		
107	248	С1243-107-0901	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х1.5 (ок)-0.66	км	1,4127	391023		552398		552398		596590	Казахстан
											44192		
108	249	С1243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2.5 (ок)-0.66	км	4,2126	364508		1535526		1535526		1658368	Казахстан
											122842		
109	250	С1243-107-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2.5 (ок)-0.66	км	0,5253	611828		321393		321393		347104	Казахстан
											25711		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
110	251	С1243-107-0503	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66	км	0,0204	586459		11964		11964	957	12921	Казахстан
111	252	С1243-107-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	км	0,0357	939402		33537		33537	2683	36220	Казахстан
112	253	С1243-107-0504	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х6 (ок)-0,66	км	0,0204	838364		17103		17103	1368	18471	Казахстан
113	254	С1243-107-0904	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66	км	0,1581	1351471		213668		213668	17093	230761	Казахстан
114	255	С1243-107-0905	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66	км	0,0204	2268189		46271		46271	3702	49973	Казахстан
115	256	С1243-107-0906	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х16 (ок)-0,66	км	0,0867	3383132		293318		293318	23465	316783	Казахстан
116	257	С1243-107-0907	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х25 (ок)-0,66	км	0,1785	5557581		992028		992028	79362	1071390	Казахстан
117	258	С1243-107-0912	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х35 (мк)-0,66	км	0,0102	7675204		78287		78287	6263	84550	Казахстан
118	259	С1243-107-0913	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х50 (мк)-0,66	км	0,051	10327423		526699		526699	42136	568835	Казахстан
119	260	С1243-107-1014	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х70 (мк)-1	км	0,0918	15306111		1405101		1405101	112408	1517509	Казахстан
120	261	С1243-107-0505	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х10 (ок)-0,66	км	0,0408	1365139		55698		55698	4456	60154	Казахстан
121	262	С1243-108-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,1683	380886		64103		64103	5128	69231	Казахстан
122	263	С1243-108-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,0408	541492		22093		22093	1767	23860	Казахстан
123	264	С1243-108-0503	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х4 (ок)-0,66	км	0,0561	788801		44252		44252	3540	47792	Казахстан
124	265	С1243-108-0901	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,0306	618349		18921		18921	1514	20435	Казахстан
125	266	С1243-108-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5 (ок)-0,66		0,1173	862509		101172		101172		109266	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км							8094		
126	267	С1243-108-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х4 (ок)-0.66	км	0,1581	1258135		198911		198911		214824	Казахстан
											15913		
127	268	С1243-108-0904	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х6 (ок)-0.66	км	0,4896	1749844		856724		856724		925262	Казахстан
											68538		
128	269	С1243-108-0906	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х16 (ок)-0.66	км	0,3621	4121259		1492308		1492308		1611693	Казахстан
											119385		
129	270	С1243-108-0913	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х50 (мк)-0.66	км	0,0051	11792820		60143		60143		64954	Казахстан
											4811		
130	271	С1243-108-1015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х95 (мк)-1	км	0,0306	19813568		606295		606295		654799	Казахстан
											48504		
131	272	С1243-202-1103	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS 4х1.5	км	0,8619	461288		397584		397584		429391	Казахстан
											31807		
132	273	С1243-202-1303	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS 7х1.5	км	0,0357	731695		26122		26122		28212	Казахстан
											2090		
133	274	С1243-202-1403	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS 10х1.5	км	0,0102	884794		9025		9025		9747	Казахстан
											722		
			Итого Электрооборудование Блок Б - ЭМ									17966178	
			Лифты Блок Б - Лок смета №02-02-12										
134	8	516-101-0301 РСНБ РК 2015	Лифт пассажирский, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная ГОСТ 22011-95	комплект	2	10398981		20797962				20797962	
										20797962			
135	12	516-101-0202 РСНБ РК 2015	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, количество остановок 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины крашеный металл	комплект	2	8084062		16168124				16168124	
										16168124			
136	16	516-102-0201 РСНБ РК 2015	Лифт грузовой, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная ГОСТ 22011-96	комплект	1	7051109		7051109				7051109	
										7051109			
			Итого Лифты Блок Б									44017195	
			Общестроительные работы Блок В - АР Лок смета №02-03-02										
			Раздел: 1. Стены и перегородки										
137	7	Е11-080401-0305 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	301,4	5467,71	273,38	1647968	82396	991434	553633	2377729	
						1904,9	70,23	574137	21167		176128		
138	8	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,262597	516965,48	2389,88	135754	627	116035	17946	165996	
						72699,6	785,16	19091	206		12296		
139	9	Е11-070503-0110 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	16	591,27	248,42	9460	3975	2494	4625	15212	
						186,97	58,01	2992	928		1127		
140	10	С1222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84		0,243	149902		36426		36426		39340	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3							2914		
			Итого по разделу: 1. Стены и перегородки									2598277	
			Раздел: 2. Кровля (чердак)										
141	14	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм (5 мм). Устройство	м2 стяжки	1034,34	646,97 247,62	110,32 28,21	669187 256123	114109 29179	298955	262478 74533	1006198	
142	15	Е11-120101-1702 К=10	Вычитается позиция: Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	1034,34	154,18 9,2	16,31 4,36	-159475 -9516	-16870 -4510	-133089	-12904 -13790	-186169	
143	16	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой (пленка)	м2 изолируемой поверхности	1034,34	173,18 87,79	12,89 3,36	179127 90805	13332 3475	74990	86738 21269	287134	
144	17	С1261-107-0508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	1,137774	81820		93093		93093	7447	100540	
145	18	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	2068,68	988,81 577,1	53,61 13,31	2045531 1193835	110902 27534	740794	1123660 253535	3422726	
146	21	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм (30 мм). Устройство	м2 стяжки	1034,34	678,82 247,62	110,32 28,21	702131 256123	114109 29179	331899	262478 77169	1041778	
147	22	Е11-120101-1702 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	1034,34	263,12 13,8	24,46 6,54	272156 14274	25300 6765	232582	19355 23321	314832	
			Итого по разделу: 2. Кровля (чердак)									5987039	
			Раздел: 3. Полы										
148	23	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	450,53	373,35 338,75	34,6 16,44	168205 152617	15589 7407	0	150422 25490	344118	
149	25	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм (30 мм). Устройство	м2 стяжки	450,53	711,83 376,65	31,93 15,46	320701 169692	14385 6965	136623	166058 38941	525700	
150	26	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	450,53	170,05 9,32	10,82 5,11	76613 4199	4875 2302	67539	6111 6618	89342	
151	27	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,4144876	16483,88 14952,4	1500,12 652,2	6832 6198	621 270	13	5886 1017	13735	
152	28	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,4144876	441876		183152		183152	14652	197804	
153	30	С1231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	459,5406	3092		1420900		1420900	113672	1534572	Казахстан
154	39	С1233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	240,2814	2276		546880		546880	43750	590630	
155	40	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	235,7	373,35 338,75	34,6 16,44	87999 79843	8155 3875	0	78695 13336	180030	
156	42	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм (50 мм). Устройство	м2 стяжки	235,7	711,83 376,65	31,93 15,46	167778 88776	7526 3644	71476	86875 20372	275025	
157	43	Е11-110101-1102 К=6	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	235,7	510,16 27,96	32,47 15,33	120245 6590	7653 3613	106001	9591 10387	140223	
158	44	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,216844	16483,88 14952,4	1500,12 652,2	3574 3242	325 141	7	3079 532	7186	
159	45	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,216844	441876		95818		95818	7665	103483	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
160	47	С1233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	240,414	2276		547182		547182	43775	590957	
			Итого по разделу: 3. Полы									4592803	
			Раздел: 4. Проемы										
161	78	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (л.12)	м2	18,374	3175,93 / 1406,81	194,08 / 89,88	58355 / 25849	3566 / 1651	28940	24750 / 6648	89754	
162	79	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	2,5696	2404,99 / 1032,87	190,84 / 89,88	6180 / 2654	490 / 231	3035	2597 / 702	9479	
163	80	С1223-102-0208	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	63,8176	27177		1734371		1734371	138750	1873121	
			Итого по разделу: 4. Проемы									1972353	
			Раздел: 5. Отделочные работы										
164	117	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1016,6	1494,27 / 1041,92	86,57 / 67,42	1519075 / 1059216	88007 / 68539	371852	902204 / 193702	2614981	
165	123	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 16	Фасад. Устройство теплоизоляционного слоя	м2	670,4	531,14 / 292,5	3,44 / 1,12	356076 / 196092	2306 / 751	157678	157474 / 41084	554634	
166	125	Е11-150109-0401 Изм. и доп. вып. 22	Фасады. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2 поверхности облицовки	670,4	225,37 / 38,48	0,24 / 0,11	151088 / 25797	161 / 74	125130	20697 / 13743	185527	
167	126	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное (в т.ч. откосы)	м2 оштукатуриваемой поверхности	694,9	4553,38 / 1564	38,26 / 17,86	3164144 / 1086824	26587 / 12411	2050733	879388 / 323483	4367014	
			Итого по разделу: 5. Отделочные работы									7722158	
			Раздел: 6. Разные работы										
168	141	С1224-102-1005	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	520,95	5470		2849596		2849596	227968	3077564	Казахстан
169	169	Е11-060101-0118 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	м3	26,8	40103,97 / 5037,76	2170,19 / 505,01	1074786 / 135012	58161 / 13534	881613	135177 / 96797	1306760	
170	170	С1214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,545	349459		190455		190455	15236	205691	
171	171	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0646	441876		28545		28545	2284	30829	
172	174	С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,93622	818975		1585716		1585716	126857	1712573	Казахстан
			Итого по разделу: 6. Разные работы									6333417	
			Деревянные конструкции Блок В - КД Лок смета №02-03-03										
173	1	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	36,804	184245,55 / 25547,6	1518,81 / 631,43	6780973 / 940254	55898 / 23239	5784821	867144 / 611849	8259966	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
174	2	Е11-100114-0402 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам		4,82	22883,81	1419,77	110300	6843	6742	89719	216020	
			м3 древесины в конструкции			20065,2	616,89	96714	2973		16002		
175	9	С1224-101-0301	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1393,56	3813		5313644		5313644	425092	5738736	Казахстан
176	13	Е11-100102-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов		648,75	1782,42	28	1156345	18165	9154	1023766	2354520	
			м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов			1740,31	13,09	1129026	8492		174409		
177	17	Е11-150403-0302 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву		648,75	1116,06	3,64	724044	2362	154844	454364	1272680	
			м2 окрашиваемой поверхности			873,74	1,72	566839	1116		94273		
178	18	С1215-202-0303	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	1,86	100670		187246		187246	14980	202226	
			Итого Деревянные конструкции Блок В - КД									18044150	
			Вентиляция Блок В - ОВ Лок смета №02-03-06										
179	2	ТОО"VTS Kazakhstan" стр.28	Камера приточная левого исполнения в комплекте с автоматикой Lпритока=9690м3/час,Lвытяжки=6800м3/час, P=300 Па VVS075-L-FHVS; узел регулирования тепловой мощности WPG-25-08-16	комплект	1	7085585,61		7085586		7085586		7085586	
180	13	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	97,4	7380,83	45,5	718893	4431	556628	156420	945338	
						1620,47	18,26	157833	1778		70025		
181	14	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	116,2	6965,61	42,41	809404	4928	662790	140787	1026207	
						1219,33	16,99	141687	1974		76015		
182	16	Е11-200101-0416 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	96,1	4764,52	40,74	457870	3915	381836	72024	572286	
						750,46	14,31	72119	1375		42392		
183	21	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	102,6086957	1889,46	27,17	193875	2788	163368	19157	230075	
						270,14	0,44	27719	45		17043		
184	23	ТОО"VTS Kazakhstan" стр.28	Камера приточная левого исполнения в комплекте с автоматикой L8100м3/час, P=400 Па VVS075-L-FHVS; узел регулирования тепловой мощности WPG-25-08-16	комплект	1	3509140,24		3509140		3509140		3509140	
			Итого Вентиляция Блок В - ОВ									13368631	
			Общестроительные работы Блок Г - КЖ Лок смета №02-04-01										
			Раздел: 6. Каркас										
185	70	Е11-070503-0105	Ригели, масса до 1 т. Укладка	шт. сборных конструкций	28	3952,85	1389,85	110680	38916	3270	91660	218527	
						2446,2	328,02	68494	9185		16187		
186	71	С1222-104-0308	Ригель связного каркаса высотой 450 мм для опирания многопустотных плит перекрытий с несущей способностью 60 тс/пм ГОСТ 13015-2012	м3	8,8099	119895		1056263		1056263	84501	1140764	Казахстан
187	72	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	4,28888	21646,07	1398,23	92837	5997	1235	79522	186148	
						19959,84	415,4	85605	1782		13789		
188	77	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,8478	265945,95	1417,95	225469	1202	0	204559	464430	
						264528	616,89	224267	523		34402		
189	78	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,8478	647579		549017		549017	43921	592938	Казахстан
			Итого по разделу: 6. Каркас									2602807	
			Раздел: 7. Стены										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
190	79	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	4,8	55519,54	3801,93	266494	18250	204769	43149	334414	
						9057,4	820,99	43476	3941		24771		
191	83	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,3	78300,69	1890,88	23490	568	17115	5410	31213	
						19359,6	459,07	5808	138		2312		
192	84	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0012	349485		419		419		453	
											34		
193	85	С1214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,02605	349459		9103		9103		9831	
											728		
194	86	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,00128	334486		428		428		462	Казахстан
											34		
195	87	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	3,01	55519,54	3801,93	167114	11444	128407	27058	209706	
						9057,4	820,99	27263	2471		15534		
196	90	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,15	78300,69	1890,88	11745	284	8558	2705	15606	
						19359,6	459,07	2904	69		1156		
197	91	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0005	349485		175		175		189	
											14		
198	92	С1214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,01431	349459		5001		5001		5401	
											400		
199	93	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,00128	334486		428		428		462	Казахстан
											34		
200	94	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	4,8	55519,54	3801,93	266494	18250	204769	43149	334414	
						9057,4	820,99	43476	3941		24771		
201	97	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	1,1	55519,54	3801,93	61071	4182	46926	9888	76636	
						9057,4	820,99	9963	903		5677		
202	98	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0152	349485		5312		5312		5737	
											425		
203	99	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,09261	334486		30977		30977		33455	Казахстан
											2478		
204	100	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,1	78300,69	1890,88	7830	189	5705	1803	10404	
						19359,6	459,07	1936	46		771		
205	101	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00016	349485		56		56		60	
											4		
206	102	С1214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,008	349459		2796		2796		3020	
											224		
207	103	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,00128	334486		428		428		462	Казахстан
											34		
			Итого по разделу: 7. Стены									1071924	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 8. Перекрытие										
208	104	Е11-070504-0106 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	118	3957,24	934,45	466954	110265	247050	157941	674887	
						929,15	205,16	109640	24209		49992		
209	105	Е11-070504-0105 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	63	2936,74	789,14	185015	49716	87009	70158	275586	
						766,5	177,24	48290	11166		20414		
210	107	Е11-060801-0108 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	м3	257,9	69276,2	3001,98	17866332	774211	13379496	3530643	23108733	
						14395,6	648,32	3712625	167202		1711758		
211	108	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,57	29796		76576		76576		82702	Казахстан
											6126		
212	109	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,1442	21859,23	1028,27	3152	148	42	2742	6366	
						20542,96	353,09	2962	51		472		
213	112	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,02039	78905,95	1417,95	1609	29	0	1449	3303	
						77488	616,89	1580	13		245		
214	113	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,02039	892474		18198		18198		19654	Казахстан
											1456		
215	114	С1261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,02039	108313		2209		2209		2386	
											177		
216	115	Е11-260201-0505	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо	м3 изоляции	0,4	14318,66	984,9	5727	394	0	4190	10711	
						13333,76	450,74	5334	180		793		
217	116	С1234-102-0303	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	0,41	39268		16100		16100		17388	
											1288		
			Итого по разделу: 8. Перекрытие									24201716	
			Общестроительные работы Блок Г - АР Лок смета №02-04-02										
			Раздел: 1. Стены и перегородки										
218	5	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	127,9	25822,78	504,01	3302734	64463	2441598	756125	4383567	
						6228,87	127,95	796672	16365		324709		
219	6	Е11-070503-0110 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	65	591,27	248,42	38433	16148	10132	18790	61801	
						186,97	58,01	12153	3771		4578		
220	7	С1222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ИБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	1,499	149902		224703		224703		242679	Казахстан
											17976		
221	8	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	1,3416	784559,03	7411,45	1052564	9943	952854	108297	1253730	
						66910,9	1497,62	89768	2009		92869		
222	9	Е11-080401-0305 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1392	5467,71	273,38	7611052	380545	4578887	2556924	10981414	
						1904,9	70,23	2651621	97760		813438		
223	10	Е11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,03497	280813,43	2227,4	9820	78	8196	1432	12152	
						44221,6	772,27	1546	27		900		
			Итого по разделу: 1. Стены и перегородки									16935344	
			Раздел: 3. Полы										
224	62	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	921,33	373,35	34,6	343979	31878	0	307612	703719	
						338,75	16,44	312101	15147		52127		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
225	64	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	921,33	711,83	31,93	655830	29418	279393	339587	1075050	
						376,65	15,46	347019	14244		79633		
226	65	Е11-110101-1102 К=3	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	921,33	255,07	16,23	235004	14954	207170	18750	274054	
						13,98	7,67	12880	7067		20300		
227	66	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,8476236	16483,88	1500,12	13972	1272	27	12036	28089	
						14952,4	652,2	12674	553		2081		
228	67	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,8476236	441876		374545		374545		404509	
											29964		
229	69	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минеральватных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	178,46	373,35	34,6	66628	6175	0	59584	136309	
						338,75	16,44	60453	2934		10097		
230	70	С1234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	7,352552	50750		373142		373142		402993	Казахстан
											29851		
231	71	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	178,46	711,83	31,93	127033	5698	54118	65777	208235	
						376,65	15,46	67217	2759		15425		
232	72	Е11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	178,46	85,02	5,41	15173	966	13376	1211	17695	
						4,66	2,56	832	457		1311		
233	73	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1641832	16483,88	1500,12	2706	246	5	2331	5440	
						14952,4	652,2	2455	107		403		
234	74	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1641832	441876		72549		72549		78353	
											5804		
			Итого по разделу: 3. Полы									3334445	
			Раздел: 4. Проемы										
235	126	Е11-100501-0107 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	69,498	3759,39	196,06	261270	13626	118981	121487	413378	
						1851,33	90,97	128664	6322		30621		
236	128	Е11-100501-0107 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	29,363	3759,39	196,06	110387	5757	50269	51329	174653	
						1851,33	90,97	54361	2671		12937		
237	129	С1223-102-0308	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	м2	15,708	22151		347948		347948		375784	
											27836		
238	130	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	15,2888	3175,93	194,08	48556	2967	24080	20594	74682	
						1406,81	89,88	21508	1374		5532		
239	131	С1223-102-0207	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	30,5775	24665		754194		754194		814530	
											60336		
			Итого по разделу: 4. Проемы									1853027	
			Раздел: 5. Отделочные работы										
240	143	Е11-150206-0206 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	637,54	1191,92	7,84	759897	4998	267046	391618	1243636	
						765,21	2,62	487852	1670		92121		
241	151	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе		894,78	663,26	5,05	593472	4518	260327	264096	926173	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2 отдельнаемой поверхности			367,27	1,67	328626	1494		68605		
242	156	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		2488,61	1570,88	86,57	3909308	215439	1100936	2208572	6607310	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			1041,92	67,42	2592933	167782		489430		
			Итого по разделу: 5. Отделочные работы									8777119	
			Раздел: 6. Разные работы										
243	224	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,64	30314,22	1132,38	19401	725	17796	955	21984	
				м3		1375,65	263,61	880	169		1628		
244	225	Е11-060101-0118 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами сверх. Устройство		26,8	40103,97	2170,19	1074786	58161	881613	135177	1306760	
				м3		5037,76	505,01	135012	13534		96797		
245	226	С1214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм		0,545	349459		190455		190455		205691	
				т							15236		
246	227	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,0646	441876		28545		28545		30829	
				т							2284		
247	257	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		1,06618	901617,03	7411,45	961286	7902	882045	86064	1131138	
			т стальных элементов			66910,9	1497,62	71339	1597		83788		
			Итого по разделу: 6. Разные работы									2696402	
			Лифты Блок Г - Лок смета №02-04-11										
248	4	516-102-0101 РСНБ РК 2015	Лифт грузовой, грузоподъемность 500 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная ГОСТ 22011-96		2	8239826		16479652				16479652	
				комплект						16479652			
249	12	516-101-0201 РСНБ РК 2015	Лифт пассажирский энергосберегающий, грузоподъемность 630 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная ГОСТ 22011-95		1	8203865		8203865				8203865	
				комплект						8203865			
			Итого Лифты Блок Г									24683517	
			Общестроительные работы Блок Д - КЖ Лок смета №02-05-01										
			Раздел: 6. Каркас										
250	67	Е11-070502-0104	Колонны массой до 2 т. Установка на нижестоящие колонны		20	12534,7	0	250694	0	0	295819	590234	
			шт. сборных конструкций			12534,7	0	250694	0		43721		
251	68	С1222-303-0101	Колонна без консолей		4,962	104201		517045		517045		558409	Казахстан
				м3							41364		
252	69	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке		0,0539	892474		48104		48104		51952	Казахстан
				т							3848		
			Итого по разделу: 6. Каркас									1200595	
			Раздел: 7. Стены										
253	79	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство		9,7	55519,54	3801,93	538540	36879	413804	87197	675795	
				м3		9057,4	820,99	87857	7964		50059		
254	80	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591 2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,1344	349485		46971		46971		50729	
				т							3758		
255	81	С1214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм		0,08676	349459		30319		30319		32745	
				т							2426		
256	82	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм		2,3334	334486		780490		780490		842929	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							62439		
257	83	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,5	78300,69	1890,88	117451	2837	85575	27052	156064	
						19359,6	459,07	29039	689		11560		
258	84	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591 2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00604	349485		2111		2111		2280	
											169		
259	85	С1214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,13023	349459		45510		45510		49151	
											3641		
260	86	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,00642	334486		2147		2147		2319	Казахстан
											172		
261	87	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	15,07	55519,54	3801,93	836679	57295	642889	135469	1049920	
						9057,4	820,99	136495	12372		77772		
262	88	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591 2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07856	349485		27456		27456		29652	
											2196		
263	89	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,656	334486		553909		553909		598222	Казахстан
											44313		
264	90	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,76	78300,69	1890,88	59509	1437	43358	13707	79073	
						19359,6	459,07	14713	349		5857		
265	91	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591 2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0024	349485		839		839		906	
											67		
266	92	С1214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,07156	349459		25007		25007		27008	
											2001		
267	93	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,00642	334486		2147		2147		2319	Казахстан
											172		
268	95	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591 2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0782	349485		27330		27330		29516	
											2186		
269	96	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,82783	334486		276898		276898		299050	Казахстан
											22152		
270	97	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	5,3	55519,54	3801,93	294254	20150	226099	47643	369249	
						9057,4	820,99	48004	4351		27352		
271	98	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591 2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07599	349485		26557		26557		28682	
											2125		
272	99	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,46304	334486		154880		154880		167270	Казахстан
											12390		
273	100	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,3	78300,69	1890,88	23490	568	17115	5410	31213	
						19359,6	459,07	5808	138		2312		
274	101	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591 2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00078	349485		273		273		295	
											22		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
275	102	С1214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,0399	349459		13943		13943	1115	15058	
276	103	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,00642	334486		2147		2147	172	2319	Казахстан
			Итого по разделу: 7. Стены									4541763	
			Раздел: 8. Перекрытие										
277	104	Е11-070504-0106 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	94	3957,24 929,15	934,45 205,16	371981 87340	87838 19285	196802	125818 39824	537623	
278	105	Е11-070504-0105 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	51	2936,74 766,5	789,14 177,24	149774 39092	40246 9039	70436	56794 16525	223093	
279	107	Е11-060801-0108 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	м3	137,6	69276,2 14395,6	3001,98 648,32	9532405 1980835	413073 89209	7138498	1883739 913292	12329436	
280	108	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,37	29796		40821		40821	3266	44087	Казахстан
281	109	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0769	21859,23 20542,96	1028,27 353,09	1681 1580	79 27	22	1462 251	3395	
282	112	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,01087	78905,95 77488	1417,95 616,89	858 842	16 7	0	773 130	1761	
283	113	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,01087	892474		9701		9701	776	10477	Казахстан
284	114	С1261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,01087	108313		1177		1177	94	1271	
285	115	Е11-260201-0505	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта пасхко	м3 изоляции	0,2	54372,02 13333,76	984,9 450,74	10874 2667	197 90	8011	2095 1038	14007	
			Итого по разделу: 8. Перекрытие									13165149	
			Лифты Блок Д - Лок смета №02-05-11										
286	4	516-102-0101 РСНБ РК 2015	Лифт грузовой, грузоподъемность 500 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная ГОСТ 22011-96	комплект	2	8239826		16479652		16479652		16479652	
287	8	516-101-0301 РСНБ РК 2015	Лифт пассажирский, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная ГОСТ 22011-95	комплект	1	10398981		10398981		10398981		10398981	
288	12	516-101-0201 РСНБ РК 2015	Лифт пассажирский энергосберегающий, грузоподъемность 630 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная ГОСТ 22011-95	комплект	1	8203865		8203865		8203865		8203865	
			Итого Лифты Блок Д									35082498	
			Общестроительные работы - АС Техническое здание Лок смета №03-01-01										
			Раздел: 1. Земляные работы										
289	1	Е11-010101-0338 Изм. и доп. вып. 20	Группы 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка и отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		4921,4618	284,91	284,91	1402174	1402174	0	184720	1713846	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 грунта		0	52,13	0	256556		126952		
290	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1.2	м3 грунта	92,608152	2171,4	0	201089	0	0	144784	373543	
						2171,4	0	201089	0		27670		
291	3	Е11-010105-0802	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта недобора	277,824457	874,12	333,32	242852	92604	978	127035	399478	
						537,28	97,79	149270	27168		29591		
292	4	Е11-010201-1001	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	4832,0016	506,23	504,18	2446104	2436198	1884	554907	3241092	
						1,66	157,84	8021	762683		240081		
293	5	Е11-010104-0402 таб.11 п.3,7	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	333,625902	32,41	32,41	10814	10814	0	3365	15314	
						0	14,01	0	4674		1134		
294	6	Е11-010104-0408 таб.11 п.3,7	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	333,625902	16,01	16,01	5340	5340	0	1662	7562	
						0	6,92	0	2309		560		
295	7	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	333,625902	170,09	78,07	56746	26047	0	31273	95061	
						92,02	38,17	30700	12735		7042		
296	8	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	83,406476	860,22	0	71748	0	0	51659	133279	
						860,22	0	71748	0		9873		
297	10	Е11-010101-0338 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	971,89477	341,89	341,89	332281	332281	0	43777	406143	
						0	62,56	0	60802		30085		
298	11	Е11-010104-0402 таб.11 п.3,7	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	971,89477	32,41	32,41	31502	31501	0	9804	44610	
						0	14,01	0	13616		3304		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									6429928	
			Раздел: 6. Кровля										
299	106	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	3,53	184245,55	1518,81	650387	5361	554842	83171	792242	
						25547,6	631,43	90183	2229		58685		
300	107	Е11-100114-0402 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,23	22883,81	1419,77	5263	327	322	4281	10308	
						20065,2	616,89	4615	142		764		
301	111	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	708,66	2716,82	104,11	1925302	73778	347669	1403209	3594792	
						2122,11	30,16	1503854	21373		266281		
302	114	Е11-140202-0401 Изм. и доп. вып. 16	Покрытие пленкой кровель	м2 покрытия	708,66	170,17	0,31	120593	219	23010	96494	234454	
						137,39	0,15	97363	106		17367		
303	115	С1261-107-0510	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых волос/	м2	885,825	104		92126		92126		99496	
											7370		
304	117	Е11-100102-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	228,1	1782,42	28	406570	6387	3218	359955	827848	
						1740,31	13,09	396965	2986		61322		
305	137	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	554,4	646,97	110,32	358680	61162	160238	140687	539316	
						247,62	28,21	137281	15640		39949		
306	138	Е11-120101-1702 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	554,4	77,09	8,15	-42739	-4519	-35670	-3458	-49893	
						4,6	2,18	-2550	-1209		-3696		
307	139	Е11-120101-1504	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	554,4	312,05	10,68	173001	5921	101860	60767	252470	
						117,64	1,5	65220	832		18701		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
308	140	Е11-120101-0106 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в один слой	м2 кровли	554,4	638,92	8,18	354217	4535	287235	58732	445985	
						112,64	2,51	62448	1392		33036		
309	141	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	554,4	988,81	53,61	548196	29721	198531	301137	917280	
						577,1	13,31	319944	7379		67947		
310	143	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	554,4	678,82	110,32	376338	61162	177896	140687	558386	
						247,62	28,21	137281	15640		41362		
311	144	Е11-120101-1702 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	554,4	263,12	24,46	145874	13561	124662	10374	168748	
						13,8	6,54	7651	3626		12500		
312	145	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	73,5	531,14	3,44	39039	253	17287	17265	60808	
						292,5	1,12	21499	82		4504		
313	147	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	73,5	3059,74	38,26	224891	2812	107125	93013	343337	
						1564	17,86	114954	1313		25432		
			Итого по разделу: 6. Кровля									8795576	
			Раздел: 8. Проемы										
314	218	Е11-100501-0201 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	1,8837	1768,58	196,82	3331	370	935	1977	5733	
						1075,28	90,97	2026	171		425		
315	219	Е11-100501-0202 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	3,1257	1515,52	198,35	4737	620	1177	2911	8260	
						940,53	94,26	2940	295		612		
316	220	Е11-100501-0203 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные площадью до 3 м2 в перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	1,8837	2516,95	211,07	4741	398	2193	2100	7388	
						1141,72	96,94	2151	183		547		
317	221	Е11-100501-0204 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные площадью более 3 м2 в перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	3,1257	1890,41	211,77	5909	662	2183	3040	9665	
						980,14	100,47	3064	314		716		
318	222	С1223-203-0601	Блок дверной наружный из ПВХ профилей глухой с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-9. однопольный	м2	3,7674	52549		197973		197973		213811	Казахстан
											15838		
319	223	С1223-203-0604	Блок дверной наружный из ПВХ профилей глухой с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-13. двупольный	м2	6,2514	67937		424701		424701		458677	Казахстан
											33976		
320	224	Е11-100107-0101 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	4,1814	2977,25	565,91	12449	2366	4970	5182	19041	
						1222,64	154,27	5112	645		1410		
321	225	С1261-104-0301	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП, ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92	м2	4,1814	33105		138425		138425		149499	
											11074		
			Итого по разделу: 8. Проемы									872074	
			Раздел: 9. Отделочные работы										
322	246	Е11-150206-0206 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отдельяемой поверхности	432,1	1191,92	7,84	515029	3388	180994	265423	842888	
						765,21	2,62	330647	1132		62436		
323	259	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	88,3	531,14	3,44	46900	304	20768	20741	73053	
						292,5	1,12	25828	99		5411		
324	260	С1234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130		7,4172	43126		319874		319874		345464	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3							25590		
325	261	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	294,2	3059,74 / 1564	38,26 / 17,86	900176 / 460129	11256 / 5254	428791	372307 / 101799	1374281	
			Итого по разделу: 9. Отделочные работы									2635686	
			Раздел: 10. Разные работы										
326	263	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	127	586,49 / 80,02	33,84 / 12,8	74484 / 10163	4298 / 1626	60024	11081 / 6845	92410	
327	264	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	25,4	30314,22 / 1375,65	1132,38 / 263,61	769981 / 34942	28763 / 6696	706277	37890 / 64630	872501	
328	265	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,24257	16483,88 / 14952,4	1500,12 / 652,2	3998 / 3627	364 / 158	8	3445 / 595	8038	
329	266	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,24257	441876		107186		107186	8575	115761	
			Итого по разделу: 10. Разные работы									1088710	
			Вентиляция - ОВ Техническое здание Лок смета №03-01-04										
330	2	514-401-0103 РСНБ РК 2015	Приточная установка VVS020s-R-FHVS, в комплекте с автоматикой AS-1R (2100 м3/ч), водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем, типа VTS	комплект	1	1390705,58		1390706		1390706		1390706	
331	13	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	19	6944,39 / 2045,51	57,29 / 23,25	131943 / 38865	1089 / 442	91990	38520 / 13637	184100	
332	14	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	14,9	6759,84 / 1872,83	45,5 / 18,26	100722 / 27905	678 / 272	72138	27614 / 10267	138603	
333	16	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10,79	7380,83 / 1620,47	45,5 / 18,26	79639 / 17485	491 / 197	61663	17328 / 7757	104725	
			Итого Вентиляция - ОВ Техническое здание									1818133	
			Общестроительные работы - АС Теплица Лок смета №03-03-01										
			Раздел: 6. Кровля										
334	46	Е11-120101-0106 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в один слой	м2 кровли	101	638,92 / 112,64	8,18 / 2,51	64531 / 11377	827 / 254	52328	10700 / 6018	81249	
335	57	Е11-120101-1601	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением	м2 кровли	101	124,31 / 56,42	1,24 / 0,58	12555 / 5698	126 / 59	6732	5296 / 1428	19279	
336	58	Е11-120101-0104 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя	м2 кровли	101	2345,99 / 275,97	22,42 / 6,75	236945 / 27873	2265 / 682	206808	26270 / 21057	284273	
337	59	Е11-120101-0107	Кровли скатные. Защита ковра гравием на битумной мастике	м2 кровли	101	668,32 / 128,13	72,54 / 18,96	67500 / 12941	7327 / 1915	47233	13668 / 6493	87661	
338	60	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	9,4	594,28 / 247,62	110,32 / 28,21	5586 / 2328	1037 / 265	2222	2385 / 638	8609	
339	61	Е11-120101-1702 К=13	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	9,4	228,04 / 11,96	21,2 / 5,67	2144 / 112	199 / 53	1832	152 / 184	2480	
340	62	Е11-120101-1601	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением	м2 кровли	9,4	124,31 / 56,42	1,24 / 0,58	1169 / 530	11 / 5	627	493 / 133	1795	
341	63	Е11-120101-0104 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя		9,4	2345,99	22,42	22052	210	19247	2445	26457	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 кровли		275,97	6,75	2594	63		1960		
342	64	Е11-120101-0107	Кровли скатные. Защита ковра гравием на битумной мастике	м2 кровли	9,4	668,32 / 128,13	72,54 / 18,96	6282 / 1204	682 / 178	4396	1272 / 604	8158	
			Итого по разделу: 6. Кровля									519960	
			Раздел: 7. Полы										
343	69	С1233-202-0102	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	63,648	3151		200555		200555	16044	216599	
344	77	С1233-202-0102	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	83,3136	3151		262521		262521	21002	283523	
345	86	С1233-202-0102	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	11,11	3151		35008		35008	2801	37809	
			Итого по разделу: 7. Полы									537931	
			Раздел: 8. Проемы										
346	97	С1223-103-0122	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	м2	121,79394	64623		7870690		7870690	629655	8500345	Казахстан
347	99	С1223-301-0207	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом	м2	3,144	80323		252536		252536	20203	272739	
			Итого по разделу: 8. Проемы									8773084	
		Внутриплощадочные сети водопровода и канализации Лок смета №06-01											
			Раздел: 1. СЕТИ ВОДОПРОВОДА										
348	1	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	305,45523	264,48 / 0	264,48 / 48,39	80787 / 0	80787 / 14781	0	10642 / 7314	98743	
349	2	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1.2	м3 грунта	9,4470691	2171,4 / 2171,4	0 / 0	20513 / 20513	0 / 0	0	14770 / 2823	38105	
350	3	Е11-010104-0402 таб.11 п.3.7	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	240,92239	32,41 / 0	32,41 / 14,01	7809 / 0	7809 / 3375	0	2430 / 819	11058	
351	4	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	51,574098	860,22 / 860,22	0 / 0	44365 / 44365	0 / 0	0	31943 / 6105	82412	
352	5	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	240,92239	170,09 / 92,02	78,07 / 38,17	40978 / 22170	18809 / 9196	0	22583 / 5085	68646	
353	6	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	17,7	170,09 / 92,02	78,07 / 38,17	3011 / 1629	1382 / 676	0	1659 / 374	5044	
354	7	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	3,9	4355,04 / 1139,34	176,4 / 50,89	16985 / 4443	687 / 198	11853	4595 / 1726	23307	
355	8	Е11-110101-0206	Слои подстилающие глинобитные с маслинистыми добавками. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	5,9	14717,19 / 7990	3201,57 / 1817,5	86831 / 47141	18889 / 10723	20801	54392 / 11298	152521	
356	12	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	6,06	11661,5 / 4528,8	2813,69 / 951,41	70669 / 27445	17051 / 5766	26173	39188 / 8789	118645	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
357	16	С1225-205-0101	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	20	1828		36560		36560	2925	39485	Казахстан
358	17	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,011	584727,12 388960	195767,12 62105,3	6432 4279	2153 683	0	4912 908	12252	
359	18	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,006	487055,1 335920	151135,1 47619,54	2922 2016	907 286	0	2278 416	5616	
360	19	С1241-201-0618	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х11,9 мм	м	11,11	5093		56583		56583	4527	61110	Казахстан
361	20	С1241-201-0616	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	6,06	3280		19877		19877	1590	21467	Казахстан
362	21	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками. /устранение просадочности 2-го типа/	м3	33,53	170,09 92,02	78,07 38,17	5703 3085	2618 1280	0	3143 708	9554	
363	22	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,1654	503215,1 335920	152895,1 47619,54	83232 55561	25289 7876	2382	62803 11683	157718	
364	23	Е11-221401-0302	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	2	1526,53 1304,24	9 2,76	3053 2608	18 6	427	2588 451	6092	
365	25	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0777	335222,99 247736	85034,63 25956,7	26047 19249	6607 2017	191	21053 3768	50868	
366	26	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	6	1391,94 1227,18	8,38 2,47	8352 7363	50 15	938	7304 1252	16908	
367	27	С1241-201-0611	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм	м	78,477	745		58465		58465	4677	63142	Казахстан
368	28	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0424	577514,93 430650	115585,77 45196,68	24487 18260	4900 1916	1326	19974 3557	48018	
369	29	С1241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	42,5696	4928		209783		209783	16783	226566	Казахстан
370	41	Е11-221101-0104	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2	12833,5 4717,99	7356,3 2426,04	25667 9436	14713 4852	1518	14145 3185	42997	
371	42	С1241-113-0233	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 325х8,0-159х8,0 мм	шт.	2	33936		67872		67872	5430	73302	
372	43	Е11-220901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2138,38 1753,04	92,7 43,62	4277 3506	185 87	585	3557 627	8461	
373	44	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2189,94 1804,6	92,7 43,62	4380 3609	185 87	585	3659 643	8683	
374	45	Е11-220901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	2	3203,17 2578,48	216,3 101,78	6406 5157	433 204	817	5307 937	12650	
375	46	С1242-101-0302	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	20265		40530		40530	3242	43772	
376	47	С1242-101-0303	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	28962		57924		57924	4634	62558	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
377	48	С1242-101-0305	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	2	63278		126556		126556		136680	
											10124		
378	49	Е11-220801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,021	86285,75	3244,5	1812	68	668	1097	3142	
						51235,7	1526,7	1076	32		233		
379	50	С1242-301-1204	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	5	2131		10655		10655		11507	
											852		
380	51	С1242-301-1203	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	5	1457		7285		7285		7868	
											583		
381	52	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	6	1175,69	71,64	7054	430	368	6194	14308	
						1042,8	0	6257	0		1060		
382	53	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	6	2590		15540		15540		16783	
											1243		
383	54	Е11-221201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	4	1789,52	132,39	7158	529	372	6252	14483	
						1564,2	14,54	6257	58		1073		
384	55	С1241-116-0212	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	8	4392		35136		35136		37947	
											2811		
385	56	Е11-221201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	4	899,68	53,73	3599	215	186	3166	7306	
						799,48	0	3198	0		541		
386	57	С1241-116-0209	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	8	2030		16240		16240		17539	
											1299		
387	58	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	8	1480,7	927,6	11846	7420	0	6565	19884	
						553,1	275,8	4425	2206		1473		
388	59	С1241-214-0305	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	4	939		3756		3756		4056	Казахстан
											300		
389	60	С1241-214-0310	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 180 мм	шт.	4	3256		13024		13024		14066	Казахстан
											1042		
390	61	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00622	1081090,58	518898,7	6724	3228	116	4352	11962	
						543472,6	163271,44	3380	1016		886		
391	62	С1241-113-0117	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	2	2376		4752		4752		5132	
											380		
392	63	С1241-114-0125	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-76х4,0 мм	шт.	2	1100		2200		2200		2376	Казахстан
											176		
393	64	С1241-201-0622	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	2	12461		24922		24922		26916	Казахстан
											1994		
394	65	С1241-201-0617	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х10,7 мм	м	7	4062		28434		28434		30709	Казахстан
											2275		
395	66	Е11-220801-0201	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	1	1480,7	927,6	1481	928	0	821	2486	
						553,1	275,8	553	276		184		
396	67	С1241-208-0407	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм		1	1772		1772		1772		1914	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							142		
397	68	Е11-221001-0101	Вантузы одинарные. Установка		1	2414,71	61,8	2415	62	189	2171	4953	
				шт.		2164,32	29,08	2164	29		367		
398	69	С1242-402-0103	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 100		1	188636		188636		188636		203727	
				шт.							15091		
399	92	С1242-404-0807 К=1,6	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50		2	37141		74282		74282		80225	
				шт.							5943		
400	93	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка		4	4248,04	300,7	16992	1203	1895	13869	33330	
				шт.		3473,6	64,39	13894	258		2469		
401	94	С1242-101-0302	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80		4	20265		81060		81060		87545	
				шт.							6485		
402	95	Ц13-121101-0308	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования		2	22520,4	9971,7	45041	19943	1630	18955	69116	
				шт.		11733,78	3803	23468	7606		5120		
403	96	519-101-0104 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10, марки 30ч906бр, 31ч906бр ГОСТ 5762-2002 DN 150		2	204027		408054				408054	
				шт.						408054			
404	97	С1241-116-0212	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм		4	4392		17568		17568		18973	
				шт.							1405		
405	98	С1241-116-0209	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм		4	2030		8120		8120		8770	
				шт.							650		
406	99	Е11-010101-0338 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2		6,1400608	341,89	341,89	2099	2099	0	277	2566	
				м3 грунта		0	62,56	0	384		190		
407	100	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		0,1898818	2171,4	0	412	0	0	297	766	
				м3 грунта		2171,4	0	412	0		57		
408	101	Е11-010104-0402 таб.11 п.3,7	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		3,9777408	32,41	32,41	129	129	0	40	183	
				м3 грунта		0	14,01	0	56		14		
409	102	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы		0,994435	860,22	0	855	0	0	616	1589	
				м3		860,22	0	855	0		118		
410	103	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками		3,9777408	170,09	78,07	677	311	0	373	1134	
				м3		92,02	38,17	366	152		84		
411	104	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками. /устранение просадочности 2-го типа/		1,18	170,09	78,07	201	92	0	111	337	
				м3		92,02	38,17	109	45		25		
412	105	Е11-221301-0304 Изм. и доп. вып. 18	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых		5,94	36220,02	3890,1	215147	23107	110687	91299	330962	
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		13695,7	1829,7	81352	10868		24516		
413	106	С1212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок		0,806	23917		19277		19277		20819	Казахстан
				м3							1542		
414	108	С1212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок		3,9	28258		110206		110206		119022	Казахстан
				м3							8816		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
415	111	С1225-101-0102 К=0,5	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-6		1	8674		8674		8674		9368	
				шт.							694		
416	112	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		1	3990		3990		3990		4309	Казахстан
				шт.							319		
			Итого по разделу: 1. СЕТИ ВОДОПРОВОДА									3362513	
			Раздел: 2. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ К1										
417	153	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка и отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		2027,7709	264,48	264,48	536305	536305	0	70649	655510	
				м3 грунта		0	48,39	0	98124		48556		
418	154	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		62,714564	2171,4	0	136178	0	0	98048	252965	
				м3 грунта		2171,4	0	136178	0		18738		
419	155	Е11-010104-0402 таб.11 п.3,7	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		1636,40609	32,41	32,41	53040	53040	0	16507	75110	
				м3 грунта		0	14,01	0	22926		5564		
420	156	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками		1636,40609	170,09	78,07	278336	127755	0	153391	466266	
				м3		92,02	38,17	150582	62462		34538		
421	157	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы		409,10152	860,22	0	351917	0	0	253380	653721	
				м3		860,22	0	351917	0		48424		
422	158	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками. /устранение просадочности 2-го типа/		74,3	170,09	78,07	12638	5801	0	6965	21171	
				м3		92,02	38,17	6837	2836		1568		
423	159	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		9,91	4355,04	176,4	43158	1748	30119	11677	59222	
				м3 основания		1139,34	50,89	11291	504		4387		
424	160	Е11-110101-0206	Слои подстилающие щебеночные с маслянистыми добавками. Устройство с уплотнением трамбовками		14,87	14717,19	3201,57	218845	47607	52426	137087	384407	
				м3 подстилающего слоя		7990	1817,5	118811	27026		28475		
425	161	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство		28,452	11661,5	2813,69	331793	80056	122884	183989	557045	
				м3 сборных конструкций		4528,8	951,41	128853	27070		41263		
426	164	С1225-205-0101	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1		93	1828		170004		170004		183604	Казахстан
				шт.							13600		
427	165	Е11-230201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка		0,1913	625842,64	3822,63	119724	731	26729	91656	228291	
				км трубопровода		482296	1667,89	92263	319		16910		
428	166	Е11-230201-0102 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка		0,0466	754883,72	86340,42	35178	4023	7808	24279	64213	
				км трубопровода		501000	25262,62	23347	1177		4756		
429	167	Е11-230301-0103	Трубопроводы из керамических канализационных труб, диаметр 250 мм. Укладка		0,0098	2501,63	5,87	25	0	12	12	40	
				м трубопровода		1252,6	2,76	12	0		3		
430	168	С1241-701-0202	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 150 мм с муфтами БНМ		192,8304	1819		350758		350758		378819	
				м							28061		
431	169	С1241-701-0203	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 200 мм с муфтами БНМ		46,9728	3084		144864		144864		156453	
				м							11589		
432	170	С1241-701-0104	Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 250 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами		49,4928	6351		314329		314329		339475	
				м							25146		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
433	171	Е11-010101-0338 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	173,971051	341,89	341,89	59479	59479	0	7836	72700	
						0	62,56	0	10884		5385		
434	172	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5,3805479	2171,4	0	11683	0	0	8412	21703	
						2171,4	0	11683	0		1608		
435	173	Е11-010104-0402 таб.11 п.3,7	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	126,918335	32,41	32,41	4114	4114	0	1280	5826	
						0	14,01	0	1778		432		
436	174	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	31,729583	860,22	0	27294	0	0	19652	50702	
						860,22	0	27294	0		3756		
437	175	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	126,918335	170,09	78,07	21588	9908	0	11897	36164	
						92,02	38,17	11679	4844		2679		
438	176	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками. /устранение просадочности 2-го типа/	м3	47,43	170,09	78,07	8067	3702	0	4446	13514	
						92,02	38,17	4365	1810		1001		
439	177	Е11-230601-0104 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	10	48075,98	11590,6	480760	115906	152857	257109	796898	
						21199,65	4770,92	211996	47709		59029		
440	178	С1212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,223277	18799		41795		41795		45139	Казахстан
											3344		
441	179	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,7	29796		140041		140041		151244	Казахстан
											11203		
442	222	Е11-010101-0338 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	112,27807	341,89	341,89	38387	38387	0	5057	46920	
						0	62,56	0	7024		3476		
443	223	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,4725175	2171,4	0	7540	0	0	5429	14006	
						2171,4	0	7540	0		1038		
444	224	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками. /устранение просадочности 2-го типа/	м3	17,5	170,09	78,07	2977	1366	0	1640	4987	
						92,02	38,17	1610	668		369		
445	225	Е11-010104-0402 таб.11 п.3,7	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	82,233119	32,41	32,41	2665	2665	0	830	3774	
						0	14,01	0	1152		280		
446	226	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	82,233119	170,09	78,07	13987	6420	0	7708	23431	
						92,02	38,17	7567	3139		1736		
447	227	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	20,55828	860,22	0	17685	0	0	12733	32851	
						860,22	0	17685	0		2433		
448	228	Е11-230601-0106 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	5,3359999	36353,46	7923,7	193982	42281	72143	96316	313522	
						14909,76	3322,85	79558	17731		23224		
449	229	С1212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,91186	18799		17142		17142		18513	Казахстан
											1371		
450	230	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,1319999	29796		63525		63525		68607	Казахстан
											5082		
451	236	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,1944	887579		172545		172545		186349	Казахстан
											13804		
452	237	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Масляная окраска стремянок белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	5,2488	973,14	1,17	5108	6	731	3499	9295	
						832,69	0,56	4371	3		689		
453	238	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных отмостки БМ В7,5 шириной 1000 мм		9,612	31072,66	7,68	298670	74	259301	36938	362457	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3		4088,22	0	39296	0		26849		
454	239	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,2880259	35983,33	2241,36	10364	646	7737	1983	13334	
						6878,2	523,44	1981	151		988		
455	240	Е11-010101-0338 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка и отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	118,837241	341,89	341,89	40629	40629	0	5353	49660	
						0	62,56	0	7434		3679		
456	241	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,6753785	2171,4	0	7981	0	0	5746	14825	
						2171,4	0	7981	0		1098		
457	242	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками. /устранение просадочности 2-го типа/	м3	16,04	170,09	78,07	2728	1252	0	1504	4570	
						92,02	38,17	1476	612		339		
458	243	Е11-010104-0402 таб.11 п.3.7	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	88,50669	32,41	32,41	2869	2869	0	893	4063	
						0	14,01	0	1240		301		
459	244	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	88,50669	170,09	78,07	15054	6909	0	8296	25218	
						92,02	38,17	8144	3378		1868		
460	245	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	22,126674	860,22	0	19034	0	0	13704	35357	
						860,22	0	19034	0		2619		
461	246	Е11-230601-0106 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	5,2680001	36353,46	7923,7	191510	41742	71223	95089	309527	
						14909,76	3322,85	78545	17505		22928		
462	252	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	11	3990		43890		43890		47401	Казахстан
											3511		
463	253	С1222-503-0201	Ограждение лестничных приямов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,2145	887579		190386		190386		205617	Казахстан
											15231		
464	254	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Масляная окраска стремянок белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	5,7915	973,14	1,17	5636	7	807	3861	10256	
						832,69	0,56	4823	3		760		
465	255	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных отмостки БМ В7,5 шириной 1000 мм	м3	8,811	31072,66	7,68	273781	68	237692	33860	332252	
						4088,22	0	36021	0		24611		
466	256	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,0411466	35983,33	2241,36	1481	93	1105	283	1905	
						6878,2	523,44	283	22		141		
467	257	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных отмостки БМ В7,5 шириной 1000 мм	м3	46,458	31072,66	7,68	1443574	357	1253286	178535	1751878	
						4088,22	0	189931	0		129769		
468	258	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	76	18935		1439060		1439060		1554185	Казахстан
											115125		
469	259	С1244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	18	30272		544896		544896		588488	Казахстан
											43592		
470	260	Е11-010101-0338 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка и отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	82,6377609	341,89	341,89	28253	28253	0	3722	34533	
						0	62,56	0	5170		2558		
471	261	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,5558071	2171,4	0	5550	0	0	3996	10309	
						2171,4	0	5550	0		764		
472	262	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками. /устранение просадочности 2-го типа/	м3	14,52	170,09	78,07	2470	1133	0	1361	4138	
						92,02	38,17	1336	554		306		
473	263	Е11-010104-0402 таб.11 п.3.7	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		62,0620977	32,41	32,41	2012	2011	0	626	2849	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 грунта		0	14,01	0	869		211		
474	264	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	62,0620977	170,09	78,07	10556	4845	0	5818	17683	
						92,02	38,17	5711	2369		1310		
475	265	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах I группы	м3	15,5155245	860,22	0	13347	0	0	9610	24793	
						860,22	0	13347	0		1837		
476	266	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,34	40849,81	9850,19	95589	23050	27523	54101	161665	
						19237,6	4116,07	45016	9632		11975		
477	267	С1212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,13982	18799		21427		21427		23141	Казахстан
											1714		
478	268	С1225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	3	20300		60900		60900		65772	Казахстан
											4872		
479	269	С1225-101-0606	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	3	16899		50697		50697		54753	Казахстан
											4056		
480	270	С1225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	6	19946		119676		119676		129250	Казахстан
											9574		
481	271	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	3990		11970		11970		12928	Казахстан
											958		
482	272	С1212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,39	13674		5333		5333		5760	Казахстан
											427		
483	273	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	3	18935		56805		56805		61349	Казахстан
											4544		
484	274	С1261-107-0627	Скобы ходовые	кг	29,52	347		10243		10243		11062	
											819		
485	275	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	797,04	95,29	2,68	75950	2136	34998	26942	111124	
						48,7	0,29	38816	231		8231		
486	276	Е11-130301-1419 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724	м2	797,04	394,05	3,79	314074	3020	282088	20304	361129	
						36,34	0,58	28964	462		26750		
487	277	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных отмостки БМ В7,5 шириной 1000 мм	м3	2,403	31072,66	7,68	74668	18	64825	9235	90615	
						4088,22	0	9824	0		6712		
488	278	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,03186	78905,95	1417,95	2514	46	0	2264	5161	
						77488	616,89	2469	20		382		
			Итого по разделу: 2. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ К1									12891467	
			Раздел: 3. КНС										
489	341	ТОО"TSCO" стр.186	Канализационное очистное сооружение для глубокой биохимической очистки сточных вод в комплекте: КНС-1 рабочая, КНС-2 (аварийная), АРК (автоматический распределительный колодец)	компл.	1	74809335,07		74809335				74809335	
										74809335			
			Итого по разделу: 3. КНС									74809335	
			Внутриплощадочные тепловые сети Лок смета №06-03										
			Раздел: 50. Трубопроводы										
490	4	С1241-102-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	60,6	2531		153379		153379		165649	Казахстан
											12270		
491	9	Е11-240101-0106 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 150 мм. Прокладка	км трубопровода	0,32	1716448,87	751106,29	549264	240354	12035	358420	980299	
						927732	203644,3	296874	65166		72615		
492	11	Е11-240101-0107 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 200 мм. Прокладка	км трубопровода	0,266	1931370,8	852298,38	513745	226711	14239	330967	912289	
						1025544	231260,52	272795	61515		67577		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
493	21	С1241-112-0147	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4.0 мм	шт.	12	1642		19704		19704	1576	21280	Казахстан
494	22	С1241-112-0206	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 133х4.0 мм	шт.	6	2951		17706		17706	1416	19122	
495	23	С1241-112-0213	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4.5 мм	шт.	2	4835		9670		9670	774	10444	
496	24	С1241-112-0226	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х6.0 мм	шт.	6	11695		70170		70170	5614	75784	Казахстан
497	25	С1241-114-0212	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-159х4,5 мм	шт.	2	4038		8076		8076	646	8722	
498	26	С1241-114-0133	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 133х4,0-108х4,0 мм	шт.	2	1578		3156		3156	252	3408	Казахстан
499	27	С1241-114-0210	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-133х4,0 мм	шт.	2	4016		8032		8032	643	8675	
500	28	С1241-114-0130	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 133х4.0-76х4.0 мм	шт.	2	1723		3446		3446	276	3722	
501	29	С1222-519-0202	Опоры неподвижные	т	0,05	821622		41081		41081	3286	44367	Казахстан
502	30	С1222-519-0201	Опоры скользящие	т	1,24186	821622		1020339		1020339	81627	1101966	Казахстан
503	76	Е11-260101-0301 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем	м3 изоляции	13,75	91337,07 25092	1183,42 537,98	1255885 345015	16272 7397	894598	267833 121897	1645616	
504	77	С1234-202-0104	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 15-80	м3	49,4964	7167		354741		354741	28379	383120	Казахстан
505	78	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	360	535,29 372,3	15,33 6,25	192704 134028	5519 2250	53158	103571 23702	319977	
506	79	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	1,38	419709		579198		579198	46336	625534	
			Итого по разделу: 1. Трубопроводы									6329973	
			Раздел: 2. Строительная часть. АС 1-44										
507	120	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка и отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	803,20122	264,48 0	264,48 48,39	212431 0	212431 38867	0	27984 19233	259648	
508	121	Е11-010205-0302 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		24,8412748	2171,4	0	53940	0	0	38837	100199	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 грунта		2171,4	0	53940	0		7422		
509	122	Е11-010104-0402 таб.11 п.3.7	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	666,2465904	32,41	32,41	21595	21595	0	6721	30581	
						0	14,01	0	9334		2265		
510	123	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	666,2465904	170,09	78,07	113322	52014	0	62452	189836	
						92,02	38,17	61308	25431		14062		
511	124	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	166,5616476	860,22	0	143280	0	0	103161	266157	
						860,22	0	143280	0		19715		
512	125	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	298,344	170,09	78,07	50745	23292	0	27966	85008	
						92,02	38,17	27454	11388		6297		
513	126	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	20,64	4240,98	1132,38	87534	23372	35768	30789	127789	
						1375,65	263,61	28393	5441		9466		
514	127	С1212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	21,0528	25011		526552		526552		568676	Казахстан
											42124		
515	128	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	62,177	11661,5	2813,69	725077	174947	268543	402077	1217326	
						4528,8	951,41	281587	59156		90172		
516	132	С1225-205-0101	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	40	1828		73120		73120		78970	Казахстан
											5850		
517	133	Е11-061001-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	1,15	8258,73	2282,12	9498	2625	1541	5625	16332	
						4636,77	737,87	5332	849		1210		
518	134	С1212-101-2009	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	1,16725	32932		38440		38440		41515	Казахстан
											3075		
519	135	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03958	346394		13710		13710		14807	Казахстан
											1097		
520	136	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,03958	21859,23	1028,27	865	41	11	753	1747	
						20542,96	353,09	813	14		129		
521	137	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,2224	904,17	19,87	4722	104	3033	1489	6707	
						303,58	2,91	1585	15		497		
522	139	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	1,74	11661,5	2813,69	20291	4895	7515	11252	34066	
						4528,8	951,41	7880	1655		2523		
523	140	С1225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	1,74	100231		174402		174402		188354	Казахстан
											13952		
524	141	Е11-061001-0108 Изм. и доп. вып. 16	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 500 мм. Устройство	м3	1,74	6305,04	1631,73	10971	2839	1038	7398	19839	
						4076,95	595,34	7094	1036		1470		
525	142	С1212-101-2009	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	1,7661	32932		58161		58161		62814	Казахстан
											4653		
526	143	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,3112	904,17	19,87	5706	125	3665	1799	8105	
						303,58	2,91	1916	18		600		
527	144	Е11-061001-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	0,6	8258,73	2282,12	4955	1370	804	2935	8521	
						4636,77	737,87	2782	443		631		
528	145	С1212-101-2009	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	0,609	32932		20056		20056		21660	Казахстан
											1604		
529	146	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02732	346394		9463		9463		10220	Казахстан
											757		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
530	147	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,02732	21859,23	1028,27	597	28	8	520	1206	
						20542,96	353,09	561	10		89		
531	148	С1222-519-0202	Опоры неподвижные	т	0,19824	821622		162878		162878		175908	Казахстан
											13030		
532	149	С1212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	1,6544	13674		22622		22622		24432	Казахстан
											1810		
533	150	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	2178,12173	264,48	264,48	576070	576069	0	75888	704114	
						0	48,39	0	105399		52157		
534	151	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с подкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1.2	м3 грунта	67,3645896	2171,4	0	146275	0	0	105318	271721	
						2171,4	0	146275	0		20128		
535	152	Е11-010104-0402 таб.11 п.3.7	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Грунта грунтов 2	м3 грунта	1441,422016	32,41	32,41	46720	46720	0	14540	66161	
						0	14,01	0	20194		4901		
536	153	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1441,422016	170,09	78,07	245171	112532	0	135114	410708	
						92,02	38,17	132640	55019		30423		
537	154	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	360,355504	860,22	0	309985	0	0	223189	575828	
						860,22	0	309985	0		42654		
538	155	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	973,915	170,09	78,07	165653	76033	0	91292	277500	
						92,02	38,17	89620	37174		20556		
539	156	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	64,15	4240,98	1132,38	272059	72643	111169	95694	397174	
						1375,65	263,61	88248	16911		29420		
540	157	С1212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	65,433	25011		1636545		1636545		1767469	Казахстан
											130924		
541	158	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	144,817	11661,5	2813,69	1688783	407470	625466	936481	2835285	
						4528,8	951,41	655847	137780		210021		
542	162	С1225-205-0101	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	208	1828		380224		380224		410642	Казахстан
											30418		
543	163	Е11-061001-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	3,08	8258,73	2282,12	25437	7029	4127	15064	43741	
						4636,77	737,87	14281	2273		3240		
544	164	С1212-101-2009	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	3,1262	32932		102952		102952		111188	Казахстан
											8236		
545	165	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,12749	346394		44162		44162		47695	Казахстан
											3533		
546	166	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,12749	21859,23	1028,27	2787	131	37	2424	5628	
						20542,96	353,09	2619	45		417		
547	167	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	14,5728	904,17	19,87	13176	289	8463	4154	18716	
						303,58	2,91	4424	42		1386		
548	169	С1212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	4,1064	13674		56151		56151		60643	Казахстан
											4492		
549	170	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	4,68	11661,5	2813,69	54576	13168	20213	30264	91627	
						4528,8	951,41	21195	4453		6787		
550	171	С1225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	4,68	100231		469081		469081		506607	Казахстан
											37526		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
551	172	Е11-061001-0108 Изм. и доп. вып. 16	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 500 мм. Устройство	м3	2,97	6305,04	1631,73	18726	4846	1771	12628	33862	
						4076,95	595,34	12109	1768		2508		
552	173	С1212-101-2009	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	3,01455	32932		99275		99275		107217	Казахстан
											7942		
553	174	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	16,3008	904,17	19,87	14739	323	9466	4646	20936	
						303,58	2,91	4949	47		1551		
554	175	Е11-061001-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	1,95	8258,73	2282,12	16105	4450	2613	9537	27694	
						4636,77	737,87	9042	1439		2051		
555	176	С1212-101-2009	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	1,97925	32932		65181		65181		70395	Казахстан
											5214		
556	177	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09893	346394		34269		34269		37011	Казахстан
											2742		
557	178	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,09893	21859,23	1028,27	2163	102	28	1881	4368	
						20542,96	353,09	2032	35		323		
558	179	С1222-519-0202	Опоры неподвижные	т	1,04832	821622		861323		861323		930229	Казахстан
											68906		
559	189	С1225-203-0103	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	4,95	57482		284536		284536		307299	Казахстан
											22763		
560	190	С1225-203-0203	Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	1,32	96699		127643		127643		137854	Казахстан
											10211		
561	191	С1225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	4,16	100231		416961		416961		450318	Казахстан
											33357		
562	192	С1225-205-0101	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	36	1828		65808		65808		71073	Казахстан
											5265		
563	232	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	6,96	11661,5	2813,69	81164	19583	30060	45008	136266	
						4528,8	951,41	31520	6622		10094		
564	233	С1225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	5,04	100231		505164		505164		545577	Казахстан
											40413		
565	234	С1225-203-0203	Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	1,92	96699		185662		185662		200515	Казахстан
											14853		
566	235	Е11-061001-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	2,24	8258,73	2282,12	18500	5112	3001	10956	31812	
						4636,77	737,87	10386	1653		2356		
567	236	С1212-101-2009	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	2,2736	32932		74874		74874		80864	Казахстан
											5990		
568	237	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	11,32	904,17	19,87	10235	225	6574	3227	14539	
						303,58	2,91	3437	33		1077		
569	238	Е11-061001-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	0,64	8258,73	2282,12	5286	1460	857	3130	9089	
						4636,77	737,87	2968	472		673		
570	239	С1212-101-2009	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	0,6496	32932		21393		21393		23104	Казахстан
											1711		
571	240	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,02432	346394		8424		8424		9098	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							674		
572	241	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,02432	21859,23	1028,27	532	25	7	462	1074	
				т		20542,96	353,09	500	9		80		
573	242	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		1,5	904,17	19,87	1356	29	871	428	1928	
				м2 поверхности		303,58	2,91	455	4		143		
574	243	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство		6,24	11661,5	2813,69	72768	17558	26951	40352	122169	
				м3 сборных конструкций		4528,8	951,41	28260	5937		9050		
575	244	С1225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012		4,24	100231		424979		424979		458977	Казахстан
				м3							33998		
576	245	С1225-203-0203	Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012		2	96699		193398		193398		208870	Казахстан
				м3							15472		
577	246	Е11-061001-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство		3,48	8258,73	2282,12	28740	7942	4663	17020	49421	
				м3		4636,77	737,87	16136	2568		3661		
578	247	С1212-101-2009	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6		3,5322	32932		116322		116322		125628	Казахстан
				м3							9306		
579	248	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		10,7016	904,17	19,87	9676	212	6215	3050	13744	
				м2 поверхности		303,58	2,91	3249	31		1018		
580	249	Е11-061001-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство		0,42	8258,73	2282,12	3469	959	563	2054	5965	
				м3		4636,77	737,87	1947	310		442		
581	250	С1212-101-2009	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6		0,4263	32932		14039		14039		15162	Казахстан
				м3							1123		
582	251	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,01227	346394		4250		4250		4590	Казахстан
				т							340		
583	252	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,01227	21859,23	1028,27	268	12	4	233	541	
				т		20542,96	353,09	252	4		40		
584	253	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		0,48	904,17	19,87	434	9	279	137	616	
				м2 поверхности		303,58	2,91	146	1		46		
585	254	Е11-010101-0338 Изм. и доп. вып. 20#ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Ктр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1.2		610,4604364	341,89	341,89	208710	208710	0	27497	255104	
				м3 грунта		0	62,56	0	38190		18897		
586	255	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1.2		18,8802196	2171,4	0	40997	0	0	29517	76155	
				м3 грунта		2171,4	0	40997	0		5641		
587	256	Е11-010104-0402 таб.11 п.3,7	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		476,9245184	32,41	32,41	15458	15459	0	4811	21890	
				м3 грунта		0	14,01	0	6682		1622		
588	257	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы		52,9916132	860,22	0	45584	0	0	32821	84677	
				м3		860,22	0	45584	0		6272		
589	258	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками		476,9245184	170,09	78,07	81120	37233	0	44705	135891	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3		92,02	38,17	43887	18204		10066		
590	259	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	72	170,09 92,02	78,07 38,17	12246 6625	5621 2748	0	6749 1520	20515	
591	260	С1212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,264	25011		81636		81636	6531	88167	Казахстан
592	261	Е11-070601-0202 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	м3 конструкции	40,6	15655,13 10208,88	1220,87 337,4	635598 414481	49567 13698	171550	505251 91268	1232117	
593	262	С1212-101-2009	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	36,3979	32932		1198656		1198656	95892	1294548	Казахстан
594	263	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,9328	346394		323116		323116	25849	348965	Казахстан
595	264	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,9328	21859,23 20542,96	1028,27 353,09	20390 19162	959 329	269	17738 3050	41178	
596	265	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,43358	346394		150190		150190	12015	162205	Казахстан
597	266	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591 2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02284	349485		7982		7982	639	8621	
598	267	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	4,5	4248,65 2178,43	1745,04 424,57	19119 9803	7853 1911	1463	10659 2382	32161	
599	268	С1212-101-2009	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	4,5675	32932		150417		150417	12033	162450	Казахстан
600	269	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,5382	346394		186429		186429	14914	201343	Казахстан
601	270	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591 2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0096	349485		3355		3355	268	3623	
602	271	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,5382	21859,23 20542,96	1028,27 353,09	11765 11056	553 190	155	10234 1760	23759	
603	272	С1225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	3,64	100231		364841		364841	29187	394028	Казахстан
604	281	Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя рубероида РКП-350	м2 поверхности	25,92	2744,72 237,28	6,75 1,97	71143 6150	175 51	64818	5767 6153	83063	
605	282	Е11-070516-0101	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд	м шва	19,24	87,66 84,57	3,09 1,45	1687 1627	60 28	0	1953 291	3931	
606	283	С1261-201-0607	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1,69312	575		974		974	78	1052	
607	284	С1244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	4	30272		121088		121088	9687	130775	Казахстан
608	285	Е11-010101-0338 Изм. и доп. вып. 20#ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзп=1,2, Кзм=1,2	Группы 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1.2 и к времени эксплуатации машин - 1.2	м3 грунта	483,5257557	341,89 0	341,89 62,56	165313 0	165312 30249	0	21780 14967	202060	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
609	286	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кгтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1.2	м3 грунта	14,9544048	2171,4	0	32472	0	0	23380	60320	
						2171,4	0	32472	0		4468		
610	287	Е11-010104-0402 таб.11 п.3,7	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	393,4943084	32,41	32,41	12754	12754	0	3969	18061	
						0	14,01	0	5513		1338		
611	288	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	43,7215898	860,22	0	37610	0	0	27079	69864	
						860,22	0	37610	0		5175		
612	289	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	393,4943084	170,09	78,07	66929	30720	0	36885	112119	
						92,02	38,17	36209	15020		8305		
613	290	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	46,24	170,09	78,07	7865	3610	0	4334	13175	
						92,02	38,17	4255	1765		976		
614	291	С1212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,632	25011		40818		40818		44083	Казахстан
											3265		
615	292	Е11-070601-0202 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	м3 конструкции	24,1	15655,13	1220,87	377289	29423	101832	299915	731380	
						10208,88	337,4	246034	8131		54176		
616	293	С1212-101-2009	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	22,05595	32932		726347		726347		784455	Казахстан
											58108		
617	294	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,5624	346394		194812		194812		210397	Казахстан
											15585		
618	295	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,5624	21859,23	1028,27	12294	579	162	10694	24827	
						20542,96	353,09	11553	199		1839		
619	296	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,21679	346394		75095		75095		81103	Казахстан
											6008		
620	297	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591 2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01142	349485		3991		3991		4310	
											319		
621	298	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	2,25	4248,65	1745,04	9559	3926	732	5330	16080	
						2178,43	424,57	4901	955		1191		
622	299	С1212-101-2009	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	2,28375	32932		75208		75208		81225	Казахстан
											6017		
623	300	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2691	346394		93215		93215		100672	Казахстан
											7457		
624	301	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591 2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0048	349485		1678		1678		1812	
											134		
625	302	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,2691	21859,23	1028,27	5882	277	78	5117	11879	
						20542,96	353,09	5528	95		880		
626	303	С1225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	1,82	100231		182420		182420		197014	Казахстан
											14594		
627	304	С1222-102-0102	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,41	98769		40495		40495		43735	Казахстан
											3240		
628	305	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	3990		7980		7980		8618	Казахстан
											638		
629	306	С1225-101-0102 К=0,5	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-6		2	8674		17348		17348		18736	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							1388		
630	307	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,0112	265945,95	1417,95	2979	16	0	2702	6136	
				т		264528	616,89	2963	7		454		
631	308	С1222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций		0,0112	845594		9471		9471		10229	Казахстан
				т							758		
			Итого по разделу: 2. Строительная часть АС 1-44									24079183	
			Общестроительные работы.Котельная. Дымовая труба.Лок смета №06-05-01										
			Раздел: 1. Котельная										
632	83	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м		13,68	71121,4	6471,29	972941	88527	639946	239941	1309912	
				м3		17870,4	1403,81	244467	19204		97031		
633	91	Е11-070105-0107 Изм. и доп. вып. 16	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 20 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м		24	10858,61	2850,19	260607	68405	103705	126795	418394	
				шт. сборных конструкций		3687,36	789,86	88497	18957		30992		
634	92	Е11-070105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м		24	7410,22	1515,99	177845	36383	75410	90039	289315	
				шт. сборных конструкций		2752,16	427,18	66052	10252		21431		
			Итого по разделу: 1. Котельная									2017622	
			Раздел: 5. ОТДЕЛКА										
635	199	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню		244,8	1246,51	34,17	305146	8365	79303	179703	523637	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		888,39	29,21	217478	7151		38788		
			Итого по разделу: 5. ОТДЕЛКА									523637	
			Раздел: 6. ДЫМОВАЯ ТРУБА										
636	215	С1241-102-0261	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х8,0 мм		21	60397		1268337		1268337		1369804	Казахстан
				м							101467		
			Итого по разделу: 6. ДЫМОВАЯ ТРУБА									1369804	
			Покрытие территории Лок смета №07-02										
			Раздел: 1. Покрытия из асфальтобетонных смесей ТИП 1										
637	7	С1255-101-0101	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		22,498	61477		1383110		1383110		1493759	
				м3							110649		
			Итого по разделу: 1. Покрытия из асфальтобетонных смесей ТИП 1									1493759	
			Раздел: 3. Плиточное покрытие тротуаров ТИП 3										
638	22	С1255-102-0205	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017		674,63	3264		2201992		2201992		2378151	Казахстан
				м2							176159		
639	24	С1255-101-0101	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		7,645	61477		469992		469992		507591	
				м3							37599		
			Итого по разделу: 3. Плиточное покрытие тротуаров ТИП 3									2885742	
			Раздел: 5. Мощение синтетического покрытия ТИП 5										
640	37	С1233-102-0302	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм		587,52	7980		4688410		4688410		5063483	Казахстан
				м2							375073		
			Итого по разделу: 5. Мощение синтетического покрытия ТИП 5									5063483	
			ИТОГО:					497764672	15740637	217595222	50750480	575454493	
								52655355	4340022	211773450	26939342		
			В том числе :										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Стоимость оборудования, всего							211773450			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		5455215,65					
			Итого с временными									369136258,65	
			Зимние удорожания			1,35%		4983339,49					
			Итого с зимними удорожаниями									374119598,14	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		7482391,96					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									381601990,10	
			Итого с оборудованием									593375440,10	
			Итого в текущих ценах 2023г. к = 1,00294204444428									595121177,04	
			НДС			12 %		71414541,24					
			Итого с НДС									666535718,28	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Альтаир"

БИН 940440000544
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
Куангалиев Н.А.
(должность, фамилия, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Строй Потенциал"

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства
ТОО " Әсем Жоба Құрылыс"

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства Западно-Казахстанской области"

БИН 060240004327
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.руководителя
Молдашев Н.Е.
(должность, фамилия, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор, Айкожаев Б.Т.,ИИН 810509300918
№ аттестата KZ 95VJE00019924
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Авторский надзор, КалиевА.К. ИИН 861108301036
№ аттестата KZ 48VJE00064226
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к Акту выполненных работ по объекту:

Строительство центра реабилитации инвалидов на 150 мест в г.Уральск ЗКО (казначейское сопровождение)

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание: Акт выполненных работ №12 за июль 2023г.

№ п/п	Код ресурсов	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Кол-во	Происхождение товара (страна-изготовитель)	Сертификат СТ-KZ (при наличии)
1	2	3	4	5	6	7
1	212-101-1101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	638,9425	Казахстан	
2	223-103-0122 РСНБ РК 2015	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	м2	281,59394	Казахстан	
3	222-512-0801 РСНБ РК 2015	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	18,30487	Казахстан	
4	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	29,53124	Россия	
5	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	112,756229	Казахстан	KZ 2 109 00400
6	224-101-0301 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1393,56	Казахстан	

7	233-102-0302 РСНБ РК 2015	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	587,52	Россия	
8	215-204-0501 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	33,47722	Россия	
9	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	106,62575	Казахстан	
10	222-104-0308 РСНБ РК 2015	Ригель связного каркаса высотой 450 мм для опирания многопустотных плит перекрытий с несущей способностью 60 тс/пм ГОСТ 13015-2012	м3	31,4649	Казахстан	
11	222-525-0302 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	4,33713	Казахстан	
12	213-301-0203 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона неавтоклавного твердения (пенобетон) ГОСТ 21520-89 В3,5, D800	м3	177,037	Россия	
13	214-401-0105 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 50 мм	м2	3869,62684	Казахстан	
14	215-204-0503 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	23,430759	Россия	
15	224-102-1005 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	520,95	Казахстан	
16	212-101-2009 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	83,84915	Казахстан	
17	246-103-0107 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	458,69	Казахстан	

18	225-202-1104 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	25,32	Казахстан	
19	222-503-0101 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	2,87418	Казахстан	
20	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	3,02106	Россия	
21	222-526-0101 РСНБ РК 2015	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	3,47686	Казахстан	
22	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	81,4611999	Казахстан	
23	212-101-1701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	91,3818	Россия	
24	212-402-0105 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	131,09394	Казахстан	
25	255-102-0205 РСНБ РК 2015	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	674,63	Казахстан	
26	214-401-0108 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	888,360994	Казахстан	
27	214-210-0501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	5,36815	Россия	
28	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	30,143	Казахстан	
29	261-305-0216 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=100 мм	м	294	Казахстан	

30	223-102-0208 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	63,8176	Казахстан	
31	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	124,4917494	Казахстан	
32	212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	69,43568	Казахстан	
33	212-401-0106 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	112,133037	Казахстан	
34	261-305-0241 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d=50 мм	м	157,684	Казахстан	
35	243-107-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	4,2126	Россия	
36	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	79	Казахстан	
37	243-108-0906 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х16 (ок)-0,66	км	0,3621	Россия	
38	261-305-0242 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d=100 мм	м	109,4806	Казахстан	
39	233-202-0101 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	639,9174	Россия	

40	222-509-1006 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1,59316976	Казахстан	
41	231-302-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	459,5406	Россия	
42	243-107-1014 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х70 (мк)-1	км	0,0918	Россия	
43	222-303-0101 РСНБ РК 2015	Колонна без консолей	м3	13,201	Казахстан	
44	236-203-0113 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 однокомпонентная на основе акрилового сополимера для защиты от коррозии бетонных или железобетонных поверхностей, обработка при Т от -5°С до +30°С	кг	671,55	Россия	
45	241-102-0261 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х8,0 мм	м	21	Россия	
46	212-402-0107 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	70,174147	Казахстан	
47	215-204-0303 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	9,42834012	Россия	
48	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,28278	Россия	
49	222-519-0202 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	1,29656	Казахстан	
50	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,04356	Россия	

51	241-102-0240 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	45,3	Россия	
52	222-519-0201 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	1,24186	Казахстан	
53	243-107-0907 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х25 (ок)-0,66	км	0,1785	Россия	
54	235-201-0601 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	6815,6148	Россия	
55	216-201-0501 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	8,923644	Россия	
56	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	1,02797	Казахстан	
57	261-302-0117 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,9 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 1250 до 2000 мм	м2	253,2	Казахстан	
58	215-202-0502 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	6,45344	Россия	
59	243-108-0904 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х6 (ок)-0,66	км	0,4896	Россия	
60	232-501-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг	9190,58174	Россия	
61	212-401-0203 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	55,4473	Казахстан	
62	212-101-0401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	30,1848	Казахстан	

63	223-102-0207 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	30,5775	Казахстан	
64	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	1,16139844	Россия	
65	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,6745568	Казахстан	
66	225-205-0101 РСНБ РК 2015	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	397	Казахстан	
67	244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	22	Казахстан	
68	246-103-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	139,8	Казахстан	
69	218-101-0101 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	822,70875	Казахстан	
70	243-108-1015 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х95 (мк)-1	км	0,0306	Россия	
71	261-305-0212 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	233	Россия	
72	231-302-0101 РСНБ РК 2015	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 30х30х8мм	м2	250,818	Россия	
73	261-105-0190 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	1,38	Россия	

74	243-107-0901 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66	км	1,4127	Россия	
75	234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	10,602302	Россия	
76	243-107-0913 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х50 (мк)-0,66	км	0,051	Россия	
77	225-203-0203 РСНБ РК 2015	Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	5,24	Казахстан	
78	231-302-0203 РСНБ РК 2015	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 60х60х10мм	м2	130,1	Россия	
79	233-202-0102 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	158,0716	Россия	
80	261-105-0126 РСНБ РК 2015	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	14,19	Россия	
81	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	153,842228	Казахстан	
82	223-203-0604 РСНБ РК 2015	Блок дверной наружный из ПВХ профилей глухой с заполнением панелям или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-13, двупольный	м2	6,2514	Россия	
83	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,9585286	Казахстан	
84	243-202-1103 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS 4х1,5	км	0,8619	Россия	

85	214-105-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,536544	Россия	
86	223-103-0123 РСНБ РК 2015	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	м2	7	Казахстан	
87	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,53625	Россия	
88	234-202-0104 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 15-80	м3	49,4964	Россия	
89	241-207-0303 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	7864,2	Россия	
90	241-701-0202 РСНБ РК 2015	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 150 мм с муфтами БНМ	м	192,8304	Россия	
91	223-102-0308 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	м2	15,708	Казахстан	
92	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	1,5739321	Казахстан	
93	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	860,2692305	Казахстан	
94	235-103-0105 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-3,0,стеклохолст, пленка/пленка	м2	753,71	Россия	

95	215-202-0102 РСНБ РК 2015	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	2,42004	Россия	
96	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	1,55020644	Россия	
97	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	46,7129419	Россия	
98	243-107-0902 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,5253	Россия	
99	234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	7,4172	Россия	
100	241-701-0104 РСНБ РК 2015	Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 250 мм с муфтами типа	м	49,4928	Россия	
101	236-202-1010 РСНБ РК 2015	Краска огнезащитная X-FLAME ГОСТ Р 53295-2009	кг	138,9130435	Россия	
102	243-107-0906 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х16 (ок)-0,66	км	0,0867	Россия	
103	261-201-0607 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	508,78192	Россия	
104	261-107-0447 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,2149322	Россия	
105	225-203-0103 РСНБ РК 2015	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	4,95	Казахстан	
106	222-102-0108 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	1,808	Казахстан	
107	261-301-0227 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт	173,29	Россия	

108	223-301-0207 РСНБ РК 2015	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом	м2	3,144	Казахстан	
109	217-109-0108 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	8861,916	Россия	
110	212-401-0107 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	14,94729	Казахстан	
111	236-201-0202 РСНБ РК 2015	Лак сополимеро-винилхлоридный ГОСТ Р 52165-2003 ХС-724	кг	239,112	Россия	
112	261-105-0654 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	137,2002934	Россия	
113	243-107-0904 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66	км	0,1581	Россия	
114	241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	42,5696	Россия	
115	243-108-0903 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х4 (ок)-0,66	км	0,1581	Россия	
116	223-203-0601 РСНБ РК 2015	Блок дверной наружный из ПВХ профилей глухой с заполнением панелям или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-9, однопольный	м2	3,7674	Казахстан	
117	261-107-0577 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,9383869	Россия	

118	242-402-0103 РСНБ РК 2015	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 100	шт.	1	Россия	
119	215-202-0303 РСНБ РК 2015	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	1,86	Россия	
120		Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	1,687069	Россия	
121	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,18596	Казахстан	
122	241-102-0151 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	60,6	Россия	
123	222-509-1005 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,17179815	Казахстан	
124	212-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	3475,706	Россия	
125	241-701-0203 РСНБ РК 2015	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 200 мм с муфтами БНМ	м	46,9728	Россия	
126	235-103-0113 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-4,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	м2	249,504	Россия	
127	261-404-0209 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт	623,435	Казахстан	

128	212-401-0102 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	11,0090154	Казахстан	
129	261-104-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП, ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92	м2	4,1814	Казахстан	
130	243-107-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,5916	Россия	
131	218-101-0102 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	125,5396	Казахстан	
132	242-101-0305 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	2	Россия	
133	242-101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	6	Россия	
134	217-102-0104 РСНБ РК 2015	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,07566796	Россия	
135	225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	6	Казахстан	
136	216-201-0602 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,82197	Россия	
137	212-101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,9	Казахстан	
138	235-201-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	134,568	Россия	

139	261-107-0354 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	1,93399651	Казахстан	
140	243-108-0902 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,1173	Россия	
141	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	197,3764138	Россия	
142	261-107-0508 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	1,137774	Россия	
143	261-107-0510 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	885,825	Россия	
144	261-107-0360 РСНБ РК 2015	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,5019042	Казахстан	
145	215-204-0403 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,6789276	Россия	
146	261-305-0214 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=80 мм	м	20	Россия	
147	212-101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,274957	Казахстан	
148	235-103-0115 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-4,0 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка	м2	126,96	Россия	
149	243-107-0912 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х35 (мк)-0,66	км	0,0102	Россия	

150	236-101-0116 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	328,60854	Россия	
151	216-201-0601 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 90/30	т	0,54348	Россия	
152	261-107-0498 РСНБ РК 2015	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	18,40764	Россия	
153	242-404-0807 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	2	Россия	
154	261-201-0330 РСНБ РК 2015	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	161,51167	Россия	
155	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1039,251392	Россия	
156	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	221,7462	Россия	
157	241-112-0226 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х6,0 мм	шт.	6	Россия	
158	241-113-0233 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 325х8,0-159х8,0 мм	шт.	2	Россия	
159	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	17	Казахстан	
160	243-108-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,1683	Россия	

161	261-105-0703 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	690,512	Россия	
162	217-109-0106 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	2708,416	Россия	
163	225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	3	Казахстан	
164	243-108-0913 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х50 (мк)-0,66	км	0,0051	Россия	
165	211-203-0104 РСНБ РК 2015	Щебень шлаковый для дорожного строительства ГОСТ 3344-83 фракция 40-70 мм	м3	6,477	Казахстан	
166	261-105-0504 РСНБ РК 2015	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	267,38112	Россия	
167	241-201-0611 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм	м	78,477	Казахстан	KZ 3 109 00164
168	242-101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	Россия	
169	222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,06828	Казахстан	
170	241-201-0618 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х11,9 мм	м	11,11	Казахстан	KZ 3 109 00164

171	243-107-0505 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х10 (ок)-0,66	км	0,0408	Россия	
172	241-116-0212 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	12	Россия	
173	261-107-0895 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,08662964	Россия	
174	225-101-0606 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	3	Казахстан	
175	243-107-0905 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66	км	0,0204	Россия	
176	261-305-0213 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=65 мм	м	13	Россия	
177	235-201-0204 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	80,0928	Россия	
178	241-207-0206 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	168,3	Россия	
179	243-108-0503 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х4 (ок)-0,66	км	0,0561	Россия	
180	261-102-0108 РСНБ РК 2015	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,319075	Россия	
181	236-104-0103 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,06413464	Россия	
182	241-207-0207 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	117,3	Россия	

183	222-102-0102 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,41	Казахстан	
184	261-305-0211 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	17	Россия	
185	216-201-0103 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,19545741	Россия	
186	222-519-0402 РСНБ РК 2015	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0371476	Казахстан	
187	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	66,4097	Россия	
188	261-107-0741 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	83,642032	Россия	
189	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	353,8977794	Казахстан	
190	241-207-0304 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	525,3	Россия	
191	243-107-0903 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	км	0,0357	Россия	
192	235-101-0901 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	140,06746	Россия	
193	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,07471133	Россия	
194	215-202-0202 РСНБ РК 2015	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,237357	Россия	
195	241-201-0617 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х10,7 мм	м	7	Казахстан	KZ 3 109 00164
196	241-207-0306 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	178,5	Россия	

197	216-101-0901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,135591	Казахстан	
198	243-202-1303 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS 7x1,5	км	0,0357	Россия	
199	225-101-0102 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-6	шт	3	Казахстан	
200	241-201-0622 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315x18,7 мм	м	2	Казахстан	KZ 3 109 00164
201	235-101-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	140,22272	Россия	
202	241-116-0209 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт	12	Россия	
203	234-102-0303 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	0,614	Россия	
204	212-501-0204 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,966596	Казахстан	
205	261-201-0342 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	265,9875	Россия	
206	243-108-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3x2,5 (ок)-0,66	км	0,0408	Россия	
207	261-102-0127 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,070866	Казахстан	
208	261-201-0604 РСНБ РК 2015	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	70,2155	Россия	
209	261-107-0568 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,089328	Россия	

210	241-207-0305 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	204	Россия	
211	241-201-0616 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	6,06	Казахстан	KZ 3 109 00164
212	241-112-0147 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	12	Россия	
213	243-108-0901 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,0306	Россия	
214	215-204-0404 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,18516386	Россия	
215	241-112-0206 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 133х4,0 мм	шт.	6	Россия	
216	243-107-0504 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х6 (ок)-0,66	км	0,0204	Россия	
217	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	55,373186	Казахстан	
218	241-207-0204 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	112,2	Россия	
219	216-101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,564769	Казахстан	
220	241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт	6	Россия	
221	261-404-0564 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт	93,05	Казахстан	

222	241-207-0302 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	459	Россия	
223	222-519-0601 РСНБ РК 2015	Стальные детали лесов	т	0,0262856	Казахстан	
224	211-102-0101 РСНБ РК 2015	Глина природная	м3	8,9311	Казахстан	
225	261-107-0445 РСНБ РК 2015	Канаты трехпрядные из капроновых нитей	т	0,00602361	Россия	
226	241-207-0205 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	71,4	Россия	
227	217-504-0101 РСНБ РК 2015	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,00551556	Россия	
228	241-214-0310 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 180 мм	шт	4	Россия	
229	243-107-0503 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66	км	0,0204	Россия	
230	261-601-0202 РСНБ РК 2015	Щиты настила	м2	3,54036	Казахстан	
231	242-301-1204 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт	5	Россия	
232	261-107-0627 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	29,52	Казахстан	
233	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт I	т	0,4710519	Казахстан	
234	241-112-0213 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,5 мм	шт	2	Россия	

235	243-202-1403 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS 10х1,5	км	0,0102	Россия	
236	261-105-0302 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	26,608817	Россия	
237	235-101-0601 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350	м2	59,616	Россия	
238	261-107-0569 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,03737	Россия	
239	261-107-0212 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,03497	Россия	
240	241-114-0212 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-159х4,5 мм	шт	2	Россия	
241	261-107-0995 РСНБ РК 2015	Кляммеры КЛ-1, КЛ-2	1000 шт	0,16724376	Россия	
242	241-114-0210 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-133х4,0 мм	шт	2	Россия	
243	241-207-0203 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	86,7	Россия	
244	261-107-0746 РСНБ РК 2015	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	12,2138	Россия	
245	242-301-1203 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт	5	Россия	

246	261-102-0216 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	55	Россия	
247	212-401-0101 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,648	Казахстан	
248	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	35,5646187	Россия	
249	215-203-0404 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,067284	Россия	
250	261-105-0646 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	22,325	Россия	
251	261-107-0332 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,0081819	Россия	
252	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,2103126	Казахстан	
253	217-108-0201 РСНБ РК 2015	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	12,6455	Россия	
254	241-113-0117 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт	2	Россия	
255	214-209-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	5,005	Россия	
256	243-107-0301 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,0255	Россия	
257	261-102-0221 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	40,11219	Россия	

258	241-214-0305 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт	4	Россия	
259	211-301-0401 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	1,1592	Казахстан	
260	261-107-0397 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0124199	Казахстан	
261	215-204-0203 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,027762	Россия	
262	241-114-0130 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 133х4,0-76х4,0 мм	шт	2	Россия	
263	261-102-0124 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,03126	Казахстан	
264	235-201-0305 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	24,84	Россия	
265	235-101-0202 РСНБ РК 2015	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300А	м2	26,976	Россия	
266	217-101-0105 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,01978	Россия	
267	235-201-0101 РСНБ РК 2015	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	6,7392	Россия	
268	241-114-0133 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 133х4,0-108х4,0 мм	шт	2	Россия	

269	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	10,6008459	Казахстан	
270	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00557163	Россия	
271	261-102-0215 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	15,125	Россия	
272	241-114-0125 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-76х4,0 мм	шт.	2	Россия	
273	236-201-0101 РСНБ РК 2015	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	4,536	Россия	
274	261-103-0107 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт	0,08708	Казахстан	
275	261-107-0361 РСНБ РК 2015	Топливо моторное, марка ДТ ГОСТ 1667-68	т	0,033906	Казахстан	
276	241-208-0407 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1	Россия	
277	216-102-0401 РСНБ РК 2015	Известь хлорная ГОСТ Р 54562-2011 марки А	т	0,0043826	Казахстан	
278	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00741567	Россия	
279	261-107-0522 РСНБ РК 2015	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,3613	Россия	
280	261-102-0217 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	11,35161	Россия	

281	261-103-0136 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0243504	Россия	
282	217-605-0108 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,178	Россия	
283	261-107-0546 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	5,4495	Россия	
284	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	9,87033286	Казахстан	
285	217-605-0301 РСНБ РК 2015	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,0019941	Казахстан	
286	261-107-0673 РСНБ РК 2015	Профиль монтажный	шт	1,45	Россия	
287	261-107-0222 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт	3,613	Россия	
288	217-108-0302 РСНБ РК 2015	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	1,8638094	Россия	
289	214-203-0103 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,001201	Россия	
290	261-107-0576 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00247628	Россия	
291	222-525-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00061907	Казахстан	
292	261-107-0383 РСНБ РК 2015	Сольвент каменноугольный технический, марка Б ГОСТ 1928-79	т	0,00293478	Россия	
293	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0008667	Россия	
294	261-107-0594 РСНБ РК 2015	Ерши металлические	кг	1,568025	Россия	

295	261-301-0303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,008	Россия	
296	261-103-0102 РСНБ РК 2015	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,0072512	Казахстан	
297	261-102-0220 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,01735836	Россия	
298	261-201-0371 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,2980881	Россия	
299	261-107-0446 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00006191	Россия	
300	261-101-0105 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,01557	Россия	
301	215-202-0501 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,00063764	Россия	
302	212-402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м3	0,00439047	Казахстан	
303	261-107-0765 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,00098681	Россия	
304	214-214-0108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,01157661	Россия	
305	261-102-0129 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,0288814	Казахстан	
306	261-105-0506 РСНБ РК 2015	Мастика разная Мастика сланцевая уплотняющая неотверждающаяся МСУ ГОСТ 25621-83	кг	0,0082075	Россия	

		Оборудование				
307	Т ТОО"TSCO" стр.186	Канализационное очистное сооружение для глубокой биохимической очистки сточных вод в комплекте: КНС-1 рабочая, КНС-2 (аварийная), АРК (автоматический распределительный колодец)	компл.	1	Россия	
308	516-102-0101 РСНБ РК 2015	Лифт грузовой, грузоподъемность 500 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная ГОСТ 22011-96	комплект	4	Россия	
309	516-101-0301 РСНБ РК 2015	Лифт пассажирский, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная ГОСТ 22011-95	комплект	3	Россия	
310	516-101-0201 РСНБ РК 2015	Лифт пассажирский энергосберегающий, грузоподъемность 630 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная ГОСТ 22011-95	комплект	2	Россия	
311	516-101-0202 РСНБ РК 2015	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, количество остановок 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины крашеный металл	комплект	2	Россия	
312	Т ТОО"VTS Kazakhstan" стр.28	Камера приточная левого исполнения в комплекте с автоматикой Lпритока=9690м3/час,Lвытяжки=6800м3/час, Р=300 Па VVS075-L-FHVS; узел регулирования тепловой мощности WPG-25-08-16	комплект	1	Россия	
313	516-102-0201 РСНБ РК 2015	Лифт грузовой, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная ГОСТ 22011-96	комплект	1	Россия	
314	Т ТОО"VTS Kazakhstan" стр.18	Камера приточная левого исполнения в комплекте с автоматикой L7250м3/час, Н=650 Па VVS075-L-FHVS; узел регулирования тепловой мощности WPG-25-12-16	комплект	1	Россия	

315	Т ТОО"VTS Kazakhstan" стр.18	Камера приточная левого исполнения в комплекте с автоматикой L8500м3/час, Н=650 Па VVS075-L-FHVS; узел регулирования тепловой мощности WPG-25-12-16	комплект	1	Россия	
316	514-401-0103 РСНБ РК 2015	Приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем расход воздуха 2100 м3/ч	комплект	3	Россия	
317	Т ТОО"VTS Kazakhstan" стр.18	Камера приточная левого исполнения в комплекте с автоматикой L2110м3/час, Р=300 Па, N=0,7 кВа VVS020-R-FHVS; узел регулирования тепловой мощности WPG-25-06-4.0	комплект	1	Россия	
318	Т ТОО"VTS Kazakhstan" стр.28	Камера приточная левого исполнения в комплекте с автоматикой L8100м3/час, Р=400 Па VVS075-L-FHVS; узел регулирования тепловой мощности WPG-25-08-16	комплект	1	Россия	
319	514-401-0103 РСНБ РК 2015	Приточная установка VVS020s-R-FHVS, в комплекте с автоматикой AS-1R (2100 м3/ч), водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем, типа VTS	комплект	1	Россия	
320	514-401-0101 РСНБ РК 2015	Приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем расход воздуха 1000 м3/ч	комплект	1	Россия	
321	519-101-0104 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10, марки 30ч906бр, 31ч906бр ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	2	Россия	

Директор
ТОО «Альтаир»
БИН 940440000544

Куангалиев Н.А.

1. Тауарды өндіруші (атауы және почталық мекен-жайы) Производитель товара (наименование и почтовый адрес) ТОО "АлтынАлмаСтрой" РК, ЗКО, г.Уральск, Азербайджанская 17/1	**4.** № KZ 2 109 00400 ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ СЕРТИФИКАТ СЕРТИФИКАТ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА СТ-KZ НЫСАНЫ ФОРМА СТ-KZ
2. Тауарды алушы (атауы және почталық мекен-жайы) Получатель товара (наименование и почтовый адрес)	Қазақстан Республикасында **берілді** (елдің атауы) **Выдан в** Республике Казахстан (наименование страны)
3. Тауардың шығу тегі туралы сертификатты алу мақсаты Цель получения сертификата о происхождении товара Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности	**5.** Қызметтік ескертулер үшін Для служебных отметок

6. №	7. Орындар саны және қаптама түрі Количество мест и вид упаковки	8. Тауардың сипаттамасы Описание товара	9. Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	10. Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
1	1 Неупакованный	Кирпич керамический рядовой пустотелый Марки 100, размер 250х120х65мм, формат 1НФ, ГОСТ 530-2012 Код ТН ВЭД 6904100000 Код КП ВЭД 23.32.11 Кол-во: 420 Ед.изм: шт	"П" 100% ДВЦ	1300
2	1 Неупакованный	Кирпич керамический рядовой пустотелый Марки 125, размер 250х120х65мм, формат 1НФ, ГОСТ 530-2012 Код ТН ВЭД 6904100000 Код КП ВЭД 23.32.11 Кол-во: 420 Ед.изм: шт	"П" 100% ДВЦ	1300
3	1	Кирпич керамический рядовой пустотелый Ма	"П"	1300

11. Куәлік. Осы арқылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады
Удостоверение. Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей Западно-Казахстанской области, ул. Исатай-Махамбета, дом 84, г.Уральск, Западно-Казахстанская область, Республика Казахстан, 090000, тел./факс , +7 (7112) 243095, 243029.

Атауы/Наименование

Рахметова Р. Т.
Аты-жөні/Ф.И.О. Қолы/Подпись

14.12.2022
Күні/Дата Мөрі/Печать

REPUBLIC OF KAZAKHSTAN NATIONAL CHAMBER OF ENTREPRENEURS CERTIFIED

12. Өтініш берушінің декларациясы: Төменде қол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен

Қазақстан Республикасында
(елдің атауы)

өндірілгенін және жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.
Декларация заявителя: Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан
(наименование страны)

и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров.

Ерсаинова Ж. Т.
Аты-жөні/Ф.И.О. Қолы/Подпись

14.12.2022
Күні/Дата Мөрі/Печать

2011572

«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № KZ 2 109 00400
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № KZ 2 109 00400
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

6. №	7. Орындар саны және каптама түрі Количество мест и вид упаковки	8. Тауардың сипаттамасы Описание товара	9. Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	10. Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
	Неупакованный	рки 150, размер 250x120x65мм, формат 1НФ, ГОСТ 530-2012 Код ТН ВЭД 6904100000 Код КП ВЭД 23.32.11 Кол-во: 420 Ед.изм: шт	100% ДВЦ	
4	1 Неупакованный	Кирпич керамический рядовой пустотелый Марки 175, размер 250x120x65мм, формат 1НФ, ГОСТ 530-2012 Код ТН ВЭД 6904100000 Код КП ВЭД 23.32.11 Кол-во: 420 Ед.изм: шт	"П" 100% ДВЦ	1300
5	1 Неупакованный	Кирпич керамический рядовой пустотелый Марки 200, размер 250x120x65мм, формат 1НФ, ГОСТ 530-2012 Код ТН ВЭД 6904100000 Код КП ВЭД 23.32.11 Кол-во: 420 Ед.изм: шт	"П" 100% ДВЦ	1300
6	1 Неупакованный	Кирпич керамический рядовой полнотелый Марки 100, размер 250x120x65мм, формат 1НФ, ГОСТ 530-2012 Код ТН ВЭД 6904100000 Код КП ВЭД 23.32.11 Кол-во: 420 Ед.изм: шт	"П" 100% ДВЦ	1500
7	1 Неупакованный	Кирпич керамический рядовой полнотелый Марки 125 размер 250x120x65мм, формат 1НФ, ГОСТ 530-2012	"П" 100% ДВЦ	1500

11. Куәлік. Осы аркылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады
Удостоверение. Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей
Западно-Казахстанской области, ул.
Исатай-Махамбета, дом 84, г.Уральск,
Западно-Казахстанская область, Республика
Казахстан, 090000, тел./факс , +7 (7112)
243095, 243029.

Атауы/Наименование

Рахметова Г. Т.

Аты-жөні/Ф.И.О. Қолы/Подпись

14.12.2022

Күні/Дата Мөрі/Печать

12. Өтініш берушінің декларациясы: Төменде қол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен

Қазақстан Республикасында
(елдің атауы)

өндірілгенін немесе жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.
Декларация заявителя: Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан
(наименование страны)

и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров.

Ерсаинова Ж. Т.

Аты-жөні/Ф.И.О. Қолы/Подпись

14.12.2022

Күні/Дата Мөрі/Печать

2205712

«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № KZ 2 109 00400
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № KZ 2 109 00400
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

6. №	7. Орындар саны және қаптама түрі Количество мест и вид упаковки	8. Тауардың сипаттамасы Описание товара	9. Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	10. Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
		~~Код ТН ВЭД 6904100000~~ Код КП ВЭД 23.32.11 Кол-во: 420 Ед.изм: шт		
8	1 Неупакованный	Кирпич керамический рядовой полнотелый М арки 150, размер 250x120x65мм, формат 1НФ, ГОСТ 530-2012 Код ТН ВЭД 6904100000 Код КП ВЭД 23.32.11 Кол-во: 420 Ед.изм: шт	"П" 100% ДВЦ	1500
9	1 Неупакованный	Кирпич керамический рядовой полнотелый М арки 175, размер 250x120x65мм, формат 1НФ, ГОСТ 530-2012 Код ТН ВЭД 6904100000 Код КП ВЭД 23.32.11 Кол-во: 420 Ед.изм: шт	"П" 100% ДВЦ	1500
10	1 Неупакованный	Кирпич керамический рядовой полнотелый М арки 200, размер 250x120x65мм, формат 1НФ, ГОСТ 530-2012 Код ТН ВЭД 6904100000 Код КП ВЭД 23.32.11 Кол-во: 420 Ед.изм: шт	"П" 100% ДВЦ	1500

11. Куәлік. Осы аркылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады
Удостоверение. Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей
Западно-Казахстанской области, ул.
Исатай-Махамбета, дом 84, г.Уральск,
Западно-Казахстанская область, Республика
Казахстан, 090000, тел./факс , +7 (7112)
243095, 243029.

Атауы/Наименование — Мекен-жайы/Адрес

Рахметова Г. Т.
Аты-жөні/Ф.И.О. — Қолы/Подпись

14.12.2022
Күні/Дата — Мөрі/Печать

12. Өтініш берушінің декларациясы: Төменде қол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен

Қазақстан Республикасында
(елдің атауы)

өндірілгенін немесе жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.
Декларация заявителя: Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан
(наименование страны)

и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров.

Ерсаинова Ж. Т.
Аты-жөні/Ф.И.О. — Қолы/Подпись

14.12.2022
Күні/Дата — Мөрі/Печать

2205713

1. Тауарды өндіруші (атауы және почталық мекен-жайы) Производитель товара (наименование и почтовый адрес) ТОО "Уральская торгово-промышленная компания" 090007, Республика Казахстан, ЗКО, г.Уральск, ул. Штыбы, 68	KZ 3 109 00164 **4.** № ..... ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ СЕРТИФИКАТ СЕРТИФИКАТ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА СТ-KZ НЫСАНЫ ФОРМА СТ-KZ
2. Тауарды алушы (атауы және почталық мекен-жайы) Получатель товара (наименование и почтовый адрес)	Қазақстан Республикасында .....**берілді** (елдің атауы) **Выдан в**.....Республике Казахстан..... (наименование страны)
3. Тауардың шығу тегі туралы сертификатты алу мақсаты Цель получения сертификата о происхождении товара Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности	**5.** Қызметтік ескертулер үшін Для служебных отметок взамен сертификата СТ-KZ № KZ310900140 от 28.04.23 Выдан на серийное производство. Срок действия сертификата о происхождении товара составляет двенадцать месяцев со дня выдачи

6. №	**7.** Орындар саны және каптама түрі Количество мест и вид упаковки	**8.** Тауардың сипаттамасы Описание товара	**9.** Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	**10.** Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
1	Неупакованный	Трубы полиэтиленовые ПЭ100 для хозяйственно-питьевого водоснабжения D20 ГОСТ 18599-2001Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия. Код ТН ВЭД 3917211000 Код КП ВЭД 22.21.21 Кол-во: 30000 Ед.изм: пог. м	"Д3917" 98,06% ДВЦ	
2	Неупакованный	Трубы полиэтиленовые ПЭ100 для хозяйственно-питьевого водоснабжения D25 ГОСТ 18599-2001Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия Код ТН ВЭД 3917211000 Код КП ВЭД 22.21.21 Кол-во: 150000	"Д3917" 98,02% ДВЦ	

11. Куәлік. Осы арқылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады
Удостоверение. Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей Западно-Казахстанской области, ул. Исатай-Махамбета, дом 84, г.Уральск, Западно-Казахстанская область, Республика Казахстан, 090000, тел./факс: +7 (7112) 243095, 243029

.....
Атауы/Наименование — Мекен-жайы/ Адрес

Гаспаева А.А.
Аты-жөні/Ф.И.О. — Қолы/Подпись

18.05.2023
Күні/Дата — Мөрі/Печать

12. Өтініш берушінің декларациясы: Төменде қол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен

Қазақстан Республикасында
(елдің атауы)

өндірілгенін және жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.
Декларация заявителя: Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан
(наименование страны)

и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров.

Құрман Ж.
Аты-жөні/Ф.И.О. — Қолы/Подпись

18.05.2023
Күні/Дата — Мөрі/Печать

2011764

KZ 3 109 00164

«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № _____
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ

KZ 3 109 00164

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № _____
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

6. №	7. Орындар саны және қаптама түрі Количество мест и вид упаковки	8. Тауардың сипаттамасы Описание товара	9. Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	10. Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
3	Неупакованный	Ед.изм: пог. м Трубы полиэтиленовые ПЭ100 для хозяйствен но-питьевого водоснабжения D32 ГОСТ 18599 -2001Трубы напорные из полиэтилена. Технич еские условия Код ТН ВЭД 3917211000 Код КП ВЭД 22.21.21 Кол-во: 50000 Ед.изм: пог. м	"Д3917" 98,02% ДВЦ	
4	Неупакованный	Трубы полиэтиленовые ПЭ100 для хозяйствен но-питьевого водоснабжения D40 ГОСТ 18599 -2001Трубы напорные из полиэтилена. Технич еские условия Код ТН ВЭД 3917211000 Код КП ВЭД 22.21.21 Кол-во: 15000 Ед.изм: пог. м	"Д3917" 98,08% ДВЦ	
5	Неупакованный	Трубы полиэтиленовые ПЭ100 для хозяйствен но-питьевого водоснабжения D50 ГОСТ 18599 -2001Трубы напорные из полиэтилена. Технич еские условия Код ТН ВЭД 3917211000 Код КП ВЭД 22.21.21 Кол-во: 170000 Ед.изм: пог. м	"Д3917" 98,05% ДВЦ	
6	Неупакованный	Трубы полиэтиленовые ПЭ100 для хозяйствен но-питьевого водоснабжения D63 ГОСТ 18599 -2001Трубы напорные из полиэтилена. Технич еские условия Код ТН ВЭД 3917211000	"Д3917" 98,04% ДВЦ	

11. Куәлік. Осы аркылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады
Удостоверение. Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей
Западно-Казахстанской области, ул.
Исатай-Махамбета, дом 84, г.Уральск,
Западно-Казахстанская область, Республика
Казахстан, 090000, тел./факс , +7 (7112)
243095, 243029.

Атауы/Наименование — Мекен-жайы/ Адрес

Гаспаева А.А.

Аты-жөні/Ф.И.О. — Қолы/Подпись

18.05.2023

Күні/Дата — Мөрі/Печать

12. Өтініш берушінің декларациясы: Төменде қол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетіні, барлық тауарлар толығымен

Қазақстан Республикасында
(елдің атауы)

өндірілгенін немесе жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға катысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.
Декларация заявителя: Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан
(наименование страны)

и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров.

Курман Ж.

Аты-жөні/Ф.И.О. — Қолы/Подпись

18.05.2023

Күні/Дата — Мөрі/Печать

221/057

KZ 3 109 00164

«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № _____
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ

KZ 3 109 00164

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № _____
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

6. №	7. Орындар саны және каптама түрі Количество мест и вид упаковки	8. Тауардың сипаттамасы Описание товара	9. Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	10. Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
7	Неупакованный	Код КП ВЭД 22.21.21 Кол-во: 40000 Ед.изм: пог. м Трубы полиэтиленовые ПЭ100 для хозяйствен но-питьевого водоснабжения D75 ГОСТ 18599 -2001Трубы напорные из полиэтилена. Технич еские условия Код ТН ВЭД 3917211000 Код КП ВЭД 22.21.21 Кол-во: 45000 Ед.изм: пог. м	"Д3917" 98,00% ДВЦ	
8	Неупакованный	Трубы полиэтиленовые ПЭ100 для хозяйствен но-питьевого водоснабжения D90 ГОСТ 18599 -2001Трубы напорные из полиэтилена. Технич еские условия Код ТН ВЭД 3917211000 Код КП ВЭД 22.21.21 Кол-во: 90000 Ед.изм: пог. м	"Д3917" 98,02% ДВЦ	
9	Неупакованный	Трубы полиэтиленовые ПЭ100 для хозяйствен но-питьевого водоснабжения D110 ГОСТ 1859 9-2001Трубы напорные из полиэтилена. Техни ческие условия Код ТН ВЭД 3917211000 Код КП ВЭД 22.21.21 Кол-во: 20000 Ед.изм: пог. м	"Д3917" 98,0% ДВЦ	
10	Неупакованный	Трубы полиэтиленовые ПЭ100 для хозяйствен но-питьевого водоснабжения D125 ГОСТ 1859 9-2001Трубы напорные из полиэтилена. Техни	"Д3917" 98,02% ДВЦ	

11. Куәлік. Осы аркылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады
Удостоверение. Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей
Западно-Казахстанской области, ул.
Исатай-Махамбета, дом 84, г.Уральск,
Западно-Казахстанская область, Республика
Казахстан, 090000, тел./факс , +7 (7112)
243095, 243029.

Атауы/Наименование — Мекен-жайы/ Адрес
Гаспаева А.А.
Аты-жөні/Ф.И.О. — Қолы/Подпись
18.05.2023
Күні/Дата — Мөрі/Печать

12. Өтініш берушінің декларациясы: Төменде қол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен

Қазақстан Республикасында
(елдің атауы)

өндірілгенін немесе жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.
Декларация заявителя: Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан
(наименование страны)

и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров.

Қырман Ж.
Аты-жөні/Ф.И.О. — Қолы/Подпись
18.05.2023
Күні/Дата — Мөрі/Печать

221/058

KZ 3 109 00164

«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № _____
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ

KZ 3 109 00164

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № _____
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

6. №	7. Орындар саны және қаптама түрі Количество мест и вид упаковки	8. Тауардың сипаттамасы Описание товара	9. Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	10. Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
		ческие условия Код ТН ВЭД 3917211000 Код КП ВЭД 22.21.21 Кол-во: 35000 Ед.изм: пог. м		
11	Неупакованный	Трубы полиэтиленовые ПЭ100 для хозяйствен но-питьевого водоснабжения D140 ГОСТ 1859 9-2001Трубы напорные из полиэтилена. Техни ческие условия Код ТН ВЭД 3917211000 Код КП ВЭД 22.21.21 Кол-во: 15000 Ед.изм: пог. м	"Д3917" 98,02% ДВЦ	
12	Неупакованный	Трубы полиэтиленовые ПЭ100 для хозяйствен но-питьевого водоснабжения D160 ГОСТ 1859 9-2001Трубы напорные из полиэтилена. Техни ческие условия Код ТН ВЭД 3917211000 Код КП ВЭД 22.21.21 Кол-во: 25000 Ед.изм: пог. м	"Д3917" 98,0% ДВЦ	
13	Неупакованный	Трубы полиэтиленовые ПЭ100 для хозяйствен но-питьевого водоснабжения D180 ГОСТ 1859 9-2001Трубы напорные из полиэтилена. Техни ческие условия Код ТН ВЭД 3917211000 Код КП ВЭД 22.21.21 Кол-во: 1000 Ед.изм: пог. м	"Д3917" 98,01% ДВЦ	
14	Неупакованный	Трубы полиэтиленовые ПЭ100 для хозяйствен	"Д3917"	

11. Куәлік. Осы аркылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады
Удостоверение. Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей
Западно-Казахстанской области, ул.
Исатай-Махамбета, дом 84, г.Уральск,
Западно-Казахстанская область, Республика
Казахстан, 090000, тел./факс , +7 (7112)
243095, 243029.

Атауы/Наименование — Мекен-жайы/ Адрес
Гаспаева А.А.
Аты-жөні/Ф.И.О. — Қолы/Подпись
18.05.2023
Күні/Дата — Мөрі/Печать

12. Өтініш берушінің декларациясы: Төменде қол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен

Қазақстан Республикасында
(елдің атауы)

өндірілгенін немесе жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.
Декларация заявителя: Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан
(наименование страны)

и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров.

Курман Ж.
Аты-жөні/Ф.И.О. — Қолы/Подпись
18.05.2023
Күні/Дата — Мөрі/Печать

2217059

«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № KZ 3 109 00164
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № KZ 3 109 00164
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

6. №	7. Орындар саны және қаптама түрі Количество мест и вид упаковки	8. Тауардың сипаттамасы Описание товара	9. Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	10. Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
		но-питьевого водоснабжения D200 ГОСТ 1859 9-2001Трубы напорные из полиэтилена. Техни ческие условия Код ТН ВЭД 3917211000 Код КП ВЭД 22.21.21 Кол-во: 5000 Ед.изм: пог. м	98,0% ДВЦ	
15	Неупакованный	Трубы полиэтиленовые ПЭ100 для хозяйствен но-питьевого водоснабжения D225 ГОСТ 1859 9-2001Трубы напорные из полиэтилена. Техни ческие условия Код ТН ВЭД 3917211000 Код КП ВЭД 22.21.21 Кол-во: 10000 Ед.изм: пог. м	"Д3917" 98,01% ДВЦ	
16	Неупакованный	Трубы полиэтиленовые ПЭ100 для хозяйствен но-питьевого водоснабжения D250 ГОСТ 1859 9-2001Трубы напорные из полиэтилена. Техни ческие условия Код ТН ВЭД 3917211000 Код КП ВЭД 22.21.21 Кол-во: 5000 Ед.изм: пог. м	"Д3917" 98,0% ДВЦ	
17	Неупакованный	Трубы полиэтиленовые ПЭ100 для хозяйствен но-питьевого водоснабжения D280 ГОСТ 1859 9-2001Трубы напорные из полиэтилена. Техни ческие условия Код ТН ВЭД 3917211000 Код КП ВЭД 22.21.21 Кол-во: 2400	"Д3917" 98,0% ДВЦ	

11. Куәлік. Осы аркылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады
Удостоверение. Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей
Западно-Казахстанской области, ул.
Исатай-Махамбета, дом 84, г.Уральск,
Западно-Казахстанская область, Республика
Казахстан, 090000, тел./факс +7 (7112)
243095, 243029.

Атауы/Наименование — Мекен-жайы/ Адрес

Гаспаева А.А.

Аты-жөні/Ф.И.О. — Қолы/Подпись

18.05.2023

Күні/Дата — Мөрі/Печать

12. Өтініш берушінің декларациясы: Төменде қол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен

Қазақстан Республикасында
(елдің атауы)

өндірілгенін немесе жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.
Декларация заявителя: Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан
(наименование страны)

и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров.

Курман Ж.

Аты-жөні/Ф.И.О. — Қолы/Подпись

18.05.2023

Күні/Дата — Мөрі/Печать

221 7060

KZ 3 109 00164

«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № _____
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ

KZ 3 109 00164

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № _____
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

6. №	7. Орындар саны және қаптама түрі Количество мест и вид упаковки	8. Тауардың сипаттамасы Описание товара	9. Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	10. Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
18	Неупакованный	Ед.изм: пог. м Трубы полиэтиленовые ПЭ100 для хозяйствен но-питьевого водоснабжения D315 ГОСТ 1859 9-2001Трубы напорные из полиэтилена. Техни ческие условия Код ТН ВЭД 3917211000 Код КП ВЭД 22.21.21 Кол-во: 30000	"Д3917" 98,09% ДВЦ	
19	Неупакованный	Ед.изм. пог. м Трубы полиэтиленовые ПЭ100 для хозяйствен но-питьевого водоснабжения D355 ГОСТ 1859 9-2001Трубы напорные из полиэтилена. Техни ческие условия Код ТН ВЭД 3917211000 Код КП ВЭД 22.21.21 Кол-во: 7000	"Д3917" 98,09% ДВЦ	
20	Неупакованный	Ед.изм: пог. м Трубы полиэтиленовые ПЭ100 для хозяйствен но-питьевого водоснабжения D400 ГОСТ 1859 9-2001Трубы напорные из полиэтилена. Техни ческие условия Код ТН ВЭД 3917211000 Код КП ВЭД 22.21.21 Кол-во: 1000	"Д3917" 98,11% ДВЦ	
21	Неупакованный	Ед.изм: пог. м Трубы полиэтиленовые ПЭ100 для хозяйствен но-питьевого водоснабжения D450 ГОСТ 1859 9-2001Трубы напорные из полиэтилена. Техни ческие условия Код ТН ВЭД 3917211000	"Д3917" 98,09% ДВЦ	

11. Куәлік. Осы аркылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады
Удостоверение. Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей
Западно-Казахстанской области, ул.
Исатай-Махамбета, дом 84, г.Уральск,
Западно-Казахстанская область, Республика
Казахстан, 090000, тел./факс , +7 (7112)
243095, 243029.

Атауы/Наименование — Мекен-жайы/ Адрес

Гаспаева А.А.

Аты-жөні/Ф.И.О. — Қолы/Подпись

18.05.2023

Күні/Дата — Мөрі/Печать

12. Өтініш берушінің декларациясы: Төменде қол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен

Қазақстан Республикасында
(елдің атауы)

өндірілгенін немесе жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.

Декларация заявителя: Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан
(наименование страны)

и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров.

Құрман Ж.

Аты-жөні/Ф.И.О. — Қолы/Подпись

18.05.2023

Күні/Дата — Мөрі/Печать

221/061

KZ 3 109 00164

«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № _____
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ

KZ 3 109 00164

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № _____
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

6. №	7. Орындар саны және қаптама түрі Количество мест и вид упаковки	8. Тауардың сипаттамасы Описание товара	9. Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	10. Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
		Код КП ВЭД 22.21.21 Кол-во: 25000 Ед.изм: пог. м		
22	Неупакованный	Трубы полиэтиленовые ПЭ100 для хозяйствен но-питьевого водоснабжения D500 ГОСТ 1859 9-2001Трубы напорные из полиэтилена. Техни ческие условия Код ТН ВЭД 3917211000 Код КП ВЭД 22.21.21 Кол-во: 10000 Ед.изм: пог. м	"Д3917" 98,10% ДВЦ	
23	Неупакованный	Трубы полиэтиленовые ПЭ100 для хозяйствен но-питьевого водоснабжения D560 ГОСТ 1859 9-2001Трубы напорные из полиэтилена. Техни ческие условия Код ТН ВЭД 3917211000 Код КП ВЭД 22.21.21 Кол-во: 10000 Ед.изм: пог. м	"Д3917" 98,10% ДВЦ	
24	Неупакованный	Трубы полиэтиленовые ПЭ100 для хозяйствен но-питьевого водоснабжения D630ГОСТ 1859 9-2001Трубы напорные из полиэтилена. Техни ческие условия Код ТН ВЭД 3917211000 Код КП ВЭД 22.21.21 Кол-во: 2000 Ед.изм: пог. м	"Д3917" 98,09% ДВЦ	
25	Неупакованный	Трубы полиэтиленовые ПЭ100 для хозяйствен но-питьевого водоснабжения D710 ГОСТ 1859 9-2001Трубы напорные из полиэтилена. Техни	"Д3917" 98,10% ДВЦ	

11. Куәлік. Осы аркылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады
Удостоверение. Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей
Западно-Казахстанской области, ул.
Исатай-Махамбета, дом 84, г.Уральск,
Западно-Казахстанская область, Республика
Казахстан, 090000, тел./факс , +7 (7112)
243095, 243029.

Атауы/Наименование — Мекен-жайы/ Адрес

Гаспаева А.А.

Аты-жөні/Ф.И.О. — Қолы/Подпись

18.05.2023

Күні/Дата — Мөрі/Печать

12. Өтініш берушінің декларациясы: Төменде қол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен

Қазақстан Республикасында
(елдің атауы)

өндірілгенін немесе жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.
Декларация заявителя: Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан
(наименование страны)

и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров.

Құрман Ж.

Аты-жөні/Ф.И.О. — Қолы/Подпись

18.05.2023

Күні/Дата — Мөрі/Печать

221 /062

KZ 3 109 00164

«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № _____
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ

KZ 3 109 00164

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № _____
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

6. №	7. Орындар саны және қаптама түрі Количество мест и вид упаковки	8. Тауардың сипаттамасы Описание товара	9. Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	10. Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
		ческие условия Код ТН ВЭД 3917211000 Код КП ВЭД 22.21.21 Кол-во: 2500 Ед.изм: пог. м		
26	Неупакованный	Трубы полиэтиленовые ПЭ100 для хозяйствен но-питьевого водоснабжения D800 ГОСТ 1859 9-2001Трубы напорные из полиэтилена. Техни ческие условия Код ТН ВЭД 3917211000 Код КП ВЭД 22.21.21 Кол-во: 8000 Ед.изм: пог. м	"Д3917" 98,09% ДВЦ	
27	Неупакованный	Трубы полиэтиленовые ПЭ100 для хозяйствен но-питьевого водоснабжения D900 ГОСТ 1859 9-2001Трубы напорные из полиэтилена. Техни ческие условия Код ТН ВЭД 3917211000 Код КП ВЭД 22.21.21 Кол-во: 1000 Ед.изм: пог. м	"Д3917" 98,09% ДВЦ	
28	Неупакованный	Трубы полиэтиленовые ПЭ100 для хозяйствен но-питьевого водоснабжения D1000 ГОСТ 185 99-2001Трубы напорные из полиэтилена. Техн ические условия Код ТН ВЭД 3917211000 Код КП ВЭД 22.21.21 Кол-во: 1000 Ед.изм: пог. м	"Д3917" 98,10% ДВЦ	
29	Неупакованный	Трубы полиэтиленовые ПЭ100 для хозяйствен	"Д3917"	

11. Куәлік. Осы арқылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады
Удостоверение. Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей
Западно-Казахстанской области, ул.
Исатай-Махамбета, дом 84, г.Уральск,
Западно-Казахстанская область, Республика
Казахстан, 090000, тел./факс +7 (7112)
243095, 243029.

Атауы/Наименование — Мекен-жайы/ Адрес
Таспаева А.А.
Аты-жөні/Ф.И.О. — Қолы/Подпись
18.05.2023
Күні/Дата — Мөрі/Печать

12. Өтініш берушінің декларациясы: Төменде қол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен

Қазақстан Республикасында
(елдің атауы)

өндірілгенін немесе жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.
Декларация заявителя: Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан
(наименование страны)

и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров.

Курман Ж.
Аты-жөні/Ф.И.О. — Қолы/Подпись
18.05.2023
Күні/Дата — Мөрі/Печать

221 /063

KZ 3 109 00164

«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № _____
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ

KZ 3 109 00164

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № _____
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

6. №	7. Орындар саны және каптама түрі Количество мест и вид упаковки	8. Тауардың сипаттамасы Описание товара	9. Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	10. Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
		но-питьевого водоснабжения D1200 ГОСТ 185 99-2001Трубы напорные из полиэтилена. Техн ические условия Код ТН ВЭД 3917211000 Код КП ВЭД 22.21.21 Кол-во: 1000 Ед.изм: пог. м	98,09% ДВЦ	
30	Неупакованный	Трубы полиэтиленовые ПЭ100 для хозяйствен но-питьевого водоснабжения D1400 ГОСТ 185 99-2001Трубы напорные из полиэтилена. Техн ические условия Код ТН ВЭД 3917211000 Код КП ВЭД 22.21.21 Кол-во: 1000 Ед.изм: пог. м	"Д3917" 98,09% ДВЦ	
31	Неупакованный	Трубы полиэтиленовые ПЭ100 для хозяйствен но-питьевого водоснабжения D1600 ГОСТ 185 99-2001Трубы напорные из полиэтилена. Техн ические условия Код ТН ВЭД 3917211000 Код КП ВЭД 22.21.21 Кол-во: 1000 Ед.изм: пог. м	"Д3917" 98,09% ДВЦ	

11. Куәлік. Осы арқылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады
Удостоверение. Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей
Западно-Казахстанской области, ул.
Исатай-Махамбета, дом 84, г.Уральск,
Западно-Казахстанская область, Республика
Казахстан, 090000, тел./факс , +7 (7112)
243095, 243029.

Атауы/Наименование — Мекен-жайы/ Адрес

Гаспаева А.А.

Аты-жөні/Ф.И.О. — Қолы/Подпись

18.05.2023

Күні/Дата — Мөрі/Печать

12. Өтініш берушінің декларациясы: Төменде қол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен

Қазақстан Республикасында
(елдің атауы)

өндірілгенін немесе жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға катысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.
Декларация заявителя: Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан
(наименование страны)

и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров.

Курмен Ж.

Аты-жөні/Ф.И.О. — Қолы/Подпись

18.05.2023

Күні/Дата — Мөрі/Печать

2217064