Форма № 3

Заказчик: Государственное учреждене "Управление строительства Западно-Казахстанской области "

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Альтаир"

Наименование строительства и его адрес: Строительство центра реабилитации инвалидов на 150 мест в г.Уральск ЗКО (казначейское сопровождение)

СПРАВКА № 13

о стоимости выполненных работ и затрат

за 11 сентября 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
	G 001048	№2022/78 доп согл №1 доп согл №2 доп согл №3	14.07.2022г 08.02.2023г 08.02.2023г 31.08.2023г	За счет бюджетных средств,за исключением средств софинансирования по правительственным внешним займам или связанным грантам специфика : строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство центра реабилитации инвалидов на 150 мест в г.Уральск ЗКО	3639634280,43	422193845,08							50663261,41	472857106,49

М. П. Заказчик: ГУ «Управление строительства ЗКО» Зам .руководителя Молдашев Н.Е.

БИН 060240004327 (должность , Ф.И.О) (подпись)

М. П. Подрядчик ТОО"Альтаир" Директор Куангалиев Н.А.

БИН 940440000544 (должность , Ф.И.О) (подпись)

М. П. Эксперт технического надзора ТОО "Строй Потенциал": Технадзор Айкожаев Б.Т.

ИИН 810509300918 (должность , Ф.И.О) (подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Западно-Казахстанской области",БИН 060240004327,г.Уральск,Х.ЧУРИНА,116,8(7112)50-42-01**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Альтаир",БИН 940440000544, г.Уральск,ул.Полевая 4 (Григория Потанина), 8(7112)21-46-77,21-45-98**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **ЗКО, г Уральск**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство центра реабилитации инвалидов на 150 мест в г.Уральск ЗКО (казначейское сопровождение)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2022/78 от 14.02.2022г, доп№1 от 08.02.2023г, доп №2 от 08.02.2023г,доп №3 от 31.08.2023г**

Акт выполненных работ №13

за **сентябрь 2023 (месяц, год) на Общестроительные работы**

Составлен (а) в ценах 2021г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Общестроительные работы Блок А - КМ Лок смета №02-01-02										
1	7	Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	1054,54545	705,91 401,01	171,27 53,66	744414 422883	180612 56587	140919	330834 86020	1161268	
2	12	Е11-130301-1709 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	м2	2193,2035	4669,63 428,08	45,62 1,16	10241449 938867	100054 2544	9202528	649573 871282	11762304	
3	13	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	2193,2035	162,84 56,92	3,79 0,58	357141 124837	8312 1272	223992	87015 35533	479689	
			Итого: Общестроительные работы Блок А - КМ									13403261	
			Общестроительные работы Блок А - АР Лок смета №02-01-03										
			Раздел: 4. Отделочные работы										
4	167	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	260,7	4101,29 1994,08	17,22 7,5	1069206 519857	4489 1955	544860	417450 118932	1605588	
5	172	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	1561,1	220,33 121,79	1,6 0,73	343957 190126	2498 1140	151333	153013 39758	536727	
			Итого по разделу: 4. Отделочные работы									2142316	
			Раздел: 5. Разные работы										
6	213	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой (пленка ПВХ)	м2 изолируемой поверхности	1310	100,68 87,79	12,89 3,36	131891 115005	16886 4402	0	109854 19340	261085	
7	214	С1261-107-0508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	1,441	81820		117903		117903	9432	127335	
8	215	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	2544	988,81 577,1	53,61 13,31	2515533 1468142	136384 33861	911006	1381843 311790	4209166	
9	218	Е11-120101-0214 Изм. и доп. вып. 12	Кровли плоские из ПВХ-мембраны. Устройство	м2 кровли	1310	281,86 263,17	18,69 2,51	369237 344753	24484 3288	0	320198 55155	744590	
10	219	С1217-105-0201	Телескопический крепеж с саморезом для кровли длиной 50 мм	шт.	4585	21		96285		96285	7703	103988	
11	220	С1261-105-0704	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного самозатухающего полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2		1441	183		263703		263703		284799	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2							21096		
12	233	Е11-120101-1504	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой		516	312,05	10,68	161018	5511	94805	56558	234982	
				м2 изолируемой поверхности		117,64	1,5	60702	774		17406		
13	234	Е11-120101-0104 Изм. и доп. вып. 10	Кровли из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя		538	2345,99	22,42	1262143	12062	1101609	139935	1514244	
				м2 кровли		275,97	6,75	148472	3632		112166		
14	235	Е11-120101-0107	Кровли скатные. Защита ковра гравием на битумной мастике		538	668,32	72,54	359556	39026	251596	72804	466948	
				м2 кровли		128,13	18,96	68934	10200		34589		
15	236	Е11-120101-0214 Изм. и доп. вып. 12	Кровли плоские из ПВХ-мембраны. Устройство		205	281,86	18,69	57781	3832	0	50107	116519	
				м2 кровли		263,17	2,51	53950	515		8631		
16	237	С1217-105-0201	Телескопический крепеж с саморезом для кровли длиной 50 мм		717,5	21		15068		15068		16273	
				шт.							1205		
17	238	С1261-105-0704	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного самозатухающего полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2		225,5	183		41266		41266		44567	
				м2							3301		
18	239	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,7631	989954,03	7411,45	755434	5656	698719	61599	882396	
				т стальных элементов		66910,9	1497,62	51060	1143		65363		
19	240	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		295,3	5219,11	14,62	1541203	4318	1187570	322439	2012733	
				м2 покрытия		1182,92	3,93	349316	1161		149091		
20	241	Е11-120101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя		144,5	1593,89	14,88	230317	2151	200091	26432	277289	
				м2 кровли		194,3	4,53	28076	655		20540		
21	242	Е11-120101-0107	Кровли скатные. Защита ковра гравием на битумной мастике		144,5	668,32	72,54	96572	10482	67575	19554	125416	
				м2 кровли		128,13	18,96	18515	2740		9290		
22	243	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,29575	989954,03	7411,45	292779	2192	270798	23874	341985	
				т стальных элементов		66910,9	1497,62	19789	443		25332		
23	244	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		101,2	5219,11	14,62	528174	1480	406983	110500	689768	
				м2 покрытия		1182,92	3,93	119712	398		51094		
24	245	Е11-120101-0214 Изм. и доп. вып. 12	Кровли плоские из ПВХ-мембраны. Устройство		69,2	281,86	18,69	19505	1294	0	16914	39333	
				м2 кровли		263,17	2,51	18211	174		2914		
25	246	С1217-105-0201	Телескопический крепеж с саморезом для кровли длиной 50 мм		242,2	21		5086		5086		5493	
				шт.							407		
26	247	С1261-105-0704	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного самозатухающего полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2		76,12	183		13930		13930		15044	
				м2							1114		
27	248	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,1483	989954,03	7411,45	146810	1099	135788	11971	171484	
				т стальных элементов		66910,9	1497,62	9923	222		12703		
28	249	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		76,5	5219,11	14,62	399262	1119	307650	83531	521416	
				м2 покрытия		1182,92	3,93	90493	301		38623		
29	250	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой		14,8	988,81	53,61	14634	793	5300	8039	24487	
				м2 утепляемого покрытия		577,1	13,31	8541	197		1814		
30	251	С1234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110		3,0488	33894		103336		103336		111603	Казахстан
				м3							8267		
31	252	Е11-120101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя		28,3	1593,89	14,88	45107	421	39187	5177	54306	
				м2 кровли		194,3	4,53	5499	128		4023		
32	253	Е11-120101-0107	Кровли скатные. Защита ковра гравием на битумной мастике		28,3	668,32	72,54	18913	2053	13234	3830	24562	
				м2 кровли		128,13	18,96	3626	537		1819		
33	254	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,0707	989954,03	7411,45	69990	524	64735	5707	81753	
				т стальных элементов		66910,9	1497,62	4731	106		6056		
34	255	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		22,4	5219,11	14,62	116908	327	90083	24459	152676	
				м2 покрытия		1182,92	3,93	26497	88		11309		
35	256	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой		7,1	988,81	53,61	7021	381	2543	3857	11748	
				м2 утепляемого покрытия		577,1	13,31	4097	95		870		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	257	С1234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	0,87756	33894		29744		29744	2380	32124	Казахстан
37	258	Е11-120101-0214 Изм. и доп. вып. 12	Кровли плоские из ПВХ-мембраны. Устройство	м2 кровли	16	281,86 263,17	18,69 2,51	4510 4211	299 40	0	3911 674	9094	
38	259	С1217-105-0201	Телескопический крепеж с саморезом для кровли длиной 50 мм	шт.	56	21		1176		1176	94	1270	
39	260	С1261-105-0704	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного самозатухающего полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	17,6	183		3221		3221	258	3479	
40	261	Е11-120101-1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	16	640,14 226,36	55,68 13,96	10242 3622	891 223	5730	3538 1102	14882	
41	262	С1234-102-0202	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	м3	3,296	34761		114572		114572	9166	123738	Казахстан
42	263	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	7,2	5219,11 1182,92	14,62 3,93	37578 8517	105 28	28955	7862 3635	49075	
43	264	Е11-120101-1901	Аэраторы. Устройство	шт.	16	1558,66 571,09	5,54 2,68	24939 9137	89 43	15712	8446 2671	36056	
44	265	Е11-070112-0302	Прокладки резиновые толщиной 50 мм. Укладка	м2 площади прокладок	7,2	19889,93 210,62	55,31 26,03	143207 1516	398 187	141293	2011 11617	156835	
45	266	Е11-270403-1301 Изм. и доп. вып. 19	Прослойка из геокомпозита (геотекстиля). Устройство под монолитное бетонное покрытие	м2	7,2	216,87 21,8	0,43 0,15	1561 157	3 1	1401	171 139	1870	
46	267	Е11-120101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	13,2	1593,89 194,3	14,88 4,53	21039 2565	197 60	18278	2415 1876	25330	
47	268	Е11-120101-0107	Кровли скатные. Защита ковра гравием на битумной мастике	м2 кровли	13,2	668,32 128,13	72,54 18,96	8822 1691	957 250	6173	1786 849	11457	
48	269	Е11-120101-1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	1,2	640,14 226,36	55,68 13,96	768 272	67 17	430	265 83	1116	
49	270	С1234-102-0202	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	м3	0,14832	34761		5156		5156	412	5568	Казахстан
50	271	Е11-120101-1901	Аэраторы. Устройство	шт.	11	1558,66 571,09	5,54 2,68	17145 6282	60 29	10802	5807 1836	24788	
51	272	Е11-070112-0302	Прокладки резиновые толщиной 50 мм. Укладка	м2 площади прокладок	1,2	19889,93 210,62	55,31 26,03	23868 253	66 31	23549	335 1936	26139	
52	273	Е11-270403-1301 Изм. и доп. вып. 19	Прослойка из геокомпозита (геотекстиля). Устройство под монолитное бетонное покрытие	м2	1,2	216,87 21,8	0,43 0,15	260 26	0 0	234	28 23	312	
53	274	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	235	5219,11 1182,92	14,62 3,93	1226491 277986	3436 924	945069	256597 118647	1601735	
54	275	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,002	901617,03 66910,9	7411,45 1497,62	1803 134	15 3	1655	161 157	2122	
55	282	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,32	30314,22 1375,65	1132,38 263,61	9701 440	362 84	8898	477 814	10993	
56	283	Е11-060101-0118 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	м3	13,4	40103,97 5037,76	2170,19 505,01	537393 67506	29080 6767	440807	67589 48399	653380	
57	284	С1214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,2725	349459		95228		95228	7618	102846	
58	285	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0323	441876		14273		14273	1142	15415	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
59	304	Е11-090304-0201 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 (навес)	т конструкций	1,92872	89550,15	24888,14	172717	48003	21130	83547	276766	
						53706,4	9072,69	103585	17499		20501		
60	305	С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	1,92872	818975		1579573		1579573		1705939	Казахстан
											126366		
61	306	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	67,5052	95,29	2,68	6433	181	2964	2282	9412	
						48,7	0,29	3288	20		697		
			Итого по разделу: 5. Разные работы									18569730	
			Электрооборудование Блок А - ЭОМ Лок смета №02-01-07										
62	95	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 23	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	3820	371,58	14,82	1419436	56613	179540	862635	2464637	
						309,76	3,88	1183283	14822		182566		
63	96	С1241-207-0302	Трубя из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	321,3	32		10282		10282		11105	
											823		
64	97	С1241-207-0303	Трубя из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	3564,9	45		160420		160420		173254	
											12834		
65	98	С1241-207-0202	Трубя из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	10,2	72		734		734		793	
											59		
66	100	С1241-207-0305	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	42,84	102		4370		4370		4720	
											350		
67	101	С1241-207-0304	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	45,9	66		3029		3029		3271	
											242		
68	102	Ц13-080206-1701 Изм. и доп. вып. 23	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	35	486,07	42,07	17012	1473	2727	9563	28701	
						366,08	13,42	12813	470		2126		
69	103	С1241-102-0103	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	36,05	468		16871		16871		18221	
											1350		
70	108	Ц13-080206-2202 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	875	105,9	1,72	92662	1505	17238	53670	158038	
						84,48	0,71	73920	621		11707		
71	109	С1243-107-1015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х95 (мк)-1	км	0,0306	20783272		635968		635968		686845	Казахстан
											50877		
72	110	С1243-107-0905	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0.66	км	0,0459	2268189		104110		104110		112439	Казахстан
											8329		
73	111	С1243-107-0904	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0.66	км	0,0459	1351471		62033		62033		66996	Казахстан
											4963		
74	112	С1243-107-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0.66	км	0,0561	939402		52700		52700		56916	Казахстан
											4216		
75	113	С1243-107-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0.66	км	0,0816	611828		49925		49925		53919	Казахстан
											3994		
76	114	С1243-107-0901	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0.66		0,0153	391023		5983		5983		6462	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км							479		
77	115	С1243-107-0702	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х2.5 (ок)-0.66	км	0,1581	496762		78538		78538	6283	84821	Казахстан
78	116	С1243-107-0701	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1.5 (ок)-0.66	км	0,0816	314487		25662		25662	2053	27715	Казахстан
79	117	С1243-107-0504	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х6 (ок)-0.66	км	0,1632	838364		136821		136821	10946	147767	Казахстан
80	118	С1243-107-0503	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0.66	км	0,102	586459		59819		59819	4786	64605	Казахстан
81	119	С1243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2.5 (ок)-0.66	км	1,9584	364508		713852		713852	57108	770960	Казахстан
82	120	С1243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1.5 (ок)-0.66	км	0,306	233523		71458		71458	5717	77175	Казахстан
83	121	С1243-107-0302	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х2.5 (ок)-0.66	км	0,1122	263946		29615		29615	2369	31984	Казахстан
84	122	С1243-107-0301	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1.5 (ок)-0.66	км	0,1275	171438		21858		21858	1749	23607	Казахстан
85	123	С1243-108-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х2.5 (ок)-0.66	км	0,0204	862509		17595		17595	1408	19003	Казахстан
86	124	С1243-108-0702	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 4х2.5 (ок)-0.66	км	0,0867	696375		60376		60376	4830	65206	Казахстан
87	125	С1243-108-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2.5 (ок)-0.66	км	0,6171	541492		334155		334155	26732	360887	Казахстан
88	126	С1243-108-0302	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 2х2.5 (ок)-0.66	км	0,0816	397346		32423		32423	2594	35017	Казахстан
89	127	С1243-202-1103	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS 4х1.5	км	0,1836	461288		84692		84692	6775	91467	Казахстан
			Итого : Электрооборудование Блок А - ЭОМ									5646532	
			Подъемник Блок А - АР Лок смета №02-01-11										
90	2	516-201-0101 РСНБ РК 2015	Платформа подъемная для инвалидов с вертикальным перемещением модели ПВ-250 П, грузоподъемность 250 кг	комплект	1	1939307		1939307		1939307		1939307	
			Итого : Подъемник Блок А - АР									1939307	
			Общестроительные работы Блок Б - КЖ Лок смета №02-02-01										
			Раздел: 6. Каркас										
91	131	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке		0,0706	892474		-63009		-63009		-68050	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							-5041		
92	141	Е11-070502-0104	Колонны массой до 2 т. Установка на нижестоящие колонны (с заполнением полимерцементным раствором)	шт. сборных конструкций	25	12534,7	0	313368	0	0	369774	737793	
						12534,7	0	313368	0		54651		
93	142	С1222-303-0101	Колонна без консолей	м3	18,725	104201		1951164		1951164		2107257	Казахстан
											156093		
94	143	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0706	892474		63009		63009		68050	Казахстан
											5041		
95	144	Е11-070503-0105	Ригели, масса до 1 т. Укладка	шт. сборных конструкций	165	3952,85	1389,85	652220	229325	19272	540141	1287750	
						2446,2	328,02	403623	54123		95389		
96	145	С1222-104-0308	Ригель связного каркаса высотой 450 мм для опирания многопустотных плит перекрытий с несущей способностью 60 тс/пм ГОСТ 13015-2012	м3	56,46	119895		6769272		6769272		7310814	Казахстан
											541542		
97	146	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	15,34404	21646,07	1398,23	332138	21455	4419	284501	665970	
						19959,84	415,4	306265	6374		49331		
98	151	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (Шайба Ш5,Ш6)	т	0,3528	265945,95	1417,95	93826	501	0	85124	193266	
						264528	616,89	93325	218		14316		
99	152	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,3528	647579		228466		228466		246743	Казахстан
											18277		
			Итого по разделу: 6. Каркас									12549592	
			Раздел: 7. Стены и перегородки										
100	153	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство /В25/	м3	34,57	55519,54	3801,93	1919310	131433	1474763	310761	2408477	
						9057,4	820,99	313114	28382		178406		
101	156	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство /В25/	м3	18	55519,54	3801,93	999352	68435	767884	161808	1254053	
						9057,4	820,99	163033	14778		92893		
102	160	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство /В25/	м3	5,7	55519,54	3801,93	316461	21671	243163	51239	397116	
						9057,4	820,99	51627	4680		29416		
103	163	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /В25/	м3	0,6	78300,69	1890,88	46980	1134	34230	10821	62425	
						19359,6	459,07	11616	275		4624		
104	164	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00125	349485		437		437		472	
											35		
105	165	С1214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,02546	349459		8897		8897		9609	
											712		
106	166	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,05502	334486		18403		18403		19875	Казахстан
											1472		
			Итого по разделу: 7. Стены и перегородки									4152027	
			Раздел: 8. Перекрытие										
107	167	Е11-070504-0106 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	797,013	3957,24	934,45	3153972	744769	1668658	1066791	4558424	
						929,15	205,16	740545	163515		337661		
108	168	Е11-070504-0105 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	1245,224	2936,74	789,14	3656899	982657	1719779	1386698	5447085	
						766,5	177,24	954464	220704		403488		
109	170	Е11-060801-0108 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство /В30/	м3	312	69276,2	3001,98	21614174	936618	16186129	4271270	27956279	
						14395,6	648,32	4491427	202276		2070836		
110	171	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,1	29796		92368		92368		99757	Казахстан
											7389		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
111	172	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2869	349485		100267		100267	8021	108288	
112	173	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	7,95407	334486		2660525		2660525	212842	2873367	Казахстан
113	177	С1261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,07339	108313		7949		7949	636	8585	
			Итого по разделу: 8. Перекрытие									41051786	
			Раздел: 9. Лестница										
114	178	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1.1	т конструкций	2,87418	84633,64 / 44760,32	27039,73 / 9153,37	243252 / 128649	77717 / 26308	36886	106921 / 28014	378187	
115	180	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	116,40429	95,29 / 48,7	2,68 / 0,29	11092 / 5669	312 / 34	5111	3935 / 1202	16229	
116	181	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	116,40429	162,84 / 56,92	3,79 / 0,58	18955 / 6626	442 / 68	11888	4618 / 1886	25459	
117	182	Е11-060801-0106 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /В25/	м3	9,3	83903,74 / 22338	2991,45 / 620,03	780305 / 207743	27820 / 5766	544741	194294 / 77968	1052567	
118	183	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,2838	441876		125404		125404	10032	135436	
119	184	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09792	349485		34222		34222	2738	36960	
120	185	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,666	334486		222768		222768	17821	240589	Казахстан
121	186	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,05142	78905,95 / 77488	1417,95 / 616,89	4057 / 3984	73 / 32	0	3655 / 617	8329	
122	187	С1222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,05142	845594		43480		43480	3478	46958	Казахстан
123	188	С1261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,05142	108313		5569		5569	446	6015	
124	189	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м (В25)	м3	4,26	78300,69 / 19359,6	1890,88 / 459,07	333561 / 82472	8056 / 1956	243034	76829 / 32831	443221	
125	190	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06996	349485		24450		24450	1956	26406	
126	191	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,83724	334486		280045		280045	22404	302449	Казахстан
127	192	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,10872	78905,95 / 77488	1417,95 / 616,89	8579 / 8424	154 / 67	0	7727 / 1304	17611	
128	193	С1222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,10872	845594		91933		91933	7355	99288	Казахстан
129	194	С1261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры		0,10872	108313		11776		11776		12718	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							942		
			Итого по разделу: 9. Лестница									2848421	
			Раздел: 10. Разные работы										
130	195	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство /В10/	м3	6,6	30314,22 / 1375,65	1132,38 / 263,61	200074 / 9079	7474 / 1740	183521	9845 / 16794	226713	
131	196	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	41,7	47550,06 / 4640,4	2087,77 / 453,29	1982838 / 193505	87060 / 18902	1702273	193290 / 174090	2350218	
132	197	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,4416448	334486		816696		816696	65336	882032	Казахстан
133	198	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,5126	28137,95 / 26720	1417,95 / 616,89	14424 / 13697	727 / 316	0	12752 / 2174	29350	
134	199	С1222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,5126	845594		433451		433451	34676	468127	Казахстан
135	200	С1261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,5126	108313		55521		55521	4442	59963	
136	201	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство /В10/ (КЖ2 л.72)	м3	0,7	30314,22 / 1375,65	1132,38 / 263,61	21220 / 963	793 / 185	19464	1044 / 1781	24045	
137	202	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	2,66	51105,85 / 7715,78	1985,25 / 473,73	135942 / 20524	5281 / 1260	110137	19824 / 12461	168227	
138	203	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,149184	334486		49900		49900	3992	53892	Казахстан
139	204	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичн. бетону	м2 поверхности	212,6096	904,17 / 303,58	19,87 / 2,91	192235 / 64544	4225 / 619	123467	60601 / 20227	273063	
140	214	С1224-102-1107	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,9 мм	м2	396,75	7139		2832398		2832398	226592	3058990	Казахстан
			Итого по разделу: 10. Разные работы									7594620	
			Общестроительные работы Блок Б - АР Лок смета №02-02-02										
			Раздел: 1. Стены и перегородки										
141	3	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м (газобетонные блоки)	м3	150,14	25822,78 / 6228,87	504,01 / 127,95	3877032 / 935203	75672 / 19210	2866158	887604 / 381171	5145807	
142	4	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (гнутый профиль)	т стальных элементов	4,27054	784559,03 / 66910,9	7411,45 / 1497,62	3350491 / 285746	31651 / 6396	3033094	344727 / 295617	3990835	
			Итого по разделу: 1. Стены и перегородки									9136642	
			Раздел: 2. Полы										
143	70	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	108,33	373,35 / 338,75	34,6 / 16,44	40445 / 36697	3748 / 1781	0	36169 / 6129	82743	
144	71	С1234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	4,463196	50750		226507		226507	18121	244628	Казахстан
145	72	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (25мм)	м2 стяжки	108,33	711,83 / 376,65	31,93 / 15,46	77113 / 40802	3459 / 1675	32851	39929 / 9363	126405	
146	73	Е11-110101-1102 К=1	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	108,33	85,02 / 4,66	5,41 / 2,56	9210 / 505	586 / 277	8119	735 / 796	10741	
147	74	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,0996636	16483,88	1500,12	1643	150	3	1415	3303	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т		14952,4	652,2	1490	65		245		
148	87	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	169,65	373,35	34,6	63339	5870	0	56643	129580	
						338,75	16,44	57469	2789		9599		
149	88	С1234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	6,98958	50750		354721		354721		383099	Казахстан
											28378		
150	89	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (30мм)	м2 стяжки	169,65	711,83	31,93	120762	5417	51446	62530	197956	
						376,65	15,46	63899	2623		14663		
151	90	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	169,65	170,05	10,82	28849	1836	25432	2301	33642	
						9,32	5,11	1581	867		2492		
152	91	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,156078	16483,88	1500,12	2573	234	5	2216	5172	
						14952,4	652,2	2334	102		383		
153	95	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	338,22	373,35	34,6	126274	11702	0	112924	258334	
						338,75	16,44	114572	5560		19136		
154	96	С1234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	13,934664	50750		707184		707184		763759	Казахстан
											56575		
155	97	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (35мм)	м2 стяжки	338,22	711,83	31,93	240755	10799	102565	124662	394651	
						376,65	15,46	127391	5229		29233		
156	98	Е11-110101-1102 К=3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	338,22	255,07	16,23	86270	5489	76052	6883	100605	
						13,98	7,67	4728	2594		7452		
157	99	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,3111624	16483,88	1500,12	5129	467	10	4419	10311	
						14952,4	652,2	4653	203		764		
158	102	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (30мм)	м2 стяжки	108,16	711,83	31,93	76992	3453	32800	39866	126207	
						376,65	15,46	40738	1672		9349		
159	103	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	108,16	170,05	10,82	18393	1171	16214	1467	21449	
						9,32	5,11	1008	553		1589		
			Итого по разделу: 2. Полы									2892585	
			Раздел: 3. Проемы										
160	236	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	92,6042	2703,45	193,33	250351	17903	112562	115479	395096	
						1294,6	90,97	119885	8424		29266		
161	238	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	35,879	2404,99	190,84	86289	6847	42383	36255	132347	
						1032,87	89,88	37058	3225		9803		
162	239	С1223-102-0207	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	119,595	24665		2949811		2949811		3185796	
											235985		
163	241	С1223-102-0207	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	13,23	24665		326318		326318		352423	
											26105		
164	243	С1223-102-0308	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	м2	4,6632	22151		103295		103295		111559	
											8264		
			Итого по разделу: 3. Проемы									4177221	
			Раздел: 4. Отделочные работы										
165	283	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1414	3059,74	38,26	4326472	54100	2060877	1789400	6605142	
						1564	17,86	2211496	25254		489270		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 4. Отделочные работы									6605142	
			Водопровод,канализация Блок Б - ВК Лок смета №02-02-04										
			Раздел: 1. Водопровод										
166	27	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	221	1820,89 / 490	22,55 / 9,01	402417 / 108290	4983 / 1991	289143	108076 / 40839	551332	
167	28	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	28	2105,64 / 490	22,55 / 9,01	58958 / 13720	631 / 252	44607	13693 / 5812	78463	
168	29	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	22	2367,96 / 490	22,55 / 9,01	52095 / 10780	496 / 198	40819	10759 / 5028	67882	
169	61	ТОО "TESCO" стр.10	Насосная установка пожаротушения CO 2 Helix V 3602/SK-R-FFS Q=39.41 м3/ч; H=32,5м (1раб. 1рез) в комплекте со шкафом управления для пожаротушения, автоматикой, запорной арматурой, подводящим и напорным коллектором собранно все на одной раме на виброножках.	комплект	1	4949466,11		4949466		4949466		4949466	
170	62	ТОО "TESCO" стр.10	Насосная установка хоз.питьевого водоснабжения COR-2 Helix V 1602/SKw Q=18,53м3/ч; H=14,4м (1раб. 1рез) в комплекте со шкафом управления с ПЧ, автоматикой, запорной арматурой, подводящим и напорным коллектором собранно все на одной раме на виброножках	комплект	1	2253335,46		2253335		2253335		2253335	
171	65	Ц13-121101-0306	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	16168,6 / 8724	6909 / 2637,8	32337 / 17448	13818 / 5276	1071	13861 / 3696	49894	
172	66	519-101-0103 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10, марки 30ч906бр, 31ч906бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	159570,14		319140		315356		319140	
173	67	Е11-160401-0404	Трубопроводы стальные диаметром до 100 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	2	2740,07 / 2204,6	180,15 / 14,54	5480 / 4409	360 / 29	711	4350 / 786	10616	
174	68	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	2590		10360		10360	829	11189	
175	69	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2369,54 / 1963,92	131,45 / 29,08	2370 / 1964	131 / 29	274	1953 / 346	4669	
176	70	С1242-101-1001	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	39417		39417		39417	3153	42570	Казахстан
177	71	С1241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	1406		2812		2812	225	3037	
178	145	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	258	2367,96 / 490	22,55 / 9,01	610934 / 126420	5818 / 2325	478696	126170 / 58968	796072	
179	146	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	31	2875,85 / 490	22,55 / 9,01	89151 / 15190	699 / 279	73262	15160 / 8345	112656	
180	147	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	201	3252,66 / 629,58	39,74 / 16,14	653785 / 126546	7988 / 3244	519251	127194 / 62478	843457	
181	148	Е11-160301-0207 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	12	4391,89 / 754,8	52,7 / 21,27	52703 / 9058	632 / 255	43013	9127 / 4946	66776	
			Итого по разделу: 1. Водопровод									10160554	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 16. Система бытовой канализации. К1										
182	198	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	474	858,22	3,51	406796	1663	4318	393328	864134	
						845,6	1,14	400814	540		64010		
183	199	С1241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	675,646	270		182424		182424		197018	Казахстан
											14594		
184	200	С1241-203-0201	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х3,4 мм	м	473,052	967		457441		457441		494036	Казахстан
											36595		
			Итого по разделу: 16. Система бытовой канализации. К1									1555188	
			Отопление,теплоснабжение-30градусов- Блок Б - ОВ Лок смета №02-02-05										
			Раздел: 1. Отопление										
185	2	С1245-104-0528	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 400 мм	комплект	88	11803		1038664		1038664		1121757	Казахстан
											83093		
186	3	С1245-104-0529	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 500 мм	комплект	31	13755		426405		426405		460517	Казахстан
											34112		
187	4	С1245-104-0530	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 600 мм	комплект	39	15945		621855		621855		671603	Казахстан
											49748		
188	5	С1245-104-0531	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 700 мм	комплект	17	18016		306272		306272		330774	Казахстан
											24502		
189	6	С1245-104-0532	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 800 мм	комплект	21	20207		424347		424347		458295	Казахстан
											33948		
190	7	С1245-104-0533	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 900 мм	комплект	12	22158		265896		265896		287168	Казахстан
											21272		
191	8	С1245-104-0534	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1000 мм	комплект	9	24348		219132		219132		236663	Казахстан
											17531		
192	9	С1245-104-0535	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1100 мм	комплект	12	26544		318528		318528		344010	Казахстан
											25482		
193	10	С1245-104-0536	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1200 мм	комплект	11	28858		317438		317438		342833	Казахстан
											25395		
194	11	С1245-104-0537	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1300 мм	комплект	7	31293		219051		219051		236575	Казахстан
											17524		
195	12	С1245-104-0538	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1400 мм	комплект	14	33607		470498		470498		508138	Казахстан
											37640		
196	13	С1245-104-0539	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1500 мм	комплект	7	35798		250586		250586		270633	Казахстан
											20047		
197	14	С1245-104-0540	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1600 мм	комплект	4	38232		152928		152928		165162	Казахстан
											12234		
198	15	С1245-104-0541	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1700 мм	комплект	7	40547		283829		283829		306535	Казахстан
											22706		
199	16	С1245-104-0542	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1800 мм	комплект	3	42737		128211		128211		138468	Казахстан
											10257		
200	17	С1245-104-0544	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 2000 мм	комплект	1	47247		47247		47247		51027	Казахстан
											3780		
201	18	С1245-104-0545	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 2100 мм	комплект	1	49191		49191		49191		53126	Казахстан
											3935		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
202	19	С1245-104-0547	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 2300 мм	комплект	1	52596		52596		52596	4208	56804	Казахстан
203	20	С1245-104-0548	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 2400 мм	комплект	1	54301		54301		54301	4344	58645	Казахстан
204	21	С1245-104-0549	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 2500 мм	комплект	3	56130		168390		168390	13471	181861	Казахстан
205	24	С1245-502-0202	Клапан термостатический с разгруженным по давлению конусом, PN 16, Tmax 120°С ГОСТ 30815-2002 с внутренней резьбой R 1/2", Kvs 1,88 м3/ч, DN 15	шт.	286	30105		8610030		8610030	688802	9298832	
206	27	С1245-405-2101	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком	шт.	285	5801		1653285		1653285	132263	1785548	
207	28	С1242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	20	953		19060		19060	1525	20585	
208	29	С1242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	44	1492		65648		65648	5252	70900	
209	30	С1242-207-3703	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	8	2893		23144		23144	1852	24996	
210	31	С1242-207-3704	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	16	4879		78064		78064	6245	84309	
211	33	С1245-506-0110	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1/2", Kvs 1,7 м3/ч, DN 15	шт.	14	11045		154630		154630	12370	167000	
212	34	С1245-506-0111	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 3/4", Kvs 2,9 м3/ч, DN 20	шт.	15	11733		175995		175995	14080	190075	
213	35	С1245-506-0112	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1", Kvs 4,1 м3/ч, DN 25	шт.	4	12956		51824		51824	4146	55970	
214	37	С1245-506-0113	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1 1/4", Kvs 6,7 м3/ч, DN 32	шт.	7	19974		139818		139818	11185	151003	
215	38	Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	10	607,65 / 583,24	2,46 / 0,64	6076 / 5832	24 / 6	220	5722 / 944	12742	
216	39	С1242-312-0201	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 до 0,6 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	82226		82226		82226	6578	88804	
217	40	С1242-312-0202	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 до 0,6 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	5	88648		443240		443240	35459	478699	
218	41	С1242-312-0203	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 до 0,6 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	106785		106785		106785	8543	115328	
219	42	С1242-312-0402	Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, без измерительных ниппелей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	3	64679		194037		194037	15523	209560	
220	63	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	53	2942,56 / 819,55	43,11 / 15,85	155956 / 43436	2285 / 840	110235	43391 / 15948	215294	
221	64	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	67	3517,39 / 972,19	51,63 / 18,53	235665 / 65137	3460 / 1242	167069	65051 / 24057	324773	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
222	65	Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	11	4330,52	74,97	47636	825	34992	11867	64263	
						1074,45	26,36	11819	290		4760		
223	66	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	8	5322,4	74,97	42579	600	33384	8630	55306	
						1074,45	26,36	8596	211		4097		
224	78	ЦЗ-080206-1907 Изм. и доп. вып. 23	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	2975,9	335,73	29,03	999099	86390	116596	598163	1725043	
						267,52	11,65	796113	34669		127781		
225	79	С1241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	2055,606	45		92502		92502		99902	
											7400		
226	80	С1241-207-0304	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	921,468	66		60817		60817		65682	
											4865		
227	81	С1241-207-0305	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	58,344	102		5951		5951		6427	
											476		
			Итого по разделу: 1. Отопление									21591636	
			Вентиляция Блок Б - ОВ Лок смета №02-02-06										
228	28	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	30	1889,46	27,17	56684	815	47764	5601	67268	
						270,14	0,44	8104	13		4983		
229	104	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	21,5	6759,84	45,5	145337	979	104092	39845	199997	
						1872,83	18,26	40266	393		14815		
230	105	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10,8	7380,83	45,5	79713	491	61721	17344	104822	
						1620,47	18,26	17501	197		7765		
231	106	С1246-301-0701	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	2	207		414		414		447	
											33		
232	107	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	33	655		21615		21615		23344	
											1729		
233	128	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	14,7	6944,39	57,29	102083	842	71172	29802	142436	
						2045,51	23,25	30069	342		10551		
234	129	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,8	6759,84	45,5	32447	219	23239	8896	44650	
						1872,83	18,26	8990	88		3307		
235	130	Е11-200101-0416 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	35,2	4764,52	40,74	167711	1434	139861	26381	209620	
						750,46	14,31	26416	504		15527		
236	131	С1246-301-0701	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	2	207		414		414		447	
											33		
237	132	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	31	655		20305		20305		21929	
											1624		
238	133	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	35,2173913	1889,46	27,17	66542	956	56071	6575	78966	
						270,14	0,44	9514	15		5849		
239	235	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3	6944,39	57,29	20833	172	14525	6082	29068	
						2045,51	23,25	6137	70		2153		
240	236	Е11-200101-0419 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 1 мм, диаметр до 1250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,0144	5031,78	37,64	15168	113	12320	2717	19315	
						907,2	12,37	2735	37		1431		
241	237	Е11-200101-0416 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8	4764,52	40,74	38116	325	31787	5996	47641	
						750,46	14,31	6004	114		3529		
242	238	С1246-301-0701	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	2	207		414		414		447	
											33		
243	239	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	10	655		6550		6550		7074	
											524		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
244	240	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	6,9565217	1889,46 270,14	27,17 0,44	13144 1879	189 3	11076	1299 1155	15598	
245	312	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,65	6944,39 2045,51	57,29 23,25	67013 19739	552 224	46721	19564 6926	93503	
246	313	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,6	6759,84 1872,83	45,5 18,26	37855 10488	255 102	27112	10378 3859	52092	
247	314	Е11-200101-0416 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10,4	4764,52 750,46	40,74 14,31	49551 7805	424 149	41323	7795 4588	61933	
248	315	Е11-200101-0419 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 1 мм, диаметр до 1250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,14	5031,78 907,2	37,64 12,37	15800 2849	118 39	12833	2830 1490	20120	
249	318	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	15,2173913	1889,46 270,14	27,17 0,44	28753 4111	414 7	24228	2841 2527	34122	
250	328	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,6	6759,84 1872,83	45,5 18,26	10816 2997	73 29	7746	2965 1102	14884	
251	329	Е11-200101-0416 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12	4764,52 750,46	40,74 14,31	57174 9005	489 172	47680	8994 5293	71461	
252	330	Е11-200101-0419 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 1 мм, диаметр до 1250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,256	5031,78 907,2	37,64 12,37	6320 1139	48 16	5133	1132 596	8048	
253	333	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	4,3478261	1889,46 270,14	27,17 0,44	8215 1175	118 2	6922	812 722	9749	
254	398	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,3	6944,39 2045,51	57,29 23,25	78472 23114	648 263	54710	22909 8110	109492	
255	399	Е11-200101-0416 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3	4764,52 750,46	40,74 14,31	14294 2251	122 43	11920	2248 1323	17866	
256	400	Е11-200101-0419 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 1 мм, диаметр до 1250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,512	5031,78 907,2	37,64 12,37	12640 2279	94 31	10266	2264 1192	16096	
257	514	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	17,8	6944,39 2045,51	57,29 23,25	123610 36410	1020 414	86180	36087 12776	172473	
258	515	Е11-200101-0416 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,8	4764,52 750,46	40,74 14,31	22870 3602	196 69	19072	3597 2117	28585	
259	516	Е11-200101-0419 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 1 мм, диаметр до 1250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,9128	5031,78 907,2	37,64 12,37	39815 7178	298 98	32339	7131 3756	50702	
260	517	С1246-301-0701	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	2	207		414		414	33	447	
261	518	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	17	655		11135		11135	891	12026	
262	519	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	12,6086957	1889,46 270,14	27,17 0,44	23824 3406	343 6	20075	2354 2094	28272	
263	531	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,9	7664,6 1872,83	48,26 15,33	14563 3558	92 29	10913	3516 1446	19525	
264	532	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,2	7380,83 1620,47	45,5 18,26	8857 1945	55 22	6858	1927 863	11647	
265	533	Е11-200101-0416 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	28,5	4764,52 750,46	40,74 14,31	135789 21388	1161 408	113240	21360 12572	169721	
266	534	С1246-301-0701	Заглушка питометражного лючка СТД-8281		2	207		414		414		447	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							33		
267	535	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	20	655		13100		13100		14148	
											1048		
268	536	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	28,6956522	1889,46	27,17	54219	780	45688	5357	64343	
						270,14	0,44	7752	13		4766		
269	603	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,4	6944,39	57,29	37500	310	26145	10948	52324	
						2045,51	23,25	11046	126		3876		
270	604	Е11-200101-0416 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	27,6	4764,52	40,74	131501	1124	109664	20685	164361	
						750,46	14,31	20713	395		12175		
271	605	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	21	655		13755		13755		14855	
											1100		
272	606	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	27,3913043	1889,46	27,17	51755	744	43611	5114	61418	
						270,14	0,44	7399	12		4549		
273	646	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,6	6944,39	57,29	45833	378	31955	13381	63951	
						2045,51	23,25	13500	153		4737		
274	647	Е11-200101-0416 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	28,2	4764,52	40,74	134359	1149	112048	21135	167934	
						750,46	14,31	21163	404		12440		
275	648	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	23	655		15065		15065		16270	
											1205		
276	649	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	28,2608696	1889,46	27,17	53398	767	44996	5276	63368	
						270,14	0,44	7634	12		4694		
277	663	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,5	6944,39	57,29	17361	143	12104	5068	24224	
						2045,51	23,25	5114	58		1794		
278	664	Е11-200101-0416 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	20,5	4764,52	40,74	97673	835	81453	15364	122080	
						750,46	14,31	15384	293		9043		
279	665	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	18	655		11790		11790		12733	
											943		
280	666	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	24,7826087	1889,46	27,17	46826	673	39458	4627	55569	
						270,14	0,44	6695	11		4116		
281	669	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,2	6944,39	57,29	50000	412	34860	14597	69765	
						2045,51	23,25	14728	167		5168		
282	670	Е11-200101-0416 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	28,2	4764,52	40,74	134359	1149	112048	21135	167934	
						750,46	14,31	21163	404		12440		
283	671	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	23	655		15065		15065		16270	
											1205		
284	672	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	28,2608696	1889,46	27,17	53398	767	44996	5276	63368	
						270,14	0,44	7634	12		4694		
285	686	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,8	6944,39	57,29	54166	447	37764	15814	75578	
						2045,51	23,25	15955	181		5598		
286	687	Е11-200101-0416 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	13,8	4764,52	40,74	65750	562	54832	10343	82180	
						750,46	14,31	10356	197		6087		
287	688	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	13	655		8515		8515		9196	
											681		
288	689	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30		13,9130435	1889,46	27,17	26288	378	22152	2598	31196	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2		270,14	0,44	3758	6		2311		
289	727	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса II (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,1	6759,84 1872,83	45,5 18,26	54755 15170	369 148	39216	15011 5581	75347	
290	728	Е11-200101-0416 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса II (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	22,5	4764,52 750,46	40,74 14,31	107202 16885	917 322	89400	16863 9925	133990	
291	729	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	20	655		13100		13100	1048	14148	
292	730	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	22,6086957	1889,46 270,14	27,17 0,44	42718 6108	614 10	35996	4221 3755	50694	
293	884	Е11-200101-0416 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса II (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	88,2	4764,52 750,46	40,74 14,31	420230 66190	3593 1262	350447	66103 38907	525240	
294	885	Е11-200101-0419 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса II (плотные) из оцинкованной стали, толщина 1 мм, диаметр до 1250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	15,072	5031,78 907,2	37,64 12,37	75839 13673	567 186	61598	13583 7154	96576	
295	886	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	62	655		40610		40610	3249	43859	
296	887	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	95,6521739	1889,46 270,14	27,17 0,44	180731 25839	2599 42	152293	17858 15887	214476	
			Итого: Вентиляция Блок Б - ОВ									4583670	
			Электрооборудование Блок Б - ЭМ Лок смета №02-02-07										
297	50	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5705,65 2864	117,93 35,31	5706 2864	118 35	2724	2088 623	8417	
298	51	С1247-204-2524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А	шт.	1	2233		2233		2233	179	2412	
299	52	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	3072,27 1432	26,43 0	30723 14320	264 0	16138	10310 3283	44316	
300	53	С1247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	7	1645		11515		11515	921	12436	
301	54	С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	527		1581		1581	126	1707	
302	55	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	17222,78 3020	1012,23 353,1	17223 3020	1012 353	13191	2429 1572	21224	
303	56	С1247-201-0138	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн II-24 IP41	шт.	1	5229		5229		5229	418	5647	
304	57	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5705,65 2864	117,93 35,31	5706 2864	118 35	2724	2088 623	8417	
305	58	С1247-204-2525	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 40 А	шт.	1	2233		2233		2233	179	2412	
306	59	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	3072,27 1432	26,43 0	27650 12888	238 0	14525	9279 2954	39884	
307	60	С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	5	527		2635		2635	211	2846	
308	61	С1247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	1645		3290		3290	263	3553	
309	62	С1247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	2	1691		3382		3382	271	3653	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого: Электрооборудование Блок Б - ЭМ									156923	
			Общестроительные работы Блок В - АР Лок смета №02-03-02										
			Раздел: 1. Стены и перегородки										
1	310	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м (газобетонные блоки)	м3	15,49	25822,78 6228,87	504,01 127,95	399995 96485	7807 1982	295703	91574 39326	530895	
			Итого по разделу: 1. Стены и перегородки									530895	
			Раздел: 3. Полы										
311	31	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	235,57	373,35 338,75	34,6 16,44	87950 79799	8151 3873	0	78652 13328	179930	
312	33	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	235,57	785,25 414,8	43,11 5,83	184981 97714	10155 1373	77111	93143 22250	300373	
313	34	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм (30 мм). Устройство	м2 стяжки	235,57	711,83 376,65	31,93 15,46	167686 88727	7522 3642	71437	86827 20361	274874	
314	35	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	235,57	170,05 9,32	10,82 5,11	40059 2196	2549 1204	35314	3195 3460	46715	
315	36	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,2167244	16483,88 14952,4	1500,12 652,2	3572 3241	325 141	7	3078 532	7182	
316	37	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,2167244	441876		95765		95765	7661	103426	
317	48	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	39,65	373,35 338,75	34,6 16,44	14803 13431	1372 652	0	13238 2243	30285	
318	49	С1234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	1,63358	50750		82904		82904	6632	89536	Казахстан
319	50	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм (35 мм). Устройство	м2 стяжки	39,65	711,83 376,65	31,93 15,46	28224 14934	1266 613	12024	14614 3427	46265	
320	51	Е11-110101-1102 К=3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	39,65	255,07 13,98	16,23 7,67	10114 554	643 304	8916	807 874	11795	
321	52	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,036478	16483,88 14952,4	1500,12 652,2	601 545	55 24	1	518 90	1209	
322	53	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,036478	441876		16119		16119	1290	17409	
			Итого по разделу: 3. Полы									1108998	
			Раздел: 4. Проемы										
323	78	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (л.12)	м2	42,874	3175,93 1406,81	194,08 89,88	136165 60316	8321 3854	67528	57752 15513	209430	
			Итого по разделу: 4. Проемы									209430	
			Раздел: 5. Отделочные работы										
324	108	Е11-150206-0206 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	899,38	1191,92 765,21	7,84 2,62	1071989 688215	7051 2356	376723	552457 129956	1754401	
325	114	Е11-150206-0201 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	70,3	634,35 338,36	5,05 1,67	44595 23787	355 117	20453	19123 5097	68816	
326	118	Е11-150206-0201 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	270	634,35 338,36	5,05 1,67	171274 91357	1364 451	78554	73446 19578	264298	
327	119	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе		270	663,26	5,05	179080	1364	78554	79691	279473	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2 отделываемой поверхности			367,27	1,67	99163	451		20702		
328	122	Е11-150107-0101 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону		469,1	4798,63	21,96	2251037	10301	964784	1024732	3537831	
			м2 поверхности облицовки			2720	10,58	1275952	4963		262062		
			Итого по разделу: 23. Отделочные работы									5904819	
			Раздел: 6. Разные работы										
329	142	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,24	23415,96	1132,38	5620	272	5018	358	6456	
						1375,65	263,61	330	63		478		
330	143	Е11-061301-0103 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	0,72	59172,18	5664,28	42604	4078	25864	12937	59984	
						17585,92	2158,8	12662	1554		4443		
331	144	С1214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,06663	349459		23284		23284		25147	
											1863		
332	145	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4,2	904,17	19,87	3798	83	2439	1197	5395	
						303,58	2,91	1275	12		400		
			Итого по разделу: 6. Разные работы									96982	
			Деревянные конструкции Блок В - КД Лок смета №02-03-03										
333	7	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	1260	2716,82	104,11	3423193	131179	618156	2494911	6391553	
						2122,11	30,16	2673859	38002		473448		
334	10	Е11-140202-0401 Изм. и доп. вып. 16	Покрытие пленкой кровель	м2 покрытия	1260	170,17	0,31	214414	391	40912	171567	416860	
						137,39	0,15	173111	189		30879		
335	11	С1261-107-0510	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	1575	104		163800		163800		176904	
											13104		
			Итого: Деревянные конструкции Блок В - КД									6985316	
			Отопление,теплоснабжение-30 градусов Блок В - ОВ Лок смета №02-03-05										
			Раздел: 1. Отопление										
336	2	С1245-104-0528	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 400 мм	комплект	22	11803		259666		259666		280439	Казахстан
											20773		
337	3	С1245-104-0529	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 500 мм	комплект	4	13755		55020		55020		59422	Казахстан
											4402		
338	4	С1245-104-0530	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 600 мм	комплект	3	15945		47835		47835		51662	Казахстан
											3827		
339	5	С1245-104-0531	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 700 мм	комплект	6	18016		108096		108096		116744	Казахстан
											8648		
340	6	С1245-104-0532	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 800 мм	комплект	8	20207		161656		161656		174588	Казахстан
											12932		
341	7	С1245-104-0533	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 900 мм	комплект	1	22158		22158		22158		23931	Казахстан
											1773		
342	8	С1245-104-0534	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1000 мм	комплект	2	24348		48696		48696		52592	Казахстан
											3896		
343	10	С1245-502-0202	Клапан термостатический с разгруженным по давлению конусом, PN 16, Tmax 120°C ГОСТ 30815-2002 с внутренней резьбой R 1/2". Kvs 1.88 м3/ч. DN 15	шт.	46	30105		1384830		1384830		1495616	
											110786		
344	12	С1245-510-0301	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°C, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	46	2621		120566		120566		130211	
											9645		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
345	13	С1245-405-2307	Головка термостатическая температурным датчиком диапазон регулирования от 8°С до 28°С с газонаполненным встроенным , с присоединительной резьбой М 30 х 1,5, диапазон регулирования от 5°С до 26°С	шт.	46	5522		254012		254012	20321	274333	
346	23	Е11-160501-0801 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	506	1270,04 / 1244,48	13,68 / 0,14	642640 / 629707	6922 / 71	6011	617182 / 100786	1360608	
347	24	Е11-160501-0802 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	230	1354,13 / 1326,92	16,23 / 0,18	311450 / 305192	3732 / 41	2525	299128 / 48846	659425	
348	25	С1241-205-1301	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	500,94	163		81653		81653	6532	88185	Казахстан
349	26	С1241-205-1302	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	227,7	268		61024		61024	4882	65906	Казахстан
350	27	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	746	96,92 / 92,18	1,32 / 0	72302 / 68766	985 / 0	2551	67391 / 11175	150868	
			Итого по разделу: 1. Отопление									4984529	
			Раздел: 2. Теплоснабжение										
351	45	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	130	3517,39 / 972,19	51,63 / 18,53	457261 / 126385	6712 / 2409	324164	126218 / 46678	630157	
352	46	Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	20	4330,52 / 1074,45	74,97 / 26,36	86610 / 21489	1499 / 527	63622	21576 / 8655	116841	
			Итого по разделу: 2. Теплоснабжение									746998	
			Раздел: 3. Автоматический тепловой пункт										
353	54	513-201-0319 РСНБ РК 2015	Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением тепловой мощностью от 400-650 кВт и открытой ГВС мощностью от 250-400 кВт	комплект	1	9025417		9025417		9025417		9025417	
			Итого по разделу: 3. Автоматический тепловой пункт									9025417	
			Электрооборудование Блок В - ЭОМ Лок смета №02-03-07										
354	100	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 23	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	2800	371,58 / 309,76	14,82 / 3,88	1040424 / 867328	41496 / 10864	131600	632298 / 133818	1806540	
355	101	Ц13-080206-1902 Изм. и доп. вып. 23	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	35	489,51 / 408,32	33,72 / 11,65	17133 / 14291	1180 / 408	1661	10583 / 2217	29934	
356	102	Ц13-080206-1908 Изм. и доп. вып. 23	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	90	372,23 / 295,68	38,61 / 15,54	33501 / 26611	3475 / 1399	3415	20167 / 4293	57961	
357	103	С1241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	2096,1	32		67075		67075	5366	72441	
358	104	С1241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	683,4	45		30753		30753	2460	33213	
359	105	С1241-207-0304	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	35,7	66		2356		2356	188	2544	
360	106	С1241-207-0207	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	91,8	351		32222		32222	2578	34800	
361	107	С1241-207-0202	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм		30,6	72		2203		2203		2379	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м							176		
362	108	С1241-207-0203	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	45,9	90		4131		4131	330	4461	
363	114	С1243-107-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,5712	611828		349476		349476	27958	377434	Казахстан
364	115	С1243-107-0702	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х2,5 (ок)-0,66	км	0,1632	496762		81072		81072	6486	87558	Казахстан
365	116	С1243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	1,5198	364508		553979		553979	44318	598297	Казахстан
366	117	С1243-107-0302	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х2,5 (ок)-0,66	км	0,0765	263946		20192		20192	1615	21807	Казахстан
367	118	С1243-107-0504	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х6 (ок)-0,66	км	0,0204	838364		17103		17103	1368	18471	Казахстан
368	119	С1243-107-0701	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,0153	314487		4812		4812	385	5197	Казахстан
369	120	С1243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,69972	233523		163401		163401	13072	176473	Казахстан
370	121	С1243-107-0301	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,0255	171438		4372		4372	350	4722	Казахстан
371	122	С1243-107-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	км	0,1122	939402		105401		105401	8432	113833	Казахстан
372	123	С1243-107-0904	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66	км	0,0357	1351471		48248		48248	3860	52108	Казахстан
373	124	С1243-107-0907	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х25 (ок)-0,66	км	0,0663	5557581		368468		368468	29477	397945	Казахстан
374	125	С1243-107-0913	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х50 (мк)-0,66	км	0,0408	10327423		421359		421359	33709	455068	Казахстан
375	126	С1243-108-0701	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,0306	484495		14826		14826	1186	16012	Казахстан
376	127	С1243-108-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,2601	380886		99068		99068	7925	106993	Казахстан
377	128	С1243-108-0301	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,051	286245		14598		14598	1168	15766	Казахстан
378	129	С1243-108-0702	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 4х2,5 (ок)-0,66		0,0153	696375		10655		10655		11507	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км							852		
379	130	С1243-108-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2.5 (ок)-0.66	км	0,1326	541492		71802		71802		77546	Казахстан
											5744		
380	131	С1243-108-0302	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 2х2.5 (ок)-0.66	км	0,0153	397346		6079		6079		6565	Казахстан
											486		
381	132	С1243-202-1103	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS 4х1.5	км	0,1428	461288		65872		65872		71142	Казахстан
											5270		
			Итого: Электрооборудование Блок В - ЭОМ									4658716	
			Общестроительные работы Блок Г - КЖ Лок смета №02-04-01										
			Раздел: 8. Перекрытие										
382	104	Е11-070504-0106 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	59	3957,24	934,45	233477	55132	123525	78971	337443	
						929,15	205,16	54820	12104		24996		
383	105	Е11-070504-0105 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	32	2936,74	789,14	93976	25253	44195	35636	139981	
						766,5	177,24	24528	5672		10369		
384	107	Е11-060801-0108 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	м3	86	69276,2	3001,98	5957753	258171	4461561	1177337	7705897	
						14395,6	648,32	1238022	55756		570807		
385	108	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,85	29796		25327		25327		27353	Казахстан
											2026		
386	109	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,048	21859,23	1028,27	1049	49	14	913	2119	
						20542,96	353,09	986	17		157		
387	112	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,00679	78905,95	1417,95	536	9	0	483	1100	
						77488	616,89	526	4		81		
388	113	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00679	892474		6060		6060		6545	Казахстан
											485		
389	114	С1261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,00679	108313		735		735		794	
											59		
390	115	Е11-260201-0505	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо	м3 изоляции	0,1	14318,66	984,9	1432	98	0	1048	2678	
						13333,76	450,74	1333	45		198		
391	116	С1234-102-0303	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	0,1	39268		3927		3927		4241	
											314		
			Итого по разделу: 8. Перекрытие									8228152	
			Общестроительные работы Блок Г - АР Лок смета №02-04-02										
			Раздел: 1. Стены и перегородки										
392	5	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	58,1	25822,78	504,01	1500304	29283	1109123	343478	1991285	
						6228,87	127,95	361897	7434		147503		
393	6	Е11-070503-0110 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	29	591,27	248,42	17147	7204	4521	8383	27573	
						186,97	58,01	5422	1682		2042		
394	7	С1222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,681	149902		102083		102083		110250	Казахстан
											8167		
395	8	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	1,3416	784559,03	7411,45	1052564	9943	952854	108297	1253730	
						66910,9	1497,62	89768	2009		92869		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
396	9	Е11-080401-0305 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	632	5467,71	273,38	3455593	172776	2078920	1160902	4985815	
						1904,9	70,23	1203897	44385		369320		
397	10	Е11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,01165	280813,43	2227,4	3271	26	2730	477	4048	
						44221,6	772,27	515	9		300		
398	11	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 21	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	61,85	35440,69	2973,38	2192007	183903	1596580	427544	2829115	
						6653,56	779,34	411523	48202		209564		
399	12	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	4,0458	48431,82	4887,03	195945	19772	132348	43771	258893	
						10832,25	1056,62	43825	4275		19177		
400	13	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05517	349485		19281		19281		20823	
											1542		
401	14	С1214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,152024	349459		53126		53126		57376	
											4250		
402	15	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,02804	334486		9379		9379		10129	Казахстан
											750		
403	16	С1217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,014852	165361		-2456		-2456		-2652	
											-196		
			Итого по разделу: 1. Стены и перегородки									11546384	
			Раздел: 3. Полы										
404	54	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	79,5	373,35	34,6	29681	2751	0	26543	60722	
						338,75	16,44	26931	1307		4498		
405	55	С1234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	3,2754	50750		166227		166227		179525	Казахстан
											13298		
406	56	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	79,5	711,83	31,93	56590	2538	24108	29302	92764	
						376,65	15,46	29944	1229		6871		
407	57	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-	м2 стяжки	79,5	170,05	10,82	13519	860	11918	1078	15765	
						9,32	5,11	741	406		1168		
408	58	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,07314	16483,88	1500,12	1206	110	2	1039	2424	
						14952,4	652,2	1094	48		180		
409	59	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,07314	441876		32319		32319		34905	
											2586		
410	62	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	921,33	373,35	34,6	343979	31878	0	307612	703719	
						338,75	16,44	312101	15147		52127		
411	64	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	921,33	711,83	31,93	655830	29418	279393	339587	1075050	
						376,65	15,46	347019	14244		79633		
412	65	Е11-110101-1102 К=3	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-	м2 стяжки	921,33	255,07	16,23	235004	14954	207170	18750	274054	
						13,98	7,67	12880	7067		20300		
413	66	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,8476236	16483,88	1500,12	13972	1272	27	12036	28089	
						14952,4	652,2	12674	553		2081		
414	67	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,8476236	441876		374545		374545		404509	
											29964		
415	69	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	178,46	373,35	34,6	66628	6175	0	59584	136309	
						338,75	16,44	60453	2934		10097		
416	70	С1234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	7,352552	50750		373142		373142		402993	Казахстан
											29851		
417	71	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		178,46	711,83	31,93	127033	5698	54118	65777	208235	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 стяжки		376,65	15,46	67217	2759		15425		
418	72	Е11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-	м2 стяжки	178,46	85,02	5,41	15173	966	13376	1211	17695	
						4,66	2,56	832	457		1311		
419	73	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1641832	16483,88	1500,12	2706	246	5	2331	5440	
						14952,4	652,2	2455	107		403		
420	74	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1641832	441876		72549		72549		78353	
											5804		
			Итого по разделу: 3. Полы									3720550	
			Деревянные конструкции Блок Г - КД Лок смета №02-04-03										
421	1	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	28,052	184245,55	1518,81	5168456	42606	4409189	660937	6295744	
						25547,6	631,43	716661	17713		466351		
422	2	Е11-100114-0402 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	3,26	22883,81	1419,77	74601	4628	4560	60681	146105	
						20065,2	616,89	65413	2011		10823		
423	9	С1224-101-0301	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1905,9698	3813		7267463		7267463		7848860	Казахстан
											581397		
424	11	С1261-107-0510	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	2154,125	104		224029		224029		241951	
											17922		
425	13	Е11-100102-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	400,98	1782,42	28	714715	11228	5658	632770	1455284	
						1740,31	13,09	697830	5249		107799		
			Итого: Деревянные конструкции Блок Г - КД									15987944	
			Отопление,теплоснабжение-30 градусов Блок Г - ОВ Лок смета №02-04-05										
			Раздел: 1. Отопление										
426	2	С1245-104-0528	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 400 мм	комплект	9	11803		106227		106227		114725	Казахстан
											8498		
427	3	С1245-104-0529	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 500 мм	комплект	5	13755		68775		68775		74277	Казахстан
											5502		
428	4	С1245-104-0530	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 600 мм	комплект	28	15945		446460		446460		482177	Казахстан
											35717		
429	5	С1245-104-0531	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 700 мм	комплект	23	18016		414368		414368		447517	Казахстан
											33149		
430	6	С1245-104-0532	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 800 мм	комплект	11	20207		222277		222277		240059	Казахстан
											17782		
431	7	С1245-104-0533	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 900 мм	комплект	12	22158		265896		265896		287168	Казахстан
											21272		
432	8	С1245-104-0534	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1000 мм	комплект	6	24348		146088		146088		157775	Казахстан
											11687		
433	9	С1245-104-0535	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1100 мм	комплект	3	26544		79632		79632		86003	Казахстан
											6371		
434	10	С1245-104-0536	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1200 мм	комплект	1	28858		28858		28858		31167	Казахстан
											2309		
435	11	С1245-104-0538	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1400 мм	комплект	2	33607		67214		67214		72591	Казахстан
											5377		
436	13	С1245-502-0202	Клапан термостатический с разгруженным по давлению конусом, PN 16, Tmax 120°С ГОСТ 30815-2002 с внутренней резьбой R 1/2", Kvs 1.88 м3/ч, DN 15		94	30105		2829870		2829870		3056260	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							226390		
437	15	С1245-510-0301	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	94	2621		246374		246374		266084	
											19710		
438	16	С1245-405-2307	Головка термостатическая температурным датчиком диапазон регулирования от 8°С до 28°С с газонаполненным встроенным , с присоединительной резьбой М 30 х 1,5, диапазон регулирования от 5°С до 26°С	шт.	94	5522		519068		519068		560593	
											41525		
439	18	С1242-312-0101	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	36	57621		2074356		2074356		2240304	
											165948		
440	20	С1242-312-0101	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	36	57621		2074356		2074356		2240304	
											165948		
441	21	С1245-506-0110	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1/2", Kvs 1,7 м3/ч, DN 15	шт.	3	11045		33135		33135		35786	
											2651		
442	23	С1242-202-0701	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	6	6207		37242		37242		40221	Казахстан
											2979		
443	24	С1242-202-0704	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	8	8514		68112		68112		73561	Казахстан
											5449		
444	25	С1242-207-3301	Кран шаровый латунный, штуцерный (Н-Н), с рычажной рукояткой, водоразборный, для воды, Т до +80°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	78	1485		115830		115830		125096	
											9266		
445	31	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	130	3517,39	51,63	457261	6712	324164	126218	630157	
						972,19	18,53	126385	2409		46678		
446	32	Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	20	4330,52	74,97	86610	1499	63622	21576	116841	
						1074,45	26,36	21489	527		8655		
			Итого по разделу: 1. Отопление									11378666	
			Раздел: 3. Автоматический тепловой пункт										
447	56	513-201-0324 РСНБ РК 2015	Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением тепловой мощностью от 650-1100 кВт и открытой ГВС мощностью от 250-400 кВт	комплект	1	10397109		10397109		10397109		10397109	
			Итого по разделу: 3. Автоматический тепловой пункт									10397109	
			Электрооборудование и электроосвещение Блок Г - ЭОМ Лок смета №02-04-07										
			Раздел: 1. Электрооборудование										
448	95	ЦЗ-080206-1901 Изм. и доп. вып. 23	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1815	371,58	14,82	674418	26898	85305	409865	1171025	
						309,76	3,88	562214	7042		86743		
449	96	С1241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	367,2	45		16524		16524		17846	
											1322		
450	97	С1241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	3335,4	32		106733		106733		115272	
											8539		
451	99	С1241-207-0305	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	81,6	102		8323		8323		8989	
											666		
452	100	С1241-207-0304	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм		362,1	66		23899		23899		25811	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м							1912		
453	103	С1243-112-1007	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х35 (ок)-0.66	км	0,0255	1093924		27895		27895		30127	Казахстан
											2232		
454	104	С1243-112-1005	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х16 (ок)-0.66	км	0,0102	637182		6499		6499		7019	Казахстан
											520		
455	105	С1243-107-0505	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х10 (ок)-0.66	км	0,0255	1365139		34811		34811		37596	Казахстан
											2785		
456	106	С1243-107-0905	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0.66	км	0,0714	2268189		161949		161949		174905	Казахстан
											12956		
457	107	С1243-107-0904	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0.66	км	0,0969	1351471		130958		130958		141435	Казахстан
											10477		
458	108	С1243-107-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0.66	км	0,051	939402		47910		47910		51743	Казахстан
											3833		
459	109	С1243-107-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0.66	км	0,2907	611828		177858		177858		192087	Казахстан
											14229		
460	110	С1243-107-0701	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0.66	км	0,1122	314487		35285		35285		38108	Казахстан
											2823		
461	111	С1243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0.66	км	1,6014	364508		583723		583723		630421	Казахстан
											46698		
462	112	С1243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0.66	км	0,8619	233523		201273		201273		217375	Казахстан
											16102		
463	113	С1243-107-0301	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0.66	км	0,0306	171438		5246		5246		5666	Казахстан
											420		
464	114	С1243-107-1906	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х16 (ок)-0.66	км	0,0051	3101789		15819		15819		17085	
											1266		
465	115	С1243-108-0904	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х6 (ок)-0.66	км	0,1428	1749844		249878		249878		269868	Казахстан
											19990		
466	116	С1243-108-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х4 (ок)-0.66	км	0,1173	1258135		147579		147579		159385	Казахстан
											11806		
467	117	С1243-108-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (ок)-0.66	км	0,1785	541492		96656		96656		104389	Казахстан
											7733		
468	118	С1243-108-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0.66	км	0,3876	380886		147631		147631		159442	Казахстан
											11811		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
469	119	С1243-202-1103	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS 4x1,5	км	0,1632	461288		75282		75282	6023	81305	Казахстан
470	120	С1243-142-0107	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	км	0,721	99903		72030		72030	5762	77792	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Электрооборудование									3734692	
			Раздел: 2. Электроосвещение										
471	215	С1241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	3855,6	32		123379		123379	9870	133249	
472	216	С1243-108-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3x1,5 (ок)-0,66	км	1,0455	380886		398216		398216	31857	430073	Казахстан
473	217	С1243-108-0301	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 2x1,5 (ок)-0,66	км	0,1683	286245		48175		48175	3854	52029	Казахстан
474	218	С1243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3x1,5 (ок)-0,66	км	2,2797	233523		532362		532362	42589	574951	Казахстан
475	219	С1243-107-0301	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2x1,5 (ок)-0,66	км	0,3621	171438		62078		62078	4966	67044	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Электроосвещение									1257346	
			Общестроительные работы Блок Д - КЖ Лок смета №02-05-01										
			Раздел: 6. Каркас										
476	67	Е11-070502-0104	Колонны массой до 2 т. Установка на нижестоящие колонны	шт. сборных конструкций	19	12534,7 12534,7	0 0	238159 238159	0 0	0	281028 41535	560722	
477	68	С1222-303-0101	Колонна без консолей	м3	4,961	104201		516941		516941	41355	558296	Казахстан
478	69	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0539	892474		48104		48104	3848	51952	Казахстан
479	70	Е11-070503-0105	Ригели, масса до 1 т. Укладка	шт. сборных конструкций	62	3952,85 2446,2	1389,85 328,02	245077 151664	86170 20337	7242	202962 35843	483882	
480	71	С1222-104-0308	Ригель связного каркаса высотой 450 мм для опирания многопустотных плит перекрытий с несущей способностью 60 тс/пм ГОСТ 13015-2012	м3	19,381	119895		2323685		2323685	185895	2509580	Казахстан
481	72	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	9,43554	21646,07 19959,84	1398,23 415,4	204242 188332	13194 3920	2717	174949 30335	409526	
482	77	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	1,1304	265945,95 264528	1417,95 616,89	300625 299022	1603 697	0	272745 45870	619240	
483	78	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	1,1304	647579		732023		732023	58562	790585	Казахстан
			Итого по разделу: 6. Каркас									5983783	
			Раздел: 7. Стены										
484	79	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	14,5	55519,54 9057,4	3801,93 820,99	805033 131332	55128 11904	618573	130345 74830	1010208	
			Итого по разделу: 7. Стены									1010208	
			Раздел: 8. Перекрытие										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
485	104	Е11-070504-0106 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	142	3957,24 929,15	934,45 205,16	561928 131939	132692 29133	297297	190065 60159	812152	
486	105	Е11-070504-0105 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	76	2936,74 766,5	789,14 177,24	223192 58254	59974 13470	104964	84635 24626	332453	
487	107	Е11-060801-0108 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	м3	206,3	69276,2 14395,6	3001,98 648,32	14291680 2969812	619308 133748	10702559	2824240 1369274	18485194	
488	108	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,05	29796		61082		61082	4887	65969	Казахстан
489	109	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,1153	21859,23 20542,96	1028,27 353,09	2520 2369	119 41	33	2192 377	5090	
490	112	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,01631	78905,95 77488	1417,95 616,89	1287 1264	23 10	0	1159 196	2642	
491	113	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,01631	892474 1165		14556		14556		15721	Казахстан
492	114	С1261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,01631	108313 141		1767		1767		1908	
493	115	Е11-260201-0505	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо	м3 изоляции	0,3	54372,02 13333,76	984,9 450,74	16312 4000	295 135	12016	3143 1556	21011	
			Итого по разделу: 8. Перекрытие									19742139	
			Раздел: 9. Лестница										
494	116	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,34228	84633,64 44760,32	27039,73 9153,37	28968 15321	9255 3133	4393	12733 3336	45037	
495	117	С1222-503-0101	Косоуры	т	0,34228	866616 23730		296625		296625		320355	Казахстан
496	118	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	13,86234	95,29 48,7	2,68 0,29	1321 675	37 4	609	469 143	1933	
497	119	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	13,86234	162,84 56,92	3,79 0,58	2257 789	52 8	1416	550 225	3032	
498	120	Е11-060801-0106 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	2,7	83903,74 22338	2991,45 620,03	226540 60313	8077 1674	158151	56408 22636	305584	
499	121	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,086	441876 3040		38001		38001		41041	
500	122	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03072	349485 859		10736		10736		11595	
501	123	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,19536	334486 5228		65345		65345		70573	Казахстан
502	124	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,42	78300,69 19359,6	1890,88 459,07	111187 27491	2685 652	81011	25610 10944	147740	
503	125	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02136	349485 597		7465		7465		8062	
504	126	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,27908	334486 7468		93348		93348		100816	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
505	127	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,03624	78905,95 77488	1417,95 616,89	2860 2808	51 22	0	2576 435	5871	
506	128	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,03624	892474		32343		32343	2587	34930	Казахстан
507	129	С1261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,03624	108313		3925		3925	314	4239	
508	130	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,17114	84633,64 44760,32	27039,73 9153,37	14484 7660	4628 1567	2196	6366 1668	22518	
509	131	С1222-503-0101	Косоуры	т	0,17114	866616		148313		148313	11865	160178	Казахстан
510	132	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,93117	95,29 48,7	2,68 0,29	660 338	19 2	304	234 72	966	
511	133	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,93117	162,84 56,92	3,79 0,58	1129 395	26 4	708	275 112	1516	
512	134	Е11-060801-0106 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,35	83903,74 22338	2991,45 620,03	113270 30156	4038 837	79075	28204 11318	152792	
513	135	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,043	441876		19001		19001	1520	20521	
514	136	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01536	349485		5368		5368	429	5797	
515	137	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,09768	334486		32673		32673	2614	35287	Казахстан
516	138	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,8	78300,69 19359,6	1890,88 459,07	62641 15488	1512 367	45640	14428 6165	83234	
517	139	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01068	349485		3732		3732	299	4031	
518	140	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,15002	334486		50180		50180	4014	54194	Казахстан
519	141	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,01812	78905,95 77488	1417,95 616,89	1430 1404	26 11	0	1288 217	2935	
520	142	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,01812	892474		16172		16172	1294	17466	Казахстан
521	143	С1261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,01812	108313		1963		1963	157	2120	
			Итого по разделу: 9. Лестница									1664364	
			Общестроительные работы Блок Д - АР Лок смета №02-05-02										
			Раздел: 1. Стены										
522	5	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	116,25	25822,78 6228,87	504,01 127,95	3001898 724106	58591 14874	2219201	687252 295132	3984282	
523	6	Е11-070503-0110 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	59	591,27 186,97	248,42 58,01	34885 11031	14657 3423	9197	17056 4155	56096	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
524	7	С1222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	1,3625	149902		204241		204241	16339	220580	Казахстан
525	8	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	1,6099	784559,03 66910,9	7411,45 1497,62	1263062 107720	11932 2411	1143410	129954 111441	1504458	
526	9	Е11-080401-0305 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1265	5467,71 1904,9	273,38 70,23	6916653 2409698	345826 88841	4161129	2323642 739224	9979518	
527	10	Е11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,02331	280813,43 44221,6	2227,4 772,27	6546 1031	52 18	5463	954 600	8100	
			Итого по разделу: 1. Стены									15753034	
			Раздел: 5. Отделочные работы										
528	153	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	2488,61	1494,27 1041,92	86,57 67,42	3718655 2592933	215439 167782	910284	2208572 474178	6401405	
			Итого по разделу: 5. Отделочные работы									6401405	
			Отопление.теплоснабжение-30градусов- Блок Д - ОВ Лок смета №02-05-05										
			Раздел: 1. Отопление										
529	2	С1245-104-0528	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 400 мм	комплект	9	11803		106227		106227	8498	114725	Казахстан
530	3	С1245-104-0529	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 500 мм	комплект	5	13755		68775		68775	5502	74277	Казахстан
531	4	С1245-104-0530	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 600 мм	комплект	28	15945		446460		446460	35717	482177	Казахстан
532	5	С1245-104-0531	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 700 мм	комплект	23	18016		414368		414368	33149	447517	Казахстан
533	6	С1245-104-0532	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 800 мм	комплект	11	20207		222277		222277	17782	240059	Казахстан
534	7	С1245-104-0533	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 900 мм	комплект	12	22158		265896		265896	21272	287168	Казахстан
535	8	С1245-104-0534	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1000 мм	комплект	6	24348		146088		146088	11687	157775	Казахстан
536	9	С1245-104-0535	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1100 мм	комплект	3	26544		79632		79632	6371	86003	Казахстан
537	10	С1245-104-0536	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1200 мм	комплект	1	28858		28858		28858	2309	31167	Казахстан
538	11	С1245-104-0538	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1400 мм	комплект	2	33607		67214		67214	5377	72591	Казахстан
539	13	С1245-502-0202	Клапан термостатический с разгруженным по давлению конусом, PN 16, Tmax 120°С ГОСТ 30815-2002 с внутренней резьбой R 1/2", Kvs 1.88 м3/ч, DN 15	шт.	94	30105		2829870		2829870	226390	3056260	
540	15	С1245-510-0301	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	94	2621		246374		246374	19710	266084	
541	16	С1245-405-2307	Головка термостатическая температурным датчиком диапазон регулирования от 8°С до 28°С с газонаполненным встроенным , с присоединительной резьбой М 30 х 1,5, диапазон регулирования от 5°С до 26°С	шт.	94	5522		519068		519068	41525	560593	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
542	18	С1242-312-0101	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	36	57621		2074356		2074356	165948	2240304	
543	20	С1242-312-0101	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	36	57621		2074356		2074356	165948	2240304	
544	30	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	30	2942,56 819,55	43,11 15,85	88277 24586	1294 476	62397	24561 9027	121865	
545	31	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	130	3517,39 972,19	51,63 18,53	457261 126385	6712 2409	324164	126218 46678	630157	
546	32	Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	20	4330,52 1074,45	74,97 26,36	86610 21489	1499 527	63622	21576 8655	116841	
			Итого по разделу: 1. Отопление									11225867	
			Раздел: 3. Автоматический тепловой пункт										
547	56	513-201-0324 РСНБ РК 2015	Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением тепловой мощностью от 650-1100 кВт и открытой ГВС мощностью от 250-400 кВт	комплект	1	10397109		10397109		10397109		10397109	
			Итого по разделу: 3. Автоматический тепловой пункт									10397109	
			Электрооборудование и электроосвещение Блок Д - ЭОМ Лок смета №02-05-07										
			Раздел: 1. Электрооборудование										
548	95	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 23	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1815	371,58 309,76	14,82 3,88	674418 562214	26898 7042	85305	409865 86743	1171026	
549	96	С1241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	367,2	45		16524		16524	1322	17846	
550	97	С1241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	3335,4	32		106733		106733	8539	115272	
551	103	С1243-112-1007	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х35 (ок)-0.66	км	0,0255	1093924		27895		27895	2232	30127	Казахстан
552	104	С1243-112-1005	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х16 (ок)-0.66	км	0,0102	637182		6499		6499	520	7019	Казахстан
553	105	С1243-107-0505	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х10 (ок)-0.66	км	0,0255	1365139		34811		34811	2785	37596	Казахстан
554	106	С1243-107-0905	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0.66	км	0,0714	2268189		161949		161949	12956	174905	Казахстан
555	107	С1243-107-0904	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0.66	км	0,0969	1351471		130958		130958	10477	141435	Казахстан
556	108	С1243-107-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0.66	км	0,051	939402		47910		47910	3833	51743	Казахстан
557	109	С1243-107-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0.66		0,2907	611828		177858		177858		192087	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км							14229		
558	110	С1243-107-0701	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1.5 (ок)-0.66	км	0,1122	314487		35285		35285		38108	Казахстан
											2823		
559	111	С1243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2.5 (ок)-0.66	км	1,6014	364508		583723		583723		630421	Казахстан
											46698		
560	112	С1243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1.5 (ок)-0.66	км	0,8619	233523		201273		201273		217375	Казахстан
											16102		
561	113	С1243-107-0301	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1.5 (ок)-0.66	км	0,0306	171438		5246		5246		5666	Казахстан
											420		
562	114	С1243-107-1906	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х16 (ок)-0.66	км	0,0051	3101789		15819		15819		17085	
											1266		
563	115	С1243-108-0904	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х6 (ок)-0.66	км	0,1428	1749844		249878		249878		269868	Казахстан
											19990		
564	116	С1243-108-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х4 (ок)-0.66	км	0,1173	1258135		147579		147579		159385	Казахстан
											11806		
565	117	С1243-108-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2.5 (ок)-0.66	км	0,1785	541492		96656		96656		104389	Казахстан
											7733		
566	118	С1243-108-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5 (ок)-0.66	км	0,3876	380886		147631		147631		159442	Казахстан
											11811		
			Итого по разделу: 46. Электрооборудование									3540795	
			Раздел: 2. Электроосвещение										
567	214	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 23	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1890	371,58	14,82	702286	28010	88830	426801	1219414	
						309,76	3,88	585446	7333		90327		
568	215	С1241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	3855,6	32		123379		123379		133249	
											9870		
			Итого по разделу: 2. Электроосвещение									1352663	
			Общестроительные работы - АС Техническое здание Лок смета №03-01-01										
			Раздел: 2. Фундаменты										
569	70	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	27,5	42,61	0,62	1172	17	0	1093	2446	
						41,99	0,29	1155	8		181		
570	71	С1217-203-0305	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 350 г/м2, разрывная нагрузка 11,0 кН/м	м2	27,5	335		9212		9212		9949	Казахстан
											737		
571	72	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	27,5	711,83	31,93	19575	878	8339	10136	32088	
						376,65	15,46	10358	425		2377		
572	73	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	27,5	1750,83	82	48148	2255	9018	35626	90476	
						1340,9	37,3	36875	1026		6702		
573	74	С1233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм		28,05	2276		63842		63842		68949	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2							5107		
			Итого по разделу: 2. Фундаменты									203908	
			Раздел: 6. Кровля										
574	121	Е11-150403-0302 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	228,1	1116,06	3,64	254573	830	54443	159754	447473	
						873,74	1,72	199300	392		33146		
575	122	С1215-202-0303	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	1,27	100670		127851		127851		138079	
											10228		
			Итого по разделу: 6. Кровля									585552	
			Раздел: 7. Полы										
576	165	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	225,5	2004,67	22,1	452053	4983	56553	368877	886604	
						1731,78	8,45	390516	1905		65674		
577	166	С1233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	230,01	1797		413328		413328		446394	
											33066		
			Итого по разделу: 7. Полы									1332998	
			Раздел: 8. Проемы										
578	239	С1223-207-0104	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный	м2	9,513	36431		346568		346568		374293	
											27725		
579	244	С1223-401-0203	Ворота распашные ГОСТ 31174-2003 складчатые РСВ 3,6х3,6	шт.	1	383298		383298		383298		413962	
											30664		
580	245	С1223-401-0204	Ворота распашные ГОСТ 31174-2003 складчатые РСВ 4,2х4,2	шт.	3	416236		1248708		1248708		1348605	
											99897		
			Итого по разделу: 8. Проемы									2136860	
			Раздел: 9. Отделочные работы										
581	255	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	37,9	2619,1	38,26	99264	1450	38538	47962	159004	
						1564	17,86	59276	677		11778		
582	256	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	904,2	183,25	0,86	165695	778	72001	74629	259550	
						102,76	0,41	92916	371		19226		
583	257	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	291,07	702,48	5,12	204471	1490	53932	119802	350215	
						512,07	2,42	149048	704		25942		
584	258	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	57,6	4101,29	17,22	236234	992	120383	92233	354744	
						1994,08	7,5	114859	432		26277		
			Итого по разделу: 9. Отделочные работы									1123513	
			Отопление.теплоснабжение-30градусов- Техническое здание - ОВ Лок смета №03-01-03										
585	1	Е11-180301-0101	Радиаторы чугунные. Установка	квт	8,85	17493,61	177,5	154818	1570	145085	8740	176642	
						922,33	85,36	8163	755		13085		
586	2	Е11-180301-0407 Изм. и доп. вып. 17	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 80 мм. Установка	м труб нитки регистра	183,9	2903,35	34,51	533927	6345	467100	62056	643661	
						328,88	15,45	60481	2841		47679		
587	3	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	27	212,22	0	5730	0	501	5125	11723	
						193,68	0	5229	0		868		
588	4	С1245-405-1502	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	20	3259		65180		65180		70394	
											5214		
589	5	С1242-207-3801	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	7	278		1946		1946		2102	
											156		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
590	6	С1242-207-1101	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	14	1124		15736		15736	1259	16995	
591	7	С1242-207-1102	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	34	1753		59602		59602	4768	64370	
592	8	С1242-207-3301	Кран шаровый латунный, штуцерный (Н-Н), с рычажной рукояткой, водоразборный, для воды, Т до +80°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	1485		2970		2970	238	3208	
593	9	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	2369,54	131,45	9478	525	1097	7813	18674	
						1963,92	29,08	7856	116		1383		
594	10	С1242-202-0704	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	4	8514		34056		34056	2724	36780	Казахстан
595	11	Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	15	1527,75	19,71	22916	296	16143	6461	31728	
						431,84	7,71	6478	116		2350		
596	12	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	122	1652,32	19,71	201583	2405	146494	52553	274466	
						431,84	7,71	52684	941		20331		
597	13	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	73	1350,07	19,71	98555	1439	65592	31445	140400	
						431,84	7,71	31524	563		10400		
598	14	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	111	1944,39	19,71	215827	2188	165705	47814	284733	
						431,84	7,71	47934	856		21091		
599	15	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	52	2875,85	22,55	149544	1173	122892	25430	188971	
						490	9,01	25480	469		13998		
600	16	Е11-160301-0106 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	7	2369,47	36,56	16586	256	12544	3813	22031	
						540,89	14,98	3786	105		1632		
601	34	513-201-0301 РСНБ РК 2015	Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением тепловой мощностью от 90-120 кВт и открытой ГВС мощностью от 40-80 кВт	комплект	1	4256710		4256710				4256710	
										4256710			
			Итого : Отопление,теплоснабжение-30градусов- Техническое здание - ОВ									6243590	
			Наружные электрические сети КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ, 2КТПГ-10/0,4кВ 1600 кВА, наружное освещение. ДЭС Лок смета №04-01										
			Раздел: 2. Внутриплощадочные сети КЛ-0,4кВ и наружного освещения										
602	21	Е11-010101-0431 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	669,7576	378,28	378,28	253356	253356	0	34445	310825	
						0	71,43	0	47841		23024		
603	22	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	20,6214	2171,4	0	44777	0	0	32240	83178	
						2171,4	0	44777	0		6161		
604	23	Е11-010104-0402 таб.11 п.3,7	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	421,25	32,41	32,41	13654	13654	0	4249	19335	
						0	14,01	0	5902		1432		
605	24	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	421,25	170,09	78,07	71650	32887	0	39487	120028	
						92,02	38,17	38763	16079		8891		
606	25	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	105,31	860,22	0	90590	0	0	65225	168280	
						860,22	0	90590	0		12465		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
607	26	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 23	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	2962	241,43 87,24	154,19 72,55	715116 258405	456711 214893	0	340775 84471	1140362	
608	27	Ц13-080201-0302 Изм. и доп. вып. 23	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	2853	73,27 29,08	44,19 20,79	209039 82965	126074 59314	0	102441 24918	336398	
609	28	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,724	162563,48 158935	0 0	117696 115069	0 0	2627	87452 16412	221560	
610	29	С1241-203-0408	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х2,2 мм	м	905	509		460645		460645	36852	497497	
611	40	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 23	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	2338	374,84 159,94	165,68 52,96	876376 373940	387359 123820	115076	358387 98781	1333544	
612	41	Ц13-080201-0203 Изм. и доп. вып. 23	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	755	456,38 174,48	232,68 80,5	344567 131732	175674 60778	37161	138607 38654	521828	
613	42	Ц13-080201-0204 Изм. и доп. вып. 23	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1606	656,28 261,72	345,34 118,62	1053986 420322	554616 190504	79047	439795 119502	1613283	
614	43	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	322	347,06 145,4	156,65 50,28	111753 46819	50441 16190	14493	45366 12570	169689	
615	44	Ц13-080201-0903 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	86	640,12 276,26	318,85 105,95	55050 23758	27421 9112	3871	23666 6297	85014	
616	45	Ц13-080201-0904 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	273	797,53 348,96	403,56 135,69	217726 95266	110172 37043	12288	95263 25039	338028	
617	46	Ц13-080201-0701 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	51	690,15 174,48	404,89 131,47	35198 8898	20649 6705	5650	11234 3715	50147	
618	47	Ц13-080201-0702 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	78	782,52 203,56	468,18 153,14	61037 15878	36518 11945	8641	20032 6486	87555	
619	48	Ц13-080201-0704 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	32	1096,77 290,8	695,19 231,81	35097 9306	22246 7418	3545	12041 3771	50909	
620	49	Ц13-080201-0705 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	88	1391,43 363,5	917,15 307,08	122446 31988	80709 27023	9749	42488 13195	178129	
621	50	Ц13-100904-0101 К=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км	2,962	15789,14 9689,4	6099,74 2023,97	46767 28700	18067 5995	0	21164 5435	73365	
622	51	С1249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	2962	38		112556		112556	9004	121560	
623	53	С1243-903-1503	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КиТп-4-150/240-СЛ-иб	шт.	24	17968		431232		431232	34499	465731	Казахстан
624	55	С1243-903-1502	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КиТп-4-70/120-СЛ-иб	шт.	8	13830		110640		110640	8851	119491	Казахстан
625	57	С1243-903-1501	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КиТп-4-35/50-СЛ-иб	шт.	19	10975		208525		208525	16682	225207	Казахстан
			Итого : Внутриплощадочные сети КЛ-0,4кВ и наружного освещения									8330943	
			Раздел: 3. Опоры наружного освещения										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
626	61	С1247-306-0201	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ 4-3 70/114-А высотой 4000 мм, диаметром 70/114 мм, фланец типа А	шт.	11	41488		456368		456368		492877	Казахстан
											36509		
627	63	С1247-105-0607	Уличный фонарь на столб типа GLOBE 250 Classic, мощность до 100 Вт, IP55	шт.	11	12980		142780		142780		154202	
											11422		
628	77	С1247-306-0105	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 8-3 70/158-Б высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, тип фланца Б	шт.	43	78136		3359848		3359848		3628636	Казахстан
											268788		
629	78	С1247-306-0313	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/25-1,18 высотой 1180 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм	шт.	43	8106		348558		348558		376443	Казахстан
											27885		
630	80	С1247-103-0307	Светильник уличный светодиодный, типа GEMERA 120S, мощность 120 Вт, IP67	шт.	43	46695		2007885		2007885		2168516	Казахстан
											160631		
631	81	С1252-207-1001	Зажим ответвительный типа Р 645 с прокалыванием изоляции (СИП)	шт.	86	1017		87462		87462		94459	
											6997		
632	82	Ц13-100405-0102	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, реле	шт	43	668	0	28724	0	0	17522	49945	
						668	0	28724	0		3700		
633	83	С ТОО"Add Jump Company" стр.181	Предохранитель SVV10.10	шт	43	638,41		27452		27452		29648	
											2196		
634	84	С ТОО"Add Jump Company" стр.181	Корпус для предохранителч SV29.253	шт	43	4544,46		195412		195412		211045	
											15633		
635	95	С1247-306-0105	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 8-3 70/158-Б высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, тип фланца Б	шт.	3	78136		234408		234408		253161	Казахстан
											18753		
636	98	С1247-103-0307	Светильник уличный светодиодный, типа GEMERA 120S, мощность 120 Вт, IP67	шт.	6	46695		280170		280170		302584	Казахстан
											22414		
			Итого по разделу: 3. Опоры наружного освещения									7761517	
			Внутриплощадочные тепловые сети - ТС.С Лок смета №06-03										
			Раздел: 1. Трубопроводы										
637	1	Е11-240101-0101 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,052	1062936,66	458992,05	55273	23868	503	37486	100180	
						594280	133895,48	30903	6963		7421		
638	2	С1241-102-0131	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,5 мм	м	52,52	1353		71060		71060		76745	
											5685		
639	3	Е11-240101-0102 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 70 мм. Прокладка	км трубопровода	0,06	1077006,75	463325,19	64620	27800	734	43821	117117	
						601440	136294,58	36086	8178		8675		
640	5	Е11-240101-0104 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода	0,248	1243687,68	506280,65	308435	125558	5725	209747	559636	
						714324	139971,12	177152	34713		41454		
641	7	Е11-240101-0105 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 125 мм. Прокладка	км трубопровода	0,42	1550367,29	708375,39	651154	297518	11295	422429	1159469	
						815100	200842,22	342342	84354		85887		
642	13	Е11-240101-0101 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,006	1062936,66	458992,05	6378	2754	58	4325	11560	
						594280	133895,48	3566	803		856		
643	14	С1241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	6,06	1891		11459		11459		12376	Казахстан
											917		
644	15	Е11-240101-0104 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 100 мм. Прокладка		0,006	1243687,68	506280,65	7462	3038	138	5075	13539	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км трубопровода		714324	139971,12	4286	840		1003		
645	16	С1241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4.0 мм	м	6,06	4928		29864		29864		32253	Казахстан
											2389		
646	17	Е11-220601-0301 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,006	981868,24	35261,28	5891	212	3965	1699	8197	
						285824	145,4	1715	1		607		
647	18	Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,006	1578275,96	37256,28	9470	224	7514	1716	12081	
						288640	261,72	1732	2		895		
648	19	С1241-112-0119	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 45х2.5 мм	шт.	2	407		814		814		879	
											65		
649	20	С1241-112-0130	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3.0 мм	шт.	2	682		1364		1364		1473	Казахстан
											109		
650	31	Е11-240106-0105 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 200 мм. Установка	комплект	2	22388,08	10670,7	44776	21341	888	28223	78839	
						11273,54	2980,53	22547	5961		5840		
651	32	Е11-240106-0104 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 150 мм. Установка	комплект	2	15422,16	7153,07	30844	14306	697	19598	54477	
						7920,7	1977,33	15841	3955		4035		
652	33	Е11-240106-0103 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Установка	комплект	8	9940,34	5036,06	79523	40289	2390	47974	137697	
						4605,5	1451,84	36844	11615		10200		
653	34	Е11-240106-0102 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм. Установка	комплект	2	9188,82	4806,11	18378	9612	430	10999	31727	
						4167,6	1387,45	8335	2775		2350		
654	35	Е11-240106-0101 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект	10	5745,53	2985,75	57455	29858	1475	34498	99309	
						2612,3	872,35	26123	8724		7356		
655	44	Е11-221201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	4	2825,8	217,96	11303	872	490	9900	22899	
						2485,34	14,54	9941	58		1696		
656	45	Е11-221201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	4	1789,52	132,39	7158	529	372	6252	14483	
						1564,2	14,54	6257	58		1073		
657	46	Е11-221201-0104	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка	фланец	12	1387,5	79,6	16650	955	887	14660	33814	
						1233,98	0	14808	0		2505		
658	47	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	4	1175,69	71,64	4703	287	245	4129	9539	
						1042,8	0	4171	0		707		
659	48	Е11-221201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	4	899,68	53,73	3599	215	186	3166	7306	
						799,48	0	3198	0		541		
660	49	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 65 мм. Приварка	фланец	4	613,1	35,82	2452	143	84	2202	5027	
						556,16	0	2225	0		372		
661	50	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	16	613,1	35,82	9810	573	338	8810	20109	
						556,16	0	8899	0		1490		
662	51	С1241-116-0313	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	4	7924		31696		31696		34232	
											2536		
663	52	С1241-116-0312	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	4	5107		20428		20428		22062	Казахстан
											1634		
664	53	С1241-116-0311	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт.	12	4102		49224		49224		53162	Казахстан
											3938		
665	54	С1241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	3071		12284		12284		13267	Казахстан
											983		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
666	55	С1241-116-0309	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	4	2486		9944		9944		10740	
											796		
667	56	С1241-116-0308	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	4	2157		8628		8628		9318	Казахстан
											690		
668	57	С1241-116-0306	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	16	1422		22752		22752		24572	Казахстан
											1820		
669	58	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	5	2189,94	92,7	10950	463	1463	9149	21707	
						1804,6	43,62	9023	218		1608		
670	59	С1261-301-0225	Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 6942-98 с изм. N1/, d 50-100 мм	т	0,0136	250023		3400		3400		3672	
											272		
671	60	С1261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0064	340239		2178		2178		2352	
											174		
672	61	Е11-150404-0406 Изм. и доп. вып. 4	Окраска по металлу за 2/3 раза кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	0,54	1081,67	0	584	0	34	440	1106	
						1018,23	0	550	0		82		
673	62	Е11-240105-0107 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 200 мм. Установка	компенсатор	2	29538,05	14007,41	59076	28015	1508	38186	105043	
						14776,45	4509,3	29553	9019		7781		
674	63	Е11-240105-0106 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 150 мм. Установка	компенсатор	4	23036,98	10845,89	92148	43383	2867	59002	163242	
						11474,45	3425,07	45898	13700		12092		
675	64	Е11-240105-0105 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 125 мм. Установка	компенсатор	4	16723,19	9163,19	66893	36653	2097	40422	115900	
						7035,83	3171,66	28143	12687		8585		
676	65	Е11-240105-0104 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 100 мм. Установка	компенсатор	2	11276,65	5968,59	22553	11937	869	13848	39313	
						4873,37	2120,68	9747	4241		2912		
677	66	С1241-102-0229	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	40,8	15326		625301		625301		675325	Казахстан
											50024		
678	72	С1241-112-0206	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 133х4,0 мм	шт.	16	2951		47216		47216		50993	
											3777		
679	73	С1241-112-0147	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	8	1642		13136		13136		14187	Казахстан
											1051		
680	74	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	655	95,29	2,68	62415	1755	28761	22141	91321	
						48,7	0,29	31898	190		6764		
681	75	Е11-130301-1416 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88	м2	655	240,13	1,89	157285	1238	144146	8343	178878	
						18,17	0,29	11901	190		13250		
682	76	Е11-260101-0301 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем	м3 изоляции	32,08	91337,07	1183,42	2930093	37964	2087178	624879	3839370	
						25092	537,98	804951	17258		284398		
683	78	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	840	535,29	15,33	449644	12877	124034	241666	746615	
						372,3	6,25	312732	5250		55305		
684	86	Е11-061301-0302 Изм. и доп. вып. 16	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство	м3	0,48	36298,31	7221,33	17423	3466	5638	8783	28302	
						17331,6	2775,84	8319	1332		2096		
685	87	С1212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,4872	23917		11652		11652		12584	Казахстан
											932		
686	88	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,2544	28137,95	1417,95	7158	361	0	6329	14566	
						26720	616,89	6798	157		1079		
687	89	С1241-102-0229	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	8,08	15326		123834		123834		133741	Казахстан
											9907		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
688	90	Е11-161201-0102 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	8	3152,96 3152,96	0 0	25224 25224	0 0	0	24719 3995	53939	
689	91	С1217-504-0102	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 1 мм до 1,5 мм	т	0,01	2356782		23568		23568	1885	25453	
690	92	Е11-220801-0106 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	т	0,2416	1059523,32 256702,6	450102,2 133875,82	255981 62019	108744 32344	85217	93420 27952	377353	
691	93	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,08288	1421329,58 543472,6	518898,7 163271,44	117800 45043	43006 13532	29750	57989 14063	189852	
692	94	С1217-101-0105	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00736	165361		1217		1217	97	1314	
693	95	Е11-061301-0302 Изм. и доп. вып. 16	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство	м3	0,48	36298,31 17331,6	7221,33 2775,84	17423 8319	3466 1332	5638	8783 2096	28302	
694	96	С1212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,4872	23917		11652		11652	932	12584	Казахстан
695	97	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,2544	28137,95 26720	1417,95 616,89	7158 6798	361 157	0	6329 1079	14566	
696	98	С1241-102-0229	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	8,08	15326		123834		123834	9907	133741	Казахстан
697	99	Е11-161201-0102 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	8	3152,96 3152,96	0 0	25224 25224	0 0	0	24719 3995	53939	
698	100	С1217-504-0102	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 1 мм до 1,5 мм	т	0,0124	2356782		29224		29224	2338	31562	
699	101	Е11-220801-0106 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	т	0,2408	1059523,32 256702,6	450102,2 133875,82	255133 61814	108384 32237	84935	93111 27860	376103	
700	102	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,10848	1421329,58 543472,6	518898,7 163271,44	154186 58956	56290 17712	38940	75901 18407	248494	
701	103	С1217-101-0105	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00736	165361		1217		1217	97	1314	
702	104	Е11-061301-0302 Изм. и доп. вып. 16	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство	м3	0,13	36298,31 17331,6	7221,33 2775,84	4719 2253	939 361	1527	2379 568	7666	
703	105	С1212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,13195	23917		3156		3156	252	3408	Казахстан
704	106	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 22	Установка закладных деталей весом до 20 кг. Гильза	1т	0,062216	28137,95 26720	1417,95 616,89	1751 1662	88 38	0	1548 264	3563	
705	107	С1241-102-0218	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	4,04	7469		30175		30175	2414	32589	Казахстан
706	108	Е11-161201-0102 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	4	3152,96 3152,96	0 0	12612 12612	0 0	0	12360 1998	26969	
707	109	С1217-504-0102	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 1 мм до 1,5 мм	т	0,0034	2356782		8013		8013	641	8654	
708	110	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,12636	1421329,58 543472,6	518898,7 163271,44	179599 68673	65568 20631	45358	88411 21441	289451	
709	111	С1217-101-0105	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00368	165361		609		609	49	658	
710	112	Е11-061301-0302 Изм. и доп. вып. 16	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство		0,13	36298,31	7221,33	4719	939	1527	2379	7666	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3		17331,6	2775,84	2253	361		568		
711	113	С1212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,13195	23917		3156		3156		3408	Казахстан
											252		
712	114	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 22	Установка закладных деталей весом до 20 кг. Гильза	1т	0,042016	28137,95	1417,95	1182	60	0	1045	2405	
						26720	616,89	1123	26		178		
713	115	С1241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	4,04	4928		19909		19909		21502	Казахстан
											1593		
714	116	Е11-161201-0102 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	4	3152,96	0	12612	0	0	12360	26969	
						3152,96	0	12612	0		1998		
715	117	С1217-504-0102	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 1 мм до 1,5 мм	т	0,018	2356782		42422		42422		45816	
											3394		
716	118	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,06056	1421329,58	518898,7	86076	31425	21739	42372	138724	
						543472,6	163271,44	32913	9888		10276		
717	119	С1217-101-0105	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00368	165361		609		609		658	
											49		
			Итого по разделу: 1. Трубопроводы									11194924	
			Раздел: 2. Строительная часть АС 1-44										
718	138	Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя рубероида РКП-350	м2 поверхности	452,32	2744,72	6,75	1241492	3053	1131112	100642	1449505	
						237,28	1,97	107326	891		107371		
719	168	Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя рубероида РКП-350	м2 поверхности	1411,73	2744,72	6,75	3874804	9529	3530299	314113	4524031	
						237,28	1,97	334975	2781		335113		
720	180	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка и отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	181,172049	264,48	264,48	47916	47916	0	6312	58566	
						0	48,39	0	8767		4338		
721	181	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	5,6032592	2171,4	0	12167	0	0	8760	22601	
						2171,4	0	12167	0		1674		
722	182	Е11-010104-0402 таб.11 п.3,7	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	119,917014	32,41	32,41	3887	3887	0	1210	5504	
						0	14,01	0	1680		408		
723	183	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	119,917014	170,09	78,07	20397	9362	0	11241	34169	
						92,02	38,17	11035	4577		2531		
724	184	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	29,9792536	860,22	0	25789	0	0	18568	47906	
						860,22	0	25789	0		3549		
725	185	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	274,284	170,09	78,07	46653	21413	0	25711	78153	
						92,02	38,17	25240	10469		5789		
726	186	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5,5	4240,98	1132,38	23325	6228	9531	8204	34051	
						1375,65	263,61	7566	1450		2522		
727	187	С1212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,61	25011		140312		140312		151537	Казахстан
											11225		
728	188	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	10,574	11661,5	2813,69	123309	29752	45669	68378	207022	
						4528,8	951,41	47888	10060		15335		
729	193	Е11-061001-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	1,9	8258,73	2282,12	15692	4336	2546	9293	26983	
						4636,77	737,87	8810	1402		1999		
730	194	С1212-101-2009	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	1,9285	32932		63509		63509		68590	Казахстан
											5081		
731	195	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,03447	346394		11940		11940		12895	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							955		
732	196	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,03447	21859,23	1028,27	753	35	10	655	1521	
						20542,96	353,09	708	12		113		
733	197	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,838	904,17	19,87	5279	116	3390	1664	7498	
						303,58	2,91	1772	17		555		
734	198	Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя рубероида РКП-350	м2 поверхности	130,86	2744,72	6,75	359174	884	327240	29117	419354	
						237,28	1,97	31050	258		31063		
735	199	С1212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,5336	13674		7296		7296		7880	Казахстан
											584		
736	200	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	0,62	11661,5	2813,69	7230	1745	2678	4009	12138	
						4528,8	951,41	2808	590		899		
737	201	С1225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	0,62	100231		62143		62143		67114	Казахстан
											4971		
738	202	Е11-061001-0108 Изм. и доп. вып. 16	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 500 мм. Устройство	м3	0,38	6305,04	1631,73	2396	620	227	1616	4333	
						4076,95	595,34	1549	226		321		
739	203	С1212-101-2009	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	0,3857	32932		12702		12702		13718	Казахстан
											1016		
740	204	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2,7816	904,17	19,87	2515	55	1615	793	3572	
						303,58	2,91	844	8		265		
741	205	Е11-061001-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	1,12	8258,73	2282,12	9250	2556	1501	5478	15906	
						4636,77	737,87	5193	826		1178		
742	206	С1212-101-2009	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	1,1368	32932		37437		37437		40432	Казахстан
											2995		
743	207	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03672	346394		12720		12720		13738	Казахстан
											1018		
744	208	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,03672	21859,23	1028,27	803	38	11	698	1621	
						20542,96	353,09	754	13		120		
745	209	С1222-519-0202	Опоры неподвижные	т	0,37272	821622		306235		306235		330734	Казахстан
											24499		
746	210	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	6,42	11661,5	2813,69	74867	18064	27728	41516	125693	
						4528,8	951,41	29075	6108		9311		
747	211	С1225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	4,82	100231		483113		483113		521762	Казахстан
											38649		
748	212	С1225-203-0203	Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	1,6	96699		154718		154718		167095	Казахстан
											12377		
749	213	Е11-061001-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	2,24	8258,73	2282,12	18500	5112	3001	10956	31812	
						4636,77	737,87	10386	1653		2356		
750	214	С1212-101-2009	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	2,2736	32932		74874		74874		80864	Казахстан
											5990		
751	215	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	11,32	904,17	19,87	10235	225	6574	3227	14539	
						303,58	2,91	3437	33		1077		
752	216	Е11-061001-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	0,54	8258,73	2282,12	4460	1232	724	2641	7669	
						4636,77	737,87	2504	398		568		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
753	217	С1212-101-2009	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	0,5481	32932		18050		18050	1444	19494	Казахстан
754	218	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02122	346394		7350		7350	588	7938	Казахстан
755	219	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,02122	21859,23 / 20542,96	1028,27 / 353,09	464 / 436	21 / 7	6	404 / 69	937	
756	220	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	0,75	904,17 / 303,58	19,87 / 2,91	678 / 228	15 / 2	436	214 / 71	963	
757	221	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	2,4	11661,5 / 4528,8	2813,69 / 951,41	27988 / 10869	6752 / 2283	10366	15520 / 3481	46989	
758	222	С1225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	2,08	100231		208480		208480	16678	225158	Казахстан
759	223	С1225-203-0203	Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	0,32	96699		30944		30944	2475	33419	Казахстан
760	224	Е11-061001-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	1,12	8258,73 / 4636,77	2282,12 / 737,87	9250 / 5193	2556 / 826	1501	5478 / 1178	15906	
761	225	С1212-101-2009	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	1,1368	32932		37437		37437	2995	40432	Казахстан
762	226	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,66	904,17 / 303,58	19,87 / 2,91	5118 / 1718	112 / 16	3287	1613 / 538	7270	
763	227	Е11-061001-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	0,32	8258,73 / 4636,77	2282,12 / 737,87	2643 / 1484	730 / 236	429	1565 / 337	4545	
764	228	С1212-101-2009	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	0,3248	32932		10696		10696	856	11552	Казахстан
765	229	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01246	346394		4316		4316	345	4661	Казахстан
766	230	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,01246	21859,23 / 20542,96	1028,27 / 353,09	272 / 256	12 / 4	4	237 / 41	550	
767	231	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	0,48	904,17 / 303,58	19,87 / 2,91	434 / 146	9 / 1	279	137 / 46	616	
768	273	С1222-102-0102	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,82	98769		80991		80991	6479	87470	Казахстан
769	274	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	3990		15960		15960	1277	17237	Казахстан
770	275	С1225-101-0102	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-6	шт.	4	8674		34696		34696	2776	37472	
771	276	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0224	265945,95 / 264528	1417,95 / 616,89	5957 / 5925	32 / 14	0	5405 / 909	12271	
772	277	С1222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0224	845594		18941		18941	1515	20456	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
773	316	Е11-010101-0338 Изм. и доп. вып. 20#ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	394,7551052	341,89	341,89	134963	134963	0	17781	164964	
						0	62,56	0	24696		12220		
774	317	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	12,2089208	2171,4	0	26510	0	0	19088	49245	
						2171,4	0	26510	0		3648		
775	318	Е11-010104-0402 таб.11 п.3,7	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	306,2029514	32,41	32,41	9925	9925	0	3089	14055	
						0	14,01	0	4290		1041		
776	319	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	34,0225502	860,22	0	29267	0	0	21072	54366	
						860,22	0	29267	0		4027		
777	320	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	306,2029514	170,09	78,07	52082	23905	0	28702	87247	
						92,02	38,17	28177	11688		6463		
778	321	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	58,58	170,09	78,07	9964	4573	0	5491	16691	
						92,02	38,17	5391	2236		1236		
779	322	С1212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,3664	25011		59186		59186		63921	Казахстан
											4735		
780	323	Е11-070601-0202 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	м3 конструкции	40,52	15655,13	1220,87	634346	49469	171212	504256	1229690	
						10208,88	337,4	413664	13671		91088		
781	324	С1212-101-2009	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	37,0475	32932		1220048		1220048		1317652	Казахстан
											97604		
782	325	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,69272	346394		239954		239954		259150	Казахстан
											19196		
783	326	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,69272	21859,23	1028,27	15142	713	200	13172	30580	
						20542,96	353,09	14231	245		2265		
784	327	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,35484	346394		122914		122914		132747	Казахстан
											9833		
785	328	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02048	349485		7157		7157		7730	
											573		
786	329	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	4,5	4248,65	1745,04	19119	7853	1463	10659	32161	
						2178,43	424,57	9803	1911		2382		
787	330	С1212-101-2009	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	4,5675	32932		150417		150417		162450	Казахстан
											12033		
788	331	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,5382	346394		186429		186429		201343	Казахстан
											14914		
789	332	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0096	349485		3355		3355		3623	
											268		
790	333	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,5382	21859,23	1028,27	11765	553	155	10234	23759	
						20542,96	353,09	11056	190		1760		
791	334	С1225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	2,92	100231		292675		292675		316089	Казахстан
											23414		
792	335	С1222-102-0102	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,82	98769		80991		80991		87470	Казахстан
											6479		
793	336	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	3990		15960		15960		17237	Казахстан
											1277		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
794	337	С1225-101-0102	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-6	шт.	4	8674		34696		34696	2776	37472	
795	338	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0224	265945,95 264528	1417,95 616,89	5957 5925	32 14	0	5405 909	12271	
796	339	С1222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0224	845594		18941		18941	1515	20456	Казахстан
797	347	Е11-010101-0338 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1.2 и к времени эксплуатации машин - 1.2	м3 грунта	293,7436876	341,89 0	341,89 62,56	100428 0	100428 18377	0	13231 9093	122752	
798	348	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	9,0848564	2171,4 2171,4	0 0	19727 19727	0 0	0	14203 2714	36645	
799	349	Е11-010104-0402 таб.11 п.3,7	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	229,5883128	32,41 0	32,41 14,01	7442 0	7442 3217	0	2316 781	10538	
800	350	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	57,3970782	860,22 860,22	0 0	49374 49374	0 0	0	35549 6794	91717	
801	351	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	229,5883128	170,09 92,02	78,07 38,17	39051 21127	17924 8763	0	21521 4846	65418	
802	352	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками. /устранение просадочности 2-го типа/	м3	14,58	170,09 92,02	78,07 38,17	2480 1342	1139 557	0	1367 308	4154	
803	353	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,1	40846,21 19237,6	9850,19 4116,07	167469 78874	40386 16876	48210	94793 20981	283243	
804	354	С1212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,56	23917		13394		13394	1071	14465	Казахстан
805	355	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	43693		87386		87386	6991	94377	Казахстан
806	356	С1225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	2	34425		68850		68850	5508	74358	Казахстан
807	357	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4	28835		115340		115340	9227	124567	Казахстан
808	358	С1225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	4	20697		82788		82788	6623	89411	Казахстан
809	359	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	3990		7980		7980	638	8618	Казахстан
810	360	С1225-101-0102	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-6	шт.	2	8674		17348		17348	1388	18736	
811	361	С1212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,032	28258		904		904	72	976	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Строительная часть АС 1-44									14588189	
			Покрытие территории -ГП Лок смета №07-02										
			Раздел: 4. Покрытия из асфальтобетонных смесей дорожек и площадок ТИП 4										
812	30	С1255-101-0101	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	4,688	61477		288204		288204	23056	311260	
			Итого по разделу: 4. Покрытия из асфальтобетонных смесей дорожек и площадок ТИП 4									311260	
			Раздел: 5. Мощение синтетического покрытия ТИП 5										
813	40	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	28,80522	31072,66 4088,22	7,68 0	895055 117762	221 0	777072	110696 80460	1086211	
			Итого по разделу: 5. Мощение синтетического покрытия ТИП 5									1086211	
			ИТОГО:					324818132	11577976	214866158	51768853	403230929	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								54808408	3312793	43537593	26643945		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							43537593			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		5395400,04					
			Итого с временными									365088736,04	
			Зимние удорожания			1,35%		4928697,94					
			Итого с зимними удорожаниями									370017433,98	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		7400348,68					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									377417782,66	
			Итого с оборудованием									420955375,66	
			Итого в текущих ценах 2023г к = 1,0029420444428									422193845,08	
			НДС			12 %		50663261,41					
			Итого с НДС									472857106,49	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Альтаир

БИН 940440000544
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
Кзайтулдин П.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Строй Потенциал"

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства
ТОО " Әсем Жоба Құрылыс"

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства Западно-Казахстанской области"

БИН 060240004327
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.руководителя
Молдашев Н.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор, Айкожаев Б.Т.,ИИН 810509300918
№ аттестата KZ 95VJE00019924
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Авторский надзор, КалиевА.К. ИИН 861108301036
№ аттестата KZ 48VJE00064226
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к Акту выполненных работ по объекту:

Строительство центра реабилитации инвалидов на 150 мест в г.Уральск ЗКО (казначейское сопровождение)

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание: Акт выполненных работ №13 за сентябрь 2023г.

№ п/п	Код ресурсов	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Кол-во	Происхождение товара (страна-изготовитель)	Сертификат СТ-KZ (при наличии)
1	2	3	4	5	6	7
1	212-101-1101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	613,3645	Казахстан	
2	245-502-0202 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический с разгруженным по давлению конусом, PN 16, Tmax 120°C ГОСТ 30815-2002 с внутренней резьбой R 1/2", Kvs 1,88 м3/ч, DN 15	шт	520	Россия	
3	236-202-1010 РСНБ РК 2015	Краска огнезащитная X-FLAME ГОСТ Р 53295-2009	кг	4377,734823	Россия	
4	222-104-0308 РСНБ РК 2015	Ригель связного каркаса высотой 450 мм для опирания многопустотных плит перекрытий с несущей способностью 60 тс/пм ГОСТ 13015-2012	м3	75,841	Казахстан	
5	242-312-0101 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт	144	Россия	
6	224-101-0301 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1905,9698	Казахстан	

7	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт	119,1118	Казахстан	KZ 2 109 00400
8	213-301-0203 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона неавтоклавного твердения (пенобетон) ГОСТ 21520-89 В3,5, D800	м3	333,1804	Казахстан	
9	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	139,6234	Казахстан	
10	222-526-0101 РСНБ РК 2015	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	7,22204	Казахстан	
11	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	12,8533388	Россия	
12	247-306-0105 РСНБ РК 2015	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 8-3 70/158-Б высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, тип фланца Б	шт	46	Казахстан	
13	235-201-0204 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	6164,2719	Россия	
14	214-105-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	4,70832	Россия	
15	223-102-0207 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	132,825	Казахстан	
16	215-204-0501 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	23,28316	Россия	

17	222-509-1006 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	3,22887162	Казахстан	
18	224-102-1107 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,9 мм	м2	396,75	Казахстан	
19	215-204-0503 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	22,41131298	Россия	
20	222-303-0101 РСНБ РК 2015	Колонна без консолей	м3	23,686	Казахстан	
21	243-107-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	6,681	Россия	
22	247-103-0307 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный, типа GEMERA 120S, мощность 120 Вт, IP67	шт	49	Россия	
23	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	148,744119	Казахстан	
24	234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	37,648972	Россия	
25	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,07199	Казахстан	
26	245-405-2101 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком	шт	285	Россия	
27	212-101-2009 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	49,3493	Казахстан	

28	245-104-0530 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 600 мм	комплект	98	Россия	
29	245-104-0528 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 400 мм	комплект	128	Россия	
30	232-201-0101 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	793,766	Россия	
31	214-401-0105 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 50 мм	м2	1664,988994	Казахстан	
32	245-405-2307 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая температурным датчиком диапазон регулирования от 8°С до 28°С с газонаполненным встроенным , с присоединительной резьбой М 30 х 1,5, диапазон регулирования от 5°С до 26°С	шт	234	Россия	
33	223-401-0204 РСНБ РК 2015	Ворота распашные ГОСТ 31174-2003 складчатые РСВ 4,2х4,2	шт	3	Казахстан	
34	245-104-0531 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 700 мм	комплект	69	Россия	
35	243-107-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	5,00922	Россия	
36	261-302-0117 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,9 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 1250 до 2000 мм	м2	330,9	Казахстан	
37	215-204-0303 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	9,193476	Россия	

38	261-105-0126 РСНБ РК 2015	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	33,10656	Россия	
39	235-201-0601 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	7863,341	Россия	
40	261-305-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	457	Россия	
41	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	1,7078748	Россия	
42	212-401-0106 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	72,397713	Казахстан	
43	225-202-1104 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	10,44	Казахстан	
44	245-104-0532 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 800 мм	комплект	51	Россия	
45	212-401-0203 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	58,475	Казахстан	
46	241-102-0229 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	56,96	Россия	
47	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	1,25112	Россия	
48	235-103-0113 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-4,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	м2	1426,06	Россия	
49	245-104-0533 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 900 мм	комплект	37	Россия	

50	212-402-0107 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	47,473667	Казахстан	
51	243-108-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	км	2,0808	Россия	
52	212-402-0105 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	45,0089	Казахстан	
53	243-107-0902 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	км	1,2342	Россия	
54	212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	31,1796244	Казахстан	
55	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	23,707487	Казахстан	
56	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,5300468	Казахстан	
57	235-101-0601 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350	м2	4588,293	Россия	
58	243-107-1015 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х95 (мк)-1	км	0,0306	Россия	
59	245-104-0529 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 500 мм	комплект	45	Россия	
60	245-510-0301 РСНБ РК 2015	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°C, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	234	Россия	

61	215-202-0502 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	4,48832	Россия	
62	222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,71754	Казахстан	
63	218-101-0101 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	794,1707182	Казахстан	
64	245-104-0538 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1400 мм	комплект	18	Россия	
65	243-108-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66	км	1,1067	Россия	
66	246-103-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	127,55	Казахстан	
67	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,69063	Россия	
68	245-104-0534 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1000 мм	комплект	23	Россия	
69	212-401-0101 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	49,87275	Казахстан	
70	235-103-0115 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-4,0 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка	м2	860,41	Россия	

71	241-207-0302 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	16799,4	Россия	
72	261-305-0210 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	280	Россия	
73	261-305-0212 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	201	Россия	
74	232-501-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг	5385,85844	Россия	
75	243-108-0904 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х6 (ок)-0,66	км	0,2856	Россия	
76	245-104-0535 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1100 мм	комплект	18	Россия	
77	241-203-0408 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х2,2 мм	м	905	Россия	
78	241-203-0201 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х3,4 мм	м	473,052	Россия	
79	247-306-0201 РСНБ РК 2015	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ 4-3 70/114-А высотой 4000 мм, диаметром 70/114 мм, фланец типа А	шт	11	Казахстан	
80	261-302-0208 РСНБ РК 2015	Регистры отопительные из стальных электросварных труб, диаметр нитки 89 мм, толщина стенки трубы 3 мм ГОСТ 31311-2005	м	183,9	Россия	

81	222-503-0101 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	0,51342	Казахстан	
82	242-312-0202 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 до 0,6 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	5	Россия	
83	243-903-1503 РСНБ РК 2015	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-150/240-СЛ-нб	шт.	24	Россия	
84	261-301-0227 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	280,468	Россия	
85	243-107-0905 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66	км	0,1887	Россия	
86	243-107-0913 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х50 (мк)-0,66	км	0,0408	Россия	
87	233-202-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	230,01	Россия	
88	261-107-0510 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	3729,125	Россия	
89	223-401-0203 РСНБ РК 2015	Ворота распашные ГОСТ 31174-2003 складчатые РСВ 3,6х3,6	шт	1	Казахстан	
90	245-104-0536 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1200 мм	комплект	13	Россия	

91	243-107-0904 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66	км	0,2754	Россия	
92	243-107-0907 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х25 (ок)-0,66	км	0,0663	Россия	
93	247-306-0313 РСНБ РК 2015	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/25-1,18 высотой 1180 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм	шт	43	Россия	
94	223-207-0104 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный	м2	9,513	Россия	
95	261-105-0704 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного самозатухающего полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	1760,22	Россия	
96	241-207-0303 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	7038,306	Россия	
97	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	1,45566215	Россия	
98	222-102-0108 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	2,0435	Казахстан	
99	222-519-0202 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,37272	Казахстан	
100	243-108-0903 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х4 (ок)-0,66	км	0,2346	Россия	
101	261-301-0254 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,86708	Россия	

102	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	4,688	Казахстан	
103	261-305-0208 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	221	Россия	
104	245-104-0541 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1700 мм	комплект	7	Россия	
105	222-509-1005 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,32332098	Казахстан	
106	212-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	6541,2152	Россия	
107	261-107-0577 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	1,3221803	Россия	
108	243-107-0903 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	км	0,2703	Россия	
109	245-104-0539 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1500 мм	комплект	7	Россия	
110	235-201-0101 РСНБ РК 2015	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	525,1566	Россия	
111	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	1,132236	Казахстан	
112	215-202-0102 РСНБ РК 2015	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,68312	Россия	

113	243-202-1103 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS 4x1,5	км	0,4896	Россия	
114	261-105-0654 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	129,949572	Россия	
115	261-305-0107 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	71	Россия	
116	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,43244073	Россия	
117	245-104-0537 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1300 мм	комплект	7	Россия	
118	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,6194	Россия	
119	217-102-0104 РСНБ РК 2015	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,1348432	Россия	
120	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	546,4618212	Россия	
121	243-903-1501 РСНБ РК 2015	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб	шт.	19	Россия	
122	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,4699	Россия	
123	212-101-1701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	7,9764	Казахстан	

124	212-101-0401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	7,7724	Казахстан	
125	С ТОО"Add Jump Company" стр.181	Корпус для предохранителч SV29.253	шт	43	Россия	
126	261-305-0211 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	83	Россия	
127	242-312-0402 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, без измерительных ниппелей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт	3	Россия	
128	261-107-0741 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	427,9175235	Казахстан	
129	246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	291	Россия	
130	245-506-0110 РСНБ РК 2015	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1/2", Kvs 1,7 м3/ч, DN 15	шт	17	Россия	
131	261-105-0504 РСНБ РК 2015	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	836,73408	Россия	
132	225-203-0203 РСНБ РК 2015	Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	1,92	Казахстан	
133	261-404-0209 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт	815,725	Россия	
134	241-203-0101 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	675,646	Казахстан	
135	214-210-0501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,516614	Россия	

136	245-506-0111 РСНБ РК 2015	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 3/4", Kvs 2,9 м3/ч, DN 20	шт	15	Россия	
137	261-305-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	83	Россия	
138	216-201-0602 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	1,1893782	Россия	
139	245-104-0549 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 2500 мм	комплект	3	Россия	
140	261-305-0204 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	111	Россия	
141	222-102-0102 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	м3	1,64	Казахстан	
142	243-107-0702 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х2,5 (ок)-0,66	км	0,3213	Россия	
143	243-107-0504 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х6 (ок)-0,66	км	0,1836	Россия	
144	245-104-0540 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1600 мм	комплект	4	Россия	
145	261-305-0202 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	122	Россия	

146	245-101-0106 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	кВт	8,85	Россия	
147	247-105-0607 РСНБ РК 2015	Уличный фонарь на столб типа GLOBE 250 Classic, мощность до 100 Вт, IP55	шт	11	Россия	
148	245-506-0113 РСНБ РК 2015	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1 1/4", Kvs 6,7 м3/ч, DN 32	шт	7	Россия	
149	261-201-0384 РСНБ РК 2015	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатныая марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	593,218	Россия	
150	261-201-0375 РСНБ РК 2015	Эмаль термостойкая КО-88 СТ РК 3262-2018	т	0,09825	Россия	
151	234-101-0204 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	3,92636	Россия	
152	245-104-0542 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1800 мм	комплект	3	Россия	
153	215-202-0303 РСНБ РК 2015	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	1,27	Россия	
154	212-402-0103 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	7,0365	Казахстан	
155	234-102-0202 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	м3	3,44432	Россия	
156	261-302-0113 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 1,0 мм круглого сечения диаметром от 900 до 1250 мм	м2	32,9072	Казахстан	

157	242-207-3301 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, штуцерный (Н-Н), с рычажной рукояткой, водоразборный, для воды, Т до +80°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт	80	Россия	
158	261-107-0508 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	1,441	Россия	
159	217-105-0201 РСНБ РК 2015	Телескопический крепеж с саморезом для кровли длиной 50 мм	шт	5600,7	Россия	
160	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,13136	Казахстан	
161	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт	4	Казахстан	
162	249-101-0501 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	2962	Россия	
163	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,2532024	Казахстан	
164	215-202-0503 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	1,106004	Россия	
165	261-107-0498 РСНБ РК 2015	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	26,81405336	Россия	
166	243-903-1502 РСНБ РК 2015	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб	шт	8	Россия	

167	242-312-0203 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 до 0,6 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт	1	Россия	
168	223-102-0308 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	м2	4,6632	Казахстан	
169	217-504-0102 РСНБ РК 2015	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 1 мм до 1,5 мм	т	0,0438	Россия	
170	242-202-0704 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт	12	Россия	
171	243-107-0701 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,3213	Россия	
172	261-107-0354 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	1,8662714	Казахстан	
173	261-201-0607 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	174,228	Россия	
174	243-107-0301 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,5763	Россия	
175	222-525-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,12131632	Казахстан	
176	261-102-0108 РСНБ РК 2015	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,744472	Россия	

177	232-502-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	2175,2	Россия	
178	261-201-0330 РСНБ РК 2015	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	198,07909	Россия	
179	241-207-0304 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	1365,168	Россия	
180	261-102-0124 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,82359	Казахстан	
181	252-207-1001 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа Р 645 с прокалыванием изоляции (СИП)	шт	86	Россия	
182	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт	2	Казахстан	
183	225-101-0102 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-6	шт	10	Казахстан	
184	225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт	4	Казахстан	
185	242-312-0201 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 до 0,6 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт	1	Россия	
186	241-205-1301 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	500,94	Россия	
187	216-201-0501 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,786316	Россия	
188	218-101-0102 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	75,5062	Казахстан	
189	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	11,6712847	Россия	

190	242-207-3704 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт	16	Россия	
191	246-103-0107 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	13,9	Казахстан	
192	236-101-0116 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	328,49756	Россия	
193	243-142-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	км	0,721	Россия	
194	241-102-0131 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,5 мм	м	52,52	Россия	
195	243-108-0702 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 4х2,5 (ок)-0,66	км	0,102	Россия	
196	243-107-0505 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х10 (ок)-0,66	км	0,051	Россия	
197	225-101-0610 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт	2	Казахстан	
198	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	954,0019073	Россия	

199	261-301-1267 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17378-2001	шт.	4,521	Россия	
200	242-207-3702 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	44	Россия	
201	245-405-1502 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	20	Россия	
202	261-305-0203 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	73	Россия	
203	233-202-0101 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	28,05	Россия	
204	243-108-0301 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,2193	Россия	
205	241-205-1302 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	227,7	Россия	
206	243-107-0503 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66	км	0,102	Россия	
207	242-207-1102 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт	34	Россия	

208	243-112-1007 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х35 (ок)-0,66	км	0,051	Россия	
209	245-104-0548 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 2400 мм	комплект	1	Россия	
210	245-104-0547 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 2300 мм	комплект	1	Россия	
211	245-506-0112 РСНБ РК 2015	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1", Kvs 4,1 м3/ч, DN 25	шт.	4	Россия	
212	243-107-0302 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х2,5 (ок)-0,66	км	0,1887	Россия	
213	241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	10,1	Россия	
214	241-116-0311 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт	12	Россия	
215	245-104-0545 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 2100 мм	комплект	1	Россия	
216	216-201-0601 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 90/30	т	0,340368	Россия	
217	245-104-0544 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 2000 мм	комплект	1	Россия	
218	241-112-0206 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 133х4,0 мм	шт	16	Россия	

219	235-201-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	57,61044	Россия	
220	261-305-0209 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	28	Россия	
221	261-305-0213 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=65 мм	м	12	Россия	
222	236-202-0301 РСНБ РК 2015	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,1833741	Россия	
223	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт	10	Казахстан	
224	242-101-1001 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт	1	Россия	
225	261-102-0127 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,126	Казахстан	
226	243-108-0302 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 2х2,5 (ок)-0,66	км	0,0969	Россия	
227	242-202-0701 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	6	Россия	
228	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0839777	Россия	

229	261-107-0895 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,05987192	Россия	
230	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	74,81243	Россия	
231	222-509-0801 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,038	Казахстан	
232	261-305-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	8	Россия	
233	241-207-0207 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	91,8	Россия	
234	241-116-0313 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	4	Россия	
235	243-107-1906 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х16 (ок)-0,66	км	0,0102	Россия	
236	241-102-0218 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	4,04	Россия	
237	261-107-0568 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,1185	Россия	
238	С ТОО"Add Jump Company" стр.181	Предохранитель SVV10.10	шт	43	Россия	
239	261-107-0967 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00465	Россия	
240	261-107-0445 РСНБ РК 2015	Канаты трехпрядные из капроновых нитей	т	0,01071	Россия	
241	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,06525124	Россия	

242	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	8,9296182	Казахстан	
243	261-404-0564 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	151,866	Россия	
244	217-605-0108 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	4,1032	Россия	
245	211-301-0401 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	7,602	Казахстан	
246	212-101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,7308	Казахстан	
247	242-207-3703 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	8	Россия	
248	241-116-0306 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	16	Россия	
249	261-201-0342 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	256,4339	Россия	
250	235-101-0901 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	94,81576	Россия	
251	261-107-0447 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,0164	Россия	
252	214-203-0103 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,04163366	Россия	
253	215-202-0202 РСНБ РК 2015	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,156867	Россия	
254	241-116-0312 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	4	Россия	

255	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,04699	Россия	
256	242-207-3701 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	20	Россия	
257	261-107-0569 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,08399	Россия	
258	241-207-0305 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	182,784	Россия	
259	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	60,316534	Казахстан	
260	261-103-0107 РСНБ РК 2015	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,85239	Казахстан	
261	243-108-0902 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,0204	Россия	
262	214-302-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,009432	Россия	
263	261-102-0216 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	128,32	Россия	
264	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	29,80277	Россия	
265	241-102-0103 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	36,05	Россия	
266	261-305-0201 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	15	Россия	

267	234-102-0303 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	0,406	Россия	
268	242-207-1101 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	14	Россия	
269	261-107-0319 РСНБ РК 2015	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	40,932	Россия	
270	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	99,93678211	Россия	
271	252-207-3979 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	23,8	Россия	
272	243-108-0701 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,0306	Россия	
273	247-204-0757 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	9	Россия	
274	261-107-0995 РСНБ РК 2015	Кляммеры КЛ-1, КЛ-2	1000 шт.	0,29736	Россия	
275	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	144,7555392	Казахстан	
276	241-112-0147 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	8	Россия	
277	243-112-1005 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х16 (ок)-0,66	км	0,0204	Россия	

278	261-305-0206 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	7	Россия	
279	241-116-0310 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	Россия	
280	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,57446752	Казахстан	
281	261-404-0530 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные	100 шт.	2,7125	Россия	
282	241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	6,06	Россия	
283	261-201-0604 РСНБ РК 2015	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	37,742	Россия	
284	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	37,00407476	Россия	
285	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	118,9415887	Россия	
286	212-401-0107 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	0,643839	Казахстан	
287	216-101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,376387	Казахстан	
288	261-102-0217 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	99,222	Россия	
289	241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	Россия	
290	217-108-0302 РСНБ РК 2015	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	29,504	Россия	
291	236-104-0104 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 18188-72	т	0,01965	Россия	

292	261-107-0360 РСНБ РК 2015	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,0592422	Казахстан	
293	232-504-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	127,32	Россия	
294	241-116-0309 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	4	Россия	
295	261-201-0351 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	10,3992	Россия	
296	217-108-0201 РСНБ РК 2015	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	23,7986	Россия	
297	217-203-0305 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 350 г/м2, разрывная нагрузка 11,0 кН/м	м2	27,5	Россия	
298	212-501-0204 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,369	Казахстан	
299	241-116-0308 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт	4	Россия	
300	261-105-0646 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	36,8186	Россия	
301	261-107-0673 РСНБ РК 2015	Профиль монтажный	шт	15,3295	Россия	
302	261-107-0212 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,03496	Россия	
303	261-105-0177 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	30,3	Россия	
304	216-201-0103 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,03898228	Россия	
305	261-201-0364 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,1342749	Казахстан	

306	261-102-0221 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	78,83601	Россия	
307	261-107-0221 РСНБ РК 2015	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	5,61657	Россия	
308	215-204-0403 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0520364	Россия	
309	215-206-0401 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	1,3106	Казахстан	
310	261-107-0709 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,2944625	Россия	
311	261-404-0208 РСНБ РК 2015	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт	25,398	Россия	
312	243-107-0901 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,0153	Россия	
313	261-102-0215 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	35,288	Россия	
314	247-201-0138 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-24 IP41	шт.	1	Россия	
315	214-209-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	5,8679	Россия	
316	232-504-0102 РСНБ РК 2015	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	76,67	Россия	

317	236-201-0101 РСНБ РК 2015	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	10,584	Россия	
318	261-107-0576 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,02126528	Россия	
319	212-101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,2448	Казахстан	
320	261-107-0383 РСНБ РК 2015	Сольвент каменноугольный технический, марка Б ГОСТ 1928-79	т	0,03850675	Россия	
321	217-501-0106 РСНБ РК 2015	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,0188456	Россия	
322	247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	8	Россия	
323	241-207-0203 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	45,9	Россия	
324	261-301-0217 РСНБ РК 2015	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт	0,68421	Россия	
325	261-107-0446 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00211345	Россия	
326	261-301-0216 РСНБ РК 2015	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт	0,685095	Россия	
327	261-107-0397 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,01289554	Казахстан	
328	217-101-0105 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,02208	Россия	
329	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,1493166	Казахстан	
330	241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт	495,88	Россия	

331	261-301-0225 РСНБ РК 2015	Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 6942-98 с изм. N1/, d 50-100 мм	т	0,0136	Россия	
332	247-204-0759 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	2	Россия	
333	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	3,9968	Россия	
334	217-504-0101 РСНБ РК 2015	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0012529	Россия	
335	234-203-0204 РСНБ РК 2015	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	0,75	Россия	
336	241-207-0202 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	40,8	Россия	
337	241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт	2	Россия	
338	236-104-0103 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,00415994	Россия	
339	261-107-0522 РСНБ РК 2015	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт	0,67996	Россия	
340	215-202-0501 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,0191849	Россия	
341	261-107-0961 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт	2,377001	Китай	
342	261-105-0604 РСНБ РК 2015	Герметик битумный, 310 мл	шт	2,7	Россия	
343	215-201-0103 РСНБ РК 2015	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,05792	Россия	
344	261-105-0302 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	7,101045	Россия	

345	215-203-0404 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,02880522	Россия	
346	247-204-2525 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 40 А	шт	1	Россия	
347	247-204-2524 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А	шт	1	Россия	
348	217-101-0105 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0134964	Россия	
349	243-902-0103 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2	шт	43,75	Россия	
350	261-103-0136 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,04713	Россия	
351	246-301-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт	10	Россия	
352	261-107-0546 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	11,594628	Россия	
353	242-207-3801 РСНБ РК 2015	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	7	Россия	
354	241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	175,72	Россия	
355	261-107-0332 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,002585	Россия	
356	215-204-0203 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,012688	Россия	
357	217-203-0301 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 150 г/м2, разрывная нагрузка 4,5 кН/м	м2	9,996	Россия	

358	214-214-0108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,26814245	Россия	
359	261-107-0222 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт	7,2112	Россия	
360	241-112-0130 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм	шт	2	Россия	
361	261-404-0449 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт	106,75	Россия	
362	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	1,7	Россия	
363	261-107-0501 РСНБ РК 2015	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,577485	Россия	
364	212-101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,032	Казахстан	
365	216-102-0401 РСНБ РК 2015	Известь хлорная ГОСТ Р 54562-2011 марки А	т	0,0023964	Казахстан	
366	261-404-0536 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт	7	Россия	
367	241-112-0119 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 45х2,5 мм	шт	2	Россия	
368	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00297395	Россия	
369	211-302-0202 РСНБ РК 2015	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	0,054	Казахстан	

370	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	1,41329	Россия	
371	261-107-0870 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,00525	Россия	
372	212-401-0102 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,03073055	Казахстан	
373	261-107-0203 РСНБ РК 2015	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,2275	Россия	
374	261-107-0991 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт.	81	Россия	
375	261-301-0303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт	0,01	Россия	
376	214-209-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,5214	Россия	
377	261-107-0224 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	0,581	Россия	
378	236-101-0101 РСНБ РК 2015	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00051	Россия	
379	217-302-0105 РСНБ РК 2015	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,3675	Россия	
380	261-102-0220 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,5169549	Россия	
381	261-301-0304 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	Россия	
382	261-107-0412 РСНБ РК 2015	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,00648	Россия	
383	217-601-0101 РСНБ РК 2015	Бензин АИ-92	кг	0,5792	Казахстан	

384	261-107-0914 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,132	Россия	
385	261-101-0105 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,0137745	Россия	
386	261-201-0620 РСНБ РК 2015	Лента ФУМ	кг	0,0105	Россия	
387	261-404-0574 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,1084512	Россия	
388	261-201-0361 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,142	Россия	
389	261-107-0458 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,023	Россия	
390	236-201-0807 РСНБ РК 2015	Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75	т	0,0000729	Россия	
391	261-107-0987 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные ГОСТ 11371-78	кг	0,0252	Россия	
392	261-107-0450 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,027	Россия	
393	261-107-0429 РСНБ РК 2015	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0,0144	Россия	
		Оборудование				
394	513-201-0324 РСНБ РК 2015	Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением тепловой мощностью от 650-1100 кВт и открытой ГВС мощностью от 250-400 кВт	комплект	2	Россия	
395	513-201-0319 РСНБ РК 2015	Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением тепловой мощностью от 400-650 кВт и открытой ГВС мощностью от 250-400 кВт	комплект	1	Россия	

396	Т ТОО "TESCO" стр.10	Насосная установка пожаротушения СО 2 Helix V 3602/SK-R-FFS Q=39.41 м3/ч; Н=32,5м (1раб. 1рез) в комплекте со шкафом управления для пожаротушения, автоматикой, запорной арматурой, подводящим и напорным коллектором собранно все на одной раме нв виброножках.	комплект	1	Россия	
397	513-201-0301 РСНБ РК 2015	Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением тепловой мощностью от 90-120 кВт и открытой ГВС мощностью от 40-80 кВт	комплект	1	Россия	
398	Т ТОО "TESCO" стр.10	Насосная установка хоз.питьевого водоснабжения COR-2 Helix V 1602/SKw Q=18,53м3/ч; Н=14,4м (1раб. 1рез) в комплекте со шкафом управления с ПЧ, автоматикой, запорной арматурой, подводящим и напорным коллектором собранно все на одной раме нв виброножках	комплект	1	Россия	
399	516-201-0101 РСНБ РК 2015	Платформа подъемная для инвалидов с вертикальным перемещением модели ПВ-250 П, грузоподъемность 250 кг	комплект	1	Россия	
400	519-101-0103 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10, марки 30ч906бр, 31ч906бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	Россия	

Директор
ТОО "Альтаир"
БИН 940440000544

Куангалиев Н.А.

1. Тауарды өндіруші (атауы және почталық мекен-жайы) Производитель товара (наименование и почтовый адрес) ТОО "АлтынАлмаСтрой" РК, ЗКО, г.Уральск, Азербайджанская 17/1	**4.** № KZ 2 109 00400 ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ СЕРТИФИКАТ СЕРТИФИКАТ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА СТ-KZ НЫСАНЫ ФОРМА СТ-KZ
2. Тауарды алушы (атауы және почталық мекен-жайы) Получатель товара (наименование и почтовый адрес)	Қазақстан Республикасында **берілді** (елдің атауы) **Выдан в** Республике Казахстан (наименование страны)
3. Тауардың шығу тегі туралы сертификатты алу мақсаты Цель получения сертификата о происхождении товара Для подтверждения страны происхождения товара и доли внутристрановой ценности	**5.** Қызметтік ескертулер үшін Для служебных отметок

6. №	**7.** Орындар саны және қаптама түрі Количество мест и вид упаковки	**8.** Тауардың сипаттамасы Описание товара	**9.** Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	**10.** Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
1	1 Неупакованный	Кирпич керамический рядовой пустотелый Марки 100, размер 250x120x65мм, формат 1НФ, ГОСТ 530-2012 Код ТН ВЭД 6904100000 Код КП ВЭД 23.32.11 Кол-во: 420 Ед.изм: шт	"П" 100% ДВЦ	1300
2	1 Неупакованный	Кирпич керамический рядовой пустотелый Марки 125, размер 250x120x65мм, формат 1НФ, ГОСТ 530-2012 Код ТН ВЭД 6904100000 Код КП ВЭД 23.32.11 Кол-во: 420 Ед.изм: шт	"П" 100% ДВЦ	1300
3	1	Кирпич керамический рядовой пустотелый Ма	"П"	1300

11. Куәлік. Осы арқылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады
Удостоверение. Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей Западно-Казахстанской области, ул. Исатай-Махамбета, дом 84, г.Уральск, Западно-Казахстанская область, Республика Казахстан, 090000, тел./факс , +7 (7112) 243095, 243029.

Атауы/Наименование

Рахметова Р. Т.
Аты-жөні/Ф.И.О. Қолы/Подпись

14.12.2022
Күні/Дата Мөрі/Печать

REPUBLIC OF KAZAKHSTAN NATIONAL CHAMBER OF ENTREPRENEURS CERTIFIED

12. Өтініш берушінің декларациясы: Төменде қол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен

Қазақстан Республикасында
(елдің атауы)

өндірілгенін және жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.
Декларация заявителя: Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан
(наименование страны)

и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров.

Ерсаинова Ж. Т.
Аты-жөні/Ф.И.О. Қолы/Подпись

14.12.2022
Күні/Дата Мөрі/Печать

2011572

«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № KZ 2 109 00400
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № KZ 2 109 00400
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

6. №	7. Орындар саны және қаптама түрі Количество мест и вид упаковки	8. Тауардың сипаттамасы Описание товара	9. Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	10. Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
	Неупакованный	рки 150, размер 250x120x65мм, формат 1НФ, ГОСТ 530-2012 Код ТН ВЭД 6904100000 Код КП ВЭД 23.32.11 Кол-во: 420 Ед.изм: шт	100% ДВЦ	
4	1 Неупакованный	Кирпич керамический рядовой пустотелый Марки 175, размер 250x120x65мм, формат 1НФ, ГОСТ 530-2012 Код ТН ВЭД 6904100000 Код КП ВЭД 23.32.11 Кол-во: 420 Ед.изм: шт	"П" 100% ДВЦ	1300
5	1 Неупакованный	Кирпич керамический рядовой пустотелый Марки 200, размер 250x120x65мм, формат 1НФ, ГОСТ 530-2012 Код ТН ВЭД 6904100000 Код КП ВЭД 23.32.11 Кол-во: 420 Ед.изм: шт	"П" 100% ДВЦ	1300
6	1 Неупакованный	Кирпич керамический рядовой полнотелый Марки 100, размер 250x120x65мм, формат 1НФ, ГОСТ 530-2012 Код ТН ВЭД 6904100000 Код КП ВЭД 23.32.11 Кол-во: 420 Ед.изм: шт	"П" 100% ДВЦ	1500
7	1 Неупакованный	Кирпич керамический рядовой полнотелый Марки 125 размер 250x120x65мм, формат 1НФ, ГОСТ 530-2012	"П" 100% ДВЦ	1500

11. Куәлік. Осы аркылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады
Удостоверение. Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей
Западно-Казахстанской области, ул.
Исатай-Махамбета, дом 84, г.Уральск,
Западно-Казахстанская область, Республика
Казахстан, 090000, тел./факс , +7 (7112)
243095, 243029.

Рахметова Р. Т.
Аты-жөні/Наименование

Аты-жөні/Ф.И.О. Қолы/Подпись

14.12.2022
Күні/Дата Мөрі/Печать

12. Өтініш берушінің декларациясы: Төменде қол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен

Қазақстан Республикасында
(елдің атауы)

өндірілгенін немесе жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.
Декларация заявителя: Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан
(наименование страны)

и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров.

Ерсаинова Ж. Т.

Аты-жөні/Ф.И.О. Қолы/Подпись

14.12.2022
Күні/Дата Мөрі/Печать

2205712

«СТ-KZ» НЫСАНЫНДАҒЫ ТАУАРДЫҢ ШЫҒУ ТЕГІ ТУРАЛЫ № KZ 2 109 00400
СЕРТИФИКАТҚА ҚОСЫМША ПАРАҚ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СЕРТИФИКАТА № KZ 2 109 00400
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ «СТ-KZ»

6. №	7. Орындар саны және қаптама түрі Количество мест и вид упаковки	8. Тауардың сипаттамасы Описание товара	9. Шығу тегінің өлшемдері Критерии происхождения	10. Брутто/нетто салмағы (кг) Вес (кг) брутто/нетто
		~~Код ТН ВЭД 6904100000~~ Код КП ВЭД 23.32.11 Кол-во: 420 Ед.изм: шт		
8	1 Неупакованный	Кирпич керамический рядовой полнотелый М арки 150, размер 250x120x65мм, формат 1НФ, ГОСТ 530-2012 Код ТН ВЭД 6904100000 Код КП ВЭД 23.32.11 Кол-во: 420 Ед.изм: шт	"П" 100% ДВЦ	1500
9	1 Неупакованный	Кирпич керамический рядовой полнотелый М арки 175, размер 250x120x65мм, формат 1НФ, ГОСТ 530-2012 Код ТН ВЭД 6904100000 Код КП ВЭД 23.32.11 Кол-во: 420 Ед.изм: шт	"П" 100% ДВЦ	1500
10	1 Неупакованный	Кирпич керамический рядовой полнотелый М арки 200, размер 250x120x65мм, формат 1НФ, ГОСТ 530-2012 Код ТН ВЭД 6904100000 Код КП ВЭД 23.32.11 Кол-во: 420 Ед.изм: шт	"П" 100% ДВЦ	1500

11. Куәлік. Осы аркылы өтініш берушінің декларациясы шындыққа сәйкес келетіні куәландырылады
Удостоверение. Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности

Палата предпринимателей
Западно-Казахстанской области, ул.
Исатай-Махамбета, дом 84, г.Уральск,
Западно-Казахстанская область, Республика
Казахстан, 090000, тел./факс , +7 (7112)
243095, 243029.

Атауы/Наименование

Рахметова Г.Т.
Аты-жөні/Ф.И.О. Қолы/Подпись

14.12.2022
Күні/Дата Мөрі/Печать

12. Өтініш берушінің декларациясы: Төменде қол қоюшы жоғарыда көрсетілген мәліметтер шындыққа сәйкес келетінін, барлық тауарлар толығымен

Қазақстан Республикасында
(елдің атауы)

өндірілгенін немесе жеткілікті өңдеуден/қайта өңдеуден өткенін және олардың барлығы да осындай тауарларға қатысты белгіленген шығу тегінің талаптарына сәйкес екендігін мәлімдейді.
Декларация заявителя: Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке/переработке/ в

Республике Казахстан
(наименование страны)

и, что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров.

Ерсаинова Ж. Т.
Аты-жөні/Ф.И.О. Қолы/Подпись

14.12.2022
Күні/Дата Мөрі/Печать

2205713