Форма № 3

Заказчик: Государственное учреждене "Управление строительства Западно-Казахстанской области "

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Альтаир"

Наименование строительства и его адрес: Строительство центра реабилитации инвалидов на 150 мест в г.Уральск ЗКО (казначейское сопровождение)

СПРАВКА № 15

о стоимости выполненных работ и затрат

за 28 ноября 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
	G 001048	№2022/78 доп согл №1 доп согл №2 доп согл №3	14.07.2022г 08.02.2023г 08.02.2023г 31.08.2023г	За счет бюджетных средств,за исключением средств софинансирования по правительственным внешним займам или связанным грантам специфика : строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство центра реабилитации инвалидов на 150 мест в г.Уральск ЗКО	4382115708,32	293031887,44							35163826,49	328195713,93

М. П. Заказчик: ГУ «Управление строительства ЗКО» Зам .руководителя Молдашев Н.Е. _____

БИН 060240004327 (должность , Ф.И.О) (подпись)

М. П. Подрядчик: ТОО"Альтаир" Директор Куангалиев Н.А. _____

БИН 940440000544 (должность , Ф.И.О) (подпись)

М. П. Эксперт технического надзора ТОО "Строй Потенциал": Технадзор Айкожаев Б.Т. _____

ИИН 810509300918 (должность , Ф.И.О) (подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Западно-Казахстанской области",БИН 060240004327,г.Уральск,Х.ЧУРИНА,116,8(7112)50-42-01**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Альтаир",БИН 940440000544, г.Уральск,ул.Полевая 4 (Григория Потанина), 8(7112)21-46-77,21-45-98**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **ЗКО, г Уральск**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство центра реабилитации инвалидов на 150 мест в г.Уральск ЗКО (казначейское сопровождение)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2022/78 от 14.02.2022г, доп№1 от 08.02.2023г, доп №2 от 08.02.2023г,доп №3 от 31.08.2023г**

Акт выполненных работ №15

за ноябрь 2023 (месяц, год) на Общестроительные работы

Составлен (а) в ценах 2021г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Общестроительные работы Блок А - АР Лок смета №02-01-03										
			Раздел: 2. Полы										
1	29	Е11-110101-0401	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя (рубероид)**	**м2 изолируемой поверхности**	215,4	1739,15	85,66	374613	18451	197380	151952	568690	
						737,15	13,32	158782	2869		42125		
2	30	Е11-110101-1105	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм (50мм). Устройство**	**м2 стяжки**	215,4	1179,3	31,99	254021	6891	142737	101260	383704	
						484,65	15,46	104394	3330		28423		
3	31	Е11-110101-1106 К=6	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105**	**м2 стяжки**	215,4	1049,75	32,47	226116	6994	212996	8862	253777	
						28,44	15,33	6126	3302		18798		
4	32	Е11-110101-1105	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм (35мм для типа 3а). Устройство**	**м2 стяжки**	17,9	1179,3	31,99	21109	573	11862	8415	31886	
						484,65	15,46	8675	277		2362		
5	33	Е11-110101-1106 К=3	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105**	**м2 стяжки**	17,9	524,87	16,23	9395	290	8850	368	10544	
						14,22	7,67	255	137		781		
6	34	Е11-110101-0201	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками (для типа 3)**	**м3 подстилающего слоя**	9,875	7499,09	1050	74054	10368	30704	35051	117833	
						3339,83	436,2	32981	4307		8728		
7	35	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	**Гидроизоляция. Устройство в один слой (фольгоизол для типа 3)**	**м2 изолируемой поверхности**	197,5	1888,61	0,62	373000	122	364585	7849	411317	
						41,99	0,29	8293	57		30468		
8	36	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	215,4	197,48	0,62	42537	133	33359	8561	55186	
						41,99	0,29	9045	62		4088		
9	37	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (45мм)**	**м2 стяжки**	215,4	711,83	31,93	153328	6878	65320	79393	251339	
						376,65	15,46	81130	3330		18618		
10	38	Е11-110101-1102 К=5	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	215,4	425,13	27,06	91573	5829	80725	7305	106789	
						23,3	12,78	5019	2753		7910		
11	39	Е11-060301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	0,198168	16483,88	1500,12	3267	297	6	2814	6567	
						14952,4	652,2	2963	129		486		
12	40	С1214-403-0101	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	0,198168	441876		87566		87566		94571	
											7005		
13	44	С1233-202-0101	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**м2**	219,708	2276		500055		500055		540059	
											40004		
14	47	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	**Гидроизоляционное обмазочное покрытие (на основе гидроизоляционных примесей "Бетек")**	**м2 изолируемой поверхности**	232,7	2801,96	43,11	652016	10032	545460	92008	803546	
						414,8	5,83	96524	1357		59522		
15	51	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	**Гидроизоляционное обмазочное покрытие (на основе гидроизоляционных примесей "Бетек")**		215	2801,96	43,11	602421	9268	503971	85009	742425	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2 изолируемой поверхности			414,8	5,83	89182	1253		54994		
16	108	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	245,9	1823,13	147,15	448308	36184	127361	282766	789559	
						1158,04	65,28	284762	16052		58486		
17	127	С1233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	50,52525	2276		114995		114995		124195	
											9200		
			Итого по разделу: 2. Полы									5291985	
			Раздел: 3. Проемы										
18	129	С1223-205-1006	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм окрашенный, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный. ДМА С 21-15	м2	12,1716	52878		643610		643610		695099	Казахстан
											51489		
19	131	С1223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	12,1716	53571		652045		652045		704209	
											52164		
20	132	С1223-207-0104	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный	м2	19,3131	36431		703596		703596		759884	
											56288		
21	136	С1223-207-0203	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный	м2	10,143	45546		461973		461973		498931	
											36958		
22	138	С1223-203-0208	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13. двупольный	м2	6,1152	32653		199680		199680		215654	
											15974		
23	139	С1223-203-0204	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-10. однопольный	м2	46,4048	31105		1443421		1443421		1558895	Казахстан
											115474		
24	140	С1223-203-0202	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8. однопольный	м2	4,8048	35795		171988		171988		185747	Казахстан
											13759		
25	152	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	29,83	5219,11	14,62	155686	436	119963	32571	203318	
						1182,92	3,93	35287	117		15061		
			Итого по разделу: 3. Проемы									4821737	
			Раздел: 4. Отделочные работы										
26	159	С1232-401-0202	Потолок подвесной из алюминиевых кассетных панелей на скрытой подвесной системе	м2	474,075	9389		4451090		4451090		4807177	
											356087		
27	164	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	844,2	663,26	5,05	559924	4263	245612	249167	873819	
						367,27	1,67	310049	1410		64727		
			Итого по разделу: 4. Отделочные работы									5680995	
			Раздел: 5. Разные работы										
28	204	С1234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	34,1775	50750		1734508		1734508		1873269	Казахстан
											138761		
29	307	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	67,5052	162,84	3,79	10993	256	6894	2678	14765	
						56,92	0,58	3842	39		1094		
			Итого по разделу: 5. Разные работы									1888034	
			Водопровод,канализация Блок А - ВК Лок смета №02-01-04										
30	60	ООО"Бассейн-сервис" стр.6	Фильтр песочный 26м3 Python S-1050, side Q=43м3/час	шт	2	1216523,47		2433047				2433047	
										2433047			
31	62	ТОО"RITOX" стр.5	Насос Q=32м3/ч H=10м Belstar 300M	шт	3	446996,79		1340990				1340990	
										1340990			
32	65	ТОО"RITOX" стр.5	Гравий, фракция 2,0-5,0 (25кг)	шт	18	3225,75		58064				58064	
										58064			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	66	ТОО"RITOX" стр.5	Песок кварцевый 0,4-0,9 (25кг)	шт	34	3225,75		109676		109676		109676	
34	68	ТОО"RITOX" стр.5	Форсунка донная RB-318, бетон	шт	9	11520,54		103685		103685		103685	
35	69	ТОО"RITOX" стр.5	Форсунка для переливного желоба EM-2819	шт	20	2304,11		46082		46082		46082	
36	70	ТОО"RITOX" стр.5	Форсунка подводного пылесоса RB-312	шт	4	5990,68		23963		23963		23963	
37	72	ТОО"RITOX" стр.5	Регулятор уровня воды RED-2 электронный	шт	1	499991,25		499991		499991		499991	
38	74	ТОО"RITOX" стр.5	Теплообменник Aqua-Mex FE 70кВт	шт	2	715194,86		1430390		1430390		1430390	
39	76	ТОО"RITOX" стр.5	Датчик протока Flow-switch	шт	1	103684,82		103685		103685		103685	
40	77	ТОО"RITOX" стр.5	Термостат металлический корпус 0-40гр	шт	1	78339,64		78340		78340		78340	
41	79	ТОО"RITOX" стр.5	Электромагнитный клапан Ду 20 24В	шт	1	36142,86		36143		36143		36143	
42	80	ТОО"RITOX" стр.5	Сборная муфта Me-PVC d63x2" нар. Резьба	шт	4	39169,82		156679		156679		156679	
43	82	ТОО"RITOX" стр.5	Электронагреватель 30 кВт, Elecro Optima	шт	3	599989,50		1799969		1799969		1799969	
44	84	ТОО"RITOX" стр.5	Станция дозирования Kontrol PC русское меню	шт	1	1585225,71		1585226		1585226		1585226	
45	85	ТОО"RITOX" стр.5	Панель с доз. насосами Kompact AKL	шт	1	391698,21		391698		391698		391698	
46	87	ТОО"RITOX" стр.5	Насос дозирующий Basic Time	шт	1	205987,18		205987		205987		205987	
47	89	ТОО"RITOX" стр.5	Дозирующий контейнер 100л	шт	3	69936,43		209809		209809		209809	
48	91	ТОО"RITOX" стр.5	Устройство всасывания FPM (с контролем) 900x22 для 250 литровых бочек	шт	1	64515,00		64515		64515		64515	
49	93	ТОО"RITOX" стр.5	Пульт управления фильтрацией: 2насоса 0,1кВт с дренажным насосом + 1теплообм.120кВт +прожектора 4шт	шт	1	316250,00		316250		316250		316250	
50	95	ТОО"RITOX" стр.5	Насос SS100 10м3/час (для пылесоса)	шт	1	96772,50		96773		96773		96773	
51	97	ТОО"RITOX" стр.5	Донный слив BL-211L, лайнер	шт	2	23041,07		46082		46082		46082	
			Итого Водопровод,канализация Блок А - ВК									11137042	
			Отопление,теплоснабжение-30 градусов Блок А - ОВ Лок смета №02-01-05										
			Раздел: 1. Отопление										
52	1	Е11-180301-0102 Изм. и доп. вып. 19	Радиаторы стальные панельные. Установка	квт	196,51	1194,82 / 799,26	93,8 / 44,55	234794 / 157062	18433 / 8754	59299	162500 / 31784	429078	
53	16	С1245-502-0202	Клапан термостатический с разгруженным по давлению конусом, PN 16, Tmax 120°С ГОСТ 30815-2002 с внутренней резьбой R 1/2", Kvs 1,88 м3/ч, DN 15	шт.	61	30105		1836405		1836405	146912	1983317	
54	18	С1245-510-0301	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	61	2621		159881		159881	12790	172671	
55	19	С1245-405-2101	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком	шт.	61	5801		353861		353861	28309	382170	
56	42	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	204	727,17 / 318,61	77,25 / 36,35	148343 / 64996	15759 / 7415	67587	55033 / 16270	219646	
57	43	С1234-303-0308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм	м	57,2	368		21050		21050	1684	22734	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
58	44	С1234-303-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	37,4	437		16344		16344		17652	
											1308		
59	45	С1234-303-0312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	46,2	482		22268		22268		24049	Казахстан
											1781		
60	46	С1234-303-0313	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 48 мм	м	50,6	545		27577		27577		29783	Казахстан
											2206		
61	47	С1234-303-0315	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 57 мм	м	30,6	724		22154		22154		23926	Казахстан
											1772		
62	48	Ц13-080206-1907 Изм. и доп. вып. 23	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	732	335,73	29,03	245754	21250	28680	147134	424319	
						267,52	11,65	195825	8528		31431		
63	49	С1241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	354,96	45		15973		15973		17251	
											1278		
64	50	С1241-207-0304	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	255	66		16830		16830		18176	
											1346		
65	51	С1241-207-0305	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	136,68	102		13941		13941		15056	
											1115		
			Итого по разделу: 1. Отопление									3779828	
			Вентиляция Блок А - ОВ Лок смета №02-01-06										
66	33	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	43,6	7380,83	45,5	321804	1984	249168	70019	423169	
						1620,47	18,26	70652	796		31346		
67	34	Е11-200101-0416 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	59,4	4764,52	40,74	283012	2420	236015	44519	353733	
						750,46	14,31	44577	850		26202		
68	35	Е11-200101-0416 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка (короб)	м2 поверхности воздуховодов	1,874746	4764,52	40,74	8932	77	7449	1405	11164	
						750,46	14,31	1407	27		827		
69	36	С1246-301-0701	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	1	207		207		207		224	
											17		
70	37	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	40	655		26200		26200		28296	
											2096		
71	38	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	59,5652174	1889,46	27,17	112546	1618	94837	11121	133560	
						270,14	0,44	16091	26		9893		
72	52	Е11-200101-0416 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	60,7	4764,52	40,74	289206	2473	241181	45493	361475	
						750,46	14,31	45553	869		26776		
73	53	Е11-200101-0416 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка (короб)	м2 поверхности воздуховодов	1,874746	4764,52	40,74	8932	77	7449	1405	11164	
						750,46	14,31	1407	27		827		
74	54	С1246-301-0701	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	1	207		207		207		224	
											17		
75	55	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	75	655		49125		49125		53055	
											3930		
76	56	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	63,0434783	1889,46	27,17	119118	1713	100375	11770	141359	
						270,14	0,44	17031	28		10471		
77	61	С1246-408-0105	Вентилятор крышной радиальный, низкого давления из углеродистой стали ГОСТ 24814-81 Р 5,5 кВт, n 1500 об/мин, D 500 мм	комплект	1	203373		203373		203373		219643	
											16270		
78	62	515-302-0118 РСНБ РК 2015	Электродвигатель асинхронный трехфазный, исполнение IM1081 типа АИР 100L4, U 380 В, Р 4 кВт, n 1500 об/мин		1	79494,62		79495				79495	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.						79495			
79	68	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	63,0434783	1889,46 270,14	27,17 0,44	119118 17031	1713 28	100375	11770 10471	141359	
80	119	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7	6759,84 1872,83	45,5 18,26	47319 13110	319 128	33891	12973 4823	65115	
81	120	Е11-200101-0308 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,9891	7136,46 1219,33	48,26 15,33	7059 1206	48 15	5805	1197 660	8916	
82	121	С1246-301-0701	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	2	207		414		414	33	447	
83	122	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	5	655		3275		3275	262	3537	
84	123	Е11-200801-0104	Дефлекторы, диаметр патрубка 630 мм. Установка	дефлектор	2	27137,27 8689,38	195,16 37,08	54275 17379	390 74	36505	17104 5710	77089	
85	124	Е11-200101-0308 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	13,8474	7136,46 1219,33	48,26 15,33	98821 16885	668 212	81269	16755 9246	124822	
86	125	С1214-401-0210	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 60 мм	м2	2	1706		3412		3412	273	3685	Казахстан
87	126	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	5	655		3275		3275	262	3537	
88	127	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,22	24707,2 20483,2	1582,7 741,54	5436 4506	348 163	581	3549 719	9704	
89	128	С1234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,2728	17346		4732		4732	379	5111	Казахстан
90	147	Е11-200801-0104	Дефлекторы, диаметр патрубка 630 мм. Установка	дефлектор	3	27137,27 8689,38	195,16 37,08	81412 26068	585 111	54758	25656 8565	115633	
91	148	Е11-200301-0209	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 5, размер 200х600 мм (600х600 мм). Установка	решетка	3	9398,58 1475,16	61,49 15,27	28196 4425	185 46	23586	4382 2606	35184	
92	149	Е11-200101-0308 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	17,8038	7136,46 1219,33	48,26 15,33	127056 21709	859 273	104488	21542 11888	160486	
93	150	С1214-401-0210	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 60 мм	м2	3	1706		5118		5118	409	5527	Казахстан
94	151	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	13	655		8515		8515	681	9196	
95	152	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,24	24707,2 20483,2	1582,7 741,54	5930 4916	380 178	634	3871 784	10585	
96	153	С1234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,2976	17346		5162		5162	413	5575	Казахстан
97	157	ТОО "GENERAL mechanical" стр.14	Воздушно-тепловая завеса с электрическим нагревателем WING E150; набор креплений WING E150, настенный регулятор для завес WING EC	комплект	1	219375,07		219375		219375		219375	
98	161	ТОО"КлимаТехника " стр.15	Осушитель воздуха настенный FRAL FSW 63 с конденсационным методом осушения, влагоудаление - 63 л/сут, U=220/50/1, L=600 м3/ч, N=0.95 кВт	шт	2	1604797,07		3209594		3209594		3209594	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого Вентиляция Блок А - ОВ									**6031038**	
			Электрооборудование Блок А - ЭОМ Лок смета №02-01-07										
99	**2**	**515-301-0301 РСНБ РК 2015**	**Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А**	**шт.**	**1**	**693838**		**693838**		**693838**		**693838**	
100	**4**	**515-301-0312 РСНБ РК 2015**	**Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-47-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А**	**шт.**	**1**	**325399**		**325399**		**325399**		**325399**	
101	**68**	**С ТОО"КазСвет Group" стр.51**	**Светильник накладной со встроенными светодиодами 13W, 4000К, cosФ-0,96, IP65 CD LED 13 4000K 1134000050**	**шт**	**21,21**	**21255,16**		**450822**		**450822**	**36066**	**486888**	
102	**69**	**С ТОО"КазСвет Group" стр.51**	**Светильник накладной со встроенными светодиодами 18W, 4000К, cosФ-0,96, IP65 CD LED 18 4000K 1134000010**	**шт**	**67,67**	**25845,16**		**1748942**		**1748942**	**139915**	**1888857**	
103	**70**	**С ТОО"КазСвет Group" стр.52**	**Светильник накладной со встроенными светодиодами 21W, 4000К, cosФ-0,96, IP40 RKL LED 29 4000K 1144000020**	**шт**	**2,02**	**37437,64**		**75624**		**75624**	**6050**	**81674**	
104	**71**	**С ТОО"КазСвет Group" стр.53**	**Светильник с рассеивателем решеткой со встроенными светодиодами 72Вт, 220В, подвес на профиль, IP20. для спортзалов OLYMPIC LED 80 4000K 3729299**	**шт**	**15,15**	**60999,64**		**924145**		**924145**	**73932**	**998077**	
105	**72**	**С ТОО"КазСвет Group" стр.54**	**Светильник светодиодный 36W.-220W. cosФ-0,96, IP20 DL POWER LED 1170000220**	**шт**	**44,44**	**41748,96**		**1855324**		**1855324**	**148426**	**2003750**	
106	**73**	**С1247-102-0306**	**Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 8-Ф-220В-D150 антивандальный, с фотодатчиком, мощность 8 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017**	**шт.**	**6,06**	**6375**		**38632**		**38632**	**3091**	**41723**	
107	**75**	**С ТОО"КазСвет Group" стр.55**	**Светодиодный светильник потолочный с опаловым рассеивателем 220В, 50Гц с IP65. светодиод мощность 45Вт ARCTIC OPL ECO LED 1200 4000K 1088000100**	**шт**	**20,2**	**35057,04**		**708152**		**708152**	**56652**	**764804**	
108	**77**	**С ТОО"КазСвет Group" стр.56**	**Светильник светодиодный 18W.-220W. cosФ-0,96, IP20 OPTIMA LED 300 1166000060**	**шт**	**15,15**	**20540,25**		**311185**		**311185**	**24895**	**336080**	
109	**78**	**С ТОО"КазСвет Group" стр.56**	**Светильник светодиодный 28W.-220W. cosФ-0,96, IP20 OPTIMA LED 595 1166000010**	**шт**	**34,34**	**27453,48**		**942753**		**942753**	**75420**	**1018173**	
110	**147**	**Ц13-080208-0205 Изм. и доп. вып. 17**	**Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж в подливке пола**	**м**	**100**	**301,56**	**61,55**	**30156**	**6155**	**2881**	**16605**	**50501**	
						211,2	**19,42**	**21120**	**1942**		**3741**		
111	**148**	**С1214-206-0201**	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм**	**т**	**0,062**	**376300**		**23331**		**23331**	**1866**	**25197**	**Казахстан**
112	**149**	**Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 17**	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**150**	**273,88**	**23,01**	**41082**	**3451**	**3838**	**25055**	**71428**	
						225,28	**6,71**	**33792**	**1006**		**5291**		
113	**150**	**С1214-208-0101**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм**	**т**	**0,119**	**489955**		**58305**		**58305**	**4664**	**62969**	
114	**151**	**Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**47**	**258,03**	**25,13**	**12127**	**1181**	**1682**	**6933**	**20585**	
						197,12	**7,77**	**9265**	**365**		**1525**		
115	**152**	**С1214-208-0102**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	**т**	**0,05922**	**469545**		**27806**		**27806**	**2225**	**30031**	**Казахстан**
116	**153**	**Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**30**	**1662,47**	**198,04**	**49874**	**5941**	**5917**	**28821**	**84991**	
						1267,2	**67,09**	**38016**	**2013**		**6296**		
117	**154**	**С1214-201-0102**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**		**0,283**	**424901**		**120247**		**120247**		**129867**	**Казахстан**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							9620		
			Итого Электрооборудование Блок А - ЭОМ									9114833	
			Технологическое оборудование Блок А - ТХ Лок смета №02-01-10										
			Раздел: 5. 1.Зал лечебно-плавательного бассейна										
118	27	ТОО"МК Интерна" стр.125	**Подъемник для бассейна 1710х590х2045, макс. назрузка 140кг, привод электрический с аккумулятором, влагозащищенный. батарея 2х12В, 2.9А ч. гелиевая Енисей ИПБ-170 Э**	шт.	1	3845600,00		3845600				3845600	
										3845600			
			Итого по разделу: 5. 1.Зал лечебно-плавательного бассейна									3845600	
			Общестроительные работы Блок Б - АР Лок смета №02-02-02										
			Раздел: 2. Полы										
119	24	С1233-202-0101	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	м2	112,047	2276		255019		255019		275421	
											20402		
120	44	С1233-202-0101	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	м2	160,5786	2276		365477		365477		394715	
											29238		
121	76	Е11-110101-0602 К=0.17	**Гидроизоляция полимерцементным составом на латексе СКС-65-ГП толщиной слоя 30 мм (толщ.5мм). Устройство**	м2 поверхности	108,33	444,37	76,82	48139	8322	21234	21458	75165	
						171,54	39,18	18583	4244		5568		
122	77	С1211-402-0101	**Песок кварцевый**	т	0,671646	5618		3773		3773		4075	Казахстан
											302		
123	78	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	108,33	2004,67	22,1	217166	2394	27168	177208	425924	
						1731,78	8,45	187604	915		31550		
124	79	С1233-202-0101	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	м2	110,4966	2276		251490		251490		271609	
											20119		
125	93	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	169,65	2004,67	22,1	340092	3750	42547	277516	667017	
						1731,78	8,45	293796	1434		49409		
126	94	С1233-202-0101	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	м2	173,043	2276		393846		393846		425354	
											31508		
127	155	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (30мм)**	м2 стяжки	77,79	711,83	31,93	55373	2484	23590	28672	90769	
						376,65	15,46	29300	1203		6724		
128	156	Е11-110101-1102 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	м2 стяжки	77,79	170,05	10,82	13228	842	11661	1055	15426	
						9,32	5,11	725	398		1143		
129	157	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	77,79	4976,97	147,15	387158	11447	285628	89452	514739	
						1158,04	65,28	90084	5078		38129		
130	158	Е11-110101-0901	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	821,36	373,35	34,6	306655	28419	0	274235	627361	
						338,75	16,44	278236	13503		46471		
131	160	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (35мм)**	м2 стяжки	821,36	711,83	31,93	584669	26226	249077	302740	958401	
						376,65	15,46	309365	12698		70993		
132	161	Е11-110101-1102 К=3	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	м2 стяжки	821,36	255,07	16,23	209504	13331	184691	16715	244317	
						13,98	7,67	11483	6300		18098		
133	162	Е11-060301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,7556512	16483,88	1500,12	12456	1134	24	10730	25041	
						14952,4	652,2	11299	493		1855		
134	163	С1214-403-0101	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,7556512	441876		333904		333904		360616	
											26712		
135	165	Е11-110101-0901	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	62,69	373,35	34,6	23405	2169	0	20931	47883	
						338,75	16,44	21236	1031		3547		
136	166	С1234-101-0206	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150**	м3	2,582828	50750		131079		131079		141565	Казахстан
											10486		
137	167	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (30мм)**	м2 стяжки	62,69	711,83	31,93	44625	2002	19011	23106	73150	
						376,65	15,46	23612	969		5418		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
138	168	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	62,69	170,05	10,82	10660	678	9398	850	12431	
						9,32	5,11	584	320		921		
139	169	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0576748	16483,88	1500,12	951	87	2	819	1912	
						14952,4	652,2	862	38		142		
140	170	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0576748	441876		25485		25485		27524	
											2039		
141	175	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	200,62	373,35	34,6	74901	6941	0	66983	153234	
						338,75	16,44	67960	3298		11351		
142	177	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (25мм)	м2 стяжки	200,62	711,83	31,93	142807	6406	60838	73945	234092	
						376,65	15,46	75564	3102		17340		
143	178	Е11-110101-1102 К=1	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	200,62	85,02	5,41	17057	1086	15036	1362	19892	
						4,66	2,56	935	514		1473		
144	179	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1845704	16483,88	1500,12	3042	277	6	2621	6116	
						14952,4	652,2	2760	120		453		
145	180	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1845704	441876		81557		81557		88082	
											6525		
146	184	С1233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	204,6324	2276		465743		465743		503002	
											37259		
147	185	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	562,26	373,35	34,6	209920	19455	0	187727	429458	
						338,75	16,44	190466	9244		31812		
148	187	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (30мм)	м2 стяжки	562,26	711,83	31,93	400234	17953	170505	207240	656072	
						376,65	15,46	211775	8693		48598		
149	188	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	562,26	170,05	10,82	95612	6084	84288	7627	111498	
						9,32	5,11	5240	2873		8259		
150	189	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,5172792	16483,88	1500,12	8527	776	16	7345	17142	
						14952,4	652,2	7735	337		1270		
151	192	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	129,73	373,35	34,6	48435	4489	0	43314	99089	
						338,75	16,44	43946	2133		7340		
152	194	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (30мм)	м2 стяжки	129,73	711,83	31,93	92346	4143	39341	47816	151375	
						376,65	15,46	48863	2006		11213		
153	195	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	129,73	170,05	10,82	22061	1404	19448	1760	25726	
						9,32	5,11	1209	663		1906		
154	196	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1193516	16483,88	1500,12	1967	179	4	1695	3955	
						14952,4	652,2	1785	78		293		
155	197	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1193516	441876		52739		52739		56958	
											4219		
156	199	С1233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	132,3246	2276		301171		301171		325265	
											24094		
157	200	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (30мм)	м2 стяжки	100,41	711,83	31,93	71475	3206	30449	37009	117163	
						376,65	15,46	37819	1552		8679		
158	201	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	100,41	170,05	10,82	17075	1086	15052	1362	19912	
						9,32	5,11	936	513		1475		
159	202	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	100,41	4976,97	147,15	499738	14776	368683	115464	664418	
						1158,04	65,28	116279	6555		49216		
			Итого по разделу: 2. Полы									9362867	
			Раздел: 3. Проемы										
160	207	С1223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	5,2578	53571		281666		281666		304199	
											22533		
161	209	С1223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	28,1106	40727		1144860		1144860		1236449	
											91589		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
162	211	С1223-207-0204	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой двупольный	м2	12,1716	53987		657108		657108		709677	
											52569		
163	215	С1261-104-0217	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	м2	16,0632	15130		243036		243036		262479	
											19443		
164	217	С1223-207-0203	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный	м2	2,43	45546		110677		110677		119531	
											8854		
165	219	С1223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	70,1316	7622		534543		534543		577306	
											42763		
166	220	С1223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	399,2409	5812		2320388		2320388		2506019	
											185631		
167	222	С1223-201-0115	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными полотнами ДО 21-13П	м2	65,2671	13061		852454		852454		920650	
											68196		
168	223	С1223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	м2	47,3202	8550		404588		404588		436955	
											32367		
169	225	С1223-207-0203	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный	м2	128,5056	45546		5852916		5852916		6321149	
											468233		
170	227	С1223-207-0204	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой двупольный	м2	77,4594	53987		4181801		4181801		4516345	
											334544		
171	231	С ООО"Мегаполис" стр.191	Дверь рентгенозащитная двустворчатая, размер по конструкции 1270х2080мм, размер по проему 1300х2100мм	шт	1	247750,71		247751		247751		267571	
											19820		
172	233	С ООО"Мегаполис" стр.191	Дверь рентгенозащитная одностворчатая, размер по конструкции 870х1780мм, размер по проему 900х1800мм	шт	1	190922,14		190922		190922		206196	
											15274		
173	236	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	324,1144	2703,45	193,33	876227	62661	393968	404175	1382834	
						1294,6	90,97	419599	29485		102432		
174	238	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	83,716	2404,99	190,84	201336	15976	98892	84593	308803	
						1032,87	89,88	86468	7524		22874		
175	240	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	13,23	3175,93	194,08	42018	2568	20838	17821	64626	
						1406,81	89,88	18612	1189		4787		
176	242	Е11-100501-0107 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	4,6632	3759,39	196,06	17531	914	7983	8152	27737	
						1851,33	90,97	8633	424		2055		
177	249	С1223-501-0115	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 300 мм	м	384,3	2001		768984		768984		830503	
											61519		
178	251	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	93,37	5219,11	14,62	487308	1365	375494	101951	636400	
						1182,92	3,93	110449	367		47141		
179	252	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	38,7	5219,11	14,62	201980	566	155635	42257	263776	
						1182,92	3,93	45779	152		19539		
180	253	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	1,18261	64274,43	2748,55	76012	3250	5693	46706	132535	
						56712,2	525,5	67068	621		9817		
181	254	С1222-527-0101	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т		1,18261	908785		1074738		1074738		1160717	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							85979		
182	257	Е11-100501-0704 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м2	160,74	1864,87 1417,17	28,26 5,53	299759 227796	4543 889	67421	205816 40446	546021	
183	258	С1223-301-0107	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом	м2	32,15	80345		2583092		2583092	206647	2789739	
184	259	Е11-100501-0802 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей	м2	53,55	1541,89 1077,91	35,98 15,19	82568 57722	1926 813	22919	52682 10820	146070	
185	260	Е11-100501-0801 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей	м2	7,56	2088,97 1483,77	40,24 16,5	15793 11217	304 125	4271	10208 2080	28081	
186	261	С1223-301-0207	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом	м2	61,11	80323		4908539		4908539	392683	5301222	
187	262	Е11-100501-0704 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м2	25,5	1864,87 1417,17	28,26 5,53	47554 36138	721 141	10696	32651 6416	86621	
188	263	С1223-103-0122	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	м2	25,5	64623		1647886		1647886	131831	1779717	Казахстан
189	264	Е11-100501-0703 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м2	0,81	2090,75 1584,02	29,08 5,53	1694 1283	23 4	387	1159 228	3081	
190	265	С1223-103-0104	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой	м2	0,81	47649		38596		38596	3088	41684	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Проемы									33914694	
			Раздел: 4. Отделочные работы										
191	283	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	5656,1	3059,74 1564	38,26 17,86	17306195 8846140	216402 101018	8243653	7157727 1957114	26421035	
			Итого по разделу: 4. Отделочные работы									26421036	
			Раздел: 5. Разные работы										
192	308	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой (пленка ПВХ) (примеч.2)	м2 изолируемой поверхности	2111,81	100,68 87,79	12,89 3,36	212617 185396	27222 7096	0	177092 31177	420886	
193	309	С1261-107-0508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	2,322991	81820		190067		190067	15205	205272	
194	310	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	2111,81	988,81 577,1	53,61 13,31	2088179 1218726	113214 28108	756239	1147087 258821	3494087	
195	313	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм (30 мм). Устройство	м2 стяжки	2111,81	678,82 247,62	110,32 28,21	1433539 522926	232975 59574	677638	535901 157555	2126995	
196	314	Е11-120101-1702 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	2111,81	263,12 13,8	24,46 6,54	555659 29143	51655 13811	474862	39518 47614	642791	
197	315	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	2,5764082	16483,88 14952,4	1500,12 652,2	42469 38523	3865 1680	81	36585 6324	85379	
			Итого по разделу: 5. Разные работы									6975409	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Деревянные конструкции Блок Б - КД Лок смета №02-02-03										
198	1	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	8,441	184245,55 25547,6	1518,81 631,43	1555217 215647	12820 5330	1326749	198879 140328	1894424	
199	2	Е11-100114-0402 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	1,01	22883,81 20065,2	1419,77 616,89	23113 20266	1434 623	1413	18800 3353	45266	
200	7	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	2557	2716,82 2122,11	104,11 30,16	6946909 5426235	266209 77119	1254464	5063086 960800	12970795	
201	10	Е11-140202-0401 Изм. и доп. вып. 16	Покрытие пленкой кровель	м2 покрытия	2557	170,17 137,39	0,31 0,15	435125 351306	793 384	83026	348173 62664	845962	
202	11	С1261-107-0510	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	3196,25	104		332410		332410	26593	359003	
203	13	Е11-100102-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	1135,35	1782,42 1740,31	28 13,09	2023671 1975861	31790 14862	16020	1791650 305226	4120547	
204	17	Е11-150403-0302 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	1135,35	1116,06 873,74	3,64 1,72	1267119 992001	4133 1953	270985	795163 164983	2227264	
205	18	С1215-202-0303	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	2,388	100670		240400		240400	19232	259632	
			Итого Деревянные конструкции Блок Б - КД									22722894	
			Отопление,теплоснабжение-30 градусов Блок Б - ОВ Лок смета №02-01-05										
			Раздел: 1. Отопление										
206	1	Е11-180301-0102 Изм. и доп. вып. 19	Радиаторы стальные панельные. Установка	квт	481,846	951,72 799,26	93,8 44,55	458583 385120	45198 21465	28265	398453 68563	925599	
207	53	Е11-160501-0801 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	1209,2	1270,04 1244,48	13,68 0,14	1535732 1504825	16542 169	14365	1474895 240850	3251477	
208	54	Е11-160501-0802 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	542	1354,13 1326,92	16,23 0,18	733938 719191	8797 98	5951	704902 115107	1553947	
209	55	Е11-160501-0803 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	34,3	1458,13 1428,56	18,85 0,28	50014 49000	647 10	368	48029 7843	105886	
210	59	Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	380	1527,75 431,84	19,71 7,71	580545 164099	7490 2930	408956	163688 59539	803772	
211	60	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	230	1652,32 431,84	19,71 7,71	380034 99323	4533 1773	276177	99075 38329	517437	
212	61	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	68	1350,07 431,84	19,71 7,71	91805 29365	1340 524	61099	29292 9688	130784	
213	62	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	26	1944,39 431,84	19,71 7,71	50554 11228	512 200	38814	11200 4940	66694	
214	69	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	1309	727,17 318,61	77,25 36,35	951866 417060	101120 47582	433685	353128 104400	1409394	
215	70	С1234-303-0306	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 22 мм	м	693	296		205128		205128	16410	221538	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
216	71	С1234-303-0308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм	м	421,3	368		155038		155038		167441	
											12403		
217	72	С1234-303-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	124,3	437		54319		54319		58665	
											4346		
218	73	С1234-303-0312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	48,4	482		23329		23329		25195	Казахстан
											1866		
219	74	С1234-303-0315	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 57 мм	м	58,3	724		42209		42209		45586	Казахстан
											3377		
220	75	С1234-303-0319	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 76 мм	м	73,7	879		64782		64782		69965	Казахстан
											5183		
221	76	С1234-303-0321	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 89 мм	м	12,1	1136		13746		13746		14846	Казахстан
											1100		
222	77	С1234-303-0323	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 108 мм	м	8,8	1661		14617		14617		15786	Казахстан
											1169		
223	84	С1242-207-3301	Кран шаровый латунный, штуцерный (Н-Н), с рычажной рукояткой, водоразборный, для воды, Т до +80°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	1485		5940		5940		6415	
											475		
224	85	С1242-207-3703	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	2893		5786		5786		6249	
											463		
225	86	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	8	4248,04	300,7	33984	2405	3790	27738	66660	
						3473,6	64,39	27789	515		4938		
226	87	С1242-202-0307	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	2	12022		24044		24044		25968	
											1924		
227	88	С1242-202-0308	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	2	14281		28562		28562		30847	
											2285		
228	89	С1242-202-0309	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	2	17483		34966		34966		37763	
											2797		
229	90	С1242-312-0907	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN	шт.	1	128115		128115		128115		138364	
											10249		
230	91	С1242-312-0701	Клапан балансировочный автоматический, чугунный фланцевый с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,35 до 0,75 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 65	шт.	1	574281		574281		574281		620223	
											45942		
231	92	С1241-116-0308	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	4	2157		8628		8628		9318	Казахстан
											690		
232	101	С1242-202-0307	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	4	12022		48088		48088		51935	
											3847		
233	102	С1242-202-0308	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	2	14281		28562		28562		30847	
											2285		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
234	103	С1242-312-0907	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN	шт.	1	128115		128115		128115		138364	
											10249		
235	104	С1242-312-0701	Клапан балансировочный автоматический, чугунный фланцевый с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,35 до 0,75 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 65	шт.	1	574281		574281		574281		620223	
											45942		
236	105	С1241-116-0308	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	4	2157		8628		8628		9318	Казахстан
											690		
			Итого по разделу: 15. Отопление									11176508	
			Вентиляция Блок Б - ОВ Лок смета №02-02-06										
237	49	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	26,1	6944,39	57,29	181249	1495	126366	52915	252897	
						2045,51	23,25	53388	607		18733		
238	70	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	33,6	7380,83	45,5	247996	1529	192020	53960	326112	
						1620,47	18,26	54448	614		24156		
239	71	Е11-200101-0316 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,25	7488,31	40,74	16849	91	15068	1686	20018	
						750,46	14,31	1689	32		1483		
240	72	С1246-301-0701	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	2	207		414		414		447	
											33		
241	73	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	30	655		19650		19650		21222	
											1572		
242	93	Е11-200101-0416 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	20	4764,52	40,74	95290	815	79466	14989	119102	
						750,46	14,31	15009	286		8822		
243	94	С1246-301-0701	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	2	207		414		414		447	
											33		
244	95	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	21	655		13755		13755		14855	
											1100		
245	96	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	20	1889,46	27,17	37789	544	31843	3734	44845	
						270,14	0,44	5403	9		3322		
246	103	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	18	6944,39	57,29	124999	1031	87149	36493	174411	
						2045,51	23,25	36819	418		12919		
247	177	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12,2	7380,83	45,5	90046	555	69721	19593	118410	
						1620,47	18,26	19770	223		8771		
248	178	Е11-200101-0416 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	21,6	4764,52	40,74	102914	880	85824	16189	128631	
						750,46	14,31	16210	309		9528		
249	179	С1246-301-0701	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	2	207		414		414		447	
											33		
250	180	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	30	655		19650		19650		21222	
											1572		
251	181	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	29,1304348	1889,46	27,17	55041	792	46380	5439	65318	
						270,14	0,44	7869	13		4838		
252	191	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12	6944,39	57,29	83333	687	58099	24329	116274	
						2045,51	23,25	24546	279		8613		
253	192	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,8	6759,84	45,5	5408	37	3873	1483	7442	
						1872,83	18,26	1498	15		551		
254	193	Е11-200101-0416 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,2	4764,52	40,74	53363	456	44501	8394	66698	
						750,46	14,31	8405	160		4941		
255	194	Е11-200101-0419 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 1 мм, диаметр до 1250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,9564	5031,78	37,64	19908	149	16170	3565	25351	
						907,2	12,37	3589	49		1878		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
256	195	С1246-301-0701	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	2	207		414		414		447	
											33		
257	196	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	18	655		11790		11790		12733	
											943		
258	197	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	15,2173913	1889,46	27,17	28753	414	24228	2841	34122	
						270,14	0,44	4111	7		2527		
259	294	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12	6759,84	45,5	81118	546	58098	22239	111626	
						1872,83	18,26	22474	219		8269		
260	295	Е11-200101-0416 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10,4	4764,52	40,74	49551	424	41323	7795	61933	
						750,46	14,31	7805	149		4588		
261	296	Е11-200101-0419 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 1 мм, диаметр до 1250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,9673	5031,78	37,64	14931	112	12127	2674	19013	
						907,2	12,37	2692	37		1408		
262	297	С1246-301-0701	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	2	207		414		414		447	
											33		
263	298	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	14	655		9170		9170		9904	
											734		
264	299	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	13,4782609	1889,46	27,17	25467	366	21459	2516	30222	
						270,14	0,44	3641	6		2239		
265	465	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,3	6759,84	45,5	49347	332	35343	13529	67906	
						1872,83	18,26	13672	133		5030		
266	466	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,1	7380,83	45,5	8119	50	6286	1767	10676	
						1620,47	18,26	1783	20		791		
267	467	Е11-200101-0416 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,6	4764,52	40,74	31446	268	26224	4947	39304	
						750,46	14,31	4953	94		2911		
268	468	С1246-301-0701	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	2	207		414		414		447	
											33		
269	469	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	10	655		6550		6550		7074	
											524		
270	470	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	6,5217391	1889,46	27,17	12323	177	10384	1218	14624	
						270,14	0,44	1762	3		1083		
271	680	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,2	6944,39	57,29	8333	69	5810	2433	11627	
						2045,51	23,25	2455	28		861		
272	681	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,2	7380,83	45,5	38380	237	29717	8351	50469	
						1620,47	18,26	8426	95		3739		
273	682	Е11-200101-0416 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	39,2	4764,52	40,74	186769	1597	155754	29379	233440	
						750,46	14,31	29418	561		17292		
274	683	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	28	655		18340		18340		19807	
											1467		
275	684	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	36,9565217	1889,46	27,17	69828	1004	58840	6900	82866	
						270,14	0,44	9983	16		6138		
276	866	ТОО "GENERAL mechanical" стр.14	Воздушно-тепловая завеса с электрическим нагревателем WING E150; набор креплений WING E150, настенный регулятор для завес WING EC	комплект	2	219375,07		438750				438750	
										438750			
277	867	ТОО "GENERAL mechanical" стр.14	Блок контроля и управления HMI WING ES	комплект	2	32656,52		65313		-		65313	
										65313			
278	868	ТОО "GENERAL mechanical" стр.14	Комплект монтажных консолей WING150/200	комплект	2	8452,27		16905				16905	
										16905			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
279	875	514-201-0103 РСНБ РК 2015	Вентилятор дымоудаления радиальный, низкого давления температурой до 400°С , одностороннего всасывания ГОСТ 5976-90 Р 7,5 кВт, n 1000 об/мин	комплект	1	518466,83		518467		518467		518467	Казахстан
280	890	ТОО"АВЗ" стр.41	Вентилятор осевой AXF-450-B-2,2/2-GP L=8000м3/час, H=200Па с электродвигателем 4АМ 132 S6, n=3000об/мин, N=2,2кВт	комплект	3	168868,46		506605		506605		506605	
281	893	ЗАО"Джонсон Контролс" стр.43	Комбинированный щит управления вентиляторами зоны безопасности САУ1-3 в комплекте с необходимыми датчиками и исполнительными механизмами. Щит управляет двумя зонами безопасности	комплект	3	3829641,12		11488923		11488923		11488923	
282	897	С1246-306-1103	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ с электромагнитным приводом, настенные предел огнестойкости EI 60 размерами от 700 до 2000 мм размерами 700 мм х 500 мм	шт.	6	35201		211206		211206	16896	228102	
283	898	Е11-200101-0419 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 1 мм, диаметр до 1250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	22,137	5031,78	37,64	111389	833	90473	19949	141845	
						907,2	12,37	20083	274		10507		
284	899	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	18	655		11790		11790	943	12733	
285	900	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	23,478261	1889,46	27,17	44361	638	37381	4383	52644	
						270,14	0,44	6342	10		3900		
286	903	С1246-401-0204	Вентилятор канальный высоконапорный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,45 кВт, n 3250 об/мин, Omax 1300 м3/ч	комплект	6	80817,00		484902		484902	38792	523694	
287	907	ЗАО"Джонсон Контролс" стр.43	Дифференциальный датчик давления, аналоговый, управление 0-10В DP2500	комплект	6	322847,65		1937086		1937086		1937086	
288	911	ТОО"ВентПремиум" стр.16	Нагреватель электрический для круглых каналов ЭНК 250/0,9 Nу=0,9кВт; U=1-220В	шт	6	42016,07		252096		252096		252096	
			Итого Вентиляция Блок Б - ОВ									18526001	
			Электроосвещение Блок Б - ЭО Лок смета №02-02-08										
289	36	С ТОО"КазСвет Group" стр.56	Светильник светодиодный 30W.-220W. cosФ-0,96, IP20 OPTIMA LED 595 1166000010	шт	288,86	27453,48		7930212		7930212	634417	8564629	
290	38	С ТОО"КазСвет Group" стр.55	Светодиодный светильник потолочный с опаловым рассеивателем 220В, 50Гц с IP65. светодиод мощность 29Вт ARCTIC OPL ECO LED 600 4000K 1088000040	шт	121,2	25181,25		3051968		3051968	244157	3296125	
291	40	С ТОО"КазСвет Group" стр.52	Светильник накладной со встроенными светодиодами 21W, 4000K, cosФ-0,96, IP40 RKL LED 21 4000K 1144000020	шт	86,86	37437,64		3251833		3251833	260147	3511980	
292	41	С ТОО"КазСвет Group" стр.51	Светодиодный светильник потолочный с опаловым рассеивателем 220В,50Гц,22Вт с IP65 CD LED 27 4000K	шт	309,06	31344,96		9687473		9687473	774998	10462471	
293	52	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 23	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	8075	371,58	14,82	3000508	119671	379525	1823503	5209932	
						309,76	3,88	2501312	31331		385921		
294	53	С1241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	8236,5	45		370642		370642	29651	400293	
			Итого Электроосвещение Блок Б - ЭО									31445430	
			Общестроительные работы Блок В - АР Лок смета №02-03-02										
			Раздел: 3. Полы										
295	74	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	417	361,68	1,85	150821	772	9124	132811	306322	
						337,95	0,87	140925	363		22690		
296	75	С1233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	29,4819	2276		67101		67101	5368	72469	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
297	76	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	215,6	1541,66	13,9	332382	2997	264276	62200	426148	
						301,99	4,92	65109	1061		31567		
			Итого по разделу: 3. Полы									804940	
			Раздел: 4. Проемы										
298	88	С1223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	5,6	7622		42683		42683		46098	
											3415		
299	89	С1223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	34,8	5812		202258		202258		218439	
											16181		
300	90	С1223-201-0104	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П	м2	26,4	5519		145702		145702		157358	
											11656		
301	91	С1223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	м2	2,6	8550		22230		22230		24008	
											1778		
302	92	С1223-201-0115	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными полотнами ДО 21-13П	м2	10,4	13061		135834		135834		146701	
											10867		
303	96	С1223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	13,8	40727		562033		562033		606996	
											44963		
304	97	С1223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	18,3	53571		980349		980349		1058777	
											78428		
305	98	С1223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м2	7,4	27695		204943		204943		221338	
											16395		
306	99	С1223-207-0104	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный	м2	8,7	36431		316950		316950		342306	
											25356		
307	100	С1223-207-0203	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный	м2	3,8	45546		173075		173075		186921	
											13846		
			Итого по разделу: 4. Проемы									3008942	
			Вентиляция Блок В - ОВ Лок смета №02-03-06										
308	17	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	5,3	24707,2	1582,7	130948	8388	13999	85493	233757	
						20483,2	741,54	108561	3930		17315		
309	18	С1234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	6,572	17346		113998		113998		123118	Казахстан
											9120		
310	19	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	210	655		137550		137550		148554	
											11004		
311	20	С1246-301-0701	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	4	207		828		828		894	
											66		
312	81	С1246-401-0205	Вентилятор канальный высоконапорный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,55 кВт, n 3000 об/мин, Omax 2130 м3/ч	комплект	1	124156		124156		124156		134088	
											9932		
313	127	514-201-0101 РСНБ РК 2015	Вентилятор дымоудаления радиальный, низкого давления температурой до 400°С , одностороннего всасывания ГОСТ 5976-90 Р 5,5 кВт, n 1000 об/мин	комплект	1	494753,64		494754				494754	Казахстан
										494754			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
314	133	Е11-200101-0306 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	21,5404	6777,74	42,41	145995	914	110176	34566	195006	
						1620,47	16,99	34905	366		14445		
315	134	Е11-200101-0308 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	22,1998	7136,46	48,26	158428	1071	130288	26861	200112	
						1219,33	15,33	27069	340		14823		
316	135	Е11-200101-0419 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 1 мм, диаметр до 1250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	21,7602	5031,78	37,64	109493	819	88933	19610	139431	
						907,2	12,37	19741	269		10328		
317	145	514-201-0101 РСНБ РК 2015	Вентилятор дымоудаления радиальный, низкого давления температурой до 400°С , одностороннего всасывания ГОСТ 5976-90 Р 5,5 кВт, n 1000 об/мин	комплект	1	494753,64		494754				494754	Казахстан
										494754			
318	211	ТОО"OZON" стр.44	Настенная сплит-система Lessar LS-HE24KSA2/LU-HE24KSA2	компл.	3	360300,01		1080900				1080900	
										1080900			
			Итого Вентиляция Блок В - ОВ									3245367	
			Общестроительные работы Блок Г - АР Лок смета №02-04-02										
			Раздел: 3. Полы										
319	79	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	88,31	373,35	34,6	32971	3056	0	29485	67452	
						338,75	16,44	29915	1452		4996		
320	80	С1234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	3,638372	50750		184647		184647		199419	Казахстан
											14772		
321	81	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	88,31	711,83	31,93	62862	2819	26780	32550	103045	
						376,65	15,46	33262	1365		7633		
322	82	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-	м2 стяжки	88,31	170,05	10,82	15017	955	13239	1198	17512	
						9,32	5,11	823	451		1297		
323	83	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0812452	16483,88	1500,12	1339	122	3	1154	2692	
						14952,4	652,2	1215	53		199		
324	84	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0812452	441876		35900		35900		38772	
											2872		
325	85	Е11-110101-0602 К=0,17	Гидроизоляция полимерцементным составом на латексе СКС-65-ГП толщиной слоя 30 мм. Устройство	м2 поверхности	88,31	444,37	76,82	39243	6784	17310	17492	61274	
						171,54	39,18	15149	3460		4539		
326	86	С1211-402-0101	Песок кварцевый	т	0,547522	5618		3076		3076		3322	Казахстан
											246		
327	87	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	88,31	2004,67	22,1	177032	1951	22147	144459	347210	
						1731,78	8,45	152933	746		25719		
328	88	С1233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	90,0762	2276		205013		205013		221414	
											16401		
			Итого по разделу: 3. Полы									1062112	
			Раздел: 4. Проемы										
329	107	С1223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	2,6019	53571		139386		139386		150537	
											11151		
330	108	С1223-207-0104	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный	м2	29,547	36431		1076427		1076427		1162541	
											86114		
331	113	С1223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	1,5399	40727		62716		62716		67733	
											5017		
332	114	С1223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м2	1,5399	27695		42648		42648		46060	
											3412		
333	116	С1261-104-0203	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ СТ РК 943-92	м2	7,8867	17207		135706		135706		146563	
											10857		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
334	117	С1223-201-0115	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными полотнами ДО 21-13П	м2	26,289	13061		343361		343361		370830	
											27469		
335	118	С1261-104-0205	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-15ПЩ СТ РК 943-92	м2	6,0858	15157		92242		92242		99621	
											7379		
336	119	С1223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	229,2525	5812		1332416		1332416		1439009	
											106593		
337	120	С1223-201-0118	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными полотнами ДО 24-15П	м2	42,6006	9391		400062		400062		432067	
											32005		
338	133	С1223-501-0115	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 300 мм	м	183,35	2001		366883		366883		396234	
											29351		
339	140	Е11-100501-0704 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м2	3,65	1864,87	28,26	6807	103	1531	4674	12399	
						1417,17	5,53	5173	20		918		
340	141	С1223-103-0123	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	м2	3,65	53205		194198		194198		209734	Казахстан
											15536		
			Итого по разделу: 4. Проемы									4533328	
			Раздел: 5. Отделочные работы										
341	179	С1231-302-0201	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 30х30х8мм	м2	139,2	2677		372638		372638		402449	
											29811		
342	181	С1231-101-0201	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	158,3625	1345		212998		212998		230038	
											17040		
			Итого по разделу: 5. Отделочные работы									632487	
			Раздел: 6. Разные работы										
343	197	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	144	531,14	3,44	76484	495	33869	33825	119134	
						292,5	1,12	42120	161		8825		
344	198	С1234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	15,12	50750		767340		767340		828727	Казахстан
											61387		
345	205	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,43872	887579		389399		389399		420551	Казахстан
											31152		
346	208	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,2268	84633,64	27039,73	19195	6133	2911	8437	29843	
						44760,32	9153,37	10152	2076		2211		
347	209	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,2268	887579		201303		201303		217407	Казахстан
											16104		
348	210	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	11,34	95,29	2,68	1081	30	498	383	1581	
						48,7	0,29	552	3		117		
349	211	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	11,34	162,84	3,79	1847	43	1158	450	2481	
						56,92	0,58	645	7		184		
350	212	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,13124	64274,43	2748,55	8435	361	632	5183	14708	
						56712,2	525,5	7443	69		1089		
351	213	С1222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,13124	868671		114004		114004		123124	Казахстан
											9120		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
352	214	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,39936	95,29	2,68	800	22	369	284	1171	
						48,7	0,29	409	2		87		
353	215	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	8,39936	162,84	3,79	1368	32	858	333	1837	
						56,92	0,58	478	5		136		
354	220	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,16264	84633,64	27039,73	13765	4398	2087	6050	21400	
						44760,32	9153,37	7280	1489		1585		
355	221	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,16264	887579		144356		144356		155904	Казахстан
											11548		
356	222	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,45728	95,29	2,68	806	22	371	286	1179	
						48,7	0,29	412	2		87		
357	223	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	8,45728	162,84	3,79	1377	32	864	336	1850	
						56,92	0,58	481	5		137		
358	228	Е11-090304-0201 Изм. и доп. вып. 16	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,49526	89550,15	24888,14	44351	12326	5426	21453	71069	
						53706,4	9072,69	26599	4493		5264		
359	229	С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,49526	818975		405606		405606		438054	Казахстан
											32448		
360	230	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	17,3341	95,29	2,68	1652	46	761	586	2417	
						48,7	0,29	844	5		179		
361	231	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	17,3341	162,84	3,79	2823	66	1770	688	3792	
						56,92	0,58	987	10		281		
362	232	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,536	5219,11	14,62	8017	22	6177	1677	10470	
						1182,92	3,93	1817	6		775		
363	234	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01908	265945,95	1417,95	5074	27	0	4604	10452	
						264528	616,89	5047	12		774		
364	235	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,01908	892474		17028		17028		18390	Казахстан
											1362		
365	236	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,10812	84633,64	27039,73	9151	2924	1388	4022	14227	
						44760,32	9153,37	4839	990		1054		
366	237	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,10812	887579		95965		95965		103642	Казахстан
											7677		
367	238	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,70322	95,29	2,68	448	12	207	159	656	
						48,7	0,29	229	1		49		
368	239	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,70322	162,84	3,79	766	18	480	187	1029	
						56,92	0,58	268	3		76		
369	240	Е11-090304-0201 Изм. и доп. вып. 16	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,91918	89550,15	24888,14	82313	22876	10070	39817	131900	
						53706,4	9072,69	49366	8339		9770		
370	241	С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,91918	818975		752785		752785		813008	Казахстан
											60223		
371	242	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	32,1713	95,29	2,68	3066	86	1413	1087	4486	
						48,7	0,29	1567	9		332		
372	243	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	32,1713	162,84	3,79	5239	122	3286	1276	7037	
						56,92	0,58	1831	19		521		
373	244	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		4,56	5219,11	14,62	23799	67	18338	4979	31080	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 покрытия		1182,92	3,93	5394	18		2302		
374	245	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	22,4	6879,15	22,25	154093	498	136939	15502	183162	
						743,55	8,66	16656	194		13568		
375	258	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	58,6399	95,29	2,68	5588	157	2575	1982	8176	
						48,7	0,29	2856	17		606		
376	259	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	58,6399	162,84	3,79	9549	222	5989	2327	12826	
						56,92	0,58	3338	34		950		
377	260	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	54,754	5219,11	14,62	285767	800	220197	59786	373197	
						1182,92	3,93	64770	215		27644		
378	261	Е11-260301-0104 Изм. и доп. вып. 1	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из сетки	м2 изолируемой поверхности	1,3	3009,78	17,3	3913	23	3713	143	4380	
						136,3	8,14	177	11		324		
379	262	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	57,46	531,14	3,44	30519	197	13515	13497	47537	
						292,5	1,12	16807	64		3521		
380	263	С1234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	4,4415	31143		138322		138322		149388	Казахстан
											11066		
381	264	С1234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	0,8022	50750		40712		40712		43969	Казахстан
											3257		
382	265	Е11-100404-0201 Изм. и доп. вып. 23	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов	м2	84,37	2773,74	15,72	234020	1327	175039	52373	309304	
						683,36	6,36	57655	537		22911		
			Итого по разделу: 6. Разные работы									4734541	
			Отопление,теплоснабжение-30 градусов Г - ОВ Лок смета №02-04-05										
			Раздел: 1. Отопление										
383	26	Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	370	1527,75	19,71	565268	7293	398194	159381	782621	
						431,84	7,71	159781	2853		57972		
384	27	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	384	1652,32	19,71	634491	7569	461096	165411	863895	
						431,84	7,71	165827	2961		63992		
385	28	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	112	1350,07	19,71	151208	2208	100634	48245	215409	
						431,84	7,71	48366	864		15956		
386	29	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	155	1944,39	19,71	301380	3055	231390	66768	397599	
						431,84	7,71	66935	1195		29452		
387	30	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	30	2942,56	43,11	88277	1294	62397	24561	121865	
						819,55	15,85	24586	476		9027		
388	35	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	617	727,17	77,25	448664	47663	204418	166448	664321	
						318,61	36,35	196582	22428		49209		
389	36	С1234-303-0307	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 25 мм	м	187	366		68442		68442		73917	
											5475		
390	37	С1234-303-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	123,2	437		53838		53838		58145	
											4307		
391	38	С1234-303-0312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	170,5	482		82181		82181		88755	Казахстан
											6574		
392	39	С1234-303-0315	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 57 мм	м	33	724		23892		23892		25803	Казахстан
											1911		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
393	40	С1234-303-0319	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 76 мм**	м	143	879		125697		125697		135753	Казахстан
											10056		
394	41	С1234-303-0321	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 89 мм**	м	22	1136		24992		24992		26991	Казахстан
											1999		
			Итого по разделу: 1. Отопление									3455074	
			Раздел: 2. Теплоснабжение										
395	49	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	125	2942,56	43,11	367820	5388	259988	102336	507769	
						819,55	15,85	102444	1981		37613		
			Итого по разделу: 2. Теплоснабжение									507769	
			Электрооборудование и электроосвещение Блок Г - ЭОМ Лок смета №02-04-07										
			Раздел: 1. Электрооборудование										
396	131	Ц13-080206-1201 Изм. и доп. вып. 17#Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	м кабеля	20	385,87	168,38	7717	3368	506	3729	12361	
						192,19	66,74	3844	1335		916		
397	132	С1243-403-0209	**Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения для обогрева бетонных полов, открытых площадок, трубопроводов, напряжение 230 В, удельная мощность 18 Вт/м, наружный диаметр 6.9 мм мощность 680 Вт**	м	20,4	1446		29498		29498		31858	
											2360		
398	133	С1247-202-1201	**Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54**	шт.	1	7277		7277		7277		7859	
											582		
			Итого по разделу: 1. Электрооборудование									52079	
			Раздел: 2. Электроосвещение										
399	199	С ТОО"КазСвет Group" стр.56	**Светильник светодиодный 30W.-220W. cosФ-0,96, IP20 OPTIMA OPL ECO LED 595 4000k**	шт	235,33	27453,48		6460627		6460627		6977477	
											516850		
400	201	С ТОО"КазСвет Group" стр.55	**Светодиодный светильник потолочный с опаловым рассеивателем 220В, 50Гц с IP65. светодиод мощность 29Вт ARCTIC OPL ECO LED 600 4000K**	шт	12,12	25181,25		305197		305197		329613	
											24416		
401	203	С ТОО"КазСвет Group" стр.51	**Светильник накладной со встроенными светодиодами 22W, 4000K, cosФ-0,96, IP65 CD LED 27 4000K**	шт	110,09	31344,96		3450767		3450767		3726828	
											276061		
402	204	С ТОО"КазСвет Group" стр.63	**Светильники прикроватный с рассеивателем из опалового полимерного материала, с линейной люминесцентной лампой, крепление на поверхность стены, модели BH LED 236 PS 220 В, степень защиты IP20, мощность 2х36 Вт шт.**		74	57415,07		4248715		4248715		4588612	
											339897		
403	212	С1247-202-0502	**Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм**	шт.	201	77		15477		15477		16715	
											1238		
404	213	С1247-202-0603	**Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм**	шт.	600	89		53400		53400		57672	
											4272		
405	214	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 23	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	1890	371,58	14,82	702286	28010	88830	426801	1219414	
						309,76	3,88	585446	7333		90327		
406	220	Ц13-080206-2202 Изм. и доп. вып. 17	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	1890	105,9	1,72	200151	3251	37233	115927	341364	
						84,48	0,71	159667	1342		25286		
			Итого по разделу: 2. Электроосвещение									17257695	
			Общестроительные работы Блок Д - АР Лок смета №02-05-02										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Полы										
407	52	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	79,5	373,35	34,6	29681	2751	0	26543	60722	
						338,75	16,44	26931	1307		4498		
408	53	С1234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	3,2754	50750		166227		166227		179525	Казахстан
											13298		
409	54	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	79,5	711,83	31,93	56590	2538	24108	29302	92764	
						376,65	15,46	29944	1229		6871		
410	55	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-	м2 стяжки	79,5	170,05	10,82	13519	860	11918	1078	15765	
						9,32	5,11	741	406		1168		
411	56	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,07314	16483,88	1500,12	1206	110	2	1039	2424	
						14952,4	652,2	1094	48		180		
412	57	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,07314	441876		32319		32319		34905	
											2586		
413	59	С1233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	81,09	2276		184561		184561		199326	
											14765		
414	60	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	552,8	373,35	34,6	206388	19127	0	184568	422233	
						338,75	16,44	187261	9088		31276		
415	62	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	552,8	711,83	31,93	393500	17651	167637	203753	645033	
						376,65	15,46	208212	8546		47780		
416	63	Е11-110101-1102 К=3	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-	м2 стяжки	552,8	255,07	16,23	141003	8972	124303	11250	164433	
						13,98	7,67	7728	4240		12180		
417	64	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,508576	16483,88	1500,12	8383	763	16	7222	16853	
						14952,4	652,2	7604	332		1248		
418	65	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,508576	441876		224728		224728		242706	
											17978		
419	67	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	356,92	373,35	34,6	133256	12350	0	119168	272618	
						338,75	16,44	120907	5868		20194		
420	69	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	356,92	711,83	31,93	254066	11396	108236	131555	416470	
						376,65	15,46	134434	5518		30850		
421	70	Е11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-	м2 стяжки	356,92	85,02	5,41	30345	1931	26751	2422	35389	
						4,66	2,56	1663	914		2621		
422	71	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,3283664	16483,88	1500,12	5413	492	10	4663	10882	
						14952,4	652,2	4910	214		806		
423	72	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,3283664	441876		145097		145097		156705	
											11608		
424	76	С1233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	364,0584	2276		828597		828597		894885	
											66288		
425	77	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	88,31	373,35	34,6	32971	3056	0	29485	67452	
						338,75	16,44	29915	1452		4996		
426	78	С1234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	3,638372	50750		184647		184647		199419	Казахстан
											14772		
427	79	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	88,31	711,83	31,93	62862	2819	26780	32550	103045	
						376,65	15,46	33262	1365		7633		
428	80	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-	м2 стяжки	88,31	170,05	10,82	15017	955	13239	1198	17512	
						9,32	5,11	823	451		1297		
429	81	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0812452	16483,88	1500,12	1339	122	3	1154	2692	
						14952,4	652,2	1215	53		199		
430	82	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0812452	441876		35900		35900		38772	
											2872		
431	86	С1233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм		90,0762	2276		205013		205013		221414	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2							16401		
			Итого по разделу: 3. Полы									4513943	
			Раздел: 4. Проемы										
432	105	С1223-207-0102	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный**	м2	2,6019	53571		139386		139386	11151	150537	
433	106	С1223-207-0104	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный**	м2	29,547	36431		1076427		1076427	86114	1162541	
434	111	С1223-207-0101	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	м2	1,5399	40727		62716		62716	5017	67733	
435	112	С1223-207-0103	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный**	м2	1,5399	27695		42648		42648	3412	46060	
436	114	С1261-104-0203	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ СТ РК 943-92**	м2	7,8867	17207		135706		135706	10857	146563	
437	115	С1223-201-0115	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными полотнами ДО 21-13П**	м2	26,289	13061		343361		343361	27469	370830	
438	116	С1261-104-0205	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-15ПЩ СТ РК 943-92**	м2	6,0858	15157		92242		92242	7379	99621	
439	117	С1223-201-0103	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	м2	229,2525	5812		1332416		1332416	106593	1439009	
440	118	С1223-201-0118	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными полотнами ДО 24-15П**	м2	42,6006	9391		400062		400062	32005	432067	
441	124	Е11-100501-0107 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	69,498	3759,39 1851,33	196,06 90,97	261270 128664	13626 6322	118981	121487 30621	413378	
442	126	Е11-100501-0107 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	29,362	3759,39 1851,33	196,06 90,97	110383 54359	5757 2671	50268	51327 12937	174647	
443	128	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	15,2887	3175,93 1406,81	194,08 89,88	48556 21508	2967 1374	24080	20594 5532	74682	
444	131	С1223-501-0115	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 300 мм**	м	183,35	2001		366883		366883	29351	396234	
445	132	Е11-120101-1001	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	39,16	5219,11 1182,92	14,62 3,93	204380 46323	573 154	157485	42759 19771	266910	
446	133	Е11-100110-0101	**Каркас из брусьев. Установка**	м3	1,75	211324,6 57798	1428,69 596,12	369818 101146	2500 1043	266171	91971 36943	498732	
447	134	Е11-100501-0704 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами**	м2	49,635	1864,87 1417,17	28,26 5,53	92563 70341	1402 274	20819	63554 12489	168607	
448	135	С1223-301-0107	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом**	м2	49,635	80345		3987924		3987924	319034	4306958	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
449	137	С1223-301-0207	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом	м2	32,625	80323		2620538		2620538		2830181	
											209643		
450	139	С1223-103-0123	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	м2	3,65	53205		194198		194198		209734	Казахстан
											15536		
			Итого по разделу: 4. Проемы									13255023	
			Раздел: 5. Отделочные работы										
451	153	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	2488,6	1494,27	86,57	3718640	215438	910280	2208563	6401379	
						1041,92	67,42	2592922	167781		474176		
452	175	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	1428,63	220,33	1,6	314770	2286	138491	140029	491182	
						121,79	0,73	173993	1043		36384		
453	177	С1231-302-0201	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 30х30х8мм	м2	139,2	2677		372638		372638		402449	
											29811		
			Итого по разделу: 5. Отделочные работы									7295011	
			Раздел: 6. Разные работы										
454	189	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,84213	64274,43	2748,55	54127	2315	4054	33259	94377	
						56712,2	525,5	47759	443		6991		
455	190	С1222-527-0101	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,84213	908785		765315		765315		826540	Казахстан
											61225		
456	191	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	54,73845	95,29	2,68	5216	147	2404	1850	7632	
						48,7	0,29	2666	16		565		
457	192	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	54,73845	162,84	3,79	8914	208	5590	2172	11973	
						56,92	0,58	3116	32		887		
458	206	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,2268	84633,64	27039,73	19195	6133	2911	8437	29843	
						44760,32	9153,37	10152	2076		2211		
459	207	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,2268	887579		201303		201303		217407	Казахстан
											16104		
460	208	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	11,34	95,29	2,68	1081	30	498	383	1581	
						48,7	0,29	552	3		117		
461	209	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	11,34	162,84	3,79	1847	43	1158	450	2481	
						56,92	0,58	645	7		184		
462	210	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,13124	64274,43	2748,55	8435	361	632	5183	14708	
						56712,2	525,5	7443	69		1089		
463	211	С1222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,13124	868671		114004		114004		123124	Казахстан
											9120		
464	212	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,39936	95,29	2,68	800	22	369	284	1171	
						48,7	0,29	409	2		87		
465	213	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	8,39936	162,84	3,79	1368	32	858	333	1837	
						56,92	0,58	478	5		136		
466	218	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,16264	84633,64	27039,73	13765	4398	2087	6050	21400	
						44760,32	9153,37	7280	1489		1585		
467	219	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,16264	887579		144356		144356		155904	Казахстан
											11548		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
468	220	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,45728	95,29	2,68	806	22	371	286	1179	
						48,7	0,29	412	2		87		
469	221	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	8,45728	162,84	3,79	1377	32	864	336	1850	
						56,92	0,58	481	5		137		
470	226	Е11-090304-0201 Изм. и доп. вып. 16	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,49526	89550,15	24888,14	44351	12326	5426	21453	71069	
						53706,4	9072,69	26599	4493		5264		
471	227	С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,49526	818975		405606		405606		438054	Казахстан
											32448		
472	228	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	17,3341	95,29	2,68	1652	46	761	586	2417	
						48,7	0,29	844	5		179		
473	229	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	17,3341	162,84	3,79	2823	66	1770	688	3792	
						56,92	0,58	987	10		281		
474	230	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,536	5219,11	14,62	8017	22	6177	1677	10470	
						1182,92	3,93	1817	6		775		
475	232	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01908	265945,95	1417,95	5074	27	0	4604	10452	
						264528	616,89	5047	12		774		
476	233	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,01908	892474		17028		17028		18390	Казахстан
											1362		
477	234	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,10812	84633,64	27039,73	9151	2924	1388	4022	14227	
						44760,32	9153,37	4839	990		1054		
478	235	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,10812	887579		95965		95965		103642	Казахстан
											7677		
479	236	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,70322	95,29	2,68	448	12	207	159	656	
						48,7	0,29	229	1		49		
480	237	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,70322	162,84	3,79	766	18	480	187	1029	
						56,92	0,58	268	3		76		
			Итого по разделу: 6. Разные работы									2187201	
			Деревянные конструкции Блок Д - КД Лок смета №02-05-03										
481	1	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	12,5121	184245,55	1518,81	2305299	19004	1966641	294799	2808106	
						25547,6	631,43	319654	7901		208008		
			Итого по разделу: 33. Деревянные конструкции Блок Д - КД Лок смета №02-05-03									2808106	
			Раздел: 1. Котельная										
482	83	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	13,68	71121,4	6471,29	-972941	-88527	-639946	-239941	-1309913	
						17870,4	1403,81	-244467	-19204		-97031		
			Итого по разделу: 1. Котельная									-1309913	
			ИТОГО:					228546704	2261888	151436667	33605186	280179636	
								38043255	925014	36804896	18027746		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							36804896			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		3650621,10					
			Итого с временными									247025361,10	
			Зимние удорожания			1,35%		3334842,37					
			Итого с зимними удорожаниями									250360203,47	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		5007204,07					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									255367407,54	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с оборудованием									**292172303,54**	
			Итого в текущих ценах 2023г к = 1,0029420444428									**293031887,44**	
			НДС			**12 %**		**35163826,49**					
			Итого с НДС									**328195713,93**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Альтаир

БИН 940440000544
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
Куанталиев Ц.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Строй Потенциал"

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства
ТОО " Әсем Жоба Құрылыс"

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства Западно-Казахстанской области"

БИН 060240004327
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.руководителя
Молдашев Ц.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор, Аикожаев Б.Т.,ИИН 810509300918
№ аттестата KZ 95VJE00019924
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Авторский надзор, КалиевА.К. ИИН 861108301036
№ аттестата KZ 48VJE00064226
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к Акту выполненных работ по объекту:

Строительство центра реабилитации инвалидов на 150 мест в г.Уральск ЗКО (казначейское сопровождение)

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание: Акт выполненных работ №15 за ноябрь 2023г.

№ п/п	Код ресурсов	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Кол-во	Происхождение товара (страна-изготовитель)	Сертификат СТ-KZ (при наличии)
1	2	3	4	5	6	7
1	С ТОО"КазСвет Group" стр.51	Светодиодный светильник потолочный с опаловым рассеивателем 220В,50Гц,22Вт с IP65 CD LED 27 4000K	шт	309,06	Россия	
2	С ТОО"КазСвет Group" стр.56	Светильник светодиодный 30W.-220W. cosФ-0,96, IP20 OPTIMA LED 595 1166000010	шт	288,86	Россия	
3	223-301-0207 РСНБ РК 2015	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом	м2	93,735	Казахстан	
4	223-207-0203 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный	м2	144,8786	Россия	
5	223-301-0107 РСНБ РК 2015	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом	м2	81,785	Казахстан	
6	С ТОО"КазСвет Group" стр.56	Светильник светодиодный 30W.-220W. cosФ-0,96, IP20 OPTIMA OPL ECO LED 595 4000k	шт	235,33	Россия	

7	223-201-0103 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	892,5459	Россия	
8	214-401-0105 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 50 мм	м2	6246,45644	Казахстан	
9	223-207-0204 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой двупольный	м2	89,631	Россия	
10	232-401-0202 РСНБ РК 2015	Потолок подвесной из алюминиевых кассетных панелей на скрытой подвесной системе	м2	474,075	Россия	
11	С ТОО"КазСвет Group" стр.63	Светильники прикроватный с рассеивателем из опалового полимерного материала, с линейной люминесцентной лампой, крепление на поверхность стены, модели BH LED 236 PS 220 В, степень защиты IP20, мощность 2х36 Вт шт.		74	Россия	
12	233-202-0101 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1818,13815	Россия	
13	С ТОО"КазСвет Group" стр.51	Светильник накладной со встроенными светодиодами 22W, 4000K, cosФ-0,96, IP65 CD LED 27 4000K	шт	110,09	Россия	
14	С ТОО"КазСвет Group" стр.52	Светильник накладной со встроенными светодиодами 21W, 4000K, cosФ-0,96, IP40 RKL LED 21 4000K 1144000020	шт	86,86	Россия	
15	234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	63,234672	Россия	
16	223-207-0104 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный	м2	87,1071	Россия	

17	С ТОО"КазСвет Group" стр.55	Светодиодный светильник потолочный с опаловым рассеивателем 220В, 50Гц с IP65. светодиод мощность 29Вт ARCTIC OPL ECO LED 600 4000K 1088000040	шт	121,2	Россия	
18	212-402-0105 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	175,3391	Казахстан	
19	212-401-0106 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	174,166428	Казахстан	
20	215-204-0501 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	17,391073	Россия	
21	223-207-0102 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	40,9332	Россия	
22	С ТОО"КазСвет Group" стр.54	Светильник светодиодный 36W.-220W. cosФ-0,96, IP20 DL POWER LED 1170000220	шт	44,44	Россия	
23	222-527-0101 РСНБ РК 2015	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,02474	Казахстан	
24	245-502-0202 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический с разгруженным по давлению конусом, PN 16, Tmax 120°C ГОСТ 30815-2002 с внутренней резьбой R 1/2", Kvs 1,88 м3/ч, DN 15	шт.	61	Россия	
25	223-207-0101 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	44,9904	Россия	
26	214-105-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	2,5244422	Россия	
27	С ТОО"КазСвет Group" стр.51	Светильник накладной со встроенными светодиодами 18W, 4000K, cosФ-0,96, IP65 CD LED 18 4000K 1134000010	шт	67,67	Россия	

28	223-201-0115 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными полотнами ДО 21-13П	м2	128,2451	Россия	
29	223-103-0122 РСНБ РК 2015	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	м2	25,5	Казахстан	
30	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,9097	Казахстан	
31	223-501-0115 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 300 мм	м	751	Россия	
32	223-203-0204 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-10, однопольный	м2	46,4048	Россия	
33	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	1,43384	Казахстан	
34	242-312-0701 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический, чугунный фланцевый с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,35 до 0,75 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 65	шт.	2	Россия	
35	236-203-0113 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 однокомпонентная на основе акрилового сополимера для защиты от коррозии бетонных или железобетонных поверхностей, обработка при Т от -5°С до +30°С	кг	537,24	Россия	

36	С ТОО"КазСвет Group" стр.56	Светильник светодиодный 28W.-220W. cosФ-0,96, IP20 OPTIMA LED 595 1166000010	шт	34,34	Россия	
37	С ТОО"КазСвет Group" стр.53	Светильник с рассеивателем решеткой со встроенными светодиодами 72Вт, 220В, подвес на профиль, IP20. для спортзалов OLYMPIC LED 80 4000K 3729299	шт	15,15	Россия	
38	261-105-0654 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	492,437583	Россия	
39	261-302-0117 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,9 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 1250 до 2000 мм	м2	232,849492	Казахстан	
40	212-402-0107 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	47,393998	Казахстан	
41	261-305-0201 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	750	Россия	
42	223-201-0118 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными полотнами ДО 24-15П	м2	85,2012	Россия	
43	231-302-0201 РСНБ РК 2015	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 30х30х8мм	м2	278,4	Россия	
44	261-305-0202 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	614	Россия	
45	С ТОО"КазСвет Group" стр.55	Светодиодный светильник потолочный с опаловым рассеивателем 220В, 50Гц с IP65. светодиод мощность 45Вт ARCTIC OPL ECO LED 1200 4000K 1088000100	шт	20,2	Россия	

46	223-205-1006 РСНБ РК 2015	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм окрашенный, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-15	м2	12,1716	Казахстан	
47	235-201-0601 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	4244,7381	Россия	
48	223-201-0102 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	75,7316	Россия	
49	231-302-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	181,764	Россия	
50	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,2707408	Казахстан	
51	234-304-2701 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	319,5	Россия	
52	246-103-0107 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	95,7	Казахстан	
53	236-202-1010 РСНБ РК 2015	Краска огнезащитная X-FLAME ГОСТ Р 53295-2009	кг	234,6086958	Россия	
54	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,117248	Казахстан	
55	246-401-0204 РСНБ РК 2015	Вентилятор канальный высоконапорный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,45 кВт, n 3250 об/мин, Qmax 1300 м3/ч	комплект	6	Россия	

56	215-202-0502 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	3,352496	Россия	
57	С ТОО"КазСвет Group" стр.51	Светильник накладной со встроенными светодиодами 13W, 4000K, cosФ-0,96, IP65 CD LED 13 4000K 1134000050	шт	21,21	Россия	
58	217-102-0104 РСНБ РК 2015	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,271042	Россия	
59	223-201-0105 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	м2	49,9202	Россия	
60	246-103-0106 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	84,4	Казахстан	
61	261-201-0607 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	678,732	Россия	
62	223-103-0123 РСНБ РК 2015	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	м2	7,3	Казахстан	
63	241-207-0303 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	8591,46	Россия	
64	212-201-0105 РСНБ РК 2015	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1800, класса В15	м3	11,62443	Казахстан	
65	235-102-0303 РСНБ РК 2015	Фольгоизол ГОСТ 20429-84 СРФ 0,1-200	м2	197,5	Россия	

66	245-405-2101 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком	шт.	61	Россия	
67	246-301-0502 РСНБ РК 2015	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	517	Казахстан	
68	261-107-0510 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	3196,25	Россия	
69	261-305-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	155	Россия	
70	246-103-0103 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения	м2	54,8401	Казахстан	
71	С ТОО"КазСвет Group" стр.56	Светильник светодиодный 18W.-220W. cosФ-0,96, IP20 OPTIMA LED 300 1166000060	шт	15,15	Россия	
72	215-202-0102 РСНБ РК 2015	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	2,237186	Россия	
73	С ТОО"КазСвет Group" стр.55	Светодиодный светильник потолочный с опаловым рассеивателем 220В, 50Гц с IP65. светодиод мощность 29Вт ARCTIC OPL ECO LED 600 4000K	шт	12,12	Россия	
74	261-301-0227 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт	194,01	Россия	
75	223-207-0103 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м2	10,4798	Россия	
76	261-104-0203 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ СТ РК 943-92	м2	15,7734	Россия	

77	261-305-0204 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	181	Россия	
78	242-312-0907 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 65	шт	2	Россия	
79	231-302-0401 РСНБ РК 2015	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	217,756	Казахстан	
80	С ООО"Мегаполис" стр.191	Дверь рентгенозащитная двустворчатая, размер по конструкции 1270х2080мм, размер по проему 1300х2100мм	шт	1	Россия	
81	261-104-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	м2	16,0632	Россия	
82	215-202-0303 РСНБ РК 2015	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	2,388	Россия	
83	222-509-0801 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,26248	Казахстан	
84	232-501-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг	2320,7058	Россия	
85	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,9950778	Казахстан	
86	231-101-0201 РСНБ РК 2015	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	158,3625	Казахстан	
87	246-306-1103 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ-1-ДУ с электромагнитным приводом, настенные предел огнестойкости EI 60 размерами от 700 до 2000 мм размерами 700 мм х 500 мм	шт.	6	Россия	

88	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	75,681386	Казахстан	
89	234-303-0306 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 22 мм	м	693	Россия	
90	246-408-0105 РСНБ РК 2015	Вентилятор крышной радиальный, низкого давления из углеродистой стали ГОСТ 24814-81 Р 5,5 кВт, n 1500 об/мин, D 500 мм	комплект	1	Россия	
91	223-203-0208 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный	м2	6,1152	Казахстан	
92	232-502-0102 РСНБ РК 2015	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	3382,349	Россия	
93	С ООО"Мегаполис" стр.191	Дверь рентгенозащитная однстворчатая, размер по конструкции 870х1780мм, размер по проему 900х1800мм	шт	1	Россия	
94	234-303-0319 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 76 мм	м	216,7	Россия	
95	261-107-0508 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	2,322991	Россия	
96	261-302-0113 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 1,0 мм круглого сечения диаметром от 900 до 1250 мм	м2	50,8209	Казахстан	
97	261-104-0205 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-15ПЩ СТ РК 943-92	м2	12,1716	Россия	

98	216-201-0602 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	1,2732365	Россия	
99	234-303-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм	м	478,5	Россия	
100	223-203-0202 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный	м2	4,8048	Россия	
101	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	345,9243	Россия	
102	245-510-0301 РСНБ РК 2015	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	ш	61	Россия	
103	261-305-0203 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	180	Россия	
104	261-404-0209 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	669,905	Россия	
105	223-201-0104 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П	м2	26,4	Россия	
106	261-105-0647 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	30,459	Россия	
107	234-101-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	4,4415	Россия	
108	224-102-0708 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	25,76	Казахстан	

109	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	330,5297604	Россия	
110	234-303-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	265,1	Россия	
111	234-303-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	284,9	Россия	
112	246-401-0205 РСНБ РК 2015	Вентилятор канальный высоконапорный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,55 кВт, n 3000 об/мин, Qmax 2130 м3/ч	комплект	1	Россия	
113	234-202-0204 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	7,1424	Россия	
114	261-201-0384 РСНБ РК 2015	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатныая марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	542,8794	Россия	
115	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,283	Россия	
116	246-103-0102 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения	м2	21,5404	Казахстан	
117	261-302-0133 РСНБ РК 2015	Дефлекторы N6 марки ЦАГИ, DN патрубка 680 мм	шт	5	Казахстан	
118	222-529-0302 РСНБ РК 2015	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	178,974081	Казахстан	

119	215-202-0202 РСНБ РК 2015	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,650932	Россия	
120	234-303-0315 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 57 мм	м	121,9	Россия	
121	261-107-0498 РСНБ РК 2015	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	21,18694948	Россия	
122	261-102-0127 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,2557	Казахстан	
123	С ТОО"КазСвет Group" стр.52	Светильник накладной со встроенными светодиодами 21W, 4000K, cosФ-0,96, IP40 RKL LED 29 4000K 1144000020	шт	2,02	Россия	
124	242-202-0307 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт	6	Россия	
125	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	122,6775	Россия	
126	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,10702132	Россия	
127	234-303-0307 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 25 мм	м	187	Россия	
128	261-107-0354 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	1,2248498	Казахстан	
129	235-101-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	241,248	Россия	

130	232-502-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	1465,16	Россия	
131	214-208-0101 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,119	Россия	
132	242-202-0308 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт	4	Россия	
133	236-101-0116 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	233,5976	Россия	
134	247-202-0603 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт	600	Россия	
135	261-107-0445 РСНБ РК 2015	Канаты трехпрядные из капроновых нитей	т	0,0217345	Россия	
136	261-301-0218 РСНБ РК 2015	Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных	комплект	86,85742	Россия	
137	217-109-0108 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт	1692,264	Россия	
138	232-101-0102 РСНБ РК 2015	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	88,5885	Россия	
139	261-201-0342 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	465,4935	Россия	
140	234-303-0321 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 89 мм	м	34,1	Россия	

141	247-102-0306 РСНБ РК 2015	Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 8-Ф-220В-D150 антивандальный, с фотодатчиком, мощность 8 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт	6,06	Россия	
142	223-103-0104 РСНБ РК 2015	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой	м2	0,81	Казахстан	
143	242-202-0309 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт	2	Россия	
144	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,03816	Казахстан	
145	261-107-0509 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,0844368	Россия	
146	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	311,6104098	Россия	
147	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0598921	Россия	
148	217-106-0105 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	30,52602	Россия	
149	232-504-0102 РСНБ РК 2015	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	455,5496	Россия	
150	243-403-0209 РСНБ РК 2015	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения для обогрева бетонных полов, открытых площадок, трубопроводов, напряжение 230 В, удельная мощность 18 Вт/м, наружный диаметр 6,9 мм мощность 680 Вт	м	20,4	Россия	

151	261-107-0995 РСНБ РК 2015	Кляммеры КЛ-1, КЛ-2	1000 шт.	0,603452	Россия	
152	222-529-0103 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	72,254468	Казахстан	
153	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,05922	Россия	
154	234-303-0313 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 48 мм	м	50,6	Россия	
155	261-107-0741 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	57,99074148	Россия	
156	261-107-0895 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,04258308	Россия	
157	261-404-0530 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные	100 шт	5,891	Россия	
158	261-107-0568 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,101042	Россия	
159	214-206-0201 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,062	Россия	
160	261-302-0127 РСНБ РК 2015	Решетки регулирующие марки РР-5, размер 200х600 мм	м2	1,08	Россия	
161	216-101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,735293	Казахстан	

162	241-116-0308 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт	8	Россия	
163	261-404-0564 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт	106,97	Россия	
164	235-101-0901 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	70,821478	Россия	
165	241-207-0304 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	255	Россия	
166	235-101-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	92,91964	Россия	
167	247-202-0502 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	201	Россия	
168	246-103-0108 РСНБ РК 2015	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,9 мм прямоугольного сечения	м2	2,25	Казахстан	
169	234-303-0323 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 108 мм	м	8,8	Россия	
170	241-207-0305 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	136,68	Россия	
171	261-107-0103 РСНБ РК 2015	Портландцемент напрягающий марки 400 ГОСТ 10178-85	т	0,55826096	Казахстан	
172	261-105-0301 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	33,4288	Россия	
173	261-201-0392 РСНБ РК 2015	Латекс синтетический СКС-65 ГП ГОСТ 10564-75	кг	10,697216	Россия	

174	261-201-0364 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,20463	Казахстан	
175	261-107-0709 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,497574	Россия	
176	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,02375111	Россия	
177	261-107-0837 РСНБ РК 2015	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	4,26	Россия	
178	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,6796	Казахстан	
179	261-201-0351 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	10,139	Россия	
180	214-401-0210 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 60 мм	м2	5	Казахстан	
181	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	10,06662	Россия	
182	241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	1185,016	Россия	
183	247-202-1201 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54	шт.	1	Россия	
184	217-504-0101 РСНБ РК 2015	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,00287072	Россия	
185	217-501-0106 РСНБ РК 2015	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,030156	Россия	
186	211-402-0101 РСНБ РК 2015	Песок кварцевый	т	1,219168	Казахстан	
187	261-201-0604 РСНБ РК 2015	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	21,105	Россия	

188	242-207-3301 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, штуцерный (Н-Н), с рычажной рукояткой, водоразборный, для воды, Т до +80°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	Россия	
189	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	84,5431392	Россия	
190	242-207-3703 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	Россия	
191	261-102-0217 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	53,34802	Россия	
192	261-102-0108 РСНБ РК 2015	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0418176	Россия	
193	214-203-0103 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,01007256	Россия	
194	261-105-0646 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	22,858	Россия	
195	243-902-0103 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2	шт.	94,5	Россия	
196	241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	414,088	Россия	
197	246-301-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	20	Россия	
198	214-209-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	8,064	Россия	
199	261-105-0302 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	11,78467121	Россия	

200	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	12,818634	Казахстан	
201	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	12,8001834	Россия	
202	214-401-0207 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	1,365	Казахстан	
203	217-108-0302 РСНБ РК 2015	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	10,53784	Россия	
204	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,149316	Казахстан	
205	232-504-0201 РСНБ РК 2015	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	44,775159	Россия	
206	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00877864	Россия	
207	261-107-0576 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,01482139	Казахстан	
208	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	36,00313931	Россия	
209	217-605-0108 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,496	Россия	
210	261-201-0614 РСНБ РК 2015	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	89,879361	Россия	
211	214-209-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	3,2425	Россия	
212	261-404-0449 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	230,58	Россия	
213	217-101-0105 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,01656	Россия	

214	212-401-0107 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	0,15372	Казахстан	
215	222-525-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00290482	Казахстан	
216	217-106-0103 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	1,754896	Россия	
217	236-104-0103 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,00311522	Россия	
218	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	3,056	Россия	
219	261-107-0673 РСНБ РК 2015	Профиль монтажный	шт.	3,66	Казахстан	
220	214-209-0102 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	2,919	Россия	
221	261-404-0536 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	15,12	Россия	
222	261-102-0215 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	11,52	Россия	
223	261-107-0546 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	9,53694	Россия	
224	261-102-0113 РСНБ РК 2015	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,006	Россия	

225	261-102-0218 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	17,28	Россия	
226	261-201-0613 РСНБ РК 2015	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	28,398942	Россия	
227	261-107-0332 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,0022425	Россия	
228	261-107-0397 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00369026	Россия	
229	217-106-0102 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,95424	Россия	
230	261-107-0446 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0005192	Россия	
231	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00453965	Россия	
232	261-201-0615 РСНБ РК 2015	Лента армирующая бумажная	м	88,951291	Россия	
233	261-107-0870 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,01134	Россия	
234	261-107-0383 РСНБ РК 2015	Сольвент каменноугольный технический, марка Б ГОСТ 1928-79	т	0,00495652	Казахстан	
235	214-214-0108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,09709115	Россия	
236	261-301-0303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,016	Россия	
237	236-202-1012 РСНБ РК 2015	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,448	Россия	

238	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00129	Россия	
239	215-202-0501 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,00299196	Россия	
240	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	2,2202252	Россия	
241	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	1,035	Россия	
242	214-209-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,5	Россия	
243	241-221-0104 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	21,0945	Россия	
244	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0003456	Россия	
245	261-107-0996 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,16968	Россия	
246	261-101-0105 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,03153429	Россия	
247	217-108-0102 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 винтовой	кг	0,24	Россия	
248	261-102-0220 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,53486935	Россия	
249	261-404-0465 РСНБ РК 2015	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт	0,06	Россия	
250	261-107-0961 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт	0,082	Россия	

251	261-107-0501 РСНБ РК 2015	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,011	Россия	
252	261-404-0574 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт	0,004	Россия	
253	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	-13,8852	Казахстан	
254	215-202-0503 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	-1,307808	Россия	
255	215-204-0503 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	-0,277704	Россия	
256	218-101-0101 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	-21,204	Казахстан	
257	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	-0,046512	Россия	
258	261-103-0136 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	-0,0243504	Россия	
259	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	-0,0108072	Казахстан	
		Оборудование				
260	Т ЗАО"Джонсон Контролс" стр.43	Комбинированный щит управления вентиляторами зоны безопасности САУ1-3 в комплекте с необходимыми датчиками и исполнительными механизмами. Щит управляет двумя зонами безопасности	комплект	3	Россия	
261	Т ТОО"МК Интерна" стр.125	Подъемник для бассейна 1710х590х2045, макс. назрузка 140кг, привод электрический с аккумулятором, влагозащищенный. батарея 2х12В, 2,9А ч, гелиевая Енисей ИПБ-170 Э	шт	1	Россия	

262	Т ТОО"КлимаТехника" стр.15	Осушитель воздуха настенный FRAL FSW 63 с конденсационным методом осушения, влагоудаление - 63 л/сут, U=220/50/1, L=600 м3/ч, N=0,95 кВт	шт	2	Россия	
263	Т ООО"Бассейн-сервис" стр.6	Фильтр песочный 26м3 Python S-1050, side Q=43м3/час	шт	2	Россия	
264	Т ЗАО"Джонсон Контролс" стр.43	Дифференциальный датчик давления, аналоговый, управление 0-10В DP2500	комплект	6	Россия	
265	Т ТОО"RITOX" стр.5	Электронагреватель 30 кВт, Elecro Optima	шт	3	Россия	
266	Т ТОО"RITOX" стр.5	Станция дозирования Kontrol PC русское меню	шт	1	Россия	
267	Т ТОО"RITOX" стр.5	Теплообменник Aqua-Mex FE 70кВт	шт	2	Россия	
268	Т ТОО"RITOX" стр.5	Насос Q=32м3/ч H=10м Belstar 300M	шт	3	Россия	
269	Т ТОО"OZON" стр.44	Настенная сплит-система Lessar LS-HE24KSA2/LU-HE24KSA2	компл	3	Россия	
270	514-201-0101 РСНБ РК 2015	Вентилятор дымоудаления радиальный, низкого давления температурой до 400°С , одностороннего всасывания ГОСТ 5976-90 Р 5,5 кВт, n 1000 об/мин	комплект	2	Россия	
271	515-301-0301 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	шт	1	Россия	
272	Т ТОО "GENERAL mechanical" стр.14	Воздушно-тепловая завеса с электрическим нагревателем WING E150; набор креплений WING E150, настенный регулятор для завес WING EC	комплект	3	Россия	

273	514-201-0103 РСНБ РК 2015	Вентилятор дымоудаления радиальный, низкого давления температурой до 400°С , одностороннего всасывания ГОСТ 5976-90 Р 7,5 кВт, n 1000 об/мин	комплект	1	Россия	
274	Т ТОО"АВЗ" стр.41	Вентилятор осевой AXF-450-B-2,2/2-GP L=8000м3/час, Н=200Па с электродвигателем 4АМ 132 S6, n=3000об/мин, N=2,2кВт	комплект	3	Россия	
275	Т ТОО"RITOX" стр.5	Регулятор уровня воды RED-2 электронный	шт	1	Россия	
276	Т ТОО"RITOX" стр.5	Панель с доз. насосами Kompact AKL	шт	1	Россия	
277	515-301-0312 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-47-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А	шт	1	Россия	
278	Т ТОО"RITOX" стр.5	Пульт управления фильтрацией: 2насоса 0,1кВт с дренажным насосом + 1теплообм.120кВт +прожектора 4шт	шт	1	Россия	
279	Т ТОО"ВентПремиум" стр.16	Нагреватель электрический для круглых каналов ЭНК 250/0,9 Ny=0,9кВт; U=1-220В	шт	6	Россия	
280	Т ТОО"RITOX" стр.5	Дозирующий контейнер 100л	шт	3	Россия	
281	Т ТОО"RITOX" стр.5	Насос дозирующий Basic Time	шт	1	Россия	
282	Т ТОО"RITOX" стр.5	Сборная муфта Me-PVC d63x2" нар. Резьба	шт	4	Россия	
283	Т ТОО"RITOX" стр.5	Песок кварцевый 0,4-0,9 (25кг)	шт	34	Россия	
284	Т ТОО"RITOX" стр.5	Форсунка донная RB-318, бетон	шт	9	Россия	

285	Т ТОО"RITOX" стр.5	Датчик протока Flow-switch	шт	1	Россия	
286	Т ТОО"RITOX" стр.5	Насос SS100 10м3/час (для пылесоса)	шт	1	Россия	
287	515-302-0118 РСНБ РК 2015	Электродвигатель асинхронный трехфазный, исполнение IM1081 типа АИР 100L4, U 380 В, P 4 кВт, n 1500 об/мин	шт	1	Россия	
288	Т ТОО"RITOX" стр.5	Термостат металлический корпус 0-40гр	шт	1	Россия	
289	Т ТОО "GENERAL mechanical" стр.14	Блок контроля и управления HMI WING ES	комплект	2	Россия	
290	Т ТОО"RITOX" стр.5	Устройство всасывания FPM (с контролем) 900х22 для 250 литровых бочек	шт	1	Россия	
291	Т ТОО"RITOX" стр.5	Гравий, фракция 2,0-5,0 (25кг)	шт	18	Россия	
292	Т ТОО"RITOX" стр.5	Форсунка для переливного желоба EM-2819	шт	20	Россия	
293	Т ТОО"RITOX" стр.5	Донный слив BL-211L, лайнер	шт	2	Россия	
294	Т ТОО"RITOX" стр.5	Электромагнитный клапан Ду 20 24В	шт	1	Россия	
295	Т ТОО"RITOX" стр.5	Форсунка подводного пылесоса RB-312	шт	4	Россия	
296	Т ТОО "GENERAL mechanical" стр.14	Комплект монтажных консолей WING150/200	комплект	2	Россия	

Директор
ТОО "Альтаир"
БИН 940440000544

Куангалиев Н.А.