Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ertis Art Servis" БИН 990740013427

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Aura Building" БИН 240240031322

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт спального корпуса (Б,Б1,Б2) на территории зоны отдыха "Жасыбай"

Договор субподряда №28/1-12 от 28 декабря 2024 г.

Форма №3

СПРАВКА № 1 от 28.12.2024 г
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2024 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		№28/1-12	28.12.2024 г.			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (НДС 12% по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт спального корпуса (Б,Б1,Б2) на территории зоны отдыха "Жасыбай"	50 000,00	44 642,86							5 357,14	50 000,00

К оплате: Пятьдесят тысяч тенге 00 тиын.

Сдал (Субподрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Aura Building"
БИН 240240031322
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кошербаев Т.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Ertis Art Servis"
БИН 990740013427
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Мажит Қ.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказ 14

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ertis Art Servis" Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Малая Объездная, строение 8 БИН 990740013427
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Aura Building" Павлодарская область, г. Павлодар , ул.Исы Байзакова д.133 кв.73 БИН 240240031322
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт спального корпуса (Б,Б1,Б2) на территории зоны отдыха "Жасыбай"

Объект: Капитальный ремонт спального корпуса (Б,Б1,Б2) на территории зоны отдыха "Жасыбай"

Договор субподряда №28/1-12 от 28 декабря 2024 г.

Акт №1 от 28.12.2024 г.
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2024 г.

на Общестроительные работы

на Капитальный ремонт спального корпуса (Б,Б1,Б2) на территории зоны отдыха "Жасыбай"

Основание: №2-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Отделочные работы					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	**1**	**1211-0101-0207**	**Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементным раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм**	**м2**	**1,25**	**12266**	**15 333**	
2	**2**	**1211-0101-0104**	**Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 10 мм**	**м2**	**5,14**	**2519**	**12 948**	
3	**3**	**1211-0101-0109**	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	**м2**	**5,14**	**4688**	**24 096**	
Всего							**52 377**	
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%, с Кветер = 1)							3 300	

Итого с общеплощадочными затратами	**55 677**
Сметная прибыль (5%)	2 784
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	**1 114**
Итого в текущих ценах с 01.10.2024 г.	**59 575**
Итого с коэффициентом понижения К=0,75	**44 642,86**
НДС (12%)	5 357,14
Всего по акту с учетом НДС	**50 000,00**

Субподрядчик :
ТОО "Aura Building" БИН 240240031322

Директор _____ Кошербаев Т.Ж.

Генподрядчик:
ТОО "Ertis Art Servis" БИН 990740013427

Директор _____ Мажит Қ.