Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер-НС Строй",160100, Туркестанская область, город Арыс, мкр. Сырдария, ул. Сеитбек Алимбетова, д. 1, , тел.: +77018289999,, 87776449497 87025055521** — 090740017095

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "EUROPA-NS",Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, район Астана, улица Сайым Балмуканов, дом № 125** — 120540017710

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №10 подряда на выполнение работ от 27.07.2024

Номер документа	Дата составления
13	26.08.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Самал в селе Жылтыр Шалкарского района Актюбинской области», который находится - ул. Самал в селе Жылтыр Шалкарского района Актюбинской области			усл.	1	13 000 000.00	13 000 000.00	1 392 857.14
				Итого	1	x	13 000 000.00	1 392 857.14

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: (документы, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах, обязательны при его наличии) на _____ страниц

Сдал (исполнитель) _____ *должность* _____ *подпись* Шынурбекова А. *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ *должность* _____ *подпись* Искенов А. *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (приемки работ (услуг)) 26.08.2024

Лидер-НС Строй

EUROPA-NS

Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер-НС Строй" Туркестанская область, г.Арысь, Микрорайон СЫРДАРИЯ , Улица СЕИТБЕК АЛИМБЕТОВА, 1; БИН/ИИН 090740017095

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "EUROPA-NS",Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, район Астана, улица Сайым Балмұканов, дом № 125; БИН/ИИН 120540017710

Наименование стройки КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ УЛ.САМАЛ В СЕЛЕ ЖЫЛТЫР ШАЛКАРСКОГО РАЙОНА АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат № 2
за август 2024 года
(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
заказчика	подрядчика	№ 10							

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Всего
			из гр 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты		Налог на добавленную сумму за отчетный месяц	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ УЛ.САМАЛ В СЕЛЕ ЖЫЛТЫР ШАЛКАРСКОГО РАЙОНА АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ	**13 000 000,00**	**11 607 142,86**							**1 392 857,14**	**13 000 000,00**
Итого:										**13 000 000,00**

Генподрядчик:
ТОО "Лидер-НС Строй"
БИН 090740017095
Руководитель _____ **Шукурбеков А.М.**

Субподрядчик:
ТОО "EUROPA-NS"
БИН 120540017710
Директор _____ **Искенов А.С.**

Сканировано с CamScanner
Scanned with CamScanner

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер-ИС Строй" Туркестанская область, г.Арысь, Микрорайон СЫРДАРИЯ , Улица СЕЙТБЕК АЛИМБЕТОВА, 1 БИН/ИИН 090740017095

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "EUROPA-NS",Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, район Астана, улица Сайым Балмұканов, дом № 125; БИН/ИИН 120540017710

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ УЛ.САМАЛ В СЕЛЕ ЖЫЛТЫР ШАЛКАРСКОГО РАЙОНА АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 10

Акт выполненных работ № 2

за **август 2024 (месяц, год) на работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 22.07.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Э4003: 16	1127-0602-0103 *РН НБ РК 2022*	**Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³, толщина 6/8/ см. Устройство**	м²	739,86	3188,71 / 114,82	346,66 / 58,79	2359199 / 84950,68	256479,83 / 43496,35	2017768,38	138723,75 / 199836,16	2697758,91
2	Э4003: 19	1127-0602-0401 *РН НБ РК 2022*	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м² покрытия	4345,763	1265,11 / 14,34	0,11 / 0	5497868,36 / 62318,18	478,17 / 0	5435072,01	67315,58 / 445223,49	6010407,43
3	Э4003: 20	1127-0801-0111 *РН НБ РК 2022*	**Обочины. Укрепление щебнем/ГПС/ толщиной 10/8/ см**	окрытия обочин	1528,03	872,91 / 58,97	283,68 / 80,99	1333832,24 / 90107,47	433471,44 / 123755	810253,34	230976,59 / 125191,38	1690000,21
			ИТОГО по акту									10398166,55
			Временные здания и сооружения		1,04%					0	108 140,93	
			Итого с временными зданиями и сооружениями								10 506 307,48	
			Доп.затраты при производстве строительно-монтажных работ, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки		2,43%						255 303,27	
			Итого с доплатратами при производстве строительно-монтажных работ, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки								10 761 610,75	
			Непредвиденные работы и затраты		2%						215 232,22	
			Итого с непредвиденными работами и затратами								10 976 842,97	
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ								10 976 842,97	
			Итого в текущих ценах на 2023 год - 100%, К = 1,079		1,079						11 844 013,56	
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,979999996		0,979999996						11 607 142,86	
			НДС		12 %						1 392 857,14	
			Итого с НДС								13 000 000,00	

Генподрядчик:
ТОО "Лидер-ИС Строй"
БИН 090740017095
Директор _____ Шукурбеков А.М.

Субподрядчик:
ТОО "EUROPA-NS"
БИН 120540017710
Директор _____ Искенов А.С.

Сканировано с CamScanner
Scanned with CamScanner