Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 175

Заказчик: КГУ «Средняя общеобразовательная школа №1 города Павлодара», г.Павлодар, ул.Малайсары батыра, 3, БИН 970940001289
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ" БИН030640007340, г.Павлодар, ул.Камзина, 41 140011
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт асфальтового покрытия школьного двора ГУ "СОШ №1 г.Павлодара"
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт асфальтового покрытия школьного двора ГУ "СОШ №1 г.Павлодара"
(наименование)

Договор: №62 от 20.04.2021 года Допсоглашение №3 от 22.09.2021

Акт приемки выполненных работ №1
от 23 сентября 2021 года
за сентябрь 2021 года

Составлена в текущих ценах с 06.04.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Демонтажные работы									
1	1218-0101-1207	**Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 50 мм НР = 72 %**	**м2 покрытия**	**3945,2**	118,73	112,20	468 404	442 640	1	111 728	626 542
					6,53	32,80	25 763	129 415	-	46 411	

2	1218-0101-1202	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка НР = 72 %**	**м3 конструкции**	**394,5**	522,47	352,73	206 113	139 151	-	70 949	299 227
					169,74	80,04	66 962	31 578	-	22 165	
3	1127-0302-0201	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР = 72 %**	**м**	**811**	735,55	0,00	596 533	-	-	429 504	1 108 121
					735,55	0,00	596 533	-	-	82 083	
4	4131-0104-0501	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**406,9752**	97		39 477	-	-	-	42 635
					0		-	-	-	3 158	
5	4102-0103-1008	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км**	**т**	**406,9752**	171		69 593	-	-	-	75 160
					0		-	-	-	5 567	

<u>Раздел 2 Устройство покрытия</u>

2.2 Тип 1 Тротуары, площадки=2224 м2

9	1127-0403-0201	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР = 72 %**	**м2 основания**	**2224**	723,74	202,97	1 609 601	451 409	1 085 240	144 737	1 894 685
					32,80	57,59	72 952	128 072	-	140 347	
		в том числе основные ресурсы:									
	2101-0201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	2357	990732					
				420,336							
	2113-0703-1405	Вода техническая (2113-0703-1406->2113-0703-1405)	м3	0,03	30	2002					
				66,72							

10	1127-0403-0204	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203 НР = 72 % ктрр1=3; ктрм1=3; кэкс1=3; кмат1=3;**	**м2 основания**	**2224**	118,43	29,33	263 380	65 233	198 147	13 683	299 227
					0,00	8,54	-	19 004	-	22 165	
		в том числе основные ресурсы:									
	2101-0201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0378	2357	198146					
				84,0672							
11	1127-0701-0302	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком НР = 72 %**	**м2 тротуара**	**2224**	417,18	37,52	927 799	83 444	2 095	630 393	1 682 848
					378,71	14,97	842 260	33 285	-	124 655	
		в том числе основные ресурсы:									
	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0005	1884	2095					
				1,112							
12	2101-0401-0101	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**222,4**	1884		419 002	-	419 002	-	452 522
					0		-	-	-	33 520	
13	2104-0509-0113	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 80 мм ГОСТ 17608-2017**	**м2**	**2224**	3502		7 788 448	-	7 788 448	-	8 411 524
					0		-	-	-	623 076	
14	1127-0201-1002	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 72 %**	**м бортового камня**	**315**	2005,33	31,20	631 679	9 829	387 908	171 115	867 019

				742,67	11,80	233 942	3 718	-	64 224	
	в том числе основные ресурсы:									
2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	20173	374915					
			18,585							
2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	16743	3164					
			0,189							
15 2104-0508-9901	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 (поребрик)**	**м3**	**5,04**	35583		179 338	-	179 338	-	193 685
				0		-	-	-	14 347	
2.3 Тип 2 Проезды=1817 м2										
16 1127-0401-0101	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 72 %**	**м3 материала основания в плотном теле**	**171,5**	3245,72	1033,72	556 641	177 283	355 675	44 665	649 410
				138,10	223,63	23 683	38 352	-	48 104	
	в том числе основные ресурсы:									
2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	1884	355417					
			188,65							
2113-0703-1405	Вода техническая (2113-0703-1406->2113-0703-1405)	м3	0,05	30	257					
			8,575							
17 1127-0403-0201	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР = 72 %**	**м2 основания**	**1715**	723,74	202,97	1 241 217	348 096	836 866	111 611	1 461 054
				32,80	57,59	56 255	98 760	-	108 226	
	в том числе основные ресурсы:									

	2101-0201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	2357	763986				
				324,135						
	2113-0703-1405	Вода техническая (2113-0703-1406->2113-0703-1405)	м3	0,03	30	1544				
				51,45						
18	**1127-0403-0204**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203 НР = 72 % ктрр1=3; ктрм1=3; кэкс1=3; кмат1=3;**	**м2 основания**	**1715**	118,43	29,33	203 101	50 303	152 798	10 551	230 744
					0,00	8,54	-	14 654	-	17 092	
		в том числе основные ресурсы:									
	2101-0201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0378	2357	152797				
				64,827						
19	**1127-0602-0306**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 72 %**	**м2 покрытия**	**1715**	1731,38	124,86	2 969 323	214 137	2 680 563	90 469	3 304 575
					43,51	29,75	74 623	51 029	-	244 783	
		в том числе основные ресурсы:									

	2102-0501-0502	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013 (2102-0599-9901->2102-0501-0502)	т	0,0949	16445	2676481					
				162,7535							
	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0000062	216144	2298					
				0,010633							
	2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100 (2113-0104-9901->2113-0104-0202)	т	0,0000108	96232	1782					
				0,018522							
20	**1127-0602-0406**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР = 72 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;**	**м2 покрытия**	**1715**	777,29	0,08	1 333 053	140	1 332 114	575	1 440 318
					0,47	0,00	799	-	-	106 690	
		в том числе основные ресурсы:									
	2102-0501-0502	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013 (2102-0599-9901->2102-0501-0502)	т	0,0472	16445	1331190					
				80,948							
	2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100 (2113-0104-9901->2113-0104-0202)	т	0,0000056	96232	924					
				0,009604							

21	1127-0602-0301	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 72 %**	**м2 покрытия**	**1715**	1900,30	125,09	3 259 021	214 529	2 969 869	90 585	3 617 574
					43,51	29,85	74 623	51 190	-	267 968	
		в том числе основные ресурсы:									
	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013 (2102-0599-9901->2102-0501-0304)	т	0,0966	17863	2959345					
				165,669							
	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0000062	216144	2298					
				0,010633							
	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	25040	6442					
				0,25725							
	2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100 (2113-0104-9901->2113-0104-0202)	т	0,0000108	96232	1782					
				0,018522							
22	1127-0201-1002	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 72 %**	**м бортового камня**	**324**	2005,33	31,21	649 726	10 111	398 989	176 004	891 787
					742,67	11,80	240 626	3 824	-	66 058	
		в том числе основные ресурсы:									
	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	20173	385627					
				19,116							

	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	16743	3255				
				0,1944						
23	2104-0508-9902	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**13,932**	42579		593 211	-	593 211	-	640 668
					0		-	-	-	47 457	
	2.4 Площадка ТБО=8 м2										
24	1127-0403-0201	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР = 72 %**	**м2 основания**	**8**	748,63	203,13	5 989	1 625	4 102	520	7 030
					32,75	57,5	262	460	-	521	
		в том числе основные ресурсы:									
	2101-0201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 (2101-0201-0502->2101-0201-0602)	м3	0,015	2842	341				
				0,12						
	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 (2101-0201-0504->2101-0201-0604)	м3	0,189	2483	3754				
				1,512						
	2113-0703-1405	Вода техническая (2113-0703-1406->2113-0703-1405)	м3	0,03	30	7				
				0,24						
25	1106-0101-0114	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР = 72 %**	**м3**	**0,8**	20381,25	1172,5	16 305	938	14 526	757	18 427
					1051,25	263,75	841	211	-	1 365	

	в том числе основные ресурсы:									
	2102-0101-0301 Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	17519	14296					
			0,816							
	2.5 Навес									
26	**8601-0307-0103 Навес над мусорными баками на 2 шт. НР = 0**	**шт.**	**1**	234615	8275	234 615	8 275	210 985	12 944	267 364
				15355	2521	15 355	2 521	-	19 805	
	Раздел 3 Корректировочная смета № 1 Добавить									
	Раздел 1 Демонтажные работы									
1	**1127-0302-0201 Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР = 72 %**	**м**	**158,6**	735,55	0,00	116 659	-	-	83 994	216 706
				735,55	0,00	116 659	-	-	16 052	
	Раздел 2 Устройство покрытия									
	2.2 Тип 1 Тротуары, площадки=2230,3 м2									
2	**1127-0403-0201 Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР = 72 %**	**м2 основания**	**6,3**	723,74	202,97	4 560	1 279	3 074	410	5 368
				32,80	57,59	207	363	-	398	
	в том числе основные ресурсы:									
	2101-0201-0504 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	2357,00	990732,00					
			420,336							
	2113-0703-1405 Вода техническая (2113-0703-1406->2113-0703-1405)	м3	0,03	30,00	2002,00					
			66,72							

3	1127-0403-0204	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203 НР = 72 % ктрр1=3; ктрм1=3; кэкс1=3; кмат1=3;**								
		м2 основания	**6,3**	118,43	29,33	746	185	561	39	847
				0,00	8,54	-	54	-	63	
		в том числе основные ресурсы:								
	2101-0201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0378	2357,00	561,00				
				0,23814						
4	1127-0701-0302	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком НР = 72 %**	**м2 тротуара**	**6,3**	417,18	37,52	2 628	236	6	1 787	4 768
					378,71	14,97	2 386	94	-	353	
		в том числе основные ресурсы:								
	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0005	1884,00	2095,00				
				1,112						
5	2101-0401-0101	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**0,63**	1884,00		1 187	-	1 187	-	1 282
					0,00		-	-	-	95	
6	2104-0509-0113	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 80 мм ГОСТ 17608-2017**								
			м2	**6,3**	3502,00		22 063	-	22 063	-	23 828

				0,00		-	-	-	1 765	
7	1127-0201-1002	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 72 %**	**м бортового камня**	**330,6**	2005,33	31,20	662 962	10 316	407 118	179 590	909 956
					742,67	11,80	245 528	3 902	-	67 404	
		в том числе основные ресурсы:									
	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	20173,00	393482,00					
				19,5054							
	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	16743,00	3321,00					
				0,19836							
8	2104-0508-9901	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 (поребрик)**	**м3**	**5,2896**	35583,00		188 220	-	188 220	-	203 278
					0,00		-	-	-	15 058	
	Раздел 3 Прочие работы										
	3.1 Замена крышек люков										
9	1123-1201-0101	**Люки. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;**	**шт.**	**6**	981,5	113	5 889	678	-	3 987	10 666
					868,5	54,33	5 211	326	-	790	
10	1123-1201-0101	**Люки. Установка НР = 72 %**	**шт.**	**6**	1770	188,5	10 620	1 131	804	6 645	18 646
					1447,5	90,67	8 685	544	-	1 381	
11	2303-0101-0506	**Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013**	**комплект**	**4**	10958		43 832	-	43 832	-	47 339
					0		-	-	-	3 507	

12	2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	37401	74 802	-	74 802	-	80 786
					0	-	-	-	5 984	

Итого по смете	**30 005 616**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	25 395 737
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 230 969
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	611 356
- материалы, изделия и конструкции, тенге	20 351 543
- накладные расходы, тенге	2 387 242
в т.ч. зарплата, тенге	214 852
- перевозки	109 070
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 222 637
Непредвиденные работы и затраты 2%	600 112,00
Итого по акту	30 605 728,00
в том числе в прогнозных ценах на 2021 год К=1,050036	32 137 116,00
Скидка по конкурсу	28 923 404,40
НДС-12%	3 470 808,53
Итого по акту с НДС-12%	32 394 212,93

Заказчик:

Руководитель КГУ «Средняя общеобразовательная школа №1 города Павлодара»
БИН 970940001289
Сыздыков А.Ж._____

Подрядчик:

Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"
БИН030640007340

Моисеев Ю.И._____

Технический надзор:

Директор ТОО "Аймереке"
БИН930540000893, аттестат эксперта технического надзора KZ23VJE00061863 от 01.02.2021 г., KZ66VJE00061865 от 01.02.2021 г., KZ93VJE00061864 от 01.02.2021 г.

Байкенже А.А._____

Авторский надзор:

ТОО "Март-Д" Главный инженер проекта
БИН040240014477 Лицензия 01-1 СЛ №014364 от 29.09.2017 г.

Сейсебаев А.М._____