Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
(с изменениями от 28.03.2023 г. №183)
Форма

Декларация о соответствии

«17» 07 2024

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Жанарту», Республика Казахстан, Кызылординскаяобласть,город Кызылорда, М.Шокай № 270**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора - Асылбеков Н.Т.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство водопроводный сети по ул.Г.Муратбаева, ул.Ш. Кундызбаев, ул.О. Абдулпаттаев, ул.Тоганас батыр, ул.Казак, ул.И. Токтыбаева пос. Сырдарьинского района Кызылординской области.**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Руководитель отдела Бисембаев Н.П.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО «Эксклюзив Монтаж Строй» ГСЛ №0028143 от 21.01.2022 года

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Махамбетов А.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя

ТОО «Самат-Мунай» ГСЛ№20007660 02.06.2020года

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Альмурзаев З.С**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя

ТОО «Абдулла Курылыс» ГСЛ №22008374 от 29.04.2022года

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Чайбеков Б.С.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя

ТОО «МКК Элит Строй Групп» ГСЛ №14004199от 20.03.2014года

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Ә.Ж.Төлеген**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя

ТОО «Береке-Кандыагаш» ГСЛ №12011404 от 19.07.2012года

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Т.Ғ. Олжас**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя

ТОО «SoulBloom» ГСЛ №23014883 от 27.06.2023года

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Турмаханов А.А.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ПСК Qabylet» 21033978, 23.12.2021 г.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ТОО «ПСК Qabylet» № 80 от 26.07.2022 года**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единицаи змерения	Попроекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Трубы ПЭ100 SDR17 d250x14,8	м	694,88			
Трубы ПЭ100 SDR17 d160x9,5	м	193,92			
Трубы ПЭ100 SDR17 d110x6,6	м	2541,16			
Трубы ПЭ100 SDR13,6 d25x2	м	2310,072			

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Проектом предусматривается строительство системы водоснабжения к жилым домам в пос.Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области по ул.Казак, ул. Муратбаева, ул.Абдулпаттаева, ул.Тоганас батыр, ул.Токтыбаева, ул.Кундызбаева. Принятая в проекте система водоснабжения -централизованная, объединённая на хозпитьевые и противопожарные нужды.

Точки подключения-врезка производится от существующих сетей водопровода Д160мм, Д110мм, сущ. близлежащих водопроводных колодцев. Сеть закольцована. Проектом предусматривается подводка к жилым домам. Для их подключения данным проектом запроектированы трубы d25x2.3 ПЭ63 SDR13,6 тип "питьевая", далее подключение к частным домам с установкой водомерных

счетчиков в жилых домах, согласно СНиП РК 4.01-02-2009. Гарантийный напор в точках подключения – 14м и колодцы диаметром 1500м. Глубина заложения-1,9м. Наружные сети водопровода проектируются из полиэтиленовых труб Ø160х9,5мм, Ø110х6,6мм, по ГОСТ 18599-2001 ПЭ100 SDR17 S8. Соединение труб - на сварке, а в местах присоединения - фланцевое, осуществляется с помощью отформованных буртиков на концах труб и стальных фланцев, стягиваемых болтами.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _____
месяц, год

окончание работ _____
месяц, год

при продолжительности строительства: _____ месяца;

по норме или по проекту организации строительства _____месяца;

фактически _____месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100 %**и фактический применено **100 %**

(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1.Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата место печати (при наличии)

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата место печати (при наличии)

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата место печати (при наличии)

12.Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);

не присмотрено

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации) место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект

«Строительство водопроводный сети по ул.Г.Муратбаева, ул.Ш. Кундызбаев, ул.О. Абдулпаттаев, ул.Тоганас батыр, ул.Казак, ул.И. Токтыбаева пос. Сырдарьинского района Кызылординской области.

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Жанарту» - Асылбеков Н.Т.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись

Место для печати

субподрядные организаций:

Директор ТОО «Эксклюзив Монтаж Строй» - Махамбетов А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место для печати

Директор ТОО «Самат-Мунай» - Альмурзаев З.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место для печати

Директор ТОО «Абдулла Курылыс» - Чайбеков Б.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место для печати

ТОО «МКК Элит Строй Групп» Ә.Ж.Төлеген

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата место для печати

ТОО «Береке-Кандыагаш» Т.Ғ. Олжас

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата место для печати

ТОО «SoulBloom» Турмаханов А.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата место для печати