Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 августа 2001 года №420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности к осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма КС-3

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Шынғыс құрылыс компаниясы"
Наименование обьекта : "Строительство школы на 1500 мест мкр. СПМК-70 в городе Кызылорда Кызылординской области.Наружные инженерные сети и сооружения"

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2024 года

код заказчика	код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источн.фин. наименов.	Источн.фин. код	организационно-правовая форма наименов.	организационно-правовая форма код
		№4	11.03.2024				

Наименование пусковых комплексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала строительства по отчетный месяц включительно с	с начала строительства по отчетный месяц включительно	СМР по смете	из графы 1: из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
"Строительство школы на 1500 мест мкр. СПМК-70 в городе Кызылорда Кызылординской области.Наружные инженерные сети и сооружения"	390 327 879,20									
в.т.ч. В отчетном месяце	83 163 756,13	74 253 353,69							8 910 402,44	83 163 756,13

Заказчик
КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области» _____ **А. Берікұлы**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Шынғыс құрылыс компаниясы" **Директор** _____ **Е. А. Танжарық**

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА:
Авторский надзор ТОО «ҚызылордаЖобаҚұрылыс» _____ **К.Кадыркулов**

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА:
Технадзор ТОО "Premium Tech-control": _____ **Е. О. Әбілтай**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Шыңғыс құрылыс компаниясы"

Наименование стройки - Строительство школы на 1500 мест мкр.СПМК-70 в городе Кызылорда Кызылординской области.Наружные инженерные сети и сооружения

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за апрель месяц 2024 г

Составлен(а) в текущих ценах на 06.10.2023 г

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИИ				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**35482570**
		материалы, изделия и конструкции	тенге			35482570
		оборудование	тенге			
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	4 612		
		Раздел 2. КАБЕЛЬ, ПРОВОД, МУФТЫ				**21040676**
		материалы, изделия и конструкции	тенге			21040676
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 042		
		КАБЕЛИ				
21	243-128-0709 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвП 3х95/16 (мк)-10**	км	2,355	8 539 972	20111634
		МУФТЫ				
23	243-903-8201 *РСНБ РК 2022*	**Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 3-х жильного кабеля из полимерных композиций, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 3ПКВтпБнг-HF10-70/120-В**	шт.	4	63 474	253896
25	243-903-7801 *СНБ РК 2022*	**Муфта соединительная типа 3ПСтБнг, для 3-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, напряжение до 10 кВ ГОСТ 13781.0- 86 типа 3ПСтнг-HF10-120-В**	шт.	10	67 126	671260
		ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ				
29	249-101-0502 *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м**	м	58	67	3886
		Раздел 5. Ж/БЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИЙ				**14441894**
		материалы, изделия и конструкции	тенге			14441894
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 279		
74	225-203-0103 *РСНБ РК 2022*	**Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м^2, объемом до 1 м^3 ГОСТ 13015-2012**	м3	80,8	89 386	7225990
75	225-203-0203 *РСНБ РК 2022*	**Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м^2 ГОСТ 13015- 2012**	м3	1,44	187 417	269880
76	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015- 2012**	м3	92,46	75 094	6942931
78	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,00689	448 844	3093
		НАРУЖНЫЕ СЕТИ СВЯЗИ				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**736350**
		материалы, изделия и конструкции	тенге			736350

		нормативная трудоемкость	чел.-ч			
		ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ				
2	243-502-0103 *РСНБ РК 2022*	**Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 4-G.652.D-CF-3,0-2201**	км	0,48	234 753	112681
		КОРОБКИ				
6	243-905-0202 *РСНБ РК 2022*	**Коробка для разводки проводов типа КМ-208 IP44**	шт.	1	173	173
8	ПРАЙС *ЛИСТ*	**Коробка распределительная оптическая ОК-КР3-16SC**	шт.	1	15 117,86	15118
		П/Э ТРУБЫ				
10	241-207-1415 *РСНБ РК 2022*	**Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, многоканальная, SN22, 2500Н, РЕ100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТС 28х5, DN/OD 110 УФ НГ**	м	27	13 887	374949
11	241-207-1413 *РСНБ РК 2022*	**Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, многоканальная, SN22, 2500Н, РЕ100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТС 28х3, DN/OD 93 УФ НГ**	м	3	10 052	30156
14	241-207-0205 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм**	м	40	239	9560
		КОЛОДЦЫ-2шт				
16	225-201-0104 *РСНБ РК 2022*	**Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-80**	шт.	2	70 226	140452
17	261-404-0520 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 1300 мм, ККП-1-1300 ГОСТ Р 51177-**	шт.	2	1 972	3944
19	252-207-3964 *РСНБ РК 2022*	**Консоль чугунная для кабельных колодцев, шахт, коллекторов тип ККЧ 2**	шт.	2	2 808	5616
		ОРШ 21/07				
28	243-906-2412 *СнрСЦ 10.2023*	**Патч-корд волоконно-оптический FC-D2-503-LC/PR-LC/PR-H-3,5M- LSZH Simplex**	шт.	5	6 969	34845
29	248-404-0422 *РСНБ РК 2022*	**Сплиттер оптоволоконный PLC А-Оптик 1х4 SC/APC 1,5m SM**	шт.	2	4 428	8856
		НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**19782203**
		материалы, изделия и конструкции	тенге			19782203
		перевозки	тенге			
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			
		Раздел 1. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ				**14623200**
		материалы, изделия и конструкции	тенге			14623200
		перевозки	тенге			
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			
		ТРУБЫ ППУ				
12	241-402-0119 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм**	м	198	43 352	8583696
		П-ОБРАЗНЫЕ КОМПЕНСАТОРЫ				
14	241-410-0110 *РСНБ РК 2022*	**П-образный элемент стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 219 мм**	шт.	2	162 871	325742
		ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ				
16	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 Д 108х4,0 мм**	м	19	4 330	82270
		НЕПОДВИЖНЫЕ И СКОЛЬЗЯЩИЕ ОПОРЫ				
18	241-411-0110 *РСНБ РК 2022*	**Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219-460х24-1**	шт.	6	308 313	1849878

19	241-412-0110 *РСНБ РК 2022*	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 219 мм	шт.	38	24 941	947758
		ФАСОННЫЕ ЧАСТИ				
22	241-406-0513 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х273 мм	шт.	2	523 422	1046844
24	241-405-0110 *РСНБ РК 2022*	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	шт.	8	112 740	901920
		КОМПЛЕКТ ИЗОЛЯЦИЙ СТЫКА				
26	241-408-0109 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 315 мм	комплект	38	14 804	562552
		КЛАПАН-ЗАХЛОПКА				
28	242-306-0405 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный поворотный 19с53нж сталь, фланец Т от -60°С до 600°С PN 40, DN 100 ГОСТ 11823-	шт.	1	126 633	126633
		ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ Д=1м, Н=4,04м- 1 ШТ				
30	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	6 870	6870
31	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	8 457	16914
32	225-101-0606 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1	18 350	18350
33	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	3	14 902	44706
34	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	17 836	35672
35	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	20 681	20681
		КРАНЫ ШАРОВЫЕ				
47	241-116-0413 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	2	18 489	36978
48	241-116-0410 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	7 868	15736
		Раздел 2. КОНСТРУКЦИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ				**4924006**
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4924006
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	601		
		КАНАЛ СБОРНЫЙ Ж/Б КЛ 152х78 - 92м /ТС.АС. Лист 2/				
67	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015- 2012	м^3	24,812	75 094	1863232
68	225-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м^2, объемом до 1 м^3 ГОСТ 13015-2012	м^3	32,16	89 386	2874654
		ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА ТИП VII - 1шт /ТС.АС. Лист 3,4/				
87	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	8	6 870	54960
		ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ Н2 - 3шт /ТС.АС. Лист 5,6/				
101	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12	т	0,18558	310 078	57544
102	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01896	327 343	6206
103	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,19722	341 803	67410
		Раздел 3. СОДК				**234997**
		материалы, изделия и конструкции	тенге			234997
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			
123	245-403-0207 *РСНБ РК 2022*	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-15/Ш	шт.	7	33 571	234997
		НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2904631**
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2904631

		нормативная трудоемкость	чел.-ч	923		
		Раздел 1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1				**2383012**
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2383012
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			
		ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ				
6	1122-0501-0404 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею**	км трубоп	0,04	1 540 846	67797
7	241-201-0616 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599- 2001 размерами 160х9,5 мм**	м	222,2	5 431	1206768
		ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ /для фасонных частей/				
9	241-102-0217 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами**	м	4,5	5 822	26199
		ЗАДВИЖКИ, ФАСОННЫЕ ЧАСТИ				
12	242-101-1006 *РСНБ РК 2022*	**Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 150**	шт.	3	144 379	433137
14	241-116-0313 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм**	шт.	6	12 668	76008
16	241-116-0312 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм**	шт.	12	8 726	104712
18	241-113-0124 *РСНБ РК 2022*	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами**	шт.	1	10 599	10599
19	241-113-0128 *РСНБ РК 2022*	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами**	шт.	1	40 426	40426
20	241-113-0228 *РСНБ РК 2022*	**Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 273х7,0-**	шт.	1	20 680	20680
21	241-114-0216 *РСНБ РК 2022*	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным**	шт.	1	11 026	11026
23	241-214-0111 *РСНБ РК 2022*	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм**	шт.	4	3 398	13592
25	241-505-0407 *РСНБ РК 2022*	**Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 200х150 мм**	шт.	1	186 582	186582
		ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ СТЕНКИ КОЛОДЦЕВ				
28	241-102-0245 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами**	м	1,2	22 812	27374
		ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ - 1шт				
31	244-404-0106 *РСНБ РК 2022*	**Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1750 мм**	шт.	1	73 421	73421
32	241-116-0313 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм**	шт.	1	12 668	12668
		КОЛОДЕЦ Д=1500мм - 1шт				
35	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	1	33 797	33797
36	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	2	22 799	45598
37	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	шт.	1	45 098	45098
38	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	1	6 870	6870
39	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	шт.	1	8 457	8457
		Раздел 2. КАНАЛИЗАЦИЯ К1				**521619**
		материалы, изделия и конструкции	тенге			521619
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	454		
56	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599- 2001 размерами 110х6,6 мм**	м	116,15	2 466	286426
58	241-204-0106 *РСНБ РК 2022*	**Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 200 мм ГОСТ Р 54475-2011**	м	18,36	6 897	126629
		КОЛОДЕЦ ГАСИТЕЛЬ Д=1500мм - 1шт				
61	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	1	33 797	33797
62	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	1	22 799	22799

63	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	45 098	45098
64	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	6 870	6870
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	тенге			58905754,01
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%	тенге			3887779,76
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	тенге			
		ИТОГО	тенге			62793533,78
		Сметная прибыль 5%	тенге			3139676,69
		Непредвиденные работы и затраты-5%	тенге			3139676,69
		ИТОГО	тенге			69072887,15
		в том числе на 2024 год - 100 %	тенге			69072887,15
		2024 год - 100 %, К=1,075	тенге			74253353,69
		ИТОГО	тенге			74253353,69
		Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%	тенге			8910402,44
		ИТОГО	тенге			83163756,13

Заказчик

КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области» _____ **А. Берікұлы**

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА:

Авторский надзор ТОО «ҚызылордаЖобаҚұрылыс» _____ **К.Кадыркулов**

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА:

Технадзор ТОО "Premium Tech-control": _____ **Е. О. Әбілтай**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Шыңғыс құрылыс компаниясы"

Директор _____ **Е. А. Таңжарық**