Приложение 4
К приказу и.о. Министра
Национальной экономики
Республики Казахстан
от 08 февраля 2021 года
№53
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«30» сентябрь 2024 года

Заказчик ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинская область» Актюбинская обл. г. Актобе, пр. Абилхаир хана, 40 БИН 050 140 008334_Руководитель – Кайер А.М.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации –для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

На основании:
Декларации о соответствии от «24» «сентябрь» 2024 г , ТОО «Казкомсервис» генеральный директор - Культекенов Б.К., 060100, Атырауская область, Жылыойский район г. Кульсары ул. Б. Бойжанова, 135 БИН 940940000909
(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключении о качестве строительно-монтажных работ ТОО «Нұрәлем-Құрылыс», Атырауская область, Махамбетский район, с.Махамбет, Абай, 25А. БИН 061240011957 , Директор Бейсехан Д.К, эксперт технического надзора Гинаятов Марат Бериккалиевич № KZ48VJE00087409 от 26 июля 2024 года
(Дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту ТОО «Алматыдорстрой» г. Алматы, ул. Кабанбай батыра 139, помещ. 58. БИН 020 440 001 898. Директор Кан Л.В., эксперт авторского надзора Уразымбетов Арслан Сансызбаевич -KZ23 VJE00080487 от 02.05.2023 года
(Дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора № и дата получения аттестатов)

Произвели осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство автомобильной дороги соединяющий автодорогу «Самара-Шымкент» с автомобильной дорогой «Актобе-Мартук-гр. РФ » (Западный обход)_____
(Наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Актюбинская область, г. Актобе
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

Проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
   а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от ____
   _____
   (Наименование органа вынесшего решение)
   Либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий ____ от «___» _____ года №_____
   (Наименование органа вынесшего решение)

б) Талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или о проделанных действий

ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля по Актюбинской области от 10.04.2024г. №KZ60REA00382939

(Наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона)

в) проекта (проектно-сметной документации)

ТОО «Алматыдорпроект»

(наименование проектной организации, номер проекта)

Утвержденного (ой)

РГП «Госэкспертиза по г. Нур-Султан от 05.04.21г. №01-0182/21

(Наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ: апрель 2022 г.

(Месяц, год)

Окончание работ: сентябрь 2024г.

(Месяц, год)

При продолжительности строительства, месяц: 13

По норме или по проекту организации строительства, месяц: 13

Фактически, месяц: 14

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, проводная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность дороги	км	8,3		8,3	
категория		Магистральная дорога, регулируемого движения	Магистральная дорога, регулируемого движения	Магистральная дорога, регулируемого движения	Магистральная дорога, регулируемого движения
Ширина земляного полотна	м	12	12	12	12
Ширина проезжей части	м	7	7	7	7
Количество полос движения	шт	2	2	2	2
Ширина полосы движения	м	3,5	3,5	3,5	3,5
Ширина обочин	м	2,5	2,5	2,5	2,5
Продолжительность производства дорожных работ	мес	17		17	

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
   всего 2 568 507,162 тыс. тенге,
   в том числе строительно-монтажных работ 2 164 597,401 тыс. тенге,
   оборудования, инструмента и инвентаря 13 694,132_ тыс. тенге,
   прочие затраты 390 215,629 тыс. тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
   2 439 773 845,78 тыс. тенге, стоимость строительно-монтажных работ
   2 304 632 622 ,35 тыс. тенге,
   стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 13 694,132 тыс. тенге,
   прочие затраты 261 659,213 тыс. тенге.
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство автомобильной дороги соединяющий автодорогу «Самара-Шымкент» с автомобильной дорогой «Актобе-Мартук-гр. РФ » (Западный обход)_____

Наименование объекта(комплекса)

Принять в эксплуатацию

Заказчик: _____ Кайер А.М.

Фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Технический надзор_____ Гинаятов М.Б..

Фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Авторский надзор: _____ Кан Л.В..

Фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Подрядчик (генеральный подрядчик): _____Культекенов Б.К.

Фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Приложение 10
к акту приемки объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (автомобильные дороги)

№ п.п	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Кол-во	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	8 300		
2	Ширина проезжей части	м	7		
3	Ширина тротуаров	м	-		
4	Ширина пешеходных дорог	м			
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м			
6	Ширина обочины	м	2,5		
7	Угол откоса	градус			
8	Высота насыпи	м			
9	Дополнительные транспортные пути		-		
10	Количество полос		2		
11	Дорожные знаки	шт	85		
12	Элементы освещения	опора	276		
13	Зеленые насаждения	шт	-		
14	Дорожное покрытие			Капитальный нежесткого типа	
15	Электроосвещение				

Заказчик:
ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинская область»

_____ Кайер А.М.

(при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор:
ТОО «Алматыдорстрой»

_____ Кан Л.В.

(при наличии), подпись эксперта М.П