Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства" Буландынского района
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопроводных сетей в селе Караозек Буландынского района Акмолинской области

Справка КС-3
Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра
индустрии и инфраструктурного развития РК
от 04.05.2022 года №252

С П Р А В К А №6
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июль 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименова	Код
		12	13.05.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за июль 2023 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водопроводных сетей в селе Караозек Буландынского района Акмолинской области	**245 215 046,70**	**14 671 040,95**							**1 760 524,91**	**16 431 565,86**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства" Буландынского района

Руководитель_____ Ахметова Ж. О.
БИН 060140005420

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "STROYCORP"

Эксперт_____ Тлеуханов Н.Б.
аттестат № KZ49VJT00065566 от 18.05.2021г.

Подрядчик:
ТОО "КазЕвроСтрой"

Директор _____ Букенов Ж. Б.
БИН 050940013378

Программный комплекс АВС (2020.4)

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства" Буландынского района
БИН 060140005420, Акмолинская область, Буландынский район, г.Макинск, НЕКРАСОВА, 19, тел 8(71646)2-28-10
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 77, тел +7-705-814-98-23
Наименование объекта: Реконструкция водопроводных сетей в селе Караозек Буландынского района Акмолинской области
Договор подряда №12 от 13.05.2022г.

Акт выполненных работ №6
за июль 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2020 г.

№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Локальная смета 2-1 - Внутрипоселковые водопроводные сети											
РАЗДЕЛ 2. СЕТЬ ХОЗПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В1											
		Трубопроводы									
16	**Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**3,78**	**68556,25**	**--**	**259143**	**--**	**34299**	**222595**	**520277**
		НР - 99%; СП - 8%			**59482,50**	**--**	**224844**	**--**		**38539**	
17	**Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**6,65**	**61760,59**	**--**	**410708**	**--**	**15149**	**391603**	**866496**
		НР - 99%; СП - 8%			**59482,50**	**--**	**395559**	**--**		**64185**	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	Е11-220901-0104 1122-0901-0104 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 125 мм. Установка	задвижка или клапан	-6	2772,33	138,85	-16634	-833	-2006	-14067	-33157
		НР - 99%; СП - 8%			2299,24	69,00	-13795	-414		-2456	
21	С123-040102-1406 2304-0102-1406 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 125, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	-6	131775,00	--	-790650	--	-790650	--	-853902
		СП - 8%			--	--	--	--		-63252	
24	Е11-221201-0104 1122-1201-0104 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка	фланец	-54	1319,02	73,60	-71227	-3974	-3992	-62628	-144564
		НР - 99%; СП - 8%			1171,50	--	-63261	--		-10708	
25	С123-020103-0211 2302-0103-0211 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80	шт.	-71	3482,00	--	-247222	--	-247222	--	-267000
		СП - 8%			--	--	--	--		-19778	
31	С123-020302-8011 2302-0302-8011 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 125, PN 10	шт.	-17	1862,00	--	-31654	--	-31654	--	-34186
		СП - 8%			--	--	--	--		-2532	
34	С123-020101-0625 2302-0101-0625 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	-3	3634,00	--	-10902	--	-10902	--	-11774
		СП - 8%			--	--	--	--		-872	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	С123-020101-1049 2302-0101-1049 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 4 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) /Д125-100мм/	шт.	-3	1577,00	--	-4731	--	-4731	--	-5109
		СП - 8%			--	--	--	--		-378	
40	С123-010201-0209 2301-0201-0209 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	-3	3578,00	--	-10734	--	-10734	--	-11593
		СП - 8%			--	--	--	--		-859	
42	С123-020803-0204 2302-0803-0204 РСНБ РК 2015 прим.	Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 125 ГОСТ 5525-88	шт.	-1	245113,00	--	-245113	--	-245113	--	-264722
		СП - 8%			--	--	--	--		-19609	
44	С123-020803-1301 2302-0803-1301 РСНБ РК 2015 прим.	Подставка пожарная фланцевая ППТФ для труб из ВЧШГ DN 125 ГОСТ 5525-88	шт.	-4	115374,00	--	-461496	--	-461496	--	-498416
		СП - 8%			--	--	--	--		-36920	
47	Е11-340201-0804 1134-0201-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Колодцы. Установка указателя на стене	шт.	21	680,76	--	14296	--	--	10865	27174
		НР - 76%; СП - 8%			680,76	--	14296	--		2013	
48	С124-010107-0502 2401-0107-0502 РСНБ РК 2015	Указатель пожарного гидранта	100 шт.	0,21	116288,00	--	24420	--	24420	--	26374
		СП - 8%			--	--	--	--		1954	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	С123-020302-2411 2302-0302-2411 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 125, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	-2	2752,00	--	-5504	--	-5504	--	-5944
		СП - 8%			--	--	--	--		-440	
		Отмостка вокруг люков колодцев									
65	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	20,826	25472,84	7,68	530497	160	449540	75949	654961
		НР - 94%; СП - 8%			3879,60	--	80797	--		48516	
		РАЗДЕЛ 3.Водоразборный колодец на 6-потреблений на Д125мм трубе - 7шт									
107	С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	42	3194,00	--	134148	--	134148	--	144880
		СП - 8%			--	--	--	--		10732	
115	С123-020101-0735 2302-0101-0735 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 125-50 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	-7	4351,00	--	-30457	--	-30457	--	-32894
		СП - 8%			--	--	--	--		-2437	
116	Е11-221201-0104 1122-1201-0104 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка	фланец	-14	1319,02	73,60	-18466	-1030	-1035	-16237	-37479
		НР - 99%; СП - 8%			1171,50	--	-16401	--		-2776	
117	С123-020103-0211 2302-0103-0211 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80	шт.	-28	3482,00	--	-97496	--	-97496	--	-105296

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		СП - 8%			--	--	--	--		-7800	
121	С123-020302-8011 2302-0302-8011 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 125, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	-14	1862,00	--	-26068	--	-26068	--	-28153
		СП - 8%			--	--	--	--		-2085	
		РАЗДЕЛ 4.Водоразборный колодец на 5-потреблений на Д125мм трубе - 1шт									
144	С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	5	3194,00	--	15970	--	15970	--	17248
		СП - 8%			--	--	--	--		1278	
152	С123-020101-0735 2302-0101-0735 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 125-50 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	-1	4351,00	--	-4351	--	-4351	--	-4699
		СП - 8%			--	--	--	--		-348	
153	Е11-221201-0104 1122-1201-0104 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка	фланец	-2	1319,02	73,60	-2638	-147	-148	-2320	-5354
		НР - 99%; СП - 8%			1171,50	--	-2343	--		-397	
154	С123-020103-0211 2302-0103-0211 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80	шт.	-4	3482,00	--	-13928	--	-13928	--	-15042
		СП - 8%			--	--	--	--		-1114	
158	С123-020302-8011 2302-0302-8011 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 125, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	-2	1862,00	--	-3724	--	-3724	--	-4022
		СП - 8%			--	--	--	--		-298	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		РАЗДЕЛ 5.Водоразборный колодец на 4-потреблений на Д125мм трубе - 8шт									
181	С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	32	3194,00	--	102208	--	102208	--	110385
		СП - 8%			--	--	--	--		8177	
189	С123-020101-0735 2302-0101-0735 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 125-50 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	-8	4351,00	--	-34808	--	-34808	--	-37593
		СП - 8%			--	--	--	--		-2785	
190	Е11-221201-0104 1122-1201-0104 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка	фланец	-16	1319,02	73,60	-21104	-1178	-1182	-18557	-42833
		НР - 99%; СП - 8%			1171,50	--	-18744	--		-3173	
191	С123-020103-0211 2302-0103-0211 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80	шт.	-32	3482,00	--	-111424	--	-111424	--	-120338
		СП - 8%			--	--	--	--		-8914	
195	С123-020302-8011 2302-0302-8011 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 125, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	-16	1862,00	--	-29792	--	-29792	--	-32175
		СП - 8%			--	--	--	--		-2383	
		РАЗДЕЛ 6.Водоразборный колодец на 6-потреблений на Д110мм трубе - 8шт									
218	С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	48	3194,00	--	153312	--	153312	--	165577
		СП - 8%			--	--	--	--		12265	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		РАЗДЕЛ 7.Водоразборный колодец на 5-потреблений на Д110мм трубе -7шт									
255	С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	35	3194,00	--	111790	--	111790	--	120733
		СП - 8%			--	--	--	--		8943	
		РАЗДЕЛ 8.Водоразборный колодец на 4-потреблений на Д110мм трубе -12шт									
292	С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	48	3194,00	--	153312	--	153312	--	165577
		СП - 8%			--	--	--	--		12265	
		РАЗДЕЛ 9.Водоразборный колодец на 3-потреблений на Д110мм трубе - 2шт									
329	С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	6	3194,00	--	19164	--	19164	--	20697
		СП - 8%			--	--	--	--		1533	
		РАЗДЕЛ 10.Водоразборный колодец на 2-потребление на Д110мм трубе- 2шт									
366	С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	4	3194,00	--	12776	--	12776	--	13798
		СП - 8%			--	--	--	--		1022	
		ИТОГО по смете 2-1:	**Тенге**								**257 932**

Локальная смета 2-2 - Внутриплощадочные сети водоснабжения

РАЗДЕЛ 2.ВОДОПРОВОД ХОЗ-БЫТОВОЙ В1

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,138	68556,25	--	9461	--	1252	8126	18994
		НР - 99%; СП - 8%			59482,50	--	8209	--		1407	
19	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,165	61760,59	--	10190	--	375	9716	21499
		НР - 99%; СП - 8%			59482,50	--	9815	--		1593	
		Арматура и фасонные части									
24	Е11-221201-0104 1122-1201-0104 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка	фланец	-18	1319,02	73,60	-23742	-1325	-1330	-20876	-48188
		НР - 99%; СП - 8%			1171,50	--	-21087	--		-3569	
25	С123-020103-0211 2302-0103-0211 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80	шт.	-18	3482,00	--	-62676	--	-62676	--	-67690
		СП - 8%			--	--	--	--		-5014	
31	С123-020302-8011 2302-0302-8011 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 125, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	-18	1862,00	--	-33516	--	-33516	--	-36197
		СП - 8%			--	--	--	--		-2681	
32	С123-020103-0211 2302-0103-0211 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80 /СВОБОДНЫЕ ФЛАНЦЫ/	шт.	-18	3482,00	--	-62676	--	-62676	--	-67690
		СП - 8%			--	--	--	--		-5014	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	С123-020101-0735 2302-0101-0735 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 125 мм х 4 мм - 57 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	-4	4351,00	--	-17404	--	-17404	--	-18796
		СП - 8%			--	--	--	--		-1392	
42	С123-010501-1314 2301-0501-1314 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 125х7,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 /Отвод собст.изготов./	м	-5	2091,00	--	-10455	--	-10455	--	-11291
		СП - 8%			--	--	--	--		-836	
		Колодец водопроводный D-2000мм -6шт									
56	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,00080	581948,00	--	466	--	466	--	503
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2:	Тенге								-208 856

Локальная смета 2-4-1 - Резервуар чистой воды емкостью 100м3 (2шт). Строительные работы

		Испытания									
107	Е11-061401-0501 1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	200	195,99	2,50	39198	500	22312	15137	58682
		НР - 91%; СП - 8%			81,93	1,24	16386	248		4347	
108	Е11-061401-0502 1106-1401-0502 РСНБ РК 2015	Емкости для питьевой воды. Дезинфекция	м3 емкости	200	379,61	0,83	75922	166	41404	31335	115837
		НР - 91%; СП - 8%			171,76	0,41	34352	82		8581	
		Отмостка вокруг камер лаза и приборов									

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
109	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см/5см. Устройство	м2 покрытия	21,36	1469,87	2,94	31396	63	27291	4390	38649
		НР - 108%; СП - 8%			189,22	1,08	4042	23		2863	
110	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	21,36	921,15	--	19676	--	17072	2813	24288
		НР - 108%; СП - 8%			121,92	--	2604	--		1799	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-4-1:	Тенге								237 456

Локальная смета 2-5-1 - Подземная НС I-подъема (2шт). Строительные работы

РАЗДЕЛ 2.Подземный колодец круглый

25	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	2	1881,53	194,39	3763	389	288	3247	7571
		НР - 99%; СП - 8%			1543,18	96,60	3086	193		561	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-5-1:	Тенге								7 571

Локальная смета 2-5-2 - Подземная НС I-подъема (2шт). Технологические оборудование

1	Ц13-070403-0404 1307-0403-0404 РСНБ РК 2015	Насос артезианский с погружным электродвигателем, масса 0,56 т. Монтаж оборудования	шт.	2	115087,41	41415,64	230175	82832	15943	98511	354980
		НР - 61%; СП - 8%			65700,00	15046,36	131400	30093		26295	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования									
		НР - 72%; СП - 8%	шкаф	1	26584,99	6564,00	26585	6564	2081	14848	44747
					17940,00	2681,60	17940	2682		3315	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-5-2:	Тенге								399 727

Локальная смета 2-5-3 - Подземная НС I-подъема (2шт). Вентиляция

1	Е11-200801-0102 1120-0801-0102 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 315 мм. Установка									
		НР - 98%; СП - 8%	дефлектор	2	11555,79	75,61	23112	151	15345	7492	33052
					3808,04	14,49	7616	29		2448	
2	Е11-200501-0101 1120-0501-0101 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка									
		НР - 98%; СП - 8%	заслонка	2	1808,36	45,03	3617	90	753	2747	6873
					1386,80	14,49	2774	29		509	
3	С123-050302-1904 2305-0302-1904 РСНБ РК 2015 прим.	Заслонки воздушные круглые общепромышленные с ручным управлением СТД, диаметром 200 мм									
		СП - 8%	шт.	2	2128,00	--	4256	--	4256	--	4596
					--	--	--	--		340	
4	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм,диаметр до 200 мм. Прокладка									
		НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	1,4	5235,15	54,08	7329	76	4534	2695	10826
					1942,02	22,07	2719	31		802	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Е11-230201-0102 1123-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,004	721993,50	85454,55	2888	342	642	1979	5257
		НР - 99%; СП - 8%			475875,00	23985,16	1904	96		389	
6	С123-011201-1103 2301-1201-1103 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 200 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	4,032	2996,00	--	12080	--	12080	--	13046
		СП - 8%			--	--	--	--		966	
7	С121-050308-0221 2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 оцинкованная из проволоки диаметром 2мм	м2	0,1	1603,00	--	160	--	160	--	173
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
8	Е11-200101-0305 1120-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,32342	5276,00	44,30	1706	15	1116	569	2457
		НР - 98%; СП - 8%			1778,08	17,89	575	6		182	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-5-3:	Тенге								76 279

Локальная смета 2-7 - Скважина (1шт)

РАЗДЕЛ 2.Общие работы

15	Ц13-110203-0206 1311-0203-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Преобразователь уровнемер первичный. Установка на резервуаре, работающем под давлением до 20 МПа	шт.	1	17511,98	5005,05	17512	5005	4462	7567	27085
		НР - 75%; СП - 8%			8044,74	2044,72	8045	2045		2006	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	Прайс-лист ТОО "ГИСС"	Электроуровнемер ЭУ-50	м	1	44943,75	--	44944	--	44944	--	48540
		СП - 8%			--	--	--	--		3596	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-7:	**Тенге**								**75 625**

Локальная смета 3-2-1 - КПП. Строительные работы

		Перемычка монолитная -2шт									
16	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,24	46991,03	4396,02	11278	1055	6519	3574	16040
		НР - 91%, СП - 8%			15431,80	931,57	3704	224		1188	
17	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01428	220671,00	--	3151	--	3151	--	3403
		СП - 8%			--	--	--	--		252	
18	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00304	225041,00	--	684	--	684	--	739
		СП - 8%			--	--	--	--		55	
		План балок покрытия, антисейсмопояс									
19	Е11-100104-0104 1110-0104-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок. Устройство	м2 перекрытия	8,41	2208,15	148,87	18571	1252	6924	9827	30670
		НР - 90%; СП - 8%			1236,06	62,27	10395	524		2272	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00838	220671,00	--	1849	--	1849	--	1997
		СП - 8%			--	--	--	--		148	
21	С121-070201-0201 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,15	53011,00	--	7952	--	7952	--	8588
		СП - 8%			--	--	--	--		636	
22	С121-070203-0204 2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,3	50382,00	--	15115	--	15115	--	16324
		СП - 8%			--	--	--	--		1209	
23	С121-110102-0105 2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130**	м3	0,841	23017,00	--	19357	--	19357	--	20906
		СП - 8%			--	--	--	--		1549	
24	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм М100. Устройство**	м2 стяжки	8,41	663,92	103,40	5584	869	2739	2025	8218
		НР - 92%; СП - 8%			234,98	26,77	1976	225		609	
25	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	м2 стяжки	8,41	103,76	7,64	873	64	772	50	996
		НР - 92%; СП - 8%			4,35	2,07	37	17		74	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	Е11-100104-0203 1110-0104-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм *НР - 90%; СП - 8%*	м2 потолков	6,8	1196,35 790,44	15,08 7,45	8135 5375	103 51	2657	4883 1041	14060
27	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство /антисейсмопояс/ *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,69	37344,11 10279,50	4759,63 1002,85	25767 7093	3284 692	15390	7084 2628	35479
28	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,03307	220671,00 --	-- --	7298 --	-- --	7298	-- 584	7882
29	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,01066	225041,00 --	-- --	2399 --	-- --	2399	-- 192	2591
30	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /АС-1, АС-2/ *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,00408	44604,15 42003,90	2177,87 733,23	182 171	9 3	2	159 27	368
31	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,00408	225041,00 --	-- --	918 --	-- --	918	-- 73	991
	Кровля										

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,3302	97805,80	1442,69	32295	476	23814	7383	42852
		НР - 90%; СП - 8%			24243,70	599,40	8005	198		3174	
33	С121-100401-0206 2110-0401-0206 РСНБ РК 2015	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 ГОСТ 10923-93	м2	2	113,00	--	226	--	226	--	244
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
34	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Укладка прогонов из брусьев	м3	0,026	88120,08	1344,14	2291	35	1761	459	2970
		НР - 90%; СП - 8%			19044,00	585,60	495	15		220	
35	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,2392	8870,15	58,63	2122	14	1888	203	2512
		НР - 90%; СП - 8%			918,84	26,42	220	6		186	
36	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,117	8274,92	42,46	968	5	699	240	1304
		НР - 90%; СП - 8%			2257,88	18,93	264	2		97	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Устройство карнизов**	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	4,56	1688,57	25,18	7700	115	53	6829	15692
		НР - 90%; СП - 8%			1651,65	12,42	7532	57		1162	
38	С121-070203-0203 2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,116	54240,00	--	6292	--	6292	--	6795
		СП - 8%			--	--	--	--		503	
39	С121-070203-0204 2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,036	50382,00	--	1814	--	1814	--	1959
		СП - 8%			--	--	--	--		145	
40	Е11-150403-0302 1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	м2 окрашиваемой поверхности	4,56	1079,58	3,28	4923	15	1124	3034	8593
		НР - 80%; СП - 8%			829,93	1,63	3784	7		637	
41	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	16	2460,20	100,96	39363	1615	5518	30073	74991
		НР - 92%; СП - 8%			2014,38	28,63	32230	458		5555	
42	С121-100101-0701 2110-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011**	м2	17,696	3090,00	--	54681	--	54681	--	59055
		СП - 8%			--	--	--	--		4374	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	С121-070203-0404 2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,2	25044,00	--	5009	--	5009	--	5410
		СП - 8%			--	--	--	--		401	
44	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам**	м2	16	309,01	2,72	4944	44	4343	519	5900
		НР - 90%; СП - 8%			34,83	1,23	557	20		437	
45	Е11-120101-2002 1112-0101-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м планки	3,8	1635,20	1087,72	6214	4133	982	1877	8739
		НР - 92%; СП - 8%			289,08	247,96	1099	942		647	
46	С121-100102-0112 2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	**Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	3,8	1235,00	--	4693	--	4693	--	5068
		СП - 8%			--	--	--	--		375	
47	Е11-140202-0401 1114-0202-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытие пленкой кровель**	м2 покрытия	16	142,38	0,28	2278	4	188	2067	4693
		НР - 99%; СП - 8%			130,38	0,14	2086	2		348	
48	С121-130810-0103 2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	**Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/**	м2	20	104,00	--	2080	--	2080	--	2246
		СП - 8%			--	--	--	--		166	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Полы -покрытие линолеум по серии 2.244-1.6 /АС-6/									
49	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	6,87	243,21	32,20	1671	221	928	569	2419
		НР - 94%; СП - 8%			76,00	12,14	522	83		179	
50	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	м3	0,5496	25472,84	7,68	14000	4	11864	2004	17285
		НР - 94%; СП - 8%			3879,60	--	2132	--		1280	
51	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	м2	6,87	782,62	29,77	5377	205	2717	2403	8402
		НР - 94%; СП - 8%			357,42	14,67	2455	101		622	
52	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	м2 покрытия	6,87	3803,99	21,69	26133	149	23105	2777	31223
		НР - 94%; СП - 8%			419,05	10,94	2879	75		2313	
53	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**	м плинтусов	9,58	347,82	0,83	3332	8	2112	1143	4833
		НР - 94%; СП - 8%			126,49	0,41	1212	4		358	
		Проемы									

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	**Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	**м2 проемов**	**1,08**	**3446,32**	**170,78**	**3722**	**185**	**1744**	**1695**	**5851**
		НР - 90%; СП - 8%			**1660,02**	**84,15**	**1793**	**91**		**433**	
55	**С121-090201-0302 2109-0201-0302 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	м2	1,08	19660,00	--	21233	--	21233	--	22932
		СП - 8%			--	--	--	--		1699	
56	**Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	п/м	1	1283,70	5,06	1284	6	1033	223	1627
		НР - 90%; СП - 8%			**244,74**	**2,53**	**245**	**3**		**120**	
57	**С121-090205-0103 2109-0205-0103 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99**	м	1	**1156,00**	--	**1156**	--	**1156**	--	**1248**
		СП - 8%			--	--	--	--		**92**	
58	**С121-090206-0301 2109-0206-0301 РСНБ РК 2015**	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	**шт.**	**2**	**111,00**	--	**222**	--	**222**	--	**240**
		СП - 8%			--	--	--	--		**18**	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	**Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2 проемов**	**1,84**	**2847,98**	**550,63**	**5240**	**1013**	**2091**	**2164**	**7997**
		НР - 90%; СП - 8%			**1160,61**	**146,42**	**2136**	**269**		**592**	
60	**Е11-100107-0701 1110-0107-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2**	м2	1,84	554,91	0,28	1021	--	260	685	1842
		НР - 90%; СП - 8%			**413,49**	**0,14**	**761**	--		**136**	
61	С121-090102-0217 2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	м2	1,84	15132,00	--	27843	--	27843	--	30070
		СП - 8%			--	--	--	--		2227	
62	С121-090404-0301 2109-0404-0301 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	1612,00	--	1612	--	1612	--	1741
		СП - 8%			--	--	--	--		129	
63	С121-090404-1003 2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	1	4209,00	--	4209	--	4209	--	4546
		СП - 8%			--	--	--	--		337	
		Внутренняя отделка									
64	**Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	м2	26,36	1491,01	81,34	39303	2144	11079	22213	66438

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		НР - 80%; СП - 8%			989,38	63,99	26080	1687		4921	
65	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню**	м2	2,6	3313,08	45,94	8614	120	2379	4942	14640
		НР - 80%; СП - 8%			2352,06	23,79	6115	62		1084	
66	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке**	м2	26	109,20	0,78	2839	20	283	2037	5266
		НР - 80%; СП - 8%			97,52	0,39	2536	10		390	
67	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	0,36	3920,81	34,98	1411	12	852	443	2002
		НР - 80%; СП - 8%			1520,15	17,27	547	6		148	
68	Е11-150403-0302 1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков**	м2	6,87	1079,58	3,28	7417	22	1693	4570	12946
		НР - 80%; СП - 8%			829,93	1,63	5702	11		959	
		Наружная отделка									
69	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню цоколя**	м2	8,4	1275,49	32,34	10714	272	3359	5852	17892
		НР - 80%; СП - 8%			843,18	27,72	7083	233		1325	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	35,54	1275,49	32,34	45331	1149	14215	24761	75700
		НР - 80%; СП - 8%			843,18	27,72	29967	985		5607	
71	Е11-150402-0101 1115-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска фасадов известковая	м2	35,54	89,90	0,60	3195	21	793	1913	5516
		НР - 80%; СП - 8%			66,99	0,28	2381	10		409	
72	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий парапетов из листовой оцинкованной стали	м2	0,25	3085,77	14,14	771	4	486	259	1113
		НР - 92%; СП - 8%			1122,66	3,73	281	1		82	
		Утепление наружных стен									
73	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	35,54	3460,04	25,01	122970	889	32318	72001	210568
		НР - 80%; СП - 8%			2525,68	6,70	89763	238		15598	
74	С121-110102-0103 2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3	2,4878	15335,00	--	38150	--	38150	--	41202
		СП - 8%			--	--	--	--		3052	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	35,54	2244,81	35,42	79781	1258	25759	42693	132272
		НР - 80%; СП - 8%			1484,65	16,95	52764	602		9798	
76	С121-050308-0122 2105-0308-0122 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 25 мм ГОСТ 5336-80	м2	35,54	1038,00	--	36891	--	36891	--	39842
		СП - 8%			--	--	--	--		2951	
77	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0445	225041,00	--	10014	--	10014	--	10815
		СП - 8%			--	--	--	--		801	
		Козырек К-1									
78	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,05818	92117,94	21789,43	5359	1267	144	2965	8990
		НР - 69%; СП - 8%			67856,50	6002,67	3948	349		666	
79	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,05818	13715,10	1702,88	798	99	106	409	1304
		НР - 69%; СП - 8%			10190,25	4,14	593	--		97	
80	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0587618	254634,00	--	14963	--	14963	--	16160
		СП - 8%			--	--	--	--		1197	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
81	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	1,68722	**602,55**	**1,06**	**1017**	**2**	**254**	**610**	**1757**
		НР - 80%; СП - 8%			**451,29**	**0,53**	**761**	**1**		**130**	
82	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	3,25	2460,20	100,96	7996	328	1121	6109	15233
		НР - 92%; СП - 8%			**2014,38**	**28,63**	**6547**	**93**		**1128**	
83	С121-100101-0402 2110-0101-0402 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали **0,50** мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	3,5945	2538,00	--	9123	--	9123	--	9853
		СП - 8%			--	--	--	--		730	
84	С121-070203-0404 2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,015	25044,00	--	376	--	376	--	406
		СП - 8%			--	--	--	--		30	
85	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**3,25**	**309,01**	**2,72**	**1004**	**9**	**882**	**105**	**1198**
		НР - 90%; СП - 8%			**34,83**	**1,23**	**113**	**4**		**89**	
86	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**2,2**	**3085,77**	**14,14**	**6789**	**31**	**4288**	**2280**	**9794**
		НР - 92%; СП - 8%			**1122,66**	**3,73**	**2470**	**8**		**725**	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
87	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Бетонный вкладыш В7,5**	**м3**	**1**	**23748,53**	**1108,93**	**23749**	**1109**	**21335**	**1416**	**27178**
		НР - 91%; СП - 8%			**1305,45**	**250,19**	**1305**	**250**		**2013**	
88	**Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Установка элементов пробок**	м3	0,001521	96990,97	1057,16	148	2	108	35	198
		НР - 90%; СП - 8%			**25110,00**	**496,80**	**38**	**1**		**15**	
89	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Анкер/	т	0,00096	225041,00	--	216	--	216	--	233
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
		Крыльцо КР-1									
90	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	**м3**	**0,83**	**31731,26**	**1940,89**	**26337**	**1611**	**18648**	**5870**	**34784**
		НР - 91%; СП - 8%			**7322,70**	**449,63**	**6078**	**373**		**2577**	
91	**С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,01935**	**269675,00**	--	**5218**	--	**5218**	--	**5635**
		СП - 8%			--	--	--	--		**417**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 3-2-1:	**Тенге**								**1 329 466**

Локальная смета 3-2-3 - КПП. Электроосвещение и электрооборудование

Электрооборудование

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	**шт.**	**1**	**4324,03**	**1359,71**	**4324**	**1359**	**97**	**2452**	**7319**
		НР - 72%; СП - 8%			**2868,00**	**538,24**	**2868**	**538**		**542**	
2	С123-070201-0116 2307-0201-0116 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1**	**2165,00**	**--**	**2165**	**--**	**2165**	**--**	**2338**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**173**	
3	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2726,02	24,44	13630	122	6713	4892	20004
		НР - 72%; СП - 8%			1359,00	--	6795	--		1482	
4	С123-070204-0844 2307-0204-0844 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1**	**1926,00**	**--**	**1926**	**--**	**1926**	**--**	**2080**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**154**	
5	С123-070204-0810 2307-0204-0810 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2**	**678,00**	**--**	**1356**	**--**	**1356**	**--**	**1464**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**108**	
6	С123-070204-1606 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2**	**3675,00**	**--**	**7350**	**--**	**7350**	**--**	**7938**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**588**	
		Электроосвещение									

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	Ц13-080305-0403 1308-0305-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях**	шт.	1	3528,11	1231,51	3528	1232	202	2079	6055
		НР - 72%; СП - 8%			2093,64	793,77	2094	794		449	
8	С123-070102-1602 2307-0102-1602 РСНБ РК 2015	**Светильники для люминесцентных ламп с опаловым рассеивателем для наружной установки 4х36 OLPS/U (4755) ЭПРА ГОСТ 17677-82**	шт.	1	8169,00	--	8169	--	8169	--	8823
		СП - 8%			--	--	--	--		654	
9	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	1	1993,43	784,41	1993	784	133	1160	3405
		НР - 72%; СП - 8%			1075,50	535,31	1076	535		252	
10	С123-070102-1205 2307-0102-1205 РСНБ РК 2015	**Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами, опаловым рассеивателем, модели OD 111 с электромагнитным пускорегулирующим аппаратом,мощность 11 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82**	шт.	1	8942,00	--	8942	--	8942	--	9657
		СП - 8%			--	--	--	--		715	
11	С123-070104-0401 2307-0104-0401 РСНБ РК 2015 прим.	**Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 11 Вт /FD-36/**	шт.	4	478,00	--	1912	--	1912	--	2065
		СП - 8%			--	--	--	--		153	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	С123-070104-0405 2307-0104-0405 РСНБ РК 2015 прим.	Лампы компактные люминесцентные, модели FSD-111, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт	шт.	1	673,00	--	673	--	673	--	727
		СП - 8%			--	--	--	--		54	
13	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	1	432,10	3,28	432	3	13	300	791
		НР - 72%; СП - 8%			415,86	1,34	416	1		59	
14	Ц13-080305-0103 1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	1	1098,04	16,74	1098	16	107	704	1947
		НР - 72%; СП - 8%			975,12	3,35	975	3		144	
15	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	285,00	--	570	--	570	--	616
		СП - 8%			--	--	--	--		46	
16	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	2	516,05	3,28	1032	7	50	704	1875
		НР - 72%; СП - 8%			487,56	1,34	975	3		139	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	С123-070220-0504 2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.	2	393,00	--	786	--	786	--	849
		СП - 8%			--	--	--	--		63	
18	Ц13-080206-2203 1308-0206-2203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	10	119,06	3,28	1191	32	223	683	2024
		НР - 72%; СП - 8%			93,59	1,34	936	13		150	
19	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	10	101,41	1,64	1014	17	195	582	1724
		НР - 72%; СП - 8%			80,22	0,67	802	7		128	
20	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,01	276382,00	--	2764	--	2764	--	2985
		СП - 8%			--	--	--	--		221	
21	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,01	177804,00	--	1778	--	1778	--	1920
		СП - 8%			--	--	--	--		142	
22	С123-070202-0702 2307-0202-0702 РСНБ РК 2015	**Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК /Л48 УХЛ4/**	шт.	4	73,00	--	292	--	292	--	315
		СП - 8%			--	--	--	--		23	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У195 УХЛЗ	шт.	6	42,00	--	252	--	252	--	272
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
24	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	18	335,83	14,86	6045	267	483	3860	10697
		НР - 72%; СП - 8%			294,14	3,69	5295	66		792	
25	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	18	29,00	--	522	--	522	--	564
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
26	Е11-180301-0103 1118-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конвекторы. Установка	кВт	1	1238,53	77,05	1239	77	45	1132	2560
		НР - 98%; СП - 8%			1116,54	38,24	1117	38		190	
27	С123-051002-0203 2305-1002-0203 РСНБ РК 2015	Электрический конвектор ЭВУБ-1,5, с терморегулятором	шт.	1	20184,00	--	20184	--	20184	--	21799
		СП - 8%			--	--	--	--		1615	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 3-2-3:	Тенге								122 813

Локальная смета 4-1 - Сети ВЛЗ-10кВ и КЛ-0,4кВ

РАЗДЕЛ 1.СЕТИ ВЛЗ-10КВ

ПЛОЩАДКА ПОД ДЭС

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,09326	1316,88	--	1440	--	--	1037	2675
		НР - 72%; СП - 8%			1316,88	--	1440	--		198	
19	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /с разравниванием лишнего грунта по месту/	м3	1,09326	815,97	--	892	--	--	642	1657
		НР - 72%; СП - 8%			815,97	--	892	--		123	
20	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,4	22759,13	1108,93	9104	443	8139	566	10444
		НР - 91%; СП - 8%			1305,45	250,19	522	100		774	
21	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,2	26809,19	646,74	32171	776	25884	5276	40443
		НР - 91%; СП - 8%			4592,70	238,89	5511	287		2996	
22	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0351	246697,00	--	8659	--	8659	--	9352
		СП - 8%			--	--	--	--		693	
23	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0096	907361,32	1342,32	8711	13	6286	2200	11784
		НР - 91%; СП - 8%			251262,00	585,60	2412	6		873	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2,904	882,74	19,89	2563	58	1668	786	3616
		НР - 93%; СП - 8%			288,11	2,76	837	8		268	
25	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	1,089	25472,84	7,68	27740	8	23507	3971	34248
		НР - 94%; СП - 8%			3879,60	--	4225	--		2537	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 4-1:	Тенге								114 219

СОГЛАСНО АКТА ЗАМЕНЫ:

РАЗДЕЛ 2.ПРЕДЛАГАЕМАЯ ЗАМЕНА

Локальная смета 2-1 Внутрипоселковые водопроводные сети

РАЗДЕЛ 2. СЕТЬ ХОЗПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В1

Трубопроводы

3	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,22	68556,25	--	83639	--	11070	71843	167921
		НР - 99%; СП - 8%			59482,50	--	72569	--		12439	
4	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или	6	2122,83	83,31	12737	500	1964	10416	25005
		НР - 99%; СП - 8%			1712,20	41,40	10273	248		1852	
5	2304-0102-1405	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	6	87610	--	525660	--	525660	--	567713
					--	--	--	--		42053	
6	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	54	1117,49	66,24	60344	3577	3307	52925	122331
					990,00	0,00	53460	0		9062	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		НР - 99%; СП - 8%									
7	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	71	2630 --	-- --	186730 --	-- --	186730	-- 14938	201668
8	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	17	1444 --	-- --	24548 --	-- --	24548	-- 1964	26512
9	2302-0101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3	2368 --	-- --	7104 --	-- --	7104	-- 568	7672
10	2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	2710 --	-- --	8130 --	-- --	8130	-- 650	8780
11	2302-0803-0204	Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	1	245113 --	-- --	245113 --	-- --	245113	-- 19609	264722
12	2302-0803-1301	Подставка пожарная фланцевая ППТФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	4	115374 --	-- --	461496 --	-- --	461496	-- 36920	498416
13	2302-0302-2410	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-	шт.	2	1873 --	-- --	3746 --	-- --	3746	-- 300	4046
	Люки										
14	2104-0302-9905	Люк колодца из тяжелого бетона класса В22,5, круглый СТ РК 937-92	м3	2,3595	67550 –	-- --	159384 --	-- --	159384	-- 12751	172135
15	1101-0205-1001	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые НР = 72 %	м2 креплений	2083,8	703,07 300,3	26,62 11,65	1465057 625765	55471 24276	783821	468030 154645	2087732
16	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	2580,51	1269,84 –	1269,84 829,4	3276835 –	3276835 2140275	– –	1540998 385427	5203260

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		РАЗДЕЛ 3.Водоразборный колодец на 6-потреблений на Д125мм трубе - 7шт									
17	2302-0101-0728	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	7	3007 --	-- --	21049 --	-- --	21049	-- 1684	22733
18	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	14	1117,49 990,00	66,24 0,00	15645 13860	927 0	858	13721 2349	31715
19	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	28	2630 --	-- --	73640 --	-- --	73640	-- 5891	79531
20	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ	шт.	14	1444 --	-- --	20216 --	-- --	20216	-- 1617	21833
21	2104-0302-9905	Люк колодца из тяжелого бетона класса В22,5, круглый СТ РК 937-92	м3	0,5506	67550 –	-- --	37193 --	-- --	37193	-- 2975	40168
		РАЗДЕЛ 4.Водоразборный колодец на 5-потреблений на Д125мм трубе - 1шт									
22	2302-0101-0728	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	1	3007 --	-- --	3007 --	-- --	3007	-- 241	3248
23	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	2	1117,49 990,00	66,24 0,00	2235 1980	132 0	123	1960 336	4531
24	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2630 --	-- --	10520 --	-- --	10520	-- 842	11362
25	2302-0302-	Втулка под фланец полиэтиленовая литая	шт.	2	1444	--	2888	--	2888	--	3119

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	8010	ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ			--	--	--	--		231	
26	2104-0302-9905	Люк колодца из тяжелого бетона класса В22,5, круглый СТ РК 937-92	м3	0,0787	67550 –	-- --	5316 --	-- --	5316	-- 425	5741
		РАЗДЕЛ 5.Водоразборный колодец на 4-потреблений на Д125мм трубе - 8шт									
27	2302-0101-0728	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	8	3007 --	-- --	24056 --	-- --	24056	-- 1924	25980
28	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	16	1117,49 990,00	66,24 0,00	17880 15840	1060 0	980	15682 2685	36247
29	2302-0102-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	32	2630 --	-- --	84160 --	-- --	84160	-- 6733	90893
30	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ	шт.	2	1444 --	-- --	2888 --	-- --	2888	-- 231	3119
31	2104-0302-9905	Люк колодца из тяжелого бетона класса В22,5, круглый СТ РК 937-92	м3	0,6292	67550 –	-- --	42502 --	-- --	42502	-- 3400	45902
		РАЗДЕЛ 6.Водоразборный колодец на 6-потреблений на Д110мм трубе - 8шт									
32	2104-0302-9905	Люк колодца из тяжелого бетона класса В22,5, круглый СТ РК 937-92	м3	0,6292	67550 –	-- --	42502 --	-- --	42502	-- 3400	45902
		РАЗДЕЛ 7.Водоразборный колодец на 5-потреблений на Д110мм трубе -7шт									
33	2104-0302-9905	Люк колодца из тяжелого бетона класса В22,5, круглый СТ РК 937-92	м3	0,5506	67550 –	-- --	37193 --	-- --	37193	-- 2975	40168
		РАЗДЕЛ 8.Водоразборный колодец на 4-потреблений на Д110мм трубе -12шт									

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	2104-0302-9905	Люк колодца из тяжелого бетона класса В22,5, круглый СТ РК 937-92	м3	0,9438	67550 –	-- --	63754 --	-- --	63754	-- 5100	68854
35	2104-0302-9905	Люк колодца из тяжелого бетона класса В22,5, круглый СТ РК 937-92	м3	0,1573	67550 –	-- --	10626 --	-- --	10626	-- 850	11476
		РАЗДЕЛ 10.Водоразборный колодец на 2-потребление на Д110мм трубе- 2шт									
36	2104-0302-9905	Люк колодца из тяжелого бетона класса В22,5, круглый СТ РК 937-92	м3	0,1573	67550 –	-- --	10626 --	-- --	10626	-- 850	11476
		Локальная смета 2-2 - Внутриплощадочные сети водоснабжения									
		Трубопроводы									
39	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	2,15	68556,25 59482,50	-- --	147396 127887	-- --	19509	126608 21920	295924
40	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	18	1117,49 990,00	66,24 0,00	20115 17820	1192 0	1103	17642 3021	40778
41	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	18	2630 --	-- --	47340 --	-- --	47340	-- 3787	51127
42	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ	шт.	18	1444 --	-- --	25992 --	-- --	25992	-- 2079	28071
43	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 /СВОБОДНЫЕ ФЛАНЦЫ/	шт.	18	2630 --	-- --	47340 --	-- --	47340	-- 3787	51127
44	2302-0101-0728	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	4	3007 --	-- --	12028 --	-- --	12028	-- 962	12990

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 /Отвод собст.изготов./	м	5	1646 –		8230 –		8230 –	– 658	8888
	Люк										
46	2104-0302-9905	Люк колодца из тяжелого бетона класса В22,5, круглый СТ РК 937-92	м3	0,708	67550 –	-- --	47825 --	-- --	47825	-- 3826	51651
	Локальная смета 2-5-1 - Подземная насосная станция I-подъема на водоразборной скважине (2шт). Строительные работы										
		РАЗДЕЛ 2.Подземный колодец круглый									
47	2104-0302-9905	Люк колодца из тяжелого бетона класса В22,5, круглый СТ РК 937-92	м3	0,157	67550 –	-- --	10605 --	-- --	10605	-- 848	11453
	Локальная смета 2-7 - Скважина (1шт) - Резервная										
53	1106-0101-0114	Бетонирование устья скважины *НР - 91%; СП - 8%*	м3	2,5	22954,09 1120,35	1198,47 280,97	57385 2801	2996 702	51588	3188 4846	65419
		Итого по АКТУ ЗАМЕНЫ:									10 579 336
		ИТОГО:	Тенге								12 991 568
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2 157 005				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3 461 022			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2 212 036			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2 982 238		
		- Накладные расходы	Тенге							3 428 970	
		- Сметная прибыль	Тенге							962 335	

Всего	**12 991 568**
Временные здания и сооружения 2,9x0,8=2,32%	301 404
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	438 667
Итого	**13 731 639**

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					274 633				
		Итого в текущих ценах с 05.10.20г.					14 006 272				
		Итого в текущих и прогнозных ценах 2022г. К = 1,1025918					15 443 201				
		Ценовая скидка согласно Договора, k=0,95					-772 160,05				
		Итого в текущих ценах					**14 671 040,95**				
		НДС (12 %)					1 760 524,91				
		Итого					**16 431 565,86**				

Сдал (Подрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ **Букенов Ж. Б.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "STROYCORP"
БИН 210540002324

_____ **Тлеуханов Н.Б**
аттестат № KZ49VJE00065566 от 18.05.2021г.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства" Буландынского района
БИН 060140005420

Руководитель _____ **Ахметова Ж. О.**

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "TS Smart Construction"

_____ **Әліпбек Ө.Н.**
Приказ № 08/1 от 19.05.2022г.