Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства" Буландынского района
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопроводных сетей в селе Караозек Буландынского района Акмолинской

Справка КС-3
Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра
индустрии и инфраструктурного развития РК
от 04.05.2022 года №252

С П Р А В К А №2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за август 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименова	Код
		12	13.05.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за август 2022 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водопроводных сетей в селе Караозек Буландынского района Акмолинской области	**87 263 428,57**	**53 296 428,57**							**6 395 571,43**	**59 692 000,00**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства" Буландынского района

Руководитель_____ Ахметова Ж. О.
БИН 060140005420

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "STROYCORP"

Эксперт_____ Тлеуханов Н.Б
аттестат № KZ49VJE00065566 от 18.05.2021г.

Подрядчик:
ТОО "КазЕвроСтрой"

Директор _____ Мукаев Б. К.
БИН 050940013378

Программный комплекс АВС (2020.4)

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства" Буландынского района

БИН 060140005420, Акмолинская область, Буландынский район, г.Макинск, НЕКРАСОВА, 19, тел 8(71646)2-28-10

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 77, тел +7-705-814-98-23

Наименование объекта: Реконструкция водопроводных сетей в селе Караозек Буландынского района Акмолинской области

Договор подряда №12 от 13.05.2022г.

Акт выполненных работ №2
за август 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета 2-1 - Внутрипоселковые водопроводные сети									
			РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	4165,54	163,80	154,99	682315	645617	--	143541	891926
			НР - 72%; СП - 8%			8,81	39,05	36698	162664		66070	
2	2	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	128,9	1580,26	--	203696	--	--	146661	378386
			НР - 72%; СП - 8%			1580,26	--	203696	--		28029	
3	3	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов**	м3 грунта	396,6	815,97	--	323614	--	--	233002	601145
			НР - 72%; СП - 8%			815,97	--	323614	--		44529	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	4	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	3514,8	30,49	30,49	107166	107166	--	28850	146897
			НР - 72%; СП - 8%			--	11,40	--	40069		10881	
5	5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3514,8	164,57	77,20	578431	271343	--	312764	962491
			НР - 72%; СП - 8%			87,37	36,22	307088	127306		71296	
6	8	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	278	2752,18	160,68	765106	44669	419863	310861	1162044
			НР - 99%; СП - 8%			1081,20	48,30	300574	13427		86077	
			РАЗДЕЛ 2. СЕТЬ ХОЗПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В1									
			Трубопроводы									
7	10	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	2,78	365810,44	107645,00	1016953	299253	9034	788486	1949874
			НР - 99%; СП - 8%			254916,00	31576,80	708666	87784		144435	
8	13	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2807,8	1646,00	--	4621639	--	4621639	--	4991370
			СП - 8%			--	--	--	--		369731	
9	19	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	9	2122,83	83,31	19105	750	2945	15625	37508
			НР - 99%; СП - 8%			1712,20	41,40	15410	373		2778	
10	22	С123-040102-1405 2304-0102-1405 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	9	87610,00	--	788490	--	788490	--	851569
			СП - 8%			--	--	--	--		63079	
11	30	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: втулки. Установка	шт.	62	1456,21	930,84	90285	57712	0	48314	149687
			НР - 99%; СП - 8%			525,37	261,75	32573	16229		11088	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	32	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	62	1444,00	--	89528	--	89528	--	96690
			СП - 8%			--	--	--	--		7162	
13	33	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,028	1053069,57	518397,45	29486	14515	524	18599	51932
			НР - 99%; СП - 8%			515955,00	155003,70	14447	4340		3847	
14	35	С123-020101-0620 2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	8	2368,00	--	18944	--	18944	--	20460
			СП - 8%			--	--	--	--		1516	
15	38	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /патрубок/	т фасонных частей	0,108	1053069,57	518397,45	113732	55987	2022	71738	200308
			НР - 99%; СП - 8%			515955,00	155003,70	55723	16740		14838	
16	39	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10	2710,00	--	27100	--	27100	--	29268
			СП - 8%			--	--	--	--		2168	
17	41	Е11-220801-0101 1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-120 мм. Установка	т фасонных частей	0,682	83155,04	2915,85	56712	1989	21560	33809	97763
			НР - 99%; СП - 8%			48625,50	1449,00	33163	988		7242	
18	43	С123-020803-0204 2302-0803-0204 РСНБ РК 2015 прим.	Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	5	245113,00	--	1225565	--	1225565	--	1323610
			СП - 8%			--	--	--	--		98045	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	45	С123-020803-1301 2302-0803-1301 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППТФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	11	115374,00	--	1269114	--	1269114	--	1370643
			СП - 8%			--	--	--	--		101529	
20	49	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: ОТВОД СОБСТВ.ИЗГОТОВ. Установка	шт.	6	1456,21	930,84	8737	5585	0	4676	14486
			НР - 99%; СП - 8%			525,37	261,75	3152	1571		1073	
21	51	С123-020302-2410 2302-0302-2410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	1873,00	--	11238	--	11238	--	12137
			СП - 8%			--	--	--	--		899	
			Футляры									
22	60	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,144	602629,39	219718,21	86779	31639	112	64027	162870
			НР - 99%; СП - 8%			382136,00	66987,90	55028	9646		12064	
23	61	С123-010501-1320 2301-0501-1320 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	144	8520,00	--	1226880	--	1226880	--	1325030
			СП - 8%			--	--	--	--		98150	
24	62	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы ПЭ диаметром до 110 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	144	1327,31	7,59	191133	1093	22320	166377	386111
			НР - 99%; СП - 8%			1164,72	2,35	167720	338		28601	
			Опора бетонная под задвижки									
25	63	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опора бетонная В7,5 под задвижки	м3	0,9576	28165,61	1165,94	26971	1117	20434	5173	34716
			НР - 91%; СП - 8%			5659,50	276,24	5420	265		2572	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	64	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	19,76	537,00	--	10611	--	10611	--	11460
			СП - 8%			--	--	--	--		849	
			Колодец водопроводный D-1500мм -29шт									
27	78	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	24,66	21101,95	9392,88	520374	231628	26342	354740	945123
			НР - 99%; СП - 8%			10640,86	3889,64	262404	95919		70009	
28	79	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,75	19217,00	--	14413	--	14413	--	15566
			СП - 8%			--	--	--	--		1153	
29	80	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	15	16451,00	--	246765	--	246765	--	266506
			СП - 8%			--	--	--	--		19741	
30	81	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	15	14581,00	--	218715	--	218715	--	236212
			СП - 8%			--	--	--	--		17497	
31	82	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	30	21170,00	--	635100	--	635100	--	685908
			СП - 8%			--	--	--	--		50808	
32	83	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	15	15603,00	--	234045	--	234045	--	252769
			СП - 8%			--	--	--	--		18724	
			РАЗДЕЛ 3.Водоразборный колодец на 6-потреблений на Д125мм трубе - 7шт									
			Колодец D-1500мм									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	122	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	9,835	21101,95	9392,88	207538	92379	10506	141479	376938
			НР - 99%; СП - 8%			10640,86	3889,64	104653	38255		27921	
34	123	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,378	19217,00	--	7264	--	7264	--	7845
			СП - 8%			--	--	--	--		581	
35	124	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	7	16451,00	--	115157	--	115157	--	124370
			СП - 8%			--	--	--	--		9213	
36	125	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	14581,00	--	102067	--	102067	--	110232
			СП - 8%			--	--	--	--		8165	
37	126	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	14	21170,00	--	296380	--	296380	--	320090
			СП - 8%			--	--	--	--		23710	
38	127	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	7	15603,00	--	109221	--	109221	--	117959
			СП - 8%			--	--	--	--		8738	
39	138	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	78,19	882,74	19,89	69021	1555	44939	21151	97386
			НР - 93%; СП - 8%			288,11	2,76	22527	216		7214	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 5.Водоразборный колодец на 4-потреблений на Д125мм трубе - 8шт									
			Колодец D-1500мм									
40	196	E11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	11,34	21101,95	9392,88	239296	106515	12114	163128	434618
			НР - 99%; СП - 8%			10640,86	3889,64	120667	44109		32194	
41	197	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,432	19217,00	--	8302	--	8302	--	8966
			СП - 8%			--	--	--	--		664	
42	198	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	8	16451,00	--	131608	--	131608	--	142137
			СП - 8%			--	--	--	--		10529	
43	199	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	14581,00	--	116648	--	116648	--	125980
			СП - 8%			--	--	--	--		9332	
44	200	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	16	21170,00	--	338720	--	338720	--	365818
			СП - 8%			--	--	--	--		27098	
45	201	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	8	15603,00	--	124824	--	124824	--	134810
			СП - 8%			--	--	--	--		9986	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	212	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	89,36	882,74	19,89	78882	1778	51358	24173	111299
			НР - 93%; СП - 8%			288,11	2,76	25746	247		8244	
	РАЗДЕЛ 6.Водоразборный колодец на 6-потреблений на Д110мм трубе - 8шт											
			Колодец D-1500мм									
47	233	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	11,44	21101,95	9392,88	241406	107455	12220	164566	438450
			НР - 99%; СП - 8%			10640,86	3889,64	121731	44497		32478	
48	234	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,432	19217,00	--	8302	--	8302	--	8966
			СП - 8%			--	--	--	--		664	
49	235	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	8	16451,00	--	131608	--	131608	--	142137
			СП - 8%			--	--	--	--		10529	
50	236	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	14581,00	--	116648	--	116648	--	125980
			СП - 8%			--	--	--	--		9332	
51	237	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	16	21170,00	--	338720	--	338720	--	365818
			СП - 8%			--	--	--	--		27098	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	238	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	8	15603,00	--	124824	--	124824	--	134810
			СП - 8%			--	--	--	--		9986	
53	249	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	89,36	882,74	19,89	78882	1778	51358	24173	111299
			НР - 93%; СП - 8%			288,11	2,76	25746	247		8244	
	РАЗДЕЛ 7.Водоразборный колодец на 5-потреблений на Д110мм трубе -7шт											
			Колодец D-1500мм									
54	270	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	10,085	21101,95	9392,88	212813	94727	10773	145075	386519
			НР - 99%; СП - 8%			10640,86	3889,64	107313	39227		28631	
55	271	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,378	19217,00	--	7264	--	7264	--	7845
			СП - 8%			--	--	--	--		581	
56	272	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	7	16451,00	--	115157	--	115157	--	124370
			СП - 8%			--	--	--	--		9213	
57	273	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	14581,00	--	102067	--	102067	--	110232
			СП - 8%			--	--	--	--		8165	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58	274	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	14	21170,00	--	296380	--	296380	--	320090
			СП - 8%			--	--	--	--		23710	
59	275	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	7	15603,00	--	109221	--	109221	--	117959
			СП - 8%			--	--	--	--		8738	
60	286	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	78,19	882,74	19,89	69021	1555	44939	21151	97386
			НР - 93%; СП - 8%			288,11	2,76	22527	216		7214	
		РАЗДЕЛ 8.Водоразборный колодец на 4-потреблений на Д110мм трубе -12шт										
			Колодец D-1500мм									
61	307	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	17,26	21101,95	9392,88	364220	162121	18438	248288	661509
			НР - 99%; СП - 8%			10640,86	3889,64	183661	67135		49001	
62	308	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,648	19217,00	--	12453	--	12453	--	13449
			СП - 8%			--	--	--	--		996	
63	309	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	12	16451,00	--	197412	--	197412	--	213205
			СП - 8%			--	--	--	--		15793	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	310	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	14581,00	--	174972	--	174972	--	188970
			СП - 8%			--	--	--	--		13998	
65	311	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	24	21170,00	--	508080	--	508080	--	548726
			СП - 8%			--	--	--	--		40646	
66	312	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	12	15603,00	--	187236	--	187236	--	202215
			СП - 8%			--	--	--	--		14979	
67	323	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	134,04	882,74	19,89	118322	2666	77038	36259	166948
			НР - 93%; СП - 8%			288,11	2,76	38618	370		12367	

Локальная смета 2-2 - Внутриплощадочные сети водоснабжения

РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

68	1	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	5841,94558	163,80	154,99	956911	905443	--	201309	1250877
			НР - 72%; СП - 8%			8,81	39,05	51468	228128		92658	
69	2	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	175,760173	1580,26	--	277747	--	--	199978	515941
			НР - 72%; СП - 8%			1580,26	--	277747	--		38218	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70	3	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками ДНА ТРАНШЕИ *НР - 72%; СП - 8%*	м3	303,9	164,57 87,37	77,20 36,22	50013 26552	23461 11007	--	27042 6164	83220
71	4	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	367,99372	815,97 815,97	-- --	300272 300272	-- --	--	216196 41317	557784
			РАЗДЕЛ 2.ВОДОПРОВОД ХОЗ-БЫТОВОЙ В1									
			Трубопроводы									
72	9	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,138	537365,89 408780,00	112882,83 42904,10	74156 56412	15578 5921	2166	61709 10869	146734
73	10	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	138,552	2710,00 --	-- --	375476 --	-- --	375476	-- 30038	405514
74	11	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,165	463364,43 383042,00	70890,69 25990,36	76455 63202	11697 4288	1556	66815 11462	154732
75	12	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	165,66	1036,00 --	-- --	171624 --	-- --	171624	-- 13730	185354
76	13	Е11-220601-0303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,138	1538097,24 274085,00	39074,48 248,40	212257 37824	5392 34	169041	37479 19979	269715

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
77	14	Е11-220601-0301 1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,165	953835,07 271411,00	37027,20 138,00	157383 44783	6110 23	106490	44358 16139	217880
			Колодец водопроводный D-1500мм -5шт									
78	58	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,3	21101,95 10640,86	9392,88 3889,64	175146 88319	77961 32284	8866	119397 23563	318107
79	59	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	0,25	19217,00 --	-- --	4804 --	-- --	4804	-- 384	5188
80	60	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	5	16451,00 --	-- --	82255 --	-- --	82255	-- 6580	88835
81	61	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	5	14581,00 --	-- --	72905 --	-- --	72905	-- 5832	78737
82	62	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	10	21170,00 --	-- --	211700 --	-- --	211700	-- 16936	228636

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
83	63	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	15603,00	--	78015	--	78015	--	84256
			СП - 8%			--	--	--	--		6241	
		Локальная смета 2-4-1 - Резервуар чистой воды емкостью 100м3 (2шт). Строительные работы										
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ НА 2 РЕЗЕРВУАРА										
84	1	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	742,7775	163,80	154,99	121667	115123	--	25596	159044
			НР - 72%; СП - 8%			8,81	39,05	6544	29005		11781	
85	2	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	22,9725	1580,26	--	36302	--	--	26138	67435
			НР - 72%; СП - 8%			1580,26	--	36302	--		4995	
		РАЗДЕЛ 2.СТЕНЫ И ДНИЩЕ										
86	7	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство В7,5	м3	9,72	23748,53	1108,93	230836	10779	207368	13760	264164
			НР - 91%; СП - 8%			1305,45	250,19	12689	2432		19568	
87	8	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство В25	м3	82,4	36649,14	3188,01	3019889	262692	2039998	738436	4058991
			НР - 91%; СП - 8%			8703,87	1144,05	717199	94270		300666	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
88	9	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,1832	220671,00	--	1143782	--	1143782	--	1235285
			СП - 8%			--	--	--	--		91503	
89	10	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2319	225041,00	--	52187	--	52187	--	56362
			СП - 8%			--	--	--	--		4175	
90	11	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,1084	907361,32	1342,32	98358	145	70976	24843	133057
			НР - 91%; СП - 8%			251262,00	585,60	27237	63		9856	
91	12	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /Кп-1/	т	0,13128	20624,81	1377,95	2708	181	38	2312	5422
			НР - 91%; СП - 8%			18958,86	394,40	2489	52		402	
92	13	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12456	220671,00	--	27487	--	27487	--	29686
			СП - 8%			--	--	--	--		2199	
93	14	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00672	225041,00	--	1512	--	1512	--	1633
			СП - 8%			--	--	--	--		121	

Локальная смета 4-1 - Сети ВЛЗ-10кВ и КЛ-0,4кВ

РАЗДЕЛ 1.СЕТИ ВЛЗ-10КВ

Монтаж КТПН и ДЭС

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
94	6	Е11-330208-0201 1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	11685,17	6822,17	11685	6822	1260	5657	18730
			НР - 80%; СП - 8%			3603,00	3468,68	3603	3469		1387	
95	7	Е11-330208-0202 1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	37003,61	9253,70	37004	9254	10725	16300	57568
			НР - 80%; СП - 8%			17024,70	3350,16	17025	3350		4264	
96	8	51-080102-0406 5108-0102-0406 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	1148612,00	--	1148612	--		--	1148612
						--	--	--	--	1148612	--	
97	9	51-080101-0103 5108-0101-0103 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	586380,00	--	586380	--		--	586380
						--	--	--	--	586380	--	
			Опора ж/б промежуточная ПоБ10-1.2с -2к-т									
98	43	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	2	7531,63	3160,59	15063	6321	1392	8445	25389
			НР - 80%; СП - 8%			3675,06	1603,16	7350	3206		1881	
99	44	С121-040405-0101 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-5 СТ РК 2387-2013	шт.	2	36850,00	--	73700	--	73700	--	79596
			СП - 8%			--	--	--	--		5896	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
100	45	С124-040207-5953 2404-0207-5953 РСНБ РК 2015	Оголовок ОГs 55, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	16403,00	--	32806	--	32806	--	35430
			СП - 8%			--	--	--	--		2624	
101	46	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	866,00	--	1732	--	1732	--	1871
			СП - 8%			--	--	--	--		139	
102	47	С124-040207-5202 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	394,00	--	788	--	788	--	851
			СП - 8%			--	--	--	--		63	
103	48	С124-040109-1201 2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	6	10777,00	--	64662	--	64662	--	69835
			СП - 8%			--	--	--	--		5173	
104	49	С124-040207-4712 2404-0207-4712 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.5085 ГОСТ Р 51177-2017	комплект	2	18972,00	--	37944	--	37944	--	40980
			СП - 8%			--	--	--	--		3036	
			Опора ж/б угловая промежуточная УПоБ10-1.2с -1к-т									
105	50	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	15183,96	7306,00	15184	7306	696	8711	25807
			НР - 80%; СП - 8%			7181,98	3707,20	7182	3707		1912	
106	51	С121-040405-0101 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-5 СТ РК 2387-2013	шт.	2	36850,00	--	73700	--	73700	--	79596
			СП - 8%			--	--	--	--		5896	
107	52	С124-040207-1917 2404-0207-1917 РСНБ РК 2015	Траверсы одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз SH151 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	45200,00	--	45200	--	45200	--	48816
			СП - 8%			--	--	--	--		3616	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
108	53	С124-040207-5910 2404-0207-5910 РСНБ РК 2015	Проводник В10, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	10	1759,00	--	17590	--	17590	--	18997
			СП - 8%			--	--	--	--		1407	
109	54	С124-040207-5926 2404-0207-5926 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 52, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	21820,00	--	21820	--	21820	--	23566
			СП - 8%			--	--	--	--		1746	
110	55	С124-040207-5910 2404-0207-5910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1759,00	--	3518	--	3518	--	3799
			СП - 8%			--	--	--	--		281	
111	56	С124-010202-0606 2401-0202-0606 РСНБ РК 2015	Гайка М20 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0000714	1659905,00	--	119	--	119	--	128
			СП - 8%			--	--	--	--		9	
112	57	С124-040207-1817 2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	2450,00	--	2450	--	2450	--	2646
			СП - 8%			--	--	--	--		196	
113	58	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	633852,00	--	13	--	13	--	14
			СП - 8%			--	--	--	--		1	
114	59	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	866,00	--	2598	--	2598	--	2806
			СП - 8%			--	--	--	--		208	
115	60	С124-040207-5202 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	394,00	--	1182	--	1182	--	1277
			СП - 8%			--	--	--	--		95	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
116	61	С124-040109-1201 2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97 *СП - 8%*	шт.	3	10777,00 --	-- --	32331 --	-- --	32331	-- 2586	34917
117	62	С124-040207-4713 2404-0207-4713 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	комплект	1	19217,00 --	-- --	19217 --	-- --	19217	-- 1537	20754
			Опора ж/б концевая с установкой РЛНД Кр10-1.2с - 1к-т									
118	63	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	1	15183,96 7181,98	7306,00 3707,20	15184 7182	7306 3707	696	8711 1912	25807
119	64	С121-040405-0101 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-5 СТ РК 2387-2013 *СП - 8%*	шт.	2	36850,00 --	-- --	73700 --	-- --	73700	-- 5896	79596
120	65	С124-040207-1952 2404-0207-1952 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ-73, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	1	17022,00 --	-- --	17022 --	-- --	17022	-- 1362	18384
121	66	С124-040207-1965 2404-0207-1965 РСНБ РК 2015	Траверса TMs-60a, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	1	4331,00 --	-- --	4331 --	-- --	4331	-- 346	4677
122	67	С124-040207-5942 2404-0207-5942 РСНБ РК 2015	Накладка ОГ 52, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	1	1759,00 --	-- --	1759 --	-- --	1759	-- 141	1900
123	68	С124-040207-0727 2404-0207-0727 РСНБ РК 2015	Хомут Х-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	2	2160,00 --	-- --	4320 --	-- --	4320	-- 346	4666

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
124	69	С124-040207-4637 2404-0207-4637 РСНБ РК 2015	Крепление подкоса У1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-115 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	6974,00	--	6974	--	6974	--	7532
			СП - 8%			--	--	--	--		558	
125	70	С124-040207-5910 2404-0207-5910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1759,00	--	3518	--	3518	--	3799
			СП - 8%			--	--	--	--		281	
126	71	С124-010202-0606 2401-0202-0606 РСНБ РК 2015	Гайка М20 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0000714	1659905,00	--	119	--	119	--	128
			СП - 8%			--	--	--	--		9	
127	72	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	866,00	--	4330	--	4330	--	4676
			СП - 8%			--	--	--	--		346	
128	73	С124-040207-5202 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	394,00	--	1970	--	1970	--	2128
			СП - 8%			--	--	--	--		158	
129	74	С124-040109-1201 2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	4	10777,00	--	43108	--	43108	--	46557
			СП - 8%			--	--	--	--		3449	
130	75	С124-040207-4712 2404-0207-4712 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.5085 ГОСТ Р 51177-2017	комплект	0,8333333	18972,00	--	15810	--	15810	--	17075
			СП - 8%			--	--	--	--		1265	
131	76	С124-040201-0602 2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	651,00	--	1953	--	1953	--	2109
			СП - 8%			--	--	--	--		156	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
132	77	С124-040109-1308 2404-0109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	3	14577,00	--	43731	--	43731	--	47229
			СП - 8%			--	--	--	--		3498	
133	78	С124-040207-3247 2404-0207-3247 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	12979,00	--	38937	--	38937	--	42052
			СП - 8%			--	--	--	--		3115	
134	79	Ц13-080103-0501 1308-0103-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	1	3773,20	647,74	3773	647	366	2165	6413
			НР - 72%; СП - 8%			2760,00	247,32	2760	247		475	
135	80	Ц13-080103-0601 1308-0103-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	1	7009,96	198,63	7010	198	1292	4023	11916
			НР - 72%; СП - 8%			5520,00	68,17	5520	68		883	
136	81	51-080301-1103 5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРНЗ-10У1	шт.	1	89830,00	--	89830	--		--	89830
						--	--	--	--	89830	--	
137	82	С124-040207-5911 2404-0207-5911 РСНБ РК 2015	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3364,00	--	3364	--	3364	--	3633
			СП - 8%			--	--	--	--		269	
138	83	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00088	633852,00	--	558	--	558	--	603
			СП - 8%			--	--	--	--		45	
139	84	С124-040206-0701 2404-0206-0701 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-10Г-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	573,00	--	3438	--	3438	--	3713
			СП - 8%			--	--	--	--		275	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
140	85	С124-040207-5920 2404-0207-5920 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	12795,00	--	12795	--	12795	--	13819
			СП - 8%			--	--	--	--		1024	
141	86	С124-040207-5921 2404-0207-5921 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2862,00	--	2862	--	2862	--	3091
			СП - 8%			--	--	--	--		229	
142	87	С124-040207-5922 2404-0207-5922 РСНБ РК 2015	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	11292,00	--	33876	--	33876	--	36586
			СП - 8%			--	--	--	--		2710	
143	88	С124-040207-5924 2404-0207-5924 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2561,00	--	2561	--	2561	--	2766
			СП - 8%			--	--	--	--		205	
144	89	С124-040207-0733 2404-0207-0733 РСНБ РК 2015	Хомут Х-7, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	1659,00	--	4977	--	4977	--	5375
			СП - 8%			--	--	--	--		398	
145	90	С124-040207-0734 2404-0207-0734 РСНБ РК 2015	Хомут Х-8, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1759,00	--	1759	--	1759	--	1900
			СП - 8%			--	--	--	--		141	
146	91	С124-040207-5910 2404-0207-5910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	1759,00	--	8795	--	8795	--	9499
			СП - 8%			--	--	--	--		704	
			Опора ж/б анкерная АтБ10-1.2с -1к-т									
147	92	Е11-330202-0103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	23266,15	11761,17	23266	11761	696	13422	39623
			НР - 80%; СП - 8%			10809,00	5969,00	10809	5969		2935	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
148	93	С121-040405-0101 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-5 СТ РК 2387-2013	шт.	3	36850,00	--	110550	--	110550	--	119394
			СП - 8%			--	--	--	--		8844	
149	94	С124-040207-1913 2404-0207-1913 РСНБ РК 2015	Траверсы одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз SH188.1R ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	62571,00	--	62571	--	62571	--	67577
			СП - 8%			--	--	--	--		5006	
150	95	С124-040207-5910 2404-0207-5910 РСНБ РК 2015	Проводник В10, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	10	1759,00	--	17590	--	17590	--	18997
			СП - 8%			--	--	--	--		1407	
151	96	С124-040207-4637 2404-0207-4637 РСНБ РК 2015	Крепление подкоса У1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-115 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	6974,00	--	6974	--	6974	--	7532
			СП - 8%			--	--	--	--		558	
152	97	С124-040207-5910 2404-0207-5910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1759,00	--	3518	--	3518	--	3799
			СП - 8%			--	--	--	--		281	
153	98	С124-010202-0606 2401-0202-0606 РСНБ РК 2015	Гайка М20 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0000714	1659905,00	--	119	--	119	--	128
			СП - 8%			--	--	--	--		9	
154	99	С124-040207-1817 2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	2450,00	--	2450	--	2450	--	2646
			СП - 8%			--	--	--	--		196	
155	100	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00009	633852,00	--	57	--	57	--	62
			СП - 8%			--	--	--	--		5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
156	101	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт.	3	866,00 --	-- --	2598 --	-- --	2598	-- 208	2806
157	102	С124-040207-5202 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт.	3	394,00 --	-- --	1182 --	-- --	1182	-- 95	1277
158	103	С124-040109-1201 2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97 *СП - 8%*	шт.	1	10777,00 --	-- --	10777 --	-- --	10777	-- 862	11639
159	104	С124-040207-4712 2404-0207-4712 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.5085 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	комплект	0,3333333	18972,00 --	-- --	6324 --	-- --	6324	-- 506	6830
160	105	С124-040109-1308 2404-0109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012 *СП - 8%*	шт.	6	14577,00 --	-- --	87462 --	-- --	87462	-- 6997	94459
161	106	С124-040207-3247 2404-0207-3247 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт.	6	12979,00 --	-- --	77874 --	-- --	77874	-- 6230	84104
162	107	С124-040207-5019 2404-0207-5019 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLW26 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт.	3	3850,00 --	-- --	11550 --	-- --	11550	-- 924	12474

Итого по локальным сметам: 40 529 556

СОГЛАСНО АКТА ЗАМЕНЫ

Локальная смета 2-1 Внутрипоселковые водопроводные сети

РАЗДЕЛ 2. СЕТЬ ХОЗПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В1

Трубопроводы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
163	1	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка		1,22	365810,44	107645,00	446289	131327	3964	346027	855701
						254916,00	31576,80	310998	38524		63385	
			НР - 99%; СП - 8%									
				км трубопровода								
164	2	2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6		1232,2	1646	--	2028201	--	2028201	--	2190457
						--	--	--	--		162256	
				м								
		Локальная смета 2-2 - Внутриплощадочные сети водоснабжения										
		Трубопроводы										
165	12	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1,5	365810,44	107645,00	548716	161468	4874	425442	1052091
						254916,00	31576,80	382374	47365		77933	
			НР - 99%; СП - 8%									
166	13	2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1515	1646	--	2493690	--	2493690	--	2693185
						--	--	--	--		199495	
												6 791 434

Итого по акту замены:

ИТОГО:	**Тенге**								47 320 990
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5 802 407				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4 119 564			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1 329 297			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						25 912 982		
- Оборудование	Тенге						1 734 992		
- Перевозка	Тенге						0		
- Накладные расходы	Тенге							5 205 278	
- Сметная прибыль	Тенге							4 545 768	

Всего	**47 320 990**
Временные здания и сооружения 2,9x0,8=2,32%	1 057 595
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	1 539 239
Итого	**49 917 824**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**963 657**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого в текущих ценах с 05.10.20г.					**50 881 481**				
			Итого в текущих и прогнозных ценах 2022г. К = 1,1025918					**56 101 504**				
			Ценовая скидка согласно Договора, k=0,95					-2 805 075,43				
			Итого в текущих ценах					**53 296 428,57**				
			НДС (12 %)					6 395 571,43				
			Итого					**59 692 000,00**				

Сдал (Подрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б. К.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "STROYCORP"
БИН 210540002324

_____ **Тлеуханов Н.Б**
аттестат № KZ49VJE00065566 от 18.05.2021г.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства" Буландынского района
БИН 060140005420

Руководитель _____ **Ахметова Ж. О.**