Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства" Буландынского района
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопроводных сетей в селе Караозек Буландынского района Акмолинской области

Справка КС-3
Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 04.05.2022 года №252

С П Р А В К А №4

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за октябрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименова	Код
		12	13.05.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за октябрь 2022 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водопроводных сетей в селе Караозек Буландынского района Акмолинской области	**195 120 142,85**	**48 714 413,27**							**5 845 729,59**	**54 560 142,86**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства" Буландынского района

Руководитель_____ Ахметова Ж. О.
БИН 060140005420

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "STROYCORP"

Эксперт_____ Тлеуханов Н.Б
аттестат № KZ49VJE00065566 от 18.05.2021г.

Подрядчик:
ТОО "КазЕвроСтрой"

Директор _____ Шелекбаев Д.А.
БИН 050940013378

Программный комплекс АВС (2020.4) Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства" Буландынокого района

БИН 060140005420, Акмолинская область, Буландынский район, г.Макинск, НЕКРАСОВА, 19, тел 8(71646)2-28-10

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Букар Жырау, 349/4,

Наименование объекта: Реконструкция водопроводных сетей в селе Караозек Буландынского района Акмолинской области

Договор подряда №12 от 13.05.2022г.

Акт выполненных работ №4
за октябрь 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2020 г.

№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Локальная смета 2-1 - Внутрипоселковые водопроводные сети											
РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ											
1	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	2615,89	163,80	154,99	428483	405437	--	90142	560114
		НР - 72%; СП - 8%			8,81	39,05	23046	102151		41489	
2	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	120	1580,26	--	189631	--	--	136534	352258
		НР - 72%; СП - 8%			1580,26	--	189631	--		26093	
3	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов**	м3 грунта	320	815,97	--	261110	--	--	187999	485038

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		НР - 72%; СП - 8%			815,97	--	261110	--		35929	
4	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	2150	30,49	30,49	65554	65554	--	17647	89857
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,40	--	24510		6656	
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2150	164,57	77,20	353826	165980	--	191318	588756
		НР - 72%; СП - 8%			87,37	36,22	187846	77873		43612	
6	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м ДО 20М ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА	м3	779,3545155	43,41	43,41	33832	33832	--	9113	46380
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,24	--	12657		3436	
7	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	779,3545155	40,19	40,19	31322	31323	--	8434	42936
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,03	--	11714		3180	
8	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	787	2752,18	160,68	2165966	126455	1188607	880027	3289672
		НР - 99%; СП - 8%			1081,20	48,30	850904	38012		243679	
РАЗДЕЛ 2. СЕТЬ ХОЗПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В1											
		Трубопроводы									
11	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	6,65	303414,67	75181,51	2017708	499957	6060	1640286	3950634
		НР - 99%; СП - 8%			227322,00	21829,20	1511691	145164		292640	
20	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	4	1277,10	27,77	5108	111	692	4317	10179

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		НР - 99%; СП - 8%			1076,24	13,80	4305	55		754	
23	С123-040102-1402 2304-0102-1402 РСНБ РК 2015	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002**	шт.	4	54300,00	--	217200	--	217200	--	234576
		СП - 8%			--	--	--	--		17376	
28	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	фланец	8	582,24	33,12	4658	265	169	4182	9547
		НР - 99%; СП - 8%			528,00	--	4224	--		707	
29	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.	8	1434,00	--	11472	--	11472	--	12390
		СП - 8%			--	--	--	--		918	
30	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: втулки. Установка**	шт.	17	1456,21	930,84	24756	15824	1	13247	41043
		НР - 99%; СП - 8%			525,37	261,75	8931	4450		3040	
77	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 стремянок**	м2 окрашиваемой поверхности	0,68672	941,32	1,06	646	--	103	434	1167
		НР - 80%; СП - 8%			790,06	0,53	543	--		86	
87	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 стремянок**	м2 окрашиваемой поверхности	19,91488	941,32	1,06	18746	22	2990	12596	33849
		НР - 80%; СП - 8%			790,06	0,53	15734	11		2507	
		Разборка и восстановление гравийного покрытия - 964м2									
88	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	м3 конструкции	289,2	370,59	257,45	107175	74455	--	53222	173229
		НР - 108%; СП - 8%			113,14	57,26	32720	16560		12832	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
89	С341-040104-0501 4104-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	462,72	107,00	--	49511	--		--	53472
		СП - 8%			--	--	--	--		3961	
90	С341-010102-0118 4101-0102-0118 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1, на расст. 50 км.	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 км	т·км	23136	58,00	--	1341888	--		--	1449239
		СП - 8%			--	--	--	--		107351	
91	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20см/. Устройство.	м2 основания или покрытия	964	193,57	146,63	186601	141352	490	91036	299847
		НР - 108%; СП - 8%			46,43	41,01	44759	39534		22211	
92	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	239,3933012	2205,00	--	527862	--	527862	--	570091
		СП - 8%			--	--	--	--		42229	
		Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия -1152м2									
93	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	92,16	2962,34	1261,99	273009	116305	--	223418	536141
		НР - 108%; СП - 8%			1700,35	544,32	156704	50165		39714	
94	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	345,6	370,59	257,45	128076	88975	--	63601	207012
		НР - 108%; СП - 8%			113,14	57,26	39101	19789		15334	
95	С341-040104-0501 4104-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	755,712	107,00	--	80861	--		--	87330
		СП - 8%			--	--	--	--		6469	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
96	С341-010102-0118 4101-0102-0118 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1, на расст. 50 км.	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 км	т·км	37785,6	58,00	--	2191565	--		--	2366890
		СП - 8%			--	--	--	--		175325	
97	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/30см/. Устройство.	м2 основания или покрытия	1152	193,82	146,63	223281	168918	876	108789	358636
		НР - 108%; СП - 8%			46,43	41,01	53487	47244		26566	
98	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	429,12	2205,00	--	946210	--	946210	--	1021907
		СП - 8%			--	--	--	--		75697	
99	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1152	1583,36	126,82	1824031	146096	1624517	97156	2074882
		НР - 108%; СП - 8%			46,37	31,72	53418	36541		153695	
100	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см/5см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1152	1586,87	127,06	1828074	146373	1628283	97281	2079383
		НР - 108%; СП - 8%			46,37	31,82	53418	36657		154028	
101	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	1152	353,11	0,04	406783	46	406461	299	439648
		НР - 108%; СП - 8%			0,24	--	276	--		32567	

РАЗДЕЛ 3.Водоразборный колодец на 6-потреблений на Д125мм трубе - 7шт

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
118	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	7	1277,10	27,77	8940	195	1211	7554	17813
		НР - 99%; СП - 8%			1076,24	13,80	7534	97		1319	
119	С123-040102-1402 2304-0102-1402 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	7	54300,00	--	380100	--	380100	--	410508
		СП - 8%			--	--	--	--		30408	
120	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	14	1456,21	930,84	20387	13031	--	10909	33800
		НР - 99%; СП - 8%			525,37	261,75	7355	3664		2504	
121	С123-020302-8011 2302-0302-8011 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 125, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14	1862,00	--	26068	--	26068	--	28153
		СП - 8%			--	--	--	--		2085	
132	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,46724	77,63	1,72	269	6	169	65	361
		НР - 69%; СП - 8%			27,03	0,28	94	1		27	
133	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	5,607	25472,84	7,68	142826	43	121030	20448	176336
		НР - 94%; СП - 8%			3879,60	--	21753	--		13062	
134	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0017584	263589,00	--	463	--	463	--	500
		СП - 8%			--	--	--	--		37	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
135	С121-050201-00502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03171	254634,00	--	8074	--	8074	--	8720
		СП - 8%			--	--	--	--		646	
136	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115									
			м2	0,9705836	77,63	1,72	75	1	48	18	101
		НР - 69%; СП - 8%			27,03	0,28	26	--		7	
137	Е11-130301-1420 1113-0301-1420 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХП-734									
			м2	78,19	803,14	4,00	62798	313	59747	1934	69911
		НР - 69%; СП - 8%			35,02	0,83	2738	65		5179	
		РАЗДЕЛ 4.Водоразборный колодец на 5-потреблений на Д125мм трубе - 1шт									
155	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1277,10	27,77	1277	28	173	1079	2545
		НР - 99%; СП - 8%			1076,24	13,80	1076	14		188	
156	С123-040102-1402 2304-0102-1402 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	54300,00	--	54300	--	54300	--	58644
		СП - 8%			--	--	--	--		4344	
157	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1456,21	930,84	2912	1862	--	1558	4828
		НР - 99%; СП - 8%			525,37	261,75	1051	524		358	
158	С123-020302-8011 2302-0302-8011 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 125, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1862,00	--	3724	--	3724	--	4022

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		СП - 8%			--	--	--	--		298	
169	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,49532	77,63	1,72	38	1	24	9	51
		НР - 69%; СП - 8%			27,03	0,28	13	--		4	
170	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками									
	Изм. и доп. вып. 14		м3 подстилающего слоя	0,801	25472,84	7,68	20404	6	17290	2921	25191
		НР - 94%; СП - 8%			3879,60	--	3108	--		1866	
171	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0002512	263589,00	--	66	--	66	--	71
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
172	С121-050201-00502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00453	254634,00	--	1153	--	1153	--	1245
		СП - 8%			--	--	--	--		92	
173	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,1386548	77,63	1,72	11	--	7	3	15
		НР - 69%; СП - 8%			27,03	0,28	4	--		1	
174	Е11-130301-1420 1113-0301-1420 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХП-734	м2	11,17	803,14	4,00	8971	44	8536	276	9987
		НР - 69%; СП - 8%			35,02	0,83	391	9		740	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		РАЗДЕЛ 5.Водоразборный колодец на 4-потреблений на Д125мм трубе - 8шт									
192	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	8	1277,10	27,77	10217	222	1385	8633	20358
		НР - 99%; СП - 8%			1076,24	13,80	8610	110		1508	
193	С123-040102-1402 2304-0102-1402 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	8	54300,00	--	434400	--	434400	--	469152
		СП - 8%			--	--	--	--		34752	
206	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,96256	77,63	1,72	308	7	194	75	413
		НР - 69%; СП - 8%			27,03	0,28	107	1		31	
207	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	6,408	25472,84	7,68	163230	49	138321	23369	201527
		НР - 94%; СП - 8%			3879,60	--	24860	--		14928	
208	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0020096	263589,00	--	530	--	530	--	572
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
209	С121-050201-00502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03624	254634,00	--	9228	--	9228	--	9966
		СП - 8%			--	--	--	--		738	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
210	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,1092384	77,63	1,72	86	2	54	21	115
		НР - 69%; СП - 8%			27,03	0,28	30	--		9	
211	Е11-130301-1420 1113-0301-1420 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХП-734	м2	89,36	803,14	4,00	71769	357	68283	2210	79898
		НР - 69%; СП - 8%			35,02	0,83	3129	74		5918	
		РАЗДЕЛ 6.Водоразборный колодец на 6-потреблений на Д110мм трубе - 8шт									
229	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	8	1277,10	27,77	10217	222	1385	8633	20358
		НР - 99%; СП - 8%			1076,24	13,80	8610	110		1508	
230	С123-040102-1402 2304-0102-1402 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	8	54300,00	--	434400	--	434400	--	469152
		СП - 8%			--	--	--	--		34752	
243	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,96256	77,63	1,72	308	7	194	75	413
		НР - 69%; СП - 8%			27,03	0,28	107	1		31	
244	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	6,408	25472,84	7,68	163230	49	138321	23369	201527
		НР - 94%; СП - 8%			3879,60	--	24860	--		14928	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
245	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0020096	263589,00	--	530	--	530	--	572
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
246	С121-050201-00502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03624	254634,00	--	9228	--	9228	--	9966
		СП - 8%			--	--	--	--		738	
247	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,1092384	77,63	1,72	86	2	54	21	115
		НР - 69%; СП - 8%			27,03	0,28	30	--		9	
248	Е11-130301-1420 1113-0301-1420 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХП-734	м2	89,36	803,14	4,00	71769	357	68283	2210	79898
		НР - 69%; СП - 8%			35,02	0,83	3129	74		5918	
РАЗДЕЛ 7.Водоразборный колодец на 5-потреблений на Д110мм трубе -7шт											
266	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	7	1277,10	27,77	8940	195	1211	7554	17813
		НР - 99%; СП - 8%			1076,24	13,80	7534	97		1319	
267	С123-040102-1402 2304-0102-1402 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	7	54300,00	--	380100	--	380100	--	410508
		СП - 8%			--	--	--	--		30408	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
280	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,46724	77,63	1,72	269	6	169	65	361
		НР - 69%; СП - 8%			27,03	0,28	94	1		27	
281	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	5,607	25472,84	7,68	142826	43	121030	20448	176336
		НР - 94%; СП - 8%			3879,60	--	21753	--		13062	
282	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0017584	263589,00	--	463	--	463	--	500
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
283	С121-050201-00502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03171	254634,00	--	8074	--	8074	--	8720
		СП - 8%			--	--	--	--		646	
284	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,9705836	77,63	1,72	75	1	48	18	101
		НР - 69%; СП - 8%			27,03	0,28	26	--		7	
285	Е11-130301-1420 1113-0301-1420 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХП-734	м2	78,19	803,14	4,00	62798	313	59747	1934	69911
		НР - 69%; СП - 8%			35,02	0,83	2738	65		5179	

РАЗДЕЛ 8.Водоразборный колодец на 4-потреблений на Д110мм трубе -12шт

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
303	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	12	1277,10	27,77	15325	334	2076	12950	30537
		НР - 99%; СП - 8%			1076,24	13,80	12915	166		2262	
304	С123-040102-1402 2304-0102-1402 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	12	54300,00	--	651600	--	651600	--	703728
		СП - 8%			--	--	--	--		52128	
317	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,94384	77,63	1,72	461	11	289	112	619
		НР - 69%; СП - 8%			27,03	0,28	161	2		46	
318	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	9,612	25472,84	7,68	244845	74	207480	35053	302290
		НР - 94%; СП - 8%			3879,60	--	37291	--		22392	
319	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0030144	263589,00	--	795	--	795	--	859
		СП - 8%			--	--	--	--		64	
320	С121-050201-00502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,05436	254634,00	--	13842	--	13842	--	14949
		СП - 8%			--	--	--	--		1107	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
321	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,6638576	77,63	1,72	129	2	82	31	173
		НР - 69%; СП - 8%			27,03	0,28	45	--		13	
322	Е11-130301-1420 1113-0301-1420 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХП-734	м2	134,04	803,14	4,00	107653	536	102423	3316	119846
		НР - 69%; СП - 8%			35,02	0,83	4694	111		8877	
		РАЗДЕЛ 9.Водоразборный колодец на 3-потреблений на Д110мм трубе - 2шт									
340	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1277,10	27,77	2554	56	346	2158	5089
		НР - 99%; СП - 8%			1076,24	13,80	2152	28		377	
341	С123-040102-1402 2304-0102-1402 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	2	54300,00	--	108600	--	108600	--	117288
		СП - 8%			--	--	--	--		8688	
354	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,99064	77,63	1,72	77	1	49	19	103
		НР - 69%; СП - 8%			27,03	0,28	27	--		8	
355	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,602	25472,84	7,68	40807	12	34580	5842	50381
		НР - 94%; СП - 8%			3879,60	--	6215	--		3732	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
356	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0005024	263589,00	--	132	--	132	--	143
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
357	С121-050201-00502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00906	254634,00	--	2307	--	2307	--	2492
		СП - 8%			--	--	--	--		185	
358	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,2773096	77,63	1,72	22	--	15	5	29
		НР - 69%; СП - 8%			27,03	0,28	7	--		2	
359	Е11-130301-1420 1113-0301-1420 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХП-734	м2	22,34	803,14	4,00	17942	90	17070	553	19974
		НР - 69%; СП - 8%			35,02	0,83	782	19		1480	

РАЗДЕЛ 10.Водоразборный колодец на 2-потребление на Д110мм трубе- 2шт

377	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1277,10	27,77	2554	56	346	2158	5089
		НР - 99%; СП - 8%			1076,24	13,80	2152	28		377	
378	С123-040102-1402 2304-0102-1402 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	2	54300,00	--	108600	--	108600	--	117288
		СП - 8%			--	--	--	--		8688	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
390	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,03416	581948,00	--	19879	--	19879	--	21469
		СП - 8%			--	--	--	--		1590	
391	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0,99064	77,63	1,72	77	1	49	19	103
		НР - 69%; СП - 8%			27,03	0,28	27	--		8	
392	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	1,602	25472,84	7,68	40807	12	34580	5842	50381
		НР - 94%; СП - 8%			3879,60	--	6215	--		3732	
393	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,0005024	263589,00	--	132	--	132	--	143
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
394	С121-050201-00502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,00906	254634,00	--	2307	--	2307	--	2492
		СП - 8%			--	--	--	--		185	
395	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0,2773096	77,63	1,72	22	--	15	5	29
		НР - 69%; СП - 8%			27,03	0,28	7	--		2	
396	Е11-130301-1420 1113-0301-1420 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХП-734**	м2	22,34	803,14	4,00	17942	90	17070	553	19974

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		НР - 69%; СП - 8%			35,02	0,83	782	19		1480	

Локальная смета 2-2 - Внутриплощадочные сети водоснабжения

РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

7	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м ДО 20М ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА	м3	165,2734816	43,41	43,41	7175	7174	--	1933	9836
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,24	--	2684		729	
8	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	165,2734816	40,19	40,19	6642	6642	--	1789	9105
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,03	--	2484		674	

РАЗДЕЛ 2.ВОДОПРОВОД ХОЗ-БЫТОВОЙ В1

41	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: Отвод собст.изготов.. Установка	шт.	10	1456,21	930,84	14562	9309	--	7792	24143
		НР - 99%; СП - 8%			525,37	261,75	5254	2618		1788	
42	С123-010501-1314 2301-0501-1314 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 125x7,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 /Отвод собст.изготов./	м	5	2091,00	--	10455	--	10455	--	11291
		СП - 8%			--	--	--	--		836	
43	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство /УПОР/	м3	1,71	28165,61	1165,94	48163	1993	36492	9237	61992
		НР - 91%; СП - 8%			5659,50	276,24	9678	472		4592	

Отмостка вокруг люков колодцев

46	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	7,209	25472,84	7,68	183634	55	155611	26290	226718

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		НР - 94%; СП - 8%			3879,60	--	27968	--		16794	
		Колодец водопроводный D-2000мм -6шт									
48	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	9,88	21101,95	9392,88	208487	92802	10553	142126	378662
		НР - 99%; СП - 8%			10640,86	3889,64	105132	38430		28049	
49	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,2	19217,00	--	3843	--	3843	--	4150
		СП - 8%			--	--	--	--		307	
50	С121-040302-0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	36932,00	--	147728	--	147728	--	159546
		СП - 8%			--	--	--	--		11818	
51	С121-040301-0115 2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	20341,00	--	81364	--	81364	--	87873
		СП - 8%			--	--	--	--		6509	
52	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	30513,00	--	244104	--	244104	--	263632
		СП - 8%			--	--	--	--		19528	
53	С121-040302-0113 2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	44589,00	--	178356	--	178356	--	192624
		СП - 8%			--	--	--	--		14268	
54	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	2886,00	--	11544	--	11544	--	12468
		СП - 8%			--	--	--	--		924	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	2899,00	--	11596	--	11596	--	12524
		СП - 8%			--	--	--	--		928	
56	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,09392	581948,00	--	54657	--	54657	--	59025
		СП - 8%			--	--	--	--		4368	
57	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	4,12032	941,32	1,06	3879	4	620	2606	7004
		НР - 80%; СП - 8%			790,06	0,53	3255	2		519	
67	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	3,4336	941,32	1,06	3232	4	515	2172	5836
		НР - 80%; СП - 8%			790,06	0,53	2713	2		432	

Локальная смета 2-4-1 - Резервуар чистой воды емкостью 100м3 (2шт). Строительные работы

		Стремянка Лм-1									
42	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,161	77058,72	26513,44	12406	4269	1916	5258	19077
		НР - 69%; СП - 8%			38639,30	8689,84	6221	1399		1413	
44	Е11-130301-0503 1113-0301-0503 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	м2	4,669	288,06	2,43	1345	11	1170	114	1576
		НР - 69%; СП - 8%			35,18	0,28	164	1		117	
45	Е11-130301-1409 1113-0301-1409 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759/ХС-720	м2	4,669	270,58	1,72	1263	8	1172	58	1427
		НР - 69%; СП - 8%			17,77	0,28	83	1		106	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	Е11-130301-1409 1113-0301-1409 РСНБ РК 2015 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759/ХС-710 4 раза	м2	4,669	864,30	6,88	4035	32	3671	233	4609
		НР - 69%; СП - 8%			71,08	1,10	332	5		341	
		РАЗДЕЛ 5.КАМЕРА ПРИБОРОВ									
47	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	1,2	14154,18	7532,45	16985	9039	570	12582	31932
		НР - 118%; СП - 8%			6146,52	2738,82	7376	3287		2365	
48	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	14581,00	--	58324	--	58324	--	62990
		СП - 8%			--	--	--	--		4666	
49	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	2899,00	--	5798	--	5798	--	6262
		СП - 8%			--	--	--	--		464	
50	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	15603,00	--	31206	--	31206	--	33702
		СП - 8%			--	--	--	--		2496	
51	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МД-2-МД6	т стальных элементов	0,0128	765502,93	6770,31	9798	86	8899	980	11641
		НР - 118%; СП - 8%			63494,90	1421,40	813	18		862	
52	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,07312	907361,32	1342,32	66346	98	47876	16758	89752
		НР - 91%; СП - 8%			251262,00	585,60	18372	43		6648	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	8	595,00	--	4760	--	4760	--	5141
		СП - 8%			--	--	--	--		381	
		Крышка люка К-1									
54	Е11-100201-0101 1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты. Укладка над подпольными каналами /крышка деревянная/	м2	2,112592	342,16	127,33	723	269	--	515	1337
		НР - 90%; СП - 8%			214,83	55,78	454	118		99	
55	С127-010101-0104 2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	2,112592	1043,00	--	2203	--	2203	--	2379
		СП - 8%			--	--	--	--		176	
56	Е11-100107-0611 1110-0107-0611 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с двух сторон	м2 проемов	3	4912,86	9,50	14739	29	10830	3503	19701
		НР - 90%; СП - 8%			1293,20	4,18	3880	13		1459	
57	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00336	254634,00	--	856	--	856	--	924
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
58	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00324	633852,00	--	2054	--	2054	--	2218
		СП - 8%			--	--	--	--		164	
59	Е11-130301-0503 1113-0301-0503 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	м2	0,09744	288,06	2,43	28	--	25	2	33
		НР - 69%; СП - 8%			35,18	0,28	3	--		2	
60	Е11-130301-1409 1113-0301-1409 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759/ХС-720	м2	0,09744	270,58	1,72	26	--	24	1	29

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		НР - 69%; СП - 8%			17,77	0,28	2	--		2	
		РАЗДЕЛ 7.РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
87	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,0006	60865,15	2605,16	37	1	4	22	64
		НР - 69%; СП - 8%			53823,00	498,84	32	--		5	
88	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0006	225041,00	--	135	--	135	--	146
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
89	Е11-130301-0503 1113-0301-0503 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	м2	0,0174	288,06	2,43	5	--	4	--	6
					35,18	0,28	1	--		--	
90	Е11-130301-1409 1113-0301-1409 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759/ХС-720	м2	0,0174	270,58	1,72	5	--	5	--	6
					17,77	0,28	--	--		--	
91	Е11-130301-1409 1113-0301-1409 РСНБ РК 2015 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759/ХС-710 4 раза	м2	0,0174	864,30	6,88	15	--	14	1	17
		НР - 69%; СП - 8%			71,08	1,10	1	--		1	
		Крепление элементов переливного трубопровода									
92	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,01306	108130,28	6716,96	1412	88	104	846	2438
		НР - 69%; СП - 8%			93398,40	437,72	1220	6		181	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
93	С121-050201-0602 2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,0108	327621,00	--	3538	--	3538	--	3821
		СП - 8%			--	--	--	--		283	
94	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00226	296638,00	--	670	--	670	--	724
		СП - 8%			--	--	--	--		54	
95	Е11-130301-0503 1113-0301-0503 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	м2	0,37874	288,06	2,43	109	1	95	9	128
		НР - 69%; СП - 8%			35,18	0,28	13	--		9	
96	Е11-130301-1409 1113-0301-1409 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759/ХС-720	м2	0,37874	270,58	1,72	102	1	94	5	115
		НР - 69%; СП - 8%			17,77	0,28	7	--		9	
97	Е11-130301-1409 1113-0301-1409 РСНБ РК 2015 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759/ХС-710 4 раза	м2	0,37874	864,30	6,88	327	2	298	19	374
		НР - 69%; СП - 8%			71,08	1,10	27	--		28	
98	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,08	27266,58	1018,04	2181	81	1743	353	2736
		НР - 91%; СП - 8%			4467,96	375,55	357	30		203	
		Крепление элементов подводящего трубопровода									

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
99	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0108	108130,28	6716,96	1168	73	86	699	2017
		НР - 69%; СП - 8%			93398,40	437,72	1009	5		149	
100	С121-050201-0602 2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,0108	327621,00	--	3538	--	3538	--	3821
		СП - 8%			--	--	--	--		283	
101	Е11-130301-0503 1113-0301-0503 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	м2	0,3132	288,06	2,43	90	1	78	8	105
		НР - 69%; СП - 8%			35,18	0,28	11	--		8	
102	Е11-130301-1409 1113-0301-1409 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759/ХС-720	м2	0,3132	270,58	1,72	85	--	79	4	96
		НР - 69%; СП - 8%			17,77	0,28	6	--		7	
103	Е11-130301-1409 1113-0301-1409 РСНБ РК 2015 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759/ХС-710 4 раза	м2	0,3132	864,30	6,88	271	2	247	16	310
		НР - 69%; СП - 8%			71,08	1,10	22	--		23	
104	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,08	27266,58	1018,04	2181	81	1743	353	2736
		НР - 91%; СП - 8%			4467,96	375,55	357	30		203	

Локальная смета 2-4-2 - Резервуар чистой воды емкостью 100м3 (2шт). Вентиляция

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м	2	1719,17	21,02	3438	42	2466	928	4716
		НР - 98%; СП - 8%			465,06	8,56	930	17		349	
14	С123-040501-0221 2304-0501-0221 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	835,00	--	1670	--	1670	--	1804
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
15	Е11-130301-1703 1113-0301-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811	м2	1,4922	301,96	1,72	451	2	423	18	506
		НР - 69%; СП - 8%			17,13	0,28	26	--		37	
16	Е11-260101-1801 1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	5,50128	1943,27	119,41	10690	656	5301	3845	15698
		НР - 76%; СП - 8%			860,40	59,34	4733	326		1163	
17	С121-110403-1908 2111-0403-1908 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 32 мм ГОСТ 16381-77	м2	6,051408	7531,00	--	45573	--	45573	--	49219
		СП - 8%			--	--	--	--		3646	
18	Е11-260301-0202 1126-0301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	4	2437,67	165,06	9751	661	731	6398	17441
		НР - 76%; СП - 8%			2089,68	14,90	8359	60		1292	

Локальная смета 2-5-1 - Подземная насосная станция I-подъема на водоразборной скважине (2шт). Строительные работы

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		РАЗДЕЛ 2.Подземный колодец круглый									
27	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /нар.боков.поверх./	м2 поверхности	55,5309	882,74	19,89	49019	1104	31916	15022	69164
		НР - 93%; СП - 8%			288,11	2,76	15999	153		5123	
		Крышка деревянная КД-1									
28	Е11-100201-0101 1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты. Укладка над подпольными каналами /крышка деревянная/	м2	0,603508	342,16	127,33	206	77	--	147	381
		НР - 90%; СП - 8%			214,83	55,78	130	34		28	
29	С127-010101-0104 2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,603508	1043,00	--	629	--	629	--	679
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
		Сальники /сер.5.900-2/									
30	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,01774	729701,32	1342,32	12945	23	11616	1198	15274
		НР - 91%; СП - 8%			73602,00	585,60	1306	10		1131	
31	Е11-161201-0103 1116-1201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм	сальник	2	7554,15	--	15108	--	7469	7487	24402
		НР - 98%; СП - 8%			3819,69	--	7639	--		1808	
32	Е11-161201-0101 1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	2	3038,13	--	6076	--	1508	4477	11397
		НР - 98%; СП - 8%			2284,20	--	4568	--		844	
		РАЗДЕЛ 3.Рама металлическая РМ1 для установки СУН /АС-1.1-общ.дан. АС-5.6/									

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство бет.кл.В12,5	м3	0,46	22515,49	1198,47	10357	551	9291	587	11819
		НР - 91%; СП - 8%			1120,35	280,97	515	129		875	
34	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,19384	25859,07	11577,03	5013	2245	428	2060	7639
		НР - 69%; СП - 8%			12070,85	3330,20	2340	646		566	
35	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,19384	3121,81	452,58	605	87	56	319	998
		НР - 69%; СП - 8%			2383,86	1,38	462	--		74	
36	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,19384	497898,00	--	96513	--	96513	--	104234
		СП - 8%			--	--	--	--		7721	
37	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,002	907361,32	1342,32	1815	3	1309	458	2455
		НР - 91%; СП - 8%			251262,00	585,60	503	1		182	
38	С121-050301-9918 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,002	108292,00	--	217	--	217	--	234
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
39	Е11-120101-0701 1112-0101-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	8	2292,41	79,65	18339	638	13705	3865	23981

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		НР - 92%; СП - 8%			499,47	25,69	3996	206		1776	
40	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,62136	155,26	3,44	873	19	550	212	1172
		НР - 69%; СП - 8%			54,06	0,55	304	3		87	

Локальная смета 2-5-2 - Подземная насосная станция I-подъема на водоразборной скважине (2шт). Технологические оборудование и трубопроводы

2	Прайс-лист ТОО "IDea Trade"	Скважинный насос 10 м3/ч, DAB S4E	шт	3	669004,29	--	2007013	--		--	2007013
					--	--	--	--	2007013	--	
4	Прайс-лист ТОО "IDea Trade"	Шкаф управления с частотным приводом 2-мя насосами на 4 кВт IP54, с электронной защитой и дискретным датчиком давления. С встроенной системой терморегуляции и вентиляции.	шт	1	1328250,00	--	1328250	--		--	1328250
					--	--	--	--	1328250	--	
5	Прайс-лист ТОО "IDea Trade"	Кабель мотора 4х4 DOL в изоляции.40м	шт	2	242250,00	--	484500	--	484500	--	523260
		СП - 8%			--	--	--	--		38760	
6	Прайс-лист ТОО "IDea Trade"	Заливная муфта 2NO Grundfos	шт	2	31875,00	--	63750	--	63750	--	68850
		СП - 8%			--	--	--	--		5100	
7	Прайс-лист ТОО "КазНИИВХ"	Устройство для беструбного водоподъема УБВ-8	шт	2	225892,86	--	451786	--		--	451786
					--	--	--	--	451786	--	
8	Прайс-лист ТОО "КазНИИВХ"	Устройство герметизации устья скважины ОГ-10	шт	2	40660,71	--	81321	--		--	81321
					--	--	--	--	81321	--	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	2522,72	--	5045	--	4395	637	6136
		НР - 98%; СП - 8%			324,94	--	650	--		455	
10	Е11-160901-0503 1116-0901-0503 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 80 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	6935,95	156,74	13872	313	9067	4457	19795
		НР - 98%; СП - 8%			2246,16	27,60	4492	55		1466	
11	С123-030301-0214 2303-0301-0214 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 80	шт.	2	56548,00	--	113096	--	113096	--	122144
		СП - 8%			--	--	--	--		9048	
12	Ц13-121101-0207 1312-1101-0207 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	16733,86	7166,22	133871	57329	3126	57525	206708
		НР - 61%; СП - 8%			9177,00	2610,92	73416	20887		15312	
13	С123-041007-0601 2304-1007-0601 РСНБ РК 2015	Клапан воздушный фланцевый кинетический одностороннего действия, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 50, типа AVK ГОСТ 5761-2005	шт.	2	146118,00	--	292236	--	292236	--	315615
		СП - 8%			--	--	--	--		23379	
14	С123-040103-0502 2304-0103-0502 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели 3550, для воды, корпус из серого чугуна, Т до 90°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	4	10338,00	--	41352	--	41352	--	44660
		СП - 8%			--	--	--	--		3308	
15	С123-041001-0304 2304-1001-0304 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый модели 2300, для воды, из нержавеющей стали, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 33423-2015	шт.	2	18964,00	--	37928	--	37928	--	40962

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		СП - 8%			--	--	--	--		3034	
16	С123-040702-0603 2304-0702-0603 РСНБ РК 2015	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	8196,00	--	16392	--	16392	--	17703
		СП - 8%			--	--	--	--		1311	
17	С123-020101-0152 2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	472,00	--	1888	--	1888	--	2039
		СП - 8%			--	--	--	--		151	
18	С123-020101-0607 2302-0101-0607 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	765,00	--	3060	--	3060	--	3305
		СП - 8%			--	--	--	--		245	
19	С123-020101-1007 2302-0101-1007 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	361,00	--	1444	--	1444	--	1560
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
20	С123-020103-0204 2302-0103-0204 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	4	645,00	--	2580	--	2580	--	2786
		СП - 8%			--	--	--	--		206	
21	С123-020103-0206 2302-0103-0206 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1118,00	--	4472	--	4472	--	4830
		СП - 8%			--	--	--	--		358	
22	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	10	1434,00	--	14340	--	14340	--	15487

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		СП - 8%			--	--	--	--		1147	
23	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	2	8532,64	119,12	17065	238	14343	2515	21147
		НР - 98%; СП - 8%			1242,00	41,40	2484	83		1566	
24	С123-030103-0201 2303-0103-0201 РСНБ РК 2015	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	2	839,00	--	1678	--	1678	--	1812
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
25	С123-030103-0401 2303-0103-0401 РСНБ РК 2015	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	40	733,00	--	29320	--	29320	--	31666
		СП - 8%			--	--	--	--		2346	

Локальная смета 2-6-1 - Насосная станция II подъема контейнерного типа. Устройство фундаментов

		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	48,015	163,80	154,99	7865	7442	--	1655	10281
		НР - 72%; СП - 8%			8,81	39,05	423	1875		762	
2	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	14,85	1580,26	--	23467	--	--	16896	43592
		НР - 72%; СП - 8%			1580,26	--	23467	--		3229	
3	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	36,432	30,49	30,49	1111	1110	--	299	152[illegible]

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,40	--	415		113	
4	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	4,048	815,97	--	3303	--	--	2378	6136
		НР - 72%; СП - 8%			815,97	--	3303	--		454	
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	36,432	164,57	77,20	5996	2813	--	3242	9977
		НР - 72%; СП - 8%			87,37	36,22	3183	1320		739	
6	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	36,432	82,82	70,05	3017	2553	104	701	4015
		НР - 72%; СП - 8%			9,87	16,84	360	614		297	
		ФУНДАМЕНТЫ									
7	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,02	22759,13	1108,93	23214	1131	20751	1444	26631
		НР - 91%; СП - 8%			1305,45	250,19	1332	255		1973	
8	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	10,83	26496,39	1356,11	286956	14686	236293	35837	348616
		НР - 91%; СП - 8%			3321,96	314,33	35977	3404		25823	
9	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0419616	220671,00	--	9260	--	9260	--	10001
		СП - 8%			--	--	--	--		741	
10	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0065988	225041,00	--	1485	--	1485	--	1604
		СП - 8%			--	--	--	--		119	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0485604	20796,19	1011,79	1010	49	14	876	2037
		НР - 91%; СП - 8%			19496,40	335,24	947	16		151	
12	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0096	907361,32	1342,32	8711	13	6286	2200	11784
		НР - 91%; СП - 8%			251262,00	585,60	2412	6		873	
13	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	33,84	882,74	19,89	29872	673	19449	9154	42148
		НР - 93%; СП - 8%			288,11	2,76	9750	93		3122	

Локальная смета 2-7 - Скважина (1шт)

17	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Бетонирование устья скважины	м3	2,5	22954,09	1198,47	57385	2996	51588	3188	65419
		НР - 91%; СП - 8%			1120,35	280,97	2801	702		4846	

Локальная смета 3-1 - Уборная на 1 очко

1	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	6,48	1316,88	--	8533	--	--	6144	15851
		НР - 72%; СП - 8%			1316,88	--	8533	--		1174	
2	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	3,08	815,97	--	2513	--	--	1809	4668
		НР - 72%; СП - 8%			815,97	--	2513	--		346	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	10,192	2506,65	152,87	25548	1558	21098	3224	31074
		НР - 94%; СП - 8%			283,78	52,76	2892	538		2302	
4	Е11-080101-0401 1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Изоляция днища глиной	м3	1,5288	10255,03	1687,22	15678	2580	2853	10666	28451
		НР - 93%; СП - 8%			6701,31	800,40	10245	1224		2107	
5	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство бетон кл.В7,5	м3	4,91	33068,22	3188,01	162365	15653	103976	44001	222876
		НР - 91%; СП - 8%			8703,87	1144,05	42736	5617		16509	
6	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	м2	2,352	700,17	43,47	1647	102	619	883	2732
		НР - 94%; СП - 8%			393,90	5,53	926	13		202	
7	Е11-110101-0406 1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	м2	2,352	259,96	22,50	611	53	245	301	985
		НР - 94%; СП - 8%			132,92	3,09	313	7		73	
8	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	2,352	782,62	29,77	1841	71	929	823	2877
		НР - 94%; СП - 8%			357,42	14,67	841	35		213	
9	Е11-061401-0104 1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности	м2	2,352	421,13	0,83	990	2	50	854	1992
		НР - 91%; СП - 8%			398,82	0,41	938	1		148	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	Е11-150208-0101 1115-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,558	2506,09	68,90	31471	865	18560	10177	44980
		НР - 80%; СП - 8%			959,22	53,82	12046	676		3332	
11	Е11-061401-0104 1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	12,558	421,13	0,83	5289	10	271	4562	10639
		НР - 91%; СП - 8%			398,82	0,41	5008	5		788	
12	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	18,568	882,74	19,89	16391	369	10672	5023	23127
		НР - 93%; СП - 8%			288,11	2,76	5350	51		1713	
13	Е11-080101-0401 1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Боковая изоляция стен фундаментов глиной	м3	1,92588	10255,03	1687,22	19750	3249	3595	13436	35841
		НР - 93%; СП - 8%			6701,31	800,40	12906	1541		2655	
14	Е11-100102-0402 1110-0102-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Установка элементов каркаса из бревен и пластин	м3	0,158	84039,62	1107,36	13278	175	9559	3264	17866
		НР - 90%; СП - 8%			22431,60	524,40	3544	83		1323	
15	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов	м3	0,158	8274,92	42,46	1307	7	943	324	1761
		НР - 90%; СП - 8%			2257,88	18,93	357	3		130	
16	Е11-100102-0601 1110-0102-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	11,1	580,28	15,60	6441	173	1522	4349	11653

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		НР - 90%; СП - 8%			427,61	7,73	4746	86		863	
17	С121-070203-0202 2107-0203-0202 РСНБ РК 2015	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, II сорта	м3	0,241	51721,00	--	12465	--	12465	--	13462
		СП - 8%			--	--	--	--		997	
18	Е11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	1,88	828,36	48,80	1557	92	160	1269	3052
		НР - 94%; СП - 8%			694,15	23,96	1305	45		226	
19	С121-070203-0205 2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44мм и более, II сорта	м3	0,094	54844,00	--	5155	--	5155	--	5567
		СП - 8%			--	--	--	--		412	
20	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Установка стропил, мауэрлата, лежней и бруска	м3	0,054	98569,68	1442,69	5323	78	3936	1207	7053
		НР - 90%; СП - 8%			24243,70	599,40	1309	32		522	
21	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,054	8870,15	58,63	479	3	426	46	567
		НР - 90%; СП - 8%			918,84	26,42	50	1		42	
22	Е11-120101-0701 1112-0101-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	4,212	1731,93	79,65	7295	335	4856	2035	10076
		НР - 92%; СП - 8%			499,47	25,69	2104	108		746	
23	С121-070201-0201 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,025	53011,00	--	1325	--	1325	--	1431
		СП - 8%			--	--	--	--		106	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита обрешетки под кровлю	м2	4,212	309,01	2,72	1302	11	1144	137	1554
		НР - 90%; СП - 8%			34,83	1,23	147	5		115	
25	Е11-100107-0201 1110-0107-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 2 м 2 в деревянных рубленых стенах. Заполнение отдельными элементами	м2 проемов	1,26	9449,18	124,13	11906	157	3913	7122	20550
		НР - 90%; СП - 8%			6218,94	61,69	7836	78		1522	
26	С121-090102-0102 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Стоимость деревянной двери	м2	1,26	5643,00	--	7110	--	7110	--	7679
		СП - 8%			--	--	--	--		569	
27	С121-090404-1005 2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	1	3306,00	--	3306	--	3306	--	3570
		СП - 8%			--	--	--	--		264	
28	Е11-100106-0701 1110-0106-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Проемы оконные площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах,. Заполнение переплетами одинарными	м2 проемов	0,16224	13100,89	116,24	2125	19	785	1197	3588
		НР - 90%; СП - 8%			8140,41	56,58	1321	9		266	
29	С121-090101-6803 2109-0101-6803 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 24700-99	м2	0,16224	46885,00	--	7607	--	7607	--	8216
		СП - 8%			--	--	--	--		609	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	0,64	3353,62	539,04	2146	345	908	883	3271
		НР - 90%; СП - 8%			1394,82	138,24	893	88		242	
31	С121-070602-0106 2107-0602-0106 РСНБ РК 2015 прим.	Стоимость крышки выгреба	м2	0,64	5129,00	--	3283	--	3283	--	3546
		СП - 8%			--	--	--	--		263	
32	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Устройство вытяжного короба	м3 древесины в конструкции	0,06	96990,97	1057,16	5819	64	4248	1383	7778
		НР - 90%; СП - 8%			25110,00	496,80	1507	30		576	

Локальная смета 4-1 - Сети ВЛЗ-10кВ и КЛ-0,4кВ

РАЗДЕЛ 2.КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ КЛ-0,4кВ

Земляные работы

108	Е11-010101-0404 1101-0101-0404 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	284,889	170,63	162,46	48611	46283	--	14775	68457
		НР - 72%; СП - 8%			8,17	63,86	2328	18193		5071	
109	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	8,811	1580,26	--	13924	--	--	10025	25865
		НР - 72%; СП - 8%			1580,26	--	13924	--		1916	
110	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	154,48	30,49	30,49	4710	4710	--	1268	6456

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,40	--	1761		478	
111	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	38,62	815,97	--	31513	--	--	22689	58538
		НР - 72%; СП - 8%			815,97	--	31513	--		4336	
112	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	154,48	164,57	77,20	25423	11926	--	13746	42303
		НР - 72%; СП - 8%			87,37	36,22	13497	5595		3134	
113	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	767	492,23	409,43	377540	314032	--	138093	556884
		НР - 72%; СП - 8%			82,80	167,26	63508	128288		41251	
114	Ц13-080201-0302 1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	1742	144,93	117,33	252468	204389	--	94733	374977
		НР - 72%; СП - 8%			27,60	47,93	48079	83494		27776	
115	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Мелкая земля. Подсыпка	м3 грунта	100,6	815,97	--	82087	--	--	59102	152484
		НР - 72%; СП - 8%			815,97	--	82087	--		11295	
		Материалы и оборудования КЛ-0,4кВ									
116	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	720	355,24	157,61	255773	113479	32998	104748	389363
		НР - 72%; СП - 8%			151,80	50,26	109296	36187		28842	
117	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	38	332,33	149,03	12629	5663	1722	5081	19127
		НР - 72%; СП - 8%			138,00	47,72	5244	1813		1417	
118	Ц13-080201-0702 1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	48	747,65	425,18	35887	20409	6204	11701	51395
		НР - 72%; СП - 8%			193,20	145,37	9274	6978		3807	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
124	Ц13-080201-1814 1308-0201-1814 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	9	1567,79	82,05	14110	739	951	9160	25131
		НР - 72%; СП - 8%			1380,00	33,52	12420	302		1862	
126	Ц13-100408-0504 1310-0408-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.	4	4778,51	--	19114	--	634	11273	32818
		НР - 61%; СП - 8%			4620,00	--	18480	--		2431	
128	Ц13-080201-3410 1308-0201-3410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	38	297,66	172,71	11311	6563	99	4674	17264
		НР - 72%; СП - 8%			122,33	48,50	4649	1843		1279	
		Опора наружного освещения СТ-6-3 с кронштейном типа Ива -12шт									
130	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты из ГПС. Устройство	м3 основания	0,3	1867,08	1035,93	560	311	1	348	981
		НР - 93%; СП - 8%			826,80	421,80	248	127		73	
131	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,3	2205,00	--	662	--	662	--	715
		СП - 8%			--	--	--	--		53	
132	Е11-330303-0501 1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке сопорой. Устройство	м3	5,1	22077,48	25,20	112595	129	103748	6974	129135
		НР - 80%; СП - 8%			1709,40	--	8718	--		9566	
133	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Детали закладные весом более 20 кг. Установка КМ-3-22/4	т	0,408	681479,32	1342,32	278044	548	267141	9641	310699
		НР - 91%; СП - 8%			25380,00	585,60	10355	239		23015	
134	Е11-330303-0111 1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	12	9407,50	6288,70	112890	75464	--	56879	183351

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		НР - 80%; СП - 8%			3118,80	2806,12	37426	33673		13582	
135	Е11-330207-0102 1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами светодиодными. Установка	светильник	12	5085,68	2608,47	61028	31302	227	34330	102987
		НР - 80%; СП - 8%			2458,23	1117,80	29499	13414		7629	
136	С123-070405-0103 2307-0405-0103 РСНБ РК 2015	Стойка стальная граненная коническая фланцевая типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012	шт.	12	52785,00	--	633420	--	633420	--	684094
		СП - 8%			--	--	--	--		50674	
137	С123-070405-0305 2307-0405-0305 РСНБ РК 2015	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	12	6747,00	--	80964	--	80964	--	87441
		СП - 8%			--	--	--	--		6477	
138	С123-070106-0322 2307-0106-0322 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 80W, 80 Вт, 8000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013	шт.	12	32514,00	--	390168	--	390168	--	421381
		СП - 8%			--	--	--	--		31213	
139	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	120	332,33	149,03	39880	17883	5437	16046	60400
		НР - 72%; СП - 8%			138,00	47,72	16560	5726		4474	
140	С123-060131-0301 2306-0131-0301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,12	61752,00	--	7410	--	7410	--	8003
		СП - 8%			--	--	--	--		593	
141	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	2726,02	24,44	32712	293	16111	11742	48010
		НР - 72%; СП - 8%			1359,00	--	16308	--		3556	
142	С123-070204-0806 2307-0204-0806 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	12	687,00	--	8244	--	8244	--	8504
		СП - 8%			--	--	--	--		660	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
143	С124-040207-2501 2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные У733	100 шт.	0,48	4265,00	--	2047	--	2047	--	2211
		СП - 8%			--	--	--	--		164	
144	Ц13-080206-1904 1308-0206-1904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по потолкам	м	24	396,87	32,99	9525	791	1354	5505	16232
		НР - 72%; СП - 8%			307,51	11,06	7380	265		1202	
145	С123-010504-0106 2301-0504-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м	24	132,00	--	3168	--	3168	--	3421
		СП - 8%			--	--	--	--		253	

Локальная смета 7-1 - Генеральный план (площадка водопроводных сооружений)

РАЗДЕЛ 1. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА

1	Е11-010102-0404 1101-0102-0404 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 /Срезка растит.слоя грунта и вывоз/завоз на 50км/	м3 грунта	190	283,81	258,27	53924	49071	16	17228	76844
		НР - 72%; СП - 8%			25,46	100,48	4837	19091		5692	
2	С341-010102-0118 4101-0102-0118 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1, на расст. 50 км.	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 км	т·км	16625	58,00	--	964250	--		--	1041390
		СП - 8%			--	--	--	--		77140	
3	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. засыпка бульдозерами мощностью 59 квт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. группа грунтов 1 /засыпка недостающего грунта для планировки/	м3	85	30,49	30,49	2592	2592	--	698	3553
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	11,40	0	969		263	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Е11-010104-0407 1101-0104-0407 РСНБ РК 2015 К=5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) квт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м с 5м до 30 м	м3	85	85,37	85,37	7256	7256	--	1954	9947
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	31,93	0	2714		737	
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	85	164,57	77,20	13988	6562	--	7564	23276
		НР - 72%; СП - 8%			87,37	36,22	7426	3079		1724	
		РАЗДЕЛ 2. ПОКРЫТИЯ									
		Покрытие дорог из ГПС тип-1									
6	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см /20см/. Устройство	м2 основания или покрытия	732	193,57	146,63	141693	107333	373	69127	227685
		НР - 108%; СП - 8%			46,43	41,01	33987	30019		16866	
7	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	181,78	2205,00	--	400825	--	400825	--	432891
		СП - 8%			--	--	--	--		32066	
		Покрытие дорог из ГПС тип-3									
14	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см /20см/. Устройство	м2 основания или покрытия	294,5	193,57	146,63	57006	43182	150	27811	91603
		НР - 108%; СП - 8%			46,43	41,01	13674	12077		6785	
15	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	73,1341667	2205,00	--	161261	--	161261	--	174162
		СП - 8%			--	--	--	--		12901	
		Отмостка /сер. 2.110-3п дет.90/									
16	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	10,05	25472,84	7,68	256002	77	216935	36651	316065
		НР - 94%; СП - 8%			3879,60	--	38990	--		23412	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		РАЗДЕЛ 3. ОГРАЖДЕНИЕ									
		Ж/б ограда Б5В-1									
17	Е11-070111-0101 1107-0111-0101 РСНБ РК 2015	**Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка**	м оград	317,5	3229,18	1647,19	1025265	522983	55734	769093	1937906
		НР - 118%; СП - 8%			1406,45	646,38	446548	205226		143549	
21	С121-050307-1020 2105-0307-1020 РСНБ РК 2015	**Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69**	кг	85,725	641,00	--	54950	--	54950	--	59346
		СП - 8%				--	--	--	--	4396	
23	С121-049999-9917	**Столбы железобетонные /Столб С5Ба/**	м3	0,18	43361,00	--	7805	--	7805	--	8429
		СП - 8%			--	--	--	--		624	
24	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)/Фундамент Ф6/**	м3	0,6	43361,00	--	26017	--	26017	--	28098
		СП - 8%			--	--	--	--		2081	
								5468141	19891972	9178029	
		ИТОГО:	**Тенге**								**43 137 811**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5 344 271				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4 225 836			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1 242 305			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						19 891 972		
		- Перевозка	Тенге						4 497 703		
		- Накладные расходы	Тенге							7 125 401	
		- Сметная прибыль	Тенге							2 052 628	

Всего	**43 137 811**
Временные здания и сооружения 2,9x0,8=2,32%	1 000 797
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	1 456 573
Итого	**45 595 181**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**911 904**

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Итого в текущих ценах с 05.10.20г.					46 507 085				
		Итого в текущих и прогнозных ценах 2022г. К = 1,1025918					51 278 331				
		Ценовая скидка согласно Договора, k=0,95					-2 563 917,73				
		Итого в текущих ценах					**48 714 413,27**				
		НДС (12 %)					5 845 729,59				
		Итого					**54 560 142,86**				

Сдал (Подрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ **Шелекбаев Д.А.**

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства" Буландынского района
БИН 060140005420

Руководитель _____ **Ахметова Ж. О.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "STROYCORP"
БИН 210540002324

_____ **Тлеуханов Н.Б**
аттестат № KZ49VJE00065566 от 18.05.2021г.