Приложение 2

к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктур развития Республики Казахстан от 05 августа 2021 года№420

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "Авторемстрой ЛТД"

Договор: Доп соглашение №43-5 от 19.02.2024г к договору №43 от 23.08.2022г

Наименование строительства: "Строительство спортивно- оздоровительного комплекса в селе Орнек Жамбылского района Жамбылской области"
Корректировка

СПРАВКА № 7
о стоимости выполненных работ и затрат
за май месяц 2024 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц включительно всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе:			За отчетный месяц всего	В том числе:		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5,00	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство спортивно-оздоровительного комплекса в селе Орнек Жамбылского района Жамбылской области" Корректировка	300 710 954,99	300 710 954,99				5 839 380,87			
2	в том числе НДС	32 219 030,89	32 219 030,89				625 647,95			
3	Удержание аванс 30%	90 213 286,50	90 213 286,50				1 751 814,26			
4	Удержание 5%	15 035 547,75	15 035 547,75				291 969,04			
5	Всего к оплате с НДС	195 462 120,74	195 462 120,74				3 795 597,57			
6	**Сумма к оплате: три миллиона семьсот девяносто пять тысяч пятьсот девяносто семь тенге пятьдесят семь тиын**									

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Руководитель _____ **Исаков Ж.С.**

Подрядчик:
ТОО "Авторемстрой ЛТД"

Директор _____ **Ералиев С.А.**

Форма 4

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "Авторемстрой ЛТД"

Наименование стройки: "Строительство спортивно- оздоровительного комплекса в селе Орнек Жамбылского района Жамбылской области" Корректировка

Наименование объекта: "Строительство спортивно- оздоровительного комплекса в селе Орнек Жамбылского района Жамбылской области" Корректировка

Договор: Доп соглашение №43-5 от 19.02.2024г к договору №43 от 23.08.2022г

Акт выполненных работ №7
за май 2024 г.

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**-43824631**
	Отдел 1.	**Локальная смета 2-1-1 Конструкции железобетонные**				**-127447**
	Раздел 1.	**Септик**				**-127447**
		Железебетонные конструкции				
1	**6122-0701-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка люка**	**шт.**	-3	**7567**	**-22701**
2	**244-201-0302** ***РСНБ РК 2022***	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л**	**комплект**	5	**-6458**	**-32290**
3	**1116-1201-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм**	**сальник**	-3	**13959**	**-41877**
4	**6118-0204-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали круглого сечения диаметр 200 мм**	**шт.**	-3	**10193**	**-30579**
	Отдел 2.	**Локальная смета 2-1-2 Архитектурные решения**				**-5228603**
	Раздел 2.	**Стены и перегородки**				**-1134666**

1	2	3	4	5	6	7
5	6107-0201-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 2 слоя с двух сторон толщина 100-150 мм, глухой**	$м^2$	-90	10677	-960930
6	234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80**	$м^3$	4,5	-38608	-173736
	Раздел 3.	**Оконные и дверные проемы**				-2101997
		Двери				
7	6108-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема до 3 $м^2$**	$м^2$	-35,07	5262	-184538
8	223-503-0503 *РСНБ РК 2022*	**Лента ПСУЛ**	м	25,94	-263	-6822
9	223-203-0208 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный**	$м^2$	6,3	-53039	-334146
10	223-203-0205 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-12, однопольный**	$м^2$	2,52	-44391	-111865
11	223-203-0204 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-10, однопольный**	$м^2$	2,1	-49345	-103625
12	223-203-0203 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный**	$м^2$	7,56	-51209	-387140
13	223-203-0202 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный**	$м^2$	6,72	-56783	-381582
14	223-203-0201 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7, однопольный**	$м^2$	9,87	-60008	-592279
	Раздел 4.	**Полы**				-1991940
		Полы1 этажа				
		Керамическая плитка				
15	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей**	$м^2$	-46,45	5800	-269410
16	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	$м^2$	47,379	-3313	-156967
		Линолеум				
17	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм**	$м^2$	-12,2	1684	-20545

1	2	3	4	5	6	7
18	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой**	**м² изолируемой поверхности**	**-12,2**	**4829**	**-58914**
19	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм**	**м²**	**-12,2**	**1684**	**-20545**
20	6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающимися смесями толщина слоя 5 мм**	**м² стяжки**	**-12,2**	**2263**	**-27609**
21	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из линолеума на клее**	**м²**	**-12,2**	**5461**	**-66624**
		Бетонный пол				
22	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой**	**м² изолируемой поверхности**	**-3,36**	**4829**	**-16225**
23	6109-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий бетонных, толщина 30 мм**	**м²**	**-3,36**	**2086**	**-7009**
		Спорт.покрытие- спортзал				
24	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм**	**м²**	**-40,2**	**1684**	**-67697**
25	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой**	**м² изолируемой поверхности**	**-40,2**	**4829**	**-194126**
26	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм**	**м²**	**-40,2**	**1684**	**-67697**
27	6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающимися смесями толщина слоя 5 мм**	**м² стяжки**	**-40,2**	**2263**	**-90973**
28	1127-1301-0101 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	**Покрытия спортивные толщиной 6 мм. Устройство на бетонное основание**	**м² покрытия**	**-40,2**	**4212**	**-169322**
29	233-102-0401 *РСНБ РК 2022*	**Покрытие гомогенное поливинилхлоридное для спортплощадок поверхность полиуретановая, общая толщина 6 мм, толщина защитного слоя 1,5 мм**	**м²**	**41,004**	**-12004**	**-492212**
		Керамогранитная плита				
30	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм**	**м²**	**-13,41**	**1684**	**-22582**
31	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм**	**м²**	**-13,41**	**1684**	**-22582**
32	231-302-0103 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 600х600х10мм**	**м²**	**13,6782**	**-3066**	**-41937**
33	6109-0401-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике**	**м**	**-267,51**	**669**	**-178964**
	Отдел 3.	**Локальная смета 2-1-4 Водопровод и канализация**				**-4258959**

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 5.	**Водопровод холодной воды**				**-3852868**
34	**6114-0601-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка кранов поливочных, диаметр до 25 мм**	**кран**	**-5**	**29066**	**-145330**
35	**1118-0501-0102** *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,2 т. Установка**	**насос**	**-1**	**84854**	**-84854**
36	**Прайслист**	**Насосная установка Tesco**	**компл**	**1**	**-1663902,68**	**-1663903**
		Водомерный узел				
37	**Прайслист**	**Задвижка Д80 Sigmetix**	**IN**	**2**	**-60840**	**-121680**
38	**241-116-0209** *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм**	**шт.**	**4**	**-3270**	**-13080**
39	**1118-0501-0205** *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	**Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 МПа, диаметр 80 мм. Установка**	**вставка**	**-1**	**28429**	**-28429**
40	**245-405-0706** *РСНБ РК 2022*	**Вставка гибкая ZKT резьбовая, Тмакс 95°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 присоединение Rp 3, DN 80**	**шт.**	**1**	**-52455**	**-52455**
41	**261-301-0422** *РСНБ РК 2022*	**Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2**	**-887**	**-1774**
42	**261-301-0403** *РСНБ РК 2022*	**Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, Ру 0,6 МПа, Dy 40 мм ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1**	**-20845**	**-20845**
43	**6114-0202-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм**	**шт.**	**-1**	**14633**	**-14633**
44	**242-101-0102** *РСНБ РК 2022*	**Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для газа, Т до +100°С, PN 6, марки 30ч7бк ГОСТ 5762-2002 DN 80**	**шт.**	**1**	**-18501**	**-18501**
45	**242-404-0108** *РСНБ РК 2022*	**Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 80**	**шт.**	**1**	**-56049**	**-56049**
46	**241-114-0110** *РСНБ РК 2022*	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х6,0-38х3,0 мм**	**шт.**	**2**	**-842**	**-1684**
		Противопожарный				
47	**1118-0501-0102** *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,2 т. Установка**	**насос**	**-1**	**84854**	**-84854**
48	**Прайслист**	**Насосная установка Tesco (пожарная)**	**компл**	**1**	**-1363876,79**	**-1363877**
49	**248-305-0106** *РСНБ РК 2022*	**Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10**	**шт.**	**10**	**-18092**	**-180920**

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 6.	Канализация К1				-406091
50	6115-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка душевых поддонов чугунных и стальных, мелких.	комплект	-7	5487	-38409
51	244-103-0202 *РСНБ РК 2022*	Поддон душевой акриловый квадратный размерами 900 мм х 900 мм	шт.	7	-52526	-367682
	Отдел 4.	Локальная смета 2-1-5 Отопление и вентиляция				-16092130
	Раздел 7.	Отопление				-16092130
		ОП-1				
52	6116-0603-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка теплообменников пластинчатых в тепловом пункте, масса от 400 до 500 кг/Теплогенератор.Установка/	шт.	-1	44974	-44974
53	Прайслист	Теплогенератор ADRIAN MID 2190B	компл	1	-8892860	-8892860
54	6118-0101-0311 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм	$м^2$	-32,07	4307	-138125
		ОП-2				
55	6116-0603-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка теплообменников пластинчатых в тепловом пункте, масса от 300 до 400 кг/Теплогенератор.Установка/	шт.	-1	39630	-39630
56	Прайслист	Теплогенератор ADRIAN MID 2190B	компл	1	-6803575	-6803575
57	1120-0301-0210 *РСНБ РК 2022*	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	-14	5170	-72380
58	1120-0301-0211 *РСНБ РК 2022*	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	-19	5294	-100586
	Отдел 5.	Локальная смета 2-1-6 Электрооборудование и электроосвещение				-2426839
	Раздел 8.	Электрооборудование				-667677
59	6124-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт.	-1	12824	-12824
60	247-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-311-100А, IP32	шт.	1	-24454	-24454
		ЩС-2				
61	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчика на готовое основание трехфазного	шт.	-1	4364	-4364
62	247-301-0304 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-01 RN, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0, Мн.т	шт.	1	-50504	-50504
63	1308-0303-1004 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	-3	18873	-56619

1	2	3	4	5	6	7
64	247-208-1101 *РСНБ РК 2022*	Пускатель магнитный типа LE 1-1210, закрытый с тепловым реле, 12А 220/380V, IP 55	шт.	3	-8753	-26259
65	6124-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт.	-1	12824	-12824
66	515-301-0110 *РСНБ РК 2022*	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5111-2674 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 5 А, тепловое реле 4 А	шт.	1	-479829	-479829
	Раздел 9.	Светотехническое оборудование				-1587488
67	6119-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж светильника с лампами светодиодными, устанавливаемого с подвесом на крюке	шт.	-6	1737	-10422
68	247-101-0122 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х36-014 Luxe	шт.	24	-48414	-1161936
69	247-102-0836 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный типа Diora Light NPO 28/3400 microprism 3-6K, IP40	шт.	22	-17075	-375650
70	Прайслист	Светильники потолочные,тип НПП03-100-001/IP65 Гост 17677-82	компл	3	-2860	-8580
71	Прайслист	Светильники,LUNA 2211-4	компл	3	-10300	-30900
	Раздел 10.	Элекротехническое оборудование				-171674
72	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	-7	783	-5481
73	246-409-0201 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 12 Вт	шт.	7	-7501	-52507
74	6124-0302-0704 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, пускателя магнитного общего назначения отдельно стоящего, на ток до 40 А	шт.	-4	18873	-75492
75	247-208-1101 *РСНБ РК 2022*	Пускатель магнитный типа LE 1-1210, закрытый с тепловым реле, 12А 220/380V, IP 55	шт.	3	-8753	-26259
76	247-208-1103 *РСНБ РК 2022*	Пускатель магнитный типа LE 1-2510, закрытый с тепловым реле, 25А 380V, IP 55	шт.	1	-11935	-11935
	Отдел 6.	Локальная смета 2-1-7 Технологическое оборудование				-12914066
	Раздел 11.	Технологическое оборудование				-12914066
77	Прайс лист	Трехсекционный металлический шкаф 480х350х1730мм	шт	5	-53596,43	-267982
78	Прайс лист	Шкаф комбинированный для бумаг 1000х400х1800мм	шт	3	-44329,46	-132988

1	2	3	4	5	6	7
79	Прайс лист	Угловой стол (2 стола, угловая тумба) 2340x1500x750мм	шт	1	-69316,96	-69317
80	Прайс лист	Вешалка настенная на 5 крючков 600x150мм	шт	13	-2368,75	-30794
81	Прайс лист	Шкаф для хранения одежды,двойной 330x2x500x1650мм	шт	73	-66383,04	-4845962
82	Прайс лист	Стеллаж производственный 1200x500x2000мм	шт	7	-70364,29	-492550
83	Прайс лист	Стол обеденный 4-х местный 1400x800x750мм	шт	2	-39575,89	-79152
84	Прайс лист	Стул полумягкий	шт	6	-5223,21	-31339
85	Прайс лист	Скамья для раздевания,трехместная 1500x450x400мм	шт	17	-12126,79	-206155
86	Прайс лист	Шкаф для посуды и инвентаря 900x500x1800мм	шт	1	-175134,82	-175135
87	Прайс лист	Шкаф медицинский двухстворчатый 800x350x1800мм	шт	1	-42494,64	-42495
88	Прайс лист	Стул полумягкий для спортивного зала 4-х местные	шт	23	-59892,86	-1377536
89	Прайс лист	Компьютер в комплекте	шт	1	-113035,71	-113036
90	Прайс лист	Принтер лазерный	шт	1	-91071,43	-91071
91	Прайс лист	Холодильник бытовой двухкамерный	шт	1	-148437,5	-148438
92	Прайс лист	Печь микроволновая	шт	2	-30000	-60000
93	Прайс лист	Чайник электрический	шт	2	-8142,86	-16286
94	Прайс лист	Беговая дорожка	шт	1	-755357,14	-755357
95	Прайс лист	Многофункциональный тренажер	шт	1	-406250	-406250
96	Прайс лист	Тренажер Подставка для упражнений со штангой под наклоном	шт	1	-70828,57	-70829
97	Прайс лист	Велотренажер механический Гиперэкстензия	шт	1	-166071,43	-166071
98	Прайс лист	Вертикальный велотренажер	шт	1	-263571,43	-263571

1	2	3	4	5	6	7
99	Прайс лист	Мешок аэроводный	шт	2	-95892,86	-191786
100	Прайс лист	Шведская стенка	шт	2	-30248,21	-60496
101	Прайс лист	Сушилка для рук	шт	1	-16406,25	-16406
102	Прайс лист	Инвалидная коляска/ступенькоход/Гради-стандарт	шт	1	-825892,86	-825893
103	Прайс лист	Стойка баскетбольная профессиональная	компл	2	-953438,39	-1906877
104	Прайс лист	Стол для настольного тенниса	компл	1	-70293,75	-70294
	Отдел 7.	Локальная смета 6-1 Наружный водопровод и каналзацияРНаружный водопровод и канализации				-2776587
105	6121-0105-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм	км	-0,0947	945883	-89575
106	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	94,7	-2466	-233530
107	6121-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм	км	-0,0947	205391	-19451
108	6114-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	-1	14633	-14633
109	242-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	-56489	-56489
110	6122-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 160 мм	м	-3,1	4281	-13271
111	241-204-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 134 /160/мм ГОСТ Р 54475-2011	м	2,1	-3135	-6584
112	8606-0510-0108 *УСН РК 8.02-03-2022*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметром трубопровода 300 мм	км трубопровода	-0,036	25888080	-931971
113	241-201-0422 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х28,6 мм	м	29	-29390	-852310
114	241-201-0423 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 355х32,2 мм	м	7	-38211	-267477

1	2	3	4	5	6	7
115	241-113-0223 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х5,0-89х5,0 мм/110-57/	шт.	1	-9841	-9841
116	241-214-0104 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	1	-706	-706
	Раздел 12.	**Колодец из сборных ж/б**				-280749
117	6122-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в сухих грунтах	$м^3$	-0,55	95123	-52318
118	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	-15381	-15381
119	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1	-14012	-14012
120	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	-12662	-12662
121	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	-2715	-2715
122	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	-19329	-19329
123	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	12	-785	-9420
124	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	т	-0,11632	1331774	-154912
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				53626798
	Отдел 1.	**Локальная смета 2-1-1 Архитектурные решения**				20047739
	Раздел 1.	**Стены и перегородки**				1028314
1	6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка внутренних стен	$м^3$	20,64	47243	975096
2	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,081	229142	18561
3	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,081	427867	34657
	Раздел 2.	**Оконные и дверные проемы**				4662303
		Двери				
4	6108-0204-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного металлического двупольного, стена бетонная	$м^2$	3,57	9262	33065
5	223-207-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	$м^2$	3,57	70933	253231

1	2	3	4	5	6	7
6	1110-0501-0801 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м² в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей на металлических рамных дюбелях**	м²	26,25	135729	3562886
		Витражы				
7	6108-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока витражного из ПВХ**	м²	21,42	4984	106757
8	223-503-0503 *РСНБ РК 2022*	**Лента ПСУЛ**	м	21	263	5523
9	223-102-0601 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой**	м²	21,42	32719	700841
	Раздел 3.	**Полы**				7477065
		Полы1 этажа				
		Керамогранитная плитка				
10	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 25*	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м³ материала основания в плотном теле	111,282	4816	535934
11	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м² стяжки	185,47	1684	312331
12	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022 к=8*	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101. Количество изменений по 5 мм: 8**	м² стяжки	185,47	1133	210138
13	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта щебнем**	м²	26,82	514	13785
14	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	м³	2,1456	34694	74439
15	1106-0301-0410 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,025	49458	1236
16	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,025	427867	10697
17	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм**	м²	26,82	1684	45165
18	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой**	м² изолируемой поверхности	26,82	4829	129514
19	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм**	м²	26,82	1684	45165
20	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	м²	26,82	5110	137050

1	2	3	4	5	6	7
21	231-302-0103 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 600х600х10мм**	**$м^2$**	**27,3564**	**3066**	**83875**
		Линолеум				
22	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 25*	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**$м^3$ материала основания в плотном теле**	**55,8**	**4816**	**268733**
23	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**$м^2$ стяжки**	**93**	**1684**	**156612**
24	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022 к=8*	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101. Количество изменений по 5 мм: 8**	**$м^2$ стяжки**	**93**	**1133**	**105369**
		Спорт.покрытие- спортзал				
25	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 25*	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**$м^3$ материала основания в плотном теле**	**414**	**4816**	**1993824**
26	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**$м^2$ стяжки**	**690**	**1684**	**1161960**
27	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022 к=8*	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101. Количество изменений по 5 мм: 8**	**$м^2$ стяжки**	**690**	**1133**	**781770**
		Спорт.покрытие - тренажерный зал				
28	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 25*	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**$м^3$ материала основания в плотном теле**	**42,456**	**4816**	**204468**
29	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**$м^2$ стяжки**	**70,76**	**1684**	**119160**
30	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022 к=8*	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101. Количество изменений по 5 мм: 8**	**$м^2$ стяжки**	**70,76**	**1133**	**80171**
		Полы 2 этажа				
		Спорт.покрытие - борцовская зал				
31	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**$м^2$ стяжки**	**357**	**1684**	**601188**
32	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022 к=8*	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101. Количество изменений по 5 мм: 8**	**$м^2$ стяжки**	**357**	**1133**	**404481**
	Раздел 4.	**Внутренняя отделка**				**2077881**
		1 и 2 этаж				
		Потолок				
33	1115-0206-0104 *РСНБ РК 2022*	**Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей**	**$м^2$ отделываемой поверхности**	**326,67**	**1243**	**406051**
		Стены				

1	2	3	4	5	6	7
34	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	$м^2$	167,4	3431	574349
35	1115-0206-0203 *РСНБ РК 2022*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	707,14	1552	1097481
	Раздел 5.	Доборные элементы сэндвич-панелей				2571458
36	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	386,1	3747	1446717
37	214-105-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,25 до 0,45 мм	т	2,20077	511067	1124741
	Раздел 6.	Защитная панель				1875230
38	6106-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж балки, ригеля перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажного здания, высота: до 25 м	т конструкций	1,004	149032	149628
39	1109-0501-0202 *РСНБ РК 2022*	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	1,004	8800	8835
40	214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	1,004	433318	435051
41	1110-0102-0401 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	2,331	409621	954827
42	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	65,2	2747	179104
43	6112-0302-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие лаком за 2 раза	$м^2$ отделываемой поверхности	233,1	634	147785
	Раздел 7.	Перегородки из ПВХ				355488
44	1110-0502-0101 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26*	Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	8	44436	355488
	Отдел 2.	Локальная смета 2-1-4 Водопровод и канализация				6124213
	Раздел 8.	Водопровод холодной воды				6124213
		Водомерный узел				

1	2	3	4	5	6	7
45	6114-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм**	**шт.**	**1**	**14633**	14633
46	242-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50**	**шт.**	**2**	**28247**	56494
47	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	**шт.**	**4**	**2229**	8916
48	242-404-0101 *РСНБ РК 2022*	**Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15**	**шт.**	**1**	**11221**	11221
		Противопожарный				
49	1337-0102-0203 *РСНБ РК 2022*	**Оборудование массой 0,1 т. Монтаж в помещении**	**шт.**	**1**	**167865**	167865
50	511-801-0224 *РСНБ РК 2022*	**Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов без частотного регулирования Q 10,0 м^3/ч, Н 31,5 м вод. ст.**	**шт.**	**1**	**5711824**	5711824
51	248-305-0105 *РСНБ РК 2022*	**Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 8**	**шт.**	**10**	**15326**	153260
	Отдел 3.	**Локальная смета 2-1-5 Отопление и вентиляция**				**17238126**
	Раздел 9.	**Отопление**				**6259634**
52	1118-0301-0104 *РСНБ РК 2022*	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	**кВт**	**156,9**	**5157**	809133
53	245-102-0105 *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт**	**секция**	**1046**	**2231**	2333626
54	1116-0501-0801 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**308**	**3956**	1218448
55	241-205-2301 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм**	**м**	**308**	**226**	69608
56	1116-0501-0802 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**144**	**4218**	607392
57	241-205-2302 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм**	**м**	**144**	**323**	46512
58	1116-0501-0803 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**82**	**4543**	372526

1	2	3	4	5	6	7
59	241-205-2303 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	82	532	43624
60	1116-0501-0804 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	38	4987	189506
61	241-205-2304 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х5,5 мм	м	38	945	35910
62	1116-0501-0805 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	10	5320	53200
63	241-205-2305 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х6,9 мм	м	10	1532	15320
64	1116-1101-0101 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	582	295	171690
65	1116-0602-0102 *РСНБ РК 2022*	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	63	1569	98847
66	245-510-0301 *РСНБ РК 2022*	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°C, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	63	3084	194292
	Раздел 10.	**Теплотрасса и фундамент под котельную**				703341
67	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	$м^3$	10	5772	57720
68	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1	$м^3$	5,8	2742	15904
69	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	2,05	8571	17571
70	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	6,5	20571	133712
71	6104-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котлован глубиной до 4 м	шт.	8	5978	47824
72	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	3,788	21208	80336
73	6111-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	37,2	2495	92814
74	6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	$м^3$	0,735	27248	20027
75	225-203-0203 *РСНБ РК 2022*	Лоток теплотрасс ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,51	90450	46130

1	2	3	4	5	6	7
76	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012	м^3	0,225	81097	18247
77	6123-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 50 мм	км	0,022	2895276	63696
78	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	22	1711	37642
79	6111-0101-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция поверхности штучными теплоизоляционными полуцилиндрами	м^3	0,22	168899	37158
80	6119-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до диаметр до 25 мм	м	20	996	19920
81	6119-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	20	732	14640
	Раздел 11.	**Модульная котельная**				**10275151**
82	1337-0101-0108 *РСНБ РК 2022*	Оборудование. Монтаж на открытой площадке	шт.	1	439437	439437
83	5Прайс	Блочно-модульная котельная газовая тепловая мощность 240 кВт Ferroli	комплект	1	9835714	9835714
	Отдел 4.	**Локальная смета 2-1-6 Электрооборудование и электроосвещение**				**897764**
	Раздел 12.	**Электрооборудование**				**242582**
84	6125-0408-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж щита распределительного	шт.	1	144747	144747
85	247-201-0840 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный вводной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУР IP54	шт.	1	97835	97835
	Раздел 13.	**Светотехническое оборудование**				**655182**
86	247-103-2405 *РСНБ РК 2022*	Прожектор типа LED, мощность 200 Вт, IP67 ГОСТ IEC 60598-1-2013	шт.	4	55873	223492
87	247-101-0117 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 01-2х18-012	шт.	30	8045	241350
88	246-304-0511 *РСНБ РК 2022*	Защитная решетка для светильника ЛПО	шт.	20	7658	153160
89	Прайслист	Светильники,тип НПО22- 2/60-210	компл	13	2860	37180
	Отдел 5.	**Локальная смета №2-1-7 Технологическое оборудование**				**3013204**
	Раздел 14.	**Технологическое оборудование**				**3013204**

1	2	3	4	5	6	7
90	Прайс	Двухсекционный металлический шкаф 1800х600х500 мм	шт	22	59400	1306800
91	Прайс	Шкаф медицинский двухстворчатый 800х350х1800мм	шт	1	79464,29	79464
92	Прайс	Скамья для раздевания	шт	6	14560	87360
93	Прайс	Стойка баскетбольная в комплекте	шт	1	573000	573000
94	Прайс	Сетка заградительная	$м^2$	360	975	351000
95	Прайс	Козел гимнастический	шт	1	53000	53000
96	Прайс	Мяч баскетбольный	шт	2	10200	20400
97	Прайс	Мяч волейбольный	шт	2	12300	24600
98	Прайс	Мяч футбольный	шт	2	15990	31980
99	Прайс	Ширма медицинская	шт	1	48000	48000
100	Прайс	Брусья спортивные	шт	1	185000	185000
101	Прайс	Гимнастические маты	шт	15	16840	252600
	Отдел 6.	Локальная смета 6-1 Наружный водопровод и канализация				165149
	Раздел 15.	Наружный водопровод и канализации				8665
102	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	3	1503	4509
103	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	1	4156	4156
	Раздел 16.	Колодец из сборных ж/б				156484
104	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	1,22	61092	74532
105	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	13,8	4515	62307
106	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,8	24556	19645
	Отдел 7.	Локальная смета №7-1 Благоустройство территории				6140603
	Раздел 17.	Вертикальная планировка				1987275
107	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 1	$м^3$	3182,75	75	238706
108	6101-0104-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0101	$м^3$	3182,75	86	273717

1	2	3	4	5	6	7
109	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	782	1886	1474852
	Раздел 18.	Покрытие				3771113
110	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	30	7063	211890
111	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	30	4204	126120
112	7101-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой, толщина 12 см	$м^2$	300	587	176100
113	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	300	354	106200
114	212-501-0102 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	57	20230	1153110
115	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных другие виды покрытия	м	188	3941	740908
116	255-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91	$м^3$	8,46	77172	652875
117	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	17,5	7063	123603
118	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,7	4204	2943
119	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	$м^2$	17,5	5884	102970
120	212-601-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь цементно-песчаная	$м^3$	0,5355		
121	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных другие виды покрытия	м	50,5	3941	199021

1	2	3	4	5	6	7
122	255-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91	$м^3$	2,2725	77172	175373
	Раздел 19.	Озеленение				155415
123	1147-0103-0104 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,6 м. Посадка	шт.	5	10372	51860
124	254-101-0804 *РСНБ РК 2022*	Сосна обыкновенная Н от 2 до 3 м, с комом земли размерами 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м	шт.	5	20711	103555
	Раздел 20.	Наружные буквы				226800
125	Прайс	Устройство наружных букв и наклеек	услуга	1	226800	226800
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				4831996
	Раздел 1.	Технологическое оборудование				4831996
1	Прайс *лист*	Стол рабочий двухтумбовый 1500х750х730мм	шт	5	42717,86	213589
2	Прайс	Двухсекционный металлический шкаф 1830х600х500	шт	22	59400	1306800
3	Прайс *лист*	Стул подъемно-поворотный	шт	5	20083,93	100420
4	Прайс *лист*	Шкаф комбинированный для бумаг 1000х400х1800мм	шт	2	44329,46	88659
5	Прайс *лист*	Шкаф для уборочного инвентаря 350х500х1650мм	шт	1	25248,21	25248
6	Прайс *лист*	Шкаф для хранения одежды	шт	1	66383,04	66383
7	Прайс *лист*	Кушетка смотровая 1800х650х500мм	шт	1	29929,46	29929
8	Прайс *лист*	Шкаф медицинский двухстворчатый 800х350х1800мм	шт	1	79464,29	79464
9	Прайс *лист*	Теннисный стол Start Line Olympic	шт	1	105057,14	105057
10	Прайс *лист*	Маты для борьбы	шт	1	350156,25	350156
11	Прайс *лист*	Груша-шар	шт	1	139285,71	139286

1	2	3	4	5	6	7
12	Прайс лист	Пневмогруша	шт	2	6964,29	13929
13	Прайс лист	Шведская стенка	шт	4	30248,21	120993
14	Прайс лист	Ринг для бокса	шт	1	737335,71	737336
15	Прайс лист	Сетка волейбольная	шт	1	7714,29	7714
16	Прайс лист	Стойка волейбольная	компл	1	38392,86	38393
17	Прайс лист	Набор для тенниса	компл	1	7500	7500
18	Прайс лист	Ворота футбольные	шт	2	91750	183500
19	Прайс	Скамья для раздевания	шт	4	14560	58240
20	Прайс	Стойка баскетбольная в комплекте	шт	1	573000	573000
21	Прайс	Сетка заградительная, толщина 2,2 мм, ячейка 100х100 мм	$м^2$	10	450	4500
22	Прайс	Козел гимнастический	шт	1	53000	53000
23	Прайс	Мяч баскетбольный	шт	2	10200	20400
24	Прайс	Мяч волейбольный	шт	2	12300	24600
25	Прайс	Мяч футбольный	шт	2	15990	31980
26	Прайс	Ширма медицинская	шт	1	48000	48000
27	Прайс	Брусья спортивные	шт	1	185000	185000
28	Прайс	Гимнастические маты	шт	13	16840	218920
						4831996
		в прогнозных ценах на 2023 К=1,079				5 213 723,68
		Налог на добавленную стоимость		12%	625 647,9	
						5 839 380,87

Подрядчик:

ТОО "Авторемстрой ЛТД"

Директор _____ Ералиев С.А.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "РДК-01"

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ТМК Engineering"

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Руководитель _____ Исаков Ж.С.

_____ Касимбеков К.М.

_____ Туменбаева М.К.