Алматы қаласы Сәулет басқармасы
№ 81
20 16 ж. 18 сәуір

Приложение 4
к приказу и. о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«28» марта 2016 года

Заказчик ***КГУ «Управление здравоохранения г.Алматы», ул.Жандосова, 6, г.Алматы***

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,
наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс,
область, город, район, населенный пункт, наименование улицы,
номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии ***ТОО «Техно Снаб 2002»Директор Жарасбаев Д.Ж., ул.Полежаева, 16, г.Алматы***,

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации,
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ «28» марта 2016 г. ***ИП «Батталов Сакен Тельманович», Примбетов Т.Т. ,аттестат №03342. 01.08.2012 г.***,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту «28» марта 2016 г. ***ТОО «Энергохолдинг LTD», Гульмидинов Р.М.,***

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: ***«Капитальный ремонт ГКП на ПХВ «Городская клиническая больница №1» бомбоубежище» по адресу :ул.Ауэзова, 2, мкр.Калкаман-2, г.Алматы***

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция,
техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: ***ул.Ауэзова, 2, мкр.Калкаман-2, г.Алматы*** ,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «___»_____ 20__ года № _____;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)помещений (отдельных частей) существующих зданий от «_____»_____ 20__ года № _____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ***УГАСК г.Алматы, №541/3Т-М-2409 от 30.07.2015 года***

_____

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ***ТОО «Энергохолдинг LTD», 723-07/2014***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ***КГУ «Управление здравоохранения г.Алматы», Приказ УЗ №186 от 29.05.2015 г.***;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***июль 2015 год согласно договора №356 от 14.07.2015 г. доп.соглашения №650 от 22.12.2015г.***;

месяц, год

окончание работ ***март 2016 год согласно доп.соглашения№213 от 10.02.2016г.***;

месяц, год

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
100	Транспортабельных больных	100		100	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	**$м^2$**	**816,5**	**816,5**
Число этажей	**этаж**		
Общий строительный объем	**$м^3$**		
В том числе подземной части	**$м^3$**	**2367,85**	**2367,85**
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	**$м^2$**		

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными **Защитное сооружение представляет собой отдельностоящее, заглубленное в земле, железобетонное сооружение. Вместимость сооружения – 100 человек. Согласно ПСД при капитальном ремонте проведены следующие виды работ: общестроительные работы, монтаж двух режимов вентиляции: режим чистой вентиляции, режим фильтровентиляции, установка фильтров-поглотителей ФП-300 в кол-ве 12 шт. В качестве резервного источника электроснабжения установка дизель-генератора марки с автоматическим запуском, мощностью 93 кВА/74 кВт. Частичная замена внутренних систем водоснабжения и канализации;**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего ***69183,54*** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ ***59323,81*** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря ***9859,72*** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию ***69183,54*** тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ ***59323,81*** тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ***9859,72*** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом(проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: ***«Капитальный ремонт ГКП на ПХВ «Городская клиническая больница №1» бомбоубежище»*** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик

Руководитель КГУ «Управление здравоохранения г.Алматы»

Ахметов В.И.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, *М.П.*

Руководитель отдела строительства, капитального ремонта сейсмоусиления объектов здравоохранения

Щитаев Ж.А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, *М.П.*

Гл.врач ГКП на ПХВ «Городская клиническая больница №1»

Даулетбаев Д.А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, *М.П.*

Технический надзор **Примбетов Т.Т.**

фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись эксперта, М.П.

Авторский надзор **Гульмидинов Р.М.**

фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись эксперта, М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Директор ТОО «Техно Снаб 2002»**

Жарасбаев Д.Ж

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, *М.П.*