Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Субподрядчик: ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция технологических трубопроводов и железобетонных конструкций аэротенков канализационных очистных сооружений, г. Экибастуз Павлодарской области

Договор подряда (контракт) № 190-14-1 от 03.11.2021 г.

С П Р А В К А № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2023 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№ 47-14-1	15.03.2022г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце.	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты: на приобретение материала	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция технологических трубопроводов и железобетонных конструкций аэротенков канализационных очистных сооружений, г. Экибастуз Павлодарской области	**118 547,29**	105 845,79							12 701,49	118 547,29
Итого к оплате:		105 845,79							12 701,49	**118 547,29**

Итого к оплате: Сто восемнадцать тысяч пятьсот сорок семь тенге 29 тиын

Генеральный подрядчик:
ТОО "Каз Евро Строй"
БИН/ИИН 050940013378
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Букенов Ж.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Субподрядчик:
ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"
БИН 110940019283
(индивидуальный идентификационный номер)

_____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

"SANA-2015". Версия 20.1 от 20.01.20 г. Цены региона Павлодарская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

Генеральный подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, пр.Назарбаева, д. 13, кв. 86**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Реконструкция технологических трубопроводов и железобетонных конструкций аэротенков канализационных очистных сооружений, г. Экибастуз Павлодарской области**

(наименование, адрес)

Объект: **Реконструкция технологических трубопроводов и железобетонных конструкций аэротенков канализационных очистных сооружений, г. Экибастуз Павлодарской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 190-14-1 от 03.11.2021 г.

Акт № 1

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2023 от 29.09.2023

Составлена в текущих ценах с 20.01.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	16,6	2596,57	–	43103	–	–	31034	80068
					2596,57	–	43103	–	–	5931	

2	1312-0101-0212	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов НР = 61 %	м трубопровода	1	3098	1531	3098	1531	–	1199	4641
					1567	398	1567	398	–	344	
3	1312-0101-0217	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 426 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов НР = 61 %	м трубопровода	1	4862	1909	4862	1909	–	2109	7529
					2953	504	2953	504	–	558	
4	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	5	1202,8	–	6014	–	–	4330	11172
					1202,8	–	6014	–	–	828	

Итого по смете	**103 410**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	53 637
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 440
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	902
- накладные расходы, тенге	38 672
в т.ч. зарплата, тенге	3 480
- сметная прибыль (8 %), тенге	7 661
Всего	**103 410**
Временные здания и сооружения (2 %)	2 068
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	3 754
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**2 185**

Итого в текущих ценах	**111 417**
Итого в текущих ценах с 01.01.2023 г.	**111 417**
Понижающий коэффициент 0,95	105 845,79
Налог на добавленную стоимость 12%	12 701,49
Итого	**118 547,29**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жуман М.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Букенов Ж.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)