Приложение №4 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

ЗАКАЗЧИК : КГУ "Отдел архитектуры,строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПетроBuilding" , БИН 020740005287, расположенный по адресу: СКО, г.Петропавловск, ул.Н.Назарбаева,327б-75
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ : «Строительство физкультурно оздоровительного комплекса в с. Пресновка Жамбылского района СКО (Без наружных инженерных сетей).

СПРАВКА 3
о стоимости выполненных работ и затрат
ЗА Декабрь МЕСЯЦ 2023 Г

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		25	**19.06.2023**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно С НДС	в отчетном месяце (ЗА декабрь)без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы ПО СМЕТЕ	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном уровне цен 2020 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство физкультурно оздоровительного комплекса в с. Пресновка Жамбылского района СКО (Без наружных инженерных сетей). Корректировка"	**156 515 676,51**	**65 609 202,04**	**139 746 139,69**	**65 609 202,04**					**7 873 104,24**	**73 482 306,30**

Принял:

Заказчик : КГУ "Отдел архитектуры,строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Северо-Казахстанской области"

и.о. Руководителя _____ Аманжолов М.Б.
МП

Эксперт технического надзора ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза" ,БИН 040140001355
Эксперт _____ Шевелев Е.
МП

Сдал:

Подрядчик ТОО "ПетроBuilding", БИН 020740005287

Директор _____ Игнатьева Т.Л.
МП

ЗАКАЗЧИК : КГУ "Отдел архитектуры,строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Северо-Казахстанской области"

ПОДРЯДЧИК:ТОО "ПетроBuilding" , БИН 020740005287, расположенный по адресу: РК, г.Петропавловск, уд. Н.Назарбаева ,327Б-75

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: «Строительство физкультурно оздоровительного комплекса в с. Пресновка Жамбылского района СКО (Без наружных инженерных сетей).

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : «Строительство физкультурно оздоровительного комплекса в с. Пресновка Жамбылского района СКО (Без наружных инженерных сетей).

Договор № 25 от19.06.2023 г.

АКТ № 3

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА Декабрь МЕСЯЦ 2023 Г

«Строительство физкультурно оздоровительного комплекса в с. Пресновка Жамбылского района СКО (Без наружных инженерных сетей). Корректировка"

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2022 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измер	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Локальная смета 2-1-1										
			Отделочные работы										
1	45	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	186,80		5965,94	23,99	1114417	4482	443452	535260	1781652
			НР - 80%; СП - 8%				3567,96	13,88	666483	2593		131974	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Двери										
2	19	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	34,21		2466,51	123,02	84379	4208	21689	54236	149 704
			НР - 90%; СП - 8%				1709,50	52,04	58482	1780		11089	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	20	Е11-100107-0107 1110-0107-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	3,74		2117,31	169,92	7919	636	1836	5155	14 120
			НР - 90%; СП - 8%				1456,34	75,09	5447	281		1046	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	24	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2022	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	шт.	46		527,00	--	24242	--	24242	--	26 181

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		1939	
5	25	С1223-502-0304 223-502-0304 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7	шт.	23	5075,00	--	116725	--	116725	--	126 063
			СП - 8%			--	--	--	--		9338	
6	26	Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах.Установка блоков из ПВХ профилей	м2	21,6	2314,99	258,18	50004	5577	12259	31402	87 919
			НР - 90%; СП - 8%			1489,28	126,07	32168	2723		6512	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Полы									
			Тип пола 5									
7	55	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из линолеума.Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	114,101	4478,72	30,17	511026	3442	441515	63726	620 732
			НР - 94%; СП - 8%			579,04	15,12	66069	1725		45980	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Плинтуса									
8	67	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса поливинилхлоридные.Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	123,7	301,63	3,09	37312	382	21717	14444	55 897
			НР - 94%; СП - 8%			122,98	1,24	15213	153		4140	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Отмостка									
9	101	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового.Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,7677	13235,11	2272,43	10161	1744	8165	719	11750
			НР - 108%; СП - 8%			328,28	538,34	252	413		870	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1956185	20471	1091600	704942	2874018
								844114	9668	--	212888	
			РАЗДЕЛ 2. ПРОТОКОЛ									
			Устройство перегородок в санузлах									
1	4	Е11-100502-101 1110-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	19,07	1605,73	30,94	30621	590	--	27199	62 446
			НР - 90%; СП - 8%			1574,79	9,94	30031	190		4626	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	5	С1223-102-0301 223-102-0301 РСНБ РК 2022	Перегородки ПВХ в душевых 1,2 этаж	$м^2$	19,07	23075,00	--	440040	--	440040	--	475 243
			СП - 8%			--	--	--	--		35203	
			Раздел Двери									
3	29	С1223-201-0201 223-201-0201 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	12,37	22127,00	--	273711	--	273711	--	295 608
			СП - 8%			--	--	--	--		21897	
4	30	С1223-201-0202 223-201-0202 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	21,84	18485,00	--	403712	--	403712	--	436 009
			СП - 8%			--	--	--	--		32297	
5	31	С1223-201-0202 223-201-0202 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П,	$м^2$	3,74	18485,00	--	69134	--	69134	--	74 665
			СП - 8%			--	--	--	--		5531	
6	32	Е11-100501-201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	$м^2$	4,44	3722,43	311,48	16528	1383	6719	8224	26 732
			НР - 90%; СП - 8%			1897,57	160,60	8425	713		1980	
7	33	Е11-100501-202 1110-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	$м^2$	18,96	3052,07	314,62	57867	5965	20420	31173	96 164
			НР - 90%; СП - 8%			1660,44	166,40	31482	3155		7123	
8	34	С1223-203-0108 223-203-0108 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-19, двупольный	$м^2$	4,16	48753,00	--	202812	--	202812	--	219 037
			СП - 8%			--	--	--	--		16225	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	35	С1223-203-0107 223-203-0107 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-12, двупольный	$м^2$	10,81	56081,00	--	606236	--	606236	--	654 734
			СП - 8%			--	--	--	--		48499	
10	36	С1223-203-0210 223-203-0210 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-19, двупольный	$м^2$	3,97	49657,00	--	197138	--	197138	--	212 909
			СП - 8%			--	--	--	--		15771	
11	37	С1223-203-0209 223-203-0209 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-15, двупольный	$м^2$	10,35	51746,00	--	535571	--	535571	--	578 417
			СП - 8%			--	--	--	--		42846	
12	38	С1223-203-0205 223-203-0205 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-12, однопольный	$м^2$	4,39	44391,00	--	194876	--	194876	--	210 467
			СП - 8%			--	--	--	--		15590	
13	39	С1223-203-0203 223-203-0203 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	$м^2$	5,1	51209,00	--	261166	--	261166	--	282 059
			СП - 8%			--	--	--	--		20893	
14	40	С1223-203-0202 223-203-0202 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный	$м^2$	1,51	56783,00	--	85742	--	85742	--	92 602
			СП - 8%			--	--	--	--		6859	
15	41	Е11-100111-0401 1110-0111-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Наличники. Установка и крепление	м коробок	208,55	861,06	2,09	179574	436	146990	29126	225 397
			НР - 90%; СП - 8%			154,15	1,03	32148	215		16697	
16	42	С1223-503-0105 223-503-0105 РСНБ РК 2022	Наличник дверной из жесткого поливинилхлорида	м	88,15	679,00	--	59854	--	59854	--	64 642
			СП - 8%			--	--	--	--		4788	

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	43	С1223-503-0101 223-503-0101 РСНБ РК 2022	Наличник дверной с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88	м	120,4	679,00	--	81752	--	81752	--	88 292
			СП - 8%			--	--	--	--		6540	
18	44	Е11-100405-101 1110-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу листами ПВХ	м откоса	150	1187,46	8,46	178119	1269	64640	101492	301 980
			НР - 90%; СП - 8%			748,07	3,72	112211	558		22370	
19	45	С1261-107-0846 261-107-0846 РСНБ РК 2022	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000м^2	0,0122	3715098,00	--	45324	--	45324	--	48 950
			СП - 8%			--	--	--	--		3626	
20	46	С1223-503-0201 223-503-0201 РСНБ РК 2022	Доборная планка дверная с декоративной облицовкой пластиком	м^2	1,43	742,00	--	1061	--	1061	--	1 146
			СП - 8%			--	--	--	--		85	
			Отделочные работы									
21	56	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м^2 оштукатуриваемой поверхности	482,132	2343,24	27,91	1129751	13456	524478	477595	1 735 936
			НР - 80%; СП - 8%			1227,50	10,74	591817	5178		128589	
22	57	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м^2 отделываемой поверхности	1130,835	1041,66	7,14	1177946	8074	475584	557957	1 874 770
			НР - 80%; СП - 8%			613,96	2,79	694287	3155		138867	
23	58	Е11-150212-0301 1115-0212-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены внутренние. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей	м^2	860,387	5159,02	8,11	4438754	6978	1691349	2195105	7 164 572
			НР - 80%; СП - 8%			3185,11	4,02	2740427	3459		530713	
24	59	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены,подготовленные под окраску.Окраска краской водно-дисперсионной моющейся СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 однокомпонентной матовой , стойкой улучшенная по сборным конструкциям	м^2 окрашиваемой поверхности	2311,532	2405,16	4,49	5559604	10379	4630045	739482	6 803 024
			НР - 80%; СП - 8%			397,65	2,24	919181	5178		503937	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	60	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с обшивкой декоративными панелями. Устройство на прямых подвесах	$м^2$ потолка	130,67	3737,51	24,45	488380	3195	178345	277403	827 047
			НР - 90%; СП - 8%			2348,21	10,60	306841	1385		61263	
26	61	С1232-401-0101 232-401-0101 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из декор панели ПВХ белая	$м^2$	130,67	4122,00	--	538622	--	538622	--	581 711
			СП - 8%			--	--	--	--		43090	
			Полы									
27	67	Е11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	894,7	1522,29	81,38	1361993	72811	195966	1063100	2 619 100
			НР - 94%; СП - 8%			1221,88	42,18	1093216	37738		194007	
28	68	Цена СТЦена фирмы	Доска пола хвойных пород,со шпунтом и гребнем, толщиной 38 мм	М2	984,17	8500,00	--	8365445	--	8365445	--	9 034 681
			СП - 8%			--	--	--	--		669236	
29	73	Е11-100116-0202 1110-0116-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Полы, пиломатериал. Антисептирование	$м^2$ перекрытия	983,38	1313,35	5,36	1291522	5271	1052600	212528	1 624 377
			НР - 90%; СП - 8%			237,60	2,53	233651	2488		120326	
30	74	Е11-110101-3702 1111-0101-3702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из спортивного линолеума на мастике.Устройство.	$м^2$ покрытия	129,797	1202,60	37,69	156094	4892	41296	105746	282 786
			НР - 94%; СП - 8%			846,75	19,95	109906	2589		20947	
31	75	С1233-102-0302 233-102-0302 РСНБ РК 2022	Покрытие рулонное , линолеум спортивный толщиной 10 мм	$м^2$	142,78	9163,00	--	1308293	--	1308293	--	1 412 957
			СП - 8%			--	--	--	--		104663	
32	76	Е11-100110-0101 1110-0110-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркас из брусьев. Установка	$м^3$	0,43	280000,44	2362,45	120400	1016	75509	39895	173 119
			НР - 90%; СП - 8%			102036,48	1052,44	43876	453		12824	
33	77	Е11-110101-3301 1111-0101-3301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство деревянных коробов	$м^2$ покрытия	8,686	4091,58	62,52	35539	543	25337	9343	48 473
			НР - 94%; СП - 8%			1112,10	32,20	9660	280		3591	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	78	ЦЕНА СТЦЕНА ФИРМЫ	Доска пола хвойных пород,со шпунтом и гребнем, толщиной 38 мм	М2	8,85972	8500,00	--	75308	--	75308	--	81 332
			СП - 8%			--	--	--	--		6025	
35	79	Е11-150403-503 1115-0403-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Полы. Окраска масляными составами по дереву	$м^2$ окрашиваемой поверхности	894,7	2154,26	8,08	1927416	7229	389910	1227117	3 406 892
			НР - 80%; СП - 8%			1710,38	4,05	1530277	3624		252359	
			Плинтуса									
36	80	Е11-110101-3901 1111-0101-3901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	94	541,76	3,96	50925	372	35933	13914	70 026
			НР - 94%; СП - 8%			155,53	1,94	14620	182		5187	
37	81	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие из листовой оцинкованной стали.Устройство	$м^2$ покрытия	26,34	2216,66	25,28	58387	666	2722	50766	117 885
			НР - 92%; СП - 8%			2088,02	6,93	54998	183		8732	
38	82	С1224-104-0304 224-104-0304 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	$м^2$	28,97	2734,00	--	79204	--	79204	--	85 540
			СП - 8%			--	--	--	--		6336	
			Крыльцо и пандус									
39	83	Е11-110101-2701 1111-0101-2701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток бетонных,цементных или мозаичных на цементном растворе.Устройство	$м^2$ покрытия	67,9	2118,18	156,73	143824	10642	37977	94689	257594
			НР - 94%; СП - 8%			1402,14	81,40	95205	5527		19081	
40	84	С1255-102-0601 255-102-0601 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 40 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	69,258	3002,00	--	207913	--	207913	--	224546
			СП - 8%			--	--	--	--		16633	
			Отопление. Отопительное оборудование									
41	117	Е11-160301-106 1116-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	215,89	2602,10	59,55	561767	12856	353794	196507	818 938
			НР - 98%; СП - 8%			903,78	25,02	195117	5402		60663	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	118	Е11-160301-101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м	20	1317,43	32,22	26349	644	11273	14395	44 003
			НР - 98%; СП - 8%			721,56	12,88	14431	258		3259	
43	119	Е11-160301-105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м	81,51	2155,17	32,22	175668	2626	114227	58667	253 081
			НР - 98%; СП - 8%			721,56	12,88	58814	1050		18746	
44	120	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	83,81	708,00	--	59337	--	59337	--	64 084
			СП - 8%			--	--	--	--		4747	
45	121	С1241-112-0125 241-112-0125 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	50	629,00	--	31450	--	31450	--	33 966
			СП - 8%			--	--	--	--		2516	
46	122	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Краны воздушные. Установка	шт	7	468,47	--	3279	--	1015	2219	5 938
			НР - 98%; СП - 8%			323,48	--	2264	--		440	
47	123	Е11-160601-101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	90	5006,95	138,87	450626	12498	142646	291715	801 728
			НР - 98%; СП - 8%			3283,13	24,30	295482	2187		59387	
48	124	С1242-207-1601 242-207-1601 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	шт	90	2905,00	--	261450	--	261450	--	282 366
			СП - 8%			--	--	--	--		20916	
49	125	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м	291,49	159,96	1,53	46627	446	1274	44009	97 888
			НР - 98%; СП - 8%			154,06	--	44907	--		7252	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Теловой узел									
50	126	С1242-203-1405 242-203-1405 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	1	16700,00	--	16700	--	16700	--	18 036
			СП - 8%			--	--	--	--		1336	
51	127	Е11-180901-0101 1118-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Клапан сброса избыточного давления , диаметр 15 мм. Установка	шт	2	16271,25	295,57	32543	591	18639	13313	49 524
			НР - 98%; СП - 8%			6656,40	135,85	13313	272		3668	
52	128	Е11-180501-101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Насосы центробежные с электродвигателем,масса агрегата до 0,1 т.Установка	насос	1	37301,58	704,97	37302	705	5627	30599	73 333
			НР - 98%; СП - 8%			30970,00	253,80	30970	254		5432	
53	129	С1242-203-1406 242-203-1406 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт	0		--		--		--	
			СП - 8%			--	--	--	--			
			Вентиляция									
			Система П1									
54	130	Прайс лист	Приточная установка NVS065-R-FHVS в комплекте с опциональным оснащением и комплектом автоматики с гибкой вставкой , воздушным клапаном, фильтром, вентилятором	комплект	1	2220739,90	--	2220740	--		--	2220740
						--	--	--	--	2220740	--	
55	131	Е11-200101-311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	51,637	10214,92	66,22	527468	3419	418846	104535	682563
			НР - 98%; СП - 8%			2037,34	28,39	105202	1466		50560	
56	132	Е11-200101-310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	18,2	10926,69	71,05	198866	1293	148295	48836	267 518

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 98%; СП - 8%			2707,57	30,50	49278	555		19816	
57	133	Е11-200101-403 1120-0101-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	45,2	7911,17	71,05	357585	3211	212932	139964	537 353
			НР - 98%; СП - 8%			3129,24	30,50	141442	1379		39804	
58	134	Е11-200101-402 1120-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	1,56	7957,46	89,65	12414	140	6942	5284	19 114
			НР - 98%; СП - 8%			3417,76	38,85	5332	61		1416	
59	135	С1246-304-0101 246-304-0101 РСНБ РК 2022 прим	Вентиляционная решетка нерегулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	4	360,00	--	1440	--	1440	--	1 555
			СП - 8%			--	--	--	--		115	
60	136	С1246-304-0301 246-304-0301 РСНБ РК 2022 прим	Вентиляционная решетка нерегулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	10	480,00	--	4800	--	4800	--	5 184
			СП - 8%			--	--	--	--		384	
61	137	С1246-304-0301 246-304-0301 РСНБ РК 2022 прим	Вентиляционная решетка нерегулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 250 мм х 250 мм	шт.	11	510,00	--	5610	--	5610	--	6 059
			СП - 8%			--	--	--	--		449	
62	138	Прайс СТПрайс лист	Решетка наружная размер 770х540мм	шт.	1	26339,29	--	26339	--	26339	--	28 446
			СП - 8%			--	--	--	--		2107	
			Система В1									
63	139	Е11-200101-311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	6,3	10214,92	66,22	64354	417	51102	12754	83 276
			НР - 98%; СП - 8%			2037,34	28,39	12835	179		6169	
64	140	Е11-200101-310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	19,2	10926,69	71,05	209792	1364	156443	51520	282 217

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 98%; СП - 8%			2707,57	30,50	51985	586		20905	
65	141	Е11-200101-403 1120-0101-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	25,2	7911,17	71,05	199361	1790	118714	78033	299 586
			НР - 98%; СП - 8%			3129,24	30,50	78857	769		22192	
66	142	Е11-200101-311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Переход (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	0,46	10214,92	66,22	4699	30	3731	931	6 081
			НР - 98%; СП - 8%			2037,34	28,39	937	13		450	
67	143	Е11-200101-310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Переход (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	0,25	10926,69	71,05	2732	18	2037	671	3 675
			НР - 98%; СП - 8%			2707,57	30,50	677	8		272	
68	144	Е11-200101-403 1120-0101-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Переход (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	3,76	7911,17	71,05	29746	267	17713	11643	44 700
			НР - 98%; СП - 8%			3129,24	30,50	11766	115		3311	
69	145	С1246-304-0301 246-304-0301 РСНБ РК 2022 прим	Вентиляционная решетка нерегулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	6	480,00	--	2880	--	2880	--	3 110
			СП - 8%			--	--	--	--		230	
			Система В2									
70	146	Е11-200101-403 1120-0101-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	7,75	7911,17	71,05	61312	551	36509	23998	92 135
			НР - 98%; СП - 8%			3129,24	30,50	24252	236		6825	
71	147	Е11-200101-402 1120-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	1,62	7957,46	89,65	12891	145	7209	5488	19 849
			НР - 98%; СП - 8%			3417,76	38,85	5537	63		1470	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	148	Е11-200101-310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Переход (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	0,34	10926,69	71,05	3715	24	2770	912	4 998
			НР - 98%; СП - 8%			2707,57	30,50	921	10		370	
73	149	Е11-200101-403 1120-0101-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Переход (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	0,35	7911,17	71,05	2769	25	1649	1084	4 161
			НР - 98%; СП - 8%			3129,24	30,50	1095	11		308	
74	150	Е11-200101-402 1120-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Переход (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	0,31	7957,46	89,65	2467	28	1380	1050	3 798
			НР - 98%; СП - 8%			3417,76	38,85	1060	12		281	
75	151	С1246-304-0101 246-304-0101 РСНБ РК 2022 прим	Вентиляционная решетка нерегулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	14	360,00	--	5040	--	5040	--	5 443
			СП - 8%			--	--	--	--		403	
			Система В3									
76	152	Е11-200101-310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	18,1	10926,69	71,05	197773	1286	147480	48568	266 048
			НР - 98%; СП - 8%			2707,57	30,50	49007	552		19707	
77	153	Е11-200101-403 1120-0101-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Отводы , тройники (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	10,732	7911,17	71,05	84903	763	50557	33232	127 586
			НР - 98%; СП - 8%			3129,24	30,50	33583	327		9451	
78	154	С1246-304-0301 246-304-0301 РСНБ РК 2022 прим	Вентиляционная решетка нерегулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 250 мм х 250 мм	шт.	10	510,00	--	5100	--	5100	--	5 508
			СП - 8%			--	--	--	--		408	
			Система В4									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	155	Е11-200101-310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	3,4	10926,69	71,05	37151	242	27703	9123	49 976
			НР - 98%; СП - 8%			2707,57	30,50	9206	104		3702	
80	156	С1246-304-0301 246-304-0301 РСНБ РК 2022 прим	Вентиляционная решетка нерегулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	4	480,00	--	1920	--	1920	--	2 074
			СП - 8%			--	--	--	--		154	
			Система ВЕ-1									
81	157	Е11-200101-310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	3,5	10926,69	71,05	38243	249	28518	9392	51 446
			НР - 98%; СП - 8%			2707,57	30,50	9477	107		3811	
82	158	Е11-200101-402 1120-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	4,02	7957,46	89,65	31989	360	17889	13618	49 255
			НР - 98%; СП - 8%			3417,76	38,85	13739	156		3649	
83	159	С1246-304-0301 246-304-0301 РСНБ РК 2022 прим	Вентиляционная решетка нерегулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 250 мм х 250 мм	шт.	1	510,00	--	510	--	510	--	551
			СП - 8%			--	--	--	--		41	
84	160	С1246-304-0101 246-304-0101 РСНБ РК 2022 прим	Вентиляционная решетка нерегулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	3	360,00	--	1080	--	1080	--	1 166
			СП - 8%			--	--	--	--		86	
			Система ВЕ-2									
85	161	Е11-200101-403 1120-0101-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	10,16	7911,17	71,05	80377	722	47863	31461	120 786
			НР - 98%; СП - 8%			3129,24	30,50	31793	310		8947	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	162	С1246-304-0101 246-304-0101 РСНБ РК 2022 прим	Вентиляционная решетка нерегулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	4	360,00	--	1440	--	1440	--	1 555
			СП - 8%			--	--	--	--		115	
			Водопровод 1									
87	165	Е11-160901-501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	50119,83	49,46	50120	49	49106	969	55 176
			НР - 98%; СП - 8%			964,38	24,30	964	24		4087	
88	166	Е11-160301-106 1116-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	74,4	2602,10	59,55	193596	4431	121924	67720	282222
			НР - 98%; СП - 8%			903,78	25,02	67241	1861		20906	
89	169	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	17	147,08	3,41	2500	58	1059	960	3 737
			НР - 69%; СП - 8%			81,37	0,49	1383	8		277	
90	170	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	17	127,89	2,54	2174	43	1322	564	2 957
			НР - 69%; СП - 8%			47,57	0,49	809	8		219	
91	171	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м	23	2575,23	18,73	59230	431	350	57284	125 836
			НР - 98%; СП - 8%			2541,28	0,18	58449	4		9321	
92	172	С1241-205-2301 241-205-2301 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	50	226,00	--	11300	--	11300	--	12 204
			СП - 8%			--	--	--	--		904	
93	173	С1241-205-1204 241-205-1204 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х5,5 мм	м	3	1194,00	--	3582	--	3582	--	3 869
			СП - 8%			--	--	--	--		287	
94	174	Е11-160501-203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м	40	3035,02	26,80	121401	1072	602	117350	257 851

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 98%; СП - 8%			2993,16	0,47	119726	19		19100	
95	175	С1241-205-1203 241-205-1203 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	40	752,00	--	30080	--	30080	--	32 486
			СП - 8%			--	--	--	--		2406	
96	176	Коммерческое предложение	Кран шаровый полипропиленовый,диам 40 мм	шт.	1	2946,43	--	2946	--	2946	--	3 182
			СП - 8%			--	--	--	--		236	
97	177	Коммерческое предложение	Кран шаровый полипропиленовый,диам 32 мм	шт.	1	1955,36	--	1955	--	1955	--	2 112
			СП - 8%			--	--	--	--		156	
98	178	Коммерческое предложение	Кран шаровый полипропиленовый,диам 20 мм	шт.	4	754,46	--	3018	--	3018	--	3 259
			СП - 8%			--	--	--	--		241	
99	179	С1261-301-0370 261-301-0370 РСНБ РК 2022	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	5,5	524,00	--	2882	--	2882	--	3 113
			СП - 8%			--	--	--	--		231	
100	180	С1241-208-0303 241-208-0303 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	16	497,00	--	7952	--	7952	--	8 588
			СП - 8%			--	--	--	--		636	
101	181	С1241-208-0301 241-208-0301 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм	шт.	35	1501,00	--	52535	--	52535	--	56 738
			СП - 8%			--	--	--	--		4203	
102	182	С1241-209-0103 241-209-0103 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	5	1565,00	--	7825	--	7825	--	8 451
			СП - 8%			--	--	--	--		626	
103	183	С1241-209-0101 241-209-0101 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм	шт.	1	1279,00	--	1279	--	1279	--	1 381
			СП - 8%			--	--	--	--		102	
104	184	С1244-403-0101 244-403-0101 РСНБ РК 2022	Ствол пожарный ручной ГОСТ Р 53331-2009 РС-50	шт.	6	1883,00	--	11298	--	11298	--	12 202
			СП - 8%			--	--	--	--		904	
105	185	С1244-401-0102 244-401-0102 РСНБ РК 2022	Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГЦ-50	шт.	6	1223,00	--	7338	--	7338	--	7 925
			СП - 8%			--	--	--	--		587	
106	186	С1244-401-0101 244-401-0101 РСНБ РК 2022	Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГР-50	шт.	6	1211,00	--	7266	--	7266	--	7 847
			СП - 8%			--	--	--	--		581	

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	187	С1244-402-0101 244-402-0101 РСНБ РК 2022	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	м	120	1535,00	--	184200	--	184200	--	198 936
			СП - 8%			--	--	--	--		14736	
			Раздел 2 Горячее водоснабжение									
108	192	Коммерческое предложение	Кран шаровый полипропиленовый,диам 20 мм	шт.	7	754,46	--	5281	--	5281	--	5 704
			СП - 8%			--	--	--	--		423	
109	193	С1261-301-0370 261-301-0370 РСНБ РК 2022	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	6,5	524,00	--	3406	--	3406	--	3 678
			СП - 8%			--	--	--	--		272	
110	194	С1241-208-0301 241-208-0301 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм	шт.	28	1501,00	--	42028	--	42028	--	45 390
			СП - 8%			--	--	--	--		3362	
111	195	С1241-210-0502 241-210-0502 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х20 мм	шт.	4	851,00	--	3404	--	3404	--	3 676
			СП - 8%			--	--	--	--		272	
112	196	С1241-211-1501 241-211-1501 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой под ключ размерами 20х1/2"	шт.	46	360,00	--	16560	--	16560	--	17 885
			СП - 8%			--	--	--	--		1325	
113	197	Е11-170801-0201 1117-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект	8	8086,51	73,78	64692	590	3842	59307	133 919
			НР - 98%; СП - 8%			7532,43	32,28	60259	258		9920	
114	198	Цена фирмы	Водонагреватели электрические модели SH WH 2,0 80л SHIVAKI	шт	3	85820,00	--	257460	--		--	257 460
						--	--	--	--	257460	--	
115	199	Цена фирмы	Водонагреватели электрические модели SH WH 1,5 30л SHIVAKI	шт	5	60135,00	--	300675	--		--	300 675
						--	--	--	--	300675	--	
			Канализация									
116	200	Е11-160501-102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	11,5	1454,25	5,67	16724	65	405	15950	35 288

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 98%; СП - 8%			1413,36	1,91	16254	22		2614	
117	201	С1241-203-0107 241-203-0107 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	11,4	1934,00	--	22048	--	22048	--	23 811
			СП - 8%			--	--	--	--		1764	
118	202	Е11-160501-101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	1,7	1490,93	2,32	2535	4	25	2457	5 391
			НР - 98%; СП - 8%			1473,93	0,83	2506	1		399	
119	203	С1241-203-0101 241-203-0101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	1,683	339,00	--	571	--	571	--	616
			СП - 8%			--	--	--	--		46	
120	204	С1241-208-3601 241-208-3601 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	124,00	--	620	--	620	--	670
			СП - 8%			--	--	--	--		50	
121	205	С1241-210-1102 241-210-1102 РСНБ РК 2022	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	3	176,00	--	528	--	528	--	570
			СП - 8%			--	--	--	--		42	
122	206	С1241-220-0101 241-220-0101 РСНБ РК 2022	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	2	341,00	--	682	--	682	--	737
			СП - 8%			--	--	--	--		55	
123	207	Коммерческое предложение	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	4	6607,14	--	26429	--	26429	--	28 543
			СП - 8%			--	--	--	--		2114	
124	208	Коммерческое предложение	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	5	4241,07	--	21205	--	21205	--	22 902
			СП - 8%			--	--	--	--		1696	
125	209	Е12-190101-103 1219-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 1,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную	отверстие	17	2094,09	--	35600	--	--	25632	66 130
			НР - 72%; СП - 8%			2094,09	--	35600	--		4899	
			Оборудование									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	210	Е11-170101-0110 1117-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие.Установка	комплект	7	3173,77	383,13	22216	2682	2698	17854	43 276
			НР - 98% СП - 8%			2405,22	197,39	16837	1382		3206	
127	211	С1244-102-0802 244-102-0802 РСНБ РК 2022	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий	шт.	8	36026,00	--	288208	--	288208	--	311 265
			СП - 8%			--	--	--	--		23057	
128	212	С1244-101-0103 244-101-0103 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки	комплект	7	14550,00	--	101850	--	101850	--	109 998
			СП - 8%			--	--	--	--		8148	
129	213	С1244-101-0304 244-101-0304 РСНБ РК 2022	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96	комплект	6	19691,00	--	118146	--	118146	--	127 598
			СП - 8%			--	--	--	--		9452	
130	214	С1244-104-0605 244-104-0605 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	7	1264,00	--	8848	--	8848	--	9 556
			СП - 8%			--	--	--	--		708	
131	215	С1244-104-0507 244-104-0507 РСНБ РК 2022	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	7	9224,00	--	64568	--	64568	--	69 733
			СП - 8%			--	--	--	--		5165	
			Электроосвещение , электрооборудование									
			Силовое оборудование									
132	216	Е11-210502-101 1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	2	9150,79	196,28	18302	393	6404	8406	28 844
			НР - 72% СП - 8%			5752,68	84,78	11505	170		2137	
133	217	С1247-201-0505 247-201-0505 РСНБ РК 2022	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-1 У1 IP66	шт.	2	18846,00	--	37692	--	37692	--	40 707
			СП - 8%			--	--	--	--		3015	
134	218	С1247-203-0106 247-203-0106 РСНБ РК 2022	Трансформатор тока 100/5 СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, IP30	шт.	3	16050,00	--	48150	--	48150	--	52 002
			СП - 8%			--	--	--	--		3852	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			КАБЕЛИ									
135	219	Ц13-080206-1906 1308-0206-1906 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	1789,051	480,70	15,36	859997	27480	96895	538236	1510084
			НР - 72%; СП - 8%			411,18	6,67	735622	11933		111851	
136	220	С1241-207-0303 241-207-0303 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	1945	79,00	--	153655	--	153655	--	165 947
			СП - 8%			--	--	--	--		12292	
			Оборудование светотехническое									
137	221	ПРАЙС СТПРАЙС лист	Светодиодная панель 48W 3088Lm в комплекте LED Драйвер 48W	шт.	50	5111,00	--	255550	--	255550	--	275 994
			СП - 8%			--	--	--	--		20444	
138	222	ПРАЙС СТПРАЙС лист	Светодиодная панель универсальная с рассеивателем Призма 36W 6400К	шт.	16	8211,00	--	131376	--	131376	--	141 886
			СП - 8%			--	--	--	--		10510	
139	223	ПРАЙС СТПРАЙС лист	Светодиодный светильник LED ДПО ICE 54W 1200x60x25 IP20 MEGALIGHT	шт.	30	4531,25	--	135938	--	135938	--	146 813
			СП - 8%			--	--	--	--		10875	
140	224	ПРАЙС СТПРАЙС лист	Светодиодный светильник LED ДСП ARKTIK 40W 6500K IP65 MEGALIGHT	шт.	23	9302,00	--	213946	--	213946	--	231 062
			СП - 8%			--	--	--	--		17116	
141	225	ПРАЙС СТПРАЙС лист	Светодиодный светильник LED ДПБ KOMPAS 18W 1350 LM d200x55 4000K IP65 MEGALIGHT	шт.	20	3248,00	--	64960	--	64960	--	70 157
			СП - 8%			--	--	--	--		5197	
142	226	ПРАЙС СТПРАЙС лист	Светодиодный светильник LED ДПБ KOMPAS 30W 320x113 4000K IP65 бел MEGALIGHT	шт.	18	9252,00	--	166536	--	166536	--	179 859
			СП - 8%			--	--	--	--		13323	
143	227	ПРАЙС СТПРАЙС лист	Светодиодный светильник LED ДПО SPARK 9W 4000K IP20(аналог ЛПО 1x18 НЕ ВХОДИТЬ) MEGALIGHT	шт.	1	3850,00	--	3850	--	3850	--	4 158
			СП - 8%			--	--	--	--		308	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	228	ПРАЙС СТПРАЙС лист	Прожектор LED INTER 200W 6500K IP65 MEGALIGHT	шт.	18	22650,00	--	407700	--	407700	--	440 316
			СП - 8%			--	--	--	--		32616	
145	229	ПРАЙС СТПРАЙС лист	Аварийный светильник светодиодный ЭРА DBA -105-0-20 постоянный/непостоянный 30LED 5ч IP20	шт.	4	5600,00	--	22400	--	22400	--	24 192
			СП - 8%			--	--	--	--		1792	
146	230	ПРАЙС СТПРАЙС лист	Аварийный светильник светодиодный ЭРА DBA -106-0-20 постоянный/непостоянный 60LED 6ч IP20	шт.	9	11600,00	--	104400	--	104400	--	112 752
			СП - 8%			--	--	--	--		8352	
147	231	ПРАЙС СТПРАЙС лист	Аварийный светильник TEKLED LT49020 150 LM 2Вт	шт.	20	12500,00	--	250000	--	250000	--	270 000
			СП - 8%			--	--	--	--		20000	
148	232	ПРАЙС СТПРАЙС лист	Светильник светодиодный аварийн-эвакуационный односторонний Sirius	шт.	14	5300,00	--	74200	--	74200	--	80 136
			СП - 8%			--	--	--	--		5936	
149	233	ПРАЙС СТПРАЙС лист	Светильник LED ДБА EXIT 3W RAZ/RUS ENG 1.5часа MEGALIGHT	шт.	10	13450,00	--	134500	--	134500	--	145 260
			СП - 8%			--	--	--	--		10760	
			Оборудование и материалы									
150	234	С1247-214-0101 247-214-0101 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	41	352,00	--	14432	--	14432	--	15 587
			СП - 8%			--	--	--	--		1155	
151	235	С1247-214-0106 247-214-0106 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	14	557,00	--	7798	--	7798	--	8 422
			СП - 8%			--	--	--	--		624	
152	236	ПРАЙС СТПРАЙС лист	Объемные буквы и фигурные короба с подсветкой и монтажом	шт.	1	2882677,00	--	2882677	--	2882677	--	3113291
			СП - 8%			--	--	--	--		230614	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				46764584	239176	32673841	9458065	60498148,24
								11072692	108379	2778875	4275500	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО АКТУ № 3:	**Тенге**								**63 372 166,24**
		ИТОГО ПО АКТУ №3 В ЦЕНАХ 2023 Г	**ТЕНГЕ**				**63 372 166,24**				
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,5%	**1,50%**					**950 582,47**				
НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0%	**0,00%**									
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%						**1 286 454,94**				
	ИТОГО ПО АКТУ № 2 В ЦЕНАХ 2021 Г						**65 609 202,04**				
Налоговый кодекс РК	**НДС 12%**	**0,120**					**7 873 104,24**				
	ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2023 Г С НДС						**73 482 306,29**				

Принял:

Заказчик : КГУ "Отдел архитектуры,строительства, жилищно-

И.о. Руководителя _____ Аманжолов М.Б.

МП

Эксперт технического надзора ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

Эксперт _____ Шевелев Е.

МП

Авторский надзор ТОО "ПГС Компания"

Эксперт _____ Авхадов Х.А.

МП

Сдал:

Подрядчик ТОО "ПетроBuilding", БИН 020740005287

Директор _____ Игнатьева Т.Л.

МП