Қазақстан Республикасының Индустрия және
инфрақұрылымдық даму министрінің
2021 жылғы 8 ақпандағы
№ 53 бұйрығына қосымша

ҚазақстанРеспубликасы
Инвестициялар және
даму министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 234 бұйрығымен
бекітілген

КХ-84 «Түркістан-Балтакөл» автомобиль жолының 19-45,1 шақырымын күрделі жөндеу

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

2021 жылғы «05» қазан

Тапсырыс беруші: **"Түркістан облысы жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-сі,** БСН 160240022495, тел: 8/72533/59393,Түркістан облысы, Түркістан қаласы, Кентау тас жолы,№2

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда) ЖСН, телефон, заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, БСН, телефон, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

Сәйкестік туралы декларация (қоса беріледі): "20".09. 2021 жыл **«Авторемстрой ЛТД» ЖШС,** директоры Ералиев Сайдирасулхан Акбарханович, Түркістан облысы, Ордабасы ауданы, Черемушка шағынауданы, 1 үй, 6 пәтер, БСН 060240008062, тел:8/7252/261 942.

декларацияға қол қойылған күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), заңды мекенжайы, БСН, телефон

Құрылыс-монтаждау жұмыстарының сапасы туралы қорытынды (қоса беріледі): "20".09. 2021 жыл **«It-Invest company» ЖШС,** БСН 151240009111 сарапшылары:
Мамбеталиев Абилхан Сеитович №KZ37VJE00031929, № KZ10VJE00031930 № KZ53VJE00031932 31.10.2017 жыл,
Қуаңбай Ақтөре Нұрлебекұлы №KZ31VJE00042707 28.11.2018 жыл, №KZ40VJE0005796802.10.2020 жыл, № KZ51VJE0005796402.10.2020 жыл,
Садық Абайхан Бахытханұлы №KZ79VJE00059885, №KZ52VJE00059886 26.11.2020 жыл, № KZ21VJE00060347 11.12.2020 жыл

қорытындыға қол қойылған күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні, БСН, телефон

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды: "20".09. 2021 жыл **"Улмад" ЖШС,**БСН 0004400033256, директордың м.а. **Тайманов Абылаким Ерханұлы,** жобаның бас инженері **Турекулов Сағынбек Кенжебекович,**

қорытындыға қол қойылған күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалаусарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні, БСН, телефон

негізінде мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған:
Түркістан облысы, Түркістан-Балтакөл тасжолы, мекен-жайы бойынша
(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше,үйдің (корпустың) нөмірі)

«КХ-84 «Түркістан-Балтакөл» автомобиль жолының 19-45,1 шақырымын күрделі жөндеу»

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу)

ғимараттың энергия тиімділігі класы, объектінің жауапкершілік деңгейі, техникалық және технологиялық күрделігі объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын, оның ішінде атқарушылық техникалық құжаттамасын электрондық модуль арқылы "___" _____ тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және танысқан күні

мыналарды:

1. Объектінің құрылысы:

1) 2016 жылғы "25" қазан Түркістан қаласы әкімінің №1540 Қаулысы жер учаскесіне құқықтар туындайтын, өзгертілетін немесе тоқтатылатын заңдықфактілердің (заңдық құрамдарының) басталғанын растайтын құжат, оның ішіндешарттар, соттардың шешімдері, атқарушы органдардың құқықтық актілері,мұрагерлікке құқық туралы куәлік, меншік құқығымен жер учаскесіне иеленген немесеуақытша өтеулі жер пайдалану (жалдау) құқығын сатып алған мемлекеттік емес заңдытұлғаларды қайта ұйымдастыру кезіндегі табыстау актісі немесе бөлу балансыжер учаскесіне құқық белгілейтін құжат немесе қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы

_____

20__жыл "__"____ № _____шешімі;

шешім шығарған органның атауы

2) құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы "Түркістан облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы" ММ-нің 18.04 2018 жылғы анықтама;

хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні және қабылдау №

3) «Түркістан облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» ММ,01.08.2017 жыл

бекітілген жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

"Улмад" ЖШС № 801-06-144-09

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы)

2. Құрылыс-монтаждау жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстардың басталуы 2018 жыл сәуір;

жұмыстардың аяқталуы 2021 жылғы қыркүйек

құрылыстың ұзақтығы,ай:29
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша12 ай;нақты 29ай;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнтұрғын немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық,	Өлшем	Жоба бойынша	Нақты

өнімділік және т.б.	бірлігі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
Жолдың ұзындығы	км	25,572	25,572	25,572	25,572
Жолақтар саны	шт	2	2	2	2
Жердің қабат ені	м	10	10	10	10
Жолдың ені	м	6	6	6	6
Қозғалыс интенсивтілігі	Авт/тәулік	2721	2721	2721	2721
Жол категориясы		4	4	4	4

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады:

жабындар-қалыңдығы 0,07 М, ҚР СТ 1225-2013 бойынша БНД-70/100 битумындағы Б типті қиыршық тас қоспасынан жасалған тығыз II маркалы ыстық төсемді асфальтбетон;

негіздің жоғарғы қабаты-ҚР СТ 1215-2003 бойынша, қалыңдығы 0,15 м заклинка тәсілі бойынша салынған қара қиыршық тас;

негіздің төменгі қабаты-қалыңдығы 0,35 м, фрезерленген асфальтбетон қоспасы бар ҚР СТ 1549-2006 бойынша С6-40 мм құм - қиыршық тас қоспасы.

Жол жиектерін нығайту қалыңдығы 0,07 м құм-қиыршықтас қоспасынан жасалады.

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны:

барлығы **3 008 454,45** мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаждау жұмыстары: **2 641 910,66** мың теңге, жабдықтар, құрал-саймандар мен мүкәммалдар **43 659,9** мың теңге;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: **3 008 388,417** мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаждау жұмыстарының құны **3 008 344 ,758** мың теңге, оның ішінде жабдықтар, құрал-саймандар мен мүкәммалдардың құны **43 659,9** мың теңге;

9. Жергілікті қамту үлесі жобалау-сметалық құжаттамада_____% көзделеді және іс жүзінде_____%қолданылды (мемлекеттікинвестициялар және квазимемлекеттік сектор қаражаты есебінен қаржыландырылатын объектілерде);

10. Ғимараттың энергия тиімділігі класы_____;

11. Объект бекітілген жобаға(жобалау-сметалық құжаттамаға)және сәулет,қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынған.

«КХ-84 «Түркістан-Балтакөл» автомобиль жолының 19-45,1 шақырымын күрделі жөндеу»

объектінің (кешеннің) атауы

пайдалануға қабылдауды **ШЕШТІ.**

Тапсырыс беруші:

"Түркістан облысы жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ басшысының орынбасары _____ Ш.А.Суттібаев

М.О. (қолы) (Т.А.Ә)

"Түркістан облысы жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ бөлім басшысы _____ Қ.Қ.Пазылов

(қолы)

"Түркістан облысы жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ бас маманы _____ М.Ғ.Тәжіханов

(қолы)

Техникалық қадағалау сарапшысы: _____ Мамбеталиев А.С.

М.О. (қолы) (Т.А.Ә)

Техникалық қадағалау сарапшысы: _____ Садық А.Б.

(қолы)

Техникалық қадағалау сарапшысы: _____ Қуаңбай А.Н.

(қолы)

Авторлық қадағалау _____ Тайманов А.Е.

Авторлық қадағалау _____ Турекулов С.

М.О. (қолы) (Т.А.Ә)

Мердігер (бас мердігер) _____ Ералиев С.А.

М.О. (қолы) (Т.А.Ә)