Подрядчик

Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 235 бұйрығына 3-қосымша
нысан

Сәйкестік туралы декларация

2021 жылғы "20" қыркүйек

Мердігер (бас мердігер) «Автремстрой ЛТД» ЖШС, Түркістан облысы, Ордабасы ауданы, Қажымұқан ауылдық округі, Темірлан ауылы, Черемушка шағынауданы, 1 үй, 6 пәтер
ұйымның атауы, заңды мекенжайы

атынан ұйым директоры Ералиев Сайдирасулхан Акбарханович
басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

«Түркістан-Балтакөл» КХ-84 автомобиль жолының 19-45,1 шақырымын күрделі жөндеу» объектісі бойынша
объектінің атауы, орналасқан жері

«Түркістан облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі тапсырыс берушісі болып табылатын, басшының орынбасары Сүттібаев Шерзат Анаркұлұлы
ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

мынаны куәландырады:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қалақұрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған;

2. Қосалқы мердігерлік ұйым: "Talap Stroy Service" ЖШС, "РСУ-1" ЖШС, «Big City Building» ЖШС , "ЮгРемСтройСервис" ЖШС, "Элит-Юг-Строй" ЖШС, "Су Жоба Құрылыс" ЖШС
ұйымның атауы

3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) «УЛМАД» ЖШС жоба №801-06-144-09
жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі

«Түркістан облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесімен 01.08.2017 жылы бекітілген;
жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа	Өлшембірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
Жолдың ұзындығы	км	25,572	25,572	25,572	25,572

Жердің қабат ені	м	10	10	10	10
Жолдың ені	м	6	6	6	6
Қозғалыс интенсивтілігі	Авт/тәулік	2721	2721	2721	2721
Жол категориясы		4	4	4	4

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады:

жабындар-қалыңдығы 0,07 М, ҚР СТ 1225-2013 бойынша БНД-70/100 битумындағы Б типті қиыршық тас қоспасынан жасалған тығыз II маркалы ыстық төсемді асфальтбетон;

негіздің жоғарғы қабаты-ҚР СТ 1215-2003 бойынша, қалыңдығы 0,15 м заклинка тәсілі бойынша салынған қара қиыршық тас;

негіздің төменгі қабаты-қалыңдығы 0,35 м, фрезерленген асфальтбетон қоспасы бар ҚР СТ 1549-2006 бойынша С6-40 мм құм – қиыршық тас қоспасы.

Жол жиектерін нығайту қалыңдығы 0,07 м құм-қиыршықтас қоспасынан жасалады.

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша, оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

6. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған;

8. Құрылыс-монтаждау жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстардың басталуы сәуір 2018; жұмыстардың аяқталуы қыркүйек 2021;

айы, жылы *айы, жылы*

құрылыстың ұзақтығы, 29 ай:

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 12 ай; нақты 29 ай;

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялар, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес;

9-1. Жергілікті қамту үлесі жобалау-сметалық құжаттамада _____ % көзделген және нақты қолданылған _____% (мемлекеттік инвестициялар және квазимемлекеттік сектор қаражаты есебінен қаржыландырылатын объектілерде);

10.Жерасты инженерлік желілердің және/немесе ғимараттың (құрылыс) нақты орналасуының атқарушы геодезиялық түсірілімі орындалды (сәйкестік туралы декларацияға міндетті қосымша);

10-1. Атқарушылық техникалық құжаттама толық көлемде, оның ішінде электрондық модульде бар;

11. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды.

Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер:

_____

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні

Мөрдің орны (болған жағдайда)

12. Ғимараттың шудан оқшаулауы жобаға сәйкес келеді және аккредиттелген сынақ

зертханалармен (орталықтармен) жүргізілген өлшем қорытындысы бойынша санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізетін мемлекеттік ұйым берген сараптау қорытындысымен расталады (сараптау қорытындысы қоса беріледі);

13. Халықтың жүріп-тұруы шектеулі топтары үшін қол жеткізу қамтамасыз етілді, оны халықтың әлеуметтік қорғау органдары растайды_____

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні

Мөрдің орны (болған жағдайда)

Мердігер (бас мердігер) Түркістан-Балтакөл» КХ-84 автомобиль жолының 19-45,1 шақырымын күрделі жөндеу» объектісін қабылдауға дайын деп санайды,

объектінің (кешеннің) атауы

орындалған құрылыс-монтаждау және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсі бойынша пайда болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілдік мерзім ішінде жоюға өзіне міндеттеме алады.

Мердігер (бас мердігер) «Авторемстрой ЛТД» ЖШС

директоры Ералиев Сайдрасулхан Акбарханович_____

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні

Мөрдің орны (болған жағдайда)

Қосалқы мердігерлер:

«Talap Stroy Service» ЖШС

О.К.Намаджанов _____ / _____ /

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы

«РСУ-1» ЖШС

А.Н.Сулайманов _____ / _____ /

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы

Big City Building» ЖШС

Д.Р.Исламов _____ / _____ /

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы

«ЮгРемСтройСервис» ЖШС

Р.Ергашев _____ / _____ /

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы

«Элит-Юг-Строй» ЖШС

Д.Т.Сайрамбаев _____ / _____ /

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы

«Су Жоба Құрылыс» ЖШС

Жалиев Н.У. _____ / _____ /

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы