Наименование строительства и его адрес: **"Строительство средней школы на 600 мест в с.Береке Карасайского района Алматинской области"**

Полная сметная стоимость 1413440000 тенге

Лимит финансирования на 2016 год.- 1012022501 тенге
из них: за счет Нац.фонда РК 1012022501тенге
остаток на 2017 год 401417499 тенге

ЗАКАЗЧИК: - ГУ "Отдел строительства Карасайского района "
ИСПОЛНИТЕЛЬ:-ТОО «Техно Снаб 2002»
Адрес: Республика Казахстан 050016 г.Алматы, ул.Полежаева, д.16
ИИК KZ338560000000446569 в АО "Банк Центр Кредит", БИК KC JB KZ KX
БИН 020740004090, РНН 600900507008

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту: а/ с начала года: 358 291 000,00
б/ за отчетный месяц: 153 552 000,00

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
выполнения работ за август месяц 2016 года
по договору №13 от 17.06.2016 года

467-отдел строительства района
024 - Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования
032- за счет целевого трансферта из нац.фонда РК
431 - Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

Спецификa	Наименование и виды выполненных работ		Стоимость ед. работ (тенге)	Аванс			Ранее заактивированная сумма, тенге	Сумма фактических расходов с начала года	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2		3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Строительство средней школы на 600 мест в с.Береке Карасайского района Алматинской области		**1 012 022 501**	**0**	**0**	**0**		**358 291 000**		**153 552 000**	**358 291 000,00**
	Итого:		**1 012 022 501**	**0**	**0**	**0**	**0**	**358 291 000**		**153 552 000**	**358 291 000**

Заказчик :
ГУ "Отдел строительства Карасайского района"

Тех.надзор:
ТОО "УКС"

Подрядчик: Директор
ТОО "Техно Снаб 2002"

Керденов Б.

Жарасбаев Д.Ж.

Заказчик ГУ "Отдел строительства Карасайского района" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Техно Снаб 2002"
Субподрядчик
Договор №13 от 17.06.2016 года

Наименование строительства и его адрес: 82-13 СТРОИТЕЛЬСТВО СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 600 МЕСТ В С. БЕРЕКЕ КАРАСАЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование обьекта:

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2016 года

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Объект:82-13-1-2 ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ									
	Смета: 1-2-1 ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПРОВОДА МЕЖДУ ОПОРАМИ №1-60									
1.	Е0133-109 -5 Демонтаж проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов до 35 мм2	1км	12,63	20726,17 5130,00	15596,17 3342,76	261668 64766	196902 42202	28,80 11,97	364 151
2.	Е0133-30-9 Демонтаж болтовых стальных траверс	1т	1,38	5787,42 3010,50	2776,92 696,46	7987 4154	3832 961	16,86 2,52	23 3
	ИТОГО:					269655 68920	200733 43163		387 155
	Итого по объекту:					269655			
	Объект:82-13-2-1 ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 600 МЕСТ - БЛОКИ 1А, 1Б									
	Смета: 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ /КЖ/ - БЛОК 1А									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Фундаменты								
1.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	48,55	7940,17	66,01	385495	3205	1,35	66
					195,75	24,93	9504	1210	0,12	6
2.	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	288,60	9573,76	196,62	2762987	56745	1,79	517
					272,25	74,27	78571	21434	0,36	105
3.	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	3,82	45800,00	--	174963	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,21	53600,00	--	11395	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,42	53000,00	--	22359	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	2,05	52400,00	--	107553	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	7,91	51000,00	--	403454	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	9,60	50900,00	--	488624	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	1,10	48300,00	--	53158	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	1,16	45800,00	--	52942	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные	т	0,05	47400,00	--	2386	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм			--	--	--	--	--	--
12.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,07	48300,00 --	-- --	3431 --	-- --	-- --	-- --
13.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,52	45800,00 --	-- --	24021 --	-- --	-- --	-- --
14.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	87,34	245,44 37,35	3,82 1,44	21438 3262	334 126	0,21 0,01	19 1
		Итого по разделу: Фундаменты								4514207
		Раздел: Стены								
15.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	12,20	12593,79 1440,00	360,48 136,17	153644 17568	4398 1661	8,99 0,67	110 8
16.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,11	47400,00 --	-- --	5179 --	-- --	-- --	-- --
17.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,05	52400,00 --	-- --	2816 --	-- --	-- --	-- --
18.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,73	51000,00 --	-- --	37334 --	-- --	-- --	-- --
19.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,46	50900,00 --	-- --	74402 --	-- --	-- --	-- --
20.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	8,12	12593,79 1440,00	360,48 136,17	102262 11693	2927 1106	8,99 0,67	73 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,07	47400,00 --	-- --	3455 --	-- --	-- --	-- --
22.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,31	52400,00 --	-- --	16365 --	-- --	-- --	-- --
23.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,77	51000,00 --	-- --	39340 --	-- --	-- --	-- --
24.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,15	50900,00 --	-- --	7623 --	-- --	-- --	-- --
25.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	7,20	12593,79 1440,00	360,48 136,17	90675 10368	2595 980	8,99 0,67	65 5
26.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,06	47400,00 --	-- --	3072 --	-- --	-- --	-- --
27.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,37	53000,00 --	-- --	19783 --	-- --	-- --	-- --
28.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,68	51000,00 --	-- --	34435 --	-- --	-- --	-- --
29.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	2,33	12593,79 1440,00	360,48 136,17	29344 3355	840 317	8,99 0,67	21 2
30.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,01	47400,00 --	-- --	580 --	-- --	-- --	-- --
31.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,18	53000,00 --	-- --	9804 --	-- --	-- --	-- --
32.	Е0106-13-	Устройство железобетонных стен	м3	11,30	12593,79	360,48	142310	4073	8,99	102

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010			1440,00	136,17	16272	1539	0,67	8
33.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,10	47400,00	--	4821	--	--	--
34.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,04	53000,00	--	2053	--	--	--
35.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,29	52400,00	--	15044	--	--	--
36.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	1,16	51000,00	--	59031	--	--	--
37.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,68	50900,00	--	34723	--	--	--
38.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	8,62	12593,79 1440,00	360,48 136,17	108558 12413	3107 1174	8,99 0,67	77 6
39.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,08	47400,00	--	3677	--	--	--
40.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,08	53000,00	--	4244	--	--	--
41.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	1,36	51000,00	--	69320	--	--	--
46.	С11011-907	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной	т	2,02	70000,00	--	141134	--	--	--
52.	С11011-907	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной	т	1,17	70000,00	--	82156	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Стены								
		Раздел: Каркас								1297184
56.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	1,97	47400,00	--	93601	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	1,15	53600,00	--	61837	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,10	50900,00	--	4864	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	1,71	48300,00	--	82384	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	5,71	45800,00	--	261716	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	2,58	44900,00	--	115682	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,13	50600,00	--	6582	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	3,96	47400,00	--	187753	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,37	52400,00	--	19156	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	4,19	50900,00	--	213512	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	5,29	48300,00	--	255648	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	4,22	45800,00	--	193173	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	0,62	44900,00	--	27622	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,29	47400,00	--	13584	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,23	53000,00	--	12116	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,78	52400,00	--	40950	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	2,84	51000,00	--	144656	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,11	52400,00	--	5766	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Каркас

1740601

Раздел: Перекрытие

Раздел: Покрытие

Раздел: Лестницы

Раздел: Перегородки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Разные работы								
		ИТОГО:				7551992	78224			1048
		Смета: 2-1-2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ /КЖ/ - БЛОК 1Б				163006	29547			144
		Раздел: Фундаменты								
1.	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	42,50	7940,17	66,01	337457	2805	1,35	57
					195,75	24,93	8319	1060	0,12	5
2.	E0106-1-1 6	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	250,60	9573,76	196,62	2399184	49273	1,79	449
					272,25	74,27	68226	18612	0,36	91
3.	C12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	3,32	45800,00	--	151871	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	C12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,11	53600,00	--	5793	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	C12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,56	53000,00	--	29448	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	C12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,99	52400,00	--	51669	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	C12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	5,93	51000,00	--	302503	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	C12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	6,73	50900,00	--	342341	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1220

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,82	48300,00 --	-- --	39522 --	-- --	-- --	-- --
10.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	3,58	45800,00 --	-- --	164003 --	-- --	-- --	-- --
11.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,04	47400,00 --	-- --	1948 --	-- --	-- --	-- --
12.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,07	48300,00 --	-- --	3431 --	-- --	-- --	-- --
13.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,44	45800,00 --	-- --	20211 --	-- --	-- --	-- --
14.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	56,31	245,44 37,35	3,82 1,44	13822 2103	215 81	0,21 0,01	12 0

Итого по разделу: Фундаменты 3863204

Раздел: Стены

15.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	10,60	12593,79 1440,00	360,48 136,17	133494 15264	3821 1443	8,99 0,67	95 7
16.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,05	47400,00 --	-- --	2270 --	-- --	-- --	-- --
17.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	1,18	51000,00 --	-- --	60103 --	-- --	-- --	-- --
18.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса	т	0,71	50900,00 --	-- --	36110 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III, d 16-18 мм								
19.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	8,20	12593,79 1440,00	360,48 136,17	103269 11808	2956 1117	8,99 0,67	74 5
20.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,05	47400,00 --	-- --	2270 --	-- --	-- --	-- --
21.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,00	53000,00 --	-- --	254 --	-- --	-- --	-- --
22.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,43	52400,00 --	-- --	22429 --	-- --	-- --	-- --
23.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,55	51000,00 --	-- --	28154 --	-- --	-- --	-- --
24.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,19	50900,00 --	-- --	9522 --	-- --	-- --	-- --
25.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	7,20	12593,79 1440,00	360,48 136,17	90675 10368	2595 980	8,99 0,67	65 5
26.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,10	47400,00 --	-- --	4539 --	-- --	-- --	-- --
27.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,76	52400,00 --	-- --	39658 --	-- --	-- --	-- --
28.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,30	51000,00 --	-- --	15496 --	-- --	-- --	-- --
29.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона тяжелого	м3	2,70	12593,79 1440,00	360,48 136,17	34003 3888	973 368	8,99 0,67	24 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010								
30.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,02	47400,00 --	-- --	811 --	-- --	-- --	-- --
31.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,22	53000,00 --	-- --	11740 --	-- --	-- --	-- --
32.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	8,20	12593,79 1440,00	360,48 136,17	103269 11808	2956 1117	8,99 0,67	74 5
33.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,04	47400,00 --	-- --	1758 --	-- --	-- --	-- --
34.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,02	53000,00 --	-- --	1293 --	-- --	-- --	-- --
35.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,78	52400,00 --	-- --	40691 --	-- --	-- --	-- --
36.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,15	51000,00 --	-- --	7761 --	-- --	-- --	-- --
37.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,10	50900,00 --	-- --	5277 --	-- --	-- --	-- --
38.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	9,70	12593,79 1440,00	360,48 136,17	122160 13968	3497 1321	8,99 0,67	87 6
39.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,04	47400,00 --	-- --	1758 --	-- --	-- --	-- --
40.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,05	52400,00 --	-- --	2389 --	-- --	-- --	-- --

1220

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	1,85	51000,00	--	94288	--	--	--
42.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,26	50900,00	--	12981	--	--	--
47.	С11011-90 7	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной	т	1,23	70000,00	--	86275	--	--	--
53.	С11011-90 7	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной	т	0,93	70000,00	--	65318	--	--	--

Итого по разделу: Стены 1140017

Раздел: Каркас

57.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	1,54	47400,00	--	72815	--	--	--
58.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,94	68200,00	--	64375	--	--	--
59.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,07	50900,00	--	3535	--	--	--
60.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,47	48300,00	--	22546	--	--	--
61.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	4,55	45800,00	--	208471	--	--	--
62.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	4,05	44900,00	--	182032	--	--	--
64.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные	т	0,10	50600,00	--	4854	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм			--	--	--	--	--	--
65.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	3,43	47400,00 --	--	162743 --	--	--	--
66.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,35	52400,00 --	--	18202 --	--	--	--
67.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	3,31	50900,00 --	--	168614 --	--	--	--
68.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	4,94	48300,00 --	--	238731 --	--	--	--
69.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	4,37	45800,00 --	--	199956 --	--	--	--
71.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,14	47400,00 --	--	6792 --	--	--	--
72.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,11	53000,00 --	--	6058 --	--	--	--
73.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,39	52400,00 --	--	20475 --	--	--	--
74.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	1,42	51000,00 --	--	72328 --	--	--	--
75.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,06	52400,00 --	--	2883 --	--	--	--
77.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая	т	0,03	47400,00	--	1433	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		класса A-I, d 8 мм			--	--	--	--	--	--
78.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 16-18 мм	т	0,02	50900,00 --	-- --	867 --	-- --	-- --	-- --
79.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 25-28 мм	т	0,17	45800,00 --	-- --	7645 --	-- --	-- --	-- --
80.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 32-40 мм	т	0,02	44900,00 --	-- --	709 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Каркас								1466065
		Раздел: Перекрытие								
		Раздел: Покрытие								
		Раздел: Лестницы								
		Раздел: Перегородки								
		Раздел: Разные работы								
		ИТОГО:					6469282	69093		937
		Объект:82-13-2-2 ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 600 МЕСТ - БЛОК 2					145752	26099		127
		Смета: 2-2-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ /КЖ/ - БЛОК 2								
		Раздел: Фундаменты								
1.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	42,50	7940,17 195,75	66,01 24,93	337457 8319	2805 1060	1,35 0,12	57 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских из бетона класса В25	м3	250,60	9573,76 272,25	196,62 74,27	2399184 68226	49273 18612	1,79 0,36	449 91
3.	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	3,32	45800,00 --	-- --	151871 --	-- --	-- --	-- --
4.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,19	53600,00 --	-- --	10366 --	-- --	-- --	-- --
5.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	1,17	53000,00 --	-- --	62032 --	-- --	-- --	-- --
6.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	5,26	52400,00 --	-- --	275367 --	-- --	-- --	-- --
7.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	3,56	51000,00 --	-- --	181711 --	-- --	-- --	-- --
8.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	3,66	50900,00 --	-- --	186500 --	-- --	-- --	-- --
9.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	2,66	45800,00 --	-- --	121879 --	-- --	-- --	-- --
10.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,05	47400,00 --	-- --	2295 --	-- --	-- --	-- --
11.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,12	48300,00 --	-- --	5858 --	-- --	-- --	-- --
12.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,28	45800,00 --	-- --	13044 --	-- --	-- --	-- --
13.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные	т	0,19	44900,00	--	8430	--	--	--

1220

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 32-40 мм			--	--	--	--	--	--
14.	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	57,60	245,44 37,35	3,82 1,44	14138 2151	220 83	0,21 0,01	12 0
		Итого по разделу: Фундаменты								3770132
		Раздел: Стены								
15.	E0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона класса B25	м3	16,50	12593,79 1440,00	360,48 136,17	207798 23760	5948 2247	8,99 0,67	148 11
16.	C12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d 8 мм	т	0,07	47400,00 --	-- --	3524 --	-- --	-- --	-- --
17.	C12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 8 мм	т	0,01	53600,00 --	-- --	624 --	-- --	-- --	-- --
18.	C12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 10 мм	т	0,06	53000,00 --	-- --	3161 --	-- --	-- --	-- --
19.	C12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	т	0,72	52400,00 --	-- --	37476 --	-- --	-- --	-- --
20.	C12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 14 мм	т	1,56	51000,00 --	-- --	79601 --	-- --	-- --	-- --
21.	E0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона класса B25	м3	2,30	12593,79 1440,00	360,48 136,17	28966 3312	829 313	8,99 0,67	21 2
22.	C12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d 8 мм	т	0,01	47400,00 --	-- --	478 --	-- --	-- --	-- --
23.	C12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь	т	0,01	53600,00	--	734	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса A-III, d 8 мм			--	--	--	--	--	--
24.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	т	0,23	52400,00 --	-- --	11867 --	-- --	-- --	-- --
25.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 14 мм	т	0,02	51000,00 --	-- --	1096 --	-- --	-- --	-- --
26.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона класса В25	м3	9,60	12593,79 1440,00	360,48 136,17	120900 13824	3461 1307	8,99 0,67	86 6
27.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d 8 мм	т	0,04	47400,00 --	-- --	2048 --	-- --	-- --	-- --
28.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 8 мм	т	0,01	53600,00 --	-- --	306 --	-- --	-- --	-- --
29.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 10 мм	т	0,03	53000,00 --	-- --	1417 --	-- --	-- --	-- --
30.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	т	0,02	52400,00 --	-- --	1003 --	-- --	-- --	-- --
31.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 14 мм	т	1,63	51000,00 --	-- --	83370 --	-- --	-- --	-- --
32.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона класса В25	м3	5,62	12593,79 1440,00	360,48 136,17	70777 8093	2026 765	8,99 0,67	51 4
33.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d 8 мм	т	0,03	47400,00 --	-- --	1194 --	-- --	-- --	-- --
34.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 8 мм	т	0,01	53600,00 --	-- --	637 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,19	52400,00 -- --	-- -- --	9994 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
36.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,16	51000,00 -- --	-- -- --	8197 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
37.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,88	50900,00 -- --	-- -- --	44772 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
42.	С11011-90 7	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной	т	2,07	70000,00 -- --	-- -- --	145152 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
48.	С11011-90 7	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной	т	1,13	70000,00 -- --	-- -- --	78960 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
		Итого по разделу: Стены								944051
		Раздел: Каркас								
51.	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м из бетона класса В25	м3	43,89	15484,09 3296,25	1032,29 389,95	679597 144672	45307 17115	20,60 1,90	904 84
52.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	1,17	47400,00 -- --	-- -- --	55227 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
53.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,66	68200,00 -- --	-- -- --	45094 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
54.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,05	50900,00 -- --	-- -- --	2361 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
55.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,19	48300,00 -- --	-- -- --	9121 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
56.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные	т	2,50	45800,00	--	114454	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 25-28 мм								
57.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 32-40 мм	т	1,74	44900,00	--	78187	--	--	--
59.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d 6 мм	т	0,07	50600,00	--	3687	--	--	--
60.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d 8 мм	т	1,52	47400,00	--	71961	--	--	--
61.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	т	0,00	52400,00	--	101	--	--	--
62.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 16-18 мм	т	3,06	50900,00	--	155754	--	--	--
63.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 20-22 мм	т	2,41	48300,00	--	116635	--	--	--
64.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 25-28 мм	т	0,16	45800,00	--	7442	--	--	--
66.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d 8 мм	т	0,19	47400,00	--	9197	--	--	--
67.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	т	0,92	52400,00	--	47946	--	--	--
68.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 14 мм	т	1,07	51000,00	--	54514	--	--	--
69.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь	т	1,20	50900,00	--	60951	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса A-III, d 16-18 мм			--	--	--	--	--	--
70.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	т	0,10	52400,00 -- --	--	5464 -- --	--	--	--
71.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 16-18 мм	т	0,03	50900,00 -- --	--	1274 -- --	--	--	--
73.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d 8 мм	т	0,17	47400,00 -- --	--	8031 -- --	--	--	--
74.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	т	0,38	52400,00 -- --	--	19927 -- --	--	--	--
75.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 14 мм	т	1,75	51000,00 -- --	--	89432 -- --	--	--	--
76.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 16-18 мм	т	0,67	50900,00 -- --	--	33921 -- --	--	--	--
77.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	т	0,11	52400,00 -- --	--	5603 -- --	--	--	--
79.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d 8 мм	т	0,17	47400,00 -- --	--	8152 -- --	--	--	--
80.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	т	1,08	52400,00 -- --	--	56818 -- --	--	--	--
81.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 14 мм	т	0,43	51000,00 -- --	--	21987 -- --	--	--	--
82.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь	т	0,06	52400,00 -- --	--	3234 -- --	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса A-III, d 12 мм			--	--	--	--	--	--
84.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d 8 мм	т	0,03	47400,00 --	-- --	1244 --	-- --	-- --	-- --
85.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 14 мм	т	0,01	51000,00 --	-- --	459 --	-- --	-- --	-- --
86.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 16-18 мм	т	0,13	50900,00 --	-- --	6566 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Каркас								1774339
		Раздел: Перекрытие								
		Раздел: Покрытие								
		Раздел: Перегородки								
		Раздел: Лестницы								
		Раздел: Разные работы								
		ИТОГО:					6488525	109869		1728
		Объект:82-13-2-3 ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 600 МЕСТ - БЛОКИ 3А, 3Б					272357	41502		203
		Смета: 2-3-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ /КЖ/ - БЛОК 3А								
		Раздел: Фундаменты								
		Раздел: Стены								
51.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная	м2	230,88	245,44	3,82	56667	882	0,21	49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов			37,35	1,44	8623	332	0,01	2
55.	С11011-907	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной	т	3,00	70000,00	--	209685	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	С11011-2093	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х110 мм	шт	137,00	10,06	--	1378	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	С11011-907	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной	т	1,13	70000,00	--	79223	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Стены								346954
		Раздел: Каркас								
64.	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	85,14	15484,09	1032,29	1318315	87889	20,60	1754
					3296,25	389,95	280643	33200	1,90	162
72.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,23	50600,00	--	11673	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	4,12	47400,00	--	195274	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,42	52400,00	--	21924	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	6,33	50900,00	--	322036	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	5,08	48300,00	--	245586	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая	т	0,44	47400,00	--	20887	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		класса А-I, d 8 мм			--	--	--	--	--	--
79.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,19	53000,00 --	-- --	9874 --	-- --	-- --	-- --
80.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	3,35	52400,00 --	-- --	175423 --	-- --	-- --	-- --
81.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	1,54	51000,00 --	-- --	78408 --	-- --	-- --	-- --
82.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,09	52400,00 --	-- --	4573 --	-- --	-- --	-- --
83.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,24	51000,00 --	-- --	12173 --	-- --	-- --	-- --
85.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,44	47400,00 --	-- --	20654 --	-- --	-- --	-- --
86.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	1,57	53000,00 --	-- --	83061 --	-- --	-- --	-- --
87.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	2,63	52400,00 --	-- --	137807 --	-- --	-- --	-- --
88.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,60	51000,00 --	-- --	30420 --	-- --	-- --	-- --
89.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,09	53000,00 --	-- --	4685 --	-- --	-- --	-- --
90.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь	т	0,13	51000,00	--	6518	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса A-III, d 14 мм			--	--	--	--	--	--
92.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d 8 мм	т	0,32	47400,00 -- --	--	15291 -- --	--	-- --	--
93.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 10 мм	т	0,12	53000,00 -- --	--	6318 -- --	--	-- --	--
94.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	т	0,45	52400,00 -- --	--	23556 -- --	--	-- --	--
95.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 14 мм	т	1,21	51000,00 -- --	--	61891 -- --	--	-- --	--
96.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 16-18 мм	т	2,20	50900,00 -- --	--	112072 -- --	--	-- --	--
97.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	т	0,04	52400,00 -- --	--	1972 -- --	--	-- --	--
98.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 14 мм	т	0,02	51000,00 -- --	--	850 -- --	--	-- --	--
100.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d 8 мм	т	0,30	47400,00 -- --	--	14047 -- --	--	-- --	--
101.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 10 мм	т	0,43	53000,00 -- --	--	23018 -- --	--	-- --	--
102.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	т	0,53	52400,00 -- --	--	27591 -- --	--	-- --	--
103.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь	т	1,91	51000,00 -- --	--	97270 -- --	--	-- --	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса A-III, d 14 мм			--	--	--	--	--	--
104.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 16-18 мм	т	1,57	50900,00 --	-- --	80067 --	-- --	-- --	-- --
105.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	т	0,03	52400,00 --	-- --	1576 --	-- --	-- --	-- --
106.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 14 мм	т	0,03	51000,00 --	-- --	1511 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Каркас								3166323
		Раздел: Перекрытие								
		Раздел: Покрытие								
		Раздел: Перегородки								
		Раздел: Лестницы								
		Раздел: Разные работы								
		ИТОГО:					3513274	88770		1803
		Смета: 2-3-2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ /КЖ/ - БЛОК 3Б					289266	33532		164
		Раздел: Фундаменты								
		Раздел: Стены								
44.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки	м2	230,88	245,44 37,35	3,82 1,44	56667 8623	882 332	0,21 0,01	49 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кирпичу, бетону стен, фундаментов								
48.	С11011-90 7	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной	т	2,66	70000,00	--	185976	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	С11011-90 7	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной	т	1,14	70000,00	--	80106	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Стены								322749
		Раздел: Каркас								
57.	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	86,64	15484,09	1032,29	1341542	89438	20,60	1785
					3296,25	389,95	285587	33785	1,90	165
65.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,22	50600,00	--	11062	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	3,86	47400,00	--	182864	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,43	52400,00	--	22527	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	6,66	50900,00	--	338849	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	4,89	48300,00	--	236117	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,75	45800,00	--	34133	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,45	47400,00	--	21354	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,86	53000,00	--	45845	--	--	--
74.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,88	52400,00	--	45881	--	--	--
75.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	3,28	51000,00	--	167515	--	--	--
76.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	2,21	50900,00	--	112564	--	--	--
77.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,60	50900,00	--	30312	--	--	--
79.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,45	47400,00	--	21354	--	--	--
80.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,25	53600,00	--	13582	--	--	--
81.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,57	53000,00	--	30066	--	--	--
82.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,94	52400,00	--	101708	--	--	--
83.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	2,63	51000,00	--	134158	--	--	--
84.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса	т	0,15	52400,00	--	7743	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		A-III, d 12 мм								
85.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 14 мм	т	0,11	51000,00	--	5794	--	--	--
87.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d 8 мм	т	0,28	47400,00	--	13425	--	--	--
88.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 8 мм	т	0,11	53600,00	--	6034	--	--	--
89.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 10 мм	т	0,11	53000,00	--	6058	--	--	--
90.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	т	1,68	52400,00	--	87911	--	--	--
91.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 14 мм	т	0,87	51000,00	--	44553	--	--	--
92.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 16-18 мм	т	1,09	50900,00	--	55525	--	--	--
93.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 10 мм	т	0,02	53000,00	--	1309	--	--	--
94.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	т	0,02	52400,00	--	1143	--	--	--
96.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d 8 мм	т	0,30	47400,00	--	14047	--	--	--
97.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса	т	0,53	53000,00	--	27874	--	--	--

1220

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		A-III, d 10 мм								
98.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	т	1,31	52400,00	--	68728	--	--	--
99.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 14 мм	т	1,07	51000,00	--	54585	--	--	--
100.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 16-18 мм	т	0,36	50900,00	--	18298	--	--	--
101.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 10 мм	т	0,02	53000,00	--	1126	--	--	--
102.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	т	0,03	52400,00	--	1695	--	--	--
103.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 14 мм	т	0,01	51000,00	--	362	--	--	--
105.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d 8 мм	т	0,06	47400,00	--	2867	--	--	--
106.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 20-22 мм	т	0,08	48300,00	--	3764	--	--	--
107.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 25-28 мм	т	0,15	45800,00	--	6929	--	--	--
		Итого по разделу: Каркас								3321202
		Раздел: Перекрытие								
		Раздел: Покрытие								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Перегородки								
		Раздел: Лестницы								
		Раздел: Разные работы								
		ИТОГО:					3643952	90318		1834
		Объект:82-13-2-4 ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 600 МЕСТ - БЛОК 4					294210	34117		167
		Смета: 2-4-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ /КЖ/ - БЛОК 4								
		Раздел: Фундаменты								
		Раздел: Стены								
76.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	230,88	245,44	3,82	56667	882	0,21	49
					37,35	1,44	8623	332	0,01	2
80.	С11011-90 7	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной	т	2,86	70000,00	--	200445	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	С11011-90 7	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной	т	1,17	70000,00	--	81984	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Стены								339096
		Раздел: Каркас								
89.	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	51,88	15484,09	1032,29	803315	53555	20,60	1069
					3296,25	389,95	171009	20231	1,90	99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	2,70	47400,00	--	127985	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,40	68200,00	--	27202	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,06	51000,00	--	3007	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	2,01	50900,00	--	102346	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	3,41	48300,00	--	164839	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	4,83	45800,00	--	221004	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	1,25	44900,00	--	55913	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
105.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,01	47400,00	--	592	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
106.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,02	53000,00	--	1283	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
107.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,05	52400,00	--	2778	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,09	51000,00	--	4475	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные	т	0,28	50900,00	--	14060	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 16-18 мм			--	--	--	--	--	--
110.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 20-22 мм	т	0,19	48300,00 --	-- --	9015 --	-- --	-- --	-- --
111.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 25-28 мм	т	0,35	45800,00 --	-- --	16108 --	-- --	-- --	-- --
113.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d 8 мм	т	0,04	47400,00 --	-- --	2052 --	-- --	-- --	-- --
114.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	т	1,20	52400,00 --	-- --	63053 --	-- --	-- --	-- --
115.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 14 мм	т	1,50	51000,00 --	-- --	76310 --	-- --	-- --	-- --
117.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d 8 мм	т	0,02	47400,00 --	-- --	799 --	-- --	-- --	-- --
118.	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d 10 мм	т	0,05	45800,00 --	-- --	2121 --	-- --	-- --	-- --
119.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 16-18 мм	т	0,09	50900,00 --	-- --	4471 --	-- --	-- --	-- --
120.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 20-22 мм	т	0,02	48300,00 --	-- --	982 --	-- --	-- --	-- --
121.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 25-28 мм	т	0,12	45800,00 --	-- --	5403 --	-- --	-- --	-- --

Итого по разделу: Каркас 1709112

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Перекрытие								
123.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,10	47400,00	--	4626	--	--	--
124.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,07	65900,00	--	4327	--	--	--
125.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	1,13	53600,00	--	60622	--	--	--
126.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	1,22	53000,00	--	64724	--	--	--
127.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,31	52400,00	--	15989	--	--	--
128.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,06	51000,00	--	2999	--	--	--
129.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,13	50900,00	--	6454	--	--	--
		Итого по разделу: Перекрытие								159741
		Раздел: Покрытие								
		Раздел: Перегородки								
		Раздел: Лестницы								
		Раздел: Разные работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО:						2207950	54437		1118
							179632	20563		100
	Объект:82-13-2-5 ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 600 МЕСТ - БЛОК 5									
	Смета: 2-5-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ /КЖ/ - БЛОК 5									
	Раздел: Фундаменты									
1.	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	79,11	7940,17	66,01	628147	5222	1,35	107
					195,75	24,93	15486	1972	0,12	10
2.	E0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских из бетона тяжелого класса B25 /M350/ ГОСТ 7473-2010	м3	467,62	9573,76	196,62	4476882	91943	1,79	837
					272,25	74,27	127310	34730	0,36	170
3.	C12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d 10 мм	т	6,19	45800,00	--	283385	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	C12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 10 мм	т	0,73	53000,00	--	38444	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	C12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	т	0,09	52400,00	--	4952	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	C12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 14 мм	т	12,71	51000,00	--	648451	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	C12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 16-18 мм	т	14,19	50900,00	--	722397	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	C12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 20-22 мм	т	2,98	48300,00	--	144065	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	C12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса	т	3,37	45800,00	--	154313	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III, d 25-28 мм								
10.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,08	47400,00 --	-- --	3834 --	-- --	-- --	-- --
11.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,03	51000,00 --	-- --	1723 --	-- --	-- --	-- --
12.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,02	50900,00 --	-- --	1038 --	-- --	-- --	-- --
13.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,21	48300,00 --	-- --	10332 --	-- --	-- --	-- --
14.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,29	45800,00 --	-- --	13332 --	-- --	-- --	-- --
15.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	0,45	44900,00 --	-- --	20395 --	-- --	-- --	-- --
16.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	126,59	245,44 37,35	3,82 1,44	31070 4728	484 182	0,21 0,01	27 1
		Итого по разделу: Фундаменты								7182761
		Раздел: Стены								
17.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	7,50	12593,79 1440,00	360,48 136,17	94453 10800	2704 1021	8,99 0,67	67 5
18.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,03	47400,00 --	-- --	1604 --	-- --	-- --	-- --
19.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь	т	0,01	53000,00	--	652	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса A-III, d 10 мм			--	--	--	--	--	--
20.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	т	0,01	52400,00 ---	-- --	270 --	-- --	-- --	-- --
21.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 14 мм	т	0,76	51000,00 ---	-- --	38659 --	-- --	-- --	-- --
22.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 16-18 мм	т	1,26	50900,00 ---	-- --	64074 --	-- --	-- --	-- --
23.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	10,50	12593,79 1440,00	360,48 136,17	132235 15120	3785 1430	8,99 0,67	94 7
24.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d 8 мм	т	0,05	47400,00 ---	-- --	2244 --	-- --	-- --	-- --
25.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	т	0,44	52400,00 ---	-- --	22798 --	-- --	-- --	-- --
26.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 14 мм	т	0,51	51000,00 ---	-- --	26257 --	-- --	-- --	-- --
27.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 16-18 мм	т	1,00	50900,00 ---	-- --	50696 --	-- --	-- --	-- --
28.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	9,70	12593,79 1440,00	360,48 136,17	122160 13968	3497 1321	8,99 0,67	87 6
29.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d 8 мм	т	0,06	47400,00 ---	-- --	2645 --	-- --	-- --	-- --
30.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь	т	0,37	51000,00 ---	-- --	18821 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса A-III, d 14 мм			--	--	--	--	--	--
31.	C12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 16-18 мм	т	2,14	50900,00 --	-- --	108916 --	-- --	-- --	-- --
32.	E0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона тяжелого класса B25 /M350/ ГОСТ 7473-2010	м3	2,96	12593,79 1440,00	360,48 136,17	37278 4262	1067 403	8,99 0,67	27 2
33.	C12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d 8 мм	т	0,01	47400,00 --	-- --	631 --	-- --	-- --	-- --
34.	C12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	т	0,10	52400,00 --	-- --	5249 --	-- --	-- --	-- --
35.	C12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 14 мм	т	0,19	51000,00 --	-- --	9470 --	-- --	-- --	-- --
36.	C12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 16-18 мм	т	0,19	50900,00 --	-- --	9691 --	-- --	-- --	-- --
37.	E0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона тяжелого класса B25 /M350/ ГОСТ 7473-2010	м3	2,96	12593,79 1440,00	360,48 136,17	37278 4262	1067 403	8,99 0,67	27 2
38.	C12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d 8 мм	т	0,01	47400,00 --	-- --	631 --	-- --	-- --	-- --
39.	C12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 14 мм	т	0,20	51000,00 --	-- --	10174 --	-- --	-- --	-- --
40.	C12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 16-18 мм	т	0,40	50900,00 --	-- --	20389 --	-- --	-- --	-- --
41.	E0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной	м3	6,50	12593,79	360,48	81860	2343	8,99	58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		до 300 мм из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010			1440,00	136,17	9360	885	0,67	4
42.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,05	47400,00	--	2560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,02	53000,00	--	880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,14	52400,00	--	7213	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,96	51000,00	--	49120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,68	50900,00	--	34715	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,16	48300,00	--	7743	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	1,65	12593,79	360,48	20780	595	8,99	15
					1440,00	136,17	2376	225	0,67	1
49.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,01	47400,00	--	700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,40	50900,00	--	20283	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	0,55	12593,79	360,48	6927	198	8,99	5
					1440,00	136,17	792	75	0,67	0
52.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая	т	0,00	47400,00	--	230	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		класса А-I, d 8 мм			--	--	--	--	--	--
53.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,07	52400,00 -- --	-- -- --	3681 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
54.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,08	50900,00 -- --	-- -- --	4094 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
55.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	0,55	12593,79 1440,00	360,48 136,17	6927 792	198 75	8,99 0,67	5 0
56.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,00	47400,00 -- --	-- -- --	230 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
57.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,06	52400,00 -- --	-- -- --	3123 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
58.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,10	51000,00 -- --	-- -- --	5221 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
59.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	0,20	12593,79 1440,00	360,48 136,17	2519 288	72 27	8,99 0,67	2 0
60.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,00	47400,00 -- --	-- -- --	51 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
61.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,16	50900,00 -- --	-- -- --	8008 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
66.	С11011-907	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной	т	2,86	70000,00 -- --	-- -- --	200274 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
72.	С11011-907	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной	т	1,36	70000,00 -- --	-- -- --	95118 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --

1220

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Стены								1379530
		Раздел: Каркас								
75.	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	46,40	15484,09 3296,25	1032,29 389,95	718462 152946	47898 18094	20,60 1,90	956 88
76.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	2,57	47400,00 --	-- --	121989 --	-- --	-- --	-- --
77.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	1,25	68200,00 --	-- --	85212 --	-- --	-- --	-- --
78.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,27	50900,00 --	-- --	13565 --	-- --	-- --	-- --
79.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	1,20	48300,00 --	-- --	57853 --	-- --	-- --	-- --
80.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	6,88	45800,00 --	-- --	314946 --	-- --	-- --	-- --
81.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	1,72	44900,00 --	-- --	77113 --	-- --	-- --	-- --
83.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,03	50600,00 --	-- --	1351 --	-- --	-- --	-- --
84.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	6,98	47400,00 --	-- --	330976 --	-- --	-- --	-- --
85.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,33	51000,00 --	-- --	16841 --	-- --	-- --	-- --
86.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные	т	11,80	50900,00	--	600664	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 16-18 мм								
87.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 20-22 мм	т	4,37	48300,00	--	211016	--	--	--
88.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 25-28 мм	т	0,32	45800,00	--	14804	--	--	--
90.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d 8 мм	т	0,02	47400,00	--	1050	--	--	--
91.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 10 мм	т	0,02	53000,00	--	1277	--	--	--
92.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 14 мм	т	0,14	51000,00	--	7197	--	--	--
93.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 16-18 мм	т	0,58	50900,00	--	29410	--	--	--
95.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d 8 мм	т	0,15	47400,00	--	7010	--	--	--
96.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 10 мм	т	0,05	53000,00	--	2698	--	--	--
97.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	т	0,92	52400,00	--	48087	--	--	--
98.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 16-18 мм	т	1,72	50900,00	--	87380	--	--	--
100.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные	т	0,02	47400,00	--	1052	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
101.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01	53000,00 -------- --	-- -------- --	737 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
102.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,66	50900,00 -------- --	-- -------- --	33843 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
104.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,15	47400,00 -------- --	-- -------- --	7010 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
105.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,03	53000,00 -------- --	-- -------- --	1707 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
106.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,31	52400,00 -------- --	-- -------- --	16333 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
107.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	1,81	51000,00 -------- --	-- -------- --	92366 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
108.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,67	50900,00 -------- --	-- -------- --	34276 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
110.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,03	47400,00 -------- --	-- -------- --	1305 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
111.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,14	51000,00 -------- --	-- -------- --	7054 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
112.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,07	50900,00 -------- --	-- -------- --	3414 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
113.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь	т	1,11	48300,00 --------	-- --------	53635 --------	-- --------	-- --------	-- --------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса A-III, d 20-22 мм			--	--	--	--	--	--
115.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,17	47400,00 --	-- --	7830 --	-- --	-- --	-- --
116.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	т	0,51	52400,00 --	-- --	26829 --	-- --	-- --	-- --
117.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 16-18 мм	т	1,24	50900,00 --	-- --	62953 --	-- --	-- --	-- --
118.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 20-22 мм	т	2,41	48300,00 --	-- --	116434 --	-- --	-- --	-- --
119.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 25-28 мм	т	0,41	45800,00 --	-- --	18961 --	-- --	-- --	-- --
121.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,02	47400,00 --	-- --	1051 --	-- --	-- --	-- --
122.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 10 мм	т	0,01	53000,00 --	-- --	700 --	-- --	-- --	-- --
123.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 16-18 мм	т	0,92	50900,00 --	-- --	46881 --	-- --	-- --	-- --
125.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,12	47400,00 --	-- --	5559 --	-- --	-- --	-- --
126.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	т	0,07	52400,00 --	-- --	3563 --	-- --	-- --	-- --
127.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса	т	1,25	51000,00 --	-- --	63607 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III, d 14 мм								
128.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,79	50900,00	--	91215	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
130.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,02	47400,00	--	1051	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
131.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,22	50900,00	--	11429	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
132.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,74	48300,00	--	35592	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
134.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,12	47400,00	--	5559	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
135.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,01	52400,00	--	629	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
136.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	1,34	51000,00	--	68307	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
137.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,77	50900,00	--	90054	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
139.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,05	47400,00	--	2579	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
140.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,39	52400,00	--	20488	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
141.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,32	51000,00	--	16526	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
142.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,69	50900,00	--	34938	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
143.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	1,11	48300,00	--	53635	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Каркас								3788008
		Раздел: Перекрытие								
		Раздел: Покрытие								
		Раздел: Перегородки								
		Раздел: Лестницы								
		Раздел: Разные работы								
		ИТОГО:					12350295	161072		2314
		Объект:82-13-2-6 ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 600 МЕСТ - БЛОКИ 6А, 6Б					362490	60843		297
		Смета: 2-6-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ /КЖ/ - БЛОК 6А								
		Раздел: Фундаменты								
		Раздел: Стены								
31.	С11011-90 7	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной	т	1,16	70000,00	--	81103	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С11011-90 7	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной	т	0,49	70000,00	--	34300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Стены								115403
		Раздел: Каркас								
40.	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	27,70	15484,09 3296,25	1032,29 389,95	428909 91306	28594 10802	20,60 1,90	571 53
42.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,29	68200,00 --	-- --	19987 --	-- --	-- --	-- --
43.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,06	50900,00 --	-- --	2999 --	-- --	-- --	-- --
44.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	1,92	45800,00 --	-- --	87775 --	-- --	-- --	-- --
45.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	2,88	44900,00 --	-- --	129429 --	-- --	-- --	-- --
47.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,04	50600,00 --	-- --	1958 --	-- --	-- --	-- --
48.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	1,14	47400,00 --	-- --	54106 --	-- --	-- --	-- --
49.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,83	50900,00 --	-- --	92981 --	-- --	-- --	-- --
50.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	2,06	48300,00 --	-- --	99458 --	-- --	-- --	-- --
51.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	2,07	45800,00 --	-- --	94641 --	-- --	-- --	-- --

1220

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Каркас								1012243
		Раздел: Перекрытие								
		Раздел: Покрытие								
		Раздел: Перегородки								
		Раздел: Разные работы								
		ИТОГО:					1127646	28595		571
		Смета: 2-6-2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ /КЖ/ - БЛОК 6Б					91306	10802		53
		Раздел: Фундаменты								
		Раздел: Стены								
77.	С11011-90 7	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной	т	0,95	70000,00	--	66801	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	С11011-90 7	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной	т	0,72	70000,00	--	50442	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Стены								117243
		Раздел: Каркас								
89.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,03	50900,00	--	1707	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,07	50600,00	--	3501	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные	т	1,10	47400,00	--	52375	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм			--	--	--	--	--	--
95.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,08	52400,00 --	-- --	4124 --	-- --	-- --	-- --
96.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,51	50900,00 --	-- --	76667 --	-- --	-- --	-- --
97.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	1,50	48300,00 --	-- --	72404 --	-- --	-- --	-- --
98.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	1,03	45800,00 --	-- --	47035 --	-- --	-- --	-- --
100.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,04	47400,00 --	-- --	2132 --	-- --	-- --	-- --
101.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,03	53000,00 --	-- --	1416 --	-- --	-- --	-- --
102.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,51	52400,00 --	-- --	26903 --	-- --	-- --	-- --
103.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,43	51000,00 --	-- --	21974 --	-- --	-- --	-- --
105.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,01	47400,00 --	-- --	512 --	-- --	-- --	-- --
106.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,00	53000,00 --	-- --	68 --	-- --	-- --	-- --
107.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь	т	0,05	50900,00	--	2754	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса A-III, d 16-18 мм			--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Каркас								313572
		Раздел: Перекрытие								
		Раздел: Покрытие								
		Раздел: Перегородки								
		Раздел: Разные работы								
		ИТОГО:					430815	--		--
							--	--		--
		Объект:82-13-4-1 ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА								
		Смета: 4-1-1 ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ								
		Раздел: Внутриплощадочные сети 0,4 кВ								
30.	E0133-117 -4	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВа по монтажным работам ПС с кабельными вводами	шт	1,00	4519,03 1707,75	2804,53 811,13	4519 1708	2805 811	9,33 3,37	9 3
		Итого по разделу: Внутриплощадочные сети 0,4 кВ								4519
		Раздел: Наружное освещение								
		ИТОГО:					4519 1708	2804 811		9 3
		Итого по объекту:			4519					
		Объект:82-13-4-2 ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета: 4-2-1 ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ								
1.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	36,55	27,84 1,66	26,18 7,20	1017 61	957 263	0,01 0,03	0 1
2.	Е0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную после разработки их механизированным способом	м3	1,13	262,72 262,72	-- --	297 297	-- --	1,85 --	2 --
3.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	18,84	39,76 1,87	37,82 11,00	749 35	712 207	0,01 0,04	0 1
4.	Е010333-А5-1	Отвозка лишнего грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	32,97	45,00 --	45,00 9,00	1484 --	1484 297	-- 0,19	-- 6
5.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	18,84	3,80 0,48	3,24 1,12	72 9	61 21	0,00 0,00	0 0
6.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	30,14	6,48 --	6,48 2,10	195 --	195 63	-- 0,01	-- 0
7.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	7,54	134,10 134,10	-- --	1011 1011	-- --	0,97 --	7 --
8.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	м3	30,14	21,55 17,03	4,52 --	649 513	136 --	0,11 --	3 --
9.	С143008-92	Песок природный	м3	18,84	1370,00 --	-- --	25811 --	-- --	-- --	-- --
10.	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	1000шт	1,94	12200,00 --	-- --	23644 --	-- --	-- --	-- --
11.	Е0133-1-10	Установка сборных железобетонных конструкций плит анкерных объемом до 0,5 м3	1м3	0,10	2794,69 679,50	1445,81 281,18	279 68	145 28	3,86 1,13	0 0
12.	С143014-3	Плиты опорные П-3и /серия	м3	0,10	18200,00	--	1820	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3.407.1-143.7.6/ из тяжелого бетона класса В15 /В25/			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
13.	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	0,10	209,00 -------- --	-- -------- --	21 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
14.	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	0,10	112,00 -------- --	-- -------- --	11 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
15.	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	0,10	112,00 -------- --	-- -------- --	11 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
16.	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	1,00	3155,76 -------- 985,50	1990,26 -------- 549,90	3156 -------- 986	1990 -------- 550	5,98 -------- 2,29	6 -------- 2
17.	С143019-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	шт	2,00	19600,00 -------- --	-- -------- --	39200 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
18.	СПЛ	Траверса ТМ6 /серия 3.407.1-143.8.2/	шт	1,00	3512,19 -------- --	-- -------- --	3512 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
19.	СПЛ	Накладка ОГ2 /серия 3.407.1-143.8.27/	шт	2,00	1132,56 -------- --	-- -------- --	2265 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
20.	СПЛ	Накладка ОГ5 /серия 3.407.1-143.8.28/	шт	1,00	829,87 -------- --	-- -------- --	830 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
21.	С11071-2	Болт специальный для крепления с гайкой и шайбой, d 12-16 мм	т	0,00	92400,00 -------- --	-- -------- --	55 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
22.	СПЛ	Кронштейн У1 /серия 3.407.1-143.8.40/	шт	1,00	2391,50 -------- --	-- -------- --	2392 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
23.	СПЛ	Стяжка Г1 /серия 3.407.1-143.8.44/	шт	2,00	1574,55 -------- --	-- -------- --	3149 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
24.	С151804-2	Изоляторы штыревые стеклянные ШС	шт	1,00	446,00	--	446	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	91Изм.	20-Г ГОСТ 1232-93								
25.	С151804-1 997Изм.	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	2,00	163,00	--	326	--	--	--
26.	С151804-2 001Изм.	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2А ГОСТ Р 51177-98	шт	3,00	87,00	--	261	--	--	--
27.	Е0109-62-8Изм.	Изготовление заземляющего проводника в построечных условиях и на производственных базах	т	0,00	25987,18 19800,00	4444,95 696,02	45 34	8 1	110,00 2,55	0 0
28.	С11011-88 0	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной	т	0,00	49882,89	--	24	--	--	--
29.	С11011-53 53	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6,5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00	46861,98	--	58	--	--	--
30.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	0,09	43,59 11,62	0,10 0,04	4 1	-- --	0,06 0,00	0 0
31.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	м2	0,09	40,72 8,32	0,04 --	4 1	-- --	0,04 --	0 --
32.	С151804-1 082Изм.	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	6,00	603,00	--	3618	--	--	--
33.	С151804-1 373Изм.	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт	3,00	241,00	--	723	--	--	--
34.	С151804-1 629Изм.	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	3,00	133,00	--	399	--	--	--
35.	Е0133-1-1 0	Установка сборных железобетонных конструкций плит анкерных объемом до 0,5 м3	1м3	0,20	2794,69 679,50	1445,81 281,18	559 136	289 56	3,86 1,13	1 0
36.	С143014-3	Плиты опорные П-3и /серия 3.407.1-143.7.6/ из тяжелого бетона класса В15 /В25/	м3	0,20	18200,00	--	3640	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37.	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	0,20	209,00 -- --	-- -- --	42 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
38.	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	0,20	112,00 -- --	-- -- --	22 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
39.	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	0,20	112,00 -- --	-- -- --	22 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
40.	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	2,00	3155,76 985,50	1990,26 549,90	6312 1971	3981 1100	5,98 2,29	12 5
41.	С143019-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	шт	4,00	19600,00 -- --	-- -- --	78400 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
42.	СПЛ	Траверса ТМ5 /серия 3.407.1-143.8.5/	шт	2,00	2137,69 -- --	-- -- --	4275 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
43.	СПЛ	Оголовок ОГ1 /серия 3.407.1-143.8.26/	шт	2,00	1005,13 -- --	-- -- --	2010 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
44.	С11041-103	Хомуты двухушковые для радиомачт в комплекте	кг	5,20	90,00 -- --	-- -- --	468 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
45.	СПЛ	Кронштейн У1 /серия 3.407.1-143.8.40/	шт	2,00	2391,50 -- --	-- -- --	4783 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
46.	СПЛ	Стяжка Г1 /серия 3.407.1-143.8.44/	шт	4,00	1574,55 -- --	-- -- --	6298 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
47.	С151804-291Изм.	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 20-Г ГОСТ 1232-93	шт	12,00	446,00 -- --	-- -- --	5352 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
48.	С151804-1997Изм.	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	4,00	163,00 -- --	-- -- --	652 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49.	С151804-2 001Изм.	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2А ГОСТ Р 51177-98	шт	8,00	87,00 --	-- --	696 --	-- --	-- --	-- --
50.	Е0109-62-8Изм.	Изготовление заземляющего проводника в построечных условиях и на производственных базах	т	0,00	25987,18 19800,00	4444,95 696,02	89 68	15 2	110,00 2,55	0 0
51.	С11011-88 0	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной	т	0,00	49882,89 --	-- --	48 --	-- --	-- --	-- --
52.	С11011-53 53	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6,5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00	46861,98 --	-- --	116 --	-- --	-- --	-- --
53.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	0,17	43,59 11,62	0,10 0,04	8 2	-- --	0,06 0,00	0 0
54.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	м2	0,17	40,72 8,32	0,04 --	7 1	-- --	0,04 --	0 --
55.	Е0133-1-10	Установка сборных железобетонных конструкций плит анкерных объемом до 0,5 м3	1м3	0,15	2794,69 679,50	1445,81 281,18	419 102	217 42	3,86 1,13	1 0
56.	С143014-3	Плиты опорные П-3и /серия 3.407.1-143.7.6/ из тяжелого бетона класса В15 /В25/	м3	0,15	18200,00 --	-- --	2730 --	-- --	-- --	-- --
57.	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	0,15	209,00 --	-- --	31 --	-- --	-- --	-- --
58.	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	0,15	112,00 --	-- --	17 --	-- --	-- --	-- --
59.	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	0,15	112,00 --	-- --	17 --	-- --	-- --	-- --
60.	Е0133-103-3	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	1,00	4836,53 1476,00	3187,28 878,40	4837 1476	3187 878	9,00 3,63	9 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61.	С143019-1 04	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	шт	3,00	19600,00	--	58800	--	--	--
62.	СПЛ	Траверса ТМ6 /серия 3.407.1-143.8.2/	шт	1,00	3512,19	--	3512	--	--	--
63.	СПЛ	Накладка ОГ2 /серия 3.407.1-143.8.27/	шт	2,00	1132,56	--	2265	--	--	--
64.	СПЛ	Накладка ОГ5 /серия 3.407.1-143.8.28/	шт	1,00	829,87	--	830	--	--	--
65.	С11041-10 3	Хомуты двухушковые для радиомачт в комплекте	кг	1,20	90,00	--	108	--	--	--
66.	С11071-2	Болт специальный для крепления с гайкой и шайбой, d 12-16 мм	т	0,00	92400,00	--	55	--	--	--
67.	СПЛ	Кронштейн У1 /серия 3.407.1-143.8.40/	шт	2,00	2391,50	--	4783	--	--	--
68.	СПЛ	Стяжка Г1 /серия 3.407.1-143.8.44/	шт	3,00	1574,55	--	4724	--	--	--
69.	С151804-2 91Изм.	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 20-Г ГОСТ 1232-93	шт	2,00	446,00	--	892	--	--	--
70.	С151804-1 997Изм.	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	3,00	163,00	--	489	--	--	--
71.	С151804-2 001Изм.	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2А ГОСТ Р 51177-98	шт	3,00	87,00	--	261	--	--	--
72.	С151804-1 699Изм.	Звенья промежуточные переходные типа ПРТ-7/12-2 ГОСТ Р 51177-98	шт	2,00	215,00	--	430	--	--	--
73.	С151804-1 530Изм.	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт	1,00	145,00	--	145	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74.	С151804-1 369Изм.	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт	1,00	128,00	--	128	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	Е0109-62-8Изм.	Изготовление заземляющего проводника в построечных условиях и на производственных базах	т	0,00	25987,18	4444,95	45	8	110,00	0
					19800,00	696,02	34	1	2,55	0
76.	С11011-88 0	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной	т	0,00	49882,89	--	24	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						316879	13382		43
							6806	3509		19

Итого по объекту: 316879

Итого по стройке: 44374789

Накладные расходы :

На монтажные работы	114962
На общестроительные работы	2173605
На металломонтажные работы	5498
Всего накладных расходов:	2294066
Итого с накладными	46668849

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	2800131
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	49468980
Итого с временными, 3,4 %	51150925
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	51841462
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	52046066
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	52557575
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	134411765
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	2688235
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	137100000
Налог на добавленную стоимость, 12 %	16452000
Итого с НДС	153552000

Принял:
ГУ «Отдел строительства Карасайского района»

Тех.надзор: ТОО «УКС»

Керденов Б.

Сдал: Директор
ТОО «Техно Снаб 2002»

Жарасбаев Д.Ж.