Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

Сноска. Форма в редакции приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 09.08.2019 № 632 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

«17» сентября 2021г.

Подрядчик ТОО " Арайстрой-Group "

наименование организации, юридический адрес

в лице Садуакасова А.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту:

«Устройство асфальтобетонного покрытия ул.Буденного с охватом ул.Черняховского и 4 пер.Желтоксан в г.Тараз»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области"

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Дор-Проект2020»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылского района "

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всемобъектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственноцелевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность	км	1,948	1,948	1,948	1,948

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Разборка бортового камня БР 100х30х15,разборка существующего гравийного покрытия,демонтаж не действующего столба, исправления профиля сущ. основания материалом от разборки с добавлением щебня и ПГС, розлив вяжущих материалов, устройство покрытия из гор. м/з а/бетонной смеси Н=6 см, укрепление обочин из ПГС Н=6 см,наращивание горловины смотровых колодцев и установка новых и существующих люков,установка дорожных знаков.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основнымматериалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование вколичестве согласно актам о его приемке после индивидуальногоиспытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды иантисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 18 августа 2021г; окончание работ 17 сентября 2021г;

месяц, год месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:1
по норме или по проекту организации строительства, месяц:1;
фактически, месяц: 0,6 ;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:
« Устройство асфальтобетонного покрытия ул.Буденного с охватом ул.Черняховского и 4 пер.Желтоксан в г.Тараз»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшиепо его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока всоответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО "Арайстрой-Group" Садуакасова А.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.