Форма 4

Заказчик : **КГУ «Отдел образования района имени Габита Мусрепова» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области» БИН 000540002915**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"Стройдизайн" БИН010440001995**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт КГУ "Калиновская СОШ" с.Рузаевка, район имени Габит Мусрепова, Северо-Казахстанской области**

(наименование, адрес)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "TABS QURYLYS", г.Шымкент, Абайский район, ул. Даулова, д. 81 БИН 110540003242 Тел.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Капитальный ремонт КГУ "Калиновская СОШ" с.Рузаевка, район имени Габит Мусрепова, Северо-Казахстанской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 112** от **21 февраля 2024г.**

Корректировочный Акт выполненных работ №4

за октябрь 2024 (месяц, год) на Капитальный ремонт КГУ "Калиновская СОШ" с.Рузаевка, район имени Габит Мусрепова, Северо-Казахстанской области

Составлен(а) 2022 г.

№ п/п	№ п/пп по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы										
1	1	1207-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	$м^2$	394,7	-203,71	-4,45	-80404	-1757	--	-57401	-148829	
						-199,26	-2,72	-78648	-1074		-11024		
2	6	1146-0401-0704 РСНБ РК 2022 Кзтр	Покрытия кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов. Разборка	$м^2$	347	-269,40	-3,71	-93482	-1287	--	-66381	-172654	
						-265,69	--	-92194	--		-12790		
3	7	1208-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций обрешетка из брусков с прозорами	$м^2$ кровли	347	-312,78	-37,32	-108535	-12950	--	-71690	-194643	
						-275,46	-11,49	-95585	-3987		-14418		
								-282421	-15994	--	-195472	-516126	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-266427	-5061	--	-38232		
								-282421					
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				-195472					
			Накладные расходы	Тенге				-38232					
			Сметная прибыль	Тенге				-516126					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**-516126**					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1								**516126**		
		Итого	**тенге**										
		Непредвиденные работы и затраты 2%	**тенге**								**10323**		
											526449		
		Итого	**тенге**								**568038**		
		ценах 2023 года, к	**тенге**								**556677**		
		конкурсной	**тенге**										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	**тенге**								**66801,26**		
		ИТОГО ПО АКТУ С НДС	**тенге**								**623478,46**		

Сдал Субодрядчик)

ТОО "TABS QURYLYS", БИН 110540003242

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: Жанибеков Б.Т

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Подрядчик)

ТОО «Стройдизайн», БИН 010440001995

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: Тажибаев Е.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)