Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Искаков Руслан Нурдалинович, 01.03.1989 г.р. ИИН: 890301300406**
Подрядчик : **ТОО "НурМонтажПроектСервис" БИН 140240022657**
Наименование строительства и его адрес: **«Прокладка электрических сетей. Электроснабжение жилых домов г.Кызылорда а.о.Карауылтобе ул.11. уч.№14»**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за декабрь 2024 (месяц, год) **№1** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		01-11-24/14	03.12.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительномонтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтаж	дополнительные затраты: приобретение материало	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
В	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	«Прокладка электрических сетей. Электроснабжение жилых домов г.Кызылорда а.о.Карауылтобе ул.11. уч.№14»	344 764	**307 825**							36 939	**344 764**
	Итого за стройку										
	В том числе за ДЕКАБРЬ	344 764	**307 825**							36 939	**344 764**
	Итого	344 764	307 825							36 939	**344 764**

М.П.

Заказчик **Искаков Руслан Нурдалинович, 01.03.1989 г.р. ИИН: 890301300406**
Искаков Р.Н.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик **ТОО "НурМонтажПроектСервис" БИН 140240022657**
Директор **Мейрбеков А.А.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: KZ81VJE00029585;KZ54VJE00029586;KZ27VJE00029587 от 01.04.2013г
ТОО "ATM CONSULTING"
Эксперт **Мирзабаев А.Т.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт(ы) авторского надзора: **ТОО "ДаренСтройСервис"**
Эксперт **Муратбеков Н.П.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Искаков Руслан Нурдалинович, 01.03.1989 г.р. ИИН: 890301300406**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "НурМонтажПроектСервис" БИН 140240022657**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Прокладка электрических сетей. Электроснабжение жилых домов г.Кызылорда а.о.Карауылтобе ул.11. уч.№14»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Прокладка электрических сетей. Электроснабжение жилых домов г.Кызылорда а.о.Карауылтобе ул.11. уч.№14»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№01-11-24/14** от **03.12.2024г**

Акт выполненных работ

за **Декабрь 2024** (месяц, год) на **02-01-01 Электроснабжение**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1121-0202-0201 *РСНБ РК 2022*	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.	6	1 127,0 1 078,0	1,0 0,0	6 762,0 6 468,0	6,0 0,0	288,0		6 762,0
2	2	247-204-6801 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-63 DC - характеристика "С" 1Р 1А 6 кА "С"**	шт.	6	5 579,0		33 474,0		33 474,0		33 474,0
3	3	247-214-0108 *РСНБ РК 2022*	**Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	6	745,0		4 470,0		4 470,0		4 470,0
4	4	1121-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды**	шт.	6	2 173,0 2 043,0	11,0 3,0	13 038,0 12 258,0	66,0 18,0	714,0		13 038,0
5	5	247-102-0129 *РСНБ РК 2022*	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДПО 1301 LED, мощность 6х1 Вт, IP 54 СТ РК 2595-2014**	шт.	6	5 444,0		32 664,0		32 664,0		32 664,0
6	6	1121-0301-0103 *РСНБ РК 2022*	**Кабель сечением до 16 мм2. Прокладка с креплением скобами**	м	82	1 659,0 1 590,0	8,0 1,0	136 038,0 130 380,0	656,0 82,0	5 002,0		136 038,0
7	7	243-105-0503 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	м	82	488,0		40 016,0		40 016,0		40 016,0
8	8	1121-0502-0101 *РСНБ РК 2022*	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	шкаф	1	15 789,0 12 677,0	306,0 91,0	15 789,0 12 677,0	306,0 91,0	2 806,0		15 789,0
9	9	247-201-1107 *РСНБ РК 2022*	**Щит распределительный, пластиковый типа ТХМ 36Р открытый**	шт.	1	7 596,0		7 596,0		7 596,0		7 596,0
10	10	1121-0202-0201 *РСНБ РК 2022*	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.	1	1 127,0 1 078,0	1,0 0,0	1 127,0 1 078,0	1,0 0,0	48,0		1 127,0
11	11	247-204-5010 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический дифференциального тока без встроенной защитой от сверхтоков, типа HDB3VR класса АС ВДТ 2Р 100А 30мА 6 кА**	шт.	1	7 885,0		7 885,0		7 885,0		7 885,0
			ИТОГО по акту					**298 859**	**1 035**	**134 963**	**0**	**298 859**
								162 861	**191**	**0**	**0**	
			Непредвиденные работы и затраты			**3%**		**8966**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**307825**
			Итого									**307825**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НДС			**0,12**		**36938,97**				
			Итого с НДС									**344764**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "НурМонтажПроектСервис" БИН 140240022657

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мейрбеков А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ATM CONSULTING"
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)
ТОО "ДаренСтройСервис"

Принял (Заказчик)
Искаков Руслан Нурдалинович,ИИН: 890301300406

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Искаков Р.Н

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Мирзабаев А.Т

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт Муратбеков Н.П.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)