SANA 2023.4 от 11.10.2023 г. Цена региона Актюбинская область г.Актобе

Приложение Г к НДЦС РК

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
Форма

Заказчик: **ГУ "Аппарат акима Бадамшинского сельского округа" Каргалинского района**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Орхан Иншаат"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания и гаража Каргалинского районного суда расположенного по адресу: Актюбинская область, Каргалинский район, село Бадамша, улица Айтеке би 25А

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция здания Каргалинского районного суда в с.Бадамша Каргалинский район Актюбинской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 25 от 17 .05. 2024 г.

Акт приемки выполненных работ № 1 за октябрь месяц 2024 года.

на Реконструкция здания Каргалинского районного суда в с.Бадамша Каргалинский район Актюбинской области

Локальная смета № 2-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**22 308 400**
		Раздел 2. Фасад, ИТОГО:	тенге			**10 994 369**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**10 994 369**
7	**6112-0401-0115** Кклим = 1,05	**Облицовка фасада металлосайдингом, с устройством теплоизоляционного слоя, с лесов**	**м2**	**428**	**9209**	**3 941 452**
		неучтенные ресурсы				
7.12	217-109-0102	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 90 мм	шт.	1429,52	30	42 886

7.13	217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	3595,2	55	197 736
7.14	261-102-0380	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	941,6	355	334 268
7.15	261-105-0178	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные	м3	44,94	0	0
7.16	261-201-0115	Металлосайдинг	м2	470,8	0	0
8	**290-000-0001 Коб=1,1 (кпл)**	**Линеарная панель**	**1 м2**	**470,8**	**7153,57**	**3 367 901**
9	**234-101-0110**	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-100**	**1 м3**	**42,8**	**43997**	**1 883 072**
10	**6112-0401-0201 Кклим = 1,05**	**Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, откос**	**м**	**30**	**1895**	**56 850**
		неучтенные ресурсы				
10.9	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	31,5	443	13 954
10.10	261-107-0605	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	31,5	954	30 051
10.11	261-107-0608	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	31,5	665	20 948
11	**6112-0102-0102 Кклим = 1,05**	**Облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками, стены на цементном растворе**	**м2**	**55,1**	**14547**	**801 540**
		неучтенные ресурсы				
11.8	261-201-0508	Плитки керамические фасадные	м2	55,1	0	0
12	**213-306-0108**	**Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 50 мм, цветная**	**1 м2**	**55,1**	**5512**	**303 711**
		Раздел 3. Кровля, ИТОГО:	тенге			**3 148 275**
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**3 148 275**
13	**6107-0101-0214 Кклим = 1,11**	**Установка стропилы с изготовлением**	**м3**	**2,5545**	**261685**	**668 474**
14	**6107-0115-0104 Кклим = 1,11**	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	**м3**	**2,5545**	**3967**	**10 134**
		неучтенные ресурсы				
14.5	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,00434265	120106	522
14.6	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,01711515	1629070	27 882
14.7	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0025545	107485	275
15	**6107-0115-0106 Кклим = 1,11**	**Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам**	**м2**	**50,2**	**152**	**7 630**
		неучтенные ресурсы				
15.5	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,003012	120106	362
15.6	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,011546	1629070	18 809
15.7	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,002008	107485	216

16	6111-0403-0203 Кклим = 1,05	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м2	81,15	496	40 250
17	6111-0402-0103 Кклим = 1,11	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	81,15	3493	283 457
		неучтенные ресурсы				
17.9	261-105-0132	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	83,5845	0	0
18	234-101-0115	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-160	1 м3	12,984	68255	886 223
19	6109-0201-0101 Кклим = 1,05	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	81,15	1465	118 885
		неучтенные ресурсы				
19.5	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,65546	26352	43 625
20	6109-0201-0102 Кклим = 1,05 :К1трр=2;К1трм=2;К1эксс=2;К1мат=2;	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	81,15	61	4 950
		неучтенные ресурсы				
20.4	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,82773	26352	21 812
21	6111-0403-0203 Кклим = 1,05	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м2	50,2	496	24 899
22	6112-0401-0116 Кклим = 1,05	Облицовка фасада металлосайдингом, без теплоизоляционного слоя, с лесов	м2	16,8	6380	107 184
		неучтенные ресурсы				
22.12	231-303-0101	Металлический сайдинг	м2	18,48	3089	57 085
22.13	261-102-0380	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	36,96	355	13 121
23	6110-0101-0505 Кклим = 1,11	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	м2	50,2	7778	390 456
		неучтенные ресурсы				
23.12	224-101-0503	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 41 мкм до 45 мкм	м2	55,5212	5612	311 585
24	6110-0202-0202 Кклим = 1,11	Устройство планок кровельных из профилированного листа карнизных	м	21	4366	91 686
		неучтенные ресурсы				
24.10	261-105-0106	Дополнительные элементы кровли из профилированного оцинкованного листа: примыкания, разжелобки, коньки, сидовы, карнизные и торцевые планки, заглушки и т.д.	м2	0	0	0
25	224-105-0103	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	21	893	18 753
		Раздел 4. Ограждения, ИТОГО:	тенге			8 165 756
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			8 165 756
26	8601-0602-0403	Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х 2,0 м	секция	25	234316	5 857 900

27	8601-0605-0601	Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м	конструкция	1	256613	256 613
28	8601-0605-0301	Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м х 2,0 м	конструкция	2	728696	1 457 392
29	6108-0401-0101 Кклим = 1,11	Монтаж ворот секционных, площадь 9 м2	м2	7,82	4846	37 896
		неучтенные ресурсы				
29.4	261-104-0118	Ворота автоматические секционные	м2	7,82	0	0
30	223-401-0101	Ворота металлические, автоматические, секционные, утепленные площадью до 9 м2	1 м2	7,82	71094	555 955

ИТОГО по Акту выполненных работ: 22 308 400

Сметная прибыль (5)% 1115420

ИТОГО 23 423 820

Итого по сметному расчету в текущих цена2024 г. - 100% (Кпер = 1,075000000) 25180607

С учетом понижающего коэффициена в договорные цены 0,98 **24676994,37**

НДС (12 %) 2961239,32

Итого с НДС -12% **27638233,69**

Заказчик
ГУ "Аппарат акима Бадамшинского сельского округа" Каргалинского района

Аким _____ Дабилдин Е.Е...

Подрядчик:
ТОО "Орхан Иншаат"

Директор _____ Сулейменов

Эксперт технического надзора
ТОО "ТранзитПром"

_____ Шагыр Е.К.

Эксперт авторского надзора
ТОО "ПГС Компания"

_____ Авхадов Х.А.