Приложение
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 8 февраля 2021 года № 53

Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"30" ноября 2021года

Заказчик_:__*ГУ «Кобдинский районный отдел архитектуры ,строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Актюбинская область , Хобдинский район ,с.Кобда,Астана, 48 И.о. Руководителя Тулешева_Кунзия Кайрзамановна*_____

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц,наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс,область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания(стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) *от 29.11.2021г. ТОО «Информстройсервис» БИН 070240013289 Актюбинская область,Алгинский район Алгинская г.а.,г.Алга,ул. Есет-Батыра,22.Директор Азизов Рахиб Хазайыр Оглы*_____

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается)

*,ТОО «Аймерке» Эксперт технического надзора Кужаниязов Малик Шайхаденович №KZ69VJE00068601от 02.09.2021г, KZ91VJE00053946 от 20.03.2020г*_____

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) _____,_____
_____

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:
«Капитальный ремонт автомобильной дороги улица И.Бильтабанова с.Кобда Кобдинского района Актюбинской области»
_____

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность

объекта по адресу: *улица И.Бильтабанова с.Кобда Кобдинского района Актюбинской области»*

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса) проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации

"__"_____20__ года, дата ознакомления подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от "___" _____20____ года

№_____;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений

(отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года

№_____;

наименование органа, вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ

Ордер №2 от 1 августа 2021 года ГУ «Кобдинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

наименование органа, принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) *ТОО «Актам - инжиниринг» 08/2020 - АД*

ГУ «Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й) дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *"01» августа_2021_года;*

окончание работ "__*01*_" *декабря_2021года*;

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: _*3*_;

фактически, месяц: __*4*_;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее Единица измерения.

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяжённость дороги	км	1,271		1,271	
Ширина проезжей части	м	6		6	
Ширина обочины	м	1,5		1,5	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

По проекту

Фактически общая (с учетом ранее принятых) в том числе пускового комплекса или очереди общая (с учетом ранее принятых) в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме,

соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту

характеризуются следующими данными:

Тип I –на основной проезжей части автодороги, съездах

Верхний слой покрытия из горячего плотного асфальтобетона Типа Б, II марки, толщиной 60 мм, по СТ РК 1225-2013

Подгрунтовка битумом СГ 70/130 с расходом 0,50 л/м2

Подстилающий слой из ПГС, толщиной 150 мм по СТ РК 1549-2006

Укрепление обочин выполняется из щебеночно-песчаной смеси толщиной 100 мм по СТ РК 1549-2006 и шириной 1,5м

Конструкция одежды на тротуарах Тип II

Верхний слой покрытия из плотного асфальтобетона типа Б, II марки толщиной 40 мм по СТ РК 1225-2013

Основание из ЩПС, тощиной 150 мм по СТ РК 1549-2006

Устраивается бортовой камень БР 100.20.08

Организация движения

Организация и безопасность двиения автомобильного транспорта с расчетной скоростью 40 км/ч обеспечиваются установкой необходимых дорожных знаков.

*Для упорядочения дорожного движения и его безопасности, улучшения информации водителей проектом предусмотрена установка необходимых дорожных знаков. Расстановка дорожных знаков предусмотрена согласно СТ РК 1125-2002 «Знаки дорожные». Дорожная разметка предусмотрена первого типа горизонтальная и выполняется согласно СТ РК 112-2003 «Разметка дорожная»*_____

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве

согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение,

канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают

нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими

эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 80646,057 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ *90466,951* тысяч

тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию *90466,951* тысяч

тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ *80646,057* тысяч тенге; стоимость

оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100_% и фактически применено ___100____% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: *«Капитальный ремонт автомобильной дороги улица И.Бильтабанова с.Кобда Кобдинского района Актюбинской области» __принять в эксплуатацию*_____

наименование объекта

Заказчик: *И. о. руководителя Тулешева Кунзия Кайрзамановна*_____

фамилия, имя, отчество (при его наличии),

_____

подпись руководителя М.П.

Технический надзор:

организация *ТОО «Аймереке», Руководитель Байкенже Асылбек Ахметулы*_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

_____

подпись, дата М.П.

1) аттестованный(-ые) эксперт(-ы) *Кужаниязов Малик Шайхаденович* _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

_____

подпись эксперта М.П.

Авторский надзор:

организация *ТОО «Актам - инжиниринг» 08/2020 - АД , Руководитель Ешимкулов Нургали Таттигалиевич*_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

_____

подпись, дата М.П.

1) аттестованный(-ые) эксперт(-ы) *Бурамбаева Ирина Николаевна* _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

_____

подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик): *Директор Азизов Рахиб Хазайыр Оглы.*

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

_____

подпись руководителя М.П.