Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«03» декабря 20г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО "НСК "MBM CONSTRUCTION" г.Алматы, ул. Шевченко, д. 129,***

наименование организации, юридический адрес

В лице ***Токтарбаев М.А. – директор ТОО "НСК "MBM CONSTRUCTION"***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту ***Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Кайназар Жамбылского района***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района» АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ ЖАМБЫЛСКИЙРАЙОН, УЗЫНАГАШ, АБАЙ,56, РУКОВОДИТЕЛЬ ДЖУРТШИЕВ Е.Д***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ***ТОО «Энергохолдинг LTD»,***
ТОО «СПЕЦКОММУНСТРОЙ»,
ТОО «МК Строй KZ»

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «Ігілік Стройпроект» ДТП-№30-ГЗ***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района» №7-926 от 12.10.2015г.***

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общий расход холодной воды	М3/час	360	360	360	360

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: *Для обеспечения населения села питьевой водой, проектом предусмотрена реконструкция и строительство системы водоснабжения и водопроводных сооружений. На площадке водозабора предусмотрены следующие мероприятия: установка насосной станции первого подъема на территории существующего водозаборного сооружения; установка проходной; внутриплощадочные сети водопровода из стальных труб по ГОСТ10704-91. Наружные сети выполнены кольцевыми из полиэтиленовых напорных труб ГОСТ 18599-2001 SDR11,17 и стальных электросварных труб ГОСТ10704-91*. Источником водоснабжения поселка Кайназар является скважина №83. Дебит скважины составляет 380м³/сут*

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным
материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию
6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***17 октября 2018 г.;***
месяц, год
окончание работ ***17 июля 2020 г.;***
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***21 (двадцать один);***
фактически, месяц: ***21 (двадцать один);***
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию
объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

„Май Булак"
РГКП «~~Жамбыл СУ кубыры~~» Ш. Билисбеков
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) / подпись руководителя, дата М.П.

АО «Алатау Жарык Компаниясы», Жамбылский РЭС
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.
Начальник ЖРЭС — Абикеев А.

11.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается)
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: ***Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Кайназар Жамбылского района***
наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО «НСК «МВМ CONSTRUCTION»*
Директор Токтарбаев М.А.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,
подпись, дата М.П.

Подрядчик (субподрядчик) *ТОО «Энергохолдинг LTD»*
Заместитель директора Божимов М.К.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,
подпись, дата М.П.

Подрядчик (субподрядчик) *ТОО «СПЕЦКОММУНСТРОЙ»*
Директор Разимбеков Б.К.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,
подпись, дата М.П.

Подрядчик (субподрядчик) *ТОО «МК Строй KZ»*
Директор Хасенов К.К.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,
подпись, дата М.П.