Приложение 2 к акту приемки объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и тому подобное)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Общие сведения									
	количество этажей (этаж)	количество квартир	количество помещений, комнат	Строительный обьем (м3)	Площадь застройки (м2)	общая площадь (м2)	Полезная площадь	Расчетная площадь	площадь парковочных мест (м2)	площадь балкона, лоджии (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<u>«Строительство открытой спортивной площадки в г. Атырау, мкр.Байтак (Водников), 5-й проезд»</u>	2				0,712 га.	0,712 га.				
Футбольная площадка					1039.0	1039.0				
Комбинированная площадка (баскетбольная + волейбольная)					525.0	525.0				
Игровая площадка					1750.0	1750.0				
Спортивная площадка					655.0	655.0				

Продолжение таблицы

Ведомость тротуаров, дорожек и площадок

	Наименование	Тип	Площадь покрыт. м2
	Тротуар, (покрытие брусчатка) с бордюром из бортового камня БР.100.20.8 =380.0	I	2940.5
	Площадки (3; 4) коврик резиновый (прямой h=30мм)размер 0,5х0,5м, БР.100.20.8=535.0м	II	2405.0 9620шт
	Комбинированный (волейболн.+ баскетбольн.)	III	525.0

	площадки (2) Синтетическое рулонное REGUPOL (цветной). Цементобетон с бордюром из бортового камня БР.100.20.8 =64.0 м		
	Футбольная площадка (1), Искусственный газон (1м2 ворс -13.000), высота ворса -5.0см	III	1039.0
	Тротуар, (покрытие брусчатка) с бордюром из бортового камня БР.100.20.8 =25.5 м (вне участка)	I	51.0

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		электроснабжение	водоснабжение	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
12	13	14	15	16	17	18	19	20

Распределение площади

№		В отдельных квартирах	В помещениях коридорного типа	В общежитиях	В гостиницах
1	Количество жилых квартир				
2	Количество жилых комнат				
3	Общая площадь (м 2)				
4	Жилая площадь (м 2)				

продолжение таблицы

Перечень документов, прилагаемых к техническим характеристикам объекта:

1. Поэтажные планы _____
2. Экспликация к поэтажным планам _____

Экспликация земельного участка (м2)

Общая площадь земельного участка	Застроенная площадь			Незастроенная площадь		
	всего	под основными строениями	под прочими постройками и сооружениями	асфальтовые покрытия	прочие замощения	грунт
1	2	3	4	5	6	7

продолжение таблицы

Незастроенная площадь (м2)									
оборудованные площадки				зеленые насаждения					
					в том числе				
всего	спортивные	детские	хозяйственные	всего	газон с деревьями	плодовый сад	газоны, цветочные клумбы	огород	прочие
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Экспликация к плану объекта

Этаж	Номер помещения, квартиры	Номера частей помещения, квартиры	Назначение частей помещения, квартиры	Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе			
				Общая	Полезная	Жилая	Нежилая
1	2	3	4	5	6	7	8

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе								
В отдельных квартирах	В общежитиях	В гостиницах	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Учреждений образования	Предприятий бытового обслуживания	Организаций и учреждений управления, научных, банковских, общественных и т.п.
9	10	11	12	13	14	15	16	17

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе							
Предприятий	Организации	Физкультурн	Учрежден	Транспортн	Сооружен	Гараже	Прочи

общественного питания	здравоохранения	о-спортивная	ий культуры и искусства	ых зданий и сооружений	ий инженерных сетей	й	е
18	19	20	21	22	23	24	25

Техническое описание конструктивных элементов основного строения

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Описание конструктивных элементов (материал, отделка и т.д.)
1	2	3
1	Конструкция тротуара и пешеходной дорожки	-Тротуарная брусчатка -5см - ПГС (отсев). -7см - Щебень фракции 10-40мм -10см.
2	Наружное электроосвещение	Электроснабжение освещение осуществляется по воздушной линий ВЛ-0,22КВ от существующей ВЛ-0,4кВ. Для прокладки принять провод марки СИП. Управление наружными освещениями предусматриваются от проектируемого щита наружного освещения устанавливаемая в проектируемой концевой опоре ВЛ-0,22кВ. От проектируемого щита наружного освещения до проектируемых опор освещение предусматривается кабельной вставкой в траншее. Для прокладки принят кабель марки АВБбШв. При прокладке кабельных линии 0,22кВ непосредственно в земле кабель должен прокладываются в траншее на глубине 0,7м от планировочный отметки земли.
	Электроосвещение	Освещенность принята согласно СН РК 4.04-04-2013 и СП РК 4.04-104-2013 «Наружное электрическое освещение городов, поселков и сельских населенных пунктов». Освещения футбольной площадки принята светодиодными прожекторами марки TEKSAN YH-014 мощностью 300 Вт которые устанавливаются на металлическом ограждении футбольного поля, для спортивной и игровой

		площадки принята светодиодные светильники марки “MEGALIGHT” ТНВЭД 9405420039 мощностью на 100Вт Серийный номер: Ral 7035 на стойках типа ОП1-3,5-1,0.

Техническое описание служебных построек

Показатели	Наименование служебных построек								
Площадь (м 2)									
Высота помещений первого отсека									
Высота помещений второго отсека -									
Объем строения (м 3)									
Фундамент									
Стены									
Перекрытия									
Крыша									
Полы									
Окна									
Двери									
Внутренняя отделка									
Наружная отделка									
Печи									

Техническое описание внутридворовых сооружений

Наименование сооружений	Размер в метрах				Объем (м 3)	Материал
	длина	ширина	площадь	высота или глубина		
1	2	3	4	5	6	7

Техническое описание отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард)

Наименование и назначение отдельных частей строения	Заглубление спланированной поверхности земли до пола подвала	Описание элементов					
		стены	перекрытия	полы	внутренняя отделка	крыша	дополнительные устройства
1	2	3	4	5	6	7	8

Техническое описание нежилых пристроек к основному строению

Наименование конструктивных элементов		Техническое описание конструктивных элементов
1		2
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
наружные		
Разные работы		
Итого:		
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		

Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		

Исчисление площадей и объемов основной и отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард, крыш, пристроек и т.п.)

Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)	Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)

	по наружному обмеру					по наружному обмеру			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Заказчик: **ГУ "Городской отдел строительства", 60027, Атырау, Атырауская область, г.Атырау, М.Утемисов 72:**

Руководитель Булеков Нурболат Багитжанович
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) М.П.

Авторский надзор: **ТОО «ЭДЕМСТРОЙ»:**

Руководитель Кенжалыев Нуркен Дуйсенович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

ЭДЕМСТРОЙ

Приложение 3 к акту приемки
объекта в эксплуатацию

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	киломерт (далее – км)	
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения ВЛ-10 кВ	км	
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения КЛ-0,4кВ	км	35
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения КЛ-10кВ	км	
5	Площадь опор	м 2	634
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее – шт)	26
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	шт	4
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные	км	
	2) алюминиевые	км	744
	3) сталеалюминиевые	км	
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	26
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	
	2) светильники с ртутными лампами	шт	
	3) светильники с светодиодными лампами	шт	32
10	Кабели:		
	1) марки... напряжением...	км 3х10	АВББШВ
	2) марки... напряжением...	Км 3х2,5. 3х4	АВВГ

11	Муфты соединительные...	шт	
12	Муфты концевые	шт	
13	Контуры заземления	шт	4
14	Устройства грозозащиты	шт	4
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	м 2	
	2) булыжные	м 2	
	3) тротуары	м 2	630

Заказчик: **ГУ "Городской отдел строительства", 60027, Атырау, Атырауская область, г.Атырау, М.Утемисов 72:**

Руководитель Булеков Нурболат Багитжанович
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) М.П.

Авторский надзор: **ТОО «ЭДЕМСТРОЙ»:**

Руководитель Кенжалыев Нуркен Дуйсенович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

ЭДЕМСТРОЙ

Приложение 12 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (зеленые насаждения)

№ п.п.	Наименование	Единица измерение	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	Длина улицы	м		
2	В том числе озелененная часть	м2	184.5	
3	Средняя ширина проезда	м		
4	Общая площадь объекта (проезд, сквер, парк, бульвар)	м2		
5	Под зелеными насаждениями, из них			
	под деревьями	м2		
	под кустарниками	м2		
	под цветниками	м2	32.0	Из многолетников,м2
	под газонами	м2		
	в т.ч. - обыкновенные	м2		
	- партерные	м2		
	- луговые	м2		
6	Под замощением, из них			
	асфальтовое покрытие	м2		
	Покрытий из брусчатки	М3	-1550.0	
	плитами	м2		
	грунтовые улучшенные	м2		

	грунтовые	м2		
7	Под строениями	м2		
8	Под сооружениями	м2		
9	Под водоемами	м2		
10	Прочие	м2	20.0	
11	деревья	шт		
12	кусты	шт		
13	кустарники	шт	15.0	
14	цветники	шт	32.0	
15	газоны	м2		
16	порода деревьев			
17	возраст	год		

Заказчик: **ГУ "Городской отдел строительства", 60027, Атырау, Атырауская область, г.Атырау, М.Утемисов 72:**

Руководитель Булеков Нурболат Багитжанович
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) М.П.

Авторский надзор: **ТОО «ЭДЕМСТРОЙ»:**

Руководитель Кенжалыев Нуркен Дуйсенович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.