Акт приемки объекта в эксплуатацию

"28" июня 2024 года

Заказчик **ГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Аксу, БИН:041240004198тел:87183724260, 140100 Павлодарская область , город Аксу, Пушкина , 72/1,**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) **28.06.2024г.ТОО «ЖайыкПромСервис» Директор Казиев М.Б. ЗКО, район Бэйтерек, с.Мичуринское, СТ Садовод, 61 БИН 170740017290, тел. +7 700 700 32 02**

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **28.06.2024г.ТОО "КазахстанСтройЭксперт"эксперт технического надзора УтебаевОразханКабенович№ KZ60VJE00038208 от 28.05.2018г., №KZ40VJE00038762 от 14.06.2018 БИН 160240007055, тел.: 87025854719**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) _____

ТОО "ES-ПРОЕКТ"директор КабдышеваБ.Н..ГСЛ №000257-1 от 30.03.2018 г. БИН: 0603400010771 тел.: 87017455432

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

Устройство минимини-футбольного поля по ул.Камзина 4

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу

г.Аксу Павлодарская область,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации

"__"_____20__ года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от "06" марта2024 года №1-19/93.

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ

Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Павлодарской области", 13.06.2024 KZ62REA00396871

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО "ES-ПРОЕКТ",**

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Аксу» от 20марта 2024года ;

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ "13" июня 2024 года; окончание работ "28" июня 2024 года; при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц:__3_____; фактически, день:_16_____;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому

подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь проектируемого участка	м2	512		512	
Покрытие из искусственной травы засыпанная кварцевым песком и резиновым гранулятом	м2	512		512	
Ограды металлические высотой 4,9м	м	94		94	
Освещение	опора	4		4	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту

характеризуются следующими данными: По благоустройству в проекте заложено строительство мини-футбольного поля и столбы освещения.
Дорожная одежда
В проекте разработаны 1 тип дорожной одежды.
Тип I Принят для площадки под футбольное поле
- уплотненный грунт (сущ.)
- щебень ГОСТ 25607-2009 фр.20-40, М800, Н=0,10м;
- щебень ГОСТ 25607-2009 фр.2-10, М800, Н=0,10м;
- щебень ГОСТ 25607-2009 фр.1-5, М800, Н=0,02м;
- искусственная трава MS Diamond, Н=0,04м;
- засыпанная кварцевым песком и резиновым гранулятом

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве

согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение,

канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 15 292,162тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ15 292,162_тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 0_тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 14 986,318 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ14 986,318 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 0_ тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Устройство мини мини-футбольного поля по ул.Камзина 4** принять в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса).

Заказчик **Руководитель АзаматовБейбитКайратулы** _____.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) _____.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация **ТОО "КазахстанСтройЭксперт"**
Бекеев Дамир Юрьевич 28.06.2024г.
(наименование организации)
имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Утебаев Оразхан Кабенович KZ60VJE00038208 от 28.05.2018., №KZ40VJE00038762 от 14.06.2018
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

28.06.24г

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта **ТОО "ES-ПРОЕКТ",**
директор Кабдышева Бакытгуль Нурмухановна
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ЖайыкПромСервис»**
Директор Казиев М.Б.
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)