Заказчик:	**ГУ "Управление строительства города Шымкент"**
Авторский надзор:	**ТОО "Мелиосервис-К"**
Технадзор:	**ТОО "ЮжКазЭксперт"**
Подрядчик:	**ТОО "SCS Инжиниринг"**
Договор подряда (контракт):	**№162 от 03.06.2021г; Д.с. №162/3 от 27.10.2021г.**
Наименование:	**Строительство пристройки к средней школе №38 в 18мкр.в г.Шымкент**

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «ЮжКазЭксперт»

к Правилам огранизации деятельности
и осуществления функций заказчика(застройщика)
Форма №3

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) за октябрь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	наименование	код
3739851	12	№162 от 03.06.2021г; Д.с. №162/3 от 27.10.2021г.		Бюджет	2	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за _) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу обору дования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство пристройки к средней школе №38 в 18мкр.в г.Шымкент	236 060 232	210 768 064							25 292 168	236 060 232
Всего по стройке	**236 060 232**	**210 768 064**							**25 292 168**	**236 060 232**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства города Шымкент"

_____**Рабаев А.**

Технадзор:
Директор ТОО "ЮжКазЭксперт"

_____**Пономарева М.В.**

Подрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

_____**Рашев А.А.**

210050
Форма-2

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Шымкент"
Инженер: ТОО "ЮжКазЭксперт"
Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
Договор №162 от 03.06.2021г.Д.с.№162/3 27.10.2021г
Наименование стройки: Строительство пристройки к средней школе №38 в 18мкр.в г.Шымкент

А К Т
приемки выполненных работ
за октябрь месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Подготовительные работы									
1	Е11-370401-0203 1137-0401-0203 РСНБ РК 2015 К=0,8	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Демонтаж лотков(Возврат 50%/	м3 сборных конструкций	11,88	9644,48	3403,68	114576	40435	--	81949	212247
		НР - 94% СП - 8%			6240,80	1339,52	74141	15913		15722	
2	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	34,11	3145,78	1301,28	107303	44387	--	89715	212779
		НР - 108% СП - 8%			1844,50	590,84	62916	20154		15761	
3	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	109,6	385,59	262,86	42261	28809	--	21882	69274
		НР - 108% СП - 8%			122,73	62,13	13451	6809		5131	
4	Е11-270302-0201 1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	340	851,37	--	289466	--	--	312623	650256
		НР - 108% СП - 8%			851,37	--	289466	--		48167	
5	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка отмостки	м3 конструкции	1,02	3145,78	1301,28	3209	1328	--	2683	6363
		НР - 108% СП - 8%			1844,50	590,84	1881	603		471	
6	Е11-270302-0105 1127-0302-0105 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка отмостки	м3 конструкции	5,1	1272,40	753,14	6489	3842	--	4124	11462
		НР - 108% СП - 8%			519,26	229,51	2648	1171		849	
7	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 К=0,6	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Демонтаж	м3 конструкций колодца	4,56	12581,28	4604,32	57371	20996	--	44885	110436
		НР - 99% СП - 8%			7976,96	1965,68	36375	8964		8180	
		Разборка площадки под мусороконтейнеры									

8	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т.Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,13351	16569,71	8411,81	2212	1123	40	957	3423
		НР - 60%, СП - 8%			7859,61	2529,09	1049	338		254	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	Е11-090401-0201 1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2 покрытия	17,68	371,66	121,48	6571	2148	41	3495	10871
		НР - 60%, СП - 8%			247,83	38,68	4382	684		805	
		Пересадка деревьев									
10	Е11-470116-0107 1147-0116-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	Деревья и кустарники с комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Заготовка/выкапывание деревьев/	шт.	36	22938,01	1167,94	825768	42046	248109	486519	1417270
		НР - 88%, СП - 8%			14878,14	479,14	535613	17249		104983	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	Е11-460401-0102 1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные. Разборка бетонных ступеней	м3	1,13	19749,89	8775,60	22317	9916	--	14455	39714
		НР - 84%, СП - 8%			10974,29	4254,32	12401	4807		2942	
		Перенос спортивного оборудования									
14	У86-010805-0101 8601-0805-0101 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые Разборка	комплект	2	5249,30	1376,90	10499	2754	--	10812	39735
		НР - 5406 Тенге, СП - 902,2 Тенге			3872,40	434,00	7745	868		18424	
15	У86-010204-0202 8601-0204-0202 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции шведских стенок с подразделением по типам (видам): Шведская стенка одинарная	комплект	1	5627,80	1691,20	5628	1691	--	5210	24813
		НР - 5210 Тенге, СП - 1597,2 Тенге			3936,60	533,40	3937	533		13975	
16	У86-010207-0301 8601-0207-0301 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам): Спортивное бревно /Разборка/	комплект	1	3685,70	167,30	3686	167	--	5077	13477
		НР - 5077 Тенге, СП - 4714 Тенге			3518,40	44,10	3518	44		4714	
17	У86-010210-0103 8601-0210-0103 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойки волейбольные с сеткой/Разборка/	комплект	2	6921,30	2018,10	13843	4036	--	13700	41775
		НР - 6850 Тенге, СП - 7146 Тенге			4903,20	653,10	9806	1306		14232	
		Перенос кабеля									
22	Е11-010101-0432 1101-0101-0432 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	13,60425	537,77	537,77	7316	7315	--	1013	8996
		НР - 72%, СП - 8%			--	103,46	--	1407		666	
23	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,42075	3603,94	--	1516	--	--	1092	2816
		НР - 72%, СП - 8%			3603,94	--	1516	--		209	

24	Е11-010101-0431 1101-0101-0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР - 72%, СП - 80%	м3 грунта	3,71025	382,39	382,39	1419	1419	--	197	1745
					--	73,57	--	273		129	
25	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%, СП - 80%	м3 грунта	0,11475	2237,93	--	257	--	--	185	477
					2237,93	--	257	--		35	
26	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%, СП - 80%	м3 грунта	17,85	19,03	19,03	340	340	--	104	480
					--	8,13	--	145		36	
27	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками НР - 72%, СП - 80%	м3	45,9	174,62	79,80	8015	3663	--	4433	13444
					94,82	39,32	4352	1805		996	
28	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%, СП - 80%	м3 грунта	5,1	972,97	--	4962	--	--	3573	9218
					972,97	--	4962	--		683	
29	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=0,3	Кабель в траншеи. Демонтаж НР - 72%, СП - 80%	м кабеля	51	100,23	50,80	5112	2591	--	2416	8131
					49,43	16,37	2521	835		602	
		Мусор									
30	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка СП - 80%	т	157,584206	117,00	--	18437	--		--	19912
					--	--	--	--		1475	
31	С3412-102-0115 412-102-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км СП - 80%	т·км	2363,76309	41,00	--	96914	--		--	104667
					--	--	--	--		7753	
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								3033780
		Земляные работы									
1	Е11-010101-0339 1101-0101-0339 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР - 72%, СП - 80%	м3 грунта	1510,937751	361,40	361,40	546053	546053	--	73301	668902
					--	67,38	--	101807		49548	
2	Е11-010104-0103 1101-0104-0103 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка недобора бульдозером/ НР - 72%, СП - 80%	м3 грунта	85,294873	61,21	61,21	5221	5221	--	1495	7253
					--	24,34	--	2076		537	
3	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ НР - 72%, СП - 80%	м3	28,4316243	3603,94	--	102466	--	--	73775	190341
					3603,94	--	102466	--		14099	
4	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м(РАЗРАБОТАННЫЙ ГРУНТ В ОТВАЛ)	м3	1624,664248	44,29	44,29	71956	71956	--	20599	99960

		НР - 72% СП - 8%				--	17,61	--	28610		7404	
5	Е11-010101-0338 1101-0101-0338 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	15457,25528	287,97	287,97	4451226	4451226	--	597528	5452654
		НР - 72% СП - 8%				--	53,69	--	829900		403900	
6	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка недобора бульдозером/	м3 грунта	872,5869914	51,76	51,76	45165	45165	--	12930	62742
		НР - 72% СП - 8%				--	20,58	--	17958		4648	
7	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	290,8623305	2237,93	--	650929	--	--	468669	1209166
		НР - 72% СП - 8%				2237,93	--	650929	--		89568	
8	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м(РАЗРАБОТАННЫЙ ГРУНТ В ОТВАЛ)	м3	16620,7046	44,29	44,29	736131	736131	--	210737	1022618
		НР - 72% СП - 8%				--	17,61	--	292691		75749	
9	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см основания	м3 уплотненного грунта	268,5315	79,13	79,13	21249	21249	--	6388	29848
		НР - 72% СП - 8%				--	33,04	--	8872		2211	
10	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	м3	268,5315	45,00	45,00	12084	12084	--	2844	16122
		НР - 72% СП - 8%				--	14,71	--	3950		1194	
11	Е11-050101-1202 1105-0101-1202 РСНБ РК 2015	Сваи стальные шпунтовые массой 1 м до 50 кг. Погружение вибропогружателем на глубину до 10 м	т свай	6,24218	29447,63	14964,12	183817	93408	4690	113243	320825
		НР - 92% СП - 8%				13732,25	4592,53	85719	28667		23765	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12	С1214-203-0302 214-203-0302 РСНБ РК 2015	Швеллеры № 16-24 сталь марки 18пс ГОСТ 535-2005	т	6,24218	532600,00	--	3324585	--	3324585	--	3590552
		СП - 8%				--	--	--	--		265967	
13	Е11-010205-1105 1101-0205-1105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м. Крепление досками. Грунты устойчивые	м2 креплений	187,34	2461,78	35,20	461190	6595	325323	95339	601052
		НР - 72% СП - 8%				690,04	16,78	129272	3144		44522	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Устройство подушки на просадочных грунтах методом послойной укатки	м3	8695,789	513,69	511,88	4466940	4451201	869	1028427	5934996
		НР - 72% СП - 8%				1,71	162,55	14870	1413501		439629	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5(20) м(ЗАСЫПКА НАРУЖНЫХ ПАЗУХ ФУНДАМЕНТА)	м3	4411,335957	31,10	31,10	137193	137192	--	39289	190601
		НР - 72% СП - 8%				--	12,37	--	54568		14119	

16	Е11-010104-0407 1101-0104-0407 РСНБ РК 2015 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	4411,335957	52,26	52,26	230536	230537	--	66001	320260
		НР - 72% СП - 8%			--	20,78	--	91668		23723	
17	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	4411,335957	174,62	79,80	770307	352025	--	426050	1292066
		НР - 72% СП - 8%			94,82	39,32	418283	173454		95709	
18	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	4411,335957	93,18	79,97	411048	352774	11029	92077	543375
		НР - 72% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			10,71	18,28	47245	80639		40250	
19	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	490,1484397	885,88	--	434213	--	--	312633	806594
		НР - 72% СП - 8%			885,88	--	434213	--		59748	
20	Е11-010205-0801 1101-0205-0801 РСНБ РК 2015	Подсыпка под полы в грунтах 1 группы	м3	1486,19886	1049,60	96,56	1559914	143507	--	1063044	2832794
		НР - 72% СП - 8%			953,04	40,40	1416407	60042		209837	
21	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1486,19886	174,62	79,80	259520	118598	--	143538	435303
		НР - 72% СП - 8%			94,82	39,32	140921	58437		32245	
22	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1486,19886	93,18	79,97	138484	118852	3715	31021	183066
		НР - 72% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			10,71	18,28	15917	27168		13560	
23	Е11-010101-0339 1101-0101-0339 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м 3 (СЪЕЗД В КОТЛОВАН)	м3	19,8	361,40	361,40	7156	7156	--	961	8766
		НР - 72% СП - 8%			--	67,38	--	1334		649	
24	Е11-010101-0338 1101-0101-0338 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 (СЪЕЗД В КОТЛОВАН)	м3	364,0901854	287,97	287,97	104847	104847	--	14075	128435
		НР - 72% СП - 8%			--	53,69	--	19548		9514	
25	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5(20) м(ЗАСЫПКА СЪЕЗДА В КОТЛОВАН)	м3	383,8901854	36,28	36,28	13928	13928	--	3988	19350
		НР - 72% СП - 8%			--	14,43	--	5540		1433	
26	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	383,8901854	174,62	79,80	67035	30635	--	37076	112440
		НР - 72% СП - 8%			94,82	39,32	36400	15095		8329	
27	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	383,8901854	93,18	79,97	35771	30700	960	8013	47287
		НР - 72% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			10,71	18,28	4111	7018		3503	
		БАЛАНС ГРУНТА УЧТЕН В СМЕТЕ НА ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ									
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								26127365

Блок А(входная группа,спортзал) Общестроительные работы

А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 1.Фундаменты

		ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ									
1	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки, ИЗ БМ В3,5 на с.с.п.цементе	м3	13,63	20299,30	1152,67	276679	15711	241666	20934	321422
		НР - 91% СП - 8%			1416,15	271,59	19302	3702		23809	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские БМ В15,F100,W4 на с.с.п.цементе. Устройство	м3	120,346	25129,80	1776,95	3024271	213849	2540286	293727	3583437
		НР - 91% СП - 8%			2244,66	437,41	270136	52641		265440	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/Сетки С-1,С-2,С-4/	т	1,10558	419679,00	--	463989	--	463989	--	501108
		СП - 8%			--	--	--	--		37119	
4	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	322,015	910,68	20,17	293253	6495	186064	94544	418821
		НР - 92% СП - 8%			312,70	3,00	100694	966		31024	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ФУНДАМЕНТ- ФМ-1(2шт)									
5	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки, ИЗ БМ В3,5 на с.с.п.цементе	м3	2,048	20299,30	1152,67	41573	2360	36313	3145	48296
		НР - 91% СП - 8%			1416,15	271,59	2900	556		3577	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3 БМ В15,F100,W4 на с.с.п.цементе. Устройство	м3	9,918	30281,54	1678,20	300332	16645	224610	57418	386370
		НР - 91% СП - 8%			5956,50	405,29	59077	4020		28620	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СЕТКА С-5	т	0,282	419679,00	--	118349	--	118349	--	127817
		СП - 8%			--	--	--	--		9468	
8	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05592	392348,00	--	21940	--	21940	--	23695
		СП - 8%			--	--	--	--		1755	
9	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,048144	386515,00	--	18608	--	18608	--	20097
		СП - 8%			--	--	--	--		1489	
10	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,19048	373950,00	--	71230	--	71230	--	76928
		СП - 8%			--	--	--	--		5698	
11	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,294544	22294,23	1433,85	6567	422	86	5629	13171
		НР - 91% СП - 8%			20572,38	427,80	6059	126		976	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

12	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	33,6	910,68	20,17	30599	678	19414	9865	43701
		НР - 93%, СП - 8%			312,70	3,00	10507	101		3237	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ФУНДАМЕНТ- ФМ-2-1шт									
13	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки, ИЗ БМ В3,5 на с.с.п.цементе	м3	0,84	20299,30	1152,67	17051	968	14893	1290	19808
		НР - 91%, СП - 8%			1416,15	271,59	1190	228		1467	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3 БМ В15,F100,W4 на с.с.п.цементе. Устройство	м3	3,685	29762,87	1678,20	109676	6184	81542	21333	141490
		НР - 91%, СП - 8%			5956,50	405,29	21950	1493		10481	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СЕТКА С-6	т	0,11841	386515,00	--	45767	--	45767	--	49428
		СП - 8%			--	--	--	--		3661	
16	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,11841	22224,10	1056,58	2632	125	--	2320	5348
		НР - 91%, СП - 8%			21167,52	363,63	2506	43		396	
17	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02272	392348,00	--	8914	--	8914	--	9627
		СП - 8%			--	--	--	--		713	
18	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,016048	386515,00	--	6203	--	6203	--	6699
		СП - 8%			--	--	--	--		496	
19	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,17693	373950,00	--	66163	--	66163	--	71456
		СП - 8%			--	--	--	--		5293	
20	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,215698	22294,23	1433,85	4809	309	63	4122	9645
		НР - 91%, СП - 8%			20572,38	427,80	4437	92		714	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	15,03	910,68	20,17	13688	303	8685	4413	19549
		НР - 93%, СП - 8%			312,70	3,00	4700	45		1448	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ФУНДАМЕНТ- ФМ-3-2шт									
22	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки, ИЗ БМ В3,5 на с.с.п.цементе	м3	1,352	20299,30	1152,67	27445	1558	23972	2076	31883
		НР - 91%, СП - 8%			1416,15	271,59	1915	367		2362	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 БМ В15,F100,W4 на с.с.п.цементе. Устройство	м3	5,9	33014,08	2022,02	194783	11930	135946	45306	259296
		НР - 91%, СП - 8%			7950,36	488,06	46907	2880		19207	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

24	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СЕТКА С-7	т	0,18	386515,00	--	69573	--	69573	--	75139
		СП - 8%			--	--	--	--		5566	
25	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,18	22224,10	1056,58	4000	190	--	3527	8129
		НР - 91%, СП - 8%			21167,52	363,63	3810	65		602	
26	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,013552	392348,00	--	5317	--	5317	--	5742
		СП - 8%			--	--	--	--		425	
27	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,11704	373950,00	--	43767	--	43767	--	47268
		СП - 8%			--	--	--	--		3501	
28	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,130592	22294,23	1433,85	2911	187	37	2496	5839
		НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			20572,38	427,80	2687	56		433	
29	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	28,12	910,68	20,17	25608	567	16248	8256	36573
		НР - 92%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			312,70	3,00	8793	84		2709	
		ФУНДАМЕНТ- ФМ-3-1-2шт									
30	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки, ИЗ БМ В3,5 на с.с.п.цементе	м3	1,352	20299,30	1152,67	27445	1558	23972	2076	31883
		НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1416,15	271,59	1915	367		2362	
31	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 БМ В15,F100,W4 на с.с.п.цементе. Устройство	м3	5,9	33014,08	2022,02	194783	11930	135946	45306	259296
		НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			7950,36	488,06	46907	2880		19207	
32	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СЕТКА С-7	т	0,18	419679,00	--	75542	--	75542	--	81585
		СП - 8%			--	--	--	--		6043	
33	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,013552	392348,00	--	5317	--	5317	--	5742
		СП - 8%			--	--	--	--		425	
34	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,19048	373950,00	--	71230	--	71230	--	76928
		СП - 8%			--	--	--	--		5698	
35	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,204032	22294,23	1433,85	4549	292	60	3899	9124
		НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			20572,38	427,80	4197	87		676	
36	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	28,12	910,68	20,17	25608	567	16248	8256	36573

		НР - 93%, СП - 8%			312,70	3,00	8793	84		2709	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ФУНДАМЕНТ- ФМ-4-1шт									
37	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки, ИЗ БМ В3,5 на с.с.п.цементе	м3	0,68	20299,30	1152,67	13804	784	12057	1044	16036
		НР - 91%, СП - 8%			1416,15	271,59	963	185		1188	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 БМ В15,F100,W4 на с.с.п.цементе. Устройство	м3	3,02	33014,08	2022,02	99703	6107	69586	23190	132725
		НР - 91%, СП - 8%			7950,36	488,06	24010	1474		9831	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СЕТКА С-8	т	0,0922	419679,00	--	38694	--	38694	--	41790
		СП - 8%			--	--	--	--		3096	
40	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,006776	392348,00	--	2659	--	2659	--	2872
		СП - 8%			--	--	--	--		213	
41	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,09524	373950,00	--	35615	--	35615	--	38464
		СП - 8%			--	--	--	--		2849	
42	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,102016	22294,23	1433,85	2274	147	28	1950	4561
		НР - 91%, СП - 8%			20572,38	427,80	2099	44		338	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	16,93	910,68	20,17	15418	342	9782	4971	22020
		НР - 93%, СП - 8%			312,70	3,00	5294	51		1631	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ФУНДАМЕНТ- ФМ-4-1-2шт									
44	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки, ИЗ БМ В3,5 на с.с.п.цементе	м3	1,36	20299,30	1152,67	27607	1567	24114	2089	32071
		НР - 91%, СП - 8%			1416,15	271,59	1926	369		2376	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 БМ В15,F100,W4 на с.с.п.цементе. Устройство	м3	6,04	33014,08	2022,02	199405	12213	139172	46381	265449
		НР - 91%, СП - 8%			7950,36	488,06	48020	2948		19663	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СЕТКА С-7	т	0,1844	386515,00	--	71273	--	71273	--	76975
		СП - 8%			--	--	--	--		5702	
47	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,1844	22224,10	1056,58	4098	195	--	3613	8328
		НР - 91%, СП - 8%			21167,52	363,63	3903	67		617	
48	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,013552	392348,00	--	5317	--	5317	--	5742
		СП - 8%			--	--	--	--		425	

49	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,14688	373950,00	--	54926	--	54926	--	59320
		СП - 8%			--	--	--	--		4394	
50	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,160432	22294,23	1433,85	3577	230	47	3066	7174
		НР - 91% СП - 8%			20572,38	427,80	3300	69		531	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	29,62	910,68	20,17	26974	598	17114	8696	38524
		НР - 93% СП - 8%			312,70	3,00	9262	89		2854	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ФУНДАМЕНТ- ФМ-4"-1шт									
52	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки, ИЗ БМ В3,5 на с.с.п.цементе	м3	0,68	20299,30	1152,67	13804	784	12057	1044	16036
		НР - 91% СП - 8%			1416,15	271,59	963	185		1188	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 БМ В15,F100,W4 на с.с.п.цементе. Устройство	м3	3,02	33014,08	2022,02	99703	6107	69586	23190	132725
		НР - 91% СП - 8%			7950,36	488,06	24010	1474		9831	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СЕТКА С-8	т	0,0922	386515,00	--	35637	--	35637	--	38488
		СП - 8%			--	--	--	--		2851	
55	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0922	22224,10	1056,58	2049	98	--	1807	4164
		НР - 91% СП - 8%			21167,52	363,63	1952	34		308	
56	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,006776	392348,00	--	2659	--	2659	--	2872
		СП - 8%			--	--	--	--		213	
57	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,05852	373950,00	--	21884	--	21884	--	23635
		СП - 8%			--	--	--	--		1751	
58	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,065296	22294,23	1433,85	1456	94	19	1248	2920
		НР - 91% СП - 8%			20572,38	427,80	1343	28		216	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	16,93	910,68	20,17	15418	342	9782	4971	22020
		НР - 95% СП - 8%			312,70	3,00	5294	51		1631	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ФУНДАМЕНТ- ФМ-5-1шт									
60	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки, ИЗ БМ В3,5 на с.с.п.цементе	м3	0,868	20299,30	1152,67	17620	1001	15390	1333	20469
		НР - 91% СП - 8%			1416,15	271,59	1229	236		1516	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

61	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3 БМ В15,F100,W4 на с.с.п.цементе. Устройство	м3	4,394	30281,54	1678,20	133057	7374	99510	25438	171174
		НР - 91% СП - 8%			5956,50	405,29	26173	1781		12680	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СЕТКА С-9	т	0,12007	386515,00	--	46409	--	46409	--	50122
		СП - 8%			--	--	--	--		3713	
63	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,12007	22224,10	1056,58	2668	127	--	2353	5422
		НР - 91% СП - 8%			21167,52	363,63	2542	44		402	
64	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02796	392348,00	--	10970	--	10970	--	11848
		СП - 8%			--	--	--	--		878	
65	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,024072	386515,00	--	9304	--	9304	--	10048
		СП - 8%			--	--	--	--		744	
66	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,05852	373950,00	--	21884	--	21884	--	23635
		СП - 8%			--	--	--	--		1751	
67	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,110552	22294,23	1433,85	2465	158	33	2113	4944
		НР - 91% СП - 8%			20572,38	427,80	2274	47		366	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	17,44	910,68	20,17	15882	351	10078	5120	22683
		НР - 92% СП - 8%			312,70	3,00	5453	52		1680	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ФУНДАМЕНТ- ФМ-6-3шт									
69	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки, ИЗ БМ В3,5 на с.с.п.цементе	м3	1,242	20299,30	1152,67	25212	1431	22022	1908	29289
		НР - 91% СП - 8%			1416,15	271,59	1759	337		2170	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 БМ В15,F100,W4 на с.с.п.цементе. Устройство	м3	5,961	33014,08	2022,02	196797	12053	137352	45774	261977
		НР - 91% СП - 8%			7950,36	488,06	47392	2909		19406	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СЕТКА С-10	т	0,16089	386515,00	--	62186	--	62186	--	67161
		СП - 8%			--	--	--	--		4975	
72	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,16089	22224,10	1056,58	3576	170	--	3152	7267
		НР - 91% СП - 8%			21167,52	363,63	3406	59		538	
73	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06282	392348,00	--	24647	--	24647	--	26619

		СП - 8%			--	--	--	--		1972	
74	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,20568	373950,00	--	76914	--	76914	--	83067
		СП - 8%			--	--	--	--		6153	
75	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2685	22294,23	1433,85	5986	385	77	5131	12006
		НР - 91% СП - 8%			20572,38	427,80	5524	115		889	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	46,56	910,68	20,17	42401	939	26903	13670	60557
		НР - 93% СП - 8%			312,70	3,00	14559	140		4486	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ФУНДАМЕНТ- ФМ-7-3шт									
77	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки, ИЗ БМ В3,5 на с.с.п.цементе	м3	1,2	20299,30	1152,67	24359	1383	21277	1843	28298
		НР - 91% СП - 8%			1416,15	271,59	1699	326		2096	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 БМ В15,F100,W4 на с.с.п.цементе. Устройство	м3	5,421	33014,08	2022,02	178969	10962	124908	41628	238244
		НР - 91% СП - 8%			7950,36	488,06	43099	2646		17648	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СЕТКА С-10	т	0,08532	419679,00	--	35807	--	35807	--	38672
		СП - 8%			--	--	--	--		2865	
80	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06282	392348,00	--	24647	--	24647	--	26619
		СП - 8%			--	--	--	--		1972	
81	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,20568	373950,00	--	76914	--	76914	--	83067
		СП - 8%			--	--	--	--		6153	
82	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2685	22294,23	1433,85	5986	385	77	5131	12006
		НР - 91% СП - 8%			20572,38	427,80	5524	115		889	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	52,7619999	910,68	20,17	48049	1064	30486	15491	68623
		НР - 93% СП - 8%			312,70	3,00	16499	158		5083	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фундаментные монолитные стены									
84	1106-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм.БМ В15,F100,W4 на с.с.п.цементе Устройство	м3	40,8	33372,63	2348,95	1361603	95837	951045	306919	1802003
		НР - 91% СП - 8%			7713,76	552,74	314721	22552		133482	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

85	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,58056	392348,00	--	227782	--	227782	--	246005
		СП - 8%			--	--	--	--		18223	
86	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,36028	373950,00	--	134727	--	134727	--	145505
		СП - 8%			--	--	--	--		10778	
87	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СЕТКА С-3	т	4,33437	419679,00	--	1819044	--	1819044	--	1964568
		СП - 8%			--	--	--	--		145524	
88	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,0105	48312,70	2311,57	507	24	4	443	1026
		НР - 91% СП - 8%			45578,70	795,32	479	8		76	
89	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00112	392348,00	--	439	--	439	--	474
		СП - 8%			--	--	--	--		35	
90	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00938	386515,00	--	3626	--	3626	--	3916
		СП - 8%			--	--	--	--		290	
91	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0105	22512,10	1056,58	236	11	3	206	477
		НР - 91% СП - 8%			21167,52	363,63	222	4		35	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	84	910,68	20,17	76497	1694	48536	24662	109252
		НР - 92% СП - 8%			312,70	3,00	26267	252		8093	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93	1202-0101-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Шов осадочный из просмоленных досок толщ.30мм. Устройство для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов	м2 щитов	3,12	5365,03	3,77	16739	12	11022	4111	22518
		НР - 72% СП - 8%			1828,39	1,80	5705	6		1668	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94	1202-0101-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Шов осадочный из просмоленных досок толщ.50мм. Устройство для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов	м2 щитов	12,48	7488,18	3,77	93452	47	70587	16445	118689
		НР - 72% СП - 8%			1828,39	1,80	22818	22		8792	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95	1202-0101-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Шов осадочный из просмоленных досок толщ.70мм. Устройство для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов	м2 щитов	27,76	8886,88	3,77	246700	105	195839	36580	305943
		НР - 72% СП - 8%			1828,39	1,80	50756	50		22662	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Монолитный пояс обвязки МПО-1									
96	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	12,62	38576,98	5034,01	486841	63529	282549	140596	677632
		НР - 91% СП - 8%			11154,00	1088,59	140763	13738		50195	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

97	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,16781	392348,00	--	65840	--	65840	--	71107
		СП - 8%			--	--	--	--		5267	
98	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,37367	373950,00	--	139734	--	139734	--	150913
		СП - 8%			--	--	--	--		11179	
99	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,54148	22294,23	1433,85	12072	777	155	10348	24213
		НР - 91%, СП - 8%			20572,38	427,80	11140	232		1794	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Перекрытие техподполья									
120	1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	24	8812,41	1342,25	211498	32214	88732	116443	354176
		НР - 118%, СП - 8%			3772,98	338,70	90552	8129		26235	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
121	222-203-0303 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	155,06	8590,00	--	1331965	--	1331965	--	1438522
		СП - 8%			--	--	--	--		106557	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-2 -2шт(л.АС42)									
122	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм,ИЗ БМ В15	м3	0,528	36719,68	2825,21	19388	1492	12356	5345	26712
		НР - 91%, СП - 8%			10492,38	632,42	5540	334		1979	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
123	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,005432	392348,00	--	2131	--	2131	--	2301
		СП - 8%			--	--	--	--		170	
124	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0861	386515,00	--	33279	--	33279	--	35941
		СП - 8%			--	--	--	--		2662	
125	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,091532	22512,10	1056,58	2061	96	27	1793	4163
		НР - 91%, СП - 8%			21167,52	363,63	1938	33		308	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-3-1шт(л.АС43)									
126	1106-0801-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	2,16	34136,47	2788,54	73735	6023	49962	17375	98398
		НР - 91%, СП - 8%			8217,54	621,85	17750	1343		7289	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
127	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04118	392348,00	--	16157	--	16157	--	17450
		СП - 8%			--	--	--	--		1293	
128	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,25119	373950,00	--	93933	--	93933	--	101448
		СП - 8%			--	--	--	--		7515	

129	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,29237	22294,23	1433,85	6518	419	84	5587	13074
		НР - 91%, СП - 8%			20572,38	427,80	6015	125		968	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
130	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01491	386515,00	--	5763	--	5763	--	6224
		СП - 8%			--	--	--	--		461	
131	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,08311	450224,00	--	37418	--	37418	--	40411
		СП - 8%			--	--	--	--		2993	
132	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	1,008	15367,74	1881,96	15491	1897	10728	3109	20088
		НР - 92%, СП - 8%			2842,79	509,32	2866	513		1488	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-4-1шт(л.АС42)									
133	1106-0801-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм.	м3	0,85	34136,47	2788,54	29016	2371	19660	6837	38722
		НР - 91%, СП - 8%			8217,54	621,85	6985	529		2868	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
134	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02236	392348,00	--	8773	--	8773	--	9475
		СП - 8%			--	--	--	--		702	
135	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,11164	373950,00	--	41748	--	41748	--	45088
		СП - 8%			--	--	--	--		3340	
136	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,134	22294,23	1433,85	2987	192	38	2561	5992
		НР - 91%, СП - 8%			20572,38	427,80	2757	57		444	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
137	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,03489	450224,00	--	15708	--	15708	--	16965
		СП - 8%			--	--	--	--		1257	
138	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	0,33	15367,74	1881,96	5071	621	3512	1018	6576
		НР - 92%, СП - 8%			2842,79	509,32	938	168		487	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-5-1шт(л.АС44)									
139	1106-0801-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,9	34136,47	2788,54	30723	2510	20817	7239	40999
		НР - 91%, СП - 8%			8217,54	621,85	7396	560		3037	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
140	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02236	392348,00	--	8773	--	8773	--	9475
		СП - 8%			--	--	--	--		702	
141	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,11164	373950,00	--	41748	--	41748	--	45088

		СП - 8%			--	--	--	--		3340	
142	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,134	22294,23	1433,85	2987	192	38	2561	5992
		НР - 97% СП - 8%			20572,38	427,80	2757	57		444	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
143	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,03134	450224,00	--	14110	--	14110	--	15239
		СП - 8%			--	--	--	--		1129	
144	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	0,42	15367,74	1881,96	6454	791	4469	1295	8369
		НР - 92% СП - 8%			2842,79	509,32	1194	214		620	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-6-1шт(л.АС44)									
145	1106-0801-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,85	34136,47	2788,54	29016	2371	19660	6837	38722
		НР - 97% СП - 8%			8217,54	621,85	6985	529		2868	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
146	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02236	392348,00	--	8773	--	8773	--	9475
		СП - 8%			--	--	--	--		702	
147	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,11164	373950,00	--	41748	--	41748	--	45088
		СП - 8%			--	--	--	--		3340	
148	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,134	22294,23	1433,85	2987	192	38	2561	5992
		НР - 97% СП - 8%			20572,38	427,80	2757	57		444	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
149	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,03134	450224,00	--	14110	--	14110	--	15239
		СП - 8%			--	--	--	--		1129	
150	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	0,33	15367,74	1881,96	5071	621	3512	1018	6576
		НР - 92% СП - 8%			2842,79	509,32	938	168		487	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				17399864				
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				17399864				

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 2.Стены

179	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	125,248256	32062,06	3021,65	4015717	378457	2732991	934496	5346230
		НР - 93% СП - 8%			7219,81	802,93	904269	100566		396017	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
180	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Расшивка швов кладки из кирпича (ИСКЛЮЧАЕТСЯ)	м2	338,8112	-328,06	--	-111150	--	--	-103370	-231681
		НР - 93% СП - 8%			-328,06	--	-111150	--		-17162	
181	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	7,935456	31691,96	3021,65	251490	23979	173155	56476	332604

		НР - 95%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			6849,71	802,93	54356	6372		24637	
182	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций (АС- 21)(СГ-1)	т	0,3537	527497,72	2430,92	186576	860	159244	24885	228378
		НР - 95%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			74842,80	808,92	26472	286		16917	
		Арматура над отверстием в стене									
183	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций (Ас- 21,Ас78))	т	0,02457	77273,72	2430,92	1899	60	--	1729	3918
		НР - 95%, СП - 8%			74842,80	808,92	1839	20		290	
184	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02457	386515,00	--	9497	--	9497	--	10257
		СП - 8%			--	--	--	--		760	
		РАМЫ РМ1(2шт)(л.Ас-30)									
185	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке/СТОЙКИ ИЗ БМ В25/. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92	м3	10,272	66931,17	27006,12	687517	277407	253633	202477	961194
		НР - 95%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			15233,34	6427,75	156477	66026		71200	
186	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке/БМ В25/. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92	м3	7,168	44867,00	5494,97	321607	39388	176145	105217	460970
		НР - 95%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			14798,31	1332,11	106074	9549		34146	
187	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,7349	392348,00	--	288337	--	288337	--	311404
		СП - 8%			--	--	--	--		23067	
188	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	5,3434	373950,00	--	1998164	--	1998164	--	2158017
		СП - 8%			--	--	--	--		159853	
189	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	6,0783	22294,23	1433,85	135511	8715	1751	116157	271802
		НР - 95%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			20572,38	427,80	125045	2600		20133	
190	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0544	392348,00	--	21344	--	21344	--	23051
		СП - 8%			--	--	--	--		1707	
191	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05936	386515,00	--	22944	--	22944	--	24779
		СП - 8%			--	--	--	--		1835	
192	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,27826	373950,00	--	104055	--	104055	--	112379
		СП - 8%			--	--	--	--		8324	
193	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,10428	450224,00	--	46949	--	46949	--	50705

		СП - 8%			--	--	--	--		3756	
194	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг/прокат-t=16/. Установка	т	0,05168	1166562,13	1442,13	60288	75	46123	12852	78991
		НР - 91%, СП - 8%			272646,00	635,43	14090	33		5851	
		РАМЫ РМ2(2шт)(л.Ас-32)									
195	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке/СТОЙКИ ИЗ БМ В25/. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92	м3	10,272	66931,17	27006,12	687517	277407	253633	202477	961194
		НР - 91%, СП - 8%			15233,34	6427,75	156477	66026		71200	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
196	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке/БМ В25/. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92	м3	3,58	44867,00	5494,97	160624	19672	87974	52550	230228
		НР - 91%, СП - 8%			14798,31	1332,11	52978	4769		17054	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
197	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,51438	392348,00	--	201816	--	201816	--	217961
		СП - 8%			--	--	--	--		16145	
198	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,3488	373950,00	--	878334	--	878334	--	948601
		СП - 8%			--	--	--	--		70267	
199	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,86318	22294,23	1433,85	63832	4106	824	54716	128032
		НР - 91%, СП - 8%			20572,38	427,80	58902	1225		9484	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
200	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0272	392348,00	--	10672	--	10672	--	11526
		СП - 8%			--	--	--	--		854	
201	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02968	386515,00	--	11472	--	11472	--	12390
		СП - 8%			--	--	--	--		918	
202	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,16032	373950,00	--	59952	--	59952	--	64748
		СП - 8%			--	--	--	--		4796	
203	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,05214	450224,00	--	23475	--	23475	--	25353
		СП - 8%			--	--	--	--		1878	
204	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг/прокат-t=16/. Установка	т	0,01318	1166562,13	1442,13	15375	19	11763	3278	20145
		НР - 91%, СП - 8%			272646,00	635,43	3593	8		1492	
		РАМЫ РМ3(1шт)(л.Ас-33)									

205	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке/БМ В25/. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92	м3	5,376	44867,00	5494,97	241205	29541	132108	78913	345727
		НР - 91%, СП - 8%			14798,31	1332,11	79556	7161		25609	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
206	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,30286	392348,00	--	118827	--	118827	--	128333
		СП - 8%			--	--	--	--		9506	
207	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,90699	373950,00	--	339169	--	339169	--	366303
		СП - 8%			--	--	--	--		27134	
208	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,20985	22294,23	1433,85	26973	1735	349	23120	54101
		НР - 92%, СП - 8%			20572,38	427,80	24889	518		4007	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
209	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03942	392348,00	--	15466	--	15466	--	16703
		СП - 8%			--	--	--	--		1237	
210	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,03436	373950,00	--	12849	--	12849	--	13877
		СП - 8%			--	--	--	--		1028	
211	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,07822	450224,00	--	35217	--	35217	--	38034
		СП - 8%			--	--	--	--		2817	
212	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг/прокат-t=16/. Установка	т	0,01544	1166562,13	1442,13	18012	22	13780	3840	23600
		НР - 91%, СП - 8%			272646,00	635,43	4210	10		1748	
		РАМЫ РМ4(2шт)(л.Ас35)									
213	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке/СТОЙКИ ИЗ БМ В25/. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92	м3	2,976	66931,17	27006,12	199187	80370	73483	58662	278477
		НР - 91%, СП - 8%			15233,34	6427,75	45334	19129		20628	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
214	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке/БМ В25/. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92	м3	3,58	44867,00	5494,97	160624	19672	87974	52550	230228
		НР - 91%, СП - 8%			14798,31	1332,11	52978	4769		17054	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
215	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,70616	392348,00	--	277060	--	277060	--	299225
		СП - 8%			--	--	--	--		22165	
216	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,08286	373950,00	--	778885	--	778885	--	841196

		СП - 8%			--	--	--	--		62311	
217	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,78902	22294,23	1433,85	62179	3999	803	53299	124716
		НР - 91% СП - 8%			20572,38	427,80	57377	1193		9238	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
218	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03552	392348,00	--	13936	--	13936	--	15051
		СП - 8%			--	--	--	--		1115	
219	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02968	386515,00	--	11472	--	11472	--	12390
		СП - 8%			--	--	--	--		918	
220	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,04944	373950,00	--	18488	--	18488	--	19967
		СП - 8%			--	--	--	--		1479	
221	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,05214	450224,00	--	23475	--	23475	--	25353
		СП - 8%			--	--	--	--		1878	
222	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг/прокат-t=16/. Установка	т	0,01464	1166562,13	1442,13	17078	21	13065	3641	22376
		НР - 91% СП - 8%			272646,00	635,43	3992	9		1658	
		СЕРДЕЧНИКИ МОНОЛИТНЫЕ									
231	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке/Сердечники МС 1 ИЗ БМ В15/. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92	м3	6,83008	64235,33	27006,12	438732	184454	150233	134632	619233
		НР - 91% СП - 8%			15233,34	6427,75	104045	43902		45869	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
232	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0579072	392348,00	--	22720	--	22720	--	24538
		СП - 8%			--	--	--	--		1818	
233	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2637005	386515,00	--	101924	--	101924	--	110078
		СП - 8%			--	--	--	--		8154	
234	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,3216077	22512,10	1056,58	7240	340	92	6301	14625
		НР - 91% СП - 8%			21167,52	363,63	6808	117		1083	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
235	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке/Сердечники МС 2 ИЗ БМ В15/. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92	м3	0,59904	64235,33	27006,12	38480	16177	13178	11808	54311
		НР - 91% СП - 8%			15233,34	6427,75	9125	3850		4023	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
236	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0071552	392348,00	--	2807	--	2807	--	3032

		СП - 8%			--	--	--	--		225	
237	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,014768	386515,00	--	5708	--	5708	--	6165
		СП - 8%			--	--	--	--		457	
238	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0219232	22294,23	1433,85	489	31	7	419	981
		НР - 91% СП - 8%			20572,38	427,80	451	9		73	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Перемычки(Л.АС23)									
239	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	3,2552	49823,87	4653,32	162187	15148	92541	52589	231958
		НР - 91% СП - 8%			16741,80	1011,20	54498	3292		17182	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
240	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1104768	392348,00	--	43345	--	43345	--	46813
		СП - 8%			--	--	--	--		3468	
241	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1663344	386515,00	--	64291	--	64291	--	69434
		СП - 8%			--	--	--	--		5143	
242	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,166	373950,00	--	62076	--	62076	--	67042
		СП - 8%			--	--	--	--		4966	
243	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,4428112	22294,23	1433,85	9872	634	128	8462	19801
		НР - 91% СП - 8%			20572,38	427,80	9110	189		1467	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
244	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке ПО-1(л.Ас23). Устройство	м3	4,0128	38576,98	5034,01	154802	20200	89843	44706	215468
		НР - 91% СП - 8%			11154,00	1088,59	44759	4368		15961	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
245	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0672	392348,00	--	26366	--	26366	--	28475
		СП - 8%			--	--	--	--		2109	
246	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,302976	373950,00	--	113298	--	113298	--	122362
		СП - 8%			--	--	--	--		9064	
247	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,370176	22294,23	1433,85	8253	530	108	7074	16553
		НР - 91% СП - 8%			20572,38	427,80	7615	158		1226	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				17269699				
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ									
258	1107-0505-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	4	7027,91	1019,91	28112	4080	12465	14838	46386
		НР - 14% СП - 8%			2891,70	251,96	11567	1008		3436	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
259	1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	35	8812,41	1342,25	308434	46978	129402	169812	516506
		НР - 118%, СП - 8%			3772,98	338,70	132054	11854		38260	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
260	222-203-0303 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	232,94	8590,00	--	2000955	--	2000955	--	2161031
		СП - 8%			--	--	--	--		160076	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1 -1шт(л.АС40)									
261	1106-0801-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	3,92	34136,47	2788,54	133815	10931	90671	31532	178575
		НР - 91%, СП - 8%			8217,54	621,85	32213	2438		13228	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
262	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,45723	386515,00	--	176726	--	176726	--	190864
		СП - 8%			--	--	--	--		14138	
263	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,45723	22512,10	1056,58	10293	483	132	8959	20792
		НР - 91%, СП - 8%			21167,52	363,63	9678	166		1540	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
264	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0405	392348,00	--	15890	--	15890	--	17161
		СП - 8%			--	--	--	--		1271	
265	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг/Зд-4а/. Установка	т	0,00436	1166562,13	1442,13	5086	7	3890	1084	6664
		НР - 91%, СП - 8%			272646,00	635,43	1189	3		494	
266	1113-0301-1707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами/ЗД-1,ЗД-2/.	м2	0,19544	1898,28	27,76	371	5	312	38	441
		НР - 69%, СП - 8%			278,37	0,45	54	--		33	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-2 -3шт(л.АС42)									
278	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм,ИЗ БМ В15	м3	0,792	36719,68	2825,21	29082	2238	18534	8018	40068
		НР - 91%, СП - 8%			10492,38	632,42	8310	501		2968	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
279	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,008148	392348,00	--	3197	--	3197	--	3453
		СП - 8%			--	--	--	--		256	
280	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,12915	386515,00	--	49918	--	49918	--	53911
		СП - 8%			--	--	--	--		3993	
281	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,137298	22512,10	1056,58	3091	145	40	2690	6244
		НР - 91%, СП - 8%			21167,52	363,63	2906	50		462	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-7-1шт(л.АС43)									
282	1106-0801-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	м3	1,28	34136,47	2788,54	43695	3569	29608	10296	58310
		НР - 91%, СП - 8%			8217,54	621,85	10518	796		4319	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
283	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,02745	392348,00	--	10770	--	10770	--	11632
		СП - 8%			--	--	--	--		862	
284	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,16746	373950,00	--	62622	--	62622	--	67632
		СП - 8%			--	--	--	--		5010	
285	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,19491	22294,23	1433,85	4345	279	56	3725	8715
		НР - 91%, СП - 8%			20572,38	427,80	4010	83		646	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
286	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00483	386515,00	--	1867	--	1867	--	2016
		СП - 8%			--	--	--	--		149	
287	214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,04853	450224,00	--	21849	--	21849	--	23597
		СП - 8%			--	--	--	--		1748	
288	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	**Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом**	м3	0,579	15367,74	1881,96	8898	1090	6162	1786	11538
		НР - 92%, СП - 8%			2842,79	509,32	1646	295		855	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		АНТИСЕЙСМОПОЯС (л.Ас-38)									
289	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство поясов в опалубке,ИЗ БМ В12,5**	м3	18,46	36019,18	5034,01	664914	92927	366084	205658	940218
		НР - 91%, СП - 8%			11154,00	1088,59	205903	20095		69646	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
290	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,84116	392348,00	--	330027	--	330027	--	356429
		СП - 8%			--	--	--	--		26402	
291	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,84116	22294,23	1433,85	18753	1206	242	16075	37614
		НР - 91%, СП - 8%			20572,38	427,80	17305	360		2786	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
292	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	**Установка анкерных болтов Ас-1(л.Ас38) на поддерживающие конструкции при бетонировании**	1т	0,0153	48312,70	2311,57	739	35	7	646	1495
		НР - 91%, СП - 8%			45578,70	795,32	697	12		111	
293	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0153	392348,00	--	6003	--	6003	--	6483
		СП - 8%			--	--	--	--		480	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4767778				

РАЗДЕЛ 7.Перегородки

450	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	105,58	5266,75	277,81	556063	29331	289591	227645	846405
		НР - 92%, СП - 8%			2246,08	72,35	237141	7639		62697	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
451	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм Сг-2	т	0,059325	450224,00	--	26710	--	26710	--	28847
		СП - 8%			--	--	--	--		2137	
454	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций- установка анкеров,стержней и петель из арматуры	т	0,07412	77273,72	2430,92	5728	180	--	5215	11818
		НР - 92%, СП - 8%			74842,80	808,92	5547	60		875	
456	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03039	386515,00	--	11746	--	11746	--	12686
		СП - 8%			--	--	--	--		940	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				899756				
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				22937233				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								40337097
		Блок Б Общестроительные работы									
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты									
		ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ									
1	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки, ИЗ БМ В3,5 на с.с.п.цементе	м3	80,11	20299,30	1152,67	1626177	92340	1420389	123036	1889150
		НР - 92%, СП - 8%			1416,15	271,59	113448	21757		139937	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские БМ В15,F100,W4 на с.с.п.цементе. Устройство	м3	516,2	25129,80	1776,95	12972003	917262	10896048	1259881	15370435
		НР - 92%, СП - 8%			2244,66	437,41	1158693	225791		1138551	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм ,СЕТКИ С-1,С-2,С-4	т	6,55046	386515,00	--	2531851	--	2531851	--	2734399
		СП - 8%			--	--	--	--		202548	
4	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	6,55046	22512,10	1056,58	147465	6921	1887	128345	297875
		НР - 92%, СП - 8%			21167,52	363,63	138657	2382		22065	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	С1214-210-0101 ~~214-210-0101 РСНБ~~ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00536	392348,00	--	2103	--	2103	--	2271
		СП - 8%			--	--	--	--		168	
6	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,00064	373950,00	--	239	--	239	--	258
		СП - 8%			--	--	--	--		19	

7	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,00536	22512,10	1056,58	121	6	2	105	244
		НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			21167,52	363,63	113	2		18	
8	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08522	386515,00	--	32939	--	32939	--	35574
		СП - 8%			--	--	--	--		2635	
9	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,73712	373950,00	--	275646	--	275646	--	297698
		СП - 8%			--	--	--	--		22052	
10	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,82234	22294,23	1433,85	18333	1179	237	15715	36772
		НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			20572,38	427,80	16917	352		2724	
11	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	1186,419	910,68	20,17	1080448	23930	685525	348334	1543084
		НР - 93%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			312,70	3,00	370993	3559		114303	
		ФУНДАМЕНТ- ФМ-1(2шт)									
12	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки, ИЗ БМ В3,5 на с.с.п.цементе	м3	1,08	20299,30	1152,67	21923	1245	19149	1659	25468
		НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1416,15	271,59	1529	293		1887	
13	Е11-060101-0106 1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3 БМ В15,F100,W4 на с.с.п.цементе. Устройство	м3	4,726	30281,54	1678,20	143111	7931	107030	27360	184109
		НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			5956,50	405,29	28150	1915		13638	
14	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СЕТКА С-6	т	0,10972	386515,00	--	42408	--	42408	--	45801
		СП - 8%			--	--	--	--		3393	
15	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,10972	22512,10	1056,58	2470	116	31	2150	4989
		НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			21167,52	363,63	2323	40		370	
16	С1214-210-0101 ~~214-210-0101 РСНБ~~ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,013552	392348,00	--	5317	--	5317	--	5742
		СП - 8%			--	--	--	--		425	
17	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01172	386515,00	--	4530	--	4530	--	4892
		СП - 8%			--	--	--	--		362	
18	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,10972	373950,00	--	41030	--	41030	--	44312

		СП - 8%			--	--	--	--		3282	
19	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,134992	22294,23	1433,85	3010	194	39	2580	6037
		НР - 91% СП - 8%			20572,38	427,80	2777	58		447	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	18,09	910,68	20,17	16474	365	10452	5311	23528
		НР - 93% СП - 8%			312,70	3,00	5657	54		1743	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ФУНДАМЕНТ- ФМ-2-3шт									
21	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки, ИЗ БМ В3,5 на с.с.п.цементе	м3	2,52	20299,30	1152,67	51154	2904	44681	3870	59426
		НР - 91% СП - 8%			1416,15	271,59	3569	684		4402	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	Е11-060101-0106 1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3 БМ В15,F100,W4 на с.с.п.цементе. Устройство	м3	12,285	29762,87	1678,20	365637	20617	271844	71121	471698
		НР - 91% СП - 8%			5956,50	405,29	73176	4979		34941	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СЕТКА С-5	т	0,27189	386515,00	--	105090	--	105090	--	113497
		СП - 8%			--	--	--	--		8407	
24	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,27189	22512,10	1056,58	6121	287	79	5327	12364
		НР - 91% СП - 8%			21167,52	363,63	5755	99		916	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08388	392348,00	--	32910	--	32910	--	35543
		СП - 8%			--	--	--	--		2633	
26	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,53061	373950,00	--	198422	--	198422	--	214296
		СП - 8%			--	--	--	--		15874	
27	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,61449	22294,23	1433,85	13700	881	177	11743	27478
		НР - 91% СП - 8%			20572,38	427,80	12642	263		2035	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	38,88	910,68	20,17	35407	785	22464	11415	50568
		НР - 93% СП - 8%			312,70	3,00	12158	117		3746	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ФУНДАМЕНТ- ФМ-2-1-1шт									
29	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки, ИЗ БМ В3,5 на с.с.п.цементе	м3	0,977	20299,30	1152,67	19832	1126	17322	1501	23039

		НР - 91%, СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1416,15	271,59	1384	265		1707		
30	Е11-060101-0106 1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3 БМ В15,F100,W4 на с.с.п.цементе. Устройство**	м3	5,094	30281,54	1678,20	154254	8549	115363	29490	198444	
		НР - 91%, СП - 8%			5956,50	405,29	30342	2065		14700		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СЕТКА С-8**	т	0,10506	386515,00	--	40607	--	40607	--	43856	
		СП - 8%			--	--	--	--		3249		
32	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,10506	22512,10	1056,58	2365	111	30	2058	4777	
		НР - 91%, СП - 8%			21167,52	363,63	2224	38		354		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,03874	392348,00	--	15200	--	15200	--	16416	
		СП - 8%			--	--	--	--		1216		
34	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00586	386515,00	--	2265	--	2265	--	2446	
		СП - 8%			--	--	--	--		181		
35	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,23154	373950,00	--	86584	--	86584	--	93511	
		СП - 8%			--	--	--	--		6927		
36	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,27614	22294,23	1433,85	6156	396	79	5277	12348	
		НР - 91%, СП - 8%			20572,38	427,80	5681	118		915		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	м2	15,216	910,68	20,17	13857	307	8792	4467	19790	
		НР - 92%, СП - 8%			312,70	3,00	4758	46		1466		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ФУНДАМЕНТ- ФМ-3-2шт										
38	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной подготовки, ИЗ БМ В3,5 на с.с.п.цементе**	м3	2,048	20299,30	1152,67	41573	2360	36313	3145	48296	
		НР - 91%, СП - 8%			1416,15	271,59	2900	556		3577		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39	Е11-060101-0106 1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3 БМ В15,F100,W4 на с.с.п.цементе. Устройство**	м3	9,918	30281,54	1678,20	300332	16645	224610	57418	386370	
		НР - 91%, СП - 8%			5956,50	405,29	59077	4020		28620		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СЕТКА С-7**	т	0,282	386515,00	--	108997	--	108997	--	117717	
		СП - 8%			--	--	--	--		8720		

41	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,282	22512,10	1056,58	6348	298	81	5525	12823
		НР - 91% СП - 8%			21167,52	363,63	5969	103		950	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05592	392348,00	--	21940	--	21940	--	23695
		СП - 8%			--	--	--	--		1755	
43	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,45448	373950,00	--	169953	--	169953	--	183549
		СП - 8%			--	--	--	--		13596	
44	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,5104	22294,23	1433,85	11379	731	148	9754	22823
		НР - 91% СП - 8%			20572,38	427,80	10500	218		1691	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	30,6	910,68	20,17	27867	617	17681	8984	39799
		НР - 92% СП - 8%			312,70	3,00	9569	92		2948	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фундаментные монолитные стены									
46	Е11-060401-0103 1106-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм.БМ В15,F100,W4 на с.с.п.цементе Устройство	м3	201,32	33372,63	2348,95	6718578	472891	4692753	1514433	8891652
		НР - 91% СП - 8%			7713,76	552,74	1552934	111278		658641	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,5876	392348,00	--	622892	--	622892	--	672723
		СП - 8%			--	--	--	--		49831	
48	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,13255	373950,00	--	49567	--	49567	--	53532
		СП - 8%			--	--	--	--		3965	
49	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СЕТКА С-3	т	10,50315	386515,00	--	4059625	--	4059625	--	4384395
		СП - 8%			--	--	--	--		324770	
50	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	10,50315	22224,10	1056,58	233423	11097	--	205792	474352
		НР - 91% СП - 8%			21167,52	363,63	222326	3819		35137	
51	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	150,564	910,68	20,17	137116	3037	86998	44206	195827
		НР - 92% СП - 8%			312,70	3,00	47081	452		14506	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фундаментные балки Фб-1									

52	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки, ИЗ БМ В3,5 на с.с.п.цементе	м3	0,57	20299,30	1152,67	11571	657	10107	875	13442
		НР - 91%, СП - 8%			1416,15	271,59	807	155		996	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53	Е11-060701-0101 1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки фундаментные.БМ В15,F100,W4 на с.с.п.цементе. Устройство	м3	1,14	44569,06	4167,16	50809	4751	30032	15538	71655
		НР - 91%, СП - 8%			14058,00	919,89	16026	1049		5308	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04402	392348,00	--	17271	--	17271	--	18653
		СП - 8%			--	--	--	--		1382	
55	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,09783	373950,00	--	36584	--	36584	--	39511
		СП - 8%			--	--	--	--		2927	
56	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,14185	22294,23	1433,85	3162	204	40	2711	6343
		НР - 91%, СП - 8%			20572,38	427,80	2918	61		470	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	15,5	910,68	20,17	14116	312	8957	4551	20160
		НР - 92%, СП - 8%			312,70	3,00	4847	46		1493	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Монолитный пояс обвязки МПО-1									
58	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	38,73	38576,98	5034,01	1494086	194967	867125	431482	2079613
		НР - 91%, СП - 8%			11154,00	1088,59	431994	42161		154045	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,51486	392348,00	--	202004	--	202004	--	218164
		СП - 8%			--	--	--	--		16160	
60	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,14658	373950,00	--	428764	--	428764	--	463065
		СП - 8%			--	--	--	--		34301	
61	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,66144	22294,23	1433,85	37041	2382	479	31750	74295
		НР - 91%, СП - 8%			20572,38	427,80	34180	711		5503	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Деталь заполнения швов									
107	Е11-410102-0101 1141-0102-0101 РСНБ РК 2015	Оклеечная изоляция бетонной поверхности рулонным материалом в два слоя	м2	2,11	2347,42	64,23	4953	135	2700	1703	7188
		НР - 79%, СП - 8%			1003,92	17,73	2118	37		532	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

108	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство плит бетонных плоских/заделка рубероида бетоном кл.В 7,5/	м3	0,114	21091,71	1247,67	2404	142	2123	158	2767
		НР - 91% СП - 8%			1216,38	304,99	139	35		205	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Перекрытие техподполья									
115	Е11-070505-0104 1107-0505-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	27	7027,91	1019,91	189754	27538	84140	100157	313104
		НР - 118% СП - 8%			2891,70	251,96	78076	6803		23193	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
116	Е11-070505-0105 1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	91	8812,41	1342,25	801929	122145	336443	441512	1342917
		НР - 118% СП - 8%			3772,98	338,70	343341	30822		99475	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
117	С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	796	8590,00	--	6837640	--	6837640	--	7384651
		СП - 8%			--	--	--	--		547011	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1 -1шт(л.АС61)									
118	Е11-060801-0112 1106-0801-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	5,138	34136,47	2788,54	175393	14327	118844	41329	234060
		НР - 91% СП - 8%			8217,54	621,85	42222	3195		17338	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
119	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,097728	392348,00	--	38343	--	38343	--	41410
		СП - 8%			--	--	--	--		3067	
120	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,17712	373950,00	--	66234	--	66234	--	71533
		СП - 8%			--	--	--	--		5299	
121	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,274848	22294,23	1433,85	6128	395	79	5252	12291
		НР - 91% СП - 8%			20572,38	427,80	5654	118		910	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
122	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0432	392348,00	--	16949	--	16949	--	18305
		СП - 8%			--	--	--	--		1356	
123	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,37131	386515,00	--	143517	--	143517	--	154998
		СП - 8%			--	--	--	--		11481	
124	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,11452	373950,00	--	42825	--	42825	--	46251
		СП - 8%			--	--	--	--		3426	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-2-10шт(л.АС62)									

125	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм,ИЗ БМ В15	м3	3,2	36719,68	2825,21	117503	9041	74886	32395	161890
		НР - 91% СП - 8%			10492,38	632,42	33576	2024		11992	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
126	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0325	392348,00	--	12751	--	12751	--	13771
		СП - 8%			--	--	--	--		1020	
127	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,5145	386515,00	--	198862	--	198862	--	214771
		СП - 8%			--	--	--	--		15909	
128	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,547	22294,23	1433,85	12195	784	158	10453	24460
		НР - 91% СП - 8%			20572,38	427,80	11253	234		1812	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-2-1-1шт(л.АС62)									
129	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм,ИЗ БМ В15	м3	0,4	36719,68	2825,21	14688	1130	9361	4049	20236
		НР - 91% СП - 8%			10492,38	632,42	4197	253		1499	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
130	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00325	392348,00	--	1275	--	1275	--	1377
		СП - 8%			--	--	--	--		102	
131	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,051185	386515,00	--	19784	--	19784	--	21367
		СП - 8%			--	--	--	--		1583	
132	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,054435	22294,23	1433,85	1214	78	16	1040	2435
		НР - 91% СП - 8%			20572,38	427,80	1120	23		180	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-3-2шт(л.АС63)									
133	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм,ИЗ БМ В15	м3	1,26	36719,68	2825,21	46267	3560	29487	12756	63744
		НР - 91% СП - 8%			10492,38	632,42	13220	797		4722	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
134	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01716	392348,00	--	6733	--	6733	--	7272
		СП - 8%			--	--	--	--		539	
135	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,3384	373950,00	--	126545	--	126545	--	136669
		СП - 8%			--	--	--	--		10124	

136	Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,35556	17110,78	997,30	6084	354	103	5238	12228
		НР - 91% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			15825,48	363,63	5627	129		906	
137	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05472	386515,00	--	21150	--	21150	--	22842
		СП - 8%			--	--	--	--		1692	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-3-1-2шт(л.АС63)									
138	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм,ИЗ БМ В15	м3	0,632	36719,68	2825,21	23207	1786	14790	6398	31973
		НР - 91% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			10492,38	632,42	6631	400		2368	
139	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,008712	392348,00	--	3418	--	3418	--	3691
		СП - 8%			--	--	--	--		273	
140	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,17196	373950,00	--	64304	--	64304	--	69448
		СП - 8%			--	--	--	--		5144	
141	Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,180672	17110,78	997,30	3091	180	52	2662	6213
		НР - 91% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			15825,48	363,63	2859	66		460	
142	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02552	386515,00	--	9864	--	9864	--	10653
		СП - 8%			--	--	--	--		789	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-4-2шт(л.АС62)									
143	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм,ИЗ БМ В15	м3	1,044	36719,68	2825,21	38335	2949	24432	10569	52816
		НР - 91% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			10492,38	632,42	10954	660		3912	
144	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0245	392348,00	--	9613	--	9613	--	10382
		СП - 8%			--	--	--	--		769	
145	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,2256	373950,00	--	84363	--	84363	--	91112
		СП - 8%			--	--	--	--		6749	
146	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2501	22294,23	1433,85	5576	359	72	4779	11184
		НР - 91% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			20572,38	427,80	5145	107		828	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-4-1-1шт(л.АС62)									

147	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм,ИЗ БМ В15 НР - 91% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,26	36719,68 10492,38	2825,21 632,42	9547 2728	734 164	6085	2632 974	13153
148	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,00625	392348,00 --	-- --	2452 --	-- --	2452	-- 196	2648
149	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП - 8%	т	0,05732	373950,00 --	-- --	21435 --	-- --	21435	-- 1715	23150
150	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,06357	22294,23 20572,38	1433,85 427,80	1417 1308	91 27	18	1215 211	2842
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-5-1шт(л.Ас-64)									
151	Е11-060801-0112 1106-0801-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР - 91% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	1,467	34136,47 8217,54	2788,54 621,85	50078 12055	4091 912	33932	11800 4950	66829
152	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,0336	392348,00 --	-- --	13183 --	-- --	13183	-- 1055	14238
153	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП - 8%	т	0,3384	373950,00 --	-- --	126545 --	-- --	126545	-- 10124	136669
154	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,372	22294,23 20572,38	1433,85 427,80	8293 7653	533 159	107	7109 1232	16634
155	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,00408	386515,00 --	-- --	1577 --	-- --	1577	-- 126	1703
156	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм СП - 8%	т	0,04769	450224,00 --	-- --	21471 --	-- --	21471	-- 1718	23189
157	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом НР - 92% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,35	15367,74 2842,79	1881,96 509,32	5379 995	658 178	3726	1079 517	6975
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-6-2шт(л.Ас-64)									
158	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм,ИЗ БМ В15	м3	1,526	36719,68	2825,21	56034	4311	35712	15449	77201

		НР - 91% СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			10492,38	632,42	16011	965		5719		
159	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02654	392348,00	--	10413	--	10413	--	11246	
		СП - 8%			--	--	--	--		833		
160	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,22928	373950,00	--	85739	--	85739	--	92598	
		СП - 8%			--	--	--	--		6859		
161	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,25582	22294,23	1433,85	5703	366	74	4889	11439	
		НР - 91% СП - 8%			20572,38	427,80	5263	109		847		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
162	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08334	386515,00	--	32212	--	32212	--	34789	
		СП - 8%			--	--	--	--		2577		
163	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,03328	450224,00	--	14983	--	14983	--	16182	
		СП - 8%			--	--	--	--		1199		
164	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	1,008	15367,74	1881,96	15491	1897	10728	3109	20088	
		НР - 92% СП - 8%			2842,79	509,32	2866	513		1488		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				53656174					
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				53656174					

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 2.Стены

188	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	174,89514	32062,06	3021,65	5607498	528472	3816316	1304919	7465410	
		НР - 92% СП - 8%			7219,81	802,93	1262710	140429		552993		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
189	Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Расшивка швов кладки из кирпича (ИСКЛЮЧАЕТСЯ)	м2	489,223	-328,06	--	-160494	--	--	-149260	-334534	
		НР - 93% СП - 8%			-328,06	--	-160494	--		-24780		
190	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	326,983678	31691,96	3021,65	10362754	988030	7134981	2327128	13705073	
		НР - 93% СП - 8%			6849,71	802,93	2239743	262545		1015191		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
191	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций (АС- 27)(СГ-1)	т	1,6430085	527497,72	2430,92	866683	3994	739722	115596	1060861	
		НР - 93% СП - 8%			74842,80	808,92	122967	1329		78582		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		РАМЫ РМ1(1шт)(л.Ас-33)										

194	Е11-060501-0201 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке/СТОЙКИ ИЗ БМ В25/. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92	м3	2,737	66931,17	27006,12	183191	73916	67581	53951	256113
		НР - 91% СП - 8%			15233,34	6427,75	41694	17593		18971	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
195	Е11-060701-0401 1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке/БМ В25/. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92	м3	1,4336	44867,00	5494,97	64321	7878	35228	21043	92194
		НР - 91% СП - 8%			14798,31	1332,11	21215	1910		6829	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
196	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,19924	392348,00	--	78171	--	78171	--	84425
		СП - 8%			--	--	--	--		6254	
197	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08304	386515,00	--	32096	--	32096	--	34664
		СП - 8%			--	--	--	--		2568	
198	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,78416	373950,00	--	293237	--	293237	--	316696
		СП - 8%			--	--	--	--		23459	
199	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,746508	22294,23	1433,85	16643	1070	216	14266	33382
		НР - 91% СП - 8%			20572,38	427,80	15357	319		2473	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
200	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03148	392348,00	--	12351	--	12351	--	13339
		СП - 8%			--	--	--	--		988	
201	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,002816	386515,00	--	1088	--	1088	--	1175
		СП - 8%			--	--	--	--		87	
202	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,02464	373950,00	--	9214	--	9214	--	9951
		СП - 8%			--	--	--	--		737	
203	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02979	450224,00	--	13412	--	13412	--	14485
		СП - 8%			--	--	--	--		1073	
204	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг/прокат-t=16/. Установка	т	0,021728	1166562,13	1442,13	25347	32	19391	5403	33210
		НР - 91% СП - 8%			272646,00	635,43	5924	14		2460	
		РАМЫ РМ1-1(1шт)(л.Ас-33)									

205	Е11-060701-0401 1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке/БМ В25/. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92 НР - 91%, СП - 8%	м3	1,4336	21858,98 14798,31	5494,97 1332,11	31337 21215	7878 1910	2244	21043 4190	56571
206	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,0988	392348,00 --	-- --	38764 --	-- --	38764	-- 3101	41865
207	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП - 8%	т	0,43904	373950,00 --	-- --	164179 --	-- --	164179	-- 13134	177313
208	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,376488	22294,23 20572,38	1433,85 427,80	8394 7745	540 161	109	7195 1247	16836
209	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм СП - 8%	т	0,02979	450224,00 --	-- --	13412 --	-- --	13412	-- 1073	14485
210	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг/прокат-t=16/. Установка НР - 91%, СП - 8%	т	0,021728	1166562,13 272646,00	1442,13 635,43	25347 5924	32 14	19391	5403 2460	33210
		РАМЫ РМ1-2(1шт)(л.Ас-34)									
211	Е11-060501-0201 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке/СТОЙКИ ИЗ БМ В25/. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92 НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	1,3685	66931,17 15233,34	27006,12 6427,75	91595 20847	36957 8796	33791	26975 9486	128056
212	Е11-060701-0401 1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке/БМ В25/. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92 НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	1,4336	44867,00 14798,31	5494,97 1332,11	64321 21215	7878 1910	35228	21043 6829	92194
213	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,14902	392348,00 --	-- --	58468 --	-- --	58468	-- 4677	63145
214	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,041512	386515,00 --	-- --	16045 --	-- --	16045	-- 1284	17329
215	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП - 8%	т	0,6116	373950,00 --	-- --	228708 --	-- --	228708	-- 18297	247005

216	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
		НР - 91% СП - 8%	т	0,5614924	22294,23	1433,85	12518	805	162	10730	25108
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			20572,38	427,80	11551	240		1860	
217	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
		СП - 8%	т	0,01574	392348,00	--	6176	--	6176	--	6670
					--	--	--	--		494	
218	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
		СП - 8%	т	0,001408	386515,00	--	544	--	544	--	588
					--	--	--	--		44	
219	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм									
		СП - 8%	т	0,01232	373950,00	--	4607	--	4607	--	4976
					--	--	--	--		369	
220	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм									
		СП - 8%	т	0,02979	450224,00	--	13412	--	13412	--	14485
					--	--	--	--		1073	
221	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг/прокат-t=16/. Установка									
		НР - 91% СП - 8%	т	0,021728	1166562,13	1442,13	25347	32	19391	5403	33210
					272646,00	635,43	5924	14		2460	
		РАМЫ РМ2(1шт)(л.Ас-36)									
222	Е11-060501-0201 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке/СТОЙКИ ИЗ БМ В25/. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92									
		НР - 91% СП - 8%	м3	2,737	66931,17	27006,12	183191	73916	67581	53951	256113
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			15233,34	6427,75	41694	17593		18971	
223	Е11-060701-0401 1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке/БМ В25/. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92									
		НР - 91% СП - 8%	м3	5,2416	44867,00	5494,97	235175	28802	128806	76940	337084
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			14798,31	1332,11	77567	6982		24969	
224	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
		СП - 8%	т	0,46212	392348,00	--	181312	--	181312	--	195817
					--	--	--	--		14505	
225	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
		СП - 8%	т	0,08304	386515,00	--	32096	--	32096	--	34664
					--	--	--	--		2568	
226	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм									
		СП - 8%	т	1,54312	373950,00	--	577050	--	577050	--	623214
					--	--	--	--		46164	
227	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
			т	1,461796	22294,23	1433,85	32590	2096	421	27935	65367

		НР - 91% СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			20572,38	427,80	30073	625		4842	
228	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03942	392348,00	--	15466	--	15466	--	16703
		СП - 8%			--	--	--	--		1237	
229	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,002816	386515,00	--	1088	--	1088	--	1175
		СП - 8%			--	--	--	--		87	
230	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,04182	373950,00	--	15639	--	15639	--	16890
		СП - 8%			--	--	--	--		1251	
231	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,10895	450224,00	--	49052	--	49052	--	52976
		СП - 8%			--	--	--	--		3924	
232	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг/прокат-t=16/. Установка	т	0,032592	1166562,13	1442,13	38021	47	29088	8105	49816
		НР - 91% СП - 8%			272646,00	635,43	8886	21		3690	
		РАМЫ РМ2-1(3шт)(л.Ас-36)									
233	Е11-060501-0201 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке/СТОЙКИ ИЗ БМ В25/. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92	м3	12,306	66931,17	27006,12	823655	332337	303857	242571	1151524
		НР - 91% СП - 8%			15233,34	6427,75	187461	79100		85298	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
234	Е11-060701-0401 1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке/БМ В25/. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92	м3	15,7248	44867,00	5494,97	705525	86407	386418	230819	1011252
		НР - 91% СП - 8%			14798,31	1332,11	232700	20947		74908	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
235	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,53702	392348,00	--	603047	--	603047	--	651291
		СП - 8%			--	--	--	--		48244	
236	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,37368	386515,00	--	144433	--	144433	--	155988
		СП - 8%			--	--	--	--		11555	
237	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	5,14704	373950,00	--	1924736	--	1924736	--	2078715
		СП - 8%			--	--	--	--		153979	
238	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	4,940418	22294,23	1433,85	110143	7084	1423	94412	220920
		НР - 91% СП - 8%			20572,38	427,80	101636	2114		16364	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

239	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
		СП - 8%	т	0,16548	392348,00	--	64926	--	64926	--	70120
					--	--	--	--		5194	
240	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
		СП - 8%	т	0,01266	386515,00	--	4893	--	4893	--	5284
					--	--	--	--		391	
241	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм									
		СП - 8%	т	0,16242	373950,00	--	60737	--	60737	--	65596
					--	--	--	--		4859	
242	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм									
		СП - 8%	т	0,32685	450224,00	--	147156	--	147156	--	158928
					--	--	--	--		11772	
243	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг/прокат-t=16/. Установка									
		НР - 91% СП - 8%	т	0,097776	1166562,13	1442,13	114062	141	87263	24316	149448
		РАМЫ РМ3(2шт)(л.Ас39)			272646,00	635,43	26658	62		11070	
244	Е11-060501-0201 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке/СТОЙКИ ИЗ БМ В25/. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92									
		НР - 91% СП - 8%	м3	10,948	66931,17	27006,12	732762	295663	270324	215802	1024450
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			15233,34	6427,75	166775	70371		75885	
245	Е11-060701-0401 1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке/БМ В25/. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92									
		НР - 91% СП - 8%	м3	18,088	44867,00	5494,97	811554	99393	444489	265508	1163227
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			14798,31	1332,11	267672	24095		86165	
246	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
		СП - 8%	т	1,76992	392348,00	--	694425	--	694425	--	749979
					--	--	--	--		55554	
247	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
		СП - 8%	т	0,332156	386515,00	--	128383	--	128383	--	138654
					--	--	--	--		10271	
248	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм									
		СП - 8%	т	5,21824	373950,00	--	1951361	--	1951361	--	2107470
					--	--	--	--		156109	
249	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
		НР - 91% СП - 8%	т	5,1242212	22294,23	1433,85	114241	7347	1477	97925	229139
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			20572,38	427,80	105417	2192		16973	
250	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
		СП - 8%	т	0,15768	392348,00	--	61865	--	61865	--	66814
					--	--	--	--		4949	

251	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм										
		СП - 8%	т	0,011264	386515,00	--	4354	--	4354	--	4702	
					--	--	--	--		348		
252	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм										
		СП - 8%	т	0,16728	373950,00	--	62554	--	62554	--	67558	
					--	--	--	--		5004		
253	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм										
		СП - 8%	т	0,3762	450224,00	--	169374	--	169374	--	182924	
					--	--	--	--		13550		
254	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг/прокат-t=16/. Установка										
		НР - 91% СП - 8%	т	0,086912	1166562,13	1442,13	101388	125	77567	21614	132842	
		РАМЫ РМ-4(1шт)(л.Ас40)			272646,00	635,43	23696	55		9840		
255	Е11-060501-0201 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке/СТОЙКИ ИЗ БМ В25/. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92										
		НР - 91% СП - 8%	м3	2,688	66931,17	27006,12	179911	72593	66371	52985	251527	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			15233,34	6427,75	40947	17278		18632		
256	Е11-060701-0401 1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке/БМ В25/. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92										
		НР - 91% СП - 8%	м3	3,36	44867,00	5494,97	150753	18463	82568	49320	216079	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			14798,31	1332,11	49722	4476		16006		
257	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм										
		СП - 8%	т	0,34805	392348,00	--	136557	--	136557	--	147482	
					--	--	--	--		10925		
258	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм										
		СП - 8%	т	1,53208	373950,00	--	572921	--	572921	--	618755	
					--	--	--	--		45834		
259	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм										
		НР - 91% СП - 8%	т	1,316091	22294,23	1433,85	29341	1887	379	25151	58851	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			20572,38	427,80	27075	563		4359		
260	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм										
		СП - 8%	т	0,05504	392348,00	--	21595	--	21595	--	23323	
					--	--	--	--		1728		
261	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм										
		СП - 8%	т	0,0318	386515,00	--	12291	--	12291	--	13274	
					--	--	--	--		983		
262	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм										
		СП - 8%	т	0,0312	373950,00	--	11667	--	11667	--	12600	
					--	--	--	--		933		

263	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,06984	450224,00	--	31444	--	31444	--	33959
		СП - 8%			--	--	--	--		2515	
264	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг/прокат-t=16,21/. Установка	т	0,032536	1166562,13	1442,13	37955	47	29037	8091	49730
		НР - 91% СП - 8%			272646,00	635,43	8871	21		3684	
		РАМЫ РМ5(4шт)(л.Ас-41)									
265	Е11-060501-0201 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке/СТОЙКИ ИЗ БМ В25/. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92	м3	10,752	66931,17	27006,12	719644	290370	265485	211939	1006110
		НР - 91% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			15233,34	6427,75	163789	69111		74527	
266	Е11-060701-0401 1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке/БМ В25/. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92	м3	7,168	44867,00	5494,97	321607	39388	176145	105217	460970
		НР - 91% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			14798,31	1332,11	106074	9549		34146	
267	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,93676	392348,00	--	367536	--	367536	--	396939
		СП - 8%			--	--	--	--		29403	
268	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,33216	386515,00	--	128385	--	128385	--	138656
		СП - 8%			--	--	--	--		10271	
269	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	3,9424	373950,00	--	1474260	--	1474260	--	1592201
		СП - 8%			--	--	--	--		117941	
270	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,647924	22294,23	1433,85	81328	5231	1051	69712	163124
		НР - 91% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			20572,38	427,80	75046	1561		12083	
271	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,18944	392348,00	--	74326	--	74326	--	80272
		СП - 8%			--	--	--	--		5946	
272	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0848	386515,00	--	32776	--	32776	--	35398
		СП - 8%			--	--	--	--		2622	
273	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,02624	373950,00	--	9812	--	9812	--	10597
		СП - 8%			--	--	--	--		785	
274	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,14896	450224,00	--	67065	--	67065	--	72430
		СП - 8%			--	--	--	--		5365	

275	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг/прокат-t=16,21/. Установка									
		НР - 91% СП - 8%	т	0,104608	1166562,13	1442,13	122032	150	93361	26015	159890
					272646,00	635,43	28521	66		11844	
		СЕРДЕЧНИКИ МОНОЛИТНЫЕ									
278	Е11-060501-0201 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке/Сердечники МС 1 ИЗ БМ В15/. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92									
		НР - 91% СП - 8%	м3	45,02848	64235,33	27006,12	2892419	1216045	990440	887583	4082402
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			15233,34	6427,75	685934	289432		302400	
279	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
		СП - 8%	т	0,3817632	392348,00	--	149784	--	149784	--	161767
					--	--	--	--		11983	
280	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
		СП - 8%	т	1,7384909	386515,00	--	671953	--	671953	--	725709
					--	--	--	--		53756	
281	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм									
		НР - 91% СП - 8%	т	2,1202541	22512,10	1056,58	47731	2240	610	41543	96416
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			21167,52	363,63	44881	771		7142	
282	Е11-060501-0201 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке/Сердечники МС 2 ИЗ БМ В15/. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92									
		НР - 91% СП - 8%	м3	13,54752	64235,33	27006,12	870229	365866	297989	267043	1228254
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			15233,34	6427,75	206374	87080		90982	
283	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
		СП - 8%	т	0,1618176	392348,00	--	63489	--	63489	--	68568
					--	--	--	--		5079	
284	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
		СП - 8%	т	0,333984	386515,00	--	129090	--	129090	--	139417
					--	--	--	--		10327	
285	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
		НР - 91% СП - 8%	т	0,4958016	22294,23	1433,85	11054	711	143	9475	22171
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			20572,38	427,80	10200	212		1642	
		Перемычки									
286	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство									
		НР - 91% СП - 8%	м3	20,3301	49823,87	4653,32	1012924	94603	577959	328437	1448670
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			16741,80	1011,20	340362	20558		107309	

287	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм										
		СП - 8%	т	0,6221306	392348,00	--	244092	--	244092	--	263619	
					--	--	--	--		19527		
288	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм										
		СП - 8%	т	1,3238834	386515,00	--	511701	--	511701	--	552637	
					--	--	--	--		40936		
289	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм										
		СП - 8%	т	0,0528822	373950,00	--	19775	--	19775	--	21357	
					--	--	--	--		1582		
290	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм										
		НР - 91% СП - 8%	т	1,9988962	22294,23	1433,85	44564	2866	576	38199	89384	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			20572,38	427,80	41122	855		6621		
		Узлы 1-4(л.Ас30)										
291	Е11-070112-0101 1107-0112-0101 РСНБ РК 2015	Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры										
		НР - 118% СП - 8%	т арматуры	0,702394	62019,35	1414,35	43562	993	--	50790	101900	
					60605,00	674,10	42569	473		7548		
292	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм										
		СП - 8%	т	0,135786	392348,00	--	53275	--	53275	--	57537	
					--	--	--	--		4262		
293	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм										
		СП - 8%	т	0,566608	386515,00	--	219002	--	219002	--	236522	
					--	--	--	--		17520		
294	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм										
		НР - 91% СП - 8%	т	0,702394	22294,23	1433,85	15659	1007	202	13423	31408	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			20572,38	427,80	14450	300		2327		
		ЗАПОЛНЕНИЕ ДЕФОРМАЦИОННОГО ШВА(л.АС-22)										
320	Е11-070516-0103 1107-0516-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей вертикальных минераловатными пакетами										
		НР - 118% СП - 8%	м	16,898	2421,23	14,39	40914	243	38252	2956	47379	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			143,14	5,09	2419	86		3510		
321	С1217-102-0104 217-102-0104 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87										
		СП - 8%	т	0,0023302	1589156,00	--	3703	--	3703	--	3999	
					--	--	--	--		296		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				51917417					
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ										
323	Е11-070505-0104 1107-0505-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м 2										
		НР - 118% СП - 8%	шт	54	7027,91	1019,91	379507	55075	168280	200314	626207	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2891,70	251,96	156152	13606		46386		

324	Е11-070505-0105 1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2										
		НР - 11%, СП - 8%	шт	157,2	8812,41	1342,25	1385311	211002	581197	762700	2319852	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			3772,98	338,70	593112	53244		171841		
325	С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92										
		СП - 8%	м2	945,966	8590,00	--	8125848	--	8125848	--	8775916	
					--	--	--	--		650068		
326	С1222-203-0302 222-203-0302 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92										
		СП - 8%	м2	476,79	6282,00	--	2995195	--	2995195	--	3234811	
					--	--	--	--		239616		
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1 -3шт(л.АС61)										
327	Е11-060801-0112 1106-0801-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство										
		НР - 9%, СП - 8%	м3	9,2484	34136,47	2788,54	315708	25789	213920	74393	421309	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			8217,54	621,85	75999	5751		31208		
328	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм										
		СП - 8%	т	0,293184	392348,00	--	115030	--	115030	--	124232	
					--	--	--	--		9202		
329	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм										
		СП - 8%	т	0,53136	373950,00	--	198702	--	198702	--	214598	
					--	--	--	--		15896		
330	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм										
		НР - 9%, СП - 8%	т	0,4947264	22294,23	1433,85	11030	710	142	9454	22123	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			20572,38	427,80	10178	212		1639		
331	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм										
		СП - 8%	т	0,1296	392348,00	--	50848	--	50848	--	54916	
					--	--	--	--		4068		
332	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм										
		СП - 8%	т	1,11393	386515,00	--	430551	--	430551	--	464995	
					--	--	--	--		34444		
333	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм										
		СП - 8%	т	0,34356	373950,00	--	128474	--	128474	--	138752	
					--	--	--	--		10278		
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-2-20шт(л.АС62)										
334	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм,ИЗ БМ В15										
		НР - 9%, СП - 8%	м3	3,84	36719,68	2825,21	141004	10848	89865	38875	194269	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			10492,38	632,42	40291	2428		14390		
335	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм										
		СП - 8%	т	0,065	392348,00	--	25503	--	25503	--	27543	
					--	--	--	--		2040		

336	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,029	386515,00	--	397724	--	397724	--	429542
		СП - 8%			--	--	--	--		31818	
337	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,6564	22294,23	1433,85	14634	941	189	12544	29352
		НР - 91% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			20572,38	427,80	13504	281		2174	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-2-1-1шт(л.АС62)									
338	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм,ИЗ БМ В15	м3	0,24	36719,68	2825,21	8813	678	5617	2430	12142
		НР - 91% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			10492,38	632,42	2518	152		899	
339	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00325	392348,00	--	1275	--	1275	--	1377
		СП - 8%			--	--	--	--		102	
340	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,051185	386515,00	--	19784	--	19784	--	21367
		СП - 8%			--	--	--	--		1583	
341	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,032661	22294,23	1433,85	728	47	9	624	1460
		НР - 91% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			20572,38	427,80	672	14		108	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-3-6шт(л.АС63)									
342	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм,ИЗ БМ В15	м3	2,268	36719,68	2825,21	83280	6407	53076	22960	114739
		НР - 91% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			10492,38	632,42	23797	1434		8499	
343	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05148	392348,00	--	20198	--	20198	--	21814
		СП - 8%			--	--	--	--		1616	
344	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,0152	373950,00	--	379634	--	379634	--	410005
		СП - 8%			--	--	--	--		30371	
345	Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,640008	17110,78	997,30	10951	639	184	9429	22010
		НР - 91% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			15825,48	363,63	10128	233		1630	
346	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,16416	386515,00	--	63450	--	63450	--	68526
		СП - 8%			--	--	--	--		5076	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-3-1-6шт(л.АС63)									

347	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм,ИЗ БМ В15	м3	1,1376	36719,68	2825,21	41772	3214	26622	11517	57552
		НР - 91% СП - 8%			10492,38	632,42	11936	719		4263	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
348	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,026136	392348,00	--	10254	--	10254	--	11074
		СП - 8%			--	--	--	--		820	
349	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,51588	373950,00	--	192913	--	192913	--	208346
		СП - 8%			--	--	--	--		15433	
350	Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,3252096	17110,78	997,30	5565	324	94	4791	11184
		НР - 91% СП - 8%			15825,48	363,63	5147	118		828	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
351	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07656	386515,00	--	29592	--	29592	--	31959
		СП - 8%			--	--	--	--		2367	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ4-4шт(л.АС62)									
352	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм,ИЗ БМ В15	м3	1,2528	36719,68	2825,21	46002	3539	29318	12683	63380
		НР - 91% СП - 8%			10492,38	632,42	13145	792		4695	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
353	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,049	392348,00	--	19225	--	19225	--	20763
		СП - 8%			--	--	--	--		1538	
354	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,4512	373950,00	--	168726	--	168726	--	182224
		СП - 8%			--	--	--	--		13498	
355	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,30012	22294,23	1433,85	6691	430	87	5735	13420
		НР - 91% СП - 8%			20572,38	427,80	6174	128		994	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ4-1-2шт(л.АС62)									
356	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм,ИЗ БМ В15	м3	0,312	36719,68	2825,21	11457	881	7302	3159	15785
		НР - 91% СП - 8%			10492,38	632,42	3274	197		1169	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
357	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0125	392348,00	--	4904	--	4904	--	5296
		СП - 8%			--	--	--	--		392	
358	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,11464	373950,00	--	42870	--	42870	--	46300

		СП - 8%			--	--	--	--		3430	
359	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,076284	22294,23	1433,85	1701	110	22	1458	3411
		НР - 91% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			20572,38	427,80	1569	33		253	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ6-2шт(л.Ас-64)									
360	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм,ИЗ БМ В15	м3	0,9156	36719,68	2825,21	33621	2587	21427	9269	46321
		НР - 91% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			10492,38	632,42	9607	579		3431	
361	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02654	392348,00	--	10413	--	10413	--	11246
		СП - 8%			--	--	--	--		833	
362	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,22928	373950,00	--	85739	--	85739	--	92598
		СП - 8%			--	--	--	--		6859	
363	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,153492	22294,23	1433,85	3422	220	44	2933	6864
		НР - 91% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			20572,38	427,80	3158	66		508	
364	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08334	386515,00	--	32212	--	32212	--	34789
		СП - 8%			--	--	--	--		2577	
365	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,03328	450224,00	--	14983	--	14983	--	16182
		СП - 8%			--	--	--	--		1199	
366	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	0,6048	15367,74	1881,96	9294	1138	6437	1865	12052
		НР - 92% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2842,79	509,32	1719	308		893	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ6-1 2шт(л.Ас-64)									
367	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм,ИЗ БМ В15	м3	0,7764	36719,68	2825,21	28509	2193	18170	7860	39278
		НР - 91% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			10492,38	632,42	8146	491		2910	
368	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02654	392348,00	--	10413	--	10413	--	11246
		СП - 8%			--	--	--	--		833	
369	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,22928	373950,00	--	85739	--	85739	--	92598
		СП - 8%			--	--	--	--		6859	

370	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,153492	22294,23	1433,85	3422	220	44	2933	6864
		НР - 91% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			20572,38	427,80	3158	66		508	
371	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07954	386515,00	--	30743	--	30743	--	33202
		СП - 8%			--	--	--	--		2459	
372	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02514	450224,00	--	11319	--	11319	--	12224
		СП - 8%			--	--	--	--		905	
373	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	0,3624	15367,74	1881,96	5569	682	3857	1118	7222
		НР - 92% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2842,79	509,32	1030	185		535	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ7-2шт(л.Ас-66)									
374	Е11-060801-0111 1106-0801-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм,ИЗ БМ В15	м3	1,848	38190,88	3108,05	70577	5743	44948	19232	96994
		НР - 91% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			10760,76	675,52	19886	1248		7185	
375	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0624	392348,00	--	24483	--	24483	--	26442
		СП - 8%			--	--	--	--		1959	
376	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08962	386515,00	--	34639	--	34639	--	37410
		СП - 8%			--	--	--	--		2771	
377	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,4512	373950,00	--	168726	--	168726	--	182224
		СП - 8%			--	--	--	--		13498	
378	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,361932	22294,23	1433,85	8069	519	104	6917	16184
		НР - 91% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			20572,38	427,80	7446	155		1199	
379	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,065	386515,00	--	25123	--	25123	--	27133
		СП - 8%			--	--	--	--		2010	
380	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0646	450224,00	--	29084	--	29084	--	31411
		СП - 8%			--	--	--	--		2327	
381	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	0,8628	15367,74	1881,96	13259	1623	9183	2661	17193
		НР - 92% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2842,79	509,32	2453	439		1274	

382	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг/Зд-1/. Установка										
		НР - 91% СП - 8%	т	0,005232	1166562,13	1442,13	6103	7	4670	1301	7996	
					272646,00	635,43	1426	3		592		
383	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг/Зд-2/. Установка										
		НР - 91% СП - 8%	т	0,021072	973782,13	1442,13	20520	30	18807	1544	23829	
					79866,00	635,43	1683	13		1765		
384	Е11-130301-1707 1113-0301-1707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами/ЗД-1,ЗД-2/.										
		НР - 69% СП - 8%	м2	0,9484752	1898,28	27,76	1800	26	1510	182	2141	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			278,37	0,45	264	--		159		
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ7-1 2шт(л.Ас-65)										
385	Е11-060801-0111 1106-0801-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм,ИЗ БМ В15										
		НР - 91% СП - 8%	м3	2,826	38190,88	3108,05	107927	8783	68734	29410	148324	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			10760,76	675,52	30410	1909		10987		
386	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм										
		СП - 8%	т	0,0936	392348,00	--	36724	--	36724	--	39662	
					--	--	--	--		2938		
387	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм										
		СП - 8%	т	0,6768	373950,00	--	253089	--	253089	--	273336	
					--	--	--	--		20247		
388	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм										
		НР - 91% СП - 8%	т	0,46224	22294,23	1433,85	10305	663	133	8833	20670	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			20572,38	427,80	9509	198		1531		
389	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм										
		СП - 8%	т	0,29175	386515,00	--	112766	--	112766	--	121787	
					--	--	--	--		9021		
390	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм										
		СП - 8%	т	0,09864	450224,00	--	44410	--	44410	--	47963	
					--	--	--	--		3553		
391	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом										
		НР - 92% СП - 8%	м3	1,71	15367,74	1881,96	26279	3218	18200	5274	34077	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2842,79	509,32	4861	871		2524		
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ9 1шт(л.Ас-69)										
399	Е11-060801-0111 1106-0801-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм,ИЗ БМ В15										
		НР - 91% СП - 8%	м3	1,2432	38190,88	3108,05	47479	3864	30237	12938	65250	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			10760,76	675,52	13378	840		4833		

400	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,045	392348,00	--	17656	--	17656	--	19068
		СП - 8%			--	--	--	--		1412	
401	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,4512	373950,00	--	168726	--	168726	--	182224
		СП - 8%			--	--	--	--		13498	
402	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,29772	22294,23	1433,85	6637	427	85	5689	13313
		НР - 91% СП - 8%			20572,38	427,80	6125	127		986	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
403	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09275	386515,00	--	35849	--	35849	--	38717
		СП - 8%			--	--	--	--		2868	
404	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,03832	450224,00	--	17253	--	17253	--	18633
		СП - 8%			--	--	--	--		1380	
405	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	0,5118	15367,74	1881,96	7865	964	5446	1578	10199
		НР - 92% СП - 8%			2842,79	509,32	1455	261		755	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		АНТИСЕЙСМОПОЯС (л.Ас-59)									
406	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство поясов в опалубке,ИЗ БМ В12,5	м3	44,43	36019,18	5034,01	1600332	223661	881099	494984	2262941
		НР - 91% СП - 8%			11154,00	1088,59	495572	48366		167625	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
407	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,3658942	392348,00	--	928254	--	928254	--	1002514
		СП - 8%			--	--	--	--		74260	
408	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,3658942	22294,23	1433,85	52746	3392	682	45213	105795
		НР - 91% СП - 8%			20572,38	427,80	48672	1012		7837	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
409	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов Ас-I(л.Ас59) на поддерживающие конструкции при бетонировании	1т	0,051858	48312,70	2311,57	2505	120	21	2188	5069
		НР - 91% СП - 8%			45578,70	795,32	2364	41		376	
410	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,051858	392348,00	--	20346	--	20346	--	21974
		СП - 8%			--	--	--	--		1628	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				23745710				

РАЗДЕЛ 6.Перегородки

525	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	379,407	5266,75	277,81	1998242	105403	1040661	818055	3041600
		НР - 93%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2246,08	72,35	852178	27450		225304	
526	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм Сг-2**	т	0,5592335	450224,00	--	251780	--	251780	--	271922
		СП - 8%			--	--	--	--		20142	
529	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Армирование кладки стен и других конструкций- установка анкеров,стержней и петель из арматуры**	т	0,118384	77273,72	2430,92	9148	288	--	8329	18875
		НР - 93%, СП - 8%			74842,80	808,92	8860	96		1398	
531	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,063112	386515,00	--	24394	--	24394	--	26345
		СП - 8%			--	--	--	--		1951	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3358743				
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				79021870				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								132678044

			в т.ч. ст-сть оборудования
1-1/1 Подготовительные работы	Тенге	3 033 780	
2-1/1 Земляные работы	Тенге	26 127 365	
2-2-1/1 Блок А ОСР	Тенге	40 337 097	
2-3-1/1 Блок Б Учебный ОСР	Тенге	132 678 044	
ИТОГО	**Тенге**	**202 176 286**	**0**
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого без стоимости оборудования	**Тенге**	**202 176 286**	
Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге	3 032 644	
Итого	**Тенге**	**205 208 930**	
Зимнее удорожание 0,7%	Тенге	1 436 463	
Итого	**Тенге**	**206 645 393**	
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого со стоимостью оборудования	**Тенге**	**206 645 393**	
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	4 132 908	
Итого	**Тенге**	**210 778 301**	
В т.ч. В ценах 2021г 100% К=1	Тенге	210 778 301	
С понижающим коэффицентом К=0,99995143592	Тенге	210 768 064	
НДС 12%	Тенге	25 292 168	
Всего	**Тенге**	**236 060 232**	

Технадзор:
Инженер-эксперт ТОО "ЮжКазЭксперт"
«ЮжКазЭксперт» Лысенко В.В.

Авторский надзор:
Директор ТОО "Мелиосервис-К"
Омарова В.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"
Рашев А.А.