Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
форма №3-КС

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек**

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"

Инженер: ТОО "DANAI GROUP"
Основание: Договор подряда № 240046 от 04.06.2024 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажных работ на объе кте "Строительство подводящих газораспределительных сетей для села Жогаргы Боралдай, с/о Боралдай, Байдибекского района, Туркестанской области"

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за декабрь месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№240046	04.06.2024 г.			ТОО "АСК-7НС"	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС	Всего к оплате
	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
					за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	27 327 985,53	27 327 985,53	5 719 657,66	5 719 657,66	5 719 657,66	0,00				686 358,92	6 406 016,58
Удержание аванса 30%		8 198 395,66	1 715 897,30							205 907,68	1 921 804,97
Всего по стройке	**27 327 985,53**	**19 129 589,87**	**4 003 760,36**	**5 719 657,66**	**5 719 657,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**480 451,24**	**4 484 211,61**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек"

Ж.Азизханов

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "DANAI GROUP"

Кульбаев Д. Е.

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный Директор ТОО "АСК-7НС"

Нурымбет Н.Н.

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек** Форма 2В

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"**

нование стройки - Строительно-монтажных работ на объе кте "Строительство подводящих газораспределительных сетей для села Жогаргы Боралдай, с/о Боралдай, Байдибекского района, Туркестанской области"

нование объекта - Наружные сети газоснабжения

Договор подряда **№ 240046 от 04.06.202**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1 за декабрь месяц 2024 года
(Локальная смета 02-01)

на Подводящие сети газоснабжения

Составлен(
а) в

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИСПЫТАНИЕ И КОНТРОЛЬ											
1	11	**Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.**	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок**	**км трубопровода**	**0,035**		**770109,58**	**602939,81**	**26954**	**21103**	**215**	**9028**	**38860**
			НР - 91%; СП - 8%;				**161020,00**	**122429,07**	**5636**	**4285**		**2879**	
		КОНТРОЛЬНЫЕ ТРУБКИ											
2	37	**Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубка контрольная. Устройство** *НР - 99%; СП - 8%*	**шт.**	**1**		**7048,61**	**2325,54**	**7049**	**2325**	**562**	**5032**	
							4162,06	**921,12**	**4162**	**921**		**966**	**13048**
3	38	**С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметро от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм**	**м**	**1**		**529,00**	**--**	**529**	**--**	**529**	**--**	
							--	**--**	**--**	**--**		**42**	**571**
4	39	**С1261-301-0254 261-301-0254 РСНБ РК 2015**	**Ковер** *СП - 8%; Формула объема = 0,001(4,02+0,54+0,7+1,41)*	**т**	**0,00667**		**340239,00**	**--**	**2269**	**--**	**2269**	**--**	
							--	**--**	**--**	**--**		**182**	**2451**
5	40	**С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный** *СП - 8%; Формула объема =*	**т**	**0,000043**		**647579,00**	**--**	**28**	**--**	**28**	**--**	
							--	**--**	**--**	**--**		**2**	**30**

6	41	С1212-101-2013 212-101-2013 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473- 2010 F150, W4	м3	0,014	19132,00	--	268	--	268	--		
						--	--	--	--		21		289
7	42	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за второй раз *НР - 69%; СП - 8%;*	м2	0,18009	99,17	2,72	18	--	9	7		
						52,54	0,31	9	--		2		27
8	43	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза *НР - 69%; СП - 8%;*	м2	0,18009	167,42	3,87	30	1	18	8		
						61,42	0,63	11	--		3		41
		УЗЕЛ ВЫВОДА СИГНАЛЬНОГО ПРОВОДА НА ПОВЕРХНОСТЬ											
9	44	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка футляра *НР - 99%; СП - 8%;*	км трубопровода	0,0005	335137,69	76848,69	168	38	--	140		
						258289,00	24815,51	129	12		25		333
10	45	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	0,5	-101,20	--	-51	--	-1	-49		
						-99,45	--	-50	--		-8		-108
11	46	С1241-202-0203 241-202-0203 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 25х2,3 мм *СП - 8%;*	м	0,505	137,00	--	69	--	69	--		
						--	--	--	--		6		75
12	47	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных *НР - 94%; СП - 8%*	м3	0,06	9602,39	1090,62	576	65	295	230		
						3602,95	470,70	216	28		64		870
13	48	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,04	7702,82	1069,07	308	43	62	200		
						5078,66	426,77	203	17		41		549
14	49	С1212-101-1913 212-101-1913 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4 *СП - 8%;*	м3	0,0408	18085,00	--	738	--	738	--		
						--	--	--	--		59		797
15	50	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%;*	т т	0,00439	286988,34	1472,34	1260	7	--	1143		
						285516,00	665,64	1253	3		192		2596
16	51	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм *СП - 8%;*	т	0,00376	330422,00	--	1242	--	1242	--		
						--	--	--	--		99		1341
17	52	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00063	346354,00	--	218	--	218	--		

		РСНБ РК 2015	толщиной от 4 до 12 мм *СП - 8%;*			--	--	--	--		17		235
18	53	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Н	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00279	286988,34	1472,34	801	4	--	727		1650
			НР - 91%; СП - 8%;	т		285516,00	665,64	797	2		122		
19	54	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%;*	т	0,00152	594087,00	--	903	--	903	--		
						--	--	--	--		72		975
20	55	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм *СП - 8%;*	т	0,00127	346354,00	--	440	--	440	--		
						--	--	--	--		35		475
21	56	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100 250 мм *НР - 99%; СП - 8%;*	т	0,00707	1139952,85	534921,07	8059	3782	132	5337		
						586312,50	176142,36	4145	1245		1072		14467
22	57	С1261-301-0254 261-301-0254 РСНБ РК 2015	Ковер *СП - 8%;* *Формула объема = 0,001.(4,24 - 2,83)*	т	0,00707	340239,00	--	2405	--	2405	--		
						--	--	--	--		192		2597
23	58	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный *СП - 8%;* *Формула объема = 0,001.(0,00279 + 0,16) + 0,001.(0,08 + 0,04 + 4.0,*	т	0,0003068	647579,00	--	199	--	199	--		
						--	--	--	--		16		215
24	59	С1214-209-0110 214-209-0110 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 3 мм ГОСТ 3282 74	кг	0,01	387,00	--	4	--	4	--		
						--	--	--	--		--		4
25	60	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных 100 мм *НР - 94%; СП - 8%;*	м3	0,2019962	9602,39	1090,62	1940	220	992	773		
						3602,95	470,70	728	95		217		2931
26	61	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство *НР - 94%; СП - 8%;*	м2 покрытия	2,019962	4934,51	324,31	9968	655	8010	1452		
						644,88	119,95	1303	242		914		12334
27	62	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за второй раз *НР - 69%; СП - 8%;*	м2	0,19089	99,17	2,72	19	--	9	7		
						52,54	0,31	10	--		2		28
28	63	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза *НР - 69%; СП - 8%;*	м2	0,19089	167,42	3,87	32	1	19	8		
						61,42	0,63	12	--		3		43
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге									97724
Молниеотвод 6 м и заземление ГРПШ													

29	113	Е11-010203-0504 1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	яма	1	831,80 143,97	687,83 320,46	832 144	687 320	-- 	334 93	1260
30	114	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,286	9399,83 6433,70	1230,92 314,07	2688 1840	352 90	496 	1756 356	4800
31	115	С1212-101-0301 212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок *СП - 8%;*	м3	0,29172	15275,00 --	-- --	4456 --	-- --	4456 	-- 356	4812
32	116	Е11-330109-0115 1133-0109-0115 РСНБ РК 2015	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка *НР - 80%; СП - 8%;*	т	0,02182	177770,36 58764,00	115415,72 30060,78	3879 1282	2518 656	79 	1551 434	5864
33	117	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0197	649680,00	--	12799	--	12799	--	13823
			СП - 8%;			--	--	--	--		1024	
34	118	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00212	346354,00 --	-- --	734 --	-- --	734 	-- 59	793
35	119	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза *НР - 69%; СП - 8%;*	м2	1,57628	167,42 61,42	3,87 0,63	264 97	6 1	161 	67 27	358
36	120	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм *НР - 72%; СП - 8%*	шт т	1	1773,91 1367,10	209,58 72,39	1774 1367	209 72	198 	1036 225	3035
37	121	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02067	330422,00 --	-- --	6830 --	-- --	6830 	-- 546	7376
38	122	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2,34	1952,72 1952,72	-- --	4569 4569	-- --	-- 	3290 629	8488
39	123	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2,34	1018,66 1018,66	-- --	2384 2384	-- --	-- 	1716 328	4428
40	124	Ц13-080208-0207 1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям *НР - 72%; СП - 8%*	м т т	13	321,59 273,42	30,02 9,52	4181 3554	390 124	237 	2648 546	7376
41	125	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм,	т	0,01638	365820,00 --	-- --	5992 --	-- --	5992 	-- 479	6471

42	126	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт. т	6	1446,90 1063,30	183,32 53,34	8681 6380	1100 320	1201	4824 1080	14585
43	127	С1214-206-0202 214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм *СП - 8%;*	т	0,02844	323776,00 --	-- --	9208 --	-- --	9208	-- 737	9945
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге								93414
		ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА ПЭ 100 SDR11 d110x10,0 В ПЭ ФУТЛЯРЕ d-160x14,6 ПОД ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТЬЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ /12шт -81м, ГНБ 3 шт-208м/ 8353.16/										
44	168	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство *НР - 99%; СП - 8%;*	шт.	15	7048,61 4162,06	2325,54 921,12	105729 62431	34883 13817	8415	75485 14497	195711
45	169	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметро от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм *СП - 8%;*	м	15	529,00 --	-- --	7935 --	-- --	7935	-- 635	8570
46	170	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, переходов *НР - 99%; СП - 8%;*	шт шт, шт,	45	1552,87 596,99	955,88 297,56	69879 26865	43014 13390	--	39852 8779	118510
		Патрубок накладка ПЭ 100 SDR 11, DN 160x32мм										
47	171	С1241-215-0307 241-215-0307 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х63 мм *СП - 8%;*	шт.	15	7061,00 --	-- --	105915 --	-- --	105915	-- 8473	114388
48	172	С1241-211-0603 241-211-0603 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм *СП - 8%;*	шт.	15	727,00 --	-- --	10905 --	-- --	10905	-- 872	11777
		Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32/32мм										
49	173	С1241-210-0603 241-210-0603 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм *СП - 8%;*	шт.	15	2180,00 --	-- --	32700 --	-- --	32700	-- 2616	35316
50	174	С1261-301-0254 261-301-0254 РСНБ РК 2015	Ковер *СП - 8%;*	т	0,10005	340239,00 --	-- --	34041 --	-- --	34041	-- 2723	36764
51	175	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0- 87 *СП - 8%;* *Формула объема =*	т	0,000645	647579,00 --	-- --	418 --	-- --	418	-- 33	451
52	176	С1212-101-2013 212-101-2013 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%;*	м3	0,21	19132,00	--	4018	--	4018	--	

		РСНБ РК 2015	СП - 8 %; *Формула объема = (0,014)X15*			--	--	--	--		321	4339
53	177	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014** *СП - 8%;* *Формула объема = (0,02)X15*	м3	0,3	4381,00	--	1314	--	1314	--	
						--	--	--	--		105	1419
54	178	С1261-301-0233 261-301-0233 РСНБ РК 2015	**Колпачки-заглушки 1"** *СП - 8%;* *Формула объема = (1)X15*	шт.	15	150,00	--	2250	--	2250	--	
						--	--	--	--		180	2430
55	179	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Концы футляра диаметром 800/160х14,6 мм. Заделка битумом и прядью**	футляр	15	1849,81	--	27747	--	--	27470	59634
			НР - 99%; СП - 8%;			1849,81	--	27747	--		4417	
56	180	С1234-305-2204 234-305-2204 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или**	м	21	158,00	--	3318	--	3318	--	
						--	--	--	--		265	3583
57	181	С1261-105-0301 261-105-0301 РСНБ РК 2015	**Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83** *СП - 8%;*	кг	10,615812	387,00	--	4108	--	4108	--	
						--	--	--	--		329	4437
58	182	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за второй раз** *НР - 69%; СП - 8%;*	м2	2,70135	99,17	2,72	268	8	118	99	
						52,54	0,31	142	1		29	396
59	183	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза** *НР - 69%; СП - 8%;*	м2	2,70135	167,42	3,87	452	11	275	116	
						61,42	0,63	166	2		45	613
		УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО КРАНА ПОД ЛЮК /8353.09 СБ/ d-110мм-1 шт/										
60	184	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство песчаного основания** *НР - 99%; СП - 8%*	м3	2,62	6229,18	180,98	16320	474	12626	3330	
						1229,10	54,92	3220	144		1572	21223
61	185	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм** *НР - 118%; СП - 8%;*	м3	0,135	15273,13	7969,09	2062	1076	43	1609	
						6985,13	3112,67	943	420		294	3964
62	186	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10- 1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	1	10408,00	--	10408	--	10408	--	
						--	--	--	--		833	11241
		Применительно-Подушки опорные марки ОПТ 4, размерами 500 мм х 500 мм х 140 мм										
63	187	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ**	м3	0,035	25994,00	--	910	--	910	--	
						--	--	--	--		73	983

64	188	ТОО "ArtPlAsT" стр.3	Фторопласт листовой толщиной 10мм ГОСТ 10007-80 *СП - 8%;*	кг	3,62	3642,86 --	-- --	13187 --	-- --	13187	-- 1055	14242
65	189	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых кранов *НР - 99%; СП - 8%*	шт шт, шт,	1	1552,87 596,99	955,88 297,56	1553 597	956 298	--	886 195	2634
66	190	С1242-101-2007 242-101-2007 РСНБ РК 2015	Задвижка с РЕ патрубками, с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для газа, Т до +40°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 100 с	шт.	1	131798,00 --	-- --	131798 --	-- --	131798	-- 10544	142342
67	191	С1242-108-0401 242-108-0401 РСНБ РК 2015	Шток телескопический удлинительный DN 100/125/150 длиной от 900 до 1300 мм *СП - 8%*	шт.	1	21327,00 --	-- --	21327 --	-- --	21327	-- 1706	23033
68	192	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	2	1552,87 596,99	955,88 297,56	3106 1194	1912 595	--	1771 390	5267
69	193	С1241-211-0609 241-211-0609 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм *СП - 8%*	шт.	2	2498,00 --	-- --	4996 --	-- --	4996	-- 400	5396
70	194	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	1	1979,07 1754,09	224,98 109,83	1979 1754	225 110	--	1845 306	4130
71	195	С1244-202-0106 244-202-0106 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99 *СП - 8%*	комплект	1	28658,00 --	-- --	28658 --	-- --	28658	-- 2293	30951
72	196	С1212-101-0601 212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	0,02	17777,00 --	-- --	356 --	-- --	356	-- 28	384
73	197	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,125	4381,97 1483,65	1165,54 284,46	548 185	146 36	217	201 60	809
74	198	С1212-101-2013 212-101-2013 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%;*	м3	0,1275	19132,00 --	-- --	2439 --	-- --	2439	-- 195	2634
		ВЫХОД ПЭ ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ И МУФТ С ЗН d110/DN108 /лист 8353.05/ 3 шт										
75	199	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%;*	км трубопровода	0,0015	894891,05 605440,00	274854,95 128484,96	1342 908	413 193	21	1090 195	2626
76	200	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметро от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	1,506	2679,00 --	-- --	4035 --	-- --	4035	-- 323	4358
77	201	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,00174	1278197,94 646720,00	553489,52 198966,30	2224 1125	963 346	136	1457 294	3975

78	202	С1241-102-0228 241-102-0228 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметро от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	1,74696	7357,00	--	12852	--	12852	--	
			СП - 8%;			--	--	--	--		1028	13880
79	203	Е11-220601-0303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или	км трубопровода	0,00174	1601616,86	37842,18	2787	65	2180	537	
						311395,00	282,42	542	--		266	3590
80	204	Е11-161101-0104 1116-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1,74	-207,95	--	-362	--	-189	-170	
						-99,45	--	-173	--		-43	-574
81	205	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины	т конструкций	0,03018	64090,78	2086,28	1934	63	24	1286	
			НР - 69%; СП - 8%;			61185,80	567,03	1847	17		258	3478
82	206	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,03018	685096,00	--	20676	--	20676	--	
			СП - 8%;			--	--	--	--		1654	22330
83	207	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0033	399790,77	110148,77	1319	363	--	1064	
			НР - 99%; СП - 8%;			289642,00	35896,59	956	118		191	2573
84	208	С1241-202-0213 241-202-0213 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	3,333	2352,00	--	7839	--	7839	--	
			СП - 8%;			--	--	--	--		627	8466
85	209	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	0,0033	-106,10	--	-1	--	-1	--	
						-99,45	--	--	--		--	-1
86	210	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 К=0,9	Трубопроводы промысловые диаметром до 100/110 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,0033	889728,63	737290,53	2936	2433	25	885	
						144918,00	149709,46	478	494		306	4126
87	211	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	9	1552,87	955,88	13976	8603	--	7970	
			НР - 99%; СП - 8%;			596,99	297,56	5373	2678		1756	23702
		ПЭ110/Ст108х4										
88	212	С1241-210-0622 241-210-0622 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90 мм	шт.	3	9266,00	--	27798	--	27798	--	
			СП - 8%;			--	--	--	--		2224	30022
89	213	С1241-211-0609 241-211-0609	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	3	2498,00	--	7494	--	7494	--	8094
			СП - 8%;			--	--	--	--		600	

90	214	С1241-208-1809 241-208-1809 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм *СП - 8%;*	шт.	3	5454,00 --	-- --	16362 --	-- --	16362	-- 1309	17671
91	215	С1241-703-0402 241-703-0402 РСНБ РК 2015	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 2-5 *СП - 8%;*	кг	0,732	1385,00 --	-- --	1014 --	-- --	1014	-- 81	1095
92	216	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%;*	м3 м3	0,15	4381,97 1483,65	1165,54 284,46	657 223	175 43	259	241 72	970
93	217	С1212-101-2013 212-101-2013 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473- 2010 F150, W4 *СП - 8%;*	м3	0,153	19132,00 --	-- --	2927 --	-- --	2927	-- 234	3161
94	218	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали *НР - 92%; СП - 8%;*	м2 т маш,-ч кг кг	1,5	1278,49 1276,24	2,25 1,10	1918 1914	4 2	--	1763 294	3975
95	219	С1214-105-0103 214-105-0103 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм *СП - 8%;*	т	0,00942	459224,00 --	-- --	4326 --	-- --	4326	-- 346	4672
96	220	С1261-105-0301 261-105-0301 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83 *СП - 8%;*	кг	4,0716018	387,00 --	-- --	1576 --	-- --	1576	-- 126	1702
97	221	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *НР - 99%; СП - 8%;*	м3 основания	2,7	6229,18 1229,10	180,98 54,92	16819 3319	488 148	13012	3432 1620	21871
ПРОХОД ГАЗОПРОВОДА ПОД КАБЕЛЕМ ЗАКЛЮЧЕННОМ В ФУТЛЯРЕ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ ТРУБЫ D161мм, ДЛИНОЙ L=3,0м-1 ШТ, L=4,0м (3шт)												
98	222	Е11-340201-0101 1134-0201-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 34 п.3.6 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий. Производство работ вблизи действующих кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,2; к нормам времени эксплуатации машин - 1,2	канало-километр трубопровода	0,015	3355404,04 270690,00	-- --	50331 4060	-- --	46271	3086 4273	57690
99	223	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм *СП - 8%;*	т	0,00312	340851,00 --	-- --	1063 --	-- --	1063	-- 85	1148
100	224	Е11-090501-0601 1109-0501-0601 РСНБ РК 2015	Резка труб *НР - 69%; СП - 8%;*	м реза	30	492,91 481,44	11,47 --	14787 14443	344 --	--	9966 1980	26733
КОНТРОЛЬНЫЕ ТРУБКИ 25 ШТ												
101	225	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство *НР - 99%; СП - 8%;*	шт. м3 м3 шт,	25	7048,61	2325,54	176215	58138	14025	125809	

		РСНБ РК 2015		комплект м3		4162,06	921,12	104052	23028		24162	326186
102	226	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметро от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80	м	25	529,00	--	13225	--	13225	--	14283
			СП - 8%;			--	--	--	--		1058	
103	227	С1261-301-0254 261-301-0254 РСНБ РК 2015	Ковер *СП - 8%;*	т	0,16675	340239,00	--	56735	--	56735	--	
						--	--	--	--		4539	61274
104	228	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный *СП - 8%;*	т	0,001075	647579,00	--	696	--	696	--	
						--	--	--	--		56	752
105	229	С1212-101-2013 212-101-2013 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473- 2010 F150, W4 *СП - 8%;*	м3	0,35	19132,00	--	6696	--	6696	--	
						--	--	--	--		536	7232
106	230	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за второй раз *НР - 69%; СП - 8%;*	м2	4,50225	99,17	2,72	446	12	197	164	
						52,54	0,31	237	1		49	659
107	231	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза *НР - 69%; СП - 8%;*	м2	4,50225	167,42	3,87	754	18	459	193	
						61,42	0,63	277	3		76	1022
		ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ СТОЛБИКИ 18 шт										
108	232	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство *НР - 91%; СП - 8%;*	м3 м3	1,026	9828,62	1848,82	10084	1897	2246	5834	
						5790,33	458,28	5941	470		1273	17192
109	233	С1212-101-2013 212-101-2013 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473- 2010 F150, W4 *СП - 8%;*	м3	1,04652	19132,00	--	20022	--	20022	--	
						--	--	--	--		1602	21624
110	234	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка *НР - 108%; СП - 8%;*	шт.	18	5226,79	853,03	94082	15355	3098	87747	
						4201,60	312,11	75629	5618		14546	196375
111	235	С1214-205-0103 214-205-0103 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,58158	358159,00	--	208298	--	208298	--	
						--	--	--	--		16664	224962
112	236	С1214-208-0103 214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм *СП - 8%;*	т	0,02556	361170,00	--	9232	--	9232	--	
						--	--	--	--		739	9971

124	248	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм *СП - 8%;*	т	0,00189	346354,00 --	-- --	655 --	-- --	655	-- 52	707
125	249	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%;*	т т	0,00837	286988,34 285516,00	1472,34 665,64	2402 2390	13 6	-- 	2180 367	4948
126	250	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%;*	т	0,00456	594087,00 --	-- --	2709 --	-- --	2709	-- 217	2926
127	251	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм *СП - 8%;*	т	0,00381	346354,00 --	-- --	1320 --	-- --	1320	-- 106	1426
128	252	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100 250 мм *НР - 99%; СП - 8%;*	т т	0,02121	1139952,85 586312,50	534921,07 176142,36	24178 12436	11346 3736	396	16010 3215	43403
129	253	С1261-301-0254 261-301-0254 РСНБ РК 2015	Ковер *СП - 8%;*	т	0,02121	340239,00 --	-- --	7216 --	-- --	7216	-- 577	7793
130	254	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный *СП - 8%;*	т	0,0009204	647579,00 --	-- --	596 --	-- --	596	-- 48	644
131	255	С1214-209-0110 214-209-0110 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 3 мм ГОСТ 3282 74 *СП - 8%;*	кг	0,03	387,00 --	-- --	12 --	-- --	12	-- 1	13
132	256	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за второй раз *НР - 69%; СП - 8%;*	м2	0,57267	99,17 52,54	2,72 0,31	57 30	1 --	26	21 6	84
133	257	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза *НР - 69%; СП - 8%;*	м2	0,57267	167,42 61,42	3,87 0,63	96 35	2 --	59	25 10	130
134	258	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных 100 мм *НР - 94%; СП - 8%;*	м3	0,6059886	9602,39 3602,95	1090,62 470,70	5819 2183	661 285	2975	2320 651	8791
135	259	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство *НР - 94%; СП - 8%;*	м2 покрытия	6,059886	4934,51	324,31	29903	1965	24030	4357	

		РСНБ РК 2015 С1261-107-0110	НР - 94%; СП - 8%;	т		644,88	119,95	3908	727		2741		37000
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				Тенге									3809556
Защитное заземление газопровода на отдельно стоящей опоре													
136	284	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%;	шт.	10	1773,91 1367,10	209,58 72,39	17739 13671	2096 724	1972	10364 2248		30352
137	285	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм СП - 8%;	т	0,0377	330422,00 --	-- --	12457 --	-- --	12457	-- 997		13454
138	286	Ц13-080208-0207 1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР - 72%; СП - 8%;	м	20	321,59 273,42	30,02 9,52	6432 5468	600 190	364	4074 840		11347
139	287	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм СП - 8%;	т	0,0252	365820,00 --	-- --	9219 --	-- --	9219	-- 737		9956
140	288	Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР - 72%; СП - 8%;	м т т	5	282,58 243,04	24,68 7,24	1413 1215	123 36	75	901 185		2499
141	289	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм,	т	0,0019	492313,00	--	935	--	935	--		1010
			СП - 8%;			--	--	--	--		75		
142	290	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза НР - 69%; СП - 8%;	м2	146,5	198,36 105,08	5,45 0,63	29060 15394	798 92	12868	10686 3180		42925
143	291	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза НР - 69%; СП - 8%;	м2	146,5	167,42 61,42	3,87 0,63	24527 8998	567 92	14962	6272 2464		33263
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4				Тенге									1235442
ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:				Тенге									5236139
- Оборудование, инвентарь				Тенге						0			
			Временные здания и сооружения 2,9%										151 848,03
			Итого										5 387 987,03

			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,91%										49 030,68
			Итого										5 437 017,71
			Непредвиденные работы и затраты-2%										108 740,35
			Итого										5 545 758,07
			В том числе в текущих ценах на 2022 год к=1,0500514										5 823 331,02
			Тендерная скидка 2%										5 719 657,66
			Налог на добавленную стоимость - 12 %										686 358,92
			ВСЕГО по Акту										**6 406 016,58**

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек

Руководитель _____ **Азизханов Жандос Султанханович**

Технический надзор:
ТОО "DANAI GROUP"

Эксперт _____ **Кульбаев Даниярбек Еримбетович**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"

Генеральный директор _____ **Нурымбет Н.П.**

Авторский надзор
ТОО "CRB Construction"

Эксперт _____ **Оңғар Серік Наурызбайұлы**