Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области»

Подрядчик: ТОО "Основание"

Наименование объекта: Строительство детского сада на 140 мест по ул. Дусухамбетова-ул. Ухабова в городе Петропавловск Северо-Казахстанской области. Корректировка.

Справка № 12
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за декабрь 2024 г.

Код	Код	Договор		Источник	Организационно правовая форма						
		199	26.09.2023 г.								
Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
		с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном (декабрь) месяце без НДС	из графы 1						
					Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.			
						в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
А		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство детского сада на 140 мест по ул. Дусухамбетова-ул. Ухабова в городе Петропавловск Северо-Казахстанской области. Корректировка.		1 377 158 079,19	1 202 639 082	104 341 129,85	1 032 877 333	87 647 292					12 520 935,34	116 862 065,19

Заказчик: Руководитель Галеев К.Т. КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области», БИН 030140002400
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО "Основание" Тимофеев С.П., БИН 950440000566
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперты технического надзора: Кирилюк И.В., ТОО «SD ПРОЕКТ Консалтинг», аттестат KZ41VJE00040587 от 27.08.2018 года, аттестат KZ95VJE00072789 от 04.03.2022 года
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик : КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Северо-Казахстанской области", БИН 030140002400,
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес данные о средствах связи)
г. Петропавловск, ул. Конституция Казахстана, 23, тел. 8 (7152) 36-01-70

Подрядчик : ТОО "Основание", БИН 950440000566, г. Петропавловск, ул. Мусрепова, 30 А, тел. 8 (7152) 42-66-66
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес данные о средствах связи)

Наименование стройки: "Строительство детского сада 140 мест по ул. Дусухамбетова-ул. Ухабова в г. Петропавловск
(наименование,адрес) Северо-Казахстанской области. Корректировка

Наименование объекта : Строительство детского сада на 140 мест
(наименование,адрес)
Договор подряда (контакт) № 199 от 26.09.2023 г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

(по ресурсному методу) № 12

за декабрь 2024 года

на общестроительные работы

Составлен(а) В текущих ценах второго квартала 2023 года

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**87 647 292**
		Локальная смета № 02-01-02-04, Архитектурная часть здания (подземная часть)				
	Раздел 1.	Входные группы /Лестница НЛ-1, НЛ-2/ (АР-7)				154553
		Ограждения				
4	6106-0304-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка ограждения металлического с поручнями из поливинилхлорида	м ограждения	9,3	3657	34010

1	2	3	4	5	6	7
5	1109-0701-0129 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,14996	769045	115326
6	261-107-0852 *РСНБ РК 2022*	Поручень поливинилхлоридный	м	9,3	561	5217
	Раздел 2.	Наружная отделка фасадов (АР-6)				662904
		Цоколь				
25	6112-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм отлив	м	139	1723	239497
26	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,155541	570274	88701
		Приямки				
29	6109-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном раствор	$м^2$	6,36	3517	22368
31	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	0,0105	25715	270
32	241-201-0610 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	2,4	829	1990
33	6111-0401-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Гидроизоляция стен, фундаментов из сухих смесей на цементной основе, толщина слоя до 3 мм	$м^2$ поверхности	34,434	9005	310078
		Локальная смета № 02-01-03-05, Архитектурная часть здания (надземная часть)				
	Раздел 3.	Прочие конструктивные элементы				1505782
					Ограждения	
		Ограждение Л-1 (Л-1н) (АР-30)				
50	1109-0701-0129 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,424988	769045	326835
		Ограждение Л-2 (Л-2н) (АР-33)				
57	1109-0701-0129 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,7506312	769045	577269
		Ограждение К-3,К-3н (АР-41)				
79	6106-0304-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Установка ограждения металлического с поручнями из поливинилхлорида	м ограждения	3,5	3657	12800

1	2	3	4	5	6	7
80	1109-0701-0129 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,0735	769045	56525
84	261-107-0852 *РСНБ РК 2022*	Поручень поливинилхлоридный	м	3,5	561	1964
		Ограждение К-4,К-5 (АР-43)				
86	6106-0304-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Установка ограждения металлического с поручнями из поливинилхлорида	м ограждения	8	3657	29256
87	1109-0701-0129 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,16261	769045	125054
88	261-107-0852 *РСНБ РК 2022*	Поручень поливинилхлоридный	м	8	561	4488
		Ограждение террас и лоджий (АР-45)				
93	6106-0304-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Установка ограждения металлического с поручнями из поливинилхлорида	м ограждения	19,32	3657	70653
94	1109-0701-0129 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,3151812	769045	242389
99	261-107-0852 *РСНБ РК 2022*	Поручень поливинилхлоридный	м	19,55	561	10968
		Антикоррозийное покрытие				
100	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06 К=2*	Скраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115/За 2 раза/	$м^2$	135,17295	352	47581
	Раздел 6.	Наружные проемы				9760648
		Двери алюминиевые (АР-26)				
136	6108-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Установка блока дверного наружного из алюминиевого профиля в стене каменной, площадь проема более 3 $м^2$	$м^2$	10,3	4856	50017
137	223-205-0905 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-13	$м^2$	6,68	-93969	-627713
138	217-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм	$м^2$	7,33	-4051	-29694
139	217-401-0201 *РСНБ РК 2022*	Стекло безопасное бесцветное ГОСТ 30698-2014 толщиной 4 мм	$м^2$	7,33	9296	68140

1	2	3	4	5	6	7
140	6108-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка блока оконного из алюминиевого профиля со стеклопакетами в стене каменной или бетонной, площадь до 1 $м^2$	$м^2$	1,16	12677	14705
142	223-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 52 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой (Фрамуги)	$м^2$	11,64	-58508	-681033
		Двери ПВХ (АР-26)				
144	223-203-0403 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный , с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 27-13, однопольный	$м^2$	3,91	-57539	-224977
145	223-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой (Фрамуги)	$м^2$	1,04	-31080	-32323
		Витражи (АР-27)				
150	6108-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка блока витража из алюминиевого профиля в стене каменной, площадь проема более 3 $м^2$	$м^2$	39,8155	4856	193344
151	223-301-0106 *РСНБ РК 2022*	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	$м^2$	19,68	115743	2277822
152	223-301-0206 *РСНБ РК 2022*	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	$м^2$	19,11	128361	2452979
		Фурнитура				
153	6108-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка дверных доводчиков	шт.	7	4901	34307
154	223-502-0103 *РСНБ РК 2022*	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг	комплект	7	5211	36477
		Окна и фрамуги (АР-29)				
158	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, глухой (О-7,О-8)	$м^2$	3,23	10548	34070
160	223-102-0207 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створк (О-1,О-5,О-6)а	$м^2$	0,99	49824	49824

1	2	3	4	5	6	7
163	223-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой (О-7,О-8)	$м^2$	3,23	36335	117362
164	6108-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка блока оконного с деревянными переплетами, площадь до 2 $м^2$ в стене каменной, переплеты спаренные	$м^2$	88,29	11428	1008978
165	223-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	88,29	43499	3840526
166	217-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 18	$м^2$	79,5	-10151	-807005
167	217-401-0201 *РСНБ РК 2022*	Стекло безопасное бесцветное ГОСТ 30698-2014 толщиной 4 мм	$м^2$	79,5	9296	739032
168	6108-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка блока оконного из алюминиевого профиля со стеклопакетами в стене каменной или бетонной, площадь до 1 $м^2$	$м^2$	0,883	12677	11194
169	223-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой	$м^2$	0,883	58508	51663
170	217-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 18	$м^2$	0,795	-10151	-8070
171	217-401-0201 *РСНБ РК 2022*	Стекло безопасное бесцветное ГОСТ 30698-2014 толщиной 4 мм	$м^2$	0,795	9296	7390
172	6108-0107-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка сетки антимоскитной	$м^2$	135,3	5523	747262
173	223-503-0501 *РСНБ РК 2022*	Блокиратор оконный	шт.	80	2259	180720
174	224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	51,079	5005	255650
	Раздел 7.	Внутренние проемы				6039384
		Двери деревянные (АР-25)				
183	6108-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	88,56	5701	504881
184	6108-0201-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема более 3 $м^2$	$м^2$	39,6	4893	193763
		Двери стальные противопожарные (АР-25)				

1	2	3	4	5	6	7
190	6108-0204-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзр и Кэм=1,12*	Установка блока дверного металлического противопожарного, двупольного, глухого или остекленного	$м^2$	5,88	14639	86077
		Двери алюминиевые (АР-26)				
193	6108-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзр и Кэм=1,12*	Установка блока дверного внутреннего из алюминиевого профиля в стене каменной или перегородке, площадь проема более 3 $м^2$	$м^2$	34,25	4291	146967
194	223-301-0202 *РСНБ РК 2022*	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	$м^2$	34,25	112994	3870045
		Фурнитура				
195	6108-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзр и Кэм=1,12*	Установка дверных доводчиков	шт.	60	4901	294060
196	223-502-0103 *РСНБ РК 2022*	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг	комплект	60	5211	312660
197	223-502-0304 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и ст ключа ЗВ7	шт.	119	4844	576436
198	223-502-0902 *РСНБ РК 2022*	Ручка раздельная	пара	15	3633	54495
	Раздел 8.	Внутренняя отделка стен				722019
				Блок помещения прачечной (АР-1.5)		
246	6112-0302-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзр и Кэм=1,06*	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз стена, подготовленная под окраску	$м^2$	30,99	999	30959
				Помещения дошкольной групповой ячейки (АР-1.6)		
257	6112-0302-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзр и Кэм=1,06*	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз стена, подготовленная под окраску	$м^2$	200,99	999	200789
				Помещения дошкольной групповой ячейки 2 (АР-1.6)		
262	6112-0302-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзр и Кэм=1,06*	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз стена, подготовленная под окраску	$м^2$	90,28	999	90190
				Помещения общего назначения (АР-1.7)		
268	6112-0302-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзр и Кэм=1,06*	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз стена, подготовленная под окраску	$м^2$	400,48	999	400080
	Раздел 10.	Полы (АР-20)				5764798
		Тип 1				
290	6109-0308-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзр и Кэм=1,06*	Устройство покрытий из линолеума на мастике	$м^2$	214,06	1833	392372

1	2	3	4	5	6	7
		Тип 2				
296	6109-0308-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Устройство покрытий из линолеума на мастике	$м^2$	803,04	1833	1471972
		Тип 2а				
302	6109-0308-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Устройство покрытий из линолеума на мастике	$м^2$	58,41	1833	107066
303	233-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33-34	$м^2$	59,5782	3354	199825
		Тип 7				
333	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	8,52	4096	34898
334	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,852	19050	16231
335	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,86904	26125	22704
336	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,0084348	57054	481
337	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0084348	405165	3417
338	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (15 мм)	$м^2$	8,52	1877	15992
339	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Вычитается позиция: Устройство стяжек цементных исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	-8,52	165	-1406
340	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$ изолируемой поверхности	8,52	4653	39644
341	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	9,5424	441	4208
342	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	$м^2$ изолируемой поверхности	8,52	2646	22544
343	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	9,5424	441	4208
344	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	$м^2$	8,52	6271	53429

1	2	3	4	5	6	7
		Тип 10				
364	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	$м^2$	131,72	6271	826016
		Тип 11				
366	6109-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Устройство стяжек легкобетонных толщиной 20 мм (40 мм)	$м^2$	24,98	2507	62625
367	6109-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06* *К=4*	Устройство стяжек легкобетонных добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0301	$м^2$	24,98	933	23306
368	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (15 мм)	$м^2$	24,98	1877	46887
369	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Вычитается позиция: Устройство стяжек цементных исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	-24,98	165	-4122
370	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$ изолируемой поверхности	24,98	4653	116232
371	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	27,9776	441	12338
372	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	$м^2$ изолируемой поверхности	24,98	2646	66097
373	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	27,9776	441	12338
374	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	$м^2$	24,98	6271	156650
		Плинтусы				
376	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	1118	548	612664
377	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Устройство плинтуса из плиток и плит из плиток керамических	м	605	1168	706640
378	233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм (плинтус)	$м^2$	42,7735	1410	60311
379	6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Устройство плинтуса из плиток и плит из керамогранита	м	427,5	1133	484358

1	2	3	4	5	6	7
380	231-302-0203 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 600х600х10мм	$м^2$	31,09	6268	194872
		Локальная смета № 02-01-04-06, Водопровод и канализация				
	Раздел 1.	Система хозяйственно-противопожарного водопровода В1				605082
17	6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	19,8	1815	35937
19	6114-0601-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка шкафов пожарных металлических на стене или в нише, масса до 30 кг.	шт.	6	10336	62016
32	6114-0601-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка кранов поливочных, диаметр до 25 мм	кран	1	1762	1762
33	261-301-0326 *РСНБ РК 2022*	Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	2	1283	2566
35	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м трубопровода	234	1788	418392
45	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,364	231893	84409
	Раздел 2.	Система горячей, циркуляционной и смешанной воды Т3,Т4,Т31				200586
61	6114-0601-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка кранов поливочных, диаметр до 25 мм	кран	1	1762	1762
62	261-301-0326 *РСНБ РК 2022*	Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	2	1283	2566
77	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка смесителя	шт.	12	3538	42456
92	6116-0602-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка воздухоотводчиков	шт.	2	8592	17184
93	242-207-4201 *РСНБ РК 2022*	Кран латунный муфтовый, пробковый,двойной регулировки, для воды и пара, Т до +150°С, марки11Б25бк (КРДП) ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	3203	6406
94	242-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 32	шт.	1	10843	10843
95	242-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 25	шт.	1	10843	10843

1	2	3	4	5	6	7
99	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,468	231893	108526
	Раздел 3.	Система бытовой канализации К1				1555593
102	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	33	2946	97218
112	6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	33	23187	765171
115	6115-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды	комплект	44	10425	458700
117	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	44	1556	68464
118	6115-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Установка душевых поддонов чугунных и стальных, мелких.	комплект	11	5939	65329
120	6115-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Установка мойки на одно отделение	комплект	14	5094	71316
122	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	14	1556	21784
125	6115-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Установка биде	комплект	1	7611	7611
	Раздел 4.	Система производственной канализации				59576
140	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	5	1556	7780
144	6115-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Установка мойки на одно отделение	комплект	2	5094	10188
145	244-102-0502 *РСНБ РК 2022*	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей, со сливной полкой размерами 800x600x160 мм	шт.	2	15375	30750
146	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	2	1556	3112

1	2	3	4	5	6	7
147	6115-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка трапа, диаметр 50 мм.	комплект	3	2582	7746
	Раздел 5.	Канализация КЗН				293872
151	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	2	8575	17150
152	242-304-0604 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	2	8056	16112
153	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	2	70243	140486
154	511-304-0302 *РСНБ РК 2022*	Насос дренажный Гном 6-10 q=6 м/ч, Н=10 м	шт.	2	60062	120124
	Раздел 7.	Система хозяйствено-противопожарного водопровода				380460
194	6114-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка кранов пожарных, диаметр 50 мм.	кран	6	59777	358662
195	244-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГР-50	шт.	6	1211	7266
196	244-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГМ-50	шт.	12	1211	14532
		Локальная смета № 02-01-04-07, Отопление и вентиляция				
	Раздел 3.	Теплоснабжение П1,П2				91352
57	6116-0701-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	8	1694	13552
58	245-713-0101 *РСНБ РК 2022*	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	8	5655	45240
59	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	8	1200	9600
60	261-302-0273 *РСНБ РК 2022*	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	8	2870	22960
	Раздел 5.	Вентиляция				3279240
		П1				
93	6118-0207-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительность до 20 тыс $м^3$/час	шт.	1	315077	315077
99	6118-0202-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (РР) номер 3, размер 200х200 мм	шт.	1	5427	5427

1	2	3	4	5	6	7
101	6118-0202-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр = Кэм=1,06*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (РР) номер 5, размер 200х600 мм	шт.	3	5478	16434
113	261-302-0159 *РСНБ РК 2022*	Заглушки питометражных лючков	шт.	1	806	806
115	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр = Кэм=1,12*	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	$м^3$ изоляции	1,4	81810	114534
116	234-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	$м^3$	1,442	28552	41172
		П2				
117	6118-0207-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр = Кэм=1,06*	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительность до 20 тыс $м^3$/час	шт.	1	315077	315077
119	6118-0202-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр = Кэм=1,06*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (РР) номер 1, размер 100х200 мм	шт.	1	5427	5427
121	6118-0202-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр = Кэм=1,06*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (РР) номер 4, размер 200х400 мм	шт.	1	5478	5478
123	6118-0202-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр = Кэм=1,06*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (РР) номер 3, размер 200х200 мм	шт.	1	5427	5427
141	261-302-0159 *РСНБ РК 2022*	Заглушки питометражных лючков	шт.	1	806	806
131	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр = Кэм=1,12*	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	$м^3$ изоляции	1,2	81810	98172
133	234-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	$м^3$	1,236	28552	35290
		В1				
143	6118-0202-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр = Кэм=1,06*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (РР) номер 3, размер 200х200 мм	шт.	1	5427	5427
155	261-302-0159 *РСНБ РК 2022*	Заглушки питометражных лючков	шт.	7	806	5642
157	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр = Кэм=1,12*	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	$м^3$ изоляции	1,96	81810	160348

1	2	3	4	5	6	7
158	234-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	$м^3$	2,0188	28552	57641
		В2				
166	6118-0202-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (РР) номер 4, размер 200х400 мм	шт.	1	5478	5478
174	261-302-0159 *РСНБ РК 2022*	Заглушки питометражных лючков	шт.	2	806	1612
176	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	$м^3$ изоляции	0,4115	81810	33665
177	234-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	$м^3$	0,423845	28552	12102
		В3				
189	261-302-0159 *РСНБ РК 2022*	Заглушки питометражных лючков	шт.	2	806	1612
191	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	$м^3$ изоляции	0,6125	81810	50109
192	234-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	$м^3$	0,630875	28552	18013
		В4				
204	261-302-0159 *РСНБ РК 2022*	Заглушки питометражных лючков	шт.	2	806	1612
206	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	$м^3$ изоляции	0,39	81810	31906
207	234-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	$м^3$	0,4017	28552	11469
		В5				
217	261-302-0159 *РСНБ РК 2022*	Заглушки питометражных лючков	шт.	2	806	1612
219	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	$м^3$ изоляции	0,5025	81810	41110
220	234-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	$м^3$	0,517575	28552	14778
		В6				

1	2	3	4	5	6	7
230	261-302-0159 *РСНБ РК 2022*	Заглушки пятометражных лючков	шт.	2	806	1612
232	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	$м^3$ изоляции	0,44	81810	35996
233	234-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	$м^3$	0,4532	28552	12940
		В7				
243	261-302-0159 *РСНБ РК 2022*	Заглушки пятометражных лючков	шт.	2	806	1612
245	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	$м^3$ изоляции	0,46	81810	37633
246	234-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	$м^3$	0,4738	28552	13528
		В8				
256	261-302-0159 *РСНБ РК 2022*	Заглушки пятометражных лючков	шт.	2	806	1612
258	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	$м^3$ изоляции	0,47	81810	38451
259	234-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	$м^3$	0,4841	28552	13822
		В9				
263	6118-0202-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (РР) номер 1, размер 100х200 мм	шт.	4	5427	21708
269	261-302-0159 *РСНБ РК 2022*	Заглушки пятометражных лючков	шт.	2	806	1612
271	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	$м^3$ изоляции	0,71	81810	58085
272	234-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	$м^3$	0,7313	28552	20880
		В10				
276	6118-0202-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (РР) номер 1, размер 100х200 мм	шт.	4	5427	21708

1	2	3	4	5	6	7
282	261-302-0159 *РСНБ РК 2022*	Заглушки питометражных лючков	шт.	2	806	1612
284	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	$м^3$ изоляции	0,56	81810	45814
285	234-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	$м^3$	0,5768	28552	16469
		В11				
289	6118-0202-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (РР) номер 1, размер 100х200 мм	шт.	4	5427	21708
295	261-302-0159 *РСНБ РК 2022*	Заглушки питометражных лючков	шт.	2	806	1612
297	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	$м^3$ изоляции	0,43	81810	35178
298	234-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	$м^3$	0,4429	28552	12646
		В12				
302	6118-0202-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (РР) номер 1, размер 100х200 мм	шт.	5	5427	27135
304	6118-0202-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (РР) номер 1, размер 100х200 мм	шт.	1	5427	5427
310	261-302-0159 *РСНБ РК 2022*	Заглушки питометражных лючков	шт.	2	806	1612
312	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	$м^3$ изоляции	0,68	81810	55631
313	234-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	$м^3$	0,7004	28552	19998
		ВЕ1-ВЕ8				
314	6118-0202-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (РР) номер 4, размер 200х400 мм	шт.	16	8961	143376
318	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	$м^3$ изоляции	1,848	81810	151185

1	2	3	4	5	6	7
319	234-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	$м^3$	1,90344	28552	54347
		ВЕ9				
320	6118-0202-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (РР) номер 1, размер 100х200 мм	шт.	2	5427	10854
322	6118-0202-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (РР) номер 1, размер 100х200 мм	шт.	1	5427	5427
327	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	$м^3$ изоляции	0,15	81810	12272
328	234-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	$м^3$	0,1545	28552	4411
		ВЕ10,ВЕ11				
332	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	$м^3$ изоляции	0,18	81810	14726
333	234-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	$м^3$	0,1854	28552	5294
		ВЕ12				
334	6118-0202-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (РР) номер 1, размер 100х200 мм	шт.	2	5427	10854
336	6118-0202-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (РР) номер 1, размер 100х200 мм	шт.	1	5427	5427
341	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	$м^3$ изоляции	0,15	81810	12272
342	234-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	$м^3$	0,1545	28552	4411
		ВЕ13				
343	6118-0202-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (РР) номер 1, размер 100х200 мм	шт.	2	5427	10854
345	6118-0202-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (РР) номер 1, размер 100х200 мм	шт.	1	5427	5427

1	2	3	4	5	6	7
350	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	$м^3$ изоляции	0,211	81810	17262
351	234-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	$м^3$	0,21733	28552	6205
		ВЕ14				
355	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	$м^3$ изоляции	0,132	81810	10799
356	234-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	$м^3$	0,13596	28552	3882
		ВЕ15				
357	6118-0202-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (РР) номер 1, размер 100х200 мм	шт.	2	5427	10854
359	6118-0202-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (РР) номер 1, размер 100х200 мм	шт.	1	5427	5427
364	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	$м^3$ изоляции	0,15	81810	12272
365	234-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	$м^3$	0,1545	28552	4411
		ВЕ16				
369	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	$м^3$ изоляции	0,1	81810	8181
370	234-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	$м^3$	0,103	28552	2941
		ВЕ17				
371	6118-0202-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (РР) номер 1, размер 100х200 мм	шт.	1	5427	5427
376	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	$м^3$ изоляции	0,115	81810	9408
377	234-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	$м^3$	0,11845	28552	3382

1	2	3	4	5	6	7
		BE18-BE21,BE23,BE24				
378	6118-0202-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (РР) номер 4, размер 200х400 мм	шт.	12	8961	107532
382	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	$м^3$ изоляции	1,59	81810	130078
383	234-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	$м^3$	1,6377	28552	46760
		BE22				
384	6118-0202-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (РР) номер 4, размер 200х400 мм	шт.	2	8961	17922
388	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	$м^3$ изоляции	0,31	81810	25361
389	234-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	$м^3$	0,3193	28552	9117
		BE25				
390	6118-0202-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (РР) номер 1, размер 100х200 мм	шт.	2	5427	10854
392	6118-0202-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (РР) номер 1, размер 100х200 мм	шт.	1	5427	5427
397	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	$м^3$ изоляции	0,11	81810	8999
398	234-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	$м^3$	0,1133	28552	3235
		BE26				
402	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	$м^3$ изоляции	0,066	81810	5399
403	234-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	$м^3$	0,06798	28552	1941
		BE27				

1	2	3	4	5	6	7
404	6118-0202-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (РР) номер 4, размер 200х400 мм	шт.	2	8961	17922
405	6118-0202-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (РР) номер 1, размер 100х200 мм	шт.	1	5427	5427
412	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	$м^3$ изоляции	0,7	81810	57267
413	234-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	$м^3$	0,721	28552	20586
		ВЕ28				
414	6118-0202-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (РР) номер 1, размер 100х200 мм	шт.	2	5427	10854
419	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	$м^3$ изоляции	0,1055	81810	8631
420	234-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	$м^3$	0,108665	28552	3103
		ВЕ29				
421	6118-0202-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (РР) номер 1, размер 100х200 мм	шт.	1	5427	5427
423	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	$м^3$ изоляции	0,2	81810	16362
427	234-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	$м^3$	0,206	28552	5882
		ВЕ30				
431	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	$м^3$ изоляции	0,2	81810	16362
432	234-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	$м^3$	0,206	28552	5882
		ВЕ31				
433	6118-0202-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (РР) номер 1, размер 100х200 мм	шт.	1	5427	5427

1	2	3	4	5	6	7
438	6111-010[illegible]-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	$м^3$ изоляции	0,372	81810	30433
439	234-202-[illegible]04 *РСНБ РК 20[illegible]2*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	$м^3$	0,38316	28552	10940
		ВЕ32				
440	6118-020[illegible]-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (РР) номер 1, размер 100х200 мм	шт.	1	5427	5427
445	6111-010[illegible]-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	$м^3$ изоляции	0,1	81810	8181
446	234-202-[illegible]04 *РСНБ РК 20[illegible]2*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	$м^3$	0,103	28552	2941
		ВЕ33				
447	6118-020[illegible]-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (РР) номер 3, размер 200х200 мм	шт.	1	5427	5427
452	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	$м^3$ изоляции	0,12	81810	9817
453	234-202-[illegible]04 *РСНБ РК 20[illegible]2*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	$м^3$	0,1236	28552	3529
		ВЕ34				
454	6118-020[illegible]-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (РР) номер 3, размер 200х200 мм	шт.	1	7028	7028
458	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	$м^3$ изоляции	0,25	81810	20453
459	234-202-[illegible]04 *РСНБ РК 20[illegible]2*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	$м^3$	0,2575	28552	7352
		ВЕ35				
460	6118-020[illegible]-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (РР) номер 1, размер 100х200 мм	шт.	2	5427	10854

1	2	3	4	5	6	7
465	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Изоляция матами минеральватными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	$м^3$ изоляции	0,15	81810	12272
466	234-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	$м^3$	0,1545	28552	4411
		ВЕ36				
467	6118-0202-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (РР) номер 1, размер 100х200 мм	шт.	1	5427	5427
472	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Изоляция матами минеральватными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	$м^3$ изоляции	0,15	81810	12272
473	234-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	$м^3$	0,1545	28552	4411
		ВЕ37				
474	6118-0202-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (РР) номер 1, размер 100х200 мм	шт.	2	5427	10854
476	6118-0202-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (РР) номер 1, размер 100х200 мм	шт.	1	5427	5427
481	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Изоляция матами минеральватными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	$м^3$ изоляции	0,15	81810	12272
482	234-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	$м^3$	0,1545	28552	4411
		ВЕ38				
486	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Изоляция матами минеральватными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	$м^3$ изоляции	0,09	81810	7363
487	234-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	$м^3$	0,0927	28552	2647
		В13				
488	6118-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т	шт.	1	19854	19854
490	214-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,2 мм х 40 мм	$м^2$	0,2	609	122

1	2	3	4	5	6	7
495	261-302-0159 *РСНБ РК 2022*	Заглушки питометражных лючков	шт.	2	806	1612
		Вентиляция из помещения использованных эл. ламп				
497	6118-0202-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (FP) номер 3, размер 200х200 мм	шт.	2	5427	10854
		Локальная смета № 02-01-04-08, Электротехническая часть				
	Отдел 1.	Электроосвещение				
	Раздел 2.	Осветительная арматура				106978
24	6119-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка указателя светового настенного	шт.	11	2705	29755
25	248-304-0108 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель световой модели ЛЮКС-220 "Выход"	шт.	11	4138	45518
26	247-104-2502 *СпрСЦ 05.2023*	Светильник специального назначения переносной РВО42-36В 12м, IP 54	шт.	4	7781	31124
27	ПРАЙС/3/	Лампа накаливания МО 36-40	шт	4	145,31	581
	Раздел 3.	Установочное оборудсвание				225943
28	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	92	1051	96692
29	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	20	897	17940
34	6119-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А	шт.	5	6712	33560
36	247-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором 220/36 В (ЯТП 0,25-13 ТУ36-63184)	шт.	1	15189	15189
37	247-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором 220/12 В (ЯТП 0,25-11 ТУ36-63184)	шт.	4	15190	60760
41	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	1	897	897
42	ПРАЙС/4/	Розетка штепсельная открытой установки с 3-им заземляющим контактом 36 В в комплекте с монтажной пластиной (РШ36/42В 10А)	шт	1	905,39	905
	Раздел 4.	Электрооборудование				3003668
46	6124-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на полу, ящика с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", на ток до 100 А	шт.	5	23620	118100
47	ПРАЙС/5/	Устройство АВР 380В, 25А (ЯАВР3-25-1)	комплект	1	83829,97	83830

1	2	3	4	5	6	7
48	515-301-0139 *РСНБ РК 2022*	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5411-1874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 0,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,38 А до 0,65 А	шт.	2	483598	967196
49	ПРАЙС/6/	Вводное устройство лифта с трехполюсным рубильником и защитой сети помехоподавляющими конденсаторами (3 шт) 100А (ВУ-1-100-3 IP31)	коомплект	2	319665,87	639332
50	6124-0302-0704 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, пускателя магнитного общего назначения отдельно стоящего, на ток до 40 А	шт.	12	20453	245436
51	247-208-1101 *РСНБ РК 2022*	Пускатель магнитный нереверсивный 380В 10А с РТЛ 1010 6А ПМЛ 12202 (LE1-D09)	шт.	1	8753	8753
52	247-208-2405 *РСНБ РК 2022*	Пускатель магнитный нереверсивный 220 В, 10А ПМ12-010270	шт.	11	43792	481712
53	6124-0302-0904 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, поста управления кнопочного общего назначения, количество элементов поста до 3	шт.	12	14045	168540
54	247-209-0101 *РСНБ РК 2022*	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	12	1839	22068
55		Ящик отключения вентиляции при пожаре ЯОВ №1,№2				
56	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	Установка прибора или аппарата	шт.	6	5521	33126
57	247-204-0755 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	2	1943	3886
58	247-208-0206 *РСНБ РК 2022*	Контактор с электротепловым реле типа КМИ 11860, 18 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54	шт.	2	12420	24840
59	247-211-1223 *РСНБ РК 2022*	Реле промежуточное РП slim 23/1 6А 24В DC	шт.	2	2188	4376
60	6124-0302-0904 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, поста управления кнопочного общего назначения, количество элементов поста до 3	шт.	4	14045	56180
61	247-209-0103 *РСНБ РК 2022*	Пост кнопочный КП-101 с кабельным вводом	шт.	2	867	1734
62	247-212-0407 *РСНБ РК 2022*	Выключатель кнопочный типа ВК-22 АЕ 22 мм 1НО+1НЗ, грибок с фиксатором	шт.	2	1696	3392
63	261-404-0619 *РСНБ РК 2022*	Зажимы наборные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	75	150
64	6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	2	10525	21050

1	2	3	4	5	6	7
65	247-201-0826 *РСНБ РК 2022*	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 3-0 У2 IP54	шт.	2	27537	55074
66	243-142-0105 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1,5 мм2	км	0,006	89832	539
67	243-142-0205 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ2 сечением 1,5 мм2	км	0,006	117222	703
68	6119-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2	м	40	1329	53160
69	243-107-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,0408	257126	10491
	Отдел 2.	Электрооборудование				
	Раздел 7.	Щитки распределительные				
		ШР-4				60412
101	6119-0602-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	12028	12028
102	247-201-0213 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	10502	10502
103	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09*	Установка прибора или аппарата	шт.	6	5521	33126
104	247-204-0758 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	1	2046	2046
105	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	5	542	2710
	Раздел 8.	Электроустановочные изделия				234128
108	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	56	1009	56504
109	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	4	897	3588
110	247-214-0119 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	33	614	20262
111	247-214-0115 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	4	422	1688

1	2	3	4	5	6	7
112	247-214-0404 *РСНБ РК 2022*	Розетка промышленная стационарная 3P+PE+N, от 16 А до 32 А, 380 В, IP44 (Прим. РШ-ВШ)	шт.	9	1302	11718
113	261-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	51	42	2142
114	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	14	383	5362
115	6124-0302-0904 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, поста управления кнопочного общего назначения, количество элементов поста до 3	шт.	8	14045	112360
116	247-209-0103 *РСНБ РК 2022*	Пост кнопочный КП-101 с кабельным вводом	шт.	8	867	6936
117	247-212-0407 *РСНБ РК 2022*	Выключатель кнопочный типа ВК-22 АЕ 22 мм 1НО+1НЗ, грибок с фиксатором	шт.	8	1696	13568
	Раздел 9.	Кабели и провода				164992
123	6124-0201-0604 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09*	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг	м	6	2546	15276
136	243-105-2038 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 4х70+1х35 (мк)-1	км	0,00612	24463406	149716
	Раздел 10.	Трубы				295473
140	6119-0301-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Прокладка трубы стальной, в готовой борозде, по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	280	583	163240
145	241-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,0 мм	м	285,6	463	132233
	Раздел 12.	Автоматизация приточных установок (П1,П2)				818087
152	6119-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	286	385	110110
153	6119-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	184	465	85560
154	243-107-0901 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,04488	649923	29169
155	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,04488	406276	18234
156	243-203-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ 4х1	км	0,02244	405102	9090

1	2	3	4	5	6	7
157	243-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 4х1,5	км	0,2244	454821	102062
158	243-202-0203 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 5х1,5	км	0,1428	561159	80134
159	6119-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кэтр и Кэм=1,12*	Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до диаметр до 25 мм	м	440	760	334400
160	241-207-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	444,4	111	49328
		Локальная смета № 02-01-04-10, Слаботочные устройства системы связи и сигнализации				
	Раздел 1.	Пожарная сигнализация				4436515
1	6125-0601-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кэтр и Кэм=1,09*	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного	шт.	2	14562	29124
2	248-303-0107 *РСНБ РК 2022*	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 24 П	шт.	1	64909	64909
3	248-303-0104 *РСНБ РК 2022*	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 4 П	шт.	1	42131	42131
4	6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кэтр и Кэм=1,09*	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	169	9185	1552265
5	6125-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кэтр и Кэм=1,09*	Монтаж извещателя ПС автоматического теплового электро-контактного, магнитоконтактного в нормальном исполнении	шт.	4	4598	18392
6	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кэтр и Кэм=1,09*	Установка прибора или аппарата	шт.	16	5521	88336
7	248-302-0203 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45	шт.	188	4087	768356
8	248-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-1А-А1	шт.	5	2260	11300
9	248-302-0503 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный ручной модели ИПР-3 СУ	шт.	18	2078	37404
10	6125-0601-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кэтр и Кэм=1,09*	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию	шт.	2	2568	5136
11	248-304-0212 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К	шт.	2	4280	8560
12	ПРАЙС/7/	Аккумулятор 7 А/Ч 12В	шт.	2	7652,41	15305

1	2	3	4	5	6	7
13	247-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41206-01, с контактной группой, размерами 50 мм х 50 мм х 20 мм (КС-4)	шт.	380	262	99560
14	6119-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Установка указателя светового настенного	шт.	41	2705	110905
15	248-304-0201 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-12-К "Выход"	шт.	41	3660	150060
17	248-202-0201 *СпрСЦ 05.2023*	Динамик настенный HWR 108, мощность 10W, уровень шума 92dB	шт.	4	5006	20024
18	6125-0601-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09*	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию	шт.	1	2568	2568
19	248-303-0602 *РСНБ РК 2022*	Прибор управления оповещением модели Рокот-2	шт.	1	78057	78057
20	6119-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	м	25	338	8450
21	6119-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	845	270	228150
24	243-305-0501 *СпрСЦ 05.2023*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРЭВнг(А)-FRLS 4х0,50	км	0,10815	156702	16947
25	243-305-0301 *СпрСЦ 05.2023*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5	км	1,25825	105729	133034
26	6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	745	984	733080
27	6119-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 160 мм	м	100	1083	108300
28	243-907-0104 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм	м	767,35	94	72131
29	243-907-0105 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	103	130	13390
30	6119-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до диаметр до 25 мм	м	25	760	19000
31	241-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	25,25	65	1641
	Раздел 2.	Охранная сигнализация				2349145

1	2	3	4	5	6	7
32	6125-0601-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного	шт.	1	14562	14562
33	248-303-0106 *РСНБ РК 2022*	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 16 П	шт.	1	63547	63547
34	ПРАЙС/7/	Аккумулятор 7 А/Ч 12В	шт.	1	7652,41	7652
35	247-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41206-01, с контактной группой, размерами 50 мм х 50 мм х 20 мм	шт.	240	262	62880
36	6125-0601-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию	шт.	1	2568	2568
37	248-304-0212 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К	шт.	1	4280	4280
38	6125-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	Монтаж извещателя ПС автоматического теплового электро-контактного, магнитоконтактного в нормальном исполнении	шт.	193	4598	887414
39	248-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Извещатель охранный магнитоконтактный модели ИО-102-14	шт.	137	371	50827
40	248-301-0401 *РСНБ РК 2022*	Извещатель акустический модели PATROL 501	шт.	77	5875	452375
41	6119-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	м	680	338	229840
42	243-303-0411 *РСНБ РК 2022*	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	км	0,6936	52663	36527
43	6119-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до диаметр до 25 мм	м	650	760	494000
44	241-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	656,5	65	42673
		Локальная смета № 02-01-04-11, Система охранного видеонаблюдения				
	Раздел 1.	Оборудование				517511
1	6125-0410-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	Монтаж оборудования: устройство цифровой регистрации	шт.	1	33633	33633
3	6125-0801-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	Монтаж камеры видеонаблюдения на кронштейне	шт.	16	16606	265696
4	6125-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	Монтаж камеры видеонаблюдения фиксированной	шт.	11	14252	156772

1	2	3	4	5	6	7
9	6125-0601-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля	шт.	1	24649	24649
12	6125-0702-1205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	Монтаж шкафов настенных для трубных проводок размер до 640х840 мм	шт.	1	9851	9851
18	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	30	897	26910
	Раздел 2.	Кабельная продукция				375944
20	6119-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	м	1100	338	371800
22	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,0102	406276	4144
	Раздел 3.	Материалы				413432
23	247-202-0421 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41236, IP44, крышка защелкивающаяся, 4 гермоввода, размерами 70 мм х 70 мм х 40 мм	шт.	27	212	5724
24	6119-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 160 мм	м	316	1083	342228
25	6119-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 320 мм	м	4	1679	6716
26	243-907-0105 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	288,4	130	37492
27	243-907-0109 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 40 мм	м	37,08	305	11309
28	243-907-0112 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 80 мм х 40 мм	м	4,12	830	3420
29	6119-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 32 мм	м	4	1462	5848
30	241-207-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	4,04	172	695
		Локальная смета № 02-01-04-12, Система связи				
	Раздел 1.	Телефонизация				503624

1	2	3	4	5	6	7
1	6125-0408-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	Монтаж коробки кабельной соединительной или разветвительной	шт.	1	15429	15429
2	ПРАЙС/25/	Сплиттерная распределительная коробка на 16 портов АО-КРЭ-16-SC/APC	шт	1	2648,25	2648
3	ПРАЙС/19/	Сплиттер PLS A-Оптик 1x16 SC/APC	шт	1	6403,09	6403
4	6119-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	м	160	338	54080
5	ПРАЙС/23/	Патчкорд FTTH-SC/APC-15м	шт	1	3221,76	3222
6	ПРАЙС/17/	Патчкорд FTTH-SC/APC-25м	шт	3	4569,96	13710
7	ПРАЙС/22/	Патчкорд FTTH-SC/APC-30м	шт	1	5244,91	5245
8	ПРАЙС/18/	Патчкорд FTTH-SC/APC-40м	шт	1	6593,11	6593
9	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	6	897	5382
10	ПРАЙС/24/	Настенная абонентская розетка 8686 в комплекте с розеткой SC (PA-8686-SC/APC-1-0-0)	шт	6	369,72	2218
11	6119-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	3	465	1395
12	243-142-0311 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 6 мм2	км	0,00306	380483	1164
13	247-202-0209 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 300 мм х 220 мм х 120 мм, IP56(КПЭп-03)	шт.	4	15028	60112
14	6119-0301-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до диаметр до 32 мм	м	13	821	10673
16	241-207-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	13,13	172	2258
18	6125-0704-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	Измерение затухания на кабельной площадке кабеля волоконно-оптического зонового число волокон 4	шт.	6	44961	269766
19	248-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Аппарат телефонный	шт.	6	7221	43326
	Раздел 2.	Телевидение				532177
20	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	10	897	8970
21	247-214-1201 *СпрСЦ 05.2023*	Розетка TV Inspiria, количество выходов 1	шт.	10	993	9930
22	ПРАЙС/16/	F-разъём на RG6 FF7	шт	40	113,5	4540

1	2	3	4	5	6	7
23	ПРАЙС/20/	Переход FMKle-RCA	шт	10	515,89	5159
24	ПРАЙС/21/	Ответвитель на 4 отвода F4Wle Astel2774T	шт	4	851,22	3405
25	6125-0410-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	Монтаж оборудования: устройство антенных развязывающих	шт.	1	77528	77528
26	248-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Антенна телевизионная эфирного ТВ марки DELTA 311A-01 с усилителем МВ/ДМБ + блок питания	шт.	1	5331	5331
27	241-101-0119 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х2,8 мм	м	10	1736	17360
28	6119-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 160 мм	м	220	1083	238260
29	243-907-0104 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм	м	226,6	94	21300
30	6119-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	м	250	338	84500
31	243-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	0,255	127894	32613
32	6124-0203-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2	м	10	2019	20190
33	243-602-0104 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 4 мм2	км	0,01	309058	3091
		Локальная смета № 02-01-05-13, Технологическое решение				
	Раздел 1.	Лифтовое оборудование /КЖ-69/				956120
1	6120-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	Монтаж лифта грузопассажирского, скорость движения кабины 1,0 м/с, грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12 (2), высота шахты 42 м (8,4 м)	шт.	1	3005299	3005299
2	6120-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09 К=10*	Вычитается позиция: Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта к норме 6120-0101-0102	шт.	-1	1456020	-1456020
3	6120-0101-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09 К=33,6*	Вычитается позиция: Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 6120-0101-0102	м	-1	1016080	-1016080
		Лифт грузовой малый /КЖ-71З/				
5	6120-0101-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	Монтаж лифта малогрузового и грузового тротуарного, скорость движения кабины до 0,5 м/с грузоподъемность 100 кг, количество остановок 2 в металлокаркасной шахте, высота шахты 7 м	шт.	1	422921	422921
	Раздел 2.	Мебель и оборудование				18256854
11	ПРАЙСЛИСТ/41/	Стол детский 4-х местный 700х700х380	шт	2	13509,79	27020
12	ПРАЙСЛИСТ/42/	Стол детский 2-х местный 1000х500х380	шт	1	11431,36	11431

1	2	3	4	5	6	7
13	ПРАЙСЛИСТ/43/	Стол детский 4-х местный 700x700x430	шт	6	11691,16	70147
14	ПРАЙСЛИСТ/44/	Стол детский 4-х местный 700x700x480	шт	4	11691,16	46765
15	ПРАЙСЛИСТ/45/	Стол детский 2-х местный 1000x500x540	шт	28	14289,2	400098
16	ПРАЙСЛИСТ/46/	Стол детский 2-х местный 1000x500x600	шт	12	14808,81	177706
20	ПРАЙСЛИСТ/50/	Стул детский 250x230x280	шт	32	7494,47	239823
21	ПРАЙСЛИСТ/51/	Стул детский 300x260x320	шт	50	7494,47	374724
22	ПРАЙСЛИСТ/52/	Стул детский 320x290x360	шт	76	7494,47	569580
25	522-101-1219001 *СпрСЦ 05.2023*	Стул полумягкий	шт.	51	10512	536112
27	522-101-1233001 *СпрСЦ 05.2023*	Шкаф для наглядных пособий 600x350x1400 мм	шт.	20	33454	669080
28	521-101-0131002 *СпрСЦ 05.2023*	Горка-манеж детский размерами 840x840x680 мм	шт.	2	8929	17858
29	521-101-0304003 *СпрСЦ 05.2023*	Стенка для игрушек "Домик" 1680x340x1200	шт.	6	76113	456678
30	521-101-0304002 *СпрСЦ 05.2023*	Стенка для игрушек 1900x350x1200	шт.	6	139972	839832
31	522-101-1229001 *СпрСЦ 05.2023*	Шкаф для одежды двухсекционный	шт.	37	104054	3849998
32	ПРАЙСЛИСТ/54/	Скамья для переодевания 1200x320x300	шт.	12	13421,46	161058
33	522-101-1229006 *СпрСЦ 05.2023*	Шкаф для одежды 1000x450x1800 мм	шт.	8	49107	392856
34	522-101-1233001 *СпрСЦ 05.2023*	Шкаф для горшков 600x350x1400 мм	шт.	2	33454	66908
35	522-103-0114 *СпрСЦ 05.2023*	Стол производственный СРОб-12/6-ЭЦК	шт.	4	145055	580220
36	522-103-0165 *СпрСЦ 05.2023*	Стол производственный СРОб-10/6-ЭЦК	шт.	8	131868	1054944
39	522-101-1249 *СпрСЦ 05.2023*	Доска маркерная	шт.	6	39167	235002
40	522-101-1229006 *СпрСЦ 05.2023*	Шкаф для белья 1000x450x1800 мм	шт.	7	49107	343749
41	521-101-0603001 *СпрСЦ 05.2023*	Шкаф хозяйственный 560x470x1400	шт.	7	176571	1235997
42	521-103-0301001 *СпрСЦ 05.2023*	Шкаф для полотенец 1000x340x1200	шт.	12	39538	474456
43	521-204-1002001 *СпрСЦ 05.2023*	Шкаф канцелярский 800x420x1930	шт.	9	63209	568881
45	522-101-1217029 *СпрСЦ 05.2023*	Стол письменный 1500x600x750 мм	шт.	10	31250	312500
47	525-201-0801001 *СпрСЦ 05.2023*	Кушетка медицинская 2000x600x575	шт.	3	143607	430821

1	2	3	4	5	6	7
48	ПРАЙСЛИСТ/56/	Ширма 1800 мм	шт	1	31795,64	31796
49	525-201-0104001 *СпрСЦ 05.2023*	Ростомер 530x300x2150	шт.	1	39405	39405
52	ПРАЙСЛИСТ/57/	Бактерицидная лампа (облучатель)	шт	4	6495,09	25980
53	522-101-1218004 *СпрСЦ 05.2023*	Стол детский 2-х местный размерами 600x800x620 мм	шт.	6	6964	41784
56	521-101-0304001 *СпрСЦ 05.2023*	Детский уголок "Пирамида" 2900x350x950	шт.	3	98051	294153
57	521-101-0304004 *СпрСЦ 05.2023*	Детский уголок "Домик" 1185x350x1200	шт.	5	73341	366705
58	521-101-0304005 *СпрСЦ 05.2023*	Детский уголок "Кухня" 1200x400x1100	шт.	5	71676	358380
59	522-101-1224044 *СпрСЦ 05.2023*	Кресло, модель "Каспий". Высота спинки: 800 мм, ширина: 470 мм, глубина: 540 мм, материал: крестовина - хром, обивка - эко кожа	шт.	1	73067	73067
60	522-101-1003007 *СпрСЦ 05.2023*	Скамья гимнастическая 200x24x30см	шт.	2	20593	41186
61	521-402-0107 *СпрСЦ 05.2023*	Шведская стенка 800x1800	шт.	2	52604	105208
62	ПРАЙСЛИСТ/58/	Мостик качалка	шт	1	12297,37	12297
63	ПРАЙСЛИСТ/60/	Стойка для прыжков	шт	1	18168,07	18168
64	522-101-1002004 *СпрСЦ 05.2023*	Доска ребристая	шт.	1	10268	10268
65	522-101-1074001 *СпрСЦ 05.2023*	Щит баскетбольный	шт.	1	18750	18750
68	522-101-1103 *СпрСЦ 05.2023*	Цифровое пианино	шт.	1	418661	418661
69	522-101-1113 *СпрСЦ 05.2023*	Стул к фортепиано	шт.	1	55179	55179
70	522-101-1237001 *СпрСЦ 05.2023*	Тумба под телевизор	шт.	3	25319	75957
71	ПРАЙСЛИСТ/59/	Акустическая система	шт	1	18139,49	18139
75	522-101-1229005 *СпрСЦ 05.2023*	Шкаф для одежды 600x450x1800 мм	шт.	7	44643	312501
85	521-301-3014009 *СпрСЦ 05.2023*	Мясорубка для сырых продуктов 680x400x441 Э3ф, 380, 1.9 кВт	шт.	2	310213	620426
96	522-103-0140 *СпрСЦ 05.2023*	Ванна моечная ВМС-С-2/600 (1400x700x850)	шт.	1	167500	167500
97	522-102-0101002 *СпрСЦ 05.2023*	Стол обеденный 1200x600x750	комплект	2	165179	330358
104	ПРАЙСЛИСТ/61/	Ведро для сбора пищевых отходов ВП-1	шт	9	2468,13	22213
105	ПРАЙСЛИСТ/62/	Урна для мусора (с педалью)	шт	25	2857,84	71446
107	ПРАЙСЛИСТ/63/	Ларь для овощей 1050x630x850	шт	1	148971,41	148971

1	2	3	4	5	6	7
108	ПРАЙСЛИСТ/64/	Электросушитель для рук	шт	11	9093,13	100024
113	522-103-0130 *СпрСЦ 05.2023*	Зонт вытяжной пристенный ЗВП-900/1800 (1800x900x450)	шт.	1	227589	227589
114	232-105-0302 *СпрСЦ 05.2023*	Панель стеновая декоративная на основе поливинилхлорида (ПВХ) размерами 3000x250x8 мм (Стенды и доски объявления)	$м^2$	0,6409	2211	1417
116	ПРАЙСЛИСТ/65/	Микрофон	шт	3	3211,17	9634
117	522-101-1063002 *СпрСЦ 05.2023*	Гимнастические маты 200см x 100см x 10см	шт.	4	22411	89644
118	522-101-1062 *СпрСЦ 05.2023*	Крепление для каната	шт.	1	1786	1786
119	522-101-1005003 *СпрСЦ 05.2023*	Канат спортивный 40мм	шт.	1	4018	4018
		Локальная смета № 04-01-00-01, Наружные сети электроснабжения				
	Раздел 2.	Кабельная линия 0,4 кВ ТП10/0,4кВ №604 - проектируемый детский сад				-154944
8	6124-0201-3101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	-30	477	-14310
9	241-207-1203 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 1250 Н, жесткая, тяжелая (S) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	30,6	-2061	-63067
15	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	-45	907	-40815
17	243-106-0902 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5x2,5 (ок)-0,66	км	0,0459	-800694	-36752
	Раздел 4.	Вынос кабельных линий 10кВ				-585067
45	6124-0201-3101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	2	477	954
46	241-207-0705 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	2,04	4654	9494
47	6124-0201-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг	м	44	2184	96096
48	6124-0201-0605 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг	м	-10	3253	-32530
49	243-101-0308 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой сболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3x120(ок)-10	км	0,0306	-6151438	-188234

1	2	3	4	5	6	7
50	243-101-0310 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х185(ок)-10	км	0,02856	-7779453	-222181
51	6124-0201-2208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	Монтаж муфт концевых эпоксидных для 3-жильного кабеля, напряжение 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2	шт.	-2	116884	-233768
56	243-903-0908 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КвТп-3-150/240-СЛ	шт.	2	-7449	-14898
	Раздел 5.	Вынос ЛЭП-0,4кВ				-800868
61	6124-0201-3101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	-63,55	477	-30313
62	241-207-0705 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	64,821	-4654	-301677
63	6124-0201-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	-32	1311	-41952
64	6124-0201-0803 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг	м	-13,5	1735	-23423
66	6124-0201-0604 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг	м	-14	2546	-35644
67	243-113-0909 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х70 (ок)-1	км	0,03264	-3558343	-116144
68	243-113-0910 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х95 (ок)-1	км	0,02805	-4666012	-130882
69	6124-0201-1502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	шт.	-3	5472	-16416
70	6124-0201-2503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	Монтаж муфты соединительной эпоксидной для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	шт.	-1	43901	-43901
71	243-903-1502 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб	шт.	3	-13658	-40974
72	243-903-1702 *РСНБ РК 2022*	Муфта соединительная для четырехжильного кабеля, с броней с алюминиевыми или медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа eks-1СТ-4-50/150-ВЛ-М	шт.	1	-19542	-19542

1	2	3	4	5	6	7
		Локальная смета № 05-01-00-01, Наружные сети связи				
	Раздел 3.	Переустройство существующих сетей телекоммуникаций				-178644
		Кабели и провода				
50	6124-0201-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг	м	-21,4	1536	-32870
51	243-502-0113 *РСНБ РК 2022*	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 8-G.652.D-2205	км	0,023154	-249152	-5769
52	243-301-0241 *РСНБ РК 2022*	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 10х2х0,5-315	км	0,050592	-501682	-25381
506	243-301-0244 *РСНБ РК 2022*	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 50х2х0,5-315	км	0,05712	-2006725	-114624
		Локальная смета № 06-01-00-01, Наружные сети теплоснабжения				
	Раздел 2.	Строительные решения				-38658
		УТ-2 (АСТС 14-17)				
141	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	-19329	-38658
		Локальная смета № 06-01-00-02, Наружный водопровод и канализация				
	Раздел 2.	Наружный водопровод				55259
		Трубопровод				
23	6121-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм	км	0,131	245886	32211
24	6121-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 100 мм	шт.	1	23048	23048
	Раздел 8.	Колодцы канализационные				66918
		Колодцы К1				
77	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями /стремянки/	т	0,06292	1063547	66918
		Локальная смета № 07-01-00-01, Благоустройство				
	Раздел 41.	Дорожные покрытия				214415
		Камни бортовые				
511	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка камней бортовых бетонных другие виды покрытия	м	37	4881	180597

1	2	3	4	5	6	7
512	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91 /БР100.20.08/	$м^3$	0,592	57125	33818
		Работы по протоколу замен №3				
		Локальная смета № 02-01-04-06, Водопровод и канализация				
	Раздел 8.	Система горячей, циркуляционной и смешанной воды Т3,Т4,Т31				-1449
67	241-222-0101 *РСНБ РК 2022*	Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний диаметром 20 мм	шт.	1	-611	-611
68	241-222-0102 *РСНБ РК 2022*	Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний диаметром 25 мм	шт.	1	-838	-838
		Локальная смета № 02-01-04-10, Слаботочные устройства системы связи и сигнализации				
	Раздел 21.	Пожарная сигнализация				1456700
189	6125-0411-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кэтр и Кэм=1,09*	Монтаж в помещении громкоговорителя или звуковой колонки	шт.	4	8660	34640
190	6125-0601-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кэтр и Кэм=1,09*	Прокладка по стенам и потолкам бетонным и металлическим провода двух- и трехжильного с разделительным основанием	м	865	1644	1422060
		Локальная смета № 05-01-00-01, Наружные сети связи				
	Раздел 27.	Переустройство существующих сетей телекоммуникаций				-76682
		Кабели и провода				
217	6125-0704-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кэтр и Кэм=1,09*	Прокладка кабеля волоконно-оптического в канализации в трубопроводе по занятому каналу	м	-22,7	1230	-27921
218	6125-0702-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кэтр и Кэм=1,09*	Прокладка в подземной канализации кабеля масса 1 м до 1 кг/ТППэп3 10х2 и 50х2/	км	-0,0842	579112	-48761
		Работы по протоколу замен №5				
		Локальная смета № 02-01-03-05, Архитектурная часть здания (надземной часть)				
	Раздел 3.	Наружная отделка (АР-51)				1003610
		Перекрытие на отм. +3,000				
16	6112-0401-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кэтр и Кэм=1,06*	Облицовка фасада металлосайдингом (металлокассеты) с устройством теплоизоляционного слоя, с лесов	$м^2$	42,4	8456	358534
17	6112-0401-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кэтр и Кэм=1,06*	Установка ветрогидрозащитного слоя при устройстве вентилируемого фасада	$м^2$	42,4	351	14882
18	Ком. Предложение "Арт-Строй"	Фасадная кассета Puzzleton (Z) толщиной 0,7 мм	$м^2$	46,64	7241,07	337724
19	222-528-0204 *РСНБ РК 2022*	Профиль оцинкованный с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: металлокассета	$м^2$	42,4	6421	272250

1	2	3	4	5	6	7
20	231-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Мембрана фасадная, негорючая, ветрозащитная, на основе стеклоткани, сила растяжения 1400/1000, водоотталкивание - не менее 90%, паропроницаемость - 0,08 мг/(мхчхПА)	$м^2$	43,672	463	20220
	Раздел 5.	Прочие отделочные работы				-2620808
		Облицовка потолка веранды(АР-8)				
22	6112-0401-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кэтр и Кэм=1,06*	Облицовка фасада металлосайдингом (металлокассеты) с устройством теплоизоляционного слоя, с лесов	$м^2$	-63	8456	-532728
23	6112-0401-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кэтр и Кэм=1,06*	Установка ветрогидрозащитного слоя при устройстве вентилируемого фасада	$м^2$	-63	351	-22113
24	Ком. Предложение "Арт-Строй"	Фасадная кассета Puzzleton (Z) толщиной 0,7 мм	$м^2$	152,9	-7241,07	-1107160
25	222-528-0204 *РСНБ РК 2022*	Профиль оцинкованный с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: металлокассета	$м^2$	139	-6421	-892519
26	231-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Мембрана фасадная, негорючая, ветрозащитная, на основе стеклоткани, сила растяжения 1400/1000, водоотталкивание - не менее 90%, паропроницаемость - 0,08 мг/(мхчхПА)	$м^2$	143,17	-463	-66288
		Работы по протоколу замен №6				
		Локальная смета № 02-01-03-05, Архитектурная часть здания (надземная часть)				
	Раздел 48.	Прочие конструктивные элементы				1633300
		Ограждение Л-1 (Л-1н) (АР-30)				
12	6106-0304-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кэтр и Кэм=1,12*	Установка ограждения металлического с поручнями из хвойных пород	м ограждения	17,8	14866	264615
		Ограждение Л-2 (Л-2н) (АР-33)				
13	6106-0304-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кэтр и Кэм=1,12*	Установка ограждения металлического с поручнями из поливинилхлорида	м ограждения	107,76	3657	394078
14	261-107-0852 *РСНБ РК 2022*	Поручень поливинилхлоридный	м	107,76	561	60453
		Ограждение К-1 (АР-36)				
15	241-102-0113 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	211,98	655	138847
		Ограждение К-2,К-2н (АР-39,40)				
16	241-102-0113 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	344,38	655	225569
		Ограждение террас и лоджий (АР-45)				

1	2	3	4	5	6	7
17	6106-0304-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка ограждения металлического с поручнями из поливинилхлорида	м ограждения	39,1	3657	142989
18	1109-0701-0129 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,3151812	769045	242389
19	214-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм	т	0,16383	472957	77485
20	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,08925	397193	35449
21	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0621	372841	23153
22	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	108	33	3564
23	261-107-0852 *РСНБ РК 2022*	Поручень поливинилхлоридный	м	39,1	561	21935
		Антикоррозийное покрытие				
24	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115/3а 2 раза/	$м^2$	7,8795	352	2774
	Раздел 8.	Разные работы				1997050
		Туалетные двери и перегородки				
35	1109-0306-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 прим.*	Перегородки из алюминиевых сплавов сборно-разборные с остеклением. Монтаж перегородок из ПВХ	$м^2$	31,48	16939	533240
36	223-203-0201 *РСНБ РК 2022 прим.*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7, однопольный (перегородка ПВХ)	$м^2$	16,78	60008	1006934
37	223-102-0101 *РСНБ РК 2022 прим.*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 , не открывающийся: глухой (Глухая перегородка ПВХ)	$м^2$	14,7	31080	456876
		Локальная смета 02-01-04-10, Слаботочные устройства системы связи и сигнализации				
	Раздел 11.	Пожарная сигнализация				180763
131	243-305-0307 *СпрСЦ 05.2023*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,5	км	0,412	438745	180763
		Локальная смета 02-01-04-12, Системы связи				
	Раздел 12.	Телефонизация				113172

1	2	3	4	5	6	7
132	6119-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 160 мм	м	93	1083	100719
133	243-907-0105 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	95,79	130	12453
		Работы по протоколу замен №7				
		Локальная смета 02-01-04-13, Технологическое оборудование				
	Раздел 1.	Мебель и оборудование				4177197
1	ПРАЙСЛИСТ	Стул детский 250х200х200	шт	10	7494,47	74945
2	ПРАЙСЛИСТ	Стул детский 250х230х280	шт	28	7494,47	209845
3	ПРАЙСЛИСТ	Полка кухонная настенная закрытая ПКЗ-М-1000	шт.	9	102678,57	924107
4	521-301-1803001 *СпрСЦ 05.2023 прим.*	Шкаф медицинский двухстворчатый 800х500х1800 (шкаф медицинский МД 2 1780/SS)	шт.	1	115889	115889
553	521-101-0402006 *СпрСЦ 05.2023 прим.*	Экран проекционный моторизованный Mr.Pixel MSPSAB135V2, 1:1, 244х244 см (Mr.Pixel 96х96, (2,44х2,44 см))	шт.	1	68615	68615
554	522-103-0203 *СпрСЦ 05.2023*	Котел электрический пищеварочный круглый стационарный КПЭ-60 нерж. (900х625х625 мм, 60 л, 9 кВт, 380 В), (КПЭМ-60 /9 Т нерж.)	шт.	1	1205272	1205272
555	522-103-0805 *СпрСЦ 05.2023*	Соковыжималка JAU J-180 (308х220х350 мм, 0,18 кВт, 220 В), (JAU-180)	шт.	1	55733	55733
556	ПРАЙСЛИСТ	Универсальный механический электропривод с мясрубкой ТОРГМАШ УКМ-12	шт	1	147321,43	147321
557	ПРАЙСЛИСТ	Гладильная доска Tefal Tl-1200	шт.	1	75892,86	75893
558	ПРАЙСЛИСТ	Гладильная система Tefal GV-9620	шт.	1	272321,43	272321
559	521-108-0502004 *СпрСЦ 05.2023 прим.*	Тележка для влажного белья из алюминия (удлиненная) 1030х630х850 мм (ПищТех ТБ-300) (тележка для влажного белья ПищТех ТБ-300)	шт.	3	299921	899763
560	ПРАЙС ЛИСТ	Швейная машина Janome Al-20	шт.	1	127492,86	127493
		Работы по протоколу замен №8				
		Локальная смета № 02-01-02-02, Конструктивная часть здания ниже отм. 0,000				
	Раздел 1.	Наружная отделка фасадов (АР-6)				2137200
		Цоколь				
1	6112-0401-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Облицовка фасада металлосайдингом (металлокассеты) с устройством теплоизоляционного слоя, с лесов	$м^2$	88,1	8132	716429
2	6112-0401-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка ветрогидрозащитного слоя при устройстве вентилируемого фасада	$м^2$	88,1	351	30923

1	2	3	4	5	6	7
3	Ком. Предложение "Арт-Строй"	Фасадная кассета Puzzleton (Z) толщиной 0,7 мм	$м^2$	96,91	7241,07	701732
4	222-528-0204 *РСНБ РК 2022*	Профиль оцинкованный с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: металлокассета	$м^2$	88,1	6421	565690
5	231-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Мембрана фасадная, негорючая, ветрозащитная, на основе стеклоткани, сила растяжения 1400/1000, водоотталкивание - не менее 90%, паропроницаемость - 0,08 мг/(мхчхПА)	$м^2$	90,743	463	42014
		Приямки				
6	6112-0401-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Облицовка фасада металлосайдингом без теплоизоляционного слоя, с лесов	$м^2$	4,03	5567	22435
7	Ком. Предложение "Арт-Строй"	Фасадная кассета Puzzleton (Z) толщиной 0,7 мм	$м^2$	4,433	7241,07	32100
568	222-528-0204 *РСНБ РК 2022*	Профиль оцинкованный с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: металлокассета	$м^2$	4,03	6421	25877
		Локальная смета № 02-01-03-05, Архитектурная часть здания (надземная часть)				
	Раздел 2.	Проемы				1651398
9	1110-0111-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Наличники. Установка и крепление	м коробок	1622,198	1018	1651398
	Раздел 3.	Наружные проемы				724107
		Витражи (АР-27)				
10	6108-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Установка блока витража из алюминиевого профиля в стене каменной, площадь проема более 3 $м^2$	$м^2$	0,2045	4856	993
11	223-301-0206 *РСНБ РК 2022*	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	$м^2$	1,23	128361	157884
		фрамуги над входной металлической дверью 2 шт				
12	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, глухой (фрамуга)	$м^2$	2,49	10548	26265
573	223-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой (фрамуга)	$м^2$	2,49	31080	77389
		Двери и внутренние окна (Откосы ПВХ)				
574	6107-0205-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Обшивка откоса оконных проемов пластиковыми панелями из ПВХ	м откоса	87,3	1575	137498
575	217-206-0209 *РСНБ РК 2022 прим.*	Панель монолитная поликарбонатная цветная толщиной 2 мм (Откос ПВХ 250 мм, белый)	$м^2$	21,825	10555	230363

1	2	3	4	5	6	7
576	1110-0111-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Наличники. Установка и крепление	м коробок	87,3	313	27325
577	223-503-0102 *РСНБ РК 2022*	Наличник дверной с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой ГОСТ 8242-88	м	97,776	679	66390
	Раздел 4.	Внутренние проемы				1856179
		Обшивка венткороба				
18	1110-0403-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	$м^2$ потолка	148,53	7185	1067188
19	6112-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза	$м^2$	148,53	4181	621004
20	6112-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску	$м^2$	148,53	886	131598
					Облицовка откоса дверей лифта	
21	1134-0108-0703 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного ЛДСП	$м^2$ поверхности	3,8	7594	28857
		Фурнитура				
22	223-502-0501 *РСНБ РК 2022*	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	шт.	14	538	7532
	Раздел 5.	Внутренняя отделка стен				2120238
23	6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная цементно-песчаными растворами	$м^2$	702,9968	3016	2120238
	Раздел 6.	Отделка потолков				685684
24	6112-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза	$м^2$	164	4181	685684
	Раздел 7.	Прочие отделочные работы				703201
		Облицовка потолка веранды				
25	6112-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза	$м^2$	139	3647	506933
26	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску	$м^2$	139	1412	196268
	Раздел 8.	Разные работы				3270903
		Ограждение радиаторов (АР-49)				
27	6107-0103-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство деревянной конструкции перегородок по исполнению каркасных с обшивкой фанерой с одной стороны	$м^2$	71,13	4818	342704

1	2	3	4	5	6	7
28	Цена фирмы	Ограждение радиаторов	$м^2$	71,13	27864,29	1981987
		Локальная смета 02-01-04-08, Электротехническая часть				
29	1146-0302-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 130х130 мм	шт.	348	2719	946212
		Локальная смета 02-01-04-10, Слаботочные устройства системы связи и сигнализации				
	Раздел 9.	Пожарная сигнализация				1191421
30	6119-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	1200	270	324000
31	243-305-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 4х0,50	км	1,236	128347	158637
32	243-305-0601 *СпрСЦ 05.2023*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5	км	0,206	169794	34978
33	6119-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 160 мм	м	140	1083	151620
34	243-907-0109 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 40 мм	м	144,2	305	43981
35	6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	455	984	447720
36	243-907-0102 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	455	67	30485
		Локальная смета № 02-01-04-11, Система охранного видеонаблюдения				
	Раздел 10.	Оборудование				318594
37	1310-0202-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и стативом, емкость до 25 номеров. Монтаж оборудования	номер	2	20726	41452
38	Цена фирмы ТОО "Авантаж-Маркет"	Коммутатор Dahua DH-CS4226-24ET-24 порта	шт	2	132142,86	264286
39	Цена фирмы ТОО "Авантаж-Маркет"	Делитель HDMI	шт	1	3571,43	3571
40	Цена фирмы ТОО "Авантаж-Маркет"	Переходник VGA/HDMI	шт	1	4464,29	4464
41	Цена фирмы ТОО "Авантаж-Маркет"	Кабель HDMI, 2м	шт	1	4821,43	4821
		Локальная смета № 02-01-04-12, Система связи				
	Раздел 11.	Телевидение				46845

1	2	3	4	5	6	7
42	6119-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	м	100	338	33800
43	243-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	0,102	127894	13045
		Локальная смета № 04-01-00-01, Наружные сети электроснабжения				
	Раздел 12.	Земляные работы				165772
44	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	$м^3$	4,464	6635	29619
45	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	18	708	12744
46	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	1,2	2991	3589
47	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	$м^3$	34,6	3463	119820
	Раздел 13.	Кабельная линия 0,4 кВ ТП10/0,4кВ №604 - проектируемый детский сад				159459
48	6124-0201-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг	м	8	2184	17472
49	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	16	907	14512
50	243-113-0913 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х185 (ок)-1	км	0,00816	8513160	69467
51	243-106-0902 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,01632	800694	13067
52	6124-0201-2812 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	Монтаж муфт соединительных термоусаживаемых для 4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, номинальное сечение жил 150, 185, 240 мм2	шт.	1	19232	19232
53	243-903-1603 *РСНБ РК 2022*	Муфта соединительная для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1СТп-4-150/240-СЛ-сб	шт.	1	25709	25709
	Раздел 14.	ТП10/0,4кВ №604				541584
54	6124-0201-2207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	Монтаж муфт концевых эпоксидных для 3-жильного кабеля, напряжение 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	шт.	4	89244	356976

1	2	3	4	5	6	7
55	243-903-0907 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КвТп-3-70/120-СЛ-М	шт.	4	20337	81348
		Демонтаж кабеля КЛ-10кВ в ТП				
56	6124-0201-0605 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	Демонтаж кабеля КЛ10кВ кабеля до 35 кВ масса 1м до 6 кг	м	60	1721	103260
	Раздел 15.	Вынос кабельных линий 10кВ				7469
57	6124-0201-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	Прокладка по дну канала без креплений кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг	м	1	1195	1195
58	243-101-0308 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х120(ок)-10	км	0,00102	6151438	6274
	Раздел 16.	Наружное освещение территории детского сада				509887
		Кабели и трубы				
59	6124-0201-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	60	1768	106080
60	243-102-0303 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГ 3х1,5-0,66	км	0,612	435667	266628
61	1308-0206-1902 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	56	1586	88816
62	241-207-0105 *РСНБ РК 2022*	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	56	455	25480
		Локальная смета № 05-01-00-01, Наружные сети связи				
63	6125-0702-1209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	Монтаж ящика для трубных проводок протяжной или коробка размер до 500х500 мм	шт.	1	7855	7855
64	247-202-0209 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 300 мм х 220 мм х 120 мм, IP56 (КПЭп-03)	шт.	1	15028	15028
		Локальная смета 07-01-00-01, Благоустройство				
	Раздел 17.	Дорожные покрытия				432743
		Тип 3				
65	6113-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщина 12 см (5 см)	$м^2$	8,8	1421	12505
66	211-201-0507 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	1,5312	6612	10124

1	2	3	4	5	6	7
67	6113-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12 К=7*	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 6113-0301-0301	$м^2$	-8,8	221	-1945
68	211-201-0507 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,924	6612	6109
69	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	0,528	6336	3345
70	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	$м^2$	8,8	7363	64794
71	255-102-0607 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	8,976	3417	30671
		Тип 4				
72	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	37,5	6336	237600
		Камни бортовые				
73	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка камней бортовых бетонных другие виды покрытия	м	12	4881	58572
74	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91 /БР100.20.08/	$м^3$	0,192	57125	10968
		Локальная смета № 06-01-00-02, Наружный водопроод и канализация				
	Раздел 18.	Колодцы канализационные				356492
		Колодцы				
75	6122-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в мокрых грунтах	$м^3$	1,785	94180	168111
76	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,52	27596	14350
77	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	32886	32886
78	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	16599	16599
79	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	28997	57994
80	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1	39135	39135
81	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	5535	11070

1	2	3	4	5	6	7
82	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	3567	3567
83	244-201-0303 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т	комплект	1	12780	12780

Итого по акту в тек. ценах	Тенге		87 647 292
В текущие цены с учетом коэф. перехода	к=1,1904660781727		104 341 129,85
Кроме того НДС 12 %	Тенге	12%	12 520 935,34
Всего по акту	**Тенге**		**116 862 065,19**

Сдал (Подрядчик)	Принял (Заказчик)
ТОО "Основание", БИН 950440000566	**КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата северо-Казахстанской области» , БИН 030140002400**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)	(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор Тимофеев С.П.	**Руководитель Галеев К.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)	(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)	Место печати (при наличии)

Расценки проверены авторский надзор:
Директор ТОО "ППО "Готика"» Прудовикова О.Б., БИН 030940004911,
Государственная лицензия № 21014783 от 08.04.2021 года
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора :
Эксперт технического надзора Кирилюк И.В., ТОО «SD ПРОЕКТ Консалтинг», аттестат KZ41VJE00040587 от 27.08.2018 года, аттестат KZ95VJE00072789 от 04.03.2022 года
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)