Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО "СК Алаш Құрылыс"**
Подрядчик : **ТОО "НурМонтажПроектСервис"**
Наименование строительства и его адрес: **«Прокладка электрических сетей. Электроснабжение жилых домов г.Кызылорда а.о.Карауылтобе ул.11. уч.№31»**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за декабрь 2024 (месяц, год) **№1** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код

	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительномонтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтаж	дополнительные затраты: приобретение материало	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
В	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	«Прокладка электрических сетей. Электроснабжение жилых домов г.Кызылорда а.о.Карауылтобе ул.11. уч.№31»	**124 773**	**111 405**							**13 369**	**124 773**
	Итого за стройку										
	В том числе за ДЕКАБРЬ	124 773	**111 405**							**13 369**	**124 773**
											-
	Итого	124 773	111 405							13 369	**124 773**

Генподрядчик **ТОО "СК Алаш Құрылыс"**
Директор **Пазылов Д.С.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
М.П.

Подрядчик **ТОО "НурМонтажПроектСервис"**
Директор **Мейрбеков А.А**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : **ТОО "СК Алаш Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "НурМонтажПроектСервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Прокладка электрических сетей. Электроснабжение жилых домов г.Кызылорда а.о.Карауылтобе ул.11. уч.№31»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Прокладка электрических сетей. Электроснабжение жилых домов г.Кызылорда а.о.Карауылтобе ул.11. уч.№31»**

(наименование)

Акт выполненных работ

за **Декабрь 2024** (месяц, год) на **02-01-01 Электроснабжение**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1121-0202-0201 *РСНБ РК 2022*	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.	2	1 127,0 1 078,0	1,0 0,0	2 254,0 2 156,0	2,0 0,0	96,0		2 254,0
2	2	247-204-6801 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-63 DC - характеристика "С" 1Р 1А 6 кА "С"**	шт.	1	5 579,0		5 579,0		5 579,0		5 579,0
3	3	247-214-0108 *РСНБ РК 2022*	**Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	1	745,0		745,0		745,0		745,0
4	4	1121-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды**	шт.	8	2 173,0 2 043,0	11,0 3,0	17 384,0 16 344,0	88,0 24,0	952,0		17 384,0
5	5	247-102-0129 *РСНБ РК 2022*	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДПО 1301 LED, мощность 6х1 Вт, IP 54 СТ РК 2595-2014**	шт.	8	5 444,0		43 552,0		43 552,0		43 552,0
6	6	1121-0301-0103 *РСНБ РК 2022*	**Кабель сечением до 16 мм2. Прокладка с креплением скобами**	м	18	1 659,0 1 590,0	8,0 1,0	29 862,0 28 620,0	144,0 18,0	1 098,0		29 862,0
7	7	243-105-0503 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	м	18	488,0		8 784,0		8 784,0		8 784,0
			ИТОГО по акту					80 044 33 494	164 30	46 386 0	0 0	108 160
			Всего по акту									108 160
			Непредвиденные работы и затраты			3%		3245				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									111405
			Итого									111405
			НДС			0,12		13368,58				
			Итого с НДС									124773

Генподрядчик
ТОО "СК Алаш Құрылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор Пазылов Д.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Подрядчик
ТОО "НурМонтажПроектСервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Мейрбеков А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)