Утверждена приказом Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"
Подрядчик: ТОО "Уральскстройинвест"
Технадзор: ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"

Наименование объекта: "Строительство врачебной амбулатории с. Сары-Арка, Аягозского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)"

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июнь месяц

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
заказчика	подрядчика	Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		№45	28.03.2024г.				
		Дополнение №1	19.04.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	Из графы 1							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в базовом уровне цен 2023г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
"Строительство врачебной амбулатории с. Сары-Арка, Аягозского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)"	11 328 628	11 328 628	10 114 846	8 290 198						1 213 782	11 328 628
Всего к оплате											11 328 628

Заказчик:

Руководитель

Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"
БИН 220740016432

Руководитель _____ Бегимбеков А. К.

Технический надзор:

ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"
БИН 041240010935

Директор _____ Бегалы Н.Ж.

Подрядчик:

ТОО "Уральскстройинвест"
БИН 991040004544

Директор _____ Мингисов Е.Е.

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K" ИИН 870309300268

эксперт _____ Василенко Ю.С.

Аттестат № KZ69VUE00052499

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай" область Абай, г.Семей, Достоевского, 110 БИН 220740016432 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ95070102KSN7101010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Уральскстройинвест", БИН 991040004544, ИИК KZ0996502F0017155105 АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA , юридический адрес : РК, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, Район ТЭЦ, 2

Доп. соглашение №1 от 19.04.2024 г. к договору №45 от 28.03.2024 г.

Акт №1

Выполненных работ ТОО "Уральскстройинвест" на 11 июня 2024г

"Строительство врачебной амбулатории с. Сары-Арка, Аягозского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)"

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	3	4	5	6	7	8	9
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	6101-0102-0113	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1	м3	582	528	307 296	
2	6101-0201-0201	Доработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	м3	18	7336	132 048	
3	6101-0206-0101	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	46,2	3793	175 237	
4	6101-0106-0104	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	м3	415,8	56	23 285	
5	6101-0106-0110	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0104	м3	415,8	28	11 642	
6	6101-0107-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	415,8	659	274 012	
7	6101-0104-0105	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 /лишний грунт в зону вертикальной планировки/	м3	138	83	11 454	

8	6101-0104-0113	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105	м3	138	72	9 936	
		Подраздел 2.1. Монолитный ростверк (АС-5)					
9	6101-0108-0102	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	19,11	20045	383 060	
10	6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки	м3	19,11	10481	200 292	
		неучтенные ресурсы					
10.1	212-101-0410	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	19,4922	30127	587 242	Казахстан
11	6103-0101-0209	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м3	48,14	31101	1 497 202	
		неучтенные ресурсы					
11.1	212-101-0903	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	48,8621	44488	2 173 777	Казахстан
12	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	1 т	3,841	315375	1 211 355	Казахстан
13	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,89505	368779	330 076	Казахстан
14	6111-0403-0203	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м2	128,7	510	65 637	
15	6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	184,952	4848	896 647	

Итого	8 290 198
в том числе оборудование	
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	605 184
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (2 156,592/219 386,006=0,009830126)	81 494
Сметная прибыль (5)%	444 769
Непредвиденные работы и затраты (2)%	179 538

Итого в текущих ценах	9 601 183
Итого в текущих и прогнозных ценах 2024 г. (Кпер = 1,075)	10 321 271
Итого с учетом конкурсной скидки (К=0,98)	10 114 846
НДС (12 %)	1 213 782
Итого	11 328 628

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"

БИН 220740016432 Руководитель _____ Бегимбеков А. К.

Подрядчик:

ТОО "Уральскстройинвест" БИН 991040004544 Директор _____ Чингисов Е.Е.

Авторский надзор:

ТОО "СҰЛУТӨР ПРОЕКТ ЭКСПЕРТ" ИИН 651130400823 эксперт _____ Жиенбаева Г.Х.
приказ №09 от 22.05.2024г.

Технадзор:

ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K" ИИН 870309300268 эксперт _____ Василенко Ю.С.
приказ №25 от 02.05.2024г.