Счет-фактура № 31 от 17.08.2016 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060140014529, РК, Кызылординская обл.,г. Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат 35, дом 28, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 33001 № 0002899 от 01.08.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ408560000000168150 в АО Банк Центр Кредит, , БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 101 от 04.07.2016 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): Безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК,Кызылординская обл.,г.Кызылорда, ул.Байсеитова,100

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: Государственное учереждение "Городской отдел строительства" (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140014281, РК,Кызылординская обл.,г.Кызылорда, ул. Мустафа Шокай, 147 (10а)

ИИК получателя: KZ38070103KSN3310000 , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Внутридворовое благоустройство к жилым домам 40 кв.№1, 60 кв.№2, 70 кв.№5 в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 в г.Кызылорда"			37 081 417,86	37 081 417,86	12%	4 449 770,14	41 531 188,00		
Всего по счету:					**37 081 417,86**		**4 449 770,14**	**41 531 188,00**		

Руководитель организации Искаков Р. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Шаймерденова Т. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

ГлавныйБухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за август месяц 2016 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС"

Договор №101 от 04 июля 2016 года

Наименование строительства и его адресс:

"Внутридворовое благоустройство к жилым домам 40 кв.№1, 60 кв.№2, 70 кв.№5 в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 в г. Кызылорда"

в тыс. тенге

№ п/п	Наименование объектов и работ	Сметная стоимость в базисных ценах 2016 в рыночных ценах 2016 г.		Договорная стоимость на 2016 год		Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненых работ на отчетный период (август месяц)	
		В рыночных ценах	В базисных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах
1	*"Внутридворовое благоустройство к жилым домам 40 кв.№1, 60 кв.№2, 70 кв.№5 в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 в г. Кызылорда"*	98 917,459	83 099,020	98 917,459	83 099,020	41 531,188	35 067,889	41 531,188	35 067,889
	итого:	98 917,459	83 099,020	98 917,459	83 099,020	41 531,188	35 067,889	41 531,188	35 067,889

Сорок один миллион пятьсот тридцать одна тысяча сто восемьдесят восемь тенге 00 тиын

(сумма прописью)

ЗАКАЗЧИК:
ГУ"Городской отдел строительства"

Баймаханов Н.

ТЕХ.НАДЗОР: ТОО "Акмешіт Элит Строй"

Жумашев Ш.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Авангард ПГС"

Искаков Р.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС"

Ведомость договорных цен
за август месяц 2016 г.

объект: "Внутридворовое благоустройство к жилым домам 40 кв.№1, 60 кв.№2, 70 кв.№5 в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 в г. Кызылорда"

№	№ смет и расчетов	Наименование глав объектов, работ и затрат	Сметная стоимость в тыс.тенге			Общая сметная стоимость тыс. тенге
			Строительно-монтажные работы	Оборуд. инвентарь, мебель	Прочие работы и затраты	
1	2	3	4	5	6	7
	форма 2	*Общестроительные работы*	*35 067,889*	*0,000*		*35 067,889*
		Всего по главе 2:	*35 067,889*	*0,000*		*35 067,889*
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
		Временные здания и сооружения -1,5%	*526,018*			*526,018*
		сметная зарплата (К = 0,141)				*74,169*
		норм. труд-ть тыс,чел-ч (К=0,0008)				*0,421*
		Всего по главе 8:	*526,018*			*526,018*
		Всего по главе 2-8:	*35 593,907*	*0,000*	*0,000*	*35 593,907*
		Глава 9.Прочие работы и затраты				
		Зимнее удорожание -1,35%	*480,518*			*480,518*
		сметная зарплата (К = 0,46)				*221,038*
		норм. труд-ть тыс,чел-ч (К=0,0028)				*1,345*
		Выслуга лет-1%			*0,000*	*0,000*
		Дополнительные отпуска 0,4 %			*0,000*	*0,000*
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и рационального риска 30% от зарплаты			*1 006,993*	*1 006,993*
		Всего по главе 9:	*480,518*		*1 006,993*	*1 487,511*
		Всего по главе 2-9:	*36 074,425*	*0,000*	*1 006,993*	*37 081,418*
		Всего по сметному расчету в ценах 2016 года	*36 074,425*	*0,000*	*1 006,993*	*37 081,418*
		2016 Г	*36 074,425*	*0,000*	*1 006,993*	*37 081,418*
		2017 Г	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*
		Итого по сметному расчету в ценах 1 КВАРТАЛ 2016 г.	*36 074,425*	*0,000*	*1 006,993*	*37 081,418*
		2016 Г	*36 074,425*	*0,000*	*1 006,993*	*37 081,418*
		2017 Г	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*
		Стоимость в текущем уровне цен:	*36 074,425*	*0,000*	*1 006,993*	*37 081,418*
		НДС-12%			*4 449,770*	*4 449,770*
		Общая стоимость строительства	*36 074,425*	*0,000*	*5 456,764*	*41 531,188*

Сорок один миллион пятьсот тридцать одна тысяча сто восемьдесят четыре тенге 00 тиын

(сумма прописью)

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства" Жайманханов Н.

ТЕХ.НАДЗОР: "Акмешіт Элит Строй" Жумашев Ш.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС" Искаков Р.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительств

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС"

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за август месяц 2016 г.

по объекту: "Внутридворовое благоустройство к жилым домам 40 кв.№1, 60 кв.№2, 70 кв.№5 в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 в г. Кызылорда"

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.верикальная планировка 40 кв.жилой дом 1								
1	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	4800	3,73	3,73	17883,74	17883,74	3506,15	--	--
		м2 спланированной площади		--	0,93	--	4460,42	59,1	0,00	4,75

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
1.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	4,7500					
1.2	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00	1,8200		10105,84			
1.3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00	2,9300		7777,91			
		Накладные расходы -		*0,73*		*3506,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*0,55*				*2636,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,18*				*870,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,36*		*1711,00*				
		Сметная стоимость				*23101,00*				

2	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	536	72,59	68,48	38905,83	36705,31	11387,85	0,01	3,88
		м3 грунта		4,11	25,39	2200,52	13606,82	59,1	0,03	16,88

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,01	3,8800	567,050	2200,52			
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	16,8800					
2.3	31-010201-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном	маш.-ч	0,03	16,8800		36705,31			
		Накладные расходы -		*21,25*		*11388,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*17,43*				*9342,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,82*				*2046,00*		

Накладные расходы -		*3,78*	*5478,00*				
в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,15*			*4565,00*		
в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,63*			*913,00*		
СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,24*	*1795,00*				
Сметная стоимость			*24234,00*				
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		1293741,41	149788,10			32,70
	Тенге		19955,84	53637,45			60,79
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		1293741,41				
Материалы -	Тенге		264,14				
Всего заработная плата -	Тенге			73593,29			
Транспортные расходы -	Тенге		1123733,32				
Накладные расходы -	Тенге		100192,40				
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				43493,63		
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				56698,77		
Сметная прибыль -	Тенге		111514,70				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге		1505448,51				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						93,49
Сметная заработная плата -	Тенге			73593,29			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		1505448,51				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						93,49
Сметная заработная плата -	Тенге			73593,29			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		29941482,62	4500168,15			970,00
	Тенге		559599,36	1484647,88			1774,05
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		29941482,62				
Материалы -	Тенге		75108,19				
Всего заработная плата -	Тенге			2044247,24			
Транспортные расходы -	Тенге		24806606,90				
Накладные расходы -	Тенге		2528784,70				
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				1208044,74		
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				1320740,00		
Сметная прибыль -	Тенге		2597621,39				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге		35067888,70				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						2744,05
Сметная заработная плата -	Тенге			2044247,24			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		35067888,70				
Нормативная трудоемкость	Тенге						2744,05
Сметная заработная плата -	Тенге			2044247,24			

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства"

Баймаханов Н.

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Ақмешіт Элит Строй":

Жумашев Ш.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС"

Искаков Р.

Счет-фактура № 70 от 07.11.2016 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060140014529, РК, Кызылординская обл.,г. Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат 35, дом 28, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 33001 № 0002899 от 01.08.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ408560000000168150 в АО Банк Центр Кредит, , БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 101 от 04.07.2016 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): Безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК,Кызылординская обл.,г.Кызылорда, ул. Мустафа Шокай, 147

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: Государственное учереждение "Городской отдел строительства" (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140014281, РК,Кызылординская обл.,г.Кызылорда, ул. Мустафа Шокай, 147 (10а)

ИИК получателя: KZ38070103KSN3310000, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Внутридворовое благоустройство к жилым домам 40 кв.№1, 60 кв.№2, 70 кв.№5 в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 в г.Кызылорда"		1	51 237 741,96	51 237 741,96	12%	6 148 529,04	57 386 271,00		
Всего по счету:					**51 237 741,96**		**6 148 529,04**	**57 386 271,00**		

Руководитель организации Искаков Р. С.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер организации: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер *(должность)*

Шаймерденова Т. А. *(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь месяц 2016 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС"

Договор №101 от 04 июля 2016 года

Наименование строительства и его адресс:

"Внутридворовое благоустройство к жилым домам 40 кв.№1, 60 кв.№2, 70 кв.№5 в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 в г. Кызылорда"

в тыс. тенге

№ п/п	Наименование объектов и работ	Сметная стоимость в базисных ценах 2016 в рыночных ценах 2016 г.		Договорная стоимость на 2016 год		Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненых работ на отчетный период (ноябрь месяц)	
		В рыночных ценах	В базисных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах
1	***"Внутридворовое благоустройство к жилым домам 40 кв.№1, 60 кв.№2, 70 кв.№5 в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 в г. Кызылорда"***	98 917,459	83 099,020	98 917,459	83 099,020	98 917,459	83 099,020	**57 386,271**	48 031,131
	итого:	98 917,459	83 099,020	98 917,459	83 099,020	98 917,459	83 099,020	**57 386,271**	48 031,131

Пятьдесят семь миллионов триста восемьдесят шесть тысяч двести семьдесят одна тенге 00 тиын

(сумма прописью)

ЗАКАЗЧИК:
ГУ"Городской отдел строительства"

Баймаханов Н.

ТЕХ.НАДЗОР: ТОО "Ақмешіт Элит Строй"

Жумашев Ш.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО " Авангард ПГС"

Искаков Р.

ГУ "Городской отдел строительства"

Подрядчик: ТОО "Авангард ПГС"

Ведомость договорных цен
за ноябрь месяц 2016 г.

Объект: "Внутридворовое благоустройство к жилым домам 40 кв.№1, 60 кв.№2, 70 кв.№5 в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 в г. Кызылорда"

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав объектов, работ и затрат	Сметная стоимость в тыс.тенге			Общая сметная стоимость тыс. тенге
			Строительно-монтажные работы	Оборуд. инвентарь, мебель	Прочие работы и затраты	
1	2	3	4	5	6	7
	форма 2	*Общестроительные работы*	*48 031,131*	*0,000*		*48 031,131*
		Всего по главе 2:	*48 031,131*	*0,000*		*48 031,131*
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
		Временные здания и сооружения -1,5%	*720,467*			*720,467*
		сметная зарплата (К = 0,141)				*101,586*
		норм. труд-ть тыс,чел-ч (К=0,0008)				*0,576*
		Всего по главе 8:	*720,467*			*720,467*
		Всего по главе 2-8:	*48 751,598*	*0,000*	*0,000*	*48 751,598*
		Глава 9.Прочие работы и затраты				
		Зимнее удорожание -1,35%	*658,147*			*658,147*
		сметная зарплата (К = 0,46)				*302,747*
		норм. труд-ть тыс,чел-ч (К=0,0028)				*1,843*
		Выслуга лет-1%			*0,000*	*0,000*
		Дополнительные отпуска 0,4 %			*0,000*	*0,000*
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и рационального риска 30% от зарплаты			*1 827,998*	*1 827,998*
		Всего по главе 9:	*658,147*		*1 827,998*	*2 486,144*
		Всего по главе 2-9:	*49 409,745*	*0,000*	*1 827,998*	*51 237,742*
		Всего по сметному расчету в ценах 2016 года	***49 409,745***	***0,000***	***1 827,998***	***51 237,742***
		2016 Г	*49 409,745*	*0,000*	*1 827,998*	*51 237,742*
		2017 Г	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*
		Итого по сметному расчету в ценах 1 КВАРТАЛ 2016 г.	***49 409,745***	***0,000***	***1 827,998***	***51 237,742***
		2016 Г	*49 409,745*	*0,000*	*1 827,998*	*51 237,742*
		2017 Г	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*
		Стоимость в текущем уровне цен:	***49 409,745***	***0,000***	***1 827,998***	***51 237,742***
		НДС-12%			*6 148,529*	*6 148,529*
		Общая стоимость строительства	*49 409,745*	*0,000*	*7 976,527*	***57 386,271***

Пятьдесят семь миллионов триста восемьдесят шесть тысяч двести семьдесят одна тенге 00 тиын

(сумма прописью)

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства" **Баймаханов Н.**

ТЕХ.НАДЗОР: "Ақмешіт Элит Строй" **Жумашев Ш.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС" **Искаков Р.**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС"

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ноябрь месяц 2016 г.

по объекту: "Внутридворовое благоустройство к жилым домам 40 кв.№1, 60 кв.№2, 70 кв.№5 в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 в г. Кызылорда"

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.орошение 40 кв.жилой дом 1										
		В УЧАСТКЕ								
		АРЫК ЛОТКОВЫЙ-105М								
1	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	28	72,59	68,48	2032,39	1917,44	594,89	0,01	0,20
		м3 грунта		4,11	25,39	114,95	710,80	59,1	0,03	0,88
		Накладные расходы -		*21,25*		*595,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*17,43*				*488,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,82*				*107,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,51*		*210,00*				
		Сметная стоимость				*2837,00*				
2	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	2	1151,75	--	2303,49	--	1516,76	1,89	3,78
		м3 грунта		1151,75	--	2303,49	--	59,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*680,68*				*1361,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*77,70*				*155,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*152,81*		*306,00*				
		Сметная стоимость				*4126,00*				
3	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	6,5	661,14	576,47	4297,43	3747,06	997,26	0,14	0,94
		м3 материала основания в плотном теле		83,91	115,57	545,44	751,24	60,3	0,14	0,88
		Накладные расходы -		*153,42*		*997,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*120,29*				*782,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33,13*				*215,00*		

Материалы -			Тенге			0482247,11				
Всего заработная плата -			Тенге				4495371,39			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			515566,67				
Местные материалы -			Тенге			19153786,34				
	Накладные расходы -		Тенге			4276077,47				
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге					2623280,89		
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге					1652796,58		
	Сметная прибыль -		Тенге			3250707,84				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			43884555,90				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							6962,66
	Сметная заработная плата -		Тенге				4495371,39			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			3013185,11				
Материалы -			Тенге			40232,97				
Всего заработная плата -			Тенге				372362,75			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			2526160,36				
	Накладные расходы -		Тенге			364142,97				
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге					226768,92		
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге					137374,05		
	Сметная прибыль -		Тенге			270186,25				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			3647514,32				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							554,24
	Сметная заработная плата -		Тенге				372362,75			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			463852,83				
Материалы -			Тенге			29265,66				
Всего заработная плата -			Тенге				18939,45			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			414859,21				
Сдача и испытание -			Тенге			270,94				
	Накладные расходы -		Тенге			31591,82				
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге					11439,43		
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге					20152,39		
	Сметная прибыль -		Тенге			39635,57				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			535080,22				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							27,77
	Сметная заработная плата -		Тенге				18939,45			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге			48031131,02				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							7545,66
	Сметная заработная плата -		Тенге				3842483,12			

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства"

Баймаханов Н.

ТЕХ.НАДЗОР ТОО "Ақмешіт Элит Строй":

Жумашев Ш.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС"

Искаков Р.