Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г., ул. Казахстан, дом № 27, тел.: 26-28-23**	**050140000903**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Alyans XXI",070019, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Область, г.Усть-Каменогорск, улица Александра Протозанова 47-23, тел.: (7232) 24-02-20**	**020540000457**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №37 от 02.04.24г.,доп. соглашение №1 от 18.09.2024

Номер документа	Дата составления
42	**24.09.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство сетей водоснабжения и водоотведения ул. Дружбы Народов, г. Усть-Камегорск,ВКО			работа	1	104 710 441,00	104 710 441,00	11 218 975,82
				Итого	1	х	104 710 441,00	11 218 975,82

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Нурпалиев Н.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.09.2024

М.П.

Утверждена приказом Председателя Агенства Республика Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"

Подрядчик: ТОО "Alyans XXI "

Наименование строительства: Строительство сетей водоснабжения и водоотведения ул. Дружбы народов г. Усть-Каменогорска, ВКО.Корректировка

СПРАВКА № 2
стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2024 года

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган-прав.форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			№37 доп.соглашение № 1	02.04.2024г. 18.09.2024г.	Республиканский бюджет Областной бюджет	029.011.431 029.028.431	ТОО "Alyans XXI "	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за сентябрь без НДС	из.гр.1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные			
			Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт выполненных работ №2	110 537 441	11 218 975,82	11 218 975,82	11 218 975,82			8 855 125,10		11 218 975,82	104 710 441

Подрядчик:

ТОО "Alyans XXI "

Директор _____Нурпалиев Н.М.

Авторский надзор
ТОО "Vostok Engineering UKG"

Директор _____ Каримов Ж.К.

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"

Заместитель руководителя_____Шерубаев Р.Н.

Технический надзор
ТОО "Эксперт надзор 2022"

Директор_____Сейілқұмарұлы Е.

SANA 2024.8Д от 15.08.2024 г. Цена региона Восточно-Казахстанская область г.Усть-Каменогорск

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан 27 БИН 050140000903 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ06070103KSN1816000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВАМИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Заказ 2

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Alyans XXI" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, А.Протозанова, 47, 23 БИН/ИИН 020540000457 БИК KCJBKZKX ИИК KZ108562203109367877 АО "Банк ЦентрКредит"

Объект: Строительство сетей водоснабжения и водоотведения ул. Дружбы народов г. Усть-Каменогорска, ВКО.Корректировка

Договор подряда (контракт) №37 от 02.04.2024г., доп.соглашение № 1 от 18.09.2024г.

Акт выполненных работ №2 за сентябрь 2024 года

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2024 г.

24.09.2024г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1. Раздел без наименования				
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования				
1	**1**	**1101-0205-0904**	**Грунт скальный 6 группы. Разработка отбойными молотками**	**м3 грунта**	**950**	**54703**	**51 967 850**
2	**2**	**1101-0206-0501**	**Грунт скальный 6 группы. Рыхление механизированное и послойная разработка навымет**	**м3 грунта**	**870**	**11106**	**9 662 220**
3	**3**	**412-102-0101 Коб=1,6**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	**1 т·км**	**1152**	**281**	**323 712**

4	4	1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	48	24406	1 171 488
5	5	1101-0102-0319	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	920	268	246 560
6	6	412-102-0101 Коб=1,6	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	1 т·км	1472	281	413 632
7	10	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	920	695	639 400
8	11	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	847	829	702 163
9	12	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	62	11691	724 842
10	13	1122-0501-0401	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,85	1579133	1 342 263
11	14	241-201-0413 Коб=1,01	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x10,0 мм	1 м	858,5	2658	2 281 893
12	52	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	47,7	87937	4 194 595
13	53	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	1 шт.	29	56808	1 647 432
14	54	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	1 шт.	38	29190	1 109 220
15	55	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	1 шт.	29	39953	1 158 637
16	56	225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	1 шт.	29	47225	1 369 525
17	57	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	50	9109	455 450
18	58	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	1 шт.	29	5297	153 613

			Итого:				**79 564 495**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	Тенге			**41 206 278**
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**19 866 129**
			машины и механизмы	Тенге			**28 765 748**
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**7 596 624**
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**8 855 125**
			оборудование	Тенге			**0**

			перевозки	Тенге			**737 344**
			прочие затраты	Тенге			**0**
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**10 965**

Всего	**79 564 495**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,8%)	7 001 676
Итого с общеплощадочными затратами	**86 566 171**
Сметная прибыль (5%)	4 328 309
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**2 596 985**
Итого в текущих ценах с 01.07.2024 г.	**93 491 465,18**
НДС (12%)	11 218 975,82
Всего по акту	**104 710 441**

Подрядчик:

ТОО

Директор "Alyans XXI" Нурпалиев Н.М.

Заказчик:

Государственное

Заместитель руководителя Шерубаев Р.Н.

Авторский надзор

ТОО "Vostok Engineering UKG"

Директор Каримов Ж.К.

Технический надзор

ТОО "Эксперт надзор 2022"

Директор Сейілқұмарұлы Е.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г., ул. Казахстан, дом № 27, тел.: 26-28-23**	**050140000903**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Alyans XXI",070019, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Область, г.Усть-Каменогорск, улица Александра Протозанова 47-23, тел.: (7232) 24-02-20**	**020540000457**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №37 от 02.04.24г.,доп. соглашение №1 от 18.09.2024

Номер документа	Дата составления
42	**24.09.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство сетей водоснабжения и водоотведения ул. Дружбы Народов, г. Усть-Камегорск,ВКО			работа	1	104 710 441,00	104 710 441,00	11 218 975,82
				Итого	1	х	104 710 441,00	11 218 975,82

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Нурпалиев Н.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.09.2024

М.П.