Форма КС №3

аказчик: ГУ "Управление строительства города Шымкент"
Іодрядчик: ТОО "Авторемстрой ЛТД"
Технический надзор: ТОО "Ер-гарант-строй"
Авторский надзор:ПК "РУНЕТУ"
Наименование строительства и его адрес: Строительство учебного корпуса колледжа № 10 по ул. Ю.Сайрями №5 в жилом массиве Сайрам, Енбекшинский район, г.Шымкент

СПРАВКА №2
справка о стоимости выполненных работ и затрат на 26 ноября 2021 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС накопительная	В отчетном месяце без НДС	из графы 1 накопительная							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика	455 515 986,00	178 571 428,57							21 428 571,43	200 000 000,00
Итого к оплате	**455 515 986,00**	178 571 428,57							21 428 571,43	**200 000 000,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства города Шымкент"

Рабаев А.

Технический надзор:
Директор
ТОО "Ер-гарант-строй"

Алпысбаев П.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Авторемстрой ЛТД"

С.Ералиев

Заказчик **ГУ "Управление строительства города Шымкент"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Авторемстрой ЛТД"**
(организация, адрес, телефон)

Технадзор **ТОО "Ер-гарант-строй"**
(организация, адрес, телефон)

Автор **ПК "РУНЕТУ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство учебного корпуса колледжа № 10 по ул. Ю.Сайрами №5 в жилом массиве Сайрам, Енбекшинский район, г.Шымкент**
(наименование, адрес)

Договор **№143 от 28.05.2021 года, Дополнительное соглашение №143/3 от 12.10.2021 года.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
26.11.2021	01.11.2021	30.11.2021

Акт приемки выполненных работ №2

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы /Общий расход/.Блок 1А										
1	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		1928,2784	36,28	36,28	69958	69958	--	20034	97191
		НР - 72%; СП - 8%				--	14,43	--	27825		7199	
2	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015 К=5	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта		1928,2784	89,57	89,57	172716	172716	--	49453	239943
		НР - 72%; СП - 8%				--	35,62	--	68685		17774	
3	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		482,0696	885,88	--	427056	--	--	307480	793299
		НР - 72%; СП - 8%				885,88	--	427056	--		58763	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		1928,2784	174,62	79,80	336716	153877	--	186235	564787
		НР - 72%; СП - 8%				94,82	39,32	182839	75820		41836	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	2410,348	93,18	79,97	224596	192755	6026	50311	296899
		НР - 72%; СП - 8%			10,71	18,28	25815	44061		21993	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1231042	589306	6026	613513	1992119
							635710	216391	--	147565	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1231042				
	Материалы		Тенге				6026				
	Всего заработная плата		Тенге					852101			
		Накладные расходы	Тенге				613513				
		Сметная прибыль	Тенге				147565				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1992120				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								798
		Сметная заработная плата	Тенге					852101			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1992120				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								798
		Сметная заработная плата	Тенге					852101			
		РАЗДЕЛ 2.Стены кирпичные.Блок 1А									
6	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	97,1042225	32062,06	3021,65	3113361	293415	2118872	724509	4144900
		НР - 93%; СП - 8%			7219,81	802,93	701074	77968		307030	
7	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	598,065536	-328,06	--	-196201	--	--	-182467	-408962
		НР - 93%; СП - 8%			-328,06	--	-196201	--		-30293	
8	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,2107927	527497,72	2430,92	111193	513	94904	14831	136105
		НР - 93%; СП - 8%			74842,80	808,92	15776	171		10082	
9	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,2403245	977857,52	8146,04	235003	1958	216482	19981	275383
		НР - 118%; СП - 8%			68917,80	1542,94	16563	371		20399	
10	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,8829125	33798,36	5034,01	29841	4444	15549	9836	42851
		НР - 91%; СП - 8%			11154,00	1088,59	9848	961		3174	
11	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1357478	386515,00	--	52469	--	52469	--	56666
		СП - 8%			--	--	--	--		4197	
12	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0143473	392348,00	--	5629	--	5629	--	6079
		СП - 8%			--	--	--	--		450	
13	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1500951	22258,23	1433,85	3341	215	38	2868	6706
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	3088	64		497	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1107-0106-0402 РСНБ РК 2015 прим.	Панели стеновые. Заполнение вертикальных швов упругими прокладками	м шва	313,4458955	854,11	12,67	267717	3971	235649	33155	324942
		НР - 118%; СП - 8%			89,64	--	28097	--		24070	
		Монолитные перемычки (АС65,АС66)									
15	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	1,9156689	49823,87	4653,32	95446	8914	54460	30948	136506
		НР - 91%; СП - 8%			16741,80	1011,20	32072	1937		10112	
16	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0780265	392348,00	--	30614	--	30614	--	33063
		СП - 8%			--	--	--	--		2449	
17	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0062091	373950,00	--	2322	--	2322	--	2508
		СП - 8%			--	--	--	--		186	
18	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1995346	386515,00	--	77123	--	77123	--	83293
		СП - 8%			--	--	--	--		6170	
19	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2837702	22258,23	1433,85	6316	406	72	5423	12678
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	5838	121		939	
		Монолитные рамы РМ1-РМ9 (АС44-АС51)									
20	1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки из бетона кл.В25. Устройство	м3	30,4174118	38926,54	5495,87	1184045	167170	745383	280815	1582048
		НР - 91%; СП - 8%			8925,55	1219,54	271492	37095		117189	
21	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	80,5747369	56241,32	6669,57	4531630	537399	2511398	1455424	6466018
		НР - 91%; СП - 8%			18403,20	1446,28	1482833	116534		478964	
22	1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки из бетона кл.В20. Устройство	м3	1,6150838	35483,66	5495,87	57309	8877	34016	14911	77997
		НР - 91%; СП - 8%			8925,55	1219,54	14416	1970		5778	
23	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,1534451	52798,44	6669,57	113699	14362	59707	38898	164804
		НР - 91%; СП - 8%			18403,20	1446,28	39630	3114		12208	
24	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,2088303	1166562,13	1442,13	243614	301	186376	51933	319191
		НР - 91%; СП - 8%			272646,00	635,43	56937	133		23644	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	1,3757822	973782,13 79866,00	1442,13 635,43	1339712 109878	1984 874	1227850	100785 115240	1555736
26	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом более 20 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,3929319	921456,13 27540,00	1442,13 635,43	362070 10821	567 250	350682	10075 29772	401916
27	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	4,468919	392348,00 --	-- --	1753371 --	-- --	1753371	-- 140270	1893641
28	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	1,0092659	386515,00 --	-- --	390096 --	-- --	390096	-- 31208	421304
29	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм *СП - 8%*	т	14,2679555	373950,00 --	-- --	5335502 --	-- --	5335502	-- 426840	5762342
30	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	1,4561596	18176,80 16937,10	987,70 342,24	26468 24663	1438 498	367	22897 3949	53314
31	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	18,2899807	22258,23 20572,38	1433,85 427,80	407103 376268	26225 7824	4610	349525 60530	817158
		Монолитные сердечники (АС57,АС60)									
32	1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитный сердечник В15. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	14,9305526	36230,70 8925,55	5495,87 1219,54	540944 133263	82056 18208	325625	137839 54303	733086
33	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,2702574	392348,00 --	-- --	106035 --	-- --	106035	-- 8483	114518
34	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,8900547	386515,00 --	-- --	344019 --	-- --	344019	-- 27522	371541
35	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	1,1603121	22258,23 20572,38	1433,85 427,80	25826 23870	1663 496	293	22174 3840	51840
		Узел А (АС103)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	1107-0516-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков минераловатными пакетами**	м шва	15,7919306	202,41	14,39	3196	227	709	2762	6435
		НР - 118%; СП - 8%			143,14	5,09	2260	80		477	
37	261-107-0677 РСНБ РК 2015	**Вата минеральная ГОСТ 4640-2011**	м3	0,1973991	6998,00	--	1381	--	1381	--	1492
		СП - 8%			--	--	--	--		111	
38	1107-0516-0117 РСНБ РК 2015	**Поверхности вертикальные. Устройство стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами**	м шва	15,7919306	1515,86	7,86	23938	124	--	28170	56277
		НР - 118%; СП - 8%			1508,00	3,74	23814	59		4169	
39	261-107-0508 РСНБ РК 2015	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	1000 м2	0,003948	81820,00	--	323	--	323	--	349
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
40	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	13,2436873	5438,98	14,87	72032	197	55692	14900	93887
		НР - 92%; СП - 8%			1218,89	4,04	16143	54		6955	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				20696487	1156426	16337618	3190192	25797612
							3202443	268782	--	1910940	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				20696487				
	Материалы		Тенге				8238732				
	Всего заработная плата		Тенге					3471225			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8098884				
		Накладные расходы	Тенге				3190192				
		Сметная прибыль	Тенге				1910940				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				25797619				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2631
		Сметная заработная плата	Тенге					3471225			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				25797619				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2631
		Сметная заработная плата	Тенге					3471225			
		РАЗДЕЛ 3.Перегородки кирпичные.Блок 1А									
41	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	692,11	5266,75	277,81	3645170	192275	1898361	1492286	5548452
		НР - 93%; СП - 8%			2246,08	72,35	1554534	50074		410997	
42	214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,389862	450224,00	--	175525	--	175525	--	189567
		СП - 8%			--	--	--	--		14042	
43	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	1,0924	33798,36	5034,01	36921	5499	19237	12170	53018
		НР - 91%; СП - 8%			11154,00	1088,59	12185	1189		3927	
44	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,335913	386515,00	--	129835	--	129835	--	140222

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		10387	
45	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,043696	392348,00	--	17144	--	17144	--	18516
		СП - 8%			--	--	--	--		1372	
46	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,379609	22258,23	1433,85	8449	544	96	7254	16960
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	7809	162		1256	
47	1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитный сердечник Мс-10 В15. Устройство	м3	4,416	36230,70	5495,87	159995	24269	96311	40769	216825
		НР - 91%; СП - 8%			8925,55	1219,54	39415	5385		16061	
48	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0552	392348,00	--	21658	--	21658	--	23391
		СП - 8%			--	--	--	--		1733	
49	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,393024	386515,00	--	151910	--	151910	--	164063
		СП - 8%			--	--	--	--		12153	
50	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,448224	22258,23	1433,85	9977	643	113	8566	20026
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	9221	192		1483	
51	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,33292	977857,52	8146,04	325548	2712	299892	27680	381486
		НР - 118%; СП - 8%			68917,80	1542,94	22944	514		28258	
52	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,01216	84571,51	19428,01	1028	236	18	790	1963
		НР - 91%; СП - 8%			63665,00	7682,99	774	93		145	
53	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01216	392348,00	--	4771	--	4771	--	5153
		СП - 8%			--	--	--	--		382	
54	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,20976	84571,51	19428,01	17740	4076	310	13619	33868
		НР - 91%; СП - 8%			63665,00	7682,99	13354	1612		2509	
55	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,20976	392348,00	--	82299	--	82299	--	88883
		СП - 8%			--	--	--	--		6584	
56	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Пояса без опалубки. Устройство	м3	4,83	30794,21	4343,20	148736	20978	100658	28731	191664
		НР - 91%; СП - 8%			5610,80	925,89	27100	4472		14197	
57	1107-0106-0402 РСНБ РК 2015 прим.	Панели стеновые. Заполнение вертикальных швов упругими прокладками	м шва	402,7777778	854,11	12,67	344017	5103	302809	42604	417551
		НР - 118%; СП - 8%			89,64	--	36105	--		30930	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00552	1166562,13	1442,13	6439	8	4926	1373	8437
		НР - 91%; СП - 8%			272646,00	635,43	1505	4		625	
59	241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	3,45	1631,00	--	5627	--	5627	--	6077
		СП - 8%			--	--	--	--		450	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5292789	256343	3311500	1675842	7526122
							1724946	63697	--	557491	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5287162				
		Материалы	Тенге				2722730				
		Всего заработная плата	Тенге					1788643			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				583142				
		Накладные расходы	Тенге				1675842				
		Сметная прибыль	Тенге				557041				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7520045				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1315
		Сметная заработная плата	Тенге					1788643			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				5627				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5627				
		Сметная прибыль	Тенге				450				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				6077				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7526122				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1315
		Сметная заработная плата	Тенге					1788643			
		РАЗДЕЛ 4.Перекрытие.Блок 1А									
60	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	20	2294,58	807,04	45892	16141	13959	22944	74343
		НР - 118%; СП - 8%			789,60	182,61	15792	3652		5507	
61	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	96	3022,76	958,54	290185	92020	106278	132371	456361
		НР - 118%; СП - 8%			957,16	211,37	91887	20292		33804	
62	222-203-0404 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	602,7216	8369,00	--	5044177	--	5044177	--	5447711
		СП - 8%			--	--	--	--		403534	
63	222-203-0405 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 10 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	47,6832	7220,00	--	344273	--	344273	--	371815
		СП - 8%			--	--	--	--		27542	
64	212-102-0107 РСНБ РК 2015	Бетон мелкозернистый ГОСТ 7473-2010 класса В20	м3	8,104	18292,00	--	148238	--	148238	--	160097
		СП - 8%			--	--	--	--		11859	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	6,088	37829,94	5034,01	230309	30647	131756	67825	321985
		НР - 91%; СП - 8%			11154,00	1088,59	67906	6627		23851	
66	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1381728	386515,00	--	53406	--	53406	--	57678
		СП - 8%			--	--	--	--		4272	
67	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,161664	392348,00	--	63429	--	63429	--	68503
		СП - 8%			--	--	--	--		5074	
68	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2998368	22258,23	1433,85	6674	430	76	5730	13396
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	6168	128		992	
69	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,075392	392348,00	--	29580	--	29580	--	31946
		СП - 8%			--	--	--	--		2366	
70	1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,243264	365086,13	5455,40	88812	1327	77134	9864	106570
		НР - 91%; СП - 8%			42549,30	2009,64	10351	489		7894	
71	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,21024	386515,00	--	81261	--	81261	--	87762
		СП - 8%			--	--	--	--		6501	
72	214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,033024	415244,00	--	13713	--	13713	--	14810
		СП - 8%			--	--	--	--		1097	
73	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,047648	921456,13	1442,13	43906	68	42526	1222	48738
		НР - 91%; СП - 8%			27540,00	635,43	1312	30		3610	
		Монолитные участки Му-1,2,3(АС68,АС70)									
74	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	79,9136	36719,68	2825,21	2934402	225773	1870145	809011	4042886
		НР - 91%; СП - 8%			10492,38	632,42	838484	50539		299473	
75	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,83684	373950,00	--	312936	--	312936	--	337971
		СП - 8%			--	--	--	--		25035	
76	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3663504	386515,00	--	141600	--	141600	--	152928

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		11328	
77	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1350432	392348,00	--	52984	--	52984	--	57223
		СП - 8%			--	--	--	--		4239	
78	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,3382336	22258,23	1433,85	29787	1918	338	25574	59790
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	27531	572		4429	
		Монолитная плита ПМ-1-1шт									
79	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,84	53686,47	1924,12	98783	3540	58559	34174	143594
		НР - 91%; СП - 8%			19936,80	472,95	36684	870		10637	
80	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,302672	386515,00	--	116987	--	116987	--	126346
		СП - 8%			--	--	--	--		9359	
81	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,004784	392348,00	--	1877	--	1877	--	2027
		СП - 8%			--	--	--	--		150	
82	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,307456	22258,23	1433,85	6843	441	77	5876	13736
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	6325	132		1018	
83	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,68	5438,98	14,87	14576	40	11269	3015	18999
		НР - 92%; СП - 8%			1218,89	4,04	3267	11		1407	
84	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,008	114790,25	1188,52	918	9	691	200	1208
		НР - 90%; СП - 8%			27247,50	539,28	218	4		89	
85	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,008	8287,44	46,00	66	--	46	18	91
		НР - 90%; СП - 8%			2449,64	20,54	20	--		7	
86	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0156	1166562,13	1442,13	18198	23	13922	3880	23844
		НР - 91%; СП - 8%			272646,00	635,43	4253	10		1766	
		Монолитная плита МП2-МП6									
87	1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	4,912	59705,41	3106,01	293273	15257	165020	105681	430871
		НР - 91%; СП - 8%			23004,00	638,78	112996	3138		31916	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	2,632	15367,74	1881,96	40448	4954	28012	8117	52450
		НР - 92%; СП - 8%			2842,79	509,32	7482	1341		3885	
89	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,17832	450224,00	--	80284	--	80284	--	86707
		СП - 8%			--	--	--	--		6423	
90	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,097704	392348,00	--	38334	--	38334	--	41401
		СП - 8%			--	--	--	--		3067	
91	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,012288	386515,00	--	4749	--	4749	--	5129
		СП - 8%			--	--	--	--		380	
92	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,570776	373950,00	--	213442	--	213442	--	230517
		СП - 8%			--	--	--	--		17075	
93	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,680768	22258,23	1433,85	15153	976	172	13010	30416
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	14005	291		2253	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				10899495	393564	9261250	1248512	13119849
							1244681	88126	--	971839	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10899495				
	Материалы		Тенге				2519981				
	Всего заработная плата		Тенге					1332807			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1204582				
	Местные материалы		Тенге				5536688				
		Накладные расходы	Тенге				1248512				
		Сметная прибыль	Тенге				971839				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13119846				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1018
		Сметная заработная плата	Тенге					1332807			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				13119846				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1018
		Сметная заработная плата	Тенге					1332807			
		РАЗДЕЛ 5.Кровля металлическая (КМ,АС83-АС92,).Блок 1А									
94	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	24,1696	818975,00	--	19794298	--	19794298	--	21377842
		СП - 8%			--	--	--	--		1583544	
95	222-525-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	4,1912	814349,00	--	3413100	--	3413100	--	3686148
		СП - 8%			--	--	--	--		273048	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	6,8536	818918,00	--	5612536	--	5612536	--	6061539
		СП - 8%			--	--	--	--		449003	
97	214-106-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 5 до 12 мм	т	2,60075	521954,00	--	1357472	--	1357472	--	1466070
		СП - 8%			--	--	--	--		108598	
		Выход на чердак-1шт									
98	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0923	818975,00	--	75591	--	75591	--	81638
		СП - 8%			--	--	--	--		6047	
		Устройство карнизов по узлам А,Б									
99	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,388	818975,00	--	317762	--	317762	--	343183
		СП - 8%			--	--	--	--		25421	
100	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0363	385670,00	--	14000	--	14000	--	15120
		СП - 8%			--	--	--	--		1120	
		Тамбур /парапет, карниз и кровля/									
101	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,402	818975,00	--	329228	--	329228	--	355566
		СП - 8%			--	--	--	--		26338	
102	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0216	892474,00	--	19277	--	19277	--	20819
		СП - 8%			--	--	--	--		1542	
103	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,029704	385670,00	--	11456	--	11456	--	12372
		СП - 8%			--	--	--	--		916	
104	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,06673	725115,00	--	48387	--	48387	--	52258
		СП - 8%			--	--	--	--		3871	
		Решетка РВ-1 /АС92/									
105	222-509-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,36452	861632,00	--	314082	--	314082	--	339209
		СП - 8%			--	--	--	--		25127	
106	214-401-0207 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	13,52	2701,00	--	36518	--	36518	--	39439
		СП - 8%			--	--	--	--		2921	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**31343707**	**--**	**31343707**	**--**	**33851203**
							--	**--**	**--**	**2507496**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1467833**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1467833**				
		Сметная прибыль	Тенге				**117426**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1585259**				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**29875874**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**29875874**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2390070**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**32265944**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**33851203**				
		РАЗДЕЛ 6.Проемы.Блок 1А									
		Окна (АС22)									
107	**223-102-0203 РСНБ РК 2015**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка** *СП - 8%*	**м2**	**82,782**	**25022,00** **--**	**--** **--**	**2071371** **--**	**--** **--**	**2071371**	**--** **165710**	**2237081**
108	**223-501-0115 РСНБ РК 2015**	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 300 мм** *СП - 8%*	**м**	**45,5**	**2001,00** **--**	**--** **--**	**91046** **--**	**--** **--**	**91046**	**--** **7284**	**98330**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**2162417**	**--**	**2162417**	**--**	**2335411**
							--	**--**	**--**	**172994**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2162417**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**2162417**				
		Сметная прибыль	Тенге				**172994**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2335411**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**2335411**				
		РАЗДЕЛ 7.Полы /АС24,25/.Блок 1А									
		Техподполье									
109	**1111-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение гравием** *НР - 94%; СП - 8%*	**м2 площади уплотнения**	**491,87**	**266,41** **82,47**	**34,40** **13,18**	**131039** **40565**	**16920** **6483**	**73554**	**44225** **14021**	**189285**
110	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	**м3 подстилающего слоя**	**39,3496**	**24551,42** **4209,00**	**8,64** **--**	**966089** **165622**	**340** **--**	**800127**	**155685** **89742**	**1211516**
111	**1111-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	**м2 покрытия**	**491,87**	**1311,46** **393,13**	**106,40** **40,52**	**645068** **193369**	**52335** **19931**	**399364**	**200501** **67646**	**913215**
112	**1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 к=2**	**Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501** *НР - 94%; СП - 8%*	**м2 покрытия**	**491,87**	**-236,42** **-22,66**	**-9,64** **-4,77**	**-116288** **-11146**	**-4741** **-2346**	**-100401**	**-12682** **-10318**	**-139288**
113	**1111-0101-1507 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка**	**м2 покрытия**	**491,87**	**1029,86**	**76,83**	**506557**	**37790**	**1427**	**453776**	**1037160**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			950,13	31,31	467340	15400		76827	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**2132465**	**102644**	**1174071**	**841505**	**3211888**
							855750	**39468**	--	**237918**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2132465**				
	Материалы		Тенге				**1174069**				
	Всего заработная плата		Тенге					**895218**			
		Накладные расходы	Тенге				**841505**				
		Сметная прибыль	Тенге				**237918**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3211888**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**710**
		Сметная заработная плата	Тенге					**895218**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**3211888**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**710**
		Сметная заработная плата	Тенге					**895218**			
		РАЗДЕЛ 8.Стены БЛОК 1Б									
114	**1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**81,9766666**	**32062,06**	**3021,65**	**2628341**	**247705**	**1788780**	**611640**	**3499180**
		НР - 93%; СП - 8%			**7219,81**	**802,93**	**591856**	**65822**		**259198**	
115	**1108-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Кладка из кирпича. Расшивка швов**	**м2 стен (без вычета проемов)**	**513,9799995**	**-328,06**	--	**-168616**	--	--	**-156813**	**-351463**
		НР - 93%; СП - 8%			**-328,06**	--	**-168616**	--		**-26034**	
116	**1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**165,1733332**	**31691,96**	**3021,65**	**5234667**	**499096**	**3604182**	**1175531**	**6923014**
		НР - 93%; СП - 8%			**6849,71**	**802,93**	**1131389**	**132623**		**512816**	
117	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,8945**	**527497,72**	**2430,92**	**471847**	**2175**	**402725**	**62934**	**577563**
		НР - 93%; СП - 8%			**74842,80**	**808,92**	**66947**	**724**		**42782**	
118	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,5444533**	**77273,72**	**2430,92**	**42072**	**1323**	--	**38306**	**86808**
		НР - 93%; СП - 8%			**74842,80**	**808,92**	**40748**	**440**		**6430**	
119	**214-210-0201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,5444533**	**386515,00**	--	**210439**	--	**210439**	--	**227274**
		СП - 8%			--	--	--	--		**16835**	
		Узел 1 /АС124/									
120	**1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**7**	**5438,98**	**14,87**	**38073**	**104**	**29437**	**7876**	**49625**
		НР - 92%; СП - 8%			**1218,89**	**4,04**	**8532**	**28**		**3676**	
		Узел 2 /АС124/									
121	**1107-0516-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков минераловатными пакетами**	**м шва**	**7**	**202,41**	**14,39**	**1417**	**101**	**314**	**1224**	**2853**
		НР - 118%; СП - 8%			**143,14**	**5,09**	**1002**	**36**		**211**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	261-107-0677 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,2933333	6998,00	--	2053	--	2053	--	2217
		СП - 8%			--	--	--	--		164	
123	1107-0516-0117 РСНБ РК 2015	Поверхности вертикальные. Устройство стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами	м шва	7	1515,86	7,86	10611	55	--	12487	24946
		НР - 118%; СП - 8%			1508,00	3,74	10556	26		1848	
124	261-107-0508 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0026667	81820,00	--	218	--	218	--	235
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
125	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	5	4698,72	39,12	23494	196	15242	6518	32413
		НР - 80%; СП - 8%			1611,15	18,40	8056	92		2401	
		Узел 3 /АС124/									
126	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,9666667	5438,98	14,87	10697	29	8271	2213	13942
		НР - 92%; СП - 8%			1218,89	4,04	2397	8		1033	
		Монолитные сердечники МС-1									
127	1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	1,4	36230,70	5495,87	50723	7694	30533	12925	68740
		НР - 91%; СП - 8%			8925,55	1219,54	12496	1707		5092	
128	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1322933	22258,23	1433,85	2945	190	33	2528	5911
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	2722	57		438	
129	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0204533	392348,00	--	8025	--	8025	--	8667
		СП - 8%			--	--	--	--		642	
130	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,11184	373950,00	--	41823	--	41823	--	45169
		СП - 8%			--	--	--	--		3346	
		Монолитные сердечники МС-2									
131	1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	1,4	36230,70	5495,87	50723	7694	30533	12925	68740
		НР - 91%; СП - 8%			8925,55	1219,54	12496	1707		5092	
132	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1406	22258,23	1433,85	3130	201	37	2687	6282
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	2892	60		465	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02044	392348,00	--	8020	--	8020	--	8662
		СП - 8%			--	--	--	--		642	
134	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,12016	373950,00	--	44934	--	44934	--	48529
		СП - 8%			--	--	--	--		3595	
		Монолитные сердечники МС-3									
135	1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	7,5	36230,70	5495,87	271730	41219	163569	69240	368248
		НР - 91%; СП - 8%			8925,55	1219,54	66942	9147		27278	
136	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,4354	22258,23	1433,85	9691	624	110	8321	19453
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	8957	186		1441	
137	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,102	392348,00	--	40019	--	40019	--	43221
		СП - 8%			--	--	--	--		3202	
138	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,3334	373950,00	--	124675	--	124675	--	134649
		СП - 8%			--	--	--	--		9974	
		Монолитные сердечники МС-3-1									
139	1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	1,3333333	36230,70	5495,87	48308	7328	29079	12309	65467
		НР - 91%; СП - 8%			8925,55	1219,54	11901	1626		4849	
140	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0766933	22258,23	1433,85	1707	110	19	1466	3426
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	1578	33		254	
141	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0181333	392348,00	--	7115	--	7115	--	7684
		СП - 8%			--	--	--	--		569	
142	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,05856	373950,00	--	21899	--	21899	--	23651
		СП - 8%			--	--	--	--		1752	
		Монолитные сердечники МС-3-2									
143	1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	1,3333333	36230,70	5495,87	48308	7328	29079	12309	65467
		НР - 91%; СП - 8%			8925,55	1219,54	11901	1626		4849	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0779733	22258,23	1433,85	1736	111	21	1490	3484
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	1604	33		258	
145	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0181333	392348,00	--	7115	--	7115	--	7684
		СП - 8%			--	--	--	--		569	
146	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,05984	373950,00	--	22377	--	22377	--	24167
		СП - 8%			--	--	--	--		1790	
		Монолитные сердечники МС-3-3									
147	1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	0,67	36230,70	5495,87	24275	3682	14613	6185	32897
		НР - 91%; СП - 8%			8925,55	1219,54	5980	817		2437	
148	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0397467	22258,23	1433,85	885	57	10	760	1776
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	818	17		132	
149	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00952	392348,00	--	3735	--	3735	--	4034
		СП - 8%			--	--	--	--		299	
150	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0302267	373950,00	--	11303	--	11303	--	12207
		СП - 8%			--	--	--	--		904	
		Монолитные сердечники МС-4									
151	1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	9,75	36230,70	5495,87	353249	53585	212640	90012	478722
		НР - 91%; СП - 8%			8925,55	1219,54	87024	11891		35461	
152	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,5774167	22258,23	1433,85	12852	828	145	11035	25797
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	11879	247		1911	
153	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1183	392348,00	--	46415	--	46415	--	50128
		СП - 8%			--	--	--	--		3713	
154	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4591167	386515,00	--	177455	--	177455	--	191651
		СП - 8%			--	--	--	--		14196	
		Монолитные сердечники МС-4-1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	0,6	36230,70	5495,87	21738	3298	13085	5539	29459
		НР - 91%; СП - 8%			8925,55	1219,54	5355	732		2182	
156	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,03517	22258,23	1433,85	783	50	9	672	1571
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	724	15		116	
157	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00728	392348,00	--	2856	--	2856	--	3085
		СП - 8%			--	--	--	--		229	
158	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02789	386515,00	--	10780	--	10780	--	11642
		СП - 8%			--	--	--	--		862	
		Монолитные сердечники МС-5									
159	1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	1,6533333	36230,70	5495,87	59901	9086	36058	15264	81178
		НР - 91%; СП - 8%			8925,55	1219,54	14757	2016		6013	
160	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0842667	22258,23	1433,85	1876	121	21	1610	3765
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	1734	36		279	
161	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0194133	392348,00	--	7617	--	7617	--	8226
		СП - 8%			--	--	--	--		609	
162	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0648533	386515,00	--	25067	--	25067	--	27072
		СП - 8%			--	--	--	--		2005	
		Монолитные сердечники МС-6									
163	1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	4,2	36230,70	5495,87	152169	23083	91599	38775	206219
		НР - 91%; СП - 8%			8925,55	1219,54	37487	5122		15275	
164	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2487333	22258,23	1433,85	5536	356	63	4753	11113
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	5117	106		823	
165	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05096	392348,00	--	19994	--	19994	--	21594
		СП - 8%			--	--	--	--		1600	
166	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1977733	386515,00	--	76442	--	76442	--	82557

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		6115	
		Монолитные сердечники МС-7									
167	1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство**	м3	2,2	36230,70	5495,87	79708	12091	47981	20310	108020
		НР - 91%; СП - 8%			8925,55	1219,54	19636	2683		8001	
168	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,1364	22258,23	1433,85	3036	195	35	2607	6094
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	2806	58		451	
169	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0266933	392348,00	--	10473	--	10473	--	11311
		СП - 8%			--	--	--	--		838	
170	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,1097067	386515,00	--	42403	--	42403	--	45795
		СП - 8%			--	--	--	--		3392	
		Монолитные сердечники МС-8									
171	1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство**	м3	1,86	36230,70	5495,87	67389	10222	40565	17172	91325
		НР - 91%; СП - 8%			8925,55	1219,54	16602	2268		6765	
172	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,0948	22258,23	1433,85	2110	136	24	1812	4235
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	1950	41		314	
173	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,02184	392348,00	--	8569	--	8569	--	9255
		СП - 8%			--	--	--	--		686	
174	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,07296	386515,00	--	28200	--	28200	--	30456
		СП - 8%			--	--	--	--		2256	
		Монолитные сердечники МС-9									
175	1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство**	м3	0,6	36230,70	5495,87	21738	3298	13085	5539	29459
		НР - 91%; СП - 8%			8925,55	1219,54	5355	732		2182	
176	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,0322667	22258,23	1433,85	718	46	8	617	1441
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	664	14		107	
177	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00728	392348,00	--	2856	--	2856	--	3085
		СП - 8%			--	--	--	--		229	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
178	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0249867	386515,00	--	9658	--	9658	--	10431
		СП - 8%			--	--	--	--		773	
		Монолитные сердечники МС-9-1									
179	1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	0,2	36230,70	5495,87	7246	1099	4362	1846	9820
		НР - 91%; СП - 8%			8925,55	1219,54	1785	244		727	
180	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0106533	22258,23	1433,85	237	16	2	204	476
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	219	5		35	
181	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0024267	392348,00	--	952	--	952	--	1028
		СП - 8%			--	--	--	--		76	
182	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0082267	386515,00	--	3180	--	3180	--	3434
		СП - 8%			--	--	--	--		254	
		Монолитные сердечники МС-10									
183	1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	0,6	36230,70	5495,87	21738	3298	13085	5539	29459
		НР - 91%; СП - 8%			8925,55	1219,54	5355	732		2182	
184	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,03252	22258,23	1433,85	724	47	8	621	1453
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	669	14		108	
185	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00728	392348,00	--	2856	--	2856	--	3085
		СП - 8%			--	--	--	--		229	
186	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02524	386515,00	--	9756	--	9756	--	10536
		СП - 8%			--	--	--	--		780	
		Монолитные сердечники МС-11									
187	1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	0,6	36230,70	5495,87	21738	3298	13085	5539	29459
		НР - 91%; СП - 8%			8925,55	1219,54	5355	732		2182	
188	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0332	22258,23	1433,85	739	47	9	634	1483
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	683	14		110	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
189	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00728	392348,00	--	2856	--	2856	--	3085
		СП - 8%			--	--	--	--		229	
190	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02592	386515,00	--	10018	--	10018	--	10819
		СП - 8%			--	--	--	--		801	
		Монолитные сердечники МС-12									
191	1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	0,2033333	36230,70	5495,87	7367	1118	4434	1877	9984
		НР - 91%; СП - 8%			8925,55	1219,54	1815	248		740	
192	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0085867	22258,23	1433,85	191	13	1	164	384
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	177	4		28	
193	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0024	392348,00	--	942	--	942	--	1017
		СП - 8%			--	--	--	--		75	
194	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0061867	386515,00	--	2391	--	2391	--	2582
		СП - 8%			--	--	--	--		191	
		Монолитные сердечники МС-13									
195	1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	1,23	36230,70	5495,87	44564	6760	26826	11355	60393
		НР - 91%; СП - 8%			8925,55	1219,54	10978	1500		4474	
196	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,05226	22258,23	1433,85	1163	75	13	999	2335
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	1075	22		173	
197	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0144	392348,00	--	5650	--	5650	--	6102
		СП - 8%			--	--	--	--		452	
198	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03786	386515,00	--	14633	--	14633	--	15804
		СП - 8%			--	--	--	--		1171	
		Монолитные сердечники МС-14									
199	1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	2,4	36230,70	5495,87	86954	13190	52343	22157	117840
		НР - 91%; СП - 8%			8925,55	1219,54	21421	2927		8729	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,10656	22258,23	1433,85	2372	153	27	2036	4761
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	2192	46		353	
201	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0288	392348,00	–	11300	–	11300	–	12204
		СП - 8%			–	–	–	–		904	
202	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07776	386515,00	–	30055	–	30055	–	32459
		СП - 8%			–	–	–	–		2404	
		Монолитные сердечники МС-15									
203	1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	0,27	36230,70	5495,87	9782	1484	5888	2493	13257
		НР - 91%; СП - 8%			8925,55	1219,54	2410	329		982	
204	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0114267	22258,23	1433,85	254	16	3	218	510
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	235	5		38	
205	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0032	392348,00	–	1256	–	1256	–	1356
		СП - 8%			–	–	–	–		100	
206	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0082267	386515,00	–	3180	–	3180	–	3434
		СП - 8%			–	–	–	–		254	
		Монолитные сердечники МС-16									
207	1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	2,6	36230,70	5495,87	94200	14289	56705	24003	127660
		НР - 91%; СП - 8%			8925,55	1219,54	23206	3171		9456	
208	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,16692	22258,23	1433,85	3715	239	42	3190	7457
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	3434	71		552	
209	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,026	392348,00	–	10201	–	10201	–	11017
		СП - 8%			–	–	–	–		816	
210	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,14092	386515,00	–	54468	–	54468	–	58825
		СП - 8%			–	–	–	–		4357	
		Перемычки монолитные ПМ-1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	10,0833333	49823,87	4653,32	502391	46921	286657	162899	718513
		НР - 91%; СП - 8%			16741,80	1011,20	168813	10196		53223	
212	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,8853167	22258,23	1433,85	19706	1270	223	16919	39554
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	18213	379		2930	
213	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2178	392348,00	--	85453	--	85453	--	92289
		СП - 8%			--	--	--	--		6836	
214	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2488567	386515,00	--	96187	--	96187	--	103882
		СП - 8%			--	--	--	--		7695	
215	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,41866	373950,00	--	156558	--	156558	--	169083
		СП - 8%			--	--	--	--		12525	
		Перемычки монолитные ПМ-2									
216	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,3333333	49823,87	4653,32	16608	1551	9476	5385	23753
		НР - 91%; СП - 8%			16741,80	1011,20	5581	337		1759	
217	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0292667	22258,23	1433,85	651	42	7	559	1307
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	602	13		97	
218	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0072	392348,00	--	2825	--	2825	--	3051
		СП - 8%			--	--	--	--		226	
219	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0082267	386515,00	--	3180	--	3180	--	3434
		СП - 8%			--	--	--	--		254	
220	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,01384	373950,00	--	5175	--	5175	--	5589
		СП - 8%			--	--	--	--		414	
		Перемычки монолитные ПМ-3									
221	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,2	49823,87	4653,32	9965	930	5687	3231	14252
		НР - 91%; СП - 8%			16741,80	1011,20	3348	202		1056	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
222	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0223533	22258,23	1433,85	498	32	6	427	999
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	460	10		74	
223	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0042	392348,00	--	1648	--	1648	--	1780
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
224	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0024733	386515,00	--	956	--	956	--	1032
		СП - 8%			--	--	--	--		76	
225	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,01568	373950,00	--	5864	--	5864	--	6333
		СП - 8%			--	--	--	--		469	
		Перемычки монолитные ПМ-4									
226	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	2,1333333	49076,83	4653,32	104697	9927	59054	34464	150294
		НР - 91%; СП - 8%			16741,80	1011,20	35716	2157		11133	
227	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,3184	22258,23	1433,85	7087	456	81	6085	14225
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	6550	136		1054	
228	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0764667	392348,00	--	30002	--	30002	--	32402
		СП - 8%			--	--	--	--		2400	
229	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0141333	386515,00	--	5463	--	5463	--	5900
		СП - 8%			--	--	--	--		437	
230	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,2278	373950,00	--	85186	--	85186	--	92001
		СП - 8%			--	--	--	--		6815	
		Перемычки монолитные ПМ-5									
231	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,32	49076,83	4653,32	15705	1489	8859	5170	22545
		НР - 91%; СП - 8%			16741,80	1011,20	5357	324		1670	
232	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0576733	22258,23	1433,85	1284	83	15	1102	2577
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	1186	25		191	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
233	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0135667	392348,00	--	5323	--	5323	--	5749
		СП - 8%			--	--	--	--		426	
234	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0028267	386515,00	--	1093	--	1093	--	1180
		СП - 8%			--	--	--	--		87	
235	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,04128	373950,00	--	15437	--	15437	--	16672
		СП - 8%			--	--	--	--		1235	
		Перемычки монолитные ПМ-6									
236	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	1,9733333	49823,87	4653,32	98319	9182	56100	31880	140615
		НР - 91%; СП - 8%			16741,80	1011,20	33037	1995		10416	
237	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,16798	22258,23	1433,85	3739	241	42	3210	7505
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	3456	72		556	
238	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0407	392348,00	--	15969	--	15969	--	17246
		СП - 8%			--	--	--	--		1277	
239	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04588	386515,00	--	17733	--	17733	--	19152
		СП - 8%			--	--	--	--		1419	
240	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0814	373950,00	--	30440	--	30440	--	32875
		СП - 8%			--	--	--	--		2435	
		Перемычки монолитные ПМ-7									
241	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,42	49823,87	4653,32	20926	1955	11939	6785	29928
		НР - 91%; СП - 8%			16741,80	1011,20	7032	425		2217	
242	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,03492	22258,23	1433,85	777	50	9	667	1560
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	718	15		116	
243	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0084	392348,00	--	3296	--	3296	--	3560
		СП - 8%			--	--	--	--		264	
244	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00954	386515,00	--	3687	--	3687	--	3982

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		295	
245	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,01698	373950,00	--	6350	--	6350	--	6858
		СП - 8%			--	--	--	--		508	
		Перемычки монолитные ПМ-7-1									
246	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,1	49823,87	4653,32	4982	465	2843	1616	7125
		НР - 91%; СП - 8%			16741,80	1011,20	1674	101		528	
247	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,00812	22258,23	1433,85	181	11	3	155	363
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	167	3		27	
248	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0017	392348,00	--	667	--	667	--	720
		СП - 8%			--	--	--	--		53	
249	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00231	386515,00	--	893	--	893	--	964
		СП - 8%			--	--	--	--		71	
250	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,00411	373950,00	--	1537	--	1537	--	1660
		СП - 8%			--	--	--	--		123	
		Перемычки монолитные ПМ-8									
251	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	1,26	49823,87	4653,32	62778	5863	35820	20356	89784
		НР - 91%; СП - 8%			16741,80	1011,20	21095	1274		6651	
252	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,10476	22258,23	1433,85	2332	150	27	2002	4681
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	2155	45		347	
253	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0252	392348,00	--	9887	--	9887	--	10678
		СП - 8%			--	--	--	--		791	
254	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02862	386515,00	--	11062	--	11062	--	11947
		СП - 8%			--	--	--	--		885	
255	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,05094	373950,00	--	19049	--	19049	--	20573
		СП - 8%			--	--	--	--		1524	
		Перемычки монолитные ПМ-9									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
256	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	2,4166667	49823,87	4653,32	120408	11246	68703	39042	172206
		НР - 91%; СП - 8%			16741,80	1011,20	40459	2444		12756	
257	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,20909	22258,23	1433,85	4654	299	54	3996	9342
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	4301	89		692	
258	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0522	392348,00	–	20481	–	20481	–	22119
		СП - 8%			–	–	–	–		1638	
259	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05655	386515,00	–	21857	–	21857	–	23606
		СП - 8%			–	–	–	–		1749	
260	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,10034	373950,00	–	37522	–	37522	–	40524
		СП - 8%			–	–	–	–		3002	
		Перемычки монолитные ПМ-10									
261	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство .	м3	0,15	49823,87	4653,32	7474	698	4265	2423	10689
		НР - 91%; СП - 8%			16741,80	1011,20	2511	152		792	
262	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,03024	22258,23	1433,85	673	43	8	578	1351
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	622	13		100	
263	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00504	392348,00	–	1977	–	1977	–	2135
		СП - 8%			–	–	–	–		158	
264	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0252	386515,00	–	9740	–	9740	–	10519
		СП - 8%			–	–	–	–		779	
		Перемычки монолитные ПМ-11									
265	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,072	49823,87	4653,32	3587	335	2047	1163	5130
		НР - 91%; СП - 8%			16741,80	1011,20	1205	73		380	
266	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01422	22258,23	1433,85	317	20	4	272	636
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	293	6		47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
278	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,06	49823,87	4653,32	2989	280	1704	969	4275
		НР - 91%; СП - 8%			16741,80	1011,20	1005	61		317	
279	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0057433	22258,23	1433,85	128	8	2	110	257
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	118	2		19	
280	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0013867	392348,00	--	544	--	544	--	588
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
281	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0020167	386515,00	--	779	--	779	--	841
		СП - 8%			--	--	--	--		62	
282	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,00234	373950,00	--	875	--	875	--	945
		СП - 8%			--	--	--	--		70	
		Рамы монолитные РМ-1									
283	1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	4,8	35483,66	5495,87	170322	26380	101099	44314	231807
		НР - 91%; СП - 8%			8925,55	1219,54	42843	5854		17171	
284	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0048	1166562,13	1442,13	5599	7	4283	1194	7336
		НР - 91%; СП - 8%			272646,00	635,43	1309	3		543	
285	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,49856	22258,23	1433,85	11097	715	125	9528	22275
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	10257	213		1650	
286	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,16128	392348,00	--	63278	--	63278	--	68340
		СП - 8%			--	--	--	--		5062	
287	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0529067	386515,00	--	20449	--	20449	--	22085
		СП - 8%			--	--	--	--		1636	
288	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,2842933	373950,00	--	106311	--	106311	--	114816
		СП - 8%			--	--	--	--		8505	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
289	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,2666667	52798,44	6669,57	119676	15117	62845	40943	173468
		НР - 91%; СП - 8%			18403,20	1446,28	41714	3278		12850	
290	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0273067	1166562,13	1442,13	31855	39	24371	6791	41737
		НР - 91%; СП - 8%			272646,00	635,43	7445	17		3092	
291	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,4786667	22258,23	1433,85	10654	687	120	9147	21386
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	9847	205		1584	
292	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1114667	392348,00	--	43734	--	43734	--	47233
		СП - 8%			--	--	--	--		3499	
293	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,3672	373950,00	--	137314	--	137314	--	148299
		СП - 8%			--	--	--	--		10985	
		Рамы монолитные РМ-1-1									
294	1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	2,8	35483,66	5495,87	99354	15389	58973	25850	135220
		НР - 91%; СП - 8%			8925,55	1219,54	24992	3415		10016	
295	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0024	1166562,13	1442,13	2800	4	2142	597	3669
		НР - 91%; СП - 8%			272646,00	635,43	654	2		272	
296	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2839533	22258,23	1433,85	6320	407	71	5426	12686
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	5842	121		940	
297	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0903	392348,00	--	35429	--	35429	--	38263
		СП - 8%			--	--	--	--		2834	
298	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0264533	386515,00	--	10225	--	10225	--	11043
		СП - 8%			--	--	--	--		818	
299	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1672	373950,00	--	62524	--	62524	--	67526
		СП - 8%			--	--	--	--		5002	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
300	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,1333333	52798,44	6669,57	59838	7559	31422	20471	86734
		НР - 91%; СП - 8%			18403,20	1446,28	20857	1639		6425	
301	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0136533	1166562,13	1442,13	15927	20	12184	3395	20868
		НР - 91%; СП - 8%			272646,00	635,43	3723	9		1546	
302	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2393333	22258,23	1433,85	5327	343	60	4574	10693
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	4924	102		792	
303	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0557333	392348,00	--	21867	--	21867	--	23616
		СП - 8%			--	--	--	--		1749	
304	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1836	373950,00	--	68657	--	68657	--	74150
		СП - 8%			--	--	--	--		5493	
		Рамы монолитные РМ-2									
305	1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	1,9333333	35483,66	5495,87	68602	10626	40720	17849	93367
		НР - 91%; СП - 8%			8925,55	1219,54	17256	2358		6916	
306	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0018	1166562,13	1442,13	2100	2	1607	448	2751
		НР - 91%; СП - 8%			272646,00	635,43	491	1		204	
307	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2042833	22258,23	1433,85	4547	293	51	3904	9127
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	4203	87		676	
308	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06531	392348,00	--	25624	--	25624	--	27674
		СП - 8%			--	--	--	--		2050	
309	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01984	386515,00	--	7668	--	7668	--	8281
		СП - 8%			--	--	--	--		613	
310	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1191333	373950,00	--	44550	--	44550	--	48114
		СП - 8%			--	--	--	--		3564	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
311	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,7666667	52798,44	6669,57	93277	11783	48982	31911	135203
		НР - 91%; СП - 8%			18403,20	1446,28	32512	2555		10015	
312	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0068267	1166562,13	1442,13	7964	10	6093	1698	10435
		НР - 91%; СП - 8%			272646,00	635,43	1861	4		773	
313	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,35228	22258,23	1433,85	7841	505	89	6732	15739
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	7247	151		1166	
314	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0792	392348,00	--	31074	--	31074	--	33560
		СП - 8%			--	--	--	--		2486	
315	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,27308	373950,00	--	102118	--	102118	--	110287
		СП - 8%			--	--	--	--		8169	
		Рамы монолитные РМ-2и-1									
316	1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	1,7666667	35483,66	5495,87	62688	9710	37210	16310	85318
		НР - 91%; СП - 8%			8925,55	1219,54	15768	2155		6320	
317	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0018	1166562,13	1442,13	2100	2	1607	448	2751
		НР - 91%; СП - 8%			272646,00	635,43	491	1		204	
318	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,18692	22258,23	1433,85	4161	268	48	3572	8352
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	3845	80		619	
319	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06048	392348,00	--	23729	--	23729	--	25627
		СП - 8%			--	--	--	--		1898	
320	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01984	386515,00	--	7668	--	7668	--	8281
		СП - 8%			--	--	--	--		613	
321	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1066	373950,00	--	39863	--	39863	--	43052
		СП - 8%			--	--	--	--		3189	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
322	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,7666667	52798,44	6669,57	93277	11783	48982	31911	135203
		НР - 91%; СП - 8%			18403,20	1446,28	32512	2555		10015	
323	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0068267	1166562,13	1442,13	7964	10	6093	1698	10435
		НР - 91%; СП - 8%			272646,00	635,43	1861	4		773	
324	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,35228	22258,23	1433,85	7841	505	89	6732	15739
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	7247	151		1166	
325	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0792	392348,00	--	31074	--	31074	--	33560
		СП - 8%			--	--	--	--		2486	
326	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,27308	373950,00	--	102118	--	102118	--	110287
		СП - 8%			--	--	--	--		8169	
		Рамы монолитные РМ-3									
327	1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	1	35483,66	5495,87	35484	5496	21062	9232	48293
		НР - 91%; СП - 8%			8925,55	1219,54	8926	1220		3577	
328	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0024	1166562,13	1442,13	2800	4	2142	597	3669
		НР - 91%; СП - 8%			272646,00	635,43	654	2		272	
329	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0918933	22258,23	1433,85	2045	131	24	1756	4105
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	1890	39		304	
330	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03696	392348,00	--	14501	--	14501	--	15661
		СП - 8%			--	--	--	--		1160	
331	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0132267	386515,00	--	5112	--	5112	--	5521
		СП - 8%			--	--	--	--		409	
332	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0417067	373950,00	--	15596	--	15596	--	16844
		СП - 8%			--	--	--	--		1248	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
333	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,2	52798,44	6669,57	63358	8004	33270	21676	91836
		НР - 91%; СП - 8%			18403,20	1446,28	22084	1736		6803	
334	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0068267	1166562,13	1442,13	7964	10	6093	1698	10435
		НР - 91%; СП - 8%			272646,00	635,43	1861	4		773	
335	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,31224	22258,23	1433,85	6950	448	78	5967	13950
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	6424	134		1033	
336	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0498667	392348,00	--	19565	--	19565	--	21130
		СП - 8%			--	--	--	--		1565	
337	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0104	386515,00	--	4020	--	4020	--	4342
		СП - 8%			--	--	--	--		322	
338	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,2519733	373950,00	--	94225	--	94225	--	101763
		СП - 8%			--	--	--	--		7538	
		Рамы монолитные РМ-4									
339	1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	1,2	35483,66	5495,87	42580	6595	25274	11078	57951
		НР - 91%; СП - 8%			8925,55	1219,54	10711	1463		4293	
340	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0048	1166562,13	1442,13	5599	7	4283	1194	7336
		НР - 91%; СП - 8%			272646,00	635,43	1309	3		543	
341	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1181867	22258,23	1433,85	2631	170	30	2259	5281
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	2431	51		391	
342	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04032	392348,00	--	15819	--	15819	--	17085
		СП - 8%			--	--	--	--		1266	
343	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0132267	386515,00	--	5112	--	5112	--	5521
		СП - 8%			--	--	--	--		409	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
344	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,06464	373950,00	--	24172	--	24172	--	26106
		СП - 8%			--	--	--	--		1934	
345	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,2	52798,44	6669,57	63358	8004	33270	21676	91836
		НР - 91%; СП - 8%			18403,20	1446,28	22084	1736		6803	
346	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0068267	1166562,13	1442,13	7964	10	6093	1698	10435
		НР - 91%; СП - 8%			272646,00	635,43	1861	4		773	
347	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2229067	22258,23	1433,85	4962	319	57	4260	9959
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	4586	95		738	
348	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0498667	392348,00	--	19565	--	19565	--	21130
		СП - 8%			--	--	--	--		1565	
349	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0086667	386515,00	--	3350	--	3350	--	3618
		СП - 8%			--	--	--	--		268	
350	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1643733	373950,00	--	61467	--	61467	--	66384
		СП - 8%			--	--	--	--		4917	
		Рамы монолитные РМ-5									
351	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,4	52798,44	6669,57	21119	2668	11090	7225	30612
		НР - 91%; СП - 8%			18403,20	1446,28	7361	579		2268	
352	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0068267	1166562,13	1442,13	7964	10	6093	1698	10435
		НР - 91%; СП - 8%			272646,00	635,43	1861	4		773	
353	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,10144	22258,23	1433,85	2258	145	26	1939	4532
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	2087	43		336	
354	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02176	392348,00	--	8537	--	8537	--	9220
		СП - 8%			--	--	--	--		683	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
355	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,0026667	386515,00 --	--	1031 --	--	1031 --	-- 82	1113
356	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** *СП - 8%*	т	0,0770133	373950,00 --	--	28799 --	--	28799 --	-- 2304	31103
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				15302865	1226627	11188144	2945795	19708546
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2888093	305535	--	1459892	
		Материалы	Тенге				15302865				
		Всего заработная плата	Тенге				7972514				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					3193628			
		Накладные расходы	Тенге				3215627				
		Сметная прибыль	Тенге				2945795				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1459892				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				19708552				
		Сметная заработная плата	Тенге								2397
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					3193628			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				19708552				
		Сметная заработная плата	Тенге					3193628			2397
		РАЗДЕЛ 9.Перегородки БЛОК 1Б									
357	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	158,6099998	5266,75 2246,08	277,81 72,35	835359 356251	44063 11475	435045	341985 94188	1271532
358	214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** *СП - 8%*	т	0,0808995	450224,00 --	--	36423 --	--	36423 --	-- 2914	39337
359	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки** *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,0060828	77273,72 74842,80	2430,92 808,92	470 455	15 5	--	428 72	970
360	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,0058016	386515,00 --	--	2242 --	--	2242 --	-- 179	2421
361	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,0002812	392348,00 --	--	110 --	--	110 --	-- 9	119
362	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0060828	22476,10 21167,52	1056,58 363,63	137 129	6 2	2 --	119 20	277
363	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,0303733	977857,52 68917,80	8146,04 1542,94	29701 2093	248 47	27360	2525 2578	34804

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
364	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,1069867	77273,72	2430,92	8267	261	--	7527	17058
		НР - 93%; СП - 8%			74842,80	808,92	8007	87		1264	
365	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1069867	386515,00	--	41352	--	41352	--	44660
		СП - 8%			--	--	--	--		3308	
366	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,0390133	84571,51	19428,01	3299	758	57	2533	6299
		НР - 91%; СП - 8%			63665,00	7682,99	2484	300		467	
367	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0390133	386515,00	--	15079	--	15079	--	16285
		СП - 8%			--	--	--	--		1206	
368	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Пояса без опалубки. Устройство	м3	0,2823333	30794,21	4343,20	8694	1226	5884	1679	11203
		НР - 91%; СП - 8%			5610,80	925,89	1584	261		830	
369	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,2730667	33798,36	5034,01	9229	1374	4809	3042	13253
		НР - 91%; СП - 8%			11154,00	1088,59	3046	297		982	
370	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0972117	392348,00	--	38141	--	38141	--	41192
		СП - 8%			--	--	--	--		3051	
371	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0972117	22258,23	1433,85	2164	140	24	1858	4343
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	2000	42		322	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				1030667	48091	606528	361696	1503753
							376049	12516	--	111390	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1030667				
	Материалы		Тенге				473182				
	Всего заработная плата		Тенге					388565			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				133347				
		Накладные расходы	Тенге				361696				
		Сметная прибыль	Тенге				111390				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1503753				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								284
		Сметная заработная плата	Тенге					388565			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1503753				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								284
		Сметная заработная плата	Тенге					388565			
		РАЗДЕЛ 10.Перекрытие БЛОК 1Б									
372	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	125,3333332	3022,76	958,54	378853	120137	138752	172818	595804
		НР - 118%; СП - 8%			957,16	211,37	119964	26492		44134	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
373	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	68,3333333	2294,58	807,04	156796	55147	47693	78393	254004
		НР - 118%; СП - 8%			789,60	182,61	53956	12478		18815	
374	212-102-0107 РСНБ РК 2015	Бетон мелкозернистый ГОСТ 7473-2010 класса В20	м3	12,82	18292,00	--	234503	--	234503	--	253263
		СП - 8%			--	--	--	--		18760	
375	222-203-0403 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 6 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	282,5459997	7573,00	--	2139721	--	2139721	--	2310899
		СП - 8%			--	--	--	--		171178	
376	222-203-0404 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	753,9839992	8369,00	--	6310092	--	6310092	--	6814899
		СП - 8%			--	--	--	--		504807	
377	222-203-0405 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 10 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	52,3599999	7220,00	--	378039	--	378039	--	408282
		СП - 8%			--	--	--	--		30243	
378	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	29,4	37829,94	5034,01	1112200	148000	636272	327538	1554917
		НР - 91%; СП - 8%			11154,00	1088,59	327928	32005		115179	
379	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,4081867	22258,23	1433,85	53602	3453	607	46021	107593
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	49542	1030		7970	
380	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4724367	392348,00	--	185360	--	185360	--	200189
		СП - 8%			--	--	--	--		14829	
381	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,05472	386515,00	--	794180	--	794180	--	857714
		СП - 8%			--	--	--	--		63534	
382	1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,4400733	48427,13	5455,40	21311	2400	186	17844	42288
		НР - 91%; СП - 8%			42549,30	2009,64	18725	884		3132	
383	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,38032	386515,00	--	146999	--	146999	--	158759
		СП - 8%			--	--	--	--		11760	
384	214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0597533	415244,00	--	24812	--	24812	--	26797
		СП - 8%			--	--	--	--		1985	
		Плиты монолитные ПМ-1,ПМ-1н									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
385	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,8666667	52939,43	1924,12	98820	3592	58013	34669	144169
		НР - 91%; СП - 8%			19936,80	472,95	37215	883		10679	
386	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,017	1166562,13	1442,13	19832	25	15172	4228	25984
		НР - 91%; СП - 8%			272646,00	635,43	4635	11		1925	
387	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2035	22258,23	1433,85	4530	292	52	3889	9092
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	4186	87		673	
388	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0104	392348,00	--	4080	--	4080	--	4406
		СП - 8%			--	--	--	--		326	
389	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1931	386515,00	--	74636	--	74636	--	80607
		СП - 8%			--	--	--	--		5971	
		Плиты монолитные ПМ-2									
390	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,8266667	52939,43	1924,12	96703	3515	56770	33926	141080
		НР - 91%; СП - 8%			19936,80	472,95	36418	864		10450	
391	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,9066667	15367,74	1881,96	13933	1707	9649	2796	18067
		НР - 92%; СП - 8%			2842,79	509,32	2577	462		1338	
392	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2546133	22258,23	1433,85	5667	365	64	4866	11375
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	5238	109		843	
393	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0597867	392348,00	--	23457	--	23457	--	25334
		СП - 8%			--	--	--	--		1877	
394	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00656	386515,00	--	2536	--	2536	--	2739
		СП - 8%			--	--	--	--		203	
395	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1882667	373950,00	--	70402	--	70402	--	76034
		СП - 8%			--	--	--	--		5632	
396	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0676	450224,00	--	30435	--	30435	--	32870
		СП - 8%			--	--	--	--		2435	
		Плиты монолитные ПМ-3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
397	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,7	52939,43	1924,12	37058	1347	21755	13001	54064
		НР - 91%; СП - 8%			19936,80	472,95	13956	331		4005	
398	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,18	15367,74	1881,96	2766	339	1915	555	3587
		НР - 92%; СП - 8%			2842,79	509,32	512	92		266	
399	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0061667	973782,13	1442,13	6005	9	5503	452	6973
		НР - 91%; СП - 8%			79866,00	635,43	493	4		517	
400	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1313067	22258,23	1433,85	2923	188	34	2509	5867
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	2701	56		435	
401	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0209533	392348,00	--	8221	--	8221	--	8879
		СП - 8%			--	--	--	--		658	
402	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1103533	373950,00	--	41267	--	41267	--	44568
		СП - 8%			--	--	--	--		3301	
403	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0176667	450224,00	--	7954	--	7954	--	8590
		СП - 8%			--	--	--	--		636	
		Плиты монолитные ПМ-4									
404	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	3,0666667	52939,43	1924,12	162348	5900	95308	56957	236849
		НР - 91%; СП - 8%			19936,80	472,95	61140	1450		17544	
405	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	1,16	15367,74	1881,96	17827	2183	12346	3577	23117
		НР - 92%; СП - 8%			2842,79	509,32	3298	591		1712	
406	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,4694533	22258,23	1433,85	10449	673	118	8971	20974
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	9658	201		1554	
407	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08144	392348,00	--	31953	--	31953	--	34509
		СП - 8%			--	--	--	--		2556	
408	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,3880133	373950,00	--	145098	--	145098	--	156706
		СП - 8%			--	--	--	--		11608	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
409	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1040667	450224,00	--	46853	--	46853	--	50601
		СП - 8%			--	--	--	--		3748	
		Плиты монолитные ПМ-5									
410	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,4766667	52939,43	1924,12	25234	917	14814	8853	36814
		НР - 91%; СП - 8%			19936,80	472,95	9503	225		2727	
411	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,2	15367,74	1881,96	3074	377	2128	617	3986
		НР - 92%; СП - 8%			2842,79	509,32	569	102		295	
412	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0643067	22258,23	1433,85	1431	93	15	1229	2873
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	1323	28		213	
413	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0157067	392348,00	--	6162	--	6162	--	6655
		СП - 8%			--	--	--	--		493	
414	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0015333	386515,00	--	593	--	593	--	640
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
415	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0470667	373950,00	--	17601	--	17601	--	19009
		СП - 8%			--	--	--	--		1408	
416	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0159367	450224,00	--	7175	--	7175	--	7749
		СП - 8%			--	--	--	--		574	
		Плиты монолитные ПМ-6									
417	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,5	52939,43	1924,12	26470	962	15540	9286	38617
		НР - 91%; СП - 8%			19936,80	472,95	9968	236		2860	
418	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,2333333	15367,74	1881,96	3586	439	2484	720	4650
		НР - 92%; СП - 8%			2842,79	509,32	663	119		344	
419	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0014933	1166562,13	1442,13	1742	2	1333	371	2282
		НР - 91%; СП - 8%			272646,00	635,43	407	1		169	
420	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0871733	22258,23	1433,85	1940	125	22	1666	3894
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	1793	37		288	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
421	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0132933	392348,00	--	5216	--	5216	--	5633
		СП - 8%			--	--	--	--		417	
422	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00328	386515,00	--	1268	--	1268	--	1369
		СП - 8%			--	--	--	--		101	
423	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0706	373950,00	--	26401	--	26401	--	28513
		СП - 8%			--	--	--	--		2112	
424	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0154567	450224,00	--	6959	--	6959	--	7516
		СП - 8%			--	--	--	--		557	
		Участки монолитные УМ-1									
425	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	10,02	36719,68	2825,21	367931	28309	234488	101438	506919
		НР - 91%; СП - 8%			10492,38	632,42	105134	6337		37550	
426	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,967932	22258,23	1433,85	21544	1388	243	18497	43245
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	19913	414		3203	
427	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,248496	386515,00	--	96047	--	96047	--	103731
		СП - 8%			--	--	--	--		7684	
428	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,088176	392348,00	--	34596	--	34596	--	37364
		СП - 8%			--	--	--	--		2768	
429	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,63126	373950,00	--	236060	--	236060	--	254945
		СП - 8%			--	--	--	--		18885	
		Участки монолитные УМ-2									
430	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	1,8806667	36719,68	2825,21	69057	5313	44011	19039	95144
		НР - 91%; СП - 8%			10492,38	632,42	19733	1189		7048	
431	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1508873	22258,23	1433,85	3358	217	37	2883	6741
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	3104	65		499	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
432	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0358773	386515,00	--	13867	--	13867	--	14976
		СП - 8%			--	--	--	--		1109	
433	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0144667	392348,00	--	5676	--	5676	--	6130
		СП - 8%			--	--	--	--		454	
434	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1005433	373950,00	--	37598	--	37598	--	40606
		СП - 8%			--	--	--	--		3008	
		Участки монолитные УМ-3									
435	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	7,5626667	36719,68	2825,21	277699	21366	176983	76561	382601
		НР - 91%; СП - 8%			10492,38	632,42	79350	4783		28341	
436	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,5492387	22258,23	1433,85	12225	788	138	10496	24539
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	11299	235		1818	
437	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1172213	386515,00	--	45308	--	45308	--	48933
		СП - 8%			--	--	--	--		3625	
438	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0586107	392348,00	--	22996	--	22996	--	24836
		СП - 8%			--	--	--	--		1840	
439	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,3734067	373950,00	--	139635	--	139635	--	150806
		СП - 8%			--	--	--	--		11171	
		Участки монолитные УМ-4									
440	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,7946667	36719,68	2825,21	29180	2246	18596	8045	40203
		НР - 91%; СП - 8%			10492,38	632,42	8338	503		2978	
441	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0884067	22258,23	1433,85	1968	127	22	1689	3950
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	1819	38		293	
442	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0490707	386515,00	--	18967	--	18967	--	20484
		СП - 8%			--	--	--	--		1517	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
443	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0079467	392348,00	--	3118	--	3118	--	3367
		СП - 8%			--	--	--	--		249	
444	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0313893	373950,00	--	11738	--	11738	--	12677
		СП - 8%			--	--	--	--		939	
		Участки монолитные УМ-5									
445	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,1893333	36719,68	2825,21	6952	535	4430	1917	9578
		НР - 91%; СП - 8%			10492,38	632,42	1987	120		710	
446	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0493067	22476,10	1056,58	1108	52	12	966	2240
		НР - 91%; СП - 8%			21167,52	363,63	1044	18		166	
447	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0453333	386515,00	--	17522	--	17522	--	18924
		СП - 8%			--	--	--	--		1402	
448	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0039733	392348,00	--	1559	--	1559	--	1684
		СП - 8%			--	--	--	--		125	
449	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3,2	5438,98	14,87	17405	48	13457	3600	22686
		НР - 92%; СП - 8%			1218,89	4,04	3900	13		1680	
		Участки монолитные УМ-6									
450	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,25	36719,68	2825,21	9180	706	5851	2531	12648
		НР - 91%; СП - 8%			10492,38	632,42	2623	158		937	
451	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0345333	22258,23	1433,85	769	50	9	660	1543
		НР - 91%; СП - 8%			20572,38	427,80	710	15		114	
452	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0099	386515,00	--	3826	--	3826	--	4132
		СП - 8%			--	--	--	--		306	
453	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,007	392348,00	--	2746	--	2746	--	2966
		СП - 8%			--	--	--	--		220	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
454	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0176333	373950,00	--	6594	--	6594	--	7122
		СП - 8%			--	--	--	--		528	
		Участки монолитные УМ-7									
455	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,21148	36719,68	2825,21	7765	598	4948	2141	10698
		НР - 91%; СП - 8%			10492,38	632,42	2219	134		793	
456	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0297316	22476,10	1056,58	668	32	7	583	1351
		НР - 91%; СП - 8%			21167,52	363,63	629	11		100	
457	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0269533	386515,00	--	10418	--	10418	--	11251
		СП - 8%			--	--	--	--		833	
458	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0027783	392348,00	--	1090	--	1090	--	1177
		СП - 8%			--	--	--	--		87	
459	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0054736	450224,00	--	2464	--	2464	--	2661
		СП - 8%			--	--	--	--		197	
460	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,9026667	5438,98	14,87	15788	43	12207	3266	20578
		НР - 92%; СП - 8%			1218,89	4,04	3538	12		1524	
		Участки монолитные УМ-8									
461	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,1149333	36719,68	2825,21	4220	325	2689	1164	5814
		НР - 91%; СП - 8%			10492,38	632,42	1206	73		431	
462	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0175273	22476,10	1056,58	394	18	5	343	796
		НР - 91%; СП - 8%			21167,52	363,63	371	6		59	
463	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0156022	386515,00	--	6030	--	6030	--	6512
		СП - 8%			--	--	--	--		482	
464	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0019251	392348,00	--	755	--	755	--	815
		СП - 8%			--	--	--	--		60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
465	214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-I, Bp1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,0030745	450224,00	--	1384	--	1384	--	1495
		СП - 8%			--	--	--	--		111	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				14604278	414348	13146645	1091571	16951517
							1043285	92902	--	1255667	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				14604278				
		Материалы	Тенге				1654684				
		Всего заработная плата	Тенге					1136187			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2429612				
		Местные материалы	Тенге				9062355				
		Накладные расходы	Тенге				1091571				
		Сметная прибыль	Тенге				1255667				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				16951516				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								842
		Сметная заработная плата	Тенге					1136187			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				16951516				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								842
		Сметная заработная плата	Тенге					1136187			
		РАЗДЕЛ 11.Проемы.Блок 1Б									
		Окна (АС32)									
466	223-102-0101 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой**	м2	23,4612	15387,00	--	360997	--	360997	--	389877
		СП - 8%			--	--	--	--		28880	
467	223-102-0202 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**	м2	9,3933	22203,00	--	208559	--	208559	--	225244
		СП - 8%			--	--	--	--		16685	
468	223-102-0203 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка**	м2	249,7824	25022,00	--	6250055	--	6250055	--	6750059
		СП - 8%			--	--	--	--		500004	
469	223-501-0115 РСНБ РК 2015	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 300 мм**	м	154,5	2001,00	--	309154	--	309154	--	333886
		СП - 8%			--	--	--	--		24732	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				7128765	--	7128765	--	7699066
							--	--	--	570301	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				7128765				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				7128765				
		Сметная прибыль	Тенге				570301				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7699066				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				7699066				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 12.Полы /АС37,38/.Блок 1Б											
Техподполье											
470	**1111-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение гравием** *НР - 94%; СП - 8%*	**м2 площади уплотнения**	**839,84**	**266,41**	**34,40**	**223742**	**28890**	**125590**	**75511**	**323193**
					82,47	**13,18**	**69262**	**11069**		**23940**	
471	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	**м3 подстилающего слоя**	**67,1872**	**24551,42**	**8,64**	**1649541**	**580**	**1366170**	**265823**	**2068594**
					4209,00	**--**	**282791**	**--**		**153229**	
472	**1111-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	**м2 покрытия**	**839,84**	**1311,46**	**106,40**	**1101417**	**89359**	**681892**	**342345**	**1559263**
					393,13	**40,52**	**330166**	**34030**		**115501**	
473	**1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 к=2**	**Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501** *НР - 94%; СП - 8%*	**м2 покрытия**	**839,84**	**-236,42**	**-9,64**	**-198555**	**-8096**	**-171428**	**-21655**	**-237826**
					-22,66	**-4,77**	**-19031**	**-4006**		**-17617**	
474	**1111-0101-1507 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка** *НР - 94%; СП - 8%*	**м2 покрытия**	**839,84**	**1029,86**	**76,83**	**864918**	**64525**	**2436**	**774797**	**1770893**
					950,13	**31,31**	**797957**	**26295**		**131177**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12			**Тенге**				**3641063**	**175258**	**2004660**	**1436821**	**5484117**
							1461145	**67388**	**--**	**406230**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**3641063**				
Материалы			Тенге				**2004659**				
Всего заработная плата			Тенге					**1528533**			
		Накладные расходы	Тенге				**1436821**				
		Сметная прибыль	Тенге				**406230**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**5484114**				**1214**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**1528533**			
		Сметная заработная плата	Тенге								
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				**5484114**				**1214**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**1528533**			
		Сметная заработная плата	Тенге								
РАЗДЕЛ 13.Земляные работы.Блок 2											
475	**1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**198,2848**	**885,88**	**--**	**175657**	**--**	**--**	**126473**	**326300**
					885,88	**--**	**175657**	**--**		**24170**	
476	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 уплотненного грунта**	**1769,8232**	**174,62**	**79,80**	**309047**	**141231**	**--**	**170931**	**518376**
					94,82	**39,32**	**167815**	**69589**		**38398**	
477	**1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 уплотненного грунта**	**1769,8232**	**93,18**	**79,97**	**164912**	**141532**	**4425**	**36941**	**218001**
					10,71	**18,28**	**18955**	**32352**		**16148**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13			**Тенге**				**649616**	**282763**	**4425**	**334345**	**1062677**
							362427	**101941**	**--**	**78716**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**649616**				
Материалы			Тенге				**4425**				
Всего заработная плата			Тенге					**464368**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				334345				
		Сметная прибыль	Тенге				78716				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1062677				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								456
		Сметная заработная плата	Тенге					464368			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге				1062677				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								456
		Сметная заработная плата	Тенге					464368			
		РАЗДЕЛ 14.Кровля металлическая (КМ,).Блок 2									
478	222-525-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	24,6385509	818975,00	--	20178357	--	20178357	--	21792626
		СП - 8%			--	--	--	--		1614269	
479	222-525-0201 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	2,5704825	814349,00	--	2093270	--	2093270	--	2260732
		СП - 8%			--	--	--	--		167462	
480	222-525-0401 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	т	6,1215565	818918,00	--	5013053	--	5013053	--	5414097
		СП - 8%			--	--	--	--		401044	
481	214-106-0102 РСНБ РК 2015	**Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 5 до 12 мм**	т	2,5704825	521954,00	--	1341674	--	1341674	--	1449008
		СП - 8%			--	--	--	--		107334	
482	Тех.часть табл.6 п.6.2	**Доплата за марку стали 245**	т	30,4840185	7420,00	--	226191	--	226191	--	244286
		СП - 8%			--	--	--	--		18095	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				28852545	--	28852545	--	31160749
							--	--	--	2308204	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1567865				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1567865				
		Сметная прибыль	Тенге				125429				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1693294				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				27284680				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				27284680				
		Сметная прибыль	Тенге				2182775				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				29467455				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				31160749				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								171404624
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				13794529				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4645370			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1256746			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						126528300		
		- Накладные расходы	Тенге							13739792	
		- Сметная прибыль	Тенге							12696643	
		Итого по смете			171404624						
		Стоимость оборудования			0						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				29467455				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				31160749				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**171404623**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				13794529				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4645370			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1256746			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						126528300		
		- Накладные расходы	Тенге							13739792	
		- Сметная прибыль	Тенге							12696643	
		Итого по смете			**171404624**						
		Стоимость оборудования			**0**						
		Итого по смете без оборудования			**171404624**						
		Итого с временными зданиями и сооружениями 1,5%			**173975693**						
		С дополнительными затратами при производстве СМР в зимнее время 0,7%			**175193523**						
		Непредвиденные 2%			**178697393**						
		Итого с оборудованием			**178697393**						
		Понижающий коэфф. 0,999295095060187			**178571429**						
		Всего с НДС 12 %			**200 000 000,00**						

Технический надзор:

Директор ТОО "Ер-гарант-строй"

Алпысбаев П.

Инженер-эксперт ТОО ТОО "Ер-гарант-строй"

Уалиханов А.

Подрядчик:

Директор ТОО "Авторемстрой ЛТД"

С.Ералиев

Начальник участка ТОО "Авторемстрой ЛТД"

Сайтмуратханов С.

Авторский надзор:

ГИП ПК "Рунету"

Пьяных Л.