Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму министрінің 2017
жылғы 24 сәуірдегі № 235 бұйрығына
1-қосымша

Сәйкестік туралы декларация

2021 жылғы «14» желтқсан

Мердігер (бас мердігер) **"Андас-групп" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Түркістан облысы, Қазығұрт ауданы, Алтынтөбе ауыл округі, Қосағаш ауылы, Е.Қарақұлов көшесі 1;**
(ұйымның атауы, заңды мекенжайы)

атынан директоры – Б.М.Тұяқбаев
(ұйым басшысының тегі,аты,әкесінің аты болған жағдайда)

«Түркістан облысы, Қазығұрт ауданы, Қазығұрт ауыл округі, Қазығұрт елді мекеніндегі 200 орындық мектеп құрылысы» нысаны бойынша
(объектінің атауы, орналасқан жері)
тапсырыс беруші **«Түркістан облысының құрылыс басқармасы» мемлекеттік мекемесі. Түркістан облысы, Түркістан қаласы, квартал 160, 5. Басшы орынбасары Т.Д.Егетаев** болып табылатын
(ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
мынаны куәландырады:
1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған;

2. Қосымша мердігер ұйым **"КазИнвестЛидер" ЖШС-і**
(*ұйымның атауы)*

3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) **«ПУС-Шымкент» ЖШС-і, №21-2017**
(жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі)
«Түркістан облысы, Қазығұрт аудандық құрылыс, сәулет және қала құрылыс бөлімі» ММ-і 01.08.2017 жылы бекітілген
4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша
(нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		Жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске осу кешені немесе кезегі	Жалпы (бұрын қабылданған дарды ескере отырып)	Оның ішінде іске осу кешені немесе кезегі
Сыйымдылығы	Орындық	200	200	200	200

Бастапқы кезеңде жобалық қуатылықтарды игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету) _____
(көлемін көрсете отырып, өнімдері шығарудың нақты басталуы)

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	шаршы метр (бұдан әрі – $м^2$)	3087,18	3087,18
Қабаттар саны	қабат	2	2
Құрылыстың жалпы көлемі	текше метр (бұдан әрі –$м^3$)	14187,34	14187,34
Оның ішінде жерасты бөлігі	$м^3$		
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы	$м^2$		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$		пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, Оның ішінде: бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және одан көп						

5.Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады:

«А» блогы (Оқу блогы)

«А» блогының ғимараты «1-12» және «А-Г» осьтерінде өлшемдері бар тікбұрышты пішінді жоспарда жасалған - 71,60х15,0 м. Техникалық жерасты қабаты бар екі қабатты, еден биіктігі - 3,3 м, биіктігі, еденнен техникалық жер асты төбеге дейін 1,95 м, Г блогына іргелес.

Техникалық жер асты инженерлік желілерді тартуға арналған.

1-қабатта: жылу пункті, директор кабинеті, қабылдау бөлмесі, жаратылыстану (химия) кабинеті, химия зертханасы, меңгеруші кабинеті, дәрігерлік кабинет, процедуралық кабинет, санитарлық торап бар. Қыздар мен ұлдар, мүгедектерге арналған ванна бөлмесі, шлюз, дәліз, тазалау жабдықтары бөлмесі, мектепалды даярлық сыныбы, демалыс, бастауыш мектеп киім бөлмесі, баспалдақ, орта мектептің киім ауыстыратын бөлмесі, мамандандырылған компьютер бөлмесі, вестибюль, мүгедектерге арналған лифт, күзет бөлмесі, шет тілі кабинеті, техникалық қызметкерлер бөлмесі, оқу кабинеті, радиоорталық.

2-қабатта: 2-4 сынып кабинеті, мультимедиялық кабинет, әдістемелік кабинет, сақтау қоры, жалпы мектептік ресурстық орталығы бар оқу орындары, медиатека, лаборант, мамандандырылған ҰБТ кабинеті, демалыс, оқу кабинеті- 5-9 аудитория, жаратылыстану (биология) кабинеті, биология зертханасы. жеке гигиена кабинеті, құрал-жабдықтарды тазалау бөлмесі, баспалдақ, мүгедектерге арналған ванна бөлмесі, мүгедектерге арналған лифт, аудитория - 1 сынып, бухгалтерлік бөлме, дәліз,

ерлер мен әйелдерге арналған санитарлық торап, қыздар мен ұлдарға арналған санитарлық торап Құрылыс класы -II. Төзімділік дәрежесі – II.
«Б» блогы (спорт залы)
«Б» блогының ғимараты «Г» блогына іргелес, «1-3» және «А-Д» осьтеріндегі өлшемдері – 12,0 х 26,0 м болатын жоспар бойынша төртбұрышты пішінде жасалған. Жертөлесіз бір қабатты, еденнен төбеге дейінгі биіктігі - 3,0 м және 7,0 м.
l-қабатта: спорт залы, спорттық құралдар қоймасы, ұлдар мен қыздарға арналған киім-кешек бөлмесі, душ бөлмесі, ванна бөлмесі, акт залында құрал-жабдықтар қоймасы, дәліз, тазалау жабдықтары бөлмесі.
Құрылыс класы - II. Төзімділік дәрежесі - II.
«В» блогы (азық-түлік блогы)
«В» блогы ғимараты - габариттері «1-4» және «А-В» осьтеріндегі жоспардағы тікбұрышты пішінді - 19,8 х 9,00 м. Жертөлесіз бір қабатты, бөлменің биіктігі еденнен төбеге дейін -3,0 м, «Г» блогына іргелес.
Ғимаратта: асхана, ыстық цех, тоңазытқыш камера, өнімдерге арналған қойма, тиеу бөлмесі, асхана мен ас үй ыдыстарын жууға арналған бөлме, электрлік басқару бөлмесі, желдету камерасы, қызметкерлер бөлмесі, дәліз кіреді, душ бөлмесі және жуынатын бөлме.
Құрылыс класы - II. Төзімділік дәрежесі – II.
«Г» блогы (галерея)
«Г» блогының ғимараты жоспардағы өлшемдері «1-2» және «А-Е» осьтеріндегі тікбұрышты пішіннен жасалған - 3,00 х 21,00 м. Жертөлесіз бір қабатты, бөлменің биіктігі еденне төбеге дейін - 3,0 м, «А, Б және В» блоктарына іргелес.
«Д» блогы (шеберхана)
«Д» құрылыс блогы - «1-3» және «А-Г» осьтеріндегі өлшемдері бар жоспар бойынша тікбұрышты пішіннен жасалған -14,40 х 20.30 м. Жертөлесіз бір қабатты, бөлменің биіктігі еденнен төбеге дейін - 3,0 м.
Ғимаратта: вестибюль, дәліз, 5-9 сынынтардағы қыздарға арналған асхана, 5- 9 сыныптардағы қыздарға арналған маталарды өңдеу кабинеті, кыш шеберханасы, 5-9 сыныптағы ұлдарға арналған металл және ағаш өңдеуге арналған кешенді шеберхана бар, құрал-саймандар бөлмесі, шаруашылық басшысына арналган кабинет.
Құрылыс класы - II. Төзімділік дәрежссі – II.

(негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

6. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілер сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған;

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстардың басталуы **мамыр 2019 ж .** ;
айы, жылы
жұмыстардың аяқталуы **қараша 2021 ж .** ;
айы, жылы
құрылыстың ұзақтығы, ай:11
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 11 ай;
нақты 11 ай;

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес;

9-1. Жергілікті қамту үлесі жобалау-сметалық құжаттамада 100 % көзделген және нақты қолданылған 100% (мемлекеттік инвестициялар және квазимемлекеттік сектор қаражаты есебінен қаржыландырылатын объектілерде);

10. Жерасты инженерлік желілердің және/немесе ғимараттың (құрылыс) нақты орналасуының атқарушы геодезиялық түсірілімі орындалды (сәйкестік туралы декларацияға міндетті қосымша);

10-1. Атқарушылық техникалық құжаттама толық көлемде, оның ішінде электрондық модульде бар;

11. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды.

---

12. Ғимараттың шудан оқшаулауы жобаға сәйкес келеді және аккредиттелген сынақ зертханалармен (орталықтармен) жүргізілген өлшем қорытындысы бойынша санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізетін мемлекеттік ұйым берген сараптау қорытындысымен расталады (сараптау қорытындысы қоса беріледі);

13. Халықтың жүріп-тұруы шектеулі топтары үшін қол жеткізу қамтамасыз етілді, оны халықтың әлеуметтік қорғау органдары растайды.

Мердігер (бас мердігер) **"Андас-групп" ЖШС-і, «Түркістан облысы, Қазығұрт ауданы, Қазығұрт ауыл округі, Қазығұрт елді мекеніндегі 200 орындық мектеп құрылысы»** нысанын қабылдауға дайын деп санайды,

объектінің (кешеннің) атауы

орындалған құрылыс–монтаж және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсінен болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілділік мерзімінде жоюға өзіне міндеттеме алады.

Мердігер (бас мердігер)

"Андас-групп" ЖШС-і, директоры Б.М.Тұяқбаев.

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),

М.О.

қолы, күні