Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

**Декларация о соответствии**

**"10" июня 2022 г.**

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «АЭS and Limited », Республика Казахстан, Актюбинская область,г.Актобе. ул.Юрия Алексеевича Гагарина 2/2**
**БИН: 100940016554, ГЛ №20001456 от 27.01.2020 г.**
наименование организации, юридический адрес

в лице: **Директор Рахатұлы Ұлан.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей с.Алгабас Жуантюбинского аульного округа, Шиелийского района Кызылординской области», село Алгабас Шиелийского района Кызылординской области».**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком, которого является: **КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района» И.о. Руководитель управления Шалбаев Ғалымжан Серікұлы.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
**а) ТОО «Сырэнергогазстрой» ГЛ № 14015236 от 06.10.2014года.**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация): **ТОО «ДосСтройПроект», лицензия №18023299 от 26.12.2018г., Объект №01-2019.**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а): КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района» №526 от 23.08.2019года.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди |
| Общая | метр | 35 498 | | 43 822 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| протяженность газопровода | | | | | |
| Общая площадь территории под газопроводом и ГРПШ | га | 4.09 | | 4.09 | |
| Газопровод среднего давления Р=0,29Мпа | м | 3264 | | 3264 | |
| Газопровод низкого давления (подземный) 0,003МПа | м | 32 232 | | 40 558 | |
| Газопровод низкого давления (надземный) 0,003МПа | м | 2921 | | - | |
| Количество газифицируемых объектов | шт. | 569 | | 672 | |
| Газорегуляторный пункт шкафной ШГРП-У-50-2Н | комп. | 2 | | 2 | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Цель проекта - газоснабжения природным газом поселка Алгабас предусмотрен внутриквартальный газопровод среднего давления (Р=0,29МПа).

Точка подключения газопровода среднего давления выполнено переходом ПЭ/Сталь 225мм, далее газопровод прокладывается подземное диаметром 225мм. Объект относиться к второй –нормальной уровню ответственности.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

а) Газорегуляторный пункт шкафной ШГРП-У-50Г-2Н с регулятором давления РДГ 50/40-2комп.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ: **ноябрь 2021 года;**

месяц, год

Окончание работ: **июня 2022 года;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 9,5месяц

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 9,5месяц

фактически, месяц: 7 месяц

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9.1 Доля местного строительство предусмотрена в проектной-сметной документации ___% и фактический применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квази государственно сектора).

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии); - **Прилагается**

10.1 Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле.

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

| | |
|---|---|
| наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата | Место печати (при наличии) |
| наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата | Место печати (при наличии) |
| наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата | Место печати (при наличии) |
| наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата | Место печати (при наличии) |

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным Заключениемвыдаваемымгосударственнойорганизациейосуществляющейсанитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);- **Не требуется**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

13. Обеспечен доступ для мало мобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения - **Не требуется**;

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей село Алгабас, Жуантюбинского аульного округа, Шиелийского района Кызылординской области» №01-2019 готовым к приемке в эксплуатацию.**

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики
Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
**Генеральный директор ТОО «АЭS and Limited**

**Рахатұлы Ұ.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, Место печати (при наличии)